



INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS  
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE  
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA  
**PROGRAMA DE INVERSIONES O REPROGRAMACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIONES**

|         |                                |
|---------|--------------------------------|
| CÓDIGO  | MEPI-MN1-IN-6-FR-1             |
| VERSIÓN | 1                              |
| PÁGINA  | 1 DE 1                         |
| FECHA   | 16 8 2023<br>(Día / Mes / Año) |

UNIDAD EJECUTORA: TERRITORIAL CASANARE DIRECCIÓN TERRITORIAL: CASANARE

PROGRAMA DE INVERSIONES  
REPROGRAMACIÓN PROGRAMA DE INVERSIONES No. **1**  
(Se debe poner el número de reprogramación)

|                                                                                                                                          |                                                                                            |                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| CONTRATO No: 2400 DE 2023                                                                                                                | PLAZO INICIAL: UN (1) MES<br>(En meses según contrato principal)                           | PLAZO ACUMULADO: UN (1) MES<br>(En meses según contrato principal)                            |
| OBJETO: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DIRECCIÓN TERRITORIAL CASANARE VÍAS 6513 YOPAL - PAZ DE ARIPORO SECTOR PR0+0000 - PR55+0000. | FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO: 21 jul 2023<br>(Indique día/mes/año)                     | FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 20 ago 2023<br>(Indique las suspensiones, vótese el atraso/años) |
| CONTRATISTA: MULTIOBRAS DE LA ORINOQUIA S.A.S                                                                                            | FECHA DE SUSPENSIÓN: N.A.<br>(Indique la suspensión que concuerda con el periodo del acto) | FECHA DE REANUDACIÓN: N.A.<br>(Indique día/mes/año)                                           |
| CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: N.A.                                                                                                       | VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): \$ 75.327.000,00<br>(Según contrato principal)           | VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): \$ 0,00                                                   |
| INTERVENTOR: N.A.                                                                                                                        | VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): \$ 75.327.000,00                                   |                                                                                               |

| GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)                                                 | (VALOR RECAL OBRA PROGRAMADA)<br>Miles de pesos | (%) OBRA PROGRAMADA | (%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA<br>Miles de pesos | % Ejecutado    | 1                       | 2                   | 3                   | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |      |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------|---------------------|---------------------|---|---|---|---|---|---|------|
| MANTENIMIENTO RUTINARIO VIA 6513 YOPAL - PAZ DE ARIPORO, PR0+0000 - PR 55+0000 | \$ 63.300,00                                    | 100,0%              | 21,57%                                                        | % P 37,00%     | 21 de jul A 31 jul 2023 | 1 ago a 20 ago 2023 | 21 ago a 1 sep 2023 |   |   |   |   |   |   | 100% |
|                                                                                | \$ 63.300,00                                    | 100,0%              | \$13.653                                                      | \$ P \$ 23.421 |                         |                     |                     |   |   |   |   |   |   | 90%  |
|                                                                                |                                                 |                     |                                                               | \$ E \$ 13.653 |                         |                     |                     |   |   |   |   |   |   | 80%  |
|                                                                                |                                                 |                     |                                                               | % E 21,57%     |                         |                     |                     |   |   |   |   |   |   | 70%  |
|                                                                                |                                                 |                     |                                                               |                |                         |                     |                     |   |   |   |   |   |   | 60%  |
|                                                                                |                                                 |                     |                                                               |                |                         |                     |                     |   |   |   |   |   |   | 50%  |
|                                                                                |                                                 |                     |                                                               |                |                         |                     |                     |   |   |   |   |   |   | 40%  |
|                                                                                |                                                 |                     |                                                               |                |                         |                     |                     |   |   |   |   |   |   | 30%  |
|                                                                                |                                                 |                     |                                                               |                |                         |                     |                     |   |   |   |   |   |   | 20%  |
|                                                                                |                                                 |                     |                                                               |                |                         |                     |                     |   |   |   |   |   |   | 10%  |
|                                                                                |                                                 |                     |                                                               |                |                         |                     |                     |   |   |   |   |   |   | 0%   |
| VALOR BÁSICO DE OBRA (A)                                                       | \$63.300                                        | 100%                | 21,57%                                                        |                |                         |                     |                     |   |   |   |   |   |   |      |
| VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')                                          | \$63.300                                        | 100,00%             | \$13.653                                                      |                |                         |                     |                     |   |   |   |   |   |   |      |

|                         |                                     |                        |           |           |           |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------------------|-------------------------------------|------------------------|-----------|-----------|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| MANTENIMIENTO RUTINARIO | INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES       | VALOR (Miles de Pesos) | \$ 23.421 | \$ 40.711 | \$ 8.936  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                         | INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA | VALOR (Miles de Pesos) | \$ 23.421 | \$ 54.364 | \$ 63.300 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                         | INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES        | VALOR (Miles de Pesos) | \$ 13.653 | \$ 0,00%  | \$ 0,00%  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                         | INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA  | VALOR (Miles de Pesos) | \$ 13.653 | \$ 13.653 | \$ 13.653 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                         |                                     |                        |           |           |           |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                         |                                     |                        |           |           |           |  |  |  |  |  |  |  |  |

\* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual. Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

| PROVISIONES*                                        | VALOR INICIAL     | VALOR EJECUTADO | % EJECUCIÓN |
|-----------------------------------------------------|-------------------|-----------------|-------------|
|                                                     | VALOR ACTUALIZADO |                 |             |
| \$                                                  | \$                | -               |             |
| \$                                                  | \$                | -               |             |
| \$                                                  | \$                | -               |             |
| \$                                                  | \$                | -               |             |
| \$                                                  | \$                | -               |             |
| \$                                                  | \$                | -               |             |
| \$                                                  | \$                | -               |             |
| \$                                                  | \$                | -               |             |
| \$                                                  | \$                | -               |             |
| \$                                                  | \$                | -               |             |
| \$                                                  | \$                | -               |             |
| \$                                                  | \$                | -               |             |
| \$                                                  | \$                | -               |             |
| \$                                                  | \$                | -               |             |
| VALOR TOTAL PROVISIONES (B)                         | \$                | \$              | -           |
| VALOR TOTAL PROVISIONES (B')                        | \$                | \$              | -           |
| VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)                | \$63.300          | \$13.653        | 21,57%      |
| VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B') | \$63.300          | \$13.653        |             |

- NOTAS:**
- En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la gráfica.
  - Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
  - El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
  - El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
  - El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En consecuencia, no son aceptables programaciones mensuales de inversión en \$0.
  - El porcentaje correspondiente al valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra (A) o el Valor Básico de Obra Actualizado (A').
  - El Programa de Inversiones o la Reprogramación al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.
  - Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

| CONVENIONES    |            |           |
|----------------|------------|-----------|
| TIPO DE DIBUJO | PROGRAMADO | EJECUTADO |
| BARRAS         | \$ Valor   | \$ Valor  |
| CURVAS         | ---        | ---       |

OBSERVACIONES:

Firma:   
MAURICIO PULIDO  
Representante Legal o Apoderado  
Contratista  
C.C. 9.525.526 Soqamoso - Boyacá

Firma: N.A  
Interventoría

Firma: N.A  
Titular Gerencia

Firma: N.A  
Gestor Técnico de Proyecto

Firma:   
MANUEL FRANCISCO BALLESTEROS SALCEDO  
Supervisor del contrato de interventoría  
Matrícula profesional No. 25202 - 77804 CND

Firma:   
JUAN GABRIEL RODRIGUEZ SOLANO  
Director Territorial  
Matrícula Profesional No. 54202240042 NTS

Firma:   
JUAN GABRIEL RODRIGUEZ SOLANO  
Jefe Unidad Ejecutora  
Matrícula Profesional No. 54202240042 NTS