



REGISTRO DE ASISTENCIA Y APROBACIÓN DEL ACTA No- DEL DÍA <u>14</u> DEL MES DE <u>septiembre</u> DEL AÑO 20 <u>23</u>										
OBJETIVO (S)										
No.	NOMBRES Y APELLIDOS	No. DOCUMENTO	PLANTA	CONTRATISTA	OTRO ¿CUAL?	DEPENDENCIA/ EMPRESA	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO/EXT. SENA	AUTORIZA GRABACIÓN	FIRMA O PARTICIPACIÓN VIRTUAL
1	Ruby A. BARRERO	65630045	X			CIC	rbarrero@sena.edu.co	3114470197	N/A	
2	Hector Tabares Mendez	95239622	X			CIC	hmendez@sena.edu.co	3134327287	N/A	
3	Walter Escobar Tobo	39183432	P			Coord. FPI	wtobone@sena.edu.co	3117727931	N/A	
4	Juan Pablo Umaña	110518465		X		Biocivil	jgumana@biocivil.com	3163327415	N/A	
5	Julián Ramírez Palma	14245-273		X		Biocivil	julianramirez.palma@gmail.com	3163022864	N/A	
6	Juan José Turb	98380760		X		Biocivil	jturb@biocivil.com	3176413772		
7	Yolanda Jimenez	36560353		X		Volantejuni	yjimenez1677@volantejunio.com	2213999963	N/A	
8	Hernán Gorda	110487411		X		CIC	hgorda@sena.edu.co	3117637221	N/A	
9	Alexander Montalegre M.	11322704	X			CIC	amontalegre@sena.edu.co	3153795203	N/A	
10	Diana Botero	110509428		X		CIC	dbotero@sena.edu.co	3143876537	N/A	
11	Jorge Mendoza	79280836	X			CIC	jimendoza@sena.edu.co	3002086734		

De acuerdo con La Ley 1581 de 2012, Protección de Datos Personales, el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, se compromete a garantizar la seguridad y protección de los datos personales que se encuentran almacenados en este documento, y les dará el tratamiento correspondiente en cumplimiento de lo establecido legalmente.

GD-F-007 V04

De acuerdo con La Ley 1581 de 2012, Protección de Datos Personales, el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, se compromete a garantizar la seguridad y protección de los datos personales que se encuentran almacenados en este documento, y les dará el tratamiento correspondiente en cumplimiento de lo establecido legalmente.

GD-F-007 V04



ACTA No.		
NOMBRE DEL COMITÉ O DE LA REUNIÓN: Comité De Obra- Cubierta Nave 4 numero: 1		
CIUDAD Y FECHA: Ibague,14 septiembre 2023	HORA INICIO: 2:30 pm	HORA FIN: 4:30pm
LUGAR Y/O ENLACE: Subdirección de Centro de forma presencial	DIRECCIÓN GENERAL / REGIONAL / CENTRO De Industria Y Construcción	
AGENDA O PUNTOS PARA DESARROLLAR: <ol style="list-style-type: none">1. lectura del orden del día2. presentación de los funcionarios Sena que intervienen en la obra3. presentación del contratista y de la interventoría4. programación de obra5. <u>Aspectos técnicos y Aspectos administrativos</u>6. varios.		
OBJETIVO(S) DE LA REUNIÓN: Comité de obra #1: CO1.PCCNTR.5327438 Adecuación de la cubierta de la Nave 4		
DESARROLLO DE LA REUNIÓN		
<p>Palabras de subdirector saludo breve, donde se cita las descripciones básicas del contrato de adecuación de la nave 4. Resalta el equipo de trabajo de parte del SENA, frente a la obra que se comienza.</p> <ol style="list-style-type: none">1. <u>lectura del orden del día</u>2. <u>presentación de los funcionarios Sena que intervienen en la obra</u><ul style="list-style-type: none">• Alexander Montealegre subdirector del centro de industria y construcción• Diana patricia Tobón coordinadora de formación.• Héctor Fabian Méndez Figueroa• Ruby Alexandra supervisora contrato• Jorge Jaime Mendoza coordinador académico• Diana botero dinamizadora ambiental• Hansyl Yalmar Conde• Robinson Silva3. <u>presentación del contratista y de la interventoría</u>		



- Yolanda Jiménez interventora
- Juan José Prada líder de la obra
- Julián Ramírez director obra
- Juan camilo herrera Residente obra.

4. programación de obra

inicio de la obra 31 agosto 2023.

Consta de:

- Desmonte de tejas. Incluye retiro- disposición final en botadero
- Instalación Cubierta tipo SSR (Standing Seam Roof)
- Canal en lámina galvanizada cal. 22 de 35x30. (incluye suministro, transporte, instalación, Intervención Canales
- Suministro e instalación flanches en lámina galvanizada calibre 26
- Instalación Estructura metálica A36 remate cornisas, fachadas.

Se hizo visita y se dejaron todas las cosas por hacer trasteo, al día de ayer se hizo trasteo.

Contrato de 2 meses, se termina del 15 al 20 de octubre.

Se comienza lunes 18 de septiembre 2023.

Meta interna por lo menos de 15 días. Esta obra tiene 4

5. Aspectos técnicos y Aspectos administrativos

TECNICO:

- Definir en obra volado de la teja sobre la canal para evitar que cuando llueva se filtre el agua
- Definir que tipo de estructura va llevar el refuerzo de la teja para mejorar las luces y así evitar que de flete la teja después de instalada
- Definir puntos de anclaje para un posterior mantenimiento.
- El día 8 de septiembre se reunieron el contratista, interventoría y supervisión y se realiza un acta en donde el contratista hace la solicitud que se debe desalojar por completo la nave 4 por temas de seguridad y bienestar tanto de los aprendices como de las personas que estarán laborando por parte del contratista (fecha para el desalojo del 11 al 13 de septiembre.

ADMINISTRATIVOS

- Hansyl: solicita el plan de emergencia en cuanto a cualquier situación presentada en el centro de formación, Brigadas, botiquín
- Transporte de elementos de índole de manejo en la obra.
- Uso de elementos de protección personal.
- Elementos legales con tema de trabajo seguro en alturas.
- Se va a hacer una inducción a los contratistas por parte de seguridad y salud en el trabajo.



- Se solicita una identificación de los trabajadores, sea con un chaleco o en casco y elementos que los distinga.
- Tener un manejo adecuado con el personal contratado ya que se requiere que se tengan las ARL cuando ingresen al centro de formación.
- Diana botero dinamizadora ambiental: recuerda el manejo eficiente de los residuos, cumplimiento de la política ambiental del CIC, recordar que el contratista debe sacar del centro el material de residuos de embalaje de los materiales nuevos a instalar

6. Varios

- Supervisora: manejo administrativo con toda la documentación en regla, dejar con anterioridad los temas de ingresos del personal al centro de formación CIC.
- Horarios de trabajo: lunes a sábado: por definir por parte del contratista

CONCLUSIONES

Se dejan pendiente los compromisos por parte de contratista

COMPROMISOS

El contratista queda con los siguientes compromisos

1. Entregar listado del personal con la documentación correspondiente a ARL, curso de alturas y demás documentación para el ingreso al CIC
2. Cronograma de obra según su ejecución
3. Reunión el día viernes 16 septiembre con el director de obra, interventoría, supervisor y definir pautas para el refuerzo que se debe hacer a la estructura nave 4 para la instalación de la teja.
4. Balance de obra con relación de mayores y menores cantidades de obra
5. Programación de obra.

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA
		14 septiembre 2023 

ASISTENTES: (Incorporar registro de asistencia)

Nota: Puede incluirse imagen o captura de pantalla de los asistentes, si se trata de una reunión virtual o, de los asistentes que participan a través de una plataforma virtual.