



DEPARTAMENTO DE RISARALDA
Secretaría de Infraestructura

GESTIÓN JURÍDICA
CONTRATACIÓN

ACTA DE LIQUIDACIÓN

Versión: 6

Vigencia: 08-2020

CONTRATO NO INTERNO 1706 DE 19 DE AGOSTO DE 2022. SECOP II CO1.PCCNTR. 3896355 –
CONTRATISTA **EMPRESA DE EMPLEOS TEMPORALES CONSTRUYENDO S.A.S.**

En Pereira, el día 30 de agosto de 2023, se reunieron la ingeniera **MÓNICA PAOLA SALDARRIAGA ESCOBAR**, en calidad de Ordenadora del gasto, **FREDY HUMBERTO LOAIZA MONCADA**, en calidad de Supervisor del contrato y la **EMPRESA DE EMPLEOS TEMPORALES CONSTRUYENDO SAS**, Representante Legal **ALEJANDRO LONDOÑO BARACALDO** en calidad de Contratista, con el objeto de realizar a través de la presente acta la liquidación bilateral del Contrato de Suministro No: 1706 de 19 de agosto de 2022, conforme a lo siguiente:

OBJETO	SUMINISTRO DE PERSONAL EN MISION PARA LA ATENCION DE LAS EMERGENCIAS VIALES QUE SE PRESENTAN EN EL DEPARTAMENTO Y LAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE ADELANTA LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA.
ENTIDAD CONTRATANTE ENTIDAD	DEPARTAMENTO DE RISARALDA EMPRESA DE EMPLEOS TEMPORALES CONSTRUYENDO S.A.S
REPRESENTANTE LEGAL	ALEJANDRO LONDOÑO BARACALDO
CEDULA	1.088.313.955
CONTRATISTA	N/A
NIT O CEDULA	901234660-4
IMPUTACIONES	Rubro No. 0310-2.3.2.02.02.008.33-23 Disponibilidad No. 1317 de 26 de enero de 2021. Registro No. 3584 del 19 de agosto de 2022.
PLAZO INICIAL	El plazo del presente contrato es de cinco (5) meses a partir de la fecha de suscripción del acta de iniciación del Contrato o hasta que se agoten los recursos, sin que este plazo exceda el 31 de diciembre de 2022.
FECHA DE INICIACION	22 de agosto 2022
FECHA DE TERMINACION INICIAL	31 de Diciembre 2022
PRORROGA (1)	1 mes
PRORROGA (2)	3 meses
SUSPENSION (S)	N/A
REINICIACION (S)	N/A

	<p align="center">DEPARTAMENTO DE RISARALDA Secretaría de Infraestructura</p> <p align="center">GESTIÓN JURÍDICA CONTRATACIÓN</p> <p align="center">ACTA DE LIQUIDACIÓN</p>
Versión: 6	Vigencia: 08-2020

CONTRATO NO INTERNO 1706 DE 19 DE AGOSTO DE 2022. SECOP II CO1.PCCNTR. 3896355 –
CONTRATISTA EMPRESA DE EMPLEOS TEMPORALES CONSTRUYENDO S.A.S.

FECHA DE TERMINACION FINAL	30 de Abril 2023
VALOR INICIAL CONTRATO	\$ 939.989.299
VALOR ADICION (1)	\$ 371.558.624
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ 1.311.547.923
VALOR EJECUTADO	\$ 1.311.468.115,26
SALDO DEL CONTRATO	\$ 79.807,74
ANTICIPO	N/A
FORMA DE PAGO	El Departamento de Risaralda cancelará el valor del contrato que se suscribe, mediante actas parciales quincenales, de acuerdo con factura presentada por el contratista y recibo a satisfacción por parte del supervisor y/o interventor con la respectiva acreditación del pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y de aportes parafiscales, el pago se sujetará a las apropiaciones, que para el efecto se encuentren en el presupuesto de la GOBERNACIÓN DE RISARALDA, bajo la imputación presupuestal

OBSERVACIONES No 1:

El presente contrato cumplió al 100% con las metas señaladas y las obligaciones establecidas para este, en los tiempos establecidos, y sus prorrogas, teniendo como resultado una buena calidad de lo ejecutado.

Durante la ejecución del contrato se llevó a cabo varias actividades de mantenimiento de las diferentes vías de los Municipios de Mistrató, Belén de Umbría, Guática, Quinchia, Balboa, Santuario, Apia, Pueblo Rico, Santa Rosa, Pereira, La Virginia y Dosquebradas en las que se implementaron las siguientes actividades: estabilidad del suelo, mantenimientos rutinarios, los cuales son remoción de tierras por derrumbes, rocería, limpieza de obra de drenaje, reconstrucción de zanjas de coronación también se realizaron mantenimientos generales que



DEPARTAMENTO DE RISARALDA
Secretaría de Infraestructura

GESTIÓN JURÍDICA
CONTRATACIÓN

ACTA DE LIQUIDACIÓN

Versión: 6

Vigencia: 08-2020

CONTRATO NO INTERNO 1706 DE 19 DE AGOSTO DE 2022. SECOP II CO1.PCCNTR. 3896355 –
CONTRATISTA **EMPRESA DE EMPLEOS TEMPORALES CONSTRUYENDO S.A.S.**

básicamente son cambios en la infraestructura vial, con el propósito de mejorar sus especificaciones técnicas iniciales, estas comprenden actividades como ampliación de calzada, construcción de nuevos carriles, rectificaciones horizontales y verticales de la vía, construcción de obras de drenaje logrando una rehabilitación de la vía realizando la construcción.

Igualmente se deja constancia que el personal contratado para estas actividades estaba en constante capacitaciones sobre riesgos laborales, pausas activas y durante los meses de ejecución del contrato las personas estuvieron afiliadas a todas las prestaciones sociales de ley, lo anterior se evidenció en el acta No. 7 entregada por el contratista y revisada por el supervisor a cargo.

OBSERVACIONES No 2:

El contrato tuvo como fecha de inicio el 22 de agosto del año 2022, con un porcentaje de cumplimiento del 100 % en cuyo objeto consistió en el suministro de personal para atender las emergencias viales presentadas en el Departamento; para lograr esta ejecución fue necesario realizar dos modificaciones a las condiciones inicialmente pactadas en el contrato, como sigue: El día 29/12/2022, se realizó la prórroga No. 1 por el término de un (01) mes teniendo como nueva fecha de terminación el 31 de enero del 2023, igualmente el día 27/01/2023 se realizó prórroga No. 2 y adición No. 1 al contrato de suministro 1706 del 12 de agosto de 2022 número de contrato SECOP II CO1.PCCNTR. 3896355, prórroga por el término de tres (03) meses, y adición por el valor de \$ 371.558.624, teniendo como nueva fecha de terminación final el día 30 de abril de 2023.

Las anteriores novedades presentadas durante la ejecución del contrato de suministro 1706 del 12 de agosto de 2022 número de contrato SECOP II CO1.PCCNTR. 3896355, fueron justificadas en las crecientes solicitudes de atención a emergencias viales que se presentaron en los Municipios de Apia, Dosquebradas, Santa Rosa, Mistrató y Belén de Umbría; las cuales fueron producto del incremento de las precipitaciones en el Departamento de Risaralda, lo cual

	<p align="center">DEPARTAMENTO DE RISARALDA Secretaría de Infraestructura</p> <p align="center">GESTIÓN JURÍDICA CONTRATACIÓN</p> <p align="center">ACTA DE LIQUIDACIÓN</p>
Versión: 6	Vigencia: 08-2020

CONTRATO NO INTERNO 1706 DE 19 DE AGOSTO DE 2022. SECOP II CO1.PCCNTR. 3896355 –
CONTRATISTA EMPRESA DE EMPLEOS TEMPORALES CONSTRUYENDO S.A.S.

generó deslizamientos de tierra en las zonas de laderas y alta pendiente en los municipios antes citados.

Consecuencia de esa situación, se dio un aumento del personal operativo tales como: conductores, operarios de maquinaria pesada, mecánicos, oficiales y ayudantes de obra, con el fin de tener suficiente mano de obra para atender las emergencias en el menor tiempo posible, y evitar contratiempos viales que afectan la movilidad del Departamento de Risaralda.

BALANCE DEL CONTRATO

Valor Contrato Inicial	\$	
939.989.299.00		
Valor Adición	\$	
371.558.624.00		
Valor total de actas pagadas	\$ 1.311.468.115,26	
Valor presente acta (en caso de quedar cuentas pendientes)	\$ 0	
Saldo del Contrato sin ejecutar	\$ 79.807,74	
SUMAS IGUALES	\$1.311.547.923	\$ 1.311.547.923

BALANCE DEL ANTICIPO

Valor Anticipo	\$ 0
Valor amortizado actas anteriores	\$ 0
Valor amortizado presente acta (si es del caso)	\$ 0
Saldo por amortizar	\$ 0
SUMAS IGUALES	\$ 0
VALOR TOTAL A PAGAR.	\$ 0

ESTADO DE PÓLIZAS

Póliza	Condiciones Iniciales		Condiciones Finales		Cumple
	Término	Cuántía	Término	Cuántía	
Cumplimiento	17/07/20229	\$ 96. 751.385	17/07/20229	\$ 96. 751.385	X
Manejo Anticipo o pago anticipado					N/A
Pago salarios, prestaciones e	05/08/2022	\$ 93.998.929,90	31/01/2026	\$ 113.154.792,30	X



DEPARTAMENTO DE RISARALDA
Secretaría de Infraestructura

GESTIÓN JURÍDICA
CONTRATACIÓN

ACTA DE LIQUIDACIÓN

Versión: 6

Vigencia: 08-2020

CONTRATO NO INTERNO 1706 DE 19 DE AGOSTO DE 2022. SECOP II CO1.PCCNTR. 3896355 –
CONTRATISTA **EMPRESA DE EMPLEOS TEMPORALES CONSTRUYENDO S.A.S.**

Indemnizaciones					
Estabilidad y calidad de la obra.					N/A
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes.					N/A
Calidad del servicio					N/A
Responsabilidad civil extra contractual	05-08-2022	\$ 200.000.000	31-12-2023	\$232.000.000	X

Compañía Aseguradora: Aseguradora Seguros del Estado Nit. 860.009.578-6

Pólizas de Cumplimiento, Buen Manejo del Anticipo pago anticipado:65-44-101072488

Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones: 55-44-101073077

(Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual No. 55-44-101073077

El suscrito interventor hace constar que el contratista cumplió a entera satisfacción con el objeto contractual y, además, verificó el cumplimiento de las obligaciones de seguridad social integral y parafiscales contenidas en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

La presente liquidación se realiza conforme lo establece el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007.

DECLARACION LIBRE Y EXPRESA.


1. EL CONTRATISTA Empresa de Empleos Temporales Construyendo declara que el DEPARTAMENTO DE RISARALDA se encuentra a paz y salvo por todo concepto respecto a la ejecución del contrato No 1706 DE 19 DE AGOSTO DE 2022, y por lo tanto declara que no existe reclamación alguna por resolver y por lo tanto no hay observaciones para formular).
2. El contratista declara igualmente bajo la gravedad de juramento, que los certificados allegados durante la ejecución del contrato respecto a las obligaciones de pago de seguridad social integral (salud y pensión y/o ARP) y/o parafiscales (fueron liquidados y pagados conforme a las normas vigentes). (Se deben anexar las constancias de pago).


Así mismo el contratista declara bajo la gravedad de juramento que está a paz y salvo con todo el personal que ejecutó labores o prestó servicios durante la ejecución del contrato,


3. EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA, declara a paz y salvo al contratista Empresa de Empleos Temporales Construyendo, debido al contrato No 1706 DE 19 DE AGOSTO DE 2022 sin perjuicio que el transcurso del tiempo se hagan las exigencias de calidad, estabilidad, y de mas garantías exigidas al contratista.

	<p>DEPARTAMENTO DE RISARALDA Secretaría de Infraestructura</p> <p>GESTIÓN JURÍDICA CONTRATACIÓN</p> <p>ACTA DE LIQUIDACIÓN</p>
<p>Versión: 6</p>	<p>Vigencia: 08-2020</p>


CONTRATO NO INTERNO 1706 DE 19 DE AGOSTO DE 2022. SECOP II CO1.PCCNTR. 3896355 –
CONTRATISTA **EMPRESA DE EMPLEOS TEMPORALES CONSTRUYENDO S.A.S.**


MÓNICA PAOLA SALDARRIAGA ESCOBAR
Secretaría de Infraestructura.


EMPRESA DE EMPLEOS TEMPORALES
CONSTRUYENDO SAS
Rep. Legal Alejandro Londoño Baracaldo
Contratista


FREDY HUMBERTO LOAIZA M.
Supervisor
Secretaría de Infraestructura

Proyectó y revisó: **FREDY HUMBERTO LOAIZA M.**

Revisó aspectos jurídicos: 
Daniela Ramírez.
Abogada contratista.