

FORMATO DE BITÁCORA DE ACTIVIDADES																																		
SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL																																		
SUBDIRECCIÓN DE PLANTAS FÍSICAS																																		
CONTRATISTA. JULIO CESAR CONTRERAS RODRIGUEZ				NO. DE CONTRATO Y AÑO		972/2019		PERIODO		01 de Junio de 2019		A	30 de Junio de 2019																					
No.		CANTIDAD LABOR EJECUTADA (S/A)	EQUIPAMIENTO DONDE SE EJECUTÓ LA ACTIVIDAD	MES 06/2019																														OBSERVACIONES
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
1	DISPONIBLE PARA EMERGENCIAS	VARIAS		X																														
2	SE REALIZA INSTALACION DE TUBERIA EMT PARA CIRCUITO INDEPENDIENTE PARA EL AREA DE ARCHICO, PARA DICHO TRABAJO FUE NECRSARIO UTILIZAR TUBERIA EMT DE 3/4, CHAZOS PUNTILLA, ABRAZADERAS DOBLE ALA, UNIONES, TERMINALES Y HERRAMIENTA DE MANO.	VARIAS	CASA DE JUVENTUD ZARSAMORA				X	X																										
3	SE REALIZA ACOMPAÑAMIENTO PARA FIRMAS DE ACTAS DE SATISFACION DEL CDC LOURDES CON EL ARQUITECTO CESAR, DE LOS TRABAJOS REALIZADOS.	VARIAS	NIVEL CENTRAL-CDC LOURDES						X																									NINGUNA
4	SEGUN PROGRAMACION DE LA EMPRESA DE ENERGIA ENEL SE REALIZA ACOMPAÑAMIENTO PARA LA VERIFICACION DE LA REPOSICION DE SELLOS Y DEMAS TRAMIRNES PERTINENTES. DE IGUAL SE LE HACE ENTREGA AL INGENIERO NORMAN LAS ACTAS DE LA VISITA REALIZADA.		JARDIN INFANTIL ALVARO LOPEZ Y NIVEL CENTRAL						X																									
5	SE BRINDA APOYO TECNICO EN EL CABLEADO DE CIRCUITOS NORMALES Y REGULADOS PARA TOMA CORRIENTES EN SALA DE JUNTAS DE NIVEL CENTRAL . A LA VEZ SE REALIZAN TRABAJOS DE INSTALACION DE CIRCUITOS PARA PUESTOS DE TRABAJO Y CABLEADO ESTRUCTURADO, PARA DICHO TRABAJO FUE NECESARIO UTILIZAR CANALAETA, CABLE, TOMAS NORMALES Y REGULADAS, HERRAMIENTA DE MANO ENTRE OTROS.	VARIAS	NIVEL CENTRAL							X																								
6	ACOMPAÑAMIENTMO DE ENEL PARA REPOSICION DE SELLOS NO SE PUDO PORQUE LA CARGA ESTA SOBREDIMENCIONADA Y LA ALTURA DE LA ACOMETIDA DEBE SER DE 550 METROS Y TIENE 450 METROS	VARIAS	JARDIN INFANTIL ALVARO LOPEZ										X																					
7	DE ACUERDO A LA SOLICITUD POR PARTE DEL ARQUITECTO CESAR, EN EL CUAL MANIFIESTA QUE LA PLANTA ELECTRICA NO ESTA OPERANDO DEBIDO A QUE LE FALTA ALGUNAS CONEXIONES Y SE DESCONO EL ESTADO EN EL QUE SE ENCUENTRA. TENIENDO EN CUENTA LO ANTERIOR Y EN ARAS DE GARANTIZAR UN CORRECTO FUNCIONAMIENTO SE RELAIZA UN CHECK LIST A LA PLANTA ELECTRICA ENCONTRANDO QUE EFECTIVAMENTE LE FALTAN ALGUNAS CONEXIONES ENTRE PLANTA Y CUADRO DE TRANSFERENCIA, ADICIONAL LA PLANTA NO PRENDE DEBIDO A LA QUE LA BATERIA NO ESTA CARGADA Y PRESENTA AUSENTISMO DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS . COMO RESPUESTA A LO ANTERIOR DE PROCEDE A REALIZAR UN MANTENIMIENTO PREVENTIVO COMPLEITO EL CUAL CONSISTE: 1 LAVADO DE TANQUE DE COMBUSTIBLE (DESMONTE Y MONTE), 2 LAVADO DE INYECTORES, 3 LAVADO GENERAL DE GENERADOR ELECTMRICO, 4 PROGRAMACION DE PANEL, 5 LIMPIEZA EN GENERAL , DESPUES PROCEDEMOS A REALIZAR LAS CONEXIONES PERTINENTES ENTRE EL CUADRO DE TRANSFERENCIA Y LA PLANTA Y VICEVERSA. COMO RESULTADO SE EVIDENCIO UN BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA PLANTA REALIZANDO LAS PRUEBAS NECSARIAS. SE LE ENTREGA AL	VARIAS	HOGAR DE PASO MI REFUGIO											X	X					X	X	X											NINGUNA	
8	DISPONIBLE PARA EMERGENCIAS	VARIAS														X																		
9	INSTALACION DE TUBERIA EMT , CAJAS DE PASO DE 20X20 X10 PARA CABLEADO DE ACOMETIDA TABLERO DE CUATRO CIRCUITOS PARA ILUMINACION Y TOMA CORRIENTES	VARIAS	CASA DE JUVENTUD ZARSAMORA																				X											NINGUNA
10	DISPONIBILIDAD DE TODO EL DIA PARA VISITA PROGRAMADA CON ENEL Y EL CONTRATISTA JR, PARA LA INSTALACION DE LA CELDA MEDIDA, LA CUAL NO SE PRESENTARON EN EL TRANSCURSO DEL DIA. QUEDRA A LAESPERA DE UNA REPROGRAMACION POR PARTE DE ENEL	VARIAS	HOGAR DE PASO MI REFUGIO																					X										NINGUNA
11	REVICION DE TABLERO ELECTRICO Y CIRCUITOS DE LOS REFLECTORES DE CORREDORES, YA QUE SPRESENTAN FALLAS EN SU OPERACIÓN DE SERVICIO.	VARIAS	CENTRO DE ATENCION INTEGRAL BAKATA																						X									NINGUNA
12	DE ACUERDO A LA SOLICITUD POR PARTE DE LA COORDINACION, EN EL CUAL MANIFIESTAN QUE NECESITAN UN CIRCUITO INDEPENDIENTE PARA LA CONEXIÓN DE UNA SECADORA NUEVA. TENIENDO EN CUENTA LO ANTERIOR Y EN ARAS DE GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO SE PROCEDE A REALIZAR UN CIRCUITO INDEPENDIENTE DESDE EL TABLERO DE DISTRIBUCION UBICADO EN EL PISO 5 (TERRAZA), UTILIZANDO COMO MATERIALES 1 TUBO EMT 3/4, UNA PACHA TRIFASICA DE 30 A, 20 METROS DE CABLE # 10 AGW, UNIONES, CAJA DE PASO 2400, TERMINALES DE 3/4 Y UNA TOMA CORRIENTE DE PATA CRUZADA TRIFASICA. SE REALIZAN PRUEBAS DE CARGA CUMPLIENDO CON LA EXPECIFICACIONES DE LA SECADORA.	VARIAS	HOGAR DE PASO CALLE 18																								X							NINGUNA
13	SE REALIZARA LA INSTALACION DE UN TABLERO DE DISTRIBUCION INDEPENDIENTE DERIVADO DESDE EL TABLERO GENERAL CON EL FIN DE QUE RESPALDE LA CARGA DE LA OFICINA DE ARCHIVO Y PRIMER PISO, PARA LA INSTALACION SE PREVEE REALIZAR EL TENDIDO DE DUCTO EMT DE 1" DESDE EL TABLERO GENERAL EL CUAL APROXIMADAMENTE SON 30 MTS DE TRAYECTO, ADICIONALMENTE SE NECESITA REGATEAR, TALADRA, TENDER TENDIDO Y EN ALGUNAS OCACIONES LA PERFORACION DE MUROS.	VARIAS	CASA DE JUVENTUD ZARSAMORA																										X	X	X			NINGUNA
14	DISPONIBLE PARA EMERGENCIAS	VARIAS																														X		NINGUNA

Julio Contreras
Julio Contreras (26 Jun. 2019)
JULIO CESAR CONTRERAS RODRIGUEZ
C.C. 79.665.859

Firma bitácora informe mensual.

Informe de auditoría final

2019-06-26

Fecha de creación:	2019-06-26
Por:	AZDigital SDIS (azsdis@sdis.gov.co)
Estado:	Firmado
ID de transacción:	CBJCHBCAABAASljmV8ZPTO3pRMT8_3T0FWRe2YsTVJKu

Historial de “Firma bitácora informe mensual.”

-  AZDigital SDIS (azsdis@sdis.gov.co) ha creado el documento.
2019-06-26 - 16:47:31 GMT- Dirección IP: 190.27.214.3.
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a julio contreras (jcontreras@sdis.gov.co) para su firma.
2019-06-26 - 16:47:34 GMT
-  julio contreras (jcontreras@sdis.gov.co) ha visualizado el correo electrónico.
2019-06-26 - 16:49:34 GMT- Dirección IP: 190.27.214.3.
-  julio contreras (jcontreras@sdis.gov.co) ha firmado electrónicamente el documento.
Fecha de firma: 2019-06-26 - 16:49:52 GMT. Origen de hora: servidor.- Dirección IP: 190.27.214.3.
-  El documento firmado se ha enviado por correo electrónico a AZDigital SDIS (azsdis@sdis.gov.co) y julio contreras (jcontreras@sdis.gov.co).
2019-06-26 - 16:49:52 GMT