

Sogamoso, 27 de mayo de 2026

Ingeniero

José María Fernández González

Representante legal Proma

Ingeniero

Camilo Castro Moreno

Supervisor contratos

Oficina de Hábitat

Municipio de Sogamoso

Asunto: Respuesta a solicitud de prórroga solicitada mediante correo electrónico de fecha 26/05/2026

Con el fin de dar claridad a los postulados expuestos, por el representante legal de Proma, y tras leer detenidamente los argumentos; desde esta interventoría vemos necesario y con coherencia y fundamento fáctico realizar algunas aclaraciones.

I

2.1. Mayor tiempo en la revisión, retroalimentación y cierre de la actividad No. 4.

Es importante aclarar que el proyecto "Estudios y Diseños para la Construcción de un Sistema de Tratamiento de Residuos Sólidos Orgánicos (RSO)" es de carácter integral y sinérgico. Esto aplica de manera especial a la ingeniería de detalle, la cual, por definición, debe especificar con exactitud los elementos y métodos constructivos del sistema.

Lo solicitado por esta interventoría se fundamenta estrictamente en la Resolución 661 de 2019 (numerales 2.4.2.13 y 2.4.2.16) del Ministerio de Vivienda, así como en las indicaciones del ingeniero mecánico contratado por Ingeconsult J&C. Este mismo principio aplica al componente eléctrico, el cual debe estar completamente articulado con el diseño mecánico, ya que la precisión técnica de estos elementos impacta de manera directa en la estimación de los costos directos e indirectos de los procesos de fabricación y construcción.

Si bien se comprende que Proma, desde su objeto comercial, no es fabricante ni proveedor de equipos, es indispensable entender que, para quien asuma la fabricación o el suministro de la planta de RSO, cualquier empresa en el mundo, es requisito fundamental contar con los planos de diseño acotados, debidamente implantados en las cinco zonas definidas en la Fase I del proyecto.

Finalmente, las condiciones actuales obedecen a la postura unilateral del consultor, quien decidió no realizar más mesas de trabajo constructivas entre los equipos técnicos y sus respectivos pares profesionales, como consta en las diferentes actas suscritas. En su lugar, optó por presentar un relato ante la administración municipal en el que responsabiliza infundadamente a la interventoría por las demoras en la radicación ante el Ministerio de Vivienda.

2-2-- Razones administrativas – demora en los pagos o desembolsos por parte del municipio de Sogamoso.

Es lamentable el suceso que, desde la Secretaría de Hacienda, supeditó la demora en el pago de la Fase III. No obstante, como interventoría, aclaramos que el desequilibrio económico recae fundamentalmente en los tiempos de ejecución del contrato; este contaba con un término de seis (6) meses y ya llevamos dieciocho (18) meses con la prórroga solicitada, lo cual obedece claramente a una falta de planificación del proyecto.

Desde la interventoría, todos y cada uno de los involucrados en este proyecto hemos perdido dinero sosteniendo este proceso. Esto resulta más grave aún, luego de que el Ministerio revise y valore de fondo todo el proyecto, con relación a tiempos y pago de profesionales

2.3-. Radicación, revisión, retroalimentación y emisión del concepto favorable para el Proyecto, por el Min vivienda.

Es claro que urge la radicación ante el Ministerio de Vivienda para llevar a cabo el proceso de revisión por parte de esta entidad. Nosotros, como interventoría y garantes del proyecto, hemos radicado ante la supervisión (Hábitat) el resultado de la evaluación de cada proyecto de la Fase IV, emitido por los profesionales expertos de cada ingeniería contratados por Ingeconsult, con base en las subsanaciones realizadas por el grupo consultor.

Por lo tanto, para la radicación ante el Ministerio, se deberán tener en cuenta los conceptos emanados por estos profesionales. No obstante, aclaramos que, a la fecha de este comunicado, la consultoría no ha entregado la subsanación de algunos componentes señalados en la Fase IV y en la comunicación INT-006.

Acojo lo señalado en el comunicado, con relación al artículo 3. “En ningún caso el Mecanismo de Viabilización de Proyectos suplirá las funciones o responsabilidades de los formuladores del proyecto; consultores encargados de estudios, diseños e interventoría; de los contratistas de obra, interventoría de obra y de los supervisores de los contratos en sus diferentes etapas”

En tal sentido, esta interventoría, no procederá a firmar componentes, que carezcan de ajuste técnico, o subsanaciones solicitadas, y que no fueren aprobadas por cada profesional contratado por la empresa, toda vez que sobre ellos también recae responsabilidad, máxime cuando de forma unilateral terminaron con las mesas técnicas conjuntas

3. Petición:

Desde interventoría, vemos procedente realizar esta tercera (3) prórroga, toda vez que el proyecto, no ha sido radicado ante el ministerio de vivienda, por lo tanto, se debe establecer los tiempos para realizar mesas técnicas con la entidad, y la obtención de la radicación del giro ordinario de la licencia ambiental ante Corpoboyacá.

Nos permitimos realizar un análisis de la trazabilidad del contrato:

Tipo de Novedad	Plazo / Duración	Fechas de Vigencia
INICIO DEL CONTRATO	6 meses	Inició el 11 de febrero de 2025 finalizaba el 10 de agosto de 2025
Primera Prórroga	3 meses	Inicia el 11 de agosto de 2025 y finaliza el 10 de noviembre de 2025.
Suspensión y Ampliación	Ampliación por el término de 1 mes	La suspensión se registra desde el 07 de noviembre de 2025 hasta el 15 de febrero de 2026. La ampliación específica rige del 16 de enero de 2026 al 15 de febrero de 2026.
Reinicio	3 días (corresponde al tiempo de ejecución restante)	Inicia el 16 de febrero de 2026 hasta el 18 de febrero de 2026.
Segunda Prórroga	3 meses y 15 días	Inicia el 19 de febrero de 2026 y finaliza el 02 de junio de 2026.
Tercera Prórroga (Solicitud 26 de mayo de 2026)	2 meses	Iniciaría el 03 de junio de 2026 y finalizaría el 02 de agosto de 2026

II

1. HECHOS QUE FUNDAMENTAN LA PRORROGA DESDE LA INTERVENTORIA.

- A. De acuerdo con el trámite del contrato, y para la radicación ante el Ministerio de Vivienda, se requiere adoptar y subsanar, aspectos de componentes técnicos emitidos por la interventoría, en concordancia con mesas de trabajo realizadas con esta entidad
- B. Se debe desarrollar la compilación y argumentación técnica, con la profesional ambiental contratada por Coservicios, para la radicación del giro ordinario ante Corpoboyacá, donde en este, recoge e implementa la tecnología del tratamiento propuesta
- C. Se deberá trabajar de manera articulada y sinérgica, las diferentes metodologías de trabajo con Municipio, Coservicios, Consultoría e interventoría, para establecer las mesas de socialización de este nuevo sistema con las comunidades, antes o luego de la radicación ante el ministerio de vivienda



INGECONSULT

Ingeniería Y Consultoría

NIT: 901050445-6

- D. Luego de la radicación, ante el ministerio de vivienda, por parte de la administración municipal se deberá solicitar de manera perentoria mesas técnicas conjuntas con los profesionales revisores del proyecto adscritos al ministerio
- E. Una reconfiguración de trabajo, de carácter económico, por parte de los equipos de trabajo, en virtud, de las demoras en los pagos por la administración

Cordialmente,

ING. JAVIER ACEVEDO ALBARRACÍN
R/L INGECONSULT J&C. SAS

