



MUNICIPIO DE SOGAMOSO
MACROPROCESO GESTION DE BIENES Y SERVICIOS
PROCESO CONTRATACIÓN



CODIGO: AGB-01-F-23	INFORME DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL	FECHA 2024/05	VERSIÓN: 8
---------------------	----------------------------------	------------------	------------

COPIA CONTROLADA

FECHA:	20 de mayo de 2025	INFORME No.:	1
IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO			
No. DE PROCESO	CM-MS-0062024	No. CONTRATO:	20240973
TIPO DE CONTRATO:	Consultoría		
NOMBRE DEL SUPERVISOR O INTERVENTOR:	SUPERVISOR CAMILO ANDRES CASTRO MORENO /INTERVENTOR INGECONSULT J&C S.A.S	CARGO:	Jefe oficina de Hábitat/Interventor
No. DE TELÉFONO:	311 2857459		
CONTRATISTA:	PROMA Proyectos de Ingeniería Ambiental	C.C. O NIT:	901516308-7
E-MAIL:	pedroalmazan@promaingenieros.com	No. DE TELÉFONO:	3116002397
REPRESENTANTE LEGAL (cuando aplique)	Pedro Javier Almazán Bernal	C.C.:	1 143 060
OBJETO CONTRACTUAL:	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS ORGÁNICOS EN EL MUNICIPIO DE SOGAMOSO		

PLAZO		PERIODO DE PAGO ANTERIOR		PERIODO DE PAGO ACTUAL	
INICIA:	11-feb-2025	DESDE:		DESDE:	11-feb-2025
TERMINA:	10-ago-2025	HASTA:		HASTA:	24-feb-2025

INFORMACIÓN TÉCNICA			
Declaración	El suscrito supervisor del contrato hace constar que el Municipio de Sogamoso ha recibido a satisfacción los bienes y/o servicios a que se refiere el objeto y las obligaciones pactadas en el contrato, que corresponden al siguiente detalle:		

a. Para prestación de Servicios:

RELACIÓN OBLIGACIONES DEL CONTRATO		FUENTE DE VERIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
1	Plan de Trabajo.	SECOP	Documento consensuado con Interventoría que define alcance de los trabajos, recursos, cronograma, entregables, organización y comunicación durante la vida del proyecto entre el Municipio de Sogamoso, la Interventoría y PROMA.
2	Cronograma.	SECOP	Documento consensuado con Interventoría que detalla las actividades, su secuencia, duración, responsables y fechas clave necesarias para cumplir con el proyecto.
3	Hojas de Vida	SECOP	Hojas de vida del personal clave propuesto.
4	Acta de Inicio.	SECOP	Documento que formaliza el comienzo del proyecto.
5	Factura electronica	SECOP	Factura correspondiente al 15% inicial

Otras Observaciones:

b. Para los demas contratos:

El cumplimiento de las obligaciones consta por ejemplo de Bitácora o registro fotográfico, Sábana de Obra, Entrada de Almacén, Listados, Conceptos o dirigirse al instructivo, siguiente enlace: https://drive.google.com/file/d/1Gq5635ShxpoW3gCUBxH5-AuSQyl_2ED/view

Pruebas subidas a plataforma: Documentos que evidencian la ejecución de las Obligaciones Contractuales:

- | | | | |
|--|--------------------------|---|--------------------------|
| 1. Factura o Documento soporte en adquisiciones efectuadas no obligados a facturar | ☐ | 4. Certificación de Parafores | ☐ |
| 2. Informe de actividades por parte del contratista con VoBo del Supervisor | ☐ | 5. Acta de recibo a Satisfacción (cuando aplique) | ☐ |
| 3. Planilla de pago de la Seguridad Social Integral | ☐ | 6. Acta de Liquidación Final (cuando aplique) | ☐ |



MUNICIPIO DE SOGAMOSO
MACROPROCESO: GESTION DE BIENES Y SERVICIOS
PROCESO: CONTRATACIÓN



INFORMACIÓN FINANCIERA					
Revisión de soportes de la cuenta: El suscrito supervisor hace constar que ha revisado y en consecuencia aprueba los documentos que forman parte integral de la cuenta					
PORCENTAJE:	15,00%	No. FACTURA O SOPORTE:	E-31		
APORTE A SEGURIDAD SOCIAL					
PERIODO DE COTIZACIÓN	No. PLANILLA DE APORTES	APORTES OBLIGATORIOS EN PENSIÓN	APORTES OBLIGATORIOS EN SALUD	APORTES ARL	TOTAL (=)
febrero	7959600397	\$ 240.000,00	\$ 240.000,00	\$ 146.200,00	\$ 626.200
En caso de Personas Jurídicas , no es necesaria la revisión de planillas de pago de Seguridad Social y parafiscales, para lo cual se adjunta Certificación de estar al día, <u>emitida por el Revisor Fiscal o Representante Legal</u> según lo dispuesto por la Ley 789/2002 Art. 50 y Ley 1150/2007 Art. 23. (Anexar documento de identidad, tarjeta profesional y certificado de antecedentes disciplinarios expedido por la J.C.C. de quien Certifica)					
No. CUENTA PRESUPUESTAL		NOMBRE CUENTA PRESUPUESTAL		VALOR PAGO ACTUAL	
2 3 2 02.02.008 05-16-40-4003-103014		Implementación, manejo y gestión integral de residuos sólidos del municipio de Sogamoso/400302200 Plan de Gestion Integral de Re/Transferencias de capital de otras entidades del gobierno general.		\$ 190.780.603,65	
				\$ -	
No. CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL		No. REGISTRO PRESUPUESTAL		TOTAL VALOR A PAGAR	
2025000251		2025000177		\$ 190.780.603,65	
ESTADO DE CUENTA DEL CONTRATO					
DETALLE		(+)		(-)	
(+ Valor inicial del contrato		\$ 1.271.870.689,00			
(+ Valor adiciones		\$ -			
(-) Valor reducciones		\$ -			
(=) VALOR TOTAL DEL CONTRATO		\$ 1.271.870.689,00			
(-) Anticipo				\$ -	
(-) Valor pagos parciales				\$ -	
(-) Valor a pagar				\$ 190.780.603,65	
(-) Valor sin ejecutar				\$ 1.081.090.085,35	
SUMAS IGUALES		\$ 1.271.870.689,00		\$ 1.271.870.689,00	

Habiéndose cumplido las obligaciones descritas dentro del periodo mencionado el suscrito supervisor autoriza el pago de la suma de:

Valor a pagar:	\$ 190.780.603,65	Valor en letras:	Ciento noventa millones setecientos ochenta mil seiscientos tres con sesenta y cinco centavos
----------------	-------------------	------------------	---

Para constancia suscribimos:

INGECONSULT J&S RIVERA AGUEDA ALBARRACIN
INTERVENTOR

PROMA Proyectos de Ingenieria Ambiental
CONTRATISTA

CAMILLO ANDRES CASTRO MORENO

SUPERVISOR DEL CONTRATO