

FORMATO

ACTA DE COMITÉ DE OBRA

VERSIÓN: 1

FECHA: 01/MAR/2022

00-006-2024

OBJETO: Realizar estudios y diseños para la adecuación,
y remodelación del Estadio Tigre Ilayano.

Consorcio diseños Estado

5709

28-03-2025.

[illegible]

Observaciones al cumplimiento de los compromisos El contratista manifiesta que se presentó un inconveniente con la profesional, quien renunció y se está ocupando con otra profesional.

Comité de Seguimiento:

Estudio Socio Ambiental - reprogramar entrega.

Estudio de suelos: se conecta de manera virtual al Ing. Suelista quien socializa lo encontrado en terreno y manifiesta que el resultado da que se deben hacer pilotes como sistema de cimentación debido a que queda en una cuenca de la Sabana de Bogotá y que por eso se encontraron diferentes tipos de suelos. Perfil de tipo E informa las recomendaciones de los llenos, estructura, manejo de escorrentía. Pilotes de diámetro de 40cm y profundidad de 22 metros. Igualmente informa que estará entregando el informe completo la próxima semana.

Diseño hidráulico: El ingeniero especialista manifiesta que está realizando estudios preliminares determinando el punto de conexión, se debe revisar la presión por lo que van a realizar los pruebas y tomas de medidas para tener

(DIGITE LOS TEMAS A TRATAR DEL PRESENTE COMITÉ DE OBRA)



DESARROLLO DE LOS TEMAS DEL COMITÉ

claro en el diseño, se está evaluando el tamaño del tanque cerca a los cuartos de bomberos. El ingeniero menciona que están verificando y coordinando que el diseño también se realice de manera coordinada con las Fases del proyecto. Igualmente manifiesta que tiene claro que los puntos de conexión de agua serán la vía y el manejo de riego de la cancha manejan NTC 1500, Ros 330. Con respecto al diseño de redes de gas manifiesta que contempla las estufas y con respecto a las duchas manifiesta y aclara que en los estadios no se maneja agua caliente en las duchas porque en el momento de terminar el juego el aforo sería alto lo que implicaría un tipo de calentadores tipo industrial y aun así no se podría garantizar la presión del agua para los calentadores. Igualmente manifiesta que están analizando la reutilización de aguas lluvias en sanitarios y otros usos como riego en época de poca lluvia.

Diseño Arquitectónico: el arquitecto manifiesta que ha realizado algunos ajustes y cambios, y que ha trabajado en detalles para tener la mayor información para las otras especialidades, realizó revisión de las escaleras de salida de emergencia, manifiesta que estos cambios y ajustes son debida a la revisión de la diseñadora Arq. Lidia. El arquitecto expone manifiesta que los porquederos propuestos son los normativos, sin embargo advierte que no serían suficientes en la práctica, por lo que se consulta a los depositos si hay posibilidad de ampliar el número de porquederos hacia el costado occidental, a lo cual el profesor Erick manifiesta que sería un tema para comentarle a la alcaldesa en la reunión del martes 1 de abril, por lo que se le solicita al arquitecto por parte del Ing. Guillermo realizar una proyección de esos porquederos para la reunión con la alcaldesa y que ella lo pueda observar.

 ALCALDÍA MUNICIPAL DE CAJICA	GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS	CÓDIGO: GIO-FM-016
	FORMATO	VERSIÓN: 1
	ACTA DE COMITÉ DE OBRA	FECHA: 01/MAR/2022

COMPROMISOS ADQUIRIDOS EN LA PRESENTE REUNIÓN

COMPROMISOS	RESPONSABLE	FECHA PROPUESTA PARA CUMPLIR EL COMPROMISO	FECHA DE CUMPLIMIENTO
Entrega de estudio desvelos d	Contratista	3-04-2025	
diseñado			
Avances			
-Inicio de diseño estructural.	Contratista	3-04-2025.	
-respuesta de oficio a obras con	Contratista	3-04-2025	
respecto a los linderos			
entrega estudio socio-ambiental.	Contratista	10-04-2025.	

ANEXOS A LA PRESENTE ACTA

DESCRIPCIÓN	Nº DE FOLIOS	ENTREGADO POR

FECHA DEL PROXIMO COMITÉ : 3 Abril.- 2025. 14:30 am

FIRMA

NOMBRE

CARGO

FIRMA

NOMBRE

CARGO

FIRMA

NOMBRE

CARGO

FIRMA

NOMBRE

CARGO

FIRMA

NOMBRE

CARGO

FIRMA

NOMBRE

CARGO

FIRMA


NOMBRE

CARGO



Guillermo Morales

CONSEJO DE OBRAS ESTADO



Juan Carlos Ariza

COMISIONADO INSPECTOR CAJICA

FIRMA

NOMBRE

CARGO

FIRMA

NOMBRE

CARGO

FIRMA

NOMBRE

CARGO

FIRMA

NOMBRE

CARGO

FIRMA

NOMBRE

CARGO

FIRMA

NOMBRE

CARGO

FIRMA


NOMBRE

CARGO



Yanira Navarrete M

Prof Esp. E Siop.



MARTIN A. BAÑISTA MORALES

DIRECTOR ESTUDIOS Y DISEÑOS. SIOP.

