

CONTRATO/CONVENIO/ACUERDO No.:

Contrato de Consultoría 06-2024

OBJETO:

Diseños Estudios remodelación y adecuación en el estadio Tigre Moya en el municipio de Cajica

CONTRATISTA

Consortio Diseños Estudio

INTERVENTOR

SIO P.

LUGAR, FECHA Y HORA:

5 de Marzo de 2024

LECTURA Y VERIFICACIÓN DE COMPROMISOS DEL ACTA ANTERIOR

COMPROMISOS	RESPONSABLE	cumplido	No cumplido
Asistir a comité con la	Contratista	X	
Programación correspondiente	Contratista	X	

Observaciones al cumplimiento de los compromisos

Se observa la programación y se solicita ajuste en la parte arquitectónica.

ORDEN DEL DÍA

- Se inicia el comité solicitando al Inq. Guillermo a quien se le solicita que la arquitecta diseñadora Lyda Gamboa y el director Hugo Fernando Marroquín.

revisión y observaciones de la programación:

la supervisión manifiesta su preocupación frente a la diferencia en tiempo que existe entre la programación programática inicial propuesta por la alcaldía y la propuesta por el diseñador. Se observa una diferencia de un mes para la realización ante curaduría.

El diseñador expone que se han presentado inconvenientes en el estudio de suelos ya que por la complejidad de la estructura que se está planteando las profundidades de las perforaciones son mayores, lo que conlleva a más tiempo en campo y mayores tiempos para el procesamiento de los datos. Actualmente las profundidades oscilan entre 20-30 mts.

(DIGITE LOS TEMAS A TRATAR DEL PRESENTE COMITÉ DE OBRA)



ALCALDÍA MUNICIPAL
DE CAJICA

GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS

FORMATO

ACTA DE COMITÉ DE OBRA

CÓDIGO: GIO-FM-016

VERSIÓN: 1

FECHA: 01/MAR/2022

DESARROLLO DE LOS TEMAS DEL COMITÉ

Revisión de Anteproyecto Arquitectónico:

- El contratista expone la pista, indica que la especificación y norma técnica es World Atlético 2024 el Profesor Erick manifiesta que efectivamente se observa cumplimiento de norma.

El edificio contiene las correcciones solicitadas en el comité anterior. el Proyecto ya contiene rampa, el diseñador manifiesta que debe por norma tener ascensor, por lo que se contempla un ascensor para 2 personas en sillas de ruedas, se incluye el restaurante y una cafetería el diseñador argumenta que un restaurante o cafetería no es obligatorio por norma. El Profesor Erick manifiesta que un restaurante con cocina no es necesario que lo que se requiere es dos espacios Para cafetería con cocineta en los dos pisos - y agrega que requiere un gimnasio de 100m² Aproximadamente, el resto de espacios el Profesor Erick manifiesta que están cubriendo la necesidad. En cuanto a los accesos el profesor reitera la sugerencia del director en el comité (Pat anterior para generar una rampa de acceso de la zona de arados a la zona de juego para los deportistas.

El Ing. David Parada manifiesta que se requiere una propuesta de puesta a punto que se pondría como primera fase (solo pista) y se entrega la información por memoria por parte del (Ing) Profesor Erick en el comité y el contratista guarda la información, igualmente el ingeniero solicita tener en cuenta los tiempos de paradas, así mismo recomienda ir a los curadores para no tener contratiempos con el tema de la normativa Urbana. El Profesor Erick reitera que todos los diseños estén sustentados bajo la norma. El Arquitecto Martín solicita tener en cuenta el argumento que comentó el profesor de parte de la ingeniera Fabiola quien manifestó que la Zona VIP sea la necesaria sin ir a excesos. como sugerencia y a la luz de la evaluación del diseñador.

Por parte del apoyo a la supervisión se solicita realizar un manejo de Fachada en las rampas a fin de que no queden a la intemperie, ya que en tiempos de lluvias no estarían cubiertas.



ALCALDÍA MUNICIPAL
DE CAJICA

GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS

FORMATO

ACTA DE COMITÉ DE OBRA

CÓDIGO: GIO-FM-016

VERSIÓN: 1

FECHA: 01/MAR/2022

COMPROMISOS ADQUIRIDOS EN LA PRESENTE REUNIÓN

COMPROMISOS	RESPONSABLE	FECHA PROPUESTA PARA CUMPLIR EL COMPROMISO	FECHA DE CUMPLIMIENTO
Programación corregida.	Contratista.	5-03-2025	
Correcciones al Anteproyecto	Contratista	10-03-2025	
socialización diagnostico bioambiental.	Contratista	14-03-2025	

ANEXOS A LA PRESENTE ACTA

DESCRIPCIÓN	Nº DE FOLIOS	ENTREGADO POR

FECHA DEL PROXIMO COMITÉ :

Comité virtual Lunes 10 de marzo

FIRMA

NOMBRE CARGO GUILLERMO MORALES
CONSORCIO DESARROLLO ESTADIO

FIRMA

NOMBRE CARGO Edwin Parícut
COMUNICACIÓN TRANSPORTE

FIRMA

NOMBRE CARGO MARTÍN BAUDISTA
DIRECTOR ESTUDIOS Y MONIT.- SIOB.

FIRMA _____

NOMBRE CARGO _____

FIRMA _____

NOMBRE CARGO _____

FIRMA _____

NOMBRE CARGO _____

FIRMA

NOMBRE CARGO DAVID PARADA
SEC. OBRAS PÚBLICAS

FIRMA

NOMBRE CARGO Yancy Navarrete M.
Prof Esp. E. SIOB.

FIRMA _____

NOMBRE CARGO _____

FIRMA _____

NOMBRE CARGO _____

FIRMA _____

NOMBRE CARGO _____