

CONTRATO/CONVENIO/ACUERDO No.:

CL-006-2024.

OBJETO:

Realizar estudios y diseños para la remodelación y adecuación del estadio Municipal

CONTRATISTA

Consorcio Diseños

INTERVENTOR

SIOP.

LUGAR, FECHA Y HORA:

20-05-2025.

LECTURA Y VERIFICACIÓN DE COMPROMISOS DEL ACTA ANTERIOR

COMPROMISOS	RESPONSABLE	cumplido	No cumplido
Respuesta a un requerimiento	Contratista		X
Avances	Contratista		X
Socialización	Contratista	X	

Observaciones al cumplimiento de los compromisos

El contratista manifiesta que la respuesta esta en revisión en el area juridica porque se han generado mayores costos. Especialmente en el diseñador eléctrico

ORDEN DEL DÍA

- El contratista manifiesta que de la socialización les llamo la atención que la comunidad manifiesta que el predio al parecer tiene unos inconvenientes de uso restringido. Lo cual se aclara que la secretaria hizo la respectiva consulta antes de realizar la contratación a la secretaria de Planeación, respuesta que hizo parte del estudio previo, adicional como se evidencia en el certificado de libertad y la escritura no se evidencia ningún tipo de inconveniente o uso restrictivo al respecto.

- Con respecto a la respuesta al requerimiento de la SIOP, se aclara por parte del apoyo a la supervisión y del director de estudios diseños y presupuestos que una cosa es el avance que tienen que presentar y no han presentado y otra cosa es las solicitudes que quiera presentar el contratista.



ALCALDÍA MUNICIPAL
DE CAJICA

GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS

FORMATO

ACTA DE COMITÉ DE OBRA

CÓDIGO: GIO-FM-016

VERSIÓN: 1

FECHA: 01/MAR/2022

DESARROLLO DE LOS TEMAS DEL COMITÉ

En cuanto al avance el contratista manifiesta que para hoy no tiene avance.

Por lo anterior se le manifiesta al contratista que se procederá a escalar la situación toda vez que aumenta la preocupación del ayo a la supervisión que se está realizando, el ingeniero David Parada tiene conocimiento del atraso, así como la ingeniera Fabiola, alcaldesa. Sin embargo, se va a escalar por escrito para que se tomen decisiones frente al problema y se proceda de conformidad con lo determinado en la Ley, esto debido a que estamos a un mes de vencimiento del contrato, el contratista no ha radicado el primer corte, no ha radicado en curaduría, no presenta el día de hoy avance, no ha dado respuesta al requerimiento, no cumplió con el compromiso que tenía para el viernes, 16 de mayo de 2025.

- Se solicita Urgentemente respuesta a requerimiento, envío de avance por correo electrónico o en físico (avance al día de hoy)
- Se solicita Urgentemente Plan de contingencia
- Se solicita cumplir con el tiempo establecido por el contratista para la radicación en curaduría.
- Se solicita se radiquen los requerimientos del corte 1.

COMPROMISOS ADQUIRIDOS EN LA PRESENTE REUNIÓN

COMPROMISOS	RESPONSABLE	FECHA PROPUESTA PARA CUMPLIR EL COMPROMISO	FECHA DE CUMPLIMIENTO
Presentación de avances a hoy.	Contratista	21-05-2025	
Plan de contingencia	Contratista	23-05-2025	
Radicación en curaduría	Contratista	23-05-2025	
Corte 1	Contratista	30-05-2025	
Escaner de acta	Aparto a Supervisión	21-05-2025	

ANEXOS A LA PRESENTE ACTA

DESCRIPCIÓN	Nº DE FOLIOS	ENTREGADO POR

FECHA DEL PROXIMO COMITÉ :

FIRMA




NOMBRE

CARGO

Guillermo Montes

COORDINADOR CONSEJO DISEÑOS ESTADIOS

FIRMA



NOMBRE

CARGO

MARTIN ALBERTO BAUTISTA MORALES

DIRECTOR ESTUDIOS DISEÑOS Y PPD'S - SDR.

FIRMA

NOMBRE

CARGO

FIRMA

NOMBRE

CARGO

FIRMA

NOMBRE

CARGO

FIRMA

NOMBRE

CARGO

FIRMA



NOMBRE

CARGO

Yana Davila

PROF ESPECIALIZADO E SIOY

FIRMA

NOMBRE

CARGO

FIRMA

NOMBRE

CARGO

FIRMA

NOMBRE

CARGO

FIRMA

NOMBRE

CARGO

FIRMA

NOMBRE

CARGO