

CONTRATO/CONVENIO/ACUERDO No.:

CC 006-2024.

OBJETO:

Estudios y diseños

CONTRATISTA

Condicio diseños estudio

INTERVENTOR

Supervision SIOP

LUGAR, FECHA Y HORA:

13-05-2025.

LECTURA Y VERIFICACIÓN DE COMPROMISOS DEL ACTA ANTERIOR

COMPROMISOS	RESPONSABLE	cumplido	No cumplido
Radicación en Coordinación	Contratista		X

Observaciones al cumplimiento de los compromisos

El contratista y el diseñador estructural manifiestan que el diseño está definido y trabajado sin embargo teniendo en cuenta el peso y cantidad de pilotes generados en el primer informe de geotécnica, fue necesario revisar por parte del diseñador estructural quien entregó al geotécnico dos opciones de estructura de cimentación a fin de optimizar la estructura garantizando la estabilidad pero reduciendo costos, se está a la espera del análisis del geotécnico.

ORDEN DEL DÍA

El ingeniero Guillermo manifiesta que si el jueves 1 de mayo se confirman la opción de estructura el geotécnico, si el jueves se confirma el dato el viernes 23 de mayo de 2025 se estaría radicando en coordinación. La supervisión por medio del apoyo manifiesta su preocupación por la demora en la radicación y solicita control en la programación y pregunta como estamos en las otras áreas el contratista manifiesta que no ha habido mayor avance y no tiene entregable. Por lo que se solicita avances de las demás especialidades según lo que esté programado con documentación física o digital. También se reitera la solicitud de la respuesta a los oficios.

(DIGITE LOS TEMAS A TRATAR DEL PRESENTE COMITÉ DE OBRA)



ALCALDÍA MUNICIPAL
DE CAJICA

GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS

FORMATO

ACTA DE COMITÉ DE OBRA

CÓDIGO: GIO-FM-016

VERSIÓN: 1

FECHA: 01/MAR/2022

DESARROLLO DE LOS TEMAS DEL COMITÉ

Por lo anterior ante la preocupación por el atraso se informó a las directivas por la directriz al respecto.

Con respecto al diseño urbanístico el arquitecto de apoyo de diseño y la diseñadora plantean una propuesta para el mureto Peatonal por el costado occidental. A lo que se responde por parte del profesor Erick que como se observan el urbanismo lo que queda de lote por ese costado no es mucho por lo que el no le ve problema. Igualmente, argumenta que siguiendo la directriz de la alcaldesa se genere en el Parqueadero una bahía para que los padres puedan dejar a los deportistas y salir. Lo cual está planteado en el parqueadero pero si es importante marcar más esa zona de parqueo-paradero. El profesor se conecta vía telefónica.

* Se aclara por parte del contratista que la expresión "no ha habido mayor avance" se refiere respecto a lo presentado en el comité anterior, el cual fue llevado a cabo el día 6 de mayo.

Así mismo, el contratista solicita a supervisión confirmar coordinación con presidente de la junta de acción comunal para llevar a cabo la socialización por parte el próximo viernes 16 de mayo toda vez que la misma se requiere para dar cumplimiento al acapite social establecido en el contrato. Se confirma por parte del apoyo a la supervisión ya que se confirmó vía whatsapp con el presidente para el viernes 16 de mayo a las 4 pm.

 ALCALDÍA MUNICIPAL DE CAJICA	GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS		CÓDIGO: GIO-FM-016
	FORMATO		VERSIÓN: 1
	ACTA DE COMITÉ DE OBRA		FECHA: 01/MAR/2022

COMPROMISOS ADQUIRIDOS EN LA PRESENTE REUNIÓN			
COMPROMISOS	RESPONSABLE	FECHA PROPUESTA PARA CUMPLIR EL COMPROMISO	FECHA DE CUMPLIMIENTO
Demostar avanca.	Contratista	16-05-2025	
Rta a oficio (reacemiento)	Contratista	16-05-2025	
Radicación en Caradero	Contratista	23-05-2025	

ANEXOS A LA PRESENTE ACTA		
DESCRIPCIÓN	Nº DE FOLIOS	ENTREGADO POR

FECHA DEL PROXIMO COMITÉ : _____

FIRMA		FIRMA	
NOMBRE	Guillermo Morales	NOMBRE	Yaira Navarrete
CARGO	CONSORCIO DISEÑO ESTADO	CARGO	prof esp - E SIOP.
FIRMA		FIRMA	
NOMBRE	Julio Oswaldo Torres	NOMBRE	
CARGO	CONSORCIO DISEÑO ESTADO	CARGO	
FIRMA		FIRMA	
NOMBRE		NOMBRE	
CARGO		CARGO	
FIRMA		FIRMA	
NOMBRE		NOMBRE	
CARGO		CARGO	
FIRMA		FIRMA	
NOMBRE		NOMBRE	
CARGO		CARGO	
FIRMA		FIRMA	
NOMBRE		NOMBRE	
CARGO		CARGO	

