

ACTA FINAL DEL CONTRATO

CONTRATO No.	6 DEL 11 de junio de 2025		
OBJETO:	MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS ZONAS COMUNES DE LA GOBERNACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE		
CONTRATANTE:	DEPARTAMENTO DE SUCRE		
CONTRATISTA	LAG CONSTRUCCIONES INTEGRALES LAG CONSTRUCCIONES INTEGRALES		
VALOR DEL CONTRATO	CIENTO DIECIOCHO MILLONES DE PESOS M/CTE (\$118.492.160)		
FECHA APROBACIÓN GOBERNACIÓN EN EL SECOP II	11/06/2025		
TERMINO DE EJECUCION	INICIAL: El plazo de ejecución del contrato será de un (1) mes, contado a partir de la suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución. ADICION: el plazo de ejecución del contrato por el término de 3 días hábiles, contados a partir del vencimiento del plazo inicialmente pactado.		
CDP	315 de fecha 05/03/2025		
REGISTRO PRESUPUESTAL.	No.	FECHA DE EXPEDICIÓN	
	30583	12/06/2025	
POLIZA	APLICA SI / NO	No. Póliza	Fecha de aprobación
	SI	47-40-101009730 - 47-44-101031476	13/06/2025
FECHA DE RECIBO PAGO ESTAMPILLAS DEPARTAMENTALES	13 de junio de 2025		
FECHA DE INICIO	13 de junio de 2025		
FECHA FINAL	21 de agosto de 2025		
VALOR EJECUTADO DEL	CIENTO DIECIOCHO MILLONES DE PESOS M/CTE (\$118.492.160)		

NIT: 892280021-1

Teléfono: (+57) 320 3509703

Línea de atención gratuita: #584

contactenos@sucre.gov.co



CONTRATO	
----------	--

En la ciudad de Sincelejo - Departamento de Sucre, las instalaciones de la SUBSECRETARIA DE GESTION DE RECURSOS FISICOS ubicada en la Gobernación de Sucre, nos reunimos, JEINY EMILIANI RUIZ **Actuando en calidad de SUPERVISOR** del Contrato de PAGO FINAL No. 6, y LAG CONSTRUCCIONES INTEGRALES LAG CONSTRUCCIONES INTEGRALES , identificado(a) con NIT No. 900711495-8, representado(a) o apoderado(a) legalmente por identificado(a) con no. , en calidad de contratista, para finalizar las obligaciones del contrato de la referencia.

Para constancia se firma a los veintiún (21) días del mes de agosto de 2025



JEINY EMILIANI RUIZ

Subsecretaria De Recursos Fisicos
02460915113949-869259-001520851



LAG CONSTRUCCIONES INTEGRALES S.A.S

Contratista
02460915114930-869259-001520858