



Alcaldía Municipal
Ibagué

ALCALDIA DE IBAGUE

CONTRATO No. 1999 – 04 DE JUNIO DEL 2025

OBJETO: “ELABORACION DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LAS OBRAS DE CONTENCIÓN Y CONSERVACION DE LOS TRAMOS VIALES UBICADOS EN LA ENTRADA AL BARRIO CIUDAD LUZ EN LA AV. PEDRO TAFUR Y LA AV. FERROCARRIL A LA ALTURA DE LA CALLE 35 EN EL MUNICIPIO DE IBAGUE”.

GRUPO EMPRESARIAL DYNAMO S.A.S

INFORME MENSUAL

20 DE OCTUBRE AL 30 DE OCTUBRE DE 2025

**OCTUBRE
2025**

TABLA DE CONTENIDO

INFORMACION CONTRACTUAL.....	3
PERSONAL DE CONSULTORIA.....	4
SEGURIDAD SOCIAL	4
INFORME MENSUAL No. 4	5
IDENTIFICACIÓN	5
INTRODUCCION	5
OBJETIVOS.....	6
Objetivo general	6
Objetivos específicos	6
ALCANCE DEL PERIODO	6
VOLUMENES CONTRACTUALES.....	7
LOCALIZACIÓN DE LOS TRAMOS	8
REPORTE POR VOLUMENES	9
GESTIÓN.....	19
CIERRE	19
POLIZAS.....	20

INFORMACION CONTRACTUAL

INFORMACIÓN CONTRACTUAL	
Contrato y/o convenio número:	1999 del 04/06/2025
Objeto del contrato y/o convenio:	"ELABORACION DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LAS OBRAS DE CONTENCIÓN Y CONSERVACIÓN DE LOS TRAMOS VIALES UBICADOS EN LA ENTRADA AL BARRIO CIUDAD LUZ EN LA AV. PEDRO TAFUR Y LA AV. FERROCARRIL A LA ALTURA DE LA CALLE 35 EN EL MUNICIPIO DE IBAGUE"
Supervisor:	FREDY ANDRES RINCON POLANIA
Valor del contrato:	Ciento dieciséis millones ochocientos catorce mil ciento cuarenta y nueve pesos (\$116.814.149) MCTE
Duración inicial del contrato:	El plazo de ejecución del contrato es de SETENTA Y CINCO (75) días calendario.
Fecha acta de inicio:	11 DE JULIO DEL 2025
Fecha acta suspensión No 1:	23 DE SEPTIEMBRE DE 2025
Fecha acta de reinicio No 1:	20 DE OCTUBRE DE 2025

PERSONAL DE CONSULTORIA

GRUPO EMPRESARIAL DYNAMO S.A.S		
CONTRATAR LA "ELABORACION DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LAS OBRAS DE CONTENCIÓN Y CONSERVACION DE LOS TRAMOS VIALES UBICADOS EN LA ENTRADA AL BARRIO CIUDAD LUZ EN LA AV. PEDRO TAFUR Y LA AV. FERROCARRIL A LA ALTURA DE LA CALLE 35 EN EL MUNICIPIO DE IBAGUE"		
	CARGO	NOMBRE
1	Director de Consultoría	FRANCISCO RESTREPO ALBARELLO
2	Especialista Hidráulico	OSCAR CASTAÑO
3	Especialista en geotecnia	DAIRO DUEÑAS
4	Especialista en Gerencia	FRANCISCO RESTREPO ALBARELLO
5	Especialista en vías y transporte	MICHAEL AFRANIO DIAZ
6	Especialista en Pavimentos	FRANCISCO RESTREPO ALBARELLO
7	Ingeniero Geólogo	JOSE HAYLEY VERGARA
8	Especialista sst.	GEANED ALVAREZ CASTAÑO

SEGURIDAD SOCIAL

NOMBRE	PROFESIÓN	OCTUBRE
GRUPO EMPRESARIAL DYNAMO		9494609716
FRANCISCO JOSÉ RESTREPO ALBARELLO	DIRECTOR	9494225490
OSCAR ANDRES CASTAÑO TRUJILLO	HIDRAULICO	9494647968
DAIRO DUEÑAS MORALES	GEOTECNISTA	9493395558
FRANCISCO JOSE RESTREPO ALBARELLO	COSTOS Y PRESUPUESTOS	9494225490
MICHAEL AFRANIO DIAZ RICARDO	VIAS Y TRANSPORTE	9494609716
FRANCISCO JOSE RESTREPO ALBARELLO	PAVIMENTOS	9494225490
JOSE HEYLEY VERGARA SANCHEZ	GEOLOGO	7996505663
GEANED ALVAREZ CASTAÑO	AMBIENTAL	9494609716

INFORME MENSUAL No. 4

Periodo: 20 de octubre al 30 de octubre de 2025

Contrato: Consultoría No. 1999 de 2025

Entidad Contratante: Alcaldía Municipal de Ibagué – Secretaría de Infraestructura

Contratista: Grupo Empresarial DYNAMO S.A.S.

IDENTIFICACIÓN

Este informe corresponde al periodo inmediatamente posterior al reinicio del contrato, el cual estuvo suspendido desde el 23 de septiembre. A partir del 20 de octubre se retomaron las actividades técnicas, enfocándose principalmente en actualizar los avances previos, atender observaciones de la Supervisión y continuar con el desarrollo de los volúmenes relacionados con geotecnia, geología, riesgo y diseños.

INTRODUCCION

Durante este periodo, relativamente corto, se priorizaron las actividades necesarias para restablecer el ritmo del proyecto. Se reactivaron las mesas técnicas, se revisó el estado actual de los productos y se retomó la modelación de los componentes geotécnicos, geológicos, estructurales y de riesgo.

A pesar de la duración reducida del periodo, se lograron avances significativos gracias a la consolidación de los datos previamente recolectados.

OBJETIVOS

Objetivo general

Retomar el desarrollo técnico del contrato tras la suspensión, avanzando en la modelación de los estudios especializados y atendiendo las observaciones emitidas por la Supervisión.

Objetivos específicos

- Actualizar los avances previos a la suspensión.
- Continuar el desarrollo de los modelos geotécnicos y geológicos.
- Avanzar en el análisis de riesgo y la estructuración de los diseños.
- Ajustar productos según mesas técnicas.
- Garantizar coherencia técnica entre los insumos existentes y los diseños en curso.

ALCANCE DEL PERIODO

El alcance se centró en:

- Reactivación de mesas técnicas con la Supervisión.
- Revisión de avances previos y ajustes derivados de observaciones.
- Retoma de actividades de geotecnia, geología y riesgo.
- Progresos en los modelos estructurales y geométricos.
- Avance en el componente hidráulico con actualización de insumos.

VOLUMENES CONTRACTUALES

El contrato contempla once (9) volúmenes principales.


VOLUMEN 1	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO, ALTIMETRICO Y PLANIMETRICO E INFORMACION GENERAL LOCAL PARA CADA UNA DE LAS OBRAS DE CONTECION RESULTADO EN LAS AV. PEDRO TAFUR Y AV. FERROCARRIL.
VOLUMEN 2	DIAGNOSTICO DE LA SITUACION ACTUAL Y ESTUDIO DE ALTERNATIVAS CONSIDERACIONES TECNICAS Y ECONOMICAS.
VOLUMEN 3	ESTUDIO DE GEOLOGIA, GEOMORFOLOGIA Y GEOTECNIA PARA TERRAPLENES, ESTABILIDAD DE TALUDES, MOVIMIENTOS DE TIERRA, ESTRUCTURAS DE CONTENCIÓN, OBRAS DE ARTE Y ESTABILIZACIÓN DE RASANTE EN ACCESOS SEGÚN NSR – 2010.
VOLUMEN 4	ESTUDIO DETALLADO DE RIESGO POR REMOCIONES EN MASA.
VOLUMEN 5	ESTUDIO DE TRAZADO Y DISEÑO GEOMÉTRICO DE PAVIMENTOS Y ESTUDI DEL PMT PARA EL BARRIO CIUDAD LUZ AV. PEDRO TAFUR.
VOLUMEN 6	DISEÑO ESTRUCTURAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS ACCESOS Y OTROS.
VOLUMEN 7	ESTUDIO HIDROLÓGICO, HIDRÁULICO PARA CADA UNO DE LOS MUROS U OBRAS DE CONTENCIÓN RESULTANTES DE LA EVALUACIÓN DE LA CONSULTORIA SOBRE AV. PEDRO TAFUR Y AV. FERROCARRIL.
VOLUMEN 8	PLAN DE MANEJO AMBIENTAL Y DOCUMENTO CON LINEAMIENTOS PARA LOS PERMISOS AMBIENTALES E INFORME DE INVENTARIO FORESTAL.
VOLUMEN 9	PRESUPUESTO, CRONOGRAMA, CANTIDADES DE OBRA, APU'S, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, PROCESO CONSTRUCTIVO.

LOCALIZACIÓN DE LOS TRAMOS

Los gaviones objeto de estudio se encuentran ubicado dentro de la zona urbana de Ibagué, en los barrios Ciudad Luz sobre la avenida Pedro tafur a la altura de la carrera 2 sur y el otro gavión ubicado en la avenida ferrocarril entre las calles 33c y 34.



Localización gaviones ferrocarril



REPORTE POR VOLUMENES

Volumen 1 – Levantamiento Topográfico

- Producto finalizado desde el informe anterior.
- Avance acumulado: 100%


Volumen 2 – Diagnóstico de la Situación Actual

- Producto finalizado desde el informe anterior.
- Avance acumulado: 100%


Volumen 3 – Geología

- Consolidación de estructuras internas y revisión de rasgos geotécnicos.
- Avance acumulado: 100%

• Ilustración 1 Mapa Geológico - av. pedrotafur




• Ilustración 2 Mapa Geológico – Av. Ferrocarril.




Volumen 4 – Geotecnia

- Procesamiento de ensayos.
- Modelación avanzada de estabilidad de taludes.
- Verificación de parámetros geotécnicos post-suspensión.


Grafica 29. Analisis de estabilidad condiciones Estaticas – Av. Pedro Tafur




Grafica 30. Analisis pseudo Estático, perfil critico - Av. Pedro Tafur




Grafica 31. Estabilidad global de los gaviones con sismo - Av. Pedro Tafur




Grafica 32. Estabilidad global de los gaviones sin sismo - Av. Pedro Tafur




Grafica 33. Analisis pseudo Estatico global de los gaviones - Av. Pedro Tafur



Gráfica 34. Analisis de estabilidad condiciones Estaticas – Av. Ferrocarril.



Gráfica 35. Analisis pseudo Estatico, perfil critico – Av. Ferrocarril.



Las excavaciones temporales para profundidades superiores a 2.0 m deberán contar con un sistema de entibado. En ningún caso deben permitirse excavaciones verticales o subverticales y menos en “negativo”.

En caso de detectarse agrietamientos, fisuras, grietas de tensión, asentamientos o movimientos del terreno durante la etapa de excavaciones o cortes, deberá retirarse inmediatamente todo el personal de la obra a otro sector considerado seguro y darse aviso al Ingeniero Geotecnista. Los cortes al terreno no deben

dejarse al descubierto durante mucho tiempo; es así como una vez realizada la excavación si se anticipa un período largo de tiempo entre la construcción de la estructura de contención, la cimentación y el relleno, deberá disponerse polietileno de alto calibre y color negro, cubriendo las caras expuestas para conservar la humedad natural del suelo. En casos críticos en donde deban ser expuestas las superficies de las excavaciones a la acción del clima, deberá recubrirse la cara con un mortero fluido que prevenga la aparición de grietas o fisuras y prever entibados anclados al terreno temporalmente para evitar accidentes.

Excavaciones profundas que se encuentran bajo el nivel de aguas freáticas o hayan sido llenadas por agua, deberán ser bombeadas muy lentamente para permitir la adaptación de la presión intersticial en el fondo.

- Avance acumulado: 100%

Volumen 5 – Diseño Geométrico

- Ajustes a secciones tipo.
- Avance acumulado: 100%

Volumen 6 – Diseño Estructural

- Avance en modelos estructurales de obras de contención.
- Integración de parámetros geotécnicos actualizados.

• Datos Iniciales

Datos sobre el muro

Inclinación del muro	0.00
Peso esp. de las piedras [kN/m ³]	25.00
Porosidad de los gaviones [%]	39.00
Geotextil en el terraplén	Si
Reducción en la fricción [%]	5.00
Geotextil en la base	No
Reducción en la fricción [%]	0.00

Datos sobre el suelo del terraplén

Inclinación del primer trecho [°]	34.00
Largo del primer trecho [m]	1.00
Inclinación del segundo trecho [°]	0.00
Peso específico del suelo [kN/m ³]	18.00
Angulo de fricción del suelo [°]	35.00
Cohesión del suelo [kN/m ²]	10.00

Layer	Altura inicial [m]	Inclinación deg	Peso específico [kN/m ³]	Cohesión [kN/m ²]	Angulo fricción [deg]
1	0.00	60.00	18.00	33.98	19.11

Datos sobre las cargas

Cargas distribuidas sobre el terraplén

Primer trecho [kN/m ²]	q1
Segundo trecho [kN/m ²]	q2 15.00

Cargas distribuidas sobre el muro

Carga [kN/m ²]	
----------------------------	--

Línea de carga sobre el terraplén

Carga 1 [kN/m]	
----------------	--

Dist. al tope del muro [m]	
----------------------------	--

Carga 2 [kN/m]	
----------------	--

Dist. al tope del muro [m]	
----------------------------	--

Carga 3 [kN/m]	
----------------	--

Dist. al tope del muro [m]	
----------------------------	--

Línea de carga sobre el muro

Carga [kN/m]	
--------------	--

Dist. al tope del muro [m]	
----------------------------	--

Datos sobre la napa freática

• Datos Iniciales

Datos sobre el muro

Inclinación del muro	0.00
Peso esp. de las piedras [kN/m ³]	25.00
Porosidad de los gaviones [%]	39.00
Geotextil en el terraplén	Si
Reducción en la fricción [%]	5.00
Geotextil en la base	No
Reducción en la fricción [%]	0.00

Datos sobre el suelo del terraplén

Inclinación del primer trecho [°]	34.00
Largo del primer trecho [m]	1.00
Inclinación del segundo trecho [°]	0.00
Peso específico del suelo [kN/m ³]	18.00
Angulo de fricción del suelo [°]	35.00
Cohesión del suelo [kN/m ²]	10.00

Layer	Altura inicial [m]	Inclinación deg	Peso específico [kN/m ³]	Cohesión [kN/m ²]	Angulo fricción [deg]
1	0.00	60.00	18.00	0.00	30.81

Datos sobre las cargas

Cargas distribuidas sobre el terraplén

Primer trecho [kN/m ²]	q1
Segundo trecho [kN/m ²]	q2 15.00

Cargas distribuidas sobre el muro

Carga [kN/m ²]	
----------------------------	--

Línea de carga sobre el terraplén

Carga 1 [kN/m]	
----------------	--

Dist. al tope del muro [m]	
----------------------------	--

Carga 2 [kN/m]	
----------------	--

Dist. al tope del muro [m]	
----------------------------	--

Carga 3 [kN/m]	
----------------	--




Dist. al tope del muro [m]	
----------------------------	--

Línea de carga sobre el muro




Carga [kN/m]	
--------------	--

Dist. al tope del muro [m]	
----------------------------	--

Datos sobre la napa freática



B (m)	H (m)
0,30	0,15
0,60	0,30
0,90	0,45
1,20	0,60
1,50	0,75



MACCAFERRI

GAVIÓN POLIMAC™ TIPO CAJA 80 EN MALLA HEXAGONAL DE DOBLE TORSIÓN CON POLIMAC™

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA


E-8 2 2-439 - rev. 00 - Fecha 18 07 2018

Descripción técnica

Los Gaviones PolMac™ tipo Caja 80 Maccaferri son confeccionados con malla hexagonal de doble torsión, producida a partir de alambres PolMac™.

La Tecnología PolMac™ aplicada a los Gaviones PolMac™ tipo Caja 80 Maccaferri fue especialmente desarrollada para aplicaciones de ingeniería y está en conformidad con las normas NBR 8964, NBR 10514 y EN 10223-3. También garantiza una efectiva protección contra la corrosión y ataques químicos, una elevada resistencia a abrasión y a los rayos UV (ultravioleta).


Los Gaviones PolMac™ tipo Caja 80 Maccaferri con largo a partir de 2 m, son subdivididos en células mediante diafragmas, insertados durante la fabricación aumentando así la rigidez de las estructuras construidas. También trae el alambre de borde identificado conforme la ilustración detallada al lado.



- Avance del mes: 80%
- Avance acumulado: 90%

Volumen 7 – Hidrología e Hidráulica

Se realiza el catastro de redes y reposición de la misma para las dos vías. Ciudad Luz y avenida Ferrocarril.



- Avance acumulado: 100%

Volumen 8 – Ambiental

- Inclusión de observaciones de medidas ambientales.
- Avance en matriz de impactos.

GRUPO EMPRESARIAL DYNAMO

901.327.150-1

MEDIO	Código	Proyecto	Descripción	Valor Total Programado	MESES DE EJECUCIÓN			Observaciones	
					1	2	3		
MEDIO ABIÓTICO	FMA-01	CONTROL EMISIONES ATMOSFÉRICAS Y RUIDO	Control de polvo y material particulado	\$ 10,500,000	\$ 3,500,000	\$ 3,500,000	\$ 3,500,000	Costos asociados al pago por los servicios del profesional ambiental a cargo de la operación. Si bien cada vehículo y/o maquinaria deben contar con sus respectivos certificados, la aplicación de esta actividad se asocia al seguimiento realizado por el profesional del área ambiental.	
			Control de emisiones gaseosas						
			Control de ruido	\$ 12,000,000	\$ 4,000,000	\$ 4,000,000	\$ 4,000,000	Costos asociados a la adquisición de elemento de protección individual y sensibilización por parte del profesional SST del proyecto.	
			Sensibilización	\$ 10,500,000	\$ 3,500,000	\$ 3,500,000	\$ 3,500,000	Costo asociado al (a) profesional social y SST del proyecto, encargado (a) de socializar a empleados y comunidad de los temas asociados a la generación y control del ruido en el proyecto.	
	MA-02	MANEJO DEL RECURSO SUELO	Prevención y protección (Delimitación de las áreas de trabajo con cinta y señalización)	\$ 600,000	\$ 600,000			Costo asociado a la compra de cinta de seguridad, conos y paletas para señalizar áreas de trabajo e intervención.	
			Identificación, señalización de árboles y arbustos de valor ecológico o paisajístico	\$ 500,000	\$ 500,000				
			Seguimiento ambiental del proyecto (Componente florambiental)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	Estos costos se asocian en la actividad 1 de la FMA-01	
	MA-03	MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS	Segregación en la fuente	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	Actividad realizada por el ingeniero encargado del área ambiental, no genera costo adicional a los pagos por los servicios profesionales. Estos costos se asocian en la actividad 1 de la FMA-01	
			Adquisición punto ecológico	\$ 750,000.00	\$ 750,000.00	\$ -	\$ -	Compra de punto ecológico para separación adecuada en fuente los residuos sólidos.	
			Almacenamiento temporal	\$ 600,000.00	\$ 600,000.00	\$ -	\$ -	Costos asociados a la adquisición de puntos ecológicos. (1 para el proyecto)	
			Transporte y disposición final	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	No se genera costo adicional para esta actividad, debido a que los residuos generados serán dispuestos en los horarios y puntos de recolección dispuestos por el operador local en el área donde se realiza el proyecto.	
			Sensibilización	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	Actividad realizada por el ingeniero encargado del área ambiental, no genera costo adicional a los pagos por los servicios profesionales. Estos costos se asocian en la actividad 1 de la FMA-01	
	MA-04	MANEJO MATERIALES DE OBRA (RCD)	Adecuación zona de almacenamiento temporal de residuos sólidos (Domésticos)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	Costos asociados a los determinados para las actividades de adecuación de vías y zonas de explotación.	
			Seguimiento Ambiental	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	Asociado al costo relacionado en la MA-02	
			Almacenamiento de materiales en áreas cubiertas, limpias y delimitadas, con protección contra humedad	\$ 1,500,000.00	\$ 1,500,000.00	\$ -	\$ -	Costos asociados a la operación del proyecto, debido a que es una actividad que hace parte del retiro del material existente.	
			Uso de estibas, plataformas o coberturas para evitar contacto directo de materiales con el suelo en caso.	\$ 2,000,000.00	\$ 2,000,000.00	\$ -	\$ -	Costos por la compra de estibas (En caso de no requerirse se debe justificar el porque)	
			Señalización de acopios temporales	\$ 1,000,000.00	\$ 1,000,000.00	\$ -	\$ -	Compra señalización	
			Implementar un sistema de control de inventario para evitar sobre acopios y vencimiento de materiales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		
			Garantizar que el transporte de RCD se realice en vehículos adecuados, con sujeción y protección para evitar derrames o caídas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	Actividad realizada por el ingeniero encargado del área ambiental, no genera costo adicional a los pagos por los servicios profesionales. Estos costos se asocian en la actividad 1 de la FMA-01	
			Seguimiento medidas de manejo	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		
MEDIO BIÓTICO	MA-05	MANEJO DE FAUNA	1.Prevencción y control	\$ 4,500,000.00	\$ 1,500,000	\$ 1,500,000	\$ 1,500,000	Costos asociados a charlas de manejo de fauna local a empleados, realizada por un biólogo experto.	
			2.Minimización de disturbios	\$ 750,000.00	\$ 750,000	\$ -	\$ -	Compra señalización identificación pasos de fauna	
			3.Atención de hallazgos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	Actividad realizada por el ingeniero encargado del área ambiental, no genera costo adicional a los pagos por los servicios profesionales. Estos costos se asocian en la actividad 1 de la FMA-01	
	Ficha MA-06	MANEJO DE FLORA	Identificación y marcaje árboles a intervenir	\$ 3,500,000.00	\$ 3,500,000.00	\$ -	\$ -	Costos de inventario forestal, solicitud de aprovechamiento forestal e identificación de árboles a intervenir.	
			Censo forestal						
			Actividades de aprovechamiento forestal de un individuo arbóreo	\$ 3,800,000.00	\$ 3,800,000	\$ -	\$ -	Costos relacionados por tala de un árbol, repique y acopio temporal de residuos vegetales.	
			Disposición residuos vegetales	\$ 1,000,000.00	\$ 1,000,000		\$ -	Cargue y transporte de residuos vegetales	
			Seguimiento Ambiental	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	Actividad realizada por el ingeniero encargado del área ambiental, no genera costo adicional a los pagos por los servicios profesionales. Estos costos se asocian en la actividad 1 de la FMA-01	
	COSTOS TOTALES PMA				\$ 53,500,000	\$ 28,500,000	\$ 12,500,000	\$ 12,500,000	
						\$		\$ 53,500,000	
Costos asociados con otras actividades.									

- Avance del mes: 15%
- Avance acumulado: 40%

Volumen 9 – Presupuesto y APU

- Revisión de cantidades base.
- Integración preliminar con criterios de diseño en avance.
- Avance del mes: 5%
- Avance acumulado: 35%

GESTIÓN

- Reuniones técnicas con la Supervisión tras el reinicio.
- Revisión detallada del estado de los productos.
- Coordinación entre disciplinas para ajustar modelos.
- Actualización del cronograma considerando la suspensión.
- Asignación de actividades críticas para acelerar avances.

CIERRE

A pesar del corto tiempo, el equipo logró retomar el ritmo del proyecto y avanzar en los componentes clave. Se ajustaron productos, se actualizaron modelos y se dejó encaminado el desarrollo de los estudios finales para el cierre del contrato.

El proyecto avanza estable y técnicamente coordinado, con coherencia entre los volúmenes y dentro del plazo prorrogado.

POLIZAS

POLIZA - MINUTA					
AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	VALOR	No. POLIZA	ANEXO
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	04/06/2025	18/02/2026	\$11,681,414.85	11-44-101258062	0
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES	04/06/2025	18/08/2028	\$11,681,414.85		
ACLARACIÓN: POR MEDIO DEL, PRESENTE ANEXO QUE FORMA PARTE INTEGRAL A LA POLIZA ARRIBA CITADA, Y DE ACUERDO A LA ORDEN DE INICIO CONTRATO DE CONSULTORIA No. 1999. CON FECHA DEL 11 DE JULIO DE 2025, SE AJUSTAN LAS VIGENCIAS DE ACUERDO AL ACTA. LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES.				1-44-101258062	3
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	11/07/2025	27/03/2026	\$11,681,414.85	11-44-101258062	4

POLIZA - ACTA						
AMPAROS	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	VALOR	No. POLIZA	ANEXO
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	04/06/2025	18/08/2025	\$11,681,414.85	11-40-101079552	0
ACLARACIÓN: POR MEDIO DEL, PRESENTE ANEXO QUE FORMA PARTE INTEGRAL A LA POLIZA ARRIBA CITADA, Y DE ACUERDO A LA ORDEN DE INICIO CONTRATO DE CONSULTORIA No. 1999. CON FECHA DEL 11 DE JULIO DE 2025, SE AJUSTAN LAS VIGENCIAS DE ACUERDO AL ACTA. LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES.		04/06/2025	18/08/2028	\$11,681,414.85	11-40-101079552	3
PREDIOS LABORALES Y OPERACIONES	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	11/07/2025	24/09/2025	\$11,681,414.85	11-40-101079552	4

Cordialmente,



Francisco Restrepo