



Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

**Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
Unidad de Infraestructura Física**

**INFORME TÉCNICO SEMANAL EN LA FASE DE EJECUCIÓN
CONTRATO 024 DE 2025**

(23 DE JULIO AL 29 DE JULIO DE 2025)

**REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE DE OBRAS DEL PALACIO DE
JUSTICIA DE NEIVA, HUILA**

**CONSORCIO PROVILL
CONTRATISTA DE OBRA 024 DE 2025**

**DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL NEIVA HUILA
OFICINA DE COORDINACION ADMINISTRATIVA DE NEIVA
JULIO 2025**



INFORME TÉCNICO SEMANAL

AVANCE DE OBRA Y MANTENIMIENTO

Presentar informe sobre el avance de ejecución de las actividades descritas y programas para ejecutar por medio del contrato 024 de 2025.

1. ANTECEDENTES

La ingeniera Valentina Fiesco Hoyos de la seccional Administrativa de Neiva, Huila, en su calidad de supervisora del Contrato de Obra No. 024 de 2025 y en cumplimiento de las obligaciones inherentes a dicho rol, verifica que los informes semanales sobre las actividades ejecutadas en los Palacios de Justicia de Neiva, Huila, se encuentren debidamente ajustados a la problemática identificada. Esta verificación se realiza con base en el levantamiento previo de necesidades que dio origen a la contratación mencionada.

2. METODOLOGÍA

Para el desarrollo de la visita se llevaron a cabo las siguientes actividades:

1. Recorrido interno del Palacio de Justicia de la ciudad de Neiva, Huila, donde se identificaron y priorizaron los frentes de intervención.
2. Tomar registros fotográficos de lo evidenciado.

3. DESARROLLO DE ACTIVIDADES

- **Impermeabilización de terraza piso 11**

Se inició la impermeabilización de la terraza ubicada en el piso 11 mediante la instalación de membrana de PVC.

- **Adecuación en oficina 306B**

Inicio de labores de demolición de división en drywall, desmonte del cielo raso existente debido a la afectación generada por la demolición de la



división en drywall, la cual dejó la estructura del cielo raso en condición inestable; retiro de canaleta metálica, que incluía puntos de corriente y cable de datos debido a la construcción de un nuevo muro en su ubicación, inicio de la instalación del nuevo muro para separación visual entre oficinas, ejecutando la estructura metálica, fijación de láminas de drywall y aplicación de masilla (actividad en proceso) y corrección de humedad en paredes afectadas.

- **Señalización horizontal – Sótano**

Se iniciaron labores para tapar la señalización existente con pintura negra de tráfico pesado; posteriormente se realizó la señalización horizontal con pintura amarilla de tráfico pesado para separación de parqueaderos y figuras tales como flechas en curva, flechas rectas, bordes de muros, así como también la aplicación de pintura negra con amarillo para la zona de ingreso.

- **Aplicación de impermeabilizante acrílico – Plazoleta**

Se dio inicio a la aplicación de pintura impermeabilizante en alfajía de los antepechos de la plazoleta



Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
Unidad de Infraestructura Física

Evidencia fotografica 1. Impermabilización terraza piso 11



Evidencia fotografica 2. Adecuación oficina 306B





Evidencia fotografica 3. Señalización horizontal - sotano





Evidencia fotografica 4. Pintura alfajías antepecho plazoleta





4. CONCLUSIONES

De acuerdo con las actividades realizadas en el Palacio de Justicia de la ciudad de Neiva - Departamento del Huila, se concluye:

- 1) No se presentaron observaciones en el desarrollo de las actividades de esta semana.
- 2) Se observa un avance optimo en las actividades contempladas, logrando cumplir con los objetivos previstos para desarrollar en la semana.

5. RECOMENDACION

Seguir con las buenas prácticas de seguridad y continuar con el desarrollo de las actividades hasta la finalización del contrato.