



**INFORME TÉCNICO SEMANAL EN LA FASE DE EJECUCIÓN
CONTRATO 024 DE 2025**

(14 DE AGOSTO AL 20 DE AGOSTO DE 2025)

**REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE DE OBRAS DEL PALACIO DE
JUSTICIA DE NEIVA, HUILA**

**CONSORCIO PROVILL
CONTRATISTA DE OBRA 024 DE 2025**

**DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL NEIVA HUILA
OFICINA DE COORDINACION ADMINISTRATIVA DE NEIVA
AGOSTO 2025**



INFORME TÉCNICO SEMANAL

AVANCE DE OBRA Y MANTENIMIENTO

Presentar informe sobre el avance de ejecución de las actividades descritas y programas para ejecutar por medio del contrato 024 de 2025.

1. ANTECEDENTES

La ingeniera Valentina Fiesco Hoyos de la seccional Administrativa de Neiva, Huila, en su calidad de supervisora del Contrato de Obra No. 024 de 2025 y en cumplimiento de las obligaciones inherentes a dicho rol, verifica que los informes semanales sobre las actividades ejecutadas en los Palacios de Justicia de Neiva, Huila, se encuentren debidamente ajustados a la problemática identificada. Esta verificación se realiza con base en el levantamiento previo de necesidades que dio origen a la contratación mencionada.

2. METODOLOGÍA

Para el desarrollo de la visita se llevaron a cabo las siguientes actividades:

1. Recorrido interno del Palacio de Justicia de la ciudad de Neiva, Huila, donde se identificaron y priorizaron los frentes de intervención.
2. Tomar registros fotográficos de lo evidenciado.

3. DESARROLLO DE ACTIVIDADES

- **Desmante de puertas en oficinas**

Se realizo el desmante de las puertas de las oficinas del segundo piso y la oficina 101 para su posterior disposición final.

- **Desmante de lámparas**

Se desmontan las lámparas de las oficinas intervenidas en esta semana como lo son una oficina del primer piso, oficina 802 y oficina 201, para lo



cual se realiza esta actividad de manera controlada evitando de esta manera algún accidente, después del desmonte se disponen las lámparas en un sitio y de esta manera hacer el retiro pertinente del material.

- **Desmonte de canaletas metálicas y retiro de cableado UTP**

Durante la intervención en las oficinas 101 y 201 se realizaron labores de desmonte de canaleta metálica, además del cable UTP de estas oficinas.

- **Desmonte de putos eléctricos**

Derivado del desmonte de la canaleta metálica se realiza el desmonte de puntos eléctricos de las oficinas 101 y 201.

- **Desmonte de ductos de aires acondicionados**

Con las labores de adecuación de la oficina 201 se realiza el desmonte de ductos de aires que están fuera de funcionamiento.

- **Demolición de muros de mampostería, enchapes y guarda escobas**

Se realiza una demolición de muros en el espacio de la carceleta, que posteriormente será un salón usado como espacio de gimnasio, en este mismo lugar se hace la demolición de guarda escobas, y finalmente en esta semana se realiza la demolición de enchape de los baños que ya no se encontraban en funcionamiento.



Evidencia fotografica 1. Oficina del segundo piso





Evidencia fotografica 2. Adecuación oficina 201



Evidencia fotografica 3. Adecuación de oficina 101





Evidencia fotografica 4. Adecuación de oficina 201



Evidencia fotografica 4. Adecuación de gimnasio





4. CONCLUSIONES

De acuerdo con las actividades realizadas en el Palacio de Justicia de la ciudad de Neiva - Departamento del Huila, se concluye:

- 1) No se presentaron observaciones en el desarrollo de las actividades de esta semana.
- 2) Se observa un avance optimo en las actividades contempladas, logrando cumplir con los objetivos previstos para desarrollar en la semana.

5. RECOMENDACION

Seguir con las buenas prácticas de seguridad y continuar con el desarrollo de las actividades hasta la finalización del contrato.

Cordialmente;



FRANCISCO JAVIER VILLANUEVA TOVAR

INGENIERO DIRECTOR DE OBRA