

	ALCALDIA DE PAIPA		NIT: 891.801.240-1
	Modelo Integrado de Planeación Y Gestión - MIPG	Código: GCO - F - 13	
	Formato	Versión: 01	
	Informe de Actividades	Fecha Versión: 03/01/2024	
		Página 1 de 1	

Numero de Contrato	CPS MP 357 2025	Dependencia	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA Y MOVILIDAD		Fecha de Acta de Inicio : 09/09/2025
Objeto del Contrato	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS EN LA ESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN EN EL SECTOR DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO A CARGO DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA Y MOVILIDAD DEL MUNICIPIO DE PAIPA BOYACÁ				
Nombre del Contratista	CÉSAR DAVID LÓPEZ ARENAS	Cédula	6,771,996	Supervisor	JORGE EDWIN LOPEZ TORRES

Periodo del Reporte	09/10/2025	Al	08/11/2025
---------------------	------------	----	------------

BALANCE FINANCIERO					
Valor del Contrato	\$	13,736,646.00	Pagos Realizados	1	Saldo a la Fecha
					\$ 9,990,288.00
					Saldo despues del último pago realizado
Pago No	2	Valor	\$	3,746,358.00	Saldo a Favor del Contratista
					\$ 6,243,930.00

VERIFICACIÓN ACTIVIDADES PACTADAS							
REPORTE DEL CONTRATISTA			REPORTE DEL SUPERVISOR				
I T E M	ACTIVIDADES PACTADAS *	ACTIVIDADES Y/O PRODUCTOS ALCANZADOS EN DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES	VERIFICACIÓN EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES (CUMPLE)				FUENTE DE VERIFICACIÓN
			T	P	N	NA	
1	Apoyo en la estructuración de proyectos de inversión en el sector de agua potable y saneamiento básico.	Plan de Cargas del proyecto "ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CANALIZACION DE FUENTES HIDRICAS QUE PASAN POR EL SECTOR URBANO EN EL MUNICIPIO DE PAIPA".		X			SOPORTE MAGNETICO QUE REPOSA EN EL COMPUTADOR DE SERIE 34028 (C:\Users\USER\Documents\AGUAPOTABLE_CONTRATISTA\CONTRATOS EN EJECUCION) DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA.
2	Apoyar a la secretaria de Infraestructura Pública y Movilidad en la realización, proyección y formulación de proyectos para obras de infraestructura de agua potable y saneamiento básico, que sean requeridos para la planeación de proyectos del Municipio de Paipa según indicaciones del supervisor.	Reuniones y visita a la localización del pozo profundo a construir en la vereda Cruz de Bonza. Actas de fechas 21 octubre y 7 de noviembre.		X			SOPORTE MAGNÉTICO QUE REPOSA EN EL COMPUTADOR DE SERIE 34028 (C:\Users\USER\Documents\AGUAPOTABLE_CONTRATISTA\CONTRATOS EN EJECUCION) DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA.
3	Proyectar y elaborar presupuestos, memorias de cálculo y análisis de precios unitarios con el fin de garantizar la viabilidad de los diferentes proyectos que le sean asignados por el supervisor.	No fue requerido para este periodo luego no aplica reporte				X	N/A
4	Realizar un diagnóstico de la infraestructura actual de los pozos profundos que actualmente tiene el municipio de Paipa.	Informe parcial para solicitud de la concesión de agua del pozo profundo de Río Arriba (ELECTROSOCHAGOTA) ante CORPOBOYACA.		X			SOPORTE MAGNÉTICO QUE REPOSA EN EL COMPUTADOR DE SERIE 34028 (C:\Users\USER\Documents\AGUAPOTABLE_CONTRATISTA\CONTRATOS EN EJECUCION) DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA.
5	Proporcionar asistencia técnica en los proyectos gestionados por la Secretaría de Infraestructura Pública y Movilidad; incluyendo el apoyo técnico a evaluaciones de procesos contractuales, de obra o interventoría para las diferentes modalidades de contratación.	Reunión de socialización de manejo de equipos para el adecuado funcionamiento del Acueducto La Esperanza. Se levantó el acta de fecha 28 de octubre de 2025.	X				SOPORTE MAGNÉTICO QUE REPOSA EN EL COMPUTADOR DE SERIE 34028 (C:\Users\USER\Documents\AGUAPOTABLE_CONTRATISTA\CONTRATOS EN EJECUCION) DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA.
6	Proyectar los documentos precontractuales y contractuales que le sean requeridos por el supervisor del contrato.	Realización de los estudios Previos para CPS para estudios geoelectricos.		X			SOPORTE MAGNÉTICO QUE REPOSA EN EL COMPUTADOR DE SERIE 34028 (C:\Users\USER\Documents\AGUAPOTABLE_CONTRATISTA\CONTRATOS EN EJECUCION) DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA.
7	Las demás actividades o labores que le sean asignados por el supervisor y que guarden correspondencia con el objeto del contrato.	Reuniones de caracter técnico. - VISITA PARA REVISAR PROBLEMÁTICA DE AGUAS SERVIDAS DE LA VEREDA TOIBITA (23 de octubre 2025). - REVISIÓN INFORME DE GEOTECNIA DE LA CONSTRUCCIÓN DEL COLEGIO TOMAS VASQUEZ.		X			SOPORTE MAGNÉTICO QUE REPOSA EN EL COMPUTADOR DE SERIE 34028 (C:\Users\USER\Documents\AGUAPOTABLE_CONTRATISTA\CONTRATOS EN EJECUCION) DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA.

Estas casillas deben ser diligenciadas por el SUPERVISOR, previa verificación de los documentos o archivos magnéticos soporte del cumplimiento de la actividad.

- (1).Se cumplió en su totalidad la actividad definida
(2).Se cumplió parcialmente la actividad definida y permite su cumplimiento total en los siguientes reportes
(3). Fue requerida la actividad, pero no se evidenció su realización en el periodo.
(4). No fue requerida para el periodo, luego no aplica reporte.

Nota: Adjuntar copia de la planilla de pagos a Seguridad Social y ARL validada por el SUPERVISOR mediante su firma.

Teniendo en cuenta que el contratista, cumplió durante el periodo de reporte con las actividades asignadas y las obligaciones contractuales, y que dicha información fue verificada por el respectivo SUPERVISOR es procedente efectuar el pago correspondiente.

FIRMA DEL CONTRATISTA
NOMBRE: CÉSAR DAVID LÓPEZ ARENAS

FIRMA DEL SUPERVISOR
NOMBRE: JORGE EDWIN LOPEZ TORRES