

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN

UNIDAD Y/O DEPENDENCIA: CACOM-5 GRUPO DE APOYO LOGISTICO

FECHA INFORME: Día: 05 Mes 12. Año 2019.

CONTRATO N° 055-00-H-CACOM-5-GRUAL-2019

CONTRATISTA: PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA E INGENIERIA PIA S.A.S

VALOR DEL CONTRATO: \$ 20.000.000

FORMA DE PAGO: PAC DICIEMBRE

FECHA FIRMA: Día 16. Mes Septiembre. Año 2019

OBJETO DEL CONTRATO:

Mantenimiento preventivo y correctivo a todo costo de las plantas eléctricas, subestaciones, redes eléctricas y equipos de bombeo del CACOM-5

FECHA CUMPLIMIENTO ÚLTIMO REQUISITO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO (Registro Presupuestal, Aprobación Garantía Única y/o Acta de Inicio, según corresponda):

Día 30. Mes septiembre. Año 2019.

CONTRATO MODIFICATORIO: 01 Modifíquese la cláusula 2 lugar de ejecución

FECHA DE FIRMA: 24 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CONTRATO MODIFICATORIO: 02 Modifíquese la cláusula 1 (Forma de pago y apropiación presupuestal)

FECHA DE FIRMA: 18 DE OCTUBRE DE 2019

PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO:

Plazo Ejecución Contractual, desde el 30 de septiembre de 2019, hasta el 30 de Octubre de 2019

Porcentaje Avance en tiempo: 100 %

Porcentaje de Ejecución (en relación a los bienes y/o servicios recibidos): 100 %

AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

Recursos Girados: (relacionar los pagos realizados a la fecha del informe)

Con Obligación Presupuestal No. 210119 (10-12-2019)

Orden de pago No. 377445519 (10-12-2019) por valor \$ 19.801.600

Porcentaje de pagos realizados: 0 %

Porcentaje de pagos pendientes de realizar: 100 %

PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)
CRISTIAN DAVID PIEDRAHITA GALLEG0	Operario	N/A
MIGUEL ANGEL GIRON ZULUAGA	Operario	N/A
JUAN CAMILO BEDOYA CASTRO	Operario	N/A

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:

No X

Sí ____

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

N/A

INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA FAC O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES A LA FAC:

No X. Si ____.

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

No X Si ____


(En caso afirmativo deberá anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o actividad).

DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, PROPUESTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)

No Si X


En caso negativo explicar detalladamente las razones por las cuales no se ha dado cumplimiento a los términos y condiciones por parte del contratista:

DESCRIPCION DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERÍODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN
(Listar actividades específicas realizadas)




UNA DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS CONSISTIO EN EL TRATAMIENTO DE PINTURAS DE 02 CARACASAS DE TRANSFORMADORES TIPO SUBESTACION DE PEDESTAL UBICADOS EN EL CASINO DE ODFICIALES, Y CERCANIAS A

LA CASA COMANDO, INCLUYO EL MANTENIMIENTO Y LA REMOSION DE LA PINTURA ASI COMO LA APLICACIÓN DE LACAS Y TERMIVADO CON SELLADORES A LA INTERPERIE.




OTRA DE LAS ACTIVIDADES CUMPLIDAS DENTRO DEL CONTRATO CONSISTIO EN LA INSTALACION DE LA VALIZA DE ILUMINACION EN LAS HASTAS DE LA BANDERA, PARA ELLO SE REQUERIA DEL USO DE UNA GRUA TELECOPIA QUE GARANTIZARA LA SEGURIDAD DE LOS OPERARIOS ELECTRICOS QUE REALIZARIAN EL CAMBIO TOTAL DE LOS CONDUCTORES Y LOS ELEMENTOS DE CONTROL.




LAVADO Y ASEO A LOS TANQUES DE COMBUSTIBLE DE LA PLANTA ELECTRICA CUMMINS DE 150 KVA UBIDADA EN LA ZONA OPERATIVA DEL C312.




SE REALIZA EL CAMBIO DE LOS INSUMOS DE LA PLANTA ELECTRICA CUMMINS 150 Y SE REALIZA DISPOSICION FINAL DE LOS INSUMOS GASTADOS. SE REALIZAN PRUEBAS DE ENERGIZACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO.





DE IGUAL MANERA DENTRO DEL CONTRATO SE CONTEMPLO LA PINTURA DE LA CABINA INSONORA DE ESTA PLANTA ELECTRICA, LA CUAL TENIA QUE SER REMOVIDA LA PINTURA ACTUAL Y LA APLICACION DE PINTURAS ADECUADAS A TRES MANOS COMO SE INDICO DENTRO DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS.



MANTENIMIENTO A LOS SISTEMAS DE BOMBEO DE AGUA POTABLE UBICADOS EN LOS EDIFICIO FISCALES DE LA UNIDAD, QUE SE ENCONTRABAN FUERA DE SERVICIO, ASI MISMO SE LE HIZO MANTENIMIENTO A LOS SISTEMAS DE BOMBEO DEL C312.

ANEXOS SOPORTES DEL PAGO O PAGOS REALIZADOS DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISION (SOPORTES DE LA FACTURACION).

(Cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operadores logísticos o cuyo objeto obedezca a servicios logísticos, servicios de atención de eventos institucionales)

DESCRIPCION DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES:

(Listar actividades específicas pendientes y demás aspectos a tener en cuenta sobre la ejecución del contrato)

SEGUIMIENTO A RIESGOS:

"En el periodo de ejecución reportado existe la posibilidad de materialización de algún riesgo, atendiendo la matriz de riesgos definida en los estudios y documentos previos?

SI X NO

En el periodo reportado del 01 al 31 de octubre no se reportó riesgo alguno dentro de la ejecución del contrato.

NOMBRE SUPERVISOR:

TS. LUIS CARLOS PERDOMO PARADA

FIRMA:

C.C. No.

91.288.686

DEPENDENCIA:

GRUAL

