



RADICADO NO.: QUILLA-2026-0262606

BARRANQUILLA 9 septiembre 2026.

DRA
MARIA TERESA FERNANDEZ IGLESIAS
SECRETARIA GENERAL

**Asunto: SOLICITUD DE REINICIO Y PRÓRROGA NO. 8 CONTRATO DE OBRA
LP-001-2024 LOTE 7**

Cordial saludo.

En atención a la supervisión ejercida por este Despacho, me permito solicitar su aprobación para que se adelanten las actuaciones administrativas y contractuales necesarias para el REINICIO y PRORROGA del Contrato de Obra No. LP-001-2024 LOTE 7, cuyo objeto es “MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE PARQUES PÚBLICOS, CANCHAS DEPORTIVAS, ZONAS VERDES, MALECONES Y BOULEVARES EN DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA (FASE VII). LOTE 7”, suscrito con el CONSORCIO EP BAQ, hasta el 31 de octubre de 2026.

La presente solicitud se fundamenta en la necesidad de culminar las actividades pendientes del contrato, teniendo en cuenta las afectaciones presentadas en la cadena de suministro de elementos importados requeridos para la terminación integral de las obras. El contratista manifestó que dichas circunstancias afectaron la programación inicialmente prevista y solicitó la ampliación del plazo contractual.

Así mismo, la interventoría, una vez revisada la documentación aportada y la programación actualizada de las actividades, emitió concepto técnico favorable respecto de la ampliación del plazo hasta el 31 de octubre de 2026, con el propósito de permitir la culminación de las actividades pendientes y el cumplimiento del alcance contractual.

Lo anterior, de conformidad con lo establecido en el numeral 5.1.8 del Manual de Contratación del Distrito de Barranquilla, respecto de la autorización de las modificaciones, adiciones, prórrogas, otrosíes, subcontrataciones o cesiones por parte del ordenador del gasto, mediante el documento idóneo para el efecto.


Como soporte de esta solicitud se anexa:

- Oficio EP BAQ-2024-115, de septiembre de 2026, mediante el cual el CONSORCIO EP BAQ presenta solicitud de Prórroga No. 8.

- Oficio IP-00829, de septiembre de 2026, mediante el cual la interventoría EDUBAR S.A. emite concepto técnico favorable.
- Cronograma reprogramado del proyecto.
- Acta de reinicio del Contrato de Obra No. LP-001-2024 LOTE 7.

Quedamos atentos a cualquier requerimiento para que esta solicitud sea atendida oportunamente, dada la premura derivada del vencimiento del plazo contractual vigente.

Atentamente,



LUIS FERNANDO GAIBAO ARROYO

ASESOR

SECRETARÍA DISTRITAL DE OBRAS PÚBLICAS

Aprobado el: 09/septiembre/2026 12:03:02 p. m.

Hash: CI-e6d0465a3d9fc40eaa1dadd9557b406a2e9c057

Anexo:

	Nombre del funcionario	Documento Firmado Digitalmente
Proyectó y elaboró	Vanessa Katusca Coba Villarreal	vcoba [09/septiembre/2026 11:58:09 a. m.]
Aprobó	Luis Fernando Gaibao Arroyo	lgaibao [09/septiembre/2026 12:03:02 p. m.]