

CÓDIGO: MM-GI-DO-F-017

## FORMATO DE INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES DEL SUPERVISOR

### I. Datos Generales del Contrato

|                                                                                      |                                                                                                                                                                                  |                                                        |                           |                                       |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------|------|
| <b>1. Denominación del contrato</b>                                                  | <b>Informe No.:</b>                                                                                                                                                              | 4. Periodo: 1 de Agosto de 2024 – 31 de Agosto de 2024 |                           |                                       |      |
| <b>Contrato No.:</b>                                                                 | LP-001-2024 Lote 7                                                                                                                                                               |                                                        |                           |                                       |      |
| <b>Nombre del supervisor:</b>                                                        | PEDRO ELISEO ROMERO ABAD. Supervisor SDOP<br>Profesional Especializado de la secretaría de obras públicas                                                                        |                                                        |                           |                                       |      |
| <b>2. De la etapa contractual</b>                                                    |                                                                                                                                                                                  |                                                        |                           |                                       |      |
| <b>Tipo de contrato:</b>                                                             | Prestación de servicios                                                                                                                                                          | Obra <b>X</b>                                          | Consultoría               | Suministro                            | Otro |
| <b>Nombre del contratista:</b>                                                       | CONSORCIO EP BAQ                                                                                                                                                                 |                                                        |                           |                                       |      |
| <b>No. de identificación del contratista:</b>                                        | 901.818.568 - 1                                                                                                                                                                  |                                                        |                           |                                       |      |
| <b>Objeto del contrato:</b>                                                          | MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE PARQUES PÚBLICOS, CANCHAS DEPORTIVAS, ZONAS VERDES, MALECONES Y BOULEVARES EN DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA (FASE VII). LOTE 7 |                                                        |                           |                                       |      |
| <b>Plazo:</b>                                                                        | 12/31/2024                                                                                                                                                                       |                                                        |                           |                                       |      |
| <b>Número de Certificado de Disponibilidad Presupuestal (C.D.P.):</b>                | 202400220                                                                                                                                                                        |                                                        |                           |                                       |      |
| <b>Número de Registro Presupuestal (R.P.):</b>                                       | 202403961                                                                                                                                                                        |                                                        |                           |                                       |      |
| <b>Fecha de inicio del contrato (dd-mm-yyyy)</b>                                     | 4/25/2024                                                                                                                                                                        | <b>Fecha de suspensión (dd-mm-yyyy)</b>                |                           | <b>Fecha de reinicio (dd-mm-yyyy)</b> |      |
| <b>Fecha de terminación del contrato (dd-mm-yyyy)</b>                                | 12/31/2024                                                                                                                                                                       |                                                        |                           |                                       |      |
| <b>Prorroga No. 1</b>                                                                |                                                                                                                                                                                  |                                                        |                           |                                       |      |
| <b>Prorroga No. 2</b>                                                                |                                                                                                                                                                                  |                                                        |                           |                                       |      |
| <b>Prorroga No. 3</b>                                                                |                                                                                                                                                                                  |                                                        |                           |                                       |      |
| <b>3. Garantías constituidas por el contratista (las solicitadas en el contrato)</b> |                                                                                                                                                                                  |                                                        |                           |                                       |      |
| <b>Amparos</b>                                                                       | <b>Aseguradora</b>                                                                                                                                                               | <b>No. de póliza</b>                                   | <b>Vigencia</b>           |                                       |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                                                                  |                                                        | <b>Desde (dd-mm-yyyy)</b> | <b>Hasta (dd-mm-yyyy)</b>             |      |
| <b>Calidad del servicio:</b>                                                         | COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A                                                                                                                                                  |                                                        |                           |                                       |      |

Versión: 2.1  
Fecha Aprobación: 9/04/2024

CÓDIGO: MM-GI-DO-F-017

**FORMATO DE INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES DEL SUPERVISOR**

|                                                                                 |                                       |                  |            |            |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------|------------|------------|
| <b>Cumplimiento:</b>                                                            | COMPañIA<br>MUNDIAL DE<br>SEGUROS S.A | BQ 100084402 - 1 | 4/25/2024  | 2/1/2025   |
| <b>Anticipo:</b>                                                                | N/A                                   |                  |            |            |
| <b>Pago anticipado:</b>                                                         | N/A                                   |                  |            |            |
| <b>Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados:</b> | N/A                                   |                  |            |            |
| <b>Salarios y prestaciones:</b>                                                 | COMPañIA<br>MUNDIAL DE<br>SEGUROS S.A | BQ 100084402 - 1 | 4/25/2024  | 12/31/2027 |
| <b>Responsabilidad civil extracontractual:</b>                                  | COMPañIA<br>MUNDIAL DE<br>SEGUROS S.A | BQ-100022846     | 3/31/2024  | 4/30/2024  |
| <b>Estabilidad y calidad de las obras</b>                                       | COMPañIA<br>MUNDIAL DE<br>SEGUROS S.A | BQ 100084402 - 1 | 12/31/2024 | 12/31/2029 |
| <b>Otros:</b>                                                                   | N/A                                   |                  |            |            |

**Nota: la vigencia deberá actualizarse acorde a las modificaciones de la póliza.**

**4. Ejecución del contrato**

| Descripción                                                                   |     | Valor              |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------|
| Valor del contrato inicial (IVA incluido en caso de que aplique):             |     | \$7.197.335.075,23 |
| Adición No. 1                                                                 |     |                    |
| Adición No. 2                                                                 |     |                    |
| Adición No. 3                                                                 |     |                    |
| Valor total del contrato:                                                     |     | \$7.197.335.075,23 |
| Porcentaje del anticipo:                                                      | 0 % |                    |
| Porcentaje del pago anticipado:                                               | 0 % |                    |
| Valor ejecutado del contrato (incluye el presente cobro):                     |     | \$634.900.191,63.  |
| Valor por ejecutar (valor total del contrato – valor ejecutado del contrato): |     | \$6.562.434.883,6. |
| <b>Valor a pagar en el presente informe:</b>                                  |     |                    |
| Nota crédito (-):                                                             |     | \$                 |
| No. factura o cuenta de cobro:                                                |     |                    |

Versión: 2.1  
Fecha Aprobación: 9/04/2024

CÓDIGO: MM-GI-DO-F-017

## FORMATO DE INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES DEL SUPERVISOR

## II. Aspectos administrativos:

## 2.1 Resumen sobre el cumplimiento mensual de la programación de la ejecución del contrato

El contrato de obra LP-001-2024 Lote 7 se encuentra en ejecución. Se suscribió acta de inicio de ejecución de actividades el día 4/25/2024.

El porcentaje de avance físico de obra programado es del 13,39%. y el porcentaje de avance físico de obra ejecutado es del 8,82%..

El avance financiero del contrato es del 8,82%. equivalente a \$634.900.191,63..

| SEMANA            | INICIO    | FIN       | FISICO PROGRAMADO | FISICO EJECUTADO | AVANCE ACUMULADO | FINANCIERO PROGRAMADO | FINANCIERO EJECUTADO | EJECUTADO PESOS   | AVANCE ACUMULADO |
|-------------------|-----------|-----------|-------------------|------------------|------------------|-----------------------|----------------------|-------------------|------------------|
| 1                 | 22/4/2024 | 2/5/2024  | 0,00%             | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%                 | 0,00%                | \$ -              | 0,00%            |
| 2                 | 3/5/2024  | 9/5/2024  | 0,00%             | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%                 | 0,00%                | \$ -              | 0,00%            |
| 3                 | 10/5/2024 | 16/5/2024 | 0,00%             | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%                 | 0,00%                | \$ -              | 0,00%            |
| 4                 | 17/5/2024 | 23/5/2024 | 3,52%             | 1,09%            | 1,09%            | 1,09%                 | 1,09%                | \$ 78.385.716,36  | 1,09%            |
| 5                 | 24/5/2024 | 30/5/2024 | 0,00%             | 0,00%            | 1,09%            | 0,00%                 | 0,00%                | \$ -              | 1,09%            |
| 6                 | 31/5/2024 | 6/6/2024  | 0,00%             | 0,00%            | 1,09%            | 0,00%                 | 0,00%                | \$ -              | 1,09%            |
| 7                 | 7/6/2024  | 13/6/2024 | 1,56%             | 0,39%            | 1,47%            | 0,39%                 | 0,39%                | \$ 27.746.146,19  | 1,47%            |
| 8                 | 14/6/2024 | 20/6/2024 | 3,82%             | 0,45%            | 1,92%            | 0,45%                 | 0,45%                | \$ 32.195.787,07  | 1,92%            |
| 9                 | 21/6/2024 | 27/6/2024 | 1,70%             | 0,08%            | 2,00%            | 0,08%                 | 0,08%                | \$ 5.774.437,50   | 2,00%            |
| 10                | 28/6/2024 | 4/7/2024  | 1,64%             | 0,24%            | 2,24%            | 0,24%                 | 0,24%                | \$ 17.109.738,07  | 2,24%            |
| 11                | 5/7/2024  | 11/7/2024 | 1,92%             | 0,37%            | 2,61%            | 0,37%                 | 0,37%                | \$ 26.375.650,86  | 2,61%            |
| 12                | 12/7/2024 | 18/7/2024 | 4,40%             | 1,04%            | 3,65%            | 1,04%                 | 1,04%                | \$ 75.070.337,26  | 3,65%            |
| 13                | 19/7/2024 | 25/7/2024 | 1,50%             | 0,01%            | 3,66%            | 0,01%                 | 0,01%                | \$ 1.007.453,72   | 3,66%            |
| 14                | 26/7/2024 | 1/8/2024  | 11,08%            | 0,33%            | 3,99%            | 2,77%                 | 0,33%                | \$ 23.400.122,26  | 3,99%            |
| 15                | 2/8/2024  | 8/8/2024  | 9,36%             | 0,09%            | 4,08%            | 2,34%                 | 0,09%                | \$ 6.797.075,22   | 4,08%            |
| 16                | 9/8/2024  | 15/8/2024 | 14,60%            | 0,03%            | 4,12%            | 3,65%                 | 0,03%                | \$ 2.443.379,46   | 4,12%            |
| 17                | 16/8/2024 | 22/8/2024 | 13,76%            | 0,00%            | 4,12%            | 3,44%                 | 0,00%                | \$ -              | 4,12%            |
| 18                | 23/8/2024 | 29/8/2024 | 13,39%            | 4,70%            | 8,82%            | 13,39%                | 4,70%                | \$ 338.594.347,66 | 8,82%            |
| \$ 634.900.191,63 |           |           |                   |                  |                  |                       |                      |                   |                  |

## PARQUE SAN FELIPE

| SEMANA            | INICIO    | FIN       | FISICO PROGRAMA | FISICO EJECUTADO | AVANCE ACUMULADO | FINANCIERO PROGRAMADO | FINANCIERO EJECUTADO | EJECUTADO PESOS  | AVANCE ACUMULADO |
|-------------------|-----------|-----------|-----------------|------------------|------------------|-----------------------|----------------------|------------------|------------------|
| 1                 | 22/4/2024 | 2/5/2024  | 0,00%           | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%                 | 0,00%                | \$ -             | 0,00%            |
| 2                 | 3/5/2024  | 9/5/2024  | 0,00%           | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%                 | 0,00%                | \$ -             | 0,00%            |
| 3                 | 10/5/2024 | 16/5/2024 | 0,00%           | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%                 | 0,00%                | \$ -             | 0,00%            |
| 4                 | 17/5/2024 | 23/5/2024 | 1,00%           | 1,00%            | 1,00%            | 1,00%                 | 1,00%                | \$ 17.798.479,88 | 1,00%            |
| 5                 | 24/5/2024 | 30/5/2024 | 0,00%           | 0,00%            | 1,00%            | 0,00%                 | 0,00%                | \$ -             | 1,00%            |
| 6                 | 31/5/2024 | 6/6/2024  | 0,00%           | 0,00%            | 1,00%            | 0,00%                 | 0,00%                | \$ -             | 1,00%            |
| 7                 | 7/6/2024  | 13/6/2024 | 1,56%           | 1,56%            | 2,56%            | 1,56%                 | 1,56%                | \$ 27.746.146,19 | 2,56%            |
| 8                 | 14/6/2024 | 20/6/2024 | 1,81%           | 1,81%            | 4,37%            | 1,81%                 | 1,81%                | \$ 32.195.787,07 | 4,37%            |
| 9                 | 21/6/2024 | 27/6/2024 | 0,32%           | 0,32%            | 4,69%            | 0,32%                 | 0,32%                | \$ 5.774.437,50  | 4,69%            |
| 10                | 28/6/2024 | 4/7/2024  | 0,96%           | 0,96%            | 5,65%            | 0,96%                 | 0,96%                | \$ 17.109.738,07 | 5,65%            |
| 11                | 5/7/2024  | 11/7/2024 | 0,08%           | 0,08%            | 5,73%            | 0,08%                 | 0,08%                | \$ 1.385.884,76  | 5,73%            |
| 12                | 12/7/2024 | 18/7/2024 | 0,48%           | 0,48%            | 6,21%            | 0,48%                 | 0,48%                | \$ 8.527.617,68  | 6,21%            |
| 13                | 19/7/2024 | 25/7/2024 | 0,06%           | 0,06%            | 6,27%            | 0,06%                 | 0,06%                | \$ 1.007.453,72  | 6,27%            |
| 14                | 26/7/2024 | 1/8/2024  | 2,77%           | 0,19%            | 6,46%            | 2,77%                 | 0,19%                | \$ 3.361.188,80  | 6,46%            |
| 15                | 2/8/2024  | 8/8/2024  | 2,34%           | 0,20%            | 6,65%            | 2,34%                 | 0,20%                | \$ 3.472.356,68  | 6,65%            |
| 16                | 9/8/2024  | 15/8/2024 | 3,65%           | 0,14%            | 6,79%            | 3,65%                 | 0,14%                | \$ 2.443.379,46  | 6,79%            |
| 17                | 16/8/2024 | 22/8/2024 | 3,44%           | 0,00%            | 6,79%            | 3,44%                 | 0,00%                | \$ -             | 6,79%            |
| 18                | 23/8/2024 | 29/8/2024 | 3,39%           | 0,17%            | 6,96%            | 3,39%                 | 0,17%                | \$ 3.037.942,73  | 6,96%            |
| \$ 123.860.412,54 |           |           |                 |                  |                  |                       |                      |                  |                  |

Versión: 2.1  
Fecha Aprobación: 9/04/2024

CÓDIGO: MM-GI-DO-F-017

## FORMATO DE INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES DEL SUPERVISOR

### LAS NIEVES II

| SEMANA | INICIO    | FIN       | FISICO PROGRAMADO | FISICO EJECUTADO | AVANCE ACUMULADO | FINANCIERO PROGRAMADO | FINANCIERO EJECUTADO | EJECUTADO PESOS   | AVANCE ACUMULADO |
|--------|-----------|-----------|-------------------|------------------|------------------|-----------------------|----------------------|-------------------|------------------|
| 1      | 23/5/2024 | 30/5/2024 | 0,00%             | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%                 | 0,00%                | \$ -              | 0,00%            |
| 2      | 31/5/2024 | 7/6/2024  | 0,00%             | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%                 | 0,00%                | \$ -              | 0,00%            |
| 3      | 10/5/2024 | 16/5/2024 | 0,00%             | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%                 | 0,00%                | \$ -              | 0,00%            |
| 4      | 17/5/2024 | 23/5/2024 | 1,00%             | 1,00%            | 1,00%            | 1,00%                 | 1,00%                | \$ 17.798.479,88  | 1,00%            |
| 5      | 24/5/2024 | 30/5/2024 | 0,00%             | 0,00%            | 1,00%            | 0,00%                 | 0,00%                | \$ -              | 1,00%            |
| 6      | 31/5/2024 | 6/6/2024  | 0,00%             | 0,00%            | 1,00%            | 0,00%                 | 0,00%                | \$ -              | 1,00%            |
| 7      | 7/6/2024  | 13/6/2024 | 0,00%             | 0,00%            | 1,00%            | 0,00%                 | 0,00%                | \$ -              | 1,00%            |
| 8      | 14/6/2024 | 20/6/2024 | 0,00%             | 0,00%            | 1,00%            | 0,00%                 | 0,00%                | \$ -              | 1,00%            |
| 9      | 21/6/2024 | 27/6/2024 | 0,00%             | 0,00%            | 1,00%            | 0,00%                 | 0,00%                | \$ -              | 1,00%            |
| 10     | 28/6/2024 | 4/7/2024  | 0,00%             | 0,00%            | 1,00%            | 0,00%                 | 0,00%                | \$ -              | 1,00%            |
| 11     | 5/7/2024  | 11/7/2024 | 1,40%             | 1,40%            | 2,40%            | 1,40%                 | 1,40%                | \$ 24.989.766,10  | 2,40%            |
| 12     | 12/7/2024 | 18/7/2024 | 3,74%             | 3,74%            | 6,14%            | 3,74%                 | 3,74%                | \$ 66.542.719,58  | 6,14%            |
| 13     | 19/7/2024 | 25/7/2024 | 0,00%             | 0,00%            | 6,14%            | 0,00%                 | 0,00%                | \$ -              | 6,14%            |
| 14     | 26/7/2024 | 1/8/2024  | 2,77%             | 1,13%            | 7,27%            | 2,77%                 | 1,13%                | \$ 20.038.933,46  | 7,27%            |
| 15     | 2/8/2024  | 8/8/2024  | 2,34%             | 0,19%            | 7,46%            | 2,34%                 | 0,19%                | \$ 3.324.718,54   | 7,46%            |
| 16     | 9/8/2024  | 15/8/2024 | 3,65%             | 0,00%            | 7,46%            | 3,65%                 | 0,00%                | \$ -              | 7,46%            |
| 17     | 16/8/2024 | 22/8/2024 | 3,44%             | 0,00%            | 7,46%            | 3,44%                 | 0,00%                | \$ -              | 7,46%            |
| 18     | 23/8/2024 | 29/8/2024 | 3,39%             | 6,93%            | 14,38%           | 3,39%                 | 6,93%                | \$ 123.299.662,20 | 14,38%           |
|        |           |           |                   |                  |                  |                       |                      | \$ 255.994.279,75 |                  |

### LOS TRUPILLOS

| SEMANA | INICIO    | FIN       | FISICO PROGRAMADO | FISICO EJECUTADO | AVANCE ACUMULADO | FINANCIERO PROGRAMADO | FINANCIERO EJECUTADO | EJECUTADO PESOS   | AVANCE ACUMULADO |
|--------|-----------|-----------|-------------------|------------------|------------------|-----------------------|----------------------|-------------------|------------------|
| 1      | 22/4/2024 | 2/5/2024  | 0,00%             | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%                 | 0,00%                | \$ -              | 0,00%            |
| 2      | 3/5/2024  | 9/5/2024  | 0,00%             | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%                 | 0,00%                | \$ -              | 0,00%            |
| 3      | 10/5/2024 | 16/5/2024 | 0,00%             | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%                 | 0,00%                | \$ -              | 0,00%            |
| 4      | 17/5/2024 | 23/5/2024 | 0,92%             | 0,92%            | 0,92%            | 0,92%                 | 0,92%                | \$ 29.696.671,82  | 0,92%            |
| 5      | 24/5/2024 | 30/5/2024 | 0,00%             | 0,00%            | 0,92%            | 0,00%                 | 0,00%                | \$ -              | 0,92%            |
| 6      | 31/5/2024 | 6/6/2024  | 0,00%             | 0,00%            | 0,92%            | 0,00%                 | 0,00%                | \$ -              | 0,92%            |
| 7      | 7/6/2024  | 13/6/2024 | 0,00%             | 0,00%            | 0,92%            | 0,00%                 | 0,00%                | \$ -              | 0,92%            |
| 8      | 14/6/2024 | 20/6/2024 | 0,10%             | 0,00%            | 0,92%            | 0,10%                 | 0,00%                | \$ -              | 0,92%            |
| 9      | 21/6/2024 | 27/6/2024 | 0,69%             | 0,00%            | 0,92%            | 0,69%                 | 0,00%                | \$ -              | 0,92%            |
| 10     | 28/6/2024 | 4/7/2024  | 0,34%             | 0,00%            | 0,92%            | 0,34%                 | 0,00%                | \$ -              | 0,92%            |
| 11     | 5/7/2024  | 11/7/2024 | 0,22%             | 0,00%            | 0,92%            | 0,22%                 | 0,00%                | \$ -              | 0,92%            |
| 12     | 12/7/2024 | 18/7/2024 | 0,09%             | 0,00%            | 0,92%            | 0,09%                 | 0,00%                | \$ -              | 0,92%            |
| 13     | 19/7/2024 | 25/7/2024 | 0,72%             | 0,00%            | 0,92%            | 0,72%                 | 0,00%                | \$ -              | 0,92%            |
| 14     | 26/7/2024 | 1/8/2024  | 2,77%             | 0,00%            | 0,92%            | 2,77%                 | 0,00%                | \$ -              | 0,92%            |
| 15     | 2/8/2024  | 8/8/2024  | 2,34%             | 0,00%            | 0,92%            | 2,34%                 | 0,00%                | \$ -              | 0,92%            |
| 16     | 9/8/2024  | 15/8/2024 | 3,65%             | 0,00%            | 0,92%            | 3,65%                 | 0,00%                | \$ -              | 0,92%            |
| 17     | 16/8/2024 | 22/8/2024 | 3,44%             | 0,00%            | 0,92%            | 3,44%                 | 0,00%                | \$ -              | 0,92%            |
| 18     | 23/8/2024 | 29/8/2024 | 3,39%             | 6,56%            | 7,48%            | 3,39%                 | 6,56%                | \$ 212.256.742,73 | 7,48%            |
|        |           |           |                   |                  |                  |                       |                      | \$ 241.953.414,55 |                  |

### CANCHA DE MINIFÚTBOL 7 DE ABRIL

| SEMANA | INICIO    | FIN       | FISICO PROGRAMADO | FISICO EJECUTADO | AVANCE ACUMULADO | FINANCIERO PROGRAMADO | FINANCIERO EJECUTADO | EJECUTADO PESOS  | AVANCE ACUMULADO |
|--------|-----------|-----------|-------------------|------------------|------------------|-----------------------|----------------------|------------------|------------------|
| 1      | 22/4/2024 | 2/5/2024  | 0,00%             | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%                 | 0,00%                | \$ -             | 0,00%            |
| 2      | 3/5/2024  | 9/5/2024  | 0,00%             | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%                 | 0,00%                | \$ -             | 0,00%            |
| 3      | 10/5/2024 | 16/5/2024 | 0,00%             | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%                 | 0,00%                | \$ -             | 0,00%            |
| 4      | 17/5/2024 | 23/5/2024 | 0,60%             | 0,60%            | 0,60%            | 0,60%                 | 0,60%                | \$ 13.092.011,04 | 0,60%            |
| 5      | 24/5/2024 | 30/5/2024 | 0,00%             | 0,00%            | 0,60%            | 0,00%                 | 0,00%                | \$ -             | 0,60%            |
| 6      | 31/5/2024 | 6/6/2024  | 0,00%             | 0,00%            | 0,60%            | 0,00%                 | 0,00%                | \$ -             | 0,60%            |
| 7      | 7/6/2024  | 13/6/2024 | 0,00%             | 0,00%            | 0,60%            | 0,00%                 | 0,00%                | \$ -             | 0,60%            |
| 8      | 14/6/2024 | 20/6/2024 | 0,10%             | 0,00%            | 0,60%            | 0,10%                 | 0,00%                | \$ -             | 0,60%            |
| 9      | 21/6/2024 | 27/6/2024 | 0,69%             | 0,00%            | 0,60%            | 0,69%                 | 0,00%                | \$ -             | 0,60%            |
| 10     | 28/6/2024 | 4/7/2024  | 0,34%             | 0,00%            | 0,60%            | 0,34%                 | 0,00%                | \$ -             | 0,60%            |
| 11     | 5/7/2024  | 11/7/2024 | 0,22%             | 0,00%            | 0,60%            | 0,22%                 | 0,00%                | \$ -             | 0,60%            |
| 12     | 12/7/2024 | 18/7/2024 | 0,09%             | 0,00%            | 0,60%            | 0,09%                 | 0,00%                | \$ -             | 0,60%            |
| 13     | 19/7/2024 | 25/7/2024 | 0,72%             | 0,00%            | 0,60%            | 0,72%                 | 0,00%                | \$ -             | 0,60%            |
| 14     | 26/7/2024 | 1/8/2024  | 2,77%             | 0,00%            | 0,60%            | 2,77%                 | 0,00%                | \$ -             | 0,60%            |
| 15     | 2/8/2024  | 8/8/2024  | 2,34%             | 0,00%            | 0,60%            | 2,34%                 | 0,00%                | \$ -             | 0,60%            |
| 16     | 9/8/2024  | 15/8/2024 | 3,65%             | 0,00%            | 0,60%            | 3,65%                 | 0,00%                | \$ -             | 0,60%            |
| 17     | 16/8/2024 | 22/8/2024 | 3,44%             | 0,00%            | 0,60%            | 3,44%                 | 0,00%                | \$ -             | 0,60%            |
| 18     | 23/8/2024 | 29/8/2024 | 3,39%             | 0,00%            | 0,60%            | 3,39%                 | 0,00%                | \$ -             | 0,60%            |
|        |           |           |                   |                  |                  |                       |                      | \$ 13.092.011,04 |                  |

Versión: 2.1  
Fecha Aprobación: 9/04/2024

CÓDIGO: MM-GI-DO-F-017

**FORMATO DE INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES DEL SUPERVISOR**

---

**2.2 Se relaciona a continuación las actividades mensuales realizadas por el contratista.**

Las actividades que se han desarrollado en este periodo son las siguientes:

**SAN FELIPE**

- Pañete Allanado para muro de baños
- Instalación de tuberías hidrosanitarias en baños
- Vaciado de concreto para bordillos
- Relleno de material seleccionado para cancha
- Corte de material existente
- Excavación a mano y retiro de material
- Plantilla de piso para enchape de baño
- Enchape de muro
- Enchape de piso

**CANCHA MINIFUTBOL 7 DE ABRIL**

- Nivelación topográfica

**LOS TRUPILLOS**

- No hubo actividades en el período

**LAS NIEVES**

- Descapote y limpieza a máquina y adecuación con compactación del terreno existente
- Demolición de muro
- Relleno de material seleccionado

**2.3 Acta de vecindad.**

El contratista cuenta con el inventario de predios adyacente a las obras Parque San Felipe, Los Trupillos 2 y parque las Nieves II.

En el periodo se realizó el levantamiento de actas de vecindad en los parques Las Nieves II, alcanzando un total de 25 actas de vecindad de inicio diligenciadas y firmadas por los responsables de los predios y el restante que no permitió el ingreso se les levantó de acta responsabilidad

**2.4 Acta de reunión de la comunidad**

En este período no hubo reunión con la comunidad.

**2.5 Otras actas suscritas durante el periodo respectivo.**

En este periodo no se elaboraron otras actas.

**2.6 Control del personal del contratista y del interventor.**

Versión: 2.1  
Fecha Aprobación: 9/04/2024

CÓDIGO: MM-GI-DO-F-017

## FORMATO DE INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES DEL SUPERVISOR

### CONTRATISTA

| Nº | NOMBRE                | CARGO                                |
|----|-----------------------|--------------------------------------|
| 1  | JAVIER TORRES VERGARA | GERENTE DE PROYECTO                  |
| 2. | JHON AARON            | DIRECTOR DE OBRA/ESPECIALISTA URBANO |
| 3. | ANTONIO CANTILLO      | RESIDENTE DE OBRA                    |
| 4. | CARLOS MARTINEZ       | RESIDENTE DE OBRA                    |
| 5  | SHYNDI BARRETO        | RESIDENTE DE OBRA                    |
| 6  | JOSE LUIS RIPOLL      | RESIDENTE DE OBRA                    |
| 7  | KAREN MARTINEZ        | PROFESIONAL SISO                     |
| 8  | LUCY DIAZGRANADOS     | PROFESIONAL SOCIAL                   |

### INTERVENTORÍA

| No. | PERSONAL            | CARGO                              |
|-----|---------------------|------------------------------------|
| 1   | DIEGO RADA ALTAHONA | DIRECTOR DE INTERVENTORÍA          |
| 2   | NUGETH UCROS        | COORDINADORA DE INTERVENTORÍA      |
| 3   | ZULLY MEDINA        | RESIDENTE INTERVENTORÍA            |
| 4   | GUISELLA DE MOYA    | ESPECIALISTA EN CONTROL DE CALIDAD |
| 5   | ROSALYN NAJERA      | ESPECIALISTA AMBIENTAL             |
| 6   | GLADYS CORREDOR     | TRABAJADORA SOCIAL                 |
| 7   | ORIANA MOLINA       | PROFESIONAL SEGURIDAD              |

### 2.7 Relación de correspondencia entre contratista e interventora y/o DISTRITO.

Durante el período no hubo correspondencia entre las partes.

| No. radicado | Asunto                                                    | Fecha      | Enviado       | recibido    |
|--------------|-----------------------------------------------------------|------------|---------------|-------------|
| IP - 00745   | Aprobación de análisis de precios unitarios contractuales | 29-07-2024 | interventoría | contratista |
| IP - 00785   | Tiempos de revisión para diseños especiales.              | 06-08-2024 | interventoría | contratista |
| IP - 00786   | Entrega plan de compra                                    | 06-08-2024 | interventoría | contratista |
| IP - 00798   | Listado de profesionales aprobados al contratista         | 09-08-2024 | interventoría | contratista |

Versión: 2.1  
Fecha Aprobación: 9/04/2024

CÓDIGO: MM-GI-DO-F-017

## FORMATO DE INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES DEL SUPERVISOR

|                |                                                                                                 |            |               |               |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|---------------|
| EPBAQ-2024-032 | REMISIÓN APU DISEÑO SKATEPARK.                                                                  | 13-08-2024 | contratista   | interventoría |
| IP - 00840     | Respuesta a oficio epbaq-2024-027 "remisión informe geotécnico"                                 | 16-08-2024 | interventoría | contratista   |
| IP-00850       | Revisado informe N3                                                                             | 20-08-2024 | interventoría | contratista   |
| IP-00854       | Solicitud remplazo de rieles en mal estado                                                      | 20-08-2024 | interventoría | contratista   |
| EPBAQ-2024-033 | ENVÍO DE ACTAS DE VECINDAD (LOTE VII)                                                           | 23-08-2024 | contratista   | interventoría |
| EPBAQ-2024-034 | SOPORTE DE PAGO – ESTAMPILLAS MODULO VII                                                        | 23-08-2024 | contratista   | interventoría |
| EPBAQ-2024-035 | RESPUESTA OFICIO IP- 00840, IMPLEMENTACIÓN Y RESOLUCIÓN DE OBSERVACIONES AL INFORME GEOTÉCNICO. | 24-08-2024 | contratista   | interventoría |
| EPBAQ-2024-036 | RESPUESTA OFICIO IP- 00854, RESPUESTA CAMBIO DE RIELES.                                         | 24-08-2024 | contratista   | interventoría |
| IP - 00893     | RESPUESTA A OFICIO EPBAQ-2024-032- REMISIÓN APU DISEÑO SKATEPARK                                | 26-08-2024 | interventoría | contratista   |
| EPBAQ-2024-037 | INFORME AMBIENTAL, SOCIAL Y SST. N°3 AGOSTO.                                                    | 27-08-2024 | contratista   | interventoría |

### 2.8 Copia de respuestas a autoridades frente a los requerimientos efectuados en el período

En el periodo 4. Periodo: 1 de Agosto de 2024 – 31 de Agosto de 2024, se realizó la entrega de las matrices de seguimiento de obra a la Contraloría General de la República

### 2.9 Copia de respuestas a los derechos de petición formulados durante el período.

No hubo derechos de petición durante este período.

## III. Aspectos técnicos:

### 3.1 Planos récord entregados por el contratista.

Durante este periodo no se recibieron planos Récord por parte del contratista.

### 3.2 Análisis de precios unitarios.

No aplica para este período

Versión: 2.1  
Fecha Aprobación: 9/04/2024

CÓDIGO: MM-GI-DO-F-017

**FORMATO DE INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES DEL SUPERVISOR****3.3 Análisis de precios y actividades no previstas.**

En este período, no se recibieron solicitudes de APU no previstos.

**3.4 Control de los equipos dispuestos para la ejecución del contrato.**

No hay en el momento maquinaria en obra

**3.5 Pruebas y resultados.**

No aplica para este período

**3.6 Evidencias de ejecución del contrato**

Revisar numeral 2 de este informe.

**3.7 Relación sobre el cumplimiento de los compromisos adquiridos con la comunidad.**

En este programa se evidenció que el contratista contó con disponibilidad de la Profesional Social que atiende el punto de atención a la comunidad (PAC) en los horarios publicados

**IV. Aspectos ambientales:****4.1 Resumen sobre el cumplimiento de las normas de higiene y seguridad industrial.**

Se implementaron actividades tendientes a proporcionar condiciones de trabajo seguras para el personal, con el fin de minimizar los riesgos asociados a las actividades ejecutadas en las obras, para lo cual se contó con el acompañamiento permanente de la profesional SST, responsable de emitir los permisos, identificar los riesgos asociados e implementar acciones correctivas para controlarlos.

Como actividades del control de riesgo requeridas para evitar accidentes de trabajo, enfermedades laborales y mejorar la productividad, se realizaron análisis de trabajo seguro (ATS) estableciendo los controles necesarios para minimizar el nivel de accidentalidad.

**4.2 Resumen sobre el cumplimiento de los requisitos y exigencias que formule la autoridad ambiental.**

El ajuste del Plan de Manejo Ambiental (PMA) según las observaciones de la interventoría se encuentra pendiente y la respectiva radicación ante EPA Barranquilla Verde. Por lo que aún no se cuenta con un documento que determine las acciones de control y mitigación que se requieren para la fase constructiva,

Versión: 2.1  
Fecha Aprobación: 9/04/2024

CÓDIGO: MM-GI-DO-F-017

## FORMATO DE INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES DEL SUPERVISOR

### 4.3 Registro fotográfico.

| 5 PARQUE SAN FELIPE                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>30 jul 2024 2:57:39 p. m.<br/>Parque San Felipe</p> <p><i>Encofrado y vaciado de concreto para bordillo exterior</i></p> |  <p>30 jul 2024 2:57:57 p. m.<br/>Parque San Felipe</p> <p><i>Encofrado y vaciado de concreto para bordillo exterior</i></p> |
|  <p><i>Instalación de tubería hidrosanitaria en baños</i></p>                                                              |  <p>30 jul 2024 3:03:39 p. m.<br/>Parque San Felipe</p> <p><i>Instalación de tubería hidrosanitarias en baños</i></p>      |

Versión: 2.1  
 Fecha Aprobación: 9/04/2024

CÓDIGO: MM-GI-DO-F-017

## FORMATO DE INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES DEL SUPERVISOR



Plantilla de piso en baño



Enchape de muro de baños



Enchape de piso para baños



vaciado de concreto para bordillo exterior



Corte de material existente y retiro de este.



Corte de material existente y retiro de este.

Versión: 2.1  
Fecha Aprobación: 9/04/2024

CÓDIGO: MM-GI-DO-F-017

## FORMATO DE INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES DEL SUPERVISOR

|                                                                                                                          |                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p><i>Enchape de muro de baños</i></p> |  <p><i>Relleno y compactación de material seleccionado</i></p> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| CANCHA MINIFUTBOL 7 DE ABRIL                                                                                                                                                |                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>21/8/2024 15:37:28.0<br/>PARQUES<br/>FASE 7</p> <p><i>Nivelación topográfica</i></p> |  <p><i>Nivelación topográfica</i></p> |

| PARQUE LAS NIEVES |  |
|-------------------|--|
|                   |  |

Versión: 2.1  
Fecha Aprobación: 9/04/2024

CÓDIGO: MM-GI-DO-F-017

## FORMATO DE INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES DEL SUPERVISOR

|                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>29 jul 2024 8:45:48 a. m.<br/>Parque Las Nieves 2<br/>FASE VII</p> <p><i>Descapote y limpieza a máquina y adecuación con compactación del terreno existente</i></p> |  <p>29 jul 2024 8:35:47 a. m.<br/>Parque Las Nieves 2<br/>FASE VII</p> <p><i>Descapote y limpieza a máquina y adecuación con compactación del terreno existente</i></p> |
|  <p>29 jul 2024 8:42:23 a. m.<br/>Parque Las Nieves 2<br/>FASE VII</p> <p><i>Retiro de material RCD.</i></p>                                                           |  <p>31 jul 2024 9:14:44 a. m.<br/>Parque Las Nieves 2</p> <p><i>Compactación de relleno de material seleccionado en área de cancha</i></p>                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                           |

Versión: 2.1  
 Fecha Aprobación: 9/04/2024

CÓDIGO: MM-GI-DO-F-017

## FORMATO DE INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES DEL SUPERVISOR



### V. Aspectos financieros y presupuestales:

#### 5.1 Informe de manejo del anticipo y estado de la amortización

No aplica. Al no tener anticipo el Contrato, no se reporta manejo de éste y su amortización

#### 5.2 Balance financiero del contrato.

| ACTAS DE RECIBO PARCIAL N° | VALOR |
|----------------------------|-------|
| 1                          |       |
| 2                          |       |
| 3                          |       |
| 4                          |       |
| 5                          |       |
| Saldo del contrato         |       |

#### 5.3 Informe sobre los rendimientos financieros del anticipo.

Al no tener anticipo el Contrato, no existen rendimientos financieros por este concepto.

### VI. Aspectos legales:

#### 6.1 Control del pago de los aportes a seguridad social y parafiscal.

Durante el periodo evaluado el contratista consorcio EP BAQ, contó con un total de 24 trabajadores, 4 administrativos y 20 operativos, distribuidos entre los parques San Felipe y Nieves II, los cuales se encuentran en cobertura al Sistema General de Seguridad Social,

Versión: 2.1  
Fecha Aprobación: 9/04/2024

CÓDIGO: MM-GI-DO-F-017

**FORMATO DE INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES DEL SUPERVISOR**

fueron remitidos los soportes de vinculación a cada una de las entidades, la planilla de Seguridad Social, además los exámenes ocupacionales de ingreso y las inducciones.

**6.2 Informe sobre cambios de personal solicitudes de cesión y/o subcontratación.**

Hasta el momento no se han realizados solicitudes de cambio de personal.

**6.3 Informe sobre desviaciones del contratista o la Interventoría en relación con el cumplimiento de sus obligaciones contractuales.**

Para mayor detalle del desarrollo y cumplimiento de las obligaciones del contratista, revisar cuadro del cumplimiento de las obligaciones técnicas y ambientales del contratista que se encuentra en la sección 2. Aspectos Administrativos del presente informe.

**VII. Anexos Informe Final:****7.1 Paz y salvos con las empresas de servicios públicos o con las autoridades ambientales, según proceda.**

No aplica para este periodo

**7.2 Cantidades de obra ejecutada, discriminando las mayores cantidades y las obras adicionales.**

Actualmente, el contratista y la interventoría se encuentran verificando, validando y conciliando las cantidades de obra ejecutadas durante este periodo.

**7.3 Estado de cumplimiento de las metas contractuales.**

Revisar cuadro de cumplimiento de obligaciones contractuales en la sección 2 de este informe. Aspectos administrativos

**7.4 Informe sobre el resultado de los controles aplicados para la verificación de las condiciones de calidad de los productos, obras o servicios recibidos.**

La interventoría ha venido realizando seguimiento a los procesos y materiales; garantizando que cumplan con las especificaciones y calidades exigidas.

**7.5 Manual de mantenimiento y conservación o recomendaciones especiales que sean necesarios para la conservación de los bienes entregados.**

No aplica para este periodo

Versión: 2.1  
Fecha Aprobación: 9/04/2024

CÓDIGO: MM-GI-DO-F-017

**FORMATO DE INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES DEL SUPERVISOR****7.6 Libro o bitácora del contrato.**

En el informe mensual de interventoría, se encuentra como anexo copia del registro realizado sobre la bitácora de obra.

**VIII. Riesgos de incumplimiento**

No ha existido a la fecha riesgo por incumplimiento por parte del contratista

**IX. Contratos derivados****APLICA** ☐**NO APLICA** ☒

**PEDRO ELISEO ROMERO ABAD**, quien actúa en nombre y representación del DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA, en calidad de Supervisor, deja constancia que el contratista ha mejorado el ritmo de trabajo y se encuentra ejecutando a cabalidad las obligaciones del contrato a cabalidad conforme a lo señalado en el Estudio previo y la propuesta presentada. Sin embargo, se le ha solicitado plan de contingencia para cumplimiento por completo de obligaciones contractuales; dado el retraso en la ejecución.

Se firma en Barranquilla a los 5 días del mes de Septiembre 2024..

  
**PEDRO ELISEO ROMERO ABAD. Supervisor SDOP**  
**Profesional Especializado de la secretaría de obras públicas**  
**C.C. 92694401**  
**SUPERVISOR SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS**  
**ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA**