

**SECRETARÍA
DEL DEPORTE**

SD – 0561 – 2021

Manizales, 16 de Julio de 2021

Doctor

CARLOS ALBERTO ARIAS JIMÉNEZ

Secretario de Despacho

Secretaría del Deporte

Asunto: Informe de supervisión contrato de obra No. 2104080385

CONTRATISTA	MARCO FIDEL SUÉREZ VEGA, CC. No. 73.126.045 de Cartagena, Bolívar
NÚMERO DE CONTRATO	2104080385
OBJETO	"MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES LOCATIVAS PARA EL ESTADIO PALOGRANDE DE LA CIUDAD DE MANIZALES".
VALOR	QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA MIL QUINIENTOS VEINTE PESOS CON CINCUENTA Y DOS CENTAVOS M/CTE (\$574.660.520,52) AIU INCLUIDO.
PLAZO	DOS (2) MESES, a partir de la suscripción del Acta de Inicio. Acta de Inicio con fecha de 16 de Abril de 2021.
ADICIONES	N. A.
PRÓRROGAS	N. A.
SUSPENSIÓN 1	15 DE MAYO DEL 2021 AL 28 DE JUNIO DE 2021
OBSERVACIONES	El contrato de obra pública se ha desarrollado normalmente y de acuerdo a las condiciones establecidas en el mismo, siempre que



**SECRETARÍA
DEL DEPORTE**

	<p>la existencia de materiales y el correcto funcionamiento del mercado de materiales para la construcción y el de transporte de carga en el país ha estado en correcto orden.</p> <p>Sin embargo y teniendo en cuenta que todos los motivos expresados en las actas de suspensión y de reinicio, se presentan atrasos luego de la finalización del paro nacional del transporte, ampliamente sustentados en toda documentación de ejecución, donde los proveedores de variados materiales ya no garantizaron ni los tiempos de entrega, ni la existencia de los mismos, es necesario realizar una prórroga al contrato para garantizar una adecuada finalización y terminación del mismo.</p>
--	--

Atentamente,

VALENTINA ESPITIA GALVIS

Profesional Universitaria

Secretaría del Deporte

Supervisora Contrato de Obra No. 2104080385