

**SECRETARÍA
DEL DEPORTE**

SD – 0729 – 2021

Manizales, 08 de Septiembre de 2021

Doctor

CARLOS ALBERTO ARIAS JIMÉNEZ

Secretario de Despacho

Secretaría del Deporte

Asunto: Informe de supervisión contrato de obra No. 2104080385

CONTRATISTA	MARCO FIDEL SUÉREZ VEGA, CC. No. 73.126.045 de Cartagena, Bolívar
NÚMERO DE CONTRATO	2104080385
OBJETO	"MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES LOCATIVAS PARA EL ESTADIO PALOGRANDE DE LA CIUDAD DE MANIZALES".
VALOR	QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS CON TREINTA Y NUEVE CENTAVOS M/CTE (\$ 589'873.775,39), AIU INCLUIDO
PLAZO	TRES Y MEDIO (3,5) MESES, a partir de la suscripción del Acta de Inicio. Acta de Inicio con fecha de 16 de Abril de 2021.
ADICIÓN 1	QUINCE MILLONES DOSCIENTOS TRECE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS CON OCHENTA Y SIETE CENTAVOS (\$15'213.254,87) AIU INCLUIDO
PRÓRROGA 1	UNO Y MEDIO (1,5) MESES, DEL 30 DE JULIO AL 14 DE SEPTIEMBRE
SUSPENSIÓN 1	15 DE MAYO DEL 2021 AL 28 DE JUNIO DE 2021
OBSERVACIONES	<p>El contrato de obra pública se ha desarrollado normalmente y de acuerdo a las condiciones establecidas en el mismo, existiendo ya una prórroga y una adición al mismo por los motivos ampliamente justificados en los documentos correspondientes.</p> <p>A raíz de la prórroga No. 01 concedida, se estableció un cronograma de obras que no permitía un día de receso alguno. Dado que el equipo local fue autorizado por los entes nacionales</p>



**SECRETARÍA
DEL DEPORTE**

	jugado sus partidos ha solicitado, por motivos de protocolo de seguridad, no realizar labores de obra. Por lo anterior, el contratista ha solicitado se le repongan dichos días de no labores por causas ajenas a su dominio, para dar correcta terminación a su trabajo.
--	---

Atentamente,

VALENTINA ESPITIA GALVIS

Profesional Universitaria

Secretaría del Deporte

Supervisora Contrato de Obra No. 2104080385

ALCALDIA
DE MANIZALES

