

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: 210 915 0846								
Año: 2021								
CONTRATISTA JUAN ESTEBAN GONZALEZ MEJIA								
PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	Desde:	15	1	2021	Hasta:	15	12	2021
		Día	Mes	Año		Día	Mes	Año

1. INTRODUCCIÓN

La Secretaría del Deporte dando cumplimiento a su deber de vigilar permanentemente la realización de los contratos suscritos con sus diferentes proveedores de bienes y servicios, requiere apoyo para la planeación, gestión documental precontractual y la supervisión de ejecución de los mismos, con el fin de efectuar la correcta ejecución técnica, administrativa, financiera y jurídica de los contratos que actualmente se encuentran bajo la dirección de esta unidad, la cual es la encargada de administrar de una u otra forma los escenarios deportivos de la ciudad de Manizales.

El presente informe describe las actividades desarrolladas durante el mes comprendido entre el 16/09/2021 y el 15/10/2021, las cuales están orientadas **supervisar técnicamente los contratos de consultoría** y contratos de obra que se adelantan en la secretaría dispuestos para los juegos nacionales 2023.

2. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

OBJETO:	"PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS EN SU CONDICION DE INGENIERO ESTRUCTRAL PARA APOYAR TECNICAMENTE LA SUPERVISION DE CONSTRATOS DE CONSULTORIA EN CUANTO A LA VERIFICACION TECNICA DE LOS COMPONENTES ESTRUCTURALES DE ESTUDIOS Y DISENOPS DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS DISPUESTOS PARA LOS JUEGOS NACIONALES "							
PERÍODO DEL INFORME	Fecha Inicio:	16	9	2021	Fecha Terminación:	15	10	2021
		Día	Mes	Año		Día	Mes	Año

CONTRATISTA: JUAN ESTEBAN GONZALEZ MEJIA

SUPERVISORA: VALENTINA ESPITIA GALVIS

VALOR: \$ 10.999.998

FORMA DE PAGO: ACTAS PARCIALES MENSUALES

PLAZO: TRES MESES

3. BALANCE ECONÓMICO DEL CONTRATO

VALOR TOTAL CONTRATADO	\$ 10.999.998,00
DESEMBOLSO SOLICITADO	\$ 3.666.666,00
PAGOS REALIZADOS ANTES DEL PRESENTE PAGO	\$ -
VALOR TOTAL EJECUTADO A LA FECHA (%)	33,333%
VALOR EJECUTADO	\$ 3.666.666,00
SALDO DEL CONTRATO DESPUÉS DEL PAGO	\$ 7.333.332,00

4. DETALLE DE LA EJECUCIÓN PARA EL PERÍODO INFORMADO

N°	OBLIGACIÓN ESPECÍFICA	ACTIVIDADES EJECUTADAS
1	Utilizar todos sus conocimientos en el apoyo a la Secretaría del Deporte y ejercer sus actividades con honestidad, eficiencia y calidad	Se apoyó a la Supervisión en el correcto cumplimiento de las obligaciones de los contratos de consultoría de proyectos como partidor BMX ubicado en Bosque Popular el Prado y el escenario Skate Park en la glorieta del Barrio la
2	Realizar verificación del componente estructural y emitir los conceptos necesarios que conlleven al ajuste de los estudios	Se apoyo continuamente durante las primeras dos semanas de octubre el inicio de las obras del SKATE PARK de la Carola
3	Brindar asesoría y acompañamiento a la supervisión de contratos de consultoría que de cara a los juegos nacionales se estén ejecutando ya sea directa o indirectamente	Se acompaño al supervisor de contartos en relacion con el analisis del componente estructural a los procesos de los juegos nacionales 2023
4	Velar por realizar un análisis de los diseños estructurales y proveer las recomendaciones para el ajuste de estos si hay lugar a ello	Se realizo acompañamiento tecnico a los estudios y diseños de BMX y Patinodromo que se estan livcenciando actualmente
5	Cooperar y colaborar al supervisor en la emisión de conceptos a los contratistas desde el punto de vista técnico que permita ajustar el diseño estructural a los estándares legales y técnicos aplicables al diseño en particular	Se aporta el conocimeinto tecnico oportuno en cada analisis y reunion que se da en este periodo
6	Informar oportunamente cualquier anomalía en la ejecución del contrato	No se presento ninguna anomalía en la ejecucion del contrato en este periodo
7	Asistir y participar en los comités, reuniones, talleres, juntas y demás eventos que le indique el supervisor y se relacionen con el objeto del contrato	Se acompaño en las reuniones correspondientes en relacion con componentes tecnicos estructurales que se realizaron de los proyectos BMX y Patinodromo
8	Participar en los comités de obra en los que le sea designado por su coordinador y/ o supervisor del contrato	Se esta realizando el acompañamiento a los comites de obra que se estan desarrollando actualmente en los escenarios en ejecucion

5. REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL PERÍODO INFORMADO



PISTA BMX BOSQUE POPULAR FECHA: 16 DE SEPTIEMBRE 2021



SKATE PARK CAROLA FECHA: 05 DE OCTUBRE 2021

En constancia de lo anterior, se firma el presente informe el 22 de octubre de 2021

ING JUAN ESTEBAN GONZALEZ MEJIA
ESP. ESTRUCTURAS
ESP. VIAS Y TRANSPORTES
ESP. GEOTECNIA
M.P. 17202 407297 CLD
C.C. 1.053.843.728

