

CONTRATO DE OBRA No: 5888 20 de septiembre de 2023			Fecha:	19/10/2023	Valor inicial: \$ 293,370,025.08		
Objeto:MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL COLISEO DE TEJO LOCALIZADO EN EL PARQUE METROPOLITANO DEL CAFÉ DEL MUNICIPIO DE PEREIRA			Contratista: MOVITIERRA CONSTRUCCIONES S.A		Valor total: \$ 293,370,025.08		
			Supervisión:MARIA ALEJANDRA GIRALDO BUITRAGO , DIRECTORA DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO URBANO DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA		Valor Anticipo: \$ 88,011,007.5		
					Fecha iniciación: 20 de Septiembre de 2023		
					Plazo: DOS (2) MESES		
					Fecha terminación: 19 de noviembre de 2023		
CONDICIONES GENERALES			CONTRATADO				EJECUTADO ACTA 1
Grupo	Código	Ítem	Un	Cant.	Vr. Unit	Vr. Parcial	Cant. Vr. Parcial
		PRELIMINARES					
	1.008	Demol sardineles	m	52.00	\$ 4,378.00	\$ 227,656	52.00 \$ 227,656
	1.020	Localización y replanteo obra	m2	346.00	\$ 4,276.00	\$ 1,479,496	346.15 \$ 1,480,137
	1.023	Campamento (tabla +teja Ac+ piso)	m2	21.00	\$ 185,139.00	\$ 3,887,919	\$ -
	1.028	Valla informativa instalada	m2	2.00	\$ 193,482.00	\$ 386,964	\$ -
	1.032	Demol piso concreto S/Te man	m2	13.00	\$ 13,015.00	\$ 169,195	13.00 \$ 169,169
	1.045	Demol cámara inspección	m	1.00	\$ 141,370.00	\$ 141,370	2.00 \$ 282,740
	1.046	Poda + tala árbol grande H=6-9 m	und	1.00	\$ 317,666.00	\$ 317,666	1.00 \$ 317,666
	1.080	Cerramiento provisional en guadua + yute	m2	135.00	\$ 11,619.00	\$ 1,568,565	276.00 \$ 3,206,844
	SC P1	Desmorte de tableros y cajones existentes	un	8.00	\$ 34,842.00	\$ 278,736	\$ -
Subtotal						\$ 8,457,567	\$ 5,684,212
		MOVIMIENTO DE TIERRAS					
	2.011	Excavación mat común abierto mec	m3	153.00	\$ 8,473.00	\$ 1,296,369	153.00 \$ 1,296,408
	2.012	Cargue mecanico + retiro y transporte de mat sobrante Incluye el costo de disposicion en escombrera oficial o autorizada - mec	m3	247.00	\$ 40,127.00	\$ 9,911,369	247.00 \$ 9,911,488
	2.014	Excavación mat común seco H=0-1,5 m man	m3	37.56	\$ 35,324.00	\$ 1,326,769	37.56 \$ 1,326,685
	2.022	Afirmado Su+Tr+Ri+Co mec	m3	95.00	\$ 81,477.00	\$ 7,740,315	95.00 \$ 7,740,641
Subtotal						\$ 20,274,822	\$ 20,275,222
		ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO					
	3.034	Caja insp C17.2 MPa .60 libre + tapa	und	1.00	\$ 351,929.00	\$ 351,929	\$ -
Subtotal						\$ 351,929	\$ -
		DEMARCACIÓN Y SEGURIDAD INDUSTRIAL					
	4.001	Pintura tráfico línea demarca canchas	m	210.00	\$ 4,370.00	\$ 917,700	\$ -
Subtotal						\$ 917,700	\$ -
		CONCRETOS. MORTEROS Y ACEROS					
	5.014	Acero Fy=420 MPa Co+Fi+Ar	kg	144.00	\$ 7,843.00	\$ 1,129,392	83.16 \$ 652,224
	5.027	Malla Electrosoldada (sum + trans + instal)	Kg	927.00	\$ 10,008.00	\$ 9,277,416	521.54 \$ 5,219,572
	5.122	Zapata C20.7 MPa	m3	0.42	\$ 796,227.00	\$ 334,415	0.36 \$ 289,030
	5.145	Grada C20.7 MPa ancho=.4 altura=.4 sobre terreno	m	12.00	\$ 111,333.00	\$ 1,335,996	12.00 \$ 1,335,996
	5.165	Placa piso C20.7 MPa E=.10 m	m2	346.00	\$ 78,281.00	\$ 27,085,226	186.00 \$ 14,560,266
	5.189	Columna rectangular C20.7 MPa Sec C (600 cm2< área secc. Transversal <=900 cm2)	m3	0.60	\$ 1,372,756.00	\$ 823,654	0.84 \$ 1,153,115
Subtotal						\$ 39,986,099	\$ 23,210,204
		CUBIERTAS					

CONTRATO DE OBRA No: 5888 20 de septiembre de 2023			Fecha:	19/10/2023		Valor inicial: \$ 293,370,025.08		
Objeto:MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL COLISEO DE TEJO LOCALIZADO EN EL PARQUE METROPOLITANO DEL CAFÉ DEL MUNICIPIO DE PEREIRA			Contratista: MOVITIERRA CONSTRUCCIONES S.A		Valor total: \$ 293,370,025.08			
			Supervisión:MARIA ALEJANDRA GIRALDO BUITRAGO , DIRECTORA DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO URBANO DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA		Valor Anticipo: \$ 88,011,007.5 Fecha iniciación: 20 de Septiembre de 2023 Plazo: DOS (2) MESES Fecha terminación: 19 de noviembre de 2023			
CONDICIONES GENERALES			CONTRATADO			EJECUTADO ACTA 1		
Grupo	Código	Item	Un	Cant.	Vr. Unit	Vr. Parcial	Cant.	Vr. Parcial
	8.022	Canal Lámv Galv C 22 0,50 m >L<=1.0 m	m	62.00	\$ 97,771.00	\$ 6,061,802	0.00	\$ -
	8.028	Techo teja termoacústica	m2	262.00	\$ 65,524.00	\$ 17,167,288	0.00	\$ -
	8.029	Caballote termoacústica	m	7.20	\$ 68,956.00	\$ 496,483	0	\$ -
Subtotal						\$ 23,725,573	0	\$ -
		Carpintería metálica						
	11.043	Elementos estructurales en acero A-36	Kg	1270.00	\$ 20,325.00	\$ 25,812,750	1426.66	\$ 28,996,816
	SC C1	Pintura esmalte estructura metalica	m	1030.00	\$ 7,994.00	\$ 8,233,820	304.46	\$ 2,433,821
Subtotal						\$ 34,046,570		\$ 31,430,637
		Obras exteriores						
	12.044	Cerramiento muro Lad Visto + malla Eslabon	m	45.00	\$ 622,606.00	\$ 28,017,270	43.50	\$ 27,083,361
	12.017	Canal Colect 95Lt/M .2*.2 Libre R	m	60.00	\$ 91,930.00	\$ 5,515,800		\$ -
	SC O1	Cerramiento en tub. Galv. + malla altura 2 mts.	m2	136.00	\$ 141,374.00	\$ 19,226,864	124.00	\$ 17,530,376
	SC O2	Sum. E instalacion puertas en malla eslabonada alto 2.00 ancho 0,60-1,00	und	20.00	\$ 216,493.00	\$ 4,329,860		\$ -
Subtotal						\$ 57,089,794		\$ 44,613,737
		PAVIMENTOS						
	13.005	Pav Adoquín peatonal de concreto 10 x 20 E=.06 m	m2	156.50	\$ 90,279.00	\$ 14,128,664		
Subtotal						\$ 14,128,664		\$ -
		Instalaciones eléctricas						
	SC E1	S.E.I Salida eléctrica de iluminación . Incluye: 7 mt Cable de CU 12 AWG por línea, Baja emisión de humos, libre de alogenos y retardante a la llama (fase+neutro+tierra), Tubería emt 3/4" con accesorios, incluye Bombillo led de 20w	und	15.00	\$ 228,649.00	\$ 3,429,735	0.00	\$ -
	SC E2	S.E.I Salida eléctrica toma monofásica. Incluye: 4 ML por línea (F+N+T) Cable de CU 12 AWG THHN/THWN-2 600V 90°C, Tubería emt 3/4" con accesorios,Toma corriente doble, Grado Comercial, con polo a tierra, 20 A, 125 V, Color Blanco, Nema 5-20R, Incluye tapa plástica color blanco	und	2.00	\$ 182,720.00	\$ 365,440	0.00	\$ -
	SC E3	suministro e instalaci3n de luminaria led tipo industrial 110v, 14300lm, 5000K, 138lm/W, 5000 horas 3tiles 110W	m	15.00	\$ 443,785.00	\$ 6,656,775	0.00	\$ -
	14.166	Desmante luminarias y reflectores	und	10.00	\$ 59,852.00	\$ 598,520	10.00	\$ 598,520
Subtotal						\$ 11,050,470		\$ 598,520
		LABORES DE REPOSICIÓN						
	SC	Suministro e instalacion de cajones de tejo - arcilla	und	20.00	\$ 647,061.00	\$ 12,941,220	-	


CONTRATO DE OBRA No: 5888 20 de septiembre de 2023				Fecha:		19/10/2023		Valor inicial: \$ 293,370,025.08	
Objeto:MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL COLISEO DE TEJO LOCALIZADO EN EL PARQUE METROPOLITANO DEL CAFÉ DEL MUNICIPIO DE PEREIRA				Contratista: MOVITIERRA CONSTRUCCIONES S.A				Valor total: \$ 293,370,025.08	
				Supervisión:MARIA ALEJANDRA GIRALDO BUITRAGO , DIRECTORA DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO URBANO DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA				Valor Anticipo: \$ 88,011,007.5	
								Fecha iniciación: 20 de Septiembre de 2023	
								Plazo: DOS (2) MESES	
								Fecha terminación: 19 de noviembre de 2023	
CONDICIONES GENERALES				CONTRATADO				EJECUTADO ACTA 1	
Grupo	Código	Item	Un	Cant.	Vr. Unit	Vr. Parcial	Cant.	Vr. Parcial	
Subtotal						\$ 12,941,220		\$	-
SUB TOTAL OBRAS						\$ 222,970,408			\$ 125,812,532
							0.00	\$	-
VALOR SUBTOTAL						\$ 222,970,408			\$ 125,812,532
SUBTOTAL OBRAS						(A)		0.00	\$ 125,812,532
AU						28.97%	(B)	0.00	\$ 36,447,890
VALOR OBRA						(C) = (A) + (B)	\$ 287,564,935		\$ 162,260,422
COSTOS INDIRECTOS									
	ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	Vr. UNITARIO	Vr. TOTAL			
	SC 1	Pólizas	Según factura	1	\$ 1,300,000.00	\$ 1,300,000	1.00		1,300,000.00
	SC 4	Transporte personal y equipos	Según factura	1	\$ 4,000,000.00	\$ 4,000,000	1.00		4,000,000.00
SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS						(D)	\$ 5,300,000		\$ 5,300,000
Carga Tributaria (%)						9.53%	(E)		\$ 505,090
VALOR COSTOS INDIRECTOS						(F) = (D+E)	\$ 5,805,090		\$ 5,805,090
VALOR TOTAL PROYECTO							\$ 293,370,025		\$ 168,065,512
							Amortización anticipo (30%)		\$ 50,419,654
							Total a pagar		\$ 117,645,858


MARIA ALEJANDRA GIRALDO
Directora operativa de obras de infraestructura y equipamientos
Supervisor

GUSTAVO ADOLFO RIVERA MUÑOZ
Secretario de deportes y recreación
Supervisor

JAIME ALBERTO RUIZ SANZ
Movitierra Construcciones S.A
Constructor

LA SUPERVISIÓN DA FE QUE LOS ÍTEMS Y LAS CANTIDADES CANCELADAS MEDIANTE LA PRESENTE ACTA, CORRESPONDEN AL OBJETO DEL CONTRATO HECHO POR LA ENTIDAD

DIRECCIÓN				FORMATO			
PROCESO				CODIGO			
FECHA EMISIÓN				VERSIÓN			
FECHA		DD	13	MM	10	AA	2023
CORTE N°		1		ELABORÓ		SANTIAGO RUIZ SANCHEZ	
OBJETO DEL CONTRATO		MANTENIMIENTO, ADECUACION, REPARACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL COLISEO DE TEJO LOCALIZADO EN EL PARQUE METROPOLITANO DEL CAFÉ DEL MUNICIPIO DE PEREIRA					
INTERVENTOR		MARIA ALEJANDRA GIRALDO		Nit o c.c.		Contrato N°	
CONTRATISTA		MOVITIERRA CONSTRUCCIONES S.A		Nit o c.c.		Contrato N° 5888 20 DE SEPTIEMBRE DE 2022	
CAPÍTULO		PRELIMINARES		ITEM / ACTIVIDAD		1.032	
				Demol piso concreto S/Te man		UNID. m2 UBICACIÓN PEREIRA	
ILUSTRACION				Localización		CANT Longitud Ancho / Area Alto Subtotal Total Acumulado	
		ACTA No. 1					
		Longitudinal hacia parqueadero		25.00		24.00 24.00	
		Longitudinal hacia coliseo		25.00		24.00 48.00	
		Conexiones con coliseo		4.00		4.00 52.00	
		OBSERVACIONES:		Acta 1 52.00		ACUMULADO ITEM	
						Acta N° 1 52.00	
				52.00		TOTAL 52.00	
<div> <div>  <p>Ing. Maria Paula Zuluaga Arango</p> <p>Apoyo técnico Secretaría de Infraestructura</p> <p>Contratista</p> </div> <div>  <p>Ing. Santiago Ruiz Sánchez</p> <p>Residente de Obra</p> <p>Contratista</p> </div> </div>							

DIRECCION				FORMATO			
PROCESO				CODIGO			
FECHA EMISION				VERSION			
FECHA		DD	13	MM	10	AA	2023
CORTE N°		1		ELABORÓ		SANTIAGO RUIZ SANCHEZ	
OBJETO DEL CONTRATO		MANTENIMIENTO, ADECUACION, REPARACION Y AMPLIACION DEL COLISEO DE TEJO LOCALIZADO EN EL PARQUE METROPOLITANO DEL CAFÉ DEL MUNICIPIO DE PEREIRA					
INTERVENTOR		MARIA ALEJANDRA GIRALDO		Nit o c.c.		Contrato N°	
CONTRATISTA		MOVITIERRA CONSTRUCCIONES S.A		Nit o c.c.		Contrato N° 5888 20 DE SEPTIEMBRE DE 2022	
CAPÍTULO		PRELIMINARES		ITEM / ACTIVIDAD		1.02	
				Localización y replanteo obra		UNID. m2 UBICACIÓN PEREIRA	
ILUSTRACION				Localización		CANT Longitud Ancho / Area Alto Subtotal Total Acumulado	
		ACTA No. 1					
		Localización módulo adicional				21.00 6.50 136.50 136.50	
		Localización andenes laterales		2.00 2.00 31.00		124.00 260.50	
		Localización contra parqueadero				23.00 1.20 27.60 288.10	
		Localización cerramiento parqueadero		45.00 1.29		58.05 346.15	
OBSERVACIONES:		Acta 1 346.15		ACUMULADO ITEM		Subtotal 346.15	
						Acta N° 1 346.15	
				346.15		TOTAL 346.15	

Maria Paula Zuluaga A.

Ing. Maria Paula Zuluaga Arango

Apoyo técnico Secretaria de Infraestructura Contratista



Ing. Santiago Ruiz Sánchez

Residente de Obra Contratista



ALCALDÍA DE PEREIRA

DIRECCIÓN		FORMATO	
PROCESO		CODIGO	
FECHA EMISIÓN		VERSION	
FECHA	DD	MM	AA
13	10	2023	
CORTE N°		1	
ELABORÓ		SANTIAGO RUIZ SANCHEZ	
OBJETO DEL CONTRATO			
MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL COLISEO DE TEJO LOCALIZADO EN EL PARQUE METROPOLITANO DEL CAFÉ DEL MUNICIPIO DE PEREIRA			
INTERVENTOR	MARIA ALEJANDRA GIRALDO	NIT o c.c.	
CONTRATISTA	MOVITIERRA CONSTRUCCIONES S.A	NIT o c.c.	800,128,984
Contrato N°		5888 20 DE SEPTIEMBRE DE 2022	
CAPÍTULO	PRELIMINARES	ITEM / ACTIVIDAD	1.045
		Demol cámara inspección	
UNID.	m	UBICACIÓN	PEREIRA
ILUSTRACION		Localización	CANT
		ACTA No. 1	
		Caja sanitarias	2.00
OBSERVACIONES:	Acta 1	2.00	
ACUMULADO ITEM		Subtotal	2.00
		Acta N° 1	2.00
2.00		TOTAL	2.00
<p>Maria Paula Zuluaga A.</p> <p>Ing. Maria Paula Zuluaga Arango</p> <p>Apoyo técnico Secretaria de Infraestructura Contratista</p>			
<p></p> <p>Ing. Santiago Ruiz Sánchez</p> <p>Residente de Obra Contratista</p>			



ALCALDÍA DE PEREIRA

DIRECCION						FORMATO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
PROCESO						CODIGO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
FECHA EMISION						VERSION																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
FECHA												DD		13		MM		10		AA		2023		CORTE N°		1		ELABORO				SANTIAGO RUIZ SANCHEZ																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
OBJETO DEL CONTRATO																														MANTENIMIENTO, ADECUACION, REPARACION Y AMPLIACION DEL COLISEO DE TEJO LOCALIZADO EN EL PARQUE METROPOLITANO DEL CAFÉ DEL MUNICIPIO DE PEREIRA																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
INTERVENTOR										MARIA ALEJANDRA GIRALDO										Nit o c.c.					Contrato N°																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
CONTRATISTA										MOVITIERRA CONSTRUCCIONES S.A										Nit o c.c.					800,128,984										Contrato N°					5888 20 DE SEPTIEMBRE DE 2022																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
CAPÍTULO										PRELIMINARES										ITEM / ACTIVIDAD										1.08					Cerramiento provisional en guadua + yute										UNID.		m2		UBICACIÓN					PEREIRA																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
ILUSTRACION																														Localización										CANT		Longitud		Ancho / Area		Alto		Subtotal		Total Acumulado																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
																														ACTA No. 1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															

DIRECCION				FORMATO			
PROCESO				CODIGO			
FECHA EMISION				VERSION			
FECHA		DD	13	MM	10	AA	2023
CORTE N°		1		ELABORO		SANTIAGO RUIZ SANCHEZ	
OBJETO DEL CONTRATO		MANTENIMIENTO, ADECUACION, REPARACION Y AMPLIACION DEL COLISEO DE TEJO LOCALIZADO EN EL PARQUE METROPOLITANO DEL CAFÉ DEL MUNICIPIO DE PEREIRA					
INTERVENTOR		MARIA ALEJANDRA GIRALDO		Nit o c.c.		Contrato N°	
CONTRATISTA		MOVITIERRA CONSTRUCCIONES S.A		Nit o c.c.		800,128,984	
Contrato N°		5888 20 DE SEPTIEMBRE DE 2022					
CAPÍTULO		MOVIMIENTO DE TIERRAS		ITEM / ACTIVIDAD		2.011	
				Excavación mat común abierto mec		UNID.	
						m3	
						UBICACIÓN	
						PEREIRA	
ILUSTRACION				Localización		CANT	
				Longitud		Ancho / Area	
				Alto		Subtotal	
				Total Acumulado			
				ACTA No. 1			
				Andenes		2.00 31.00 2.00 0.30 37.20 37.20	
				Espacio adoquín		8.00 10.50 1.50 0.30 37.80 75.00	
				Módulo adicional		1.00 28.00 6.50 0.37 67.34 142.34	
				Andén contra parqueadero		1.00 28.00 1.20 0.32 10.66 153.00	

DIRECCION											FORMATO																																						
PROCESO											CODIGO																																						
FECHA EMISION											VERSION																																						
FECHA	DD	13	MM	10	AA	2023	CORTE N°	1		ELABORO										SANTIAGO RUIZ SANCHEZ																													
OBJETO DEL CONTRATO																									MANTENIMIENTO, ADECUACION, REPARACION Y AMPLIACION DEL COLISEO DE TEJO LOCALIZADO EN EL PARQUE METROPOLITANO DEL CAFÉ DEL MUNICIPIO DE PEREIRA																								
INTERVENTOR					MARIA ALEJANDRA GIRALDO										Nit o c.c.															Contrato N°																			
CONTRATISTA					MOVITIERRA CONSTRUCCIONES S.A										Nit o c.c.					800,128,984										Contrato N°					5888 20 DE SEPTIEMBRE DE 2022														
CAPÍTULO					MOVIMIENTO DE TIERRAS					ITEM / ACTIVIDAD					2.012					Cargue mecanico + retiro y transporte de mat sobrante Incluye el costo de disposicion en escombrera oficial o autorizada - mec										UNID.		m3		UBICACIÓN					PEREIRA										
ILUSTRACION																				Localización					CANT		Longitud		Ancho / Area		Alto		Subtotal		Total Acumulado														
																				ACTA No. 1																													
																				Andenes					2.00		31.00		2.00		0.30		37.20		37.20														
																				Espacio adoguín					8.00		10.50		1.50		0.30		37.80		75.00														
																				Módulo adicional					1.00		28.00		6.50		0.37		67.34		142.34														
																				Andén contra parqueadero					1.00		28.00		1.20		0.32		10.66		153.00														
																				Nivelación andenes					2.00		31.00		2.00		0.07		9.04		162.04														
																				Nivelación adoquines					8.00		10.50		1.50		0.08		9.45		171.49														
																				Nivelación módulo adicional					1.00		28.00		6.50		0.09		16.38		187.87														
																				Nivelación andén contra parqueadero					1.00		28.00		1.20		0.08		2.89		190.56														
																				Expansión					56.44								56.44		247.00														

DIRECCION				FORMATO			
PROCESO				CODIGO			
FECHA EMISION				VERSION			
FECHA		DD	13	MM	10	AA	2023
CORTE N°		1		ELABORO		SANTIAGO RUIZ SANCHEZ	
OBJETO DEL CONTRATO							
MANTENIMIENTO, ADECUACION, REPARACION Y AMPLIACION DEL COLISEO DE TEJO LOCALIZADO EN EL PARQUE METROPOLITANO DEL CAFÉ DEL MUNICIPIO DE PEREIRA							
INTERVENTOR		MARIA ALEJANDRA GIRALDO		Nit o c.c.		Contrato N°	
CONTRATISTA		MOVITIERRA CONSTRUCCIONES S.A		Nit o c.c.		Contrato N°	
				800,128,984		5888 20 DE SEPTIEMBRE DE 2022	
CAPÍTULO		MOVIMIENTO DE TIERRAS		ITEM / ACTIVIDAD		PEREIRA	
				2.014			
				Excavación mat común seco H=0-1,5 m man			
				UNID.		m3	
				UBICACIÓN			
ILUSTRACION				Localización		CANT	
				Longitud		Ancho / Area	
				Alto		Subtotal	
				Total Acumulado			
				ACTA No. 1			
				Nivelación andenes		2.00 31.00 2.00 0.07 9.04 9.04	
				Nivelación adoquines		8.00 10.50 1.50 0.08 9.45 18.49	
				Nivelación módulo adicional		1.00 28.00 6.50 0.09 16.38 34.87	
				Nivelación andén contra parqueadero		1.00 28.00 1.20 0.08 2.69 37.56	

DIRECCION		FORMATO			
PROCESO		CODIGO			
FECHA EMISION		VERSION			
FECHA	DD	13	MM	10	AA
CORTE N°		1		ELABORO	
				SANTIAGO RUIZ SANCHEZ	
OBJETO DEL CONTRATO		MANTENIMIENTO, ADECUACION, REPARACION Y AMPLIACION DEL COLISEO DE TEJO LOCALIZADO EN EL PARQUE METROPOLITANO DEL CAFÉ DEL MUNICIPIO DE PEREIRA			
INTERVENTOR	MARIA ALEJANDRA GIRALDO		Nit o c.c.		
CONTRATISTA	MOVITIERRA CONSTRUCCIONES S.A		Nit o c.c.	800,128,984	
				Contrato N°	5888 20 DE SEPTIEMBRE DE 2022
CAPÍTULO	MOVIMIENTO DE TIERRAS	ITEM / ACTIVIDAD	2.022	Afirmado Su+Tr+Rt+Co mec	UNID.
				m3	UBICACIÓN
					PEREIRA
ILUSTRACION			Localización	CANT	Longitud
			ACTA No. 1		
			Afirmado andenes	2.00	35.00
			Afirmado adoquines	8.00	10.50
			Afirmado módulo adicional	1.00	28.00
			Afirmado andén contra parqueadero	1.00	28.00
OBSERVACIONES:	Acta 1	95.00	ACUMULADO ITEM		Subtotal
					Acta N° 1
			95.00		TOTAL
					95.00

Maria Paula Zuluaga A.

Ing. Maria Paula Zuluaga Arango

Apoyo técnico Secretaria de Infraestructura

Contratista



Ing. Santiago Ruiz Sánchez

Residente de Obra

Contratista

DIRECCION												FORMATO																							
PROCESO												CODIGO																							
FECHA EMISION												VERSION																							
FECHA		DD	13	MM	10	AA	2023	CORTE N°		1		ELABORO		SANTIAGO RUIZ SANCHEZ																					
OBJETO DEL CONTRATO		MANTENIMIENTO, ADECUACION, REPARACION Y AMPLIACION DEL COLISEO DE TEJO LOCALIZADO EN EL PARQUE METROPOLITANO DEL CAFÉ DEL MUNICIPIO DE PEREIRA																																	
INTERVENTOR		MARIA ALEJANDRA GIRALDO										Nit o c.c.												Contrato N°											
CONTRATISTA		MOVITIERRA CONSTRUCCIONES S.A										Nit o c.c.		800.128.984										Contrato N°		5888 20 DE SEPTIEMBRE DE 2022									
CAPÍTULO		CONCRETOS, MORTEROS Y ACEROS					ITEM / ACTIVIDAD					5.014		Acero Fy=420 MPa Co+Fi+Ar					UNID.	kg	UBICACIÓN					PEREIRA									
ILUSTRACION												Localización					CANT	Longitud	# barra	Kg/m	Subtotal	Total Acumulado													
<div></div>												ACTA No. 1																							
												Zapatás					48.00	0.55	4.00	0.99	26.24	26.24													
												Pedestales					48.00	0.70	4.00	0.99	33.40	59.64													
												Flejes					42.00	1.00	3.00	0.56	23.52	83.16													
																					0.00	83.16													
OBSERVACIONES:		Acta 1	83.16				ACUMULADO ITEM					Subtotal					83.16																		
							83.16					Acta N° 1					83.16																		
												TOTAL					83.16																		
<div><div><div>Maria Paula Zuluaga A.</div><div>Ing. Maria Paula Zuluaga Arango</div><div>Apoyo técnico Secretaría de Infraestructura Contratista</div></div><div><div></div><div>Ing. Santiago Ruiz Sánchez</div><div>Residente de Obra Contratista</div></div></div>																																			

DIRECCION		FORMATO												
PROCESO		CODIGO												
FECHA EMISION		VERSION												
FECHA	DD	13	MM	10	AA	2023	CORTE N°	1	ELABORO	SANTIAGO RUIZ SANCHEZ				
OBJETO DEL CONTRATO	MANTENIMIENTO, ADECUACION, REPARACION Y AMPLIACION DEL COLISEO DE TEJO LOCALIZADO EN EL PARQUE METROPOLITANO DEL CAFE DEL MUNICIPIO DE PEREIRA													
INTERVENTOR	MARIA ALEJANDRA GIRALDO				Nit o c.c.		Contrato N°							
CONTRATISTA	MOVITIERRA CONSTRUCCIONES S.A				Nit o c.c.		Contrato N° 5888 20 DE SEPTIEMBRE DE 2022							
CAPÍTULO	CONCRETOS, MORTEROS Y ACEROS		ITEM / ACTIVIDAD		5.122		Zapata C20.7 MPa		UNID.	m3	UBICACIÓN	PEREIRA		
ILUSTRACION							Localización		CANT	Largo	Ancho	Alto	Subtotal	Total Acumulado
							ACTA No. 1							
							Zapatas		6.00	0.55	0.55	0.20	0.36	0.36
OBSERVACIONES:							Subtotal		0.36					
Acta 1							Acta N° 1		0.36					
0.36							TOTAL		0.36					

Maria Paula Zuluaga A.

Ing. Maria Paula Zuluaga Arango

Apoyo técnico Secretaria de Infraestructura Contratista



Ing. Santiago Ruiz Sánchez

Residente de Obra Contratista

DIRECCIÓN		FORMATO	
PROCESO		CODIGO	
FECHA EMISION		VERSIÓN	

FECHA	DD	13	MM	10	AA	2023	CORTE N°	1	ELABORO	SANTIAGO RUIZ SANCHEZ
-------	----	----	----	----	----	------	----------	---	---------	-----------------------

OBJETO DEL CONTRATO	MANTENIMIENTO, ADECUACION, REPARACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL COLISEO DE TEJO LOCALIZADO EN EL PARQUE METROPOLITANO DEL CAFÉ DEL MUNICIPIO DE PEREIRA					
INTERVENTOR	MARIA ALEJANDRA GIRALDO	Nit o c.c.		Contrato N°		
CONTRATISTA	MOVITIERRA CONSTRUCCIONES S.A	Nit o c.c.		Contrato N°	5888 20 DE SEPTIEMBRE DE 2022	

CAPÍTULO	CONCRETOS, MORTEROS Y ACEROS	ITEM / ACTIVIDAD	5.027	Malla Electro soldada (sum + trans + instal)	UNID.	Kg	UBICACIÓN	PEREIRA
----------	------------------------------	------------------	-------	--	-------	----	-----------	---------

ILUSTRACION				Localización	CANT	Área	Área unitaria malla	Kg/und	Subtotal	Total Acumulado
				ACTA No. 1						
				Andenes laterales	2.00	62.00	12.00	29.30	302.77	302.77
				Módulo adicional	2.00	31.00	12.00	29.30	151.38	454.15
				Andén longitudinal	1.00	27.60	12.00	29.30	67.39	521.54
										521.54

OBSERVACIONES:	Acta 1	521.54			ACUMULADO ITEM	Subtotal	521.54
						Acta N° 1	521.54
				521.54	TOTAL		521.54

Maria Paula Zuluaga A.

Ing. Maria Paula Zuluaga Arango

Apoyo técnico Secretaria de Infraestructura

Contratista



Ing. Santiago Ruiz Sánchez

Residente de Obra

Contratista



Sistema Integrado de Gestión



Sistema Integrado de Gestión

DIRECCION		FORMATO	
PROCESO		CODIGO	
FECHA EMISION		VERSION	
FECHA	DD	MM	AA
13	10	2023	
CORTE N°		1	
ELABORO		SANTIAGO RUIZ SANCHEZ	
OBJETO DEL CONTRATO			
MANTENIMIENTO, ADECUACION, REPARACION Y AMPLIACION DEL COLISEO DE TEJO LOCALIZADO EN EL PARQUE METROPOLITANO DEL CAFÉ DEL MUNICIPIO DE PEREIRA			
INTERVENTOR	MARIA ALEJANDRA GIRALDO	Nit o c.c.	
CONTRATISTA	MOVITIERRA CONSTRUCCIONES S.A	Nit o c.c.	800,128,984
Contrato N°		5888 20 DE SEPTIEMBRE DE 2022	
CAPÍTULO	CONCRETOS, MORTEROS Y ACEROS	ITEM / ACTIVIDAD	5.189
		Columna rectangular C20.7 MPa Sec C (600 cm2< área secc. Transversal <=900 cm2)	
UNID.	m3	UBICACIÓN	PEREIRA
ILUSTRACION		Localización	CANT
		ACTA No. 1	
		Sobre andén	44.00
		Estructura principal	6.00
OBSERVACIONES:	Acta 1	0.84	
ACUMULADO ITEM		Subtotal	0.84
		Acta N° 1	0.84
0.84		TOTAL	0.84
<p>Maria Paula Zuluaga A. Ing. Maria Paula Zuluaga Arango Apoyo técnico Secretaria de Infraestructura Contratista</p> <p> Ing. Santiago Ruiz Sánchez Residente de Obra Contratista</p>			

DIRECCION											FORMATO																					
PROCESO											CODIGO																					
FECHA EMISION											VERSION																					
FECHA	DD	13	MM	10	AA	2023	CORTE N°	1	ELABORO SANTIAGO RUIZ SANCHEZ																							
OBJETO DEL CONTRATO	MANTENIMIENTO, ADECUACION, REPARACION Y AMPLIACION DEL COLISEO DE TEJO LOCALIZADO EN EL PARQUE METROPOLITANO DEL CAFÉ DEL MUNICIPIO DE PEREIRA																															
INTERVENTOR	MARIA ALEJANDRA GIRALDO										Nit o c.c.											Contrato N°										
CONTRATISTA	MOVITIERRA CONSTRUCCIONES S.A										Nit o c.c.	800,128,984										Contrato N°	5888 20 DE SEPTIEMBRE DE 2022									
CAPÍTULO	CARPINTERÍA METÁLICA					ITEM / ACTIVIDAD					11.043					Elementos estructurales en acero A-36					UNID.	Kg	UBICACIÓN	PEREIRA								
ILUSTRACION															Localización					CANT	# perlines	Kg/ml	Largo	Subtotal	Total Acumulado							
															ACTA No. 1																	
															Verticales andén doble perlin eje 1					22.00	2.00	3.38	2.50	371.80	371.80							
															Verticales andén doble perlin eje 2					22.00	2.00	3.38	3.00	446.16	817.96							
															Diagonal techo andén eje 1 a 2					22.00	2.00	3.38	2.58	383.70	1201.66							
															Platinería Estructura principal					6.00	0.00	4.50	0.06	28.00	1229.66							
															Platinería Andenes					44.00	0.00	4.50	0.06	197.00	1426.66							
															Pernos Varilla roscada					24.00	0.00	1.00	30.00	68.00	1494.66							
OBSERVACIONES:															Subtotal										1,494.66							
n andenes y las de estrc															Acta N° 1										1,494.66							
															TOTAL										1,494.66							
<p>Maria Paula Zuluaga A.</p> <p>Ing. Maria Paula Zuluaga Arango</p> <p>Apoyo técnico Secretaria de Infraestructura</p> <p>Contratista</p>															<p></p> <p>Ing. Santiago Ruiz Sánchez</p> <p>Residente de Obra</p> <p>Contratista</p>																	

DIRECCIÓN		FORMATO											
PROCESO		CODIGO											
FECHA EMISION		VERSIÓN											
FECHA	DD	13	MM	10	AA	2023	CORTE N°	1	ELABORO	SANTIAGO RUIZ SANCHEZ			
OBJETO DEL CONTRATO		MANTENIMIENTO, ADECUACION, REPARACION Y AMPLIACION DEL COLISEO DE TEJO LOCALIZADO EN EL PARQUE METROPOLITANO DEL CAFÉ DEL MUNICIPIO DE PEREIRA											
INTERVENTOR	MARIA ALEJANDRA GIRALDO					Nit o c.c.				Contrato N°			
CONTRATISTA	MOVITIERRA CONSTRUCCIONES S.A					Nit o c.c.	800.128.984			Contrato N°	5888 20 DE SEPTIEMBRE DE 2022		
CAPÍTULO	CARPINTERÍA METÁLICA		ITEM / ACTIVIDAD		SC C1	Pintura esmalte estructura metalica			UNID.	m	UBICACIÓN	PEREIRA	
ILUSTRACION						Localización		CANT	# perlines	Kg/ml	Largo	Subtotal	Total Acumulado
						ACTA No. 1							
						Verticales andén doble perlín eje 1		22.00			2.50	55.00	55.00
						Verticales andén doble perlín eje 2		22.00			3.00	66.00	121.00
						Verticales estr. Ppal. Eje 3		12.00			4.64	55.73	176.73
						Verticales estr. Ppal. Eje 4		12.00			4.64	55.73	232.46
						Verticales estr. Ppal. Eje 5		12.00			6.00	72.00	304.46
OBSERVACIONES:						Subtotal							304.46
n andenes y las de estrc						Acta N° 1							232.46
						TOTAL							232.46

Maria Paula Zuluaga A.

Ing. Maria Paula Zuluaga Arango

Apoyo técnico Secretaría de Infraestructura

Contratista



Ing.º Santiago Ruiz Sánchez

Residente de Obra

Contratista




Sistema Integrado de Gestión

DIRECCION		FORMATO	
PROCESO		CODIGO	
FECHA EMISION		VERSION	
FECHA	DD	MM	AA
13	10	2023	
CORTE N°		1	
ELABORO		SANTIAGO RUIZ SANCHEZ	
OBJETO DEL CONTRATO			
MANTENIMIENTO, ADECUACION, REPARACION Y AMPLIACION DEL COLISEO DE TEJO LOCALIZADO EN EL PARQUE METROPOLITANO DEL CAFÉ DEL MUNICIPIO DE PEREIRA			
INTERVENTOR	MARIA ALEJANDRA GIRALDO	Nit o c.c.	
CONTRATISTA	MOVITIERRA CONSTRUCCIONES S.A	Nit o c.c.	800,128,984
Contrato N°		5888 20 DE SEPTIEMBRE DE 2022	
CAPÍTULO	OBRAS EXTERIORES	ITEM / ACTIVIDAD	SC 01
		Cerramiento en tub. Galv. + malla altura 2 mts.	
		UNID.	m2
		UBICACIÓN	PEREIRA
ILUSTRACION		Localización	CANT
		ACTA No. 1	
		Separación perímetro canchas de tejo	2.00
		OBSERVACIONES:	
n andenes y las de estrc			
ACUMULADO ITEM		Subtotal	124.00
124.00		Acta N° 1	124.00
		TOTAL	124.00

Maria Paula Zuluaga A.

Ing. Maria Paula Zuluaga Arango

Apoyo técnico Secretaria de Infraestructura Contratista



Ing. Santiago Ruiz Sánchez

Residente de Obra Contratista

DIRECCION		FORMATO			
PROCESO		CODIGO			
FECHA EMISION		VERSION			
FECHA	DD	13	MM	10	AA
CORTE N°		1		ELABORO	
				SANTIAGO RUIZ SANCHEZ	
OBJETO DEL CONTRATO		MANTENIMIENTO, ADECUACION, REPARACION Y AMPLIACION DEL COLISEO DE TEJO LOCALIZADO EN EL PARQUE METROPOLITANO DEL CAFÉ DEL MUNICIPIO DE PEREIRA			
INTERVENTOR	MARIA ALEJANDRA GIRALDO		Nit o c.c.		
CONTRATISTA	MOVITIERRA CONSTRUCCIONES S.A		Nit o c.c.	800,128,984	
				Contrato N°	5888 20 DE SEPTIEMBRE DE 2022
CAPÍTULO	INSTALACIONES ELÉCTRICAS	ITEM / ACTIVIDAD	14.166	Desmante luminarias y reflectores	UNID.
					und
					UBICACIÓN
					PEREIRA
ILUSTRACION			Localización	CANT	Largo
			ACTA No. 1		
			Desmante luminarias	10.00	
OBSERVACIONES:			Acta 1	10.00	
anden y las de estrc					
ACUMULADO ITEM			10.00		
			Acta N° 1		10.00
			TOTAL		10.00

Maria Paula Zuluaga A.

Ing. Maria Paula Zuluaga Arango

Apoyo técnico Secretaria de Infraestructura

Contratista



Ing. Santiago Ruiz Sánchez

Residente de Obra

Contratista



ALCALDÍA DE PEREIRA

DIRECCION		FORMATO						
PROCESO		CODIGO						
FECHA EMISION		VERSION						
FECHA	DD	13	MM	10	AA			
2023	CORTE N°	1						
		ELABORO		SANTIAGO RUIZ SANCHEZ				
OBJETO DEL CONTRATO		MANTENIMIENTO, ADECUACION, REPARACION Y AMPLIACION DEL COLISEO DE TEJO LOCALIZADO EN EL PARQUE METROPOLITANO DEL CAFÉ DEL MUNICIPIO DE PEREIRA						
INTERVENTOR	MARIA ALEJANDRA GIRALDO		Nit o c.c.					
CONTRATISTA	MOVITIERRA CONSTRUCCIONES S.A		Nit o c.c.	800,128,984	Contrato N° 5888 20 DE SEPTIEMBRE DE 2022			
CAPÍTULO	INDIRECTOS	ITEM / ACTIVIDAD	SC 1	Transpoorte equipos	UNID. UN UBICACIÓN PEREIRA			
ILUSTRACION			Localización	CANT	Largo Ancho Alto Subtotal Total Acumulado			
			ACTA No. 1					
			Transporte	1.00			1.00	1.00
			OBSERVACIONES:			Acta 1	1.00	
anden y las de estrc								
ACUMULADO ITEM			Subtotal					
			Acta N° 1					
1.00			TOTAL					
			1.00					

Maria Paula Zuluaga A.

Ing. Maria Paula Zuluaga Arango

Apoyo técnico Secretaria de Infraestructura

Contratista



Ing. Santiago Ruiz Sánchez

Residente de Obra

Contratista