



**INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS**

**DIRECCIÓN TERRITORIAL CÓRDOBA**

## **INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 5**

**Periodo 01 de abril al 30 de abril de 2024**

**PUERTO ESCONDIDO  
LOS CÓRDOBAS**



**CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 4858 DE 2023**

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE LAS VIAS TERCARIAS DE LOS MUNICIPIOS DE PUERTO ESCONDIDO Y LOS CORDOBAS.

ABRIL DE 2024

**HOJA DE CONTROL DE DOCUMENTO**

|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                  |  |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--|
| <b>Entidad Contratante</b>    | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                  |  |
| <b>Objeto del Proyecto</b>    | Interventoría técnica, administrativa, ambiental y financiera para los convenios solidarios suscritos entre el invias y los organismos de acción comunal para el mejoramiento y/o mantenimiento de las vías terciarias de los municipios de Puerto Escondido y Los Córdoba. |                                                  |  |
| <b>Contrato Interventoría</b> | No. 4858 de 2023                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                  |  |
| <b>Interventor</b>            | VANEGAS DUMAR INGENIERIA SAS                                                                                                                                                                                                                                                |                                                  |  |
| <b>Contratistas</b>           | OAC San José de Canalete<br>OAC Martinez<br>OAC Villa Esther<br>OAC Morindo Santa Cruz                                                                                                                                                                                      | 4313-2023<br>4081-2023<br>4122-2023<br>4578-2023 |  |

| CONTROL DE MODIFICACIONES |                                      |                   |
|---------------------------|--------------------------------------|-------------------|
| <b>Versión</b>            | <b>Descripción de Modificaciones</b> | <b>Fecha</b>      |
| 0                         | Versión original                     | Diciembre de 2023 |
|                           |                                      |                   |

|                | <b>Nombre</b> | <b>Firma</b> |
|----------------|---------------|--------------|
| <b>Elaboró</b> |               |              |
| <b>Revisó</b>  |               |              |
| <b>Aprobó</b>  |               |              |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE |                                                                                            | CÓDIGO                 |                                |          |                            |              |                        |     |                          |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |               |  |       |           |                            |               |               |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |                        |              |              |                 |                    |               |              |    |    |             |  |  |  |               |  |  |  |                            |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------|----------|----------------------------|--------------|------------------------|-----|--------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------|--|-------|-----------|----------------------------|---------------|---------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------|--------------|--------------|-----------------|--------------------|---------------|--------------|----|----|-------------|--|--|--|---------------|--|--|--|----------------------------|--|--|--|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO                                                            |                                                                                            | VERSION                |                                |          |                            |              |                        |     |                          |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |               |  |       |           |                            |               |               |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |                        |              |              |                 |                    |               |              |    |    |             |  |  |  |               |  |  |  |                            |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                        |                                                                                            | PÁGINA                 |                                |          |                            |              |                        |     |                          |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |               |  |       |           |                            |               |               |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |                        |              |              |                 |                    |               |              |    |    |             |  |  |  |               |  |  |  |                            |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                        |                                                                                            | FECHA                  | 4/05/2024<br>(Día / Mes / Año) |          |                            |              |                        |     |                          |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |               |  |       |           |                            |               |               |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |                        |              |              |                 |                    |               |              |    |    |             |  |  |  |               |  |  |  |                            |  |  |  |
| UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: CORDOBA PERIODO MES: Abril de 2024                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                        |                                                                                            |                        |                                |          |                            |              |                        |     |                          |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |               |  |       |           |                            |               |               |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |                        |              |              |                 |                    |               |              |    |    |             |  |  |  |               |  |  |  |                            |  |  |  |
| CONVENIO No.: 4313 - 2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                        | PLAZO INICIAL: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023                                            |                        |                                |          |                            |              |                        |     |                          |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |               |  |       |           |                            |               |               |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |                        |              |              |                 |                    |               |              |    |    |             |  |  |  |               |  |  |  |                            |  |  |  |
| OBJETO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL CORREGIMIENTO SAN JOSE DE CANALETE, MUNICIPIO DE PUERTO ESCONDIDO, DEPARTAMENTO DE CORDOBA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.                                                                          |                                                                                                        | FECHA DE INICIO: 19 DE DICIEMBRE DE 2023                                                   | VALOR INICIAL :        | \$ 200.508.096.00              |          |                            |              |                        |     |                          |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |               |  |       |           |                            |               |               |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |                        |              |              |                 |                    |               |              |    |    |             |  |  |  |               |  |  |  |                            |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                        | FECHA DE SUSPENSIÓN:                                                                       | VALOR ADICIONALES:     | \$ -                           |          |                            |              |                        |     |                          |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |               |  |       |           |                            |               |               |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |                        |              |              |                 |                    |               |              |    |    |             |  |  |  |               |  |  |  |                            |  |  |  |
| CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE SAN JOSÉ DE CANALETE                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                        | PLAZO PRORROGADO: 30 DE JUNIO DE 2024                                                      | VALOR ACUMULADO:       | \$ 200.508.096.00              |          |                            |              |                        |     |                          |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |               |  |       |           |                            |               |               |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |                        |              |              |                 |                    |               |              |    |    |             |  |  |  |               |  |  |  |                            |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                        | FECHA DE VENCIMIENTO: 30 DE JUNIO DE 2024                                                  | DESEMBOLSO CONCEDIDO:  | \$ -                           |          |                            |              |                        |     |                          |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |               |  |       |           |                            |               |               |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |                        |              |              |                 |                    |               |              |    |    |             |  |  |  |               |  |  |  |                            |  |  |  |
| CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 4858 - 2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                        | INTERVENTOR: VANEDAS DUMAR INGENIERIA SAS                                                  | DESEMBOLSO AMORTIZADO: | \$ -                           |          |                            |              |                        |     |                          |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |               |  |       |           |                            |               |               |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |                        |              |              |                 |                    |               |              |    |    |             |  |  |  |               |  |  |  |                            |  |  |  |
| SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                        |                                                                                            |                        |                                |          |                            |              |                        |     |                          |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |               |  |       |           |                            |               |               |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |                        |              |              |                 |                    |               |              |    |    |             |  |  |  |               |  |  |  |                            |  |  |  |
| ALCANCE FÍSICO CONTRATADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                        | AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONVENIO                                                       |                        |                                |          |                            |              |                        |     |                          |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |               |  |       |           |                            |               |               |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |                        |              |              |                 |                    |               |              |    |    |             |  |  |  |               |  |  |  |                            |  |  |  |
| <table><tr><th colspan="2">ACTIVIDAD</th><th>UNIDAD</th><th>CANTIDAD</th></tr><tr><td>Pavimentación</td><td>Mejoramiento</td><td>ml</td><td>125</td></tr><tr><td>Estructuras</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Mantenimiento</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Otros (Especificar cuales)</td><td></td><td></td><td></td></tr></table> |                                                                                                        | ACTIVIDAD                                                                                  |                        | UNIDAD                         | CANTIDAD | Pavimentación              | Mejoramiento | ml                     | 125 | Estructuras              |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  | Mantenimiento |  |       |           | Otros (Especificar cuales) |               |               |                            | <table><tr><th>ACTIVIDAD</th><th>UNIDAD</th><th>CANTIDAD MES</th><th>CANTIDAD ACUMULADA</th></tr><tr><td>Pavimentación</td><td>Mejoramiento</td><td>ml</td><td>60</td></tr><tr><td>Estructuras</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Mantenimiento</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Otros (Especificar cuales)</td><td></td><td></td><td></td></tr></table> |      |                        | ACTIVIDAD    | UNIDAD       | CANTIDAD MES    | CANTIDAD ACUMULADA | Pavimentación | Mejoramiento | ml | 60 | Estructuras |  |  |  | Mantenimiento |  |  |  | Otros (Especificar cuales) |  |  |  |
| ACTIVIDAD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                        | UNIDAD                                                                                     | CANTIDAD               |                                |          |                            |              |                        |     |                          |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |               |  |       |           |                            |               |               |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |                        |              |              |                 |                    |               |              |    |    |             |  |  |  |               |  |  |  |                            |  |  |  |
| Pavimentación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Mejoramiento                                                                                           | ml                                                                                         | 125                    |                                |          |                            |              |                        |     |                          |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |               |  |       |           |                            |               |               |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |                        |              |              |                 |                    |               |              |    |    |             |  |  |  |               |  |  |  |                            |  |  |  |
| Estructuras                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                        |                                                                                            |                        |                                |          |                            |              |                        |     |                          |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |               |  |       |           |                            |               |               |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |                        |              |              |                 |                    |               |              |    |    |             |  |  |  |               |  |  |  |                            |  |  |  |
| Mantenimiento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                        |                                                                                            |                        |                                |          |                            |              |                        |     |                          |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |               |  |       |           |                            |               |               |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |                        |              |              |                 |                    |               |              |    |    |             |  |  |  |               |  |  |  |                            |  |  |  |
| Otros (Especificar cuales)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                        |                                |          |                            |              |                        |     |                          |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |               |  |       |           |                            |               |               |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |                        |              |              |                 |                    |               |              |    |    |             |  |  |  |               |  |  |  |                            |  |  |  |
| ACTIVIDAD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | UNIDAD                                                                                                 | CANTIDAD MES                                                                               | CANTIDAD ACUMULADA     |                                |          |                            |              |                        |     |                          |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |               |  |       |           |                            |               |               |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |                        |              |              |                 |                    |               |              |    |    |             |  |  |  |               |  |  |  |                            |  |  |  |
| Pavimentación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Mejoramiento                                                                                           | ml                                                                                         | 60                     |                                |          |                            |              |                        |     |                          |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |               |  |       |           |                            |               |               |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |                        |              |              |                 |                    |               |              |    |    |             |  |  |  |               |  |  |  |                            |  |  |  |
| Estructuras                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                        |                                                                                            |                        |                                |          |                            |              |                        |     |                          |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |               |  |       |           |                            |               |               |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |                        |              |              |                 |                    |               |              |    |    |             |  |  |  |               |  |  |  |                            |  |  |  |
| Mantenimiento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                        |                                                                                            |                        |                                |          |                            |              |                        |     |                          |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |               |  |       |           |                            |               |               |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |                        |              |              |                 |                    |               |              |    |    |             |  |  |  |               |  |  |  |                            |  |  |  |
| Otros (Especificar cuales)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                        |                                |          |                            |              |                        |     |                          |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |               |  |       |           |                            |               |               |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |                        |              |              |                 |                    |               |              |    |    |             |  |  |  |               |  |  |  |                            |  |  |  |
| AVANCE FINANCIERO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                        |                                                                                            |                        |                                |          |                            |              |                        |     |                          |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |               |  |       |           |                            |               |               |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |                        |              |              |                 |                    |               |              |    |    |             |  |  |  |               |  |  |  |                            |  |  |  |
| VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                        | VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES                                                            |                        |                                |          |                            |              |                        |     |                          |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |               |  |       |           |                            |               |               |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |                        |              |              |                 |                    |               |              |    |    |             |  |  |  |               |  |  |  |                            |  |  |  |
| <table><tr><th></th><th>VALOR</th></tr><tr><td>OBRAS</td><td></td></tr><tr><td>GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL</td><td></td></tr><tr><td>GASTOS ADMINISTRATIVOS</td><td></td></tr><tr><td>VALOR TOTAL DEL CONVENIO</td><td></td></tr></table>                                                                                                                   |                                                                                                        |                                                                                            | VALOR                  | OBRAS                          |          | GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL |              | GASTOS ADMINISTRATIVOS |     | VALOR TOTAL DEL CONVENIO |  | <table><tr><th></th><th>VALOR</th><th>ACUMULADO</th></tr><tr><td>OBRAS</td><td>67.776.716,09</td><td>67.776.716,09</td></tr><tr><td>GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr><tr><td>GASTOS ADMINISTRATIVOS</td><td>8.600.000,00</td><td>8.600.000,00</td></tr><tr><td>VALOR EJECUTADO</td><td>76.376.716,09</td><td>76.376.716,09</td></tr></table> |  |               |  | VALOR | ACUMULADO | OBRAS                      | 67.776.716,09 | 67.776.716,09 | GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 8.600.000,00 | 8.600.000,00 | VALOR EJECUTADO | 76.376.716,09      | 76.376.716,09 |              |    |    |             |  |  |  |               |  |  |  |                            |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | VALOR                                                                                                  |                                                                                            |                        |                                |          |                            |              |                        |     |                          |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |               |  |       |           |                            |               |               |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |                        |              |              |                 |                    |               |              |    |    |             |  |  |  |               |  |  |  |                            |  |  |  |
| OBRAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                        |                                                                                            |                        |                                |          |                            |              |                        |     |                          |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |               |  |       |           |                            |               |               |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |                        |              |              |                 |                    |               |              |    |    |             |  |  |  |               |  |  |  |                            |  |  |  |
| GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                        |                                                                                            |                        |                                |          |                            |              |                        |     |                          |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |               |  |       |           |                            |               |               |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |                        |              |              |                 |                    |               |              |    |    |             |  |  |  |               |  |  |  |                            |  |  |  |
| GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                        |                                                                                            |                        |                                |          |                            |              |                        |     |                          |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |               |  |       |           |                            |               |               |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |                        |              |              |                 |                    |               |              |    |    |             |  |  |  |               |  |  |  |                            |  |  |  |
| VALOR TOTAL DEL CONVENIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                        |                                                                                            |                        |                                |          |                            |              |                        |     |                          |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |               |  |       |           |                            |               |               |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |                        |              |              |                 |                    |               |              |    |    |             |  |  |  |               |  |  |  |                            |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | VALOR                                                                                                  | ACUMULADO                                                                                  |                        |                                |          |                            |              |                        |     |                          |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |               |  |       |           |                            |               |               |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |                        |              |              |                 |                    |               |              |    |    |             |  |  |  |               |  |  |  |                            |  |  |  |
| OBRAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 67.776.716,09                                                                                          | 67.776.716,09                                                                              |                        |                                |          |                            |              |                        |     |                          |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |               |  |       |           |                            |               |               |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |                        |              |              |                 |                    |               |              |    |    |             |  |  |  |               |  |  |  |                            |  |  |  |
| GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                       |                        |                                |          |                            |              |                        |     |                          |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |               |  |       |           |                            |               |               |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |                        |              |              |                 |                    |               |              |    |    |             |  |  |  |               |  |  |  |                            |  |  |  |
| GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.600.000,00                                                                                           | 8.600.000,00                                                                               |                        |                                |          |                            |              |                        |     |                          |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |               |  |       |           |                            |               |               |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |                        |              |              |                 |                    |               |              |    |    |             |  |  |  |               |  |  |  |                            |  |  |  |
| VALOR EJECUTADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 76.376.716,09                                                                                          | 76.376.716,09                                                                              |                        |                                |          |                            |              |                        |     |                          |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |               |  |       |           |                            |               |               |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |                        |              |              |                 |                    |               |              |    |    |             |  |  |  |               |  |  |  |                            |  |  |  |
| Estos conceptos deben corresponder a los balances que debe realizar periodicamente la interventoría al presupuesto del convenio                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                        |                                                                                            |                        |                                |          |                            |              |                        |     |                          |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |               |  |       |           |                            |               |               |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |                        |              |              |                 |                    |               |              |    |    |             |  |  |  |               |  |  |  |                            |  |  |  |
| INVERSIÓN EN OBRA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                        | EMPLEOS GENERADOS EN EL MES                                                                |                        |                                |          |                            |              |                        |     |                          |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |               |  |       |           |                            |               |               |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |                        |              |              |                 |                    |               |              |    |    |             |  |  |  |               |  |  |  |                            |  |  |  |
| INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A): \$ 77.978.931,80                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                        | MANO DE OBRA CALIFICADA: 4                                                                 |                        |                                |          |                            |              |                        |     |                          |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |               |  |       |           |                            |               |               |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |                        |              |              |                 |                    |               |              |    |    |             |  |  |  |               |  |  |  |                            |  |  |  |
| INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): \$ 67.776.716,09                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                        | MANO DE OBRA NO CALIFICADA: 8                                                              |                        |                                |          |                            |              |                        |     |                          |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |               |  |       |           |                            |               |               |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |                        |              |              |                 |                    |               |              |    |    |             |  |  |  |               |  |  |  |                            |  |  |  |
| AVANCE DE OBRA EN % (B/A): -7%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                        | EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: 3                                                            |                        |                                |          |                            |              |                        |     |                          |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |               |  |       |           |                            |               |               |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |                        |              |              |                 |                    |               |              |    |    |             |  |  |  |               |  |  |  |                            |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                        | TOTAL EMPLEOS GENERADOS: 15                                                                |                        |                                |          |                            |              |                        |     |                          |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |               |  |       |           |                            |               |               |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |                        |              |              |                 |                    |               |              |    |    |             |  |  |  |               |  |  |  |                            |  |  |  |
| REGISTRO FOTOGRÁFICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                        |                                                                                            |                        |                                |          |                            |              |                        |     |                          |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |               |  |       |           |                            |               |               |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |                        |              |              |                 |                    |               |              |    |    |             |  |  |  |               |  |  |  |                            |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                        |                                                                                            |                        |                                |          |                            |              |                        |     |                          |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |               |  |       |           |                            |               |               |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |                        |              |              |                 |                    |               |              |    |    |             |  |  |  |               |  |  |  |                            |  |  |  |
| Corregimiento San José de Canalete, K0+050. Compactación de la subrasante.                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                        | Corregimiento San José de Canalete, campamento. Armado del acero de refuerzo de la huella. |                        |                                |          |                            |              |                        |     |                          |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |               |  |       |           |                            |               |               |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |                        |              |              |                 |                    |               |              |    |    |             |  |  |  |               |  |  |  |                            |  |  |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                   |
| Corregimiento San José de Canalete, PR0+020, del tramo a intervenir. Formateado y colocación de la piedra para el ciclópeo.                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Corregimiento San José de Canalete, PR0+005 del tramo a intervenir. Fundida de contrahuella (concreto ciclópeo resistencia 14MPa).                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                  |
| Corregimiento San José de Canalete, PR0+040 del tramo a intervenir. Formateado y colocación de acero para fundida de huella.                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Corregimiento San José de Canalete, PR0+080 del tramo a intervenir. Fundida de huella (Concreto reforzado resistencia 21 MPA (D) - mezcla in situ). |
| PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                     |
| <div><div></div><div><div>Firma</div><div>Nelson Fernando Vanegas Ortiz</div><div>Director de Interventoría</div><div>Matrícula Profesional No. 2520276797 CND</div></div></div> <div><div>Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.</div><div>Copias: Interventor, Dirección Territorial</div></div> |                                                                                                                                                     |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE |                                                                    | CÓDIGO                                    |                                |  |                            |          |                        |              |                          |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |               |           |       |               |                            |                            |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |               |                 |               |                    |               |              |    |    |    |             |  |  |  |  |               |  |  |  |  |                            |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------|--|----------------------------|----------|------------------------|--------------|--------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|---------------|-----------|-------|---------------|----------------------------|----------------------------|------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|--------------------|---------------|--------------|----|----|----|-------------|--|--|--|--|---------------|--|--|--|--|----------------------------|--|--|--|--|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                        |                                                                    | VERSION                                   |                                |  |                            |          |                        |              |                          |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |               |           |       |               |                            |                            |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |               |                 |               |                    |               |              |    |    |    |             |  |  |  |  |               |  |  |  |  |                            |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO                                                            |                                                                    | PÁGINA                                    |                                |  |                            |          |                        |              |                          |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |               |           |       |               |                            |                            |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |               |                 |               |                    |               |              |    |    |    |             |  |  |  |  |               |  |  |  |  |                            |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                        |                                                                    | FECHA                                     | 4/05/2024<br>(Día / Mes / Año) |  |                            |          |                        |              |                          |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |               |           |       |               |                            |                            |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |               |                 |               |                    |               |              |    |    |    |             |  |  |  |  |               |  |  |  |  |                            |  |  |  |  |
| UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: CORDOBA PERIODO MES: Abril de 2024                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                        |                                                                    |                                           |                                |  |                            |          |                        |              |                          |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |               |           |       |               |                            |                            |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |               |                 |               |                    |               |              |    |    |    |             |  |  |  |  |               |  |  |  |  |                            |  |  |  |  |
| CONVENIO No.: 4081 - 2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                        | PLAZO INICIAL: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023                    |                                           |                                |  |                            |          |                        |              |                          |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |               |           |       |               |                            |                            |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |               |                 |               |                    |               |              |    |    |    |             |  |  |  |  |               |  |  |  |  |                            |  |  |  |  |
| OBJETO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA MARTINEZ, MUNICIPIO DE PUERTO ESCONDIDO, DEPARTAMENTO DE CORDOBA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.                                                                                                 |                                                                                                        | FECHA DE INICIO: 12 DE DICIEMBRE DE 2023                           | VALOR INICIAL :                           | \$ 200.688.487,00              |  |                            |          |                        |              |                          |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |               |           |       |               |                            |                            |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |               |                 |               |                    |               |              |    |    |    |             |  |  |  |  |               |  |  |  |  |                            |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                        | FECHA DE SUSPENSIÓN: 28 DE DICIEMBRE DE 2023                       | VALOR ADICIONALES:                        | \$ -                           |  |                            |          |                        |              |                          |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |               |           |       |               |                            |                            |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |               |                 |               |                    |               |              |    |    |    |             |  |  |  |  |               |  |  |  |  |                            |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                        |                                                                    |                                           |                                |  |                            |          |                        |              |                          |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |               |           |       |               |                            |                            |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |               |                 |               |                    |               |              |    |    |    |             |  |  |  |  |               |  |  |  |  |                            |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                        | FECHA DE REANUDACIÓN: 16 DE ENERO DE 2024                          | VALOR ACUMULADO:                          | \$ 200.688.487,00              |  |                            |          |                        |              |                          |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |               |           |       |               |                            |                            |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |               |                 |               |                    |               |              |    |    |    |             |  |  |  |  |               |  |  |  |  |                            |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                        | FECHA DE VENCIMIENTO: 30 DE JUNIO DE 2024                          | DESEMBOLSO CONCEDIDO:                     | \$ -                           |  |                            |          |                        |              |                          |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |               |           |       |               |                            |                            |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |               |                 |               |                    |               |              |    |    |    |             |  |  |  |  |               |  |  |  |  |                            |  |  |  |  |
| CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA MARTINEZ                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                        | PLAZO ACUMULADO: 6 MESES                                           | DESEMBOLSO AMORTIZADO:                    | \$ -                           |  |                            |          |                        |              |                          |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |               |           |       |               |                            |                            |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |               |                 |               |                    |               |              |    |    |    |             |  |  |  |  |               |  |  |  |  |                            |  |  |  |  |
| CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 4858 - 2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                        | INTERVENTOR: VANEGAS DUMAR INGENIERIA SAS                          | SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: |                                |  |                            |          |                        |              |                          |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |               |           |       |               |                            |                            |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |               |                 |               |                    |               |              |    |    |    |             |  |  |  |  |               |  |  |  |  |                            |  |  |  |  |
| ALCANCE FÍSICO CONTRATADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                        |                                                                    |                                           |                                |  |                            |          |                        |              |                          |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |               |           |       |               |                            |                            |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |               |                 |               |                    |               |              |    |    |    |             |  |  |  |  |               |  |  |  |  |                            |  |  |  |  |
| <table><tr><th colspan="2">ACTIVIDAD</th><th>UNIDAD</th><th>CANTIDAD</th></tr><tr><td>Pavimentación</td><td>Mejoramiento</td><td>ml</td><td>120</td></tr><tr><td>Estructuras</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Mantenimiento</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Otros (Especificar cuales)</td><td></td><td></td><td></td></tr></table> |                                                                                                        |                                                                    |                                           | ACTIVIDAD                      |  | UNIDAD                     | CANTIDAD | Pavimentación          | Mejoramiento | ml                       | 120 | Estructuras                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |  | Mantenimiento |           |       |               | Otros (Especificar cuales) |                            |      |      | <table><tr><th colspan="2">ACTIVIDAD</th><th>UNIDAD</th><th>CANTIDAD MES</th><th>CANTIDAD ACUMULADA</th></tr><tr><td>Pavimentación</td><td>Mejoramiento</td><td>ml</td><td>45</td><td>45</td></tr><tr><td>Estructuras</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Mantenimiento</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Otros (Especificar cuales)</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> | ACTIVIDAD     |               | UNIDAD          | CANTIDAD MES  | CANTIDAD ACUMULADA | Pavimentación | Mejoramiento | ml | 45 | 45 | Estructuras |  |  |  |  | Mantenimiento |  |  |  |  | Otros (Especificar cuales) |  |  |  |  |
| ACTIVIDAD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                        | UNIDAD                                                             | CANTIDAD                                  |                                |  |                            |          |                        |              |                          |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |               |           |       |               |                            |                            |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |               |                 |               |                    |               |              |    |    |    |             |  |  |  |  |               |  |  |  |  |                            |  |  |  |  |
| Pavimentación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Mejoramiento                                                                                           | ml                                                                 | 120                                       |                                |  |                            |          |                        |              |                          |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |               |           |       |               |                            |                            |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |               |                 |               |                    |               |              |    |    |    |             |  |  |  |  |               |  |  |  |  |                            |  |  |  |  |
| Estructuras                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                        |                                                                    |                                           |                                |  |                            |          |                        |              |                          |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |               |           |       |               |                            |                            |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |               |                 |               |                    |               |              |    |    |    |             |  |  |  |  |               |  |  |  |  |                            |  |  |  |  |
| Mantenimiento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                        |                                                                    |                                           |                                |  |                            |          |                        |              |                          |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |               |           |       |               |                            |                            |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |               |                 |               |                    |               |              |    |    |    |             |  |  |  |  |               |  |  |  |  |                            |  |  |  |  |
| Otros (Especificar cuales)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                        |                                                                    |                                           |                                |  |                            |          |                        |              |                          |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |               |           |       |               |                            |                            |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |               |                 |               |                    |               |              |    |    |    |             |  |  |  |  |               |  |  |  |  |                            |  |  |  |  |
| ACTIVIDAD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                        | UNIDAD                                                             | CANTIDAD MES                              | CANTIDAD ACUMULADA             |  |                            |          |                        |              |                          |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |               |           |       |               |                            |                            |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |               |                 |               |                    |               |              |    |    |    |             |  |  |  |  |               |  |  |  |  |                            |  |  |  |  |
| Pavimentación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Mejoramiento                                                                                           | ml                                                                 | 45                                        | 45                             |  |                            |          |                        |              |                          |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |               |           |       |               |                            |                            |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |               |                 |               |                    |               |              |    |    |    |             |  |  |  |  |               |  |  |  |  |                            |  |  |  |  |
| Estructuras                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                        |                                                                    |                                           |                                |  |                            |          |                        |              |                          |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |               |           |       |               |                            |                            |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |               |                 |               |                    |               |              |    |    |    |             |  |  |  |  |               |  |  |  |  |                            |  |  |  |  |
| Mantenimiento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                        |                                                                    |                                           |                                |  |                            |          |                        |              |                          |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |               |           |       |               |                            |                            |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |               |                 |               |                    |               |              |    |    |    |             |  |  |  |  |               |  |  |  |  |                            |  |  |  |  |
| Otros (Especificar cuales)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                        |                                                                    |                                           |                                |  |                            |          |                        |              |                          |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |               |           |       |               |                            |                            |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |               |                 |               |                    |               |              |    |    |    |             |  |  |  |  |               |  |  |  |  |                            |  |  |  |  |
| AVANCE FINANCIERO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                        |                                                                    |                                           |                                |  |                            |          |                        |              |                          |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |               |           |       |               |                            |                            |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |               |                 |               |                    |               |              |    |    |    |             |  |  |  |  |               |  |  |  |  |                            |  |  |  |  |
| VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                        | VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES                                    |                                           |                                |  |                            |          |                        |              |                          |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |               |           |       |               |                            |                            |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |               |                 |               |                    |               |              |    |    |    |             |  |  |  |  |               |  |  |  |  |                            |  |  |  |  |
| <table><tr><th></th><th>VALOR</th></tr><tr><td>OBRAS</td><td></td></tr><tr><td>GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL</td><td></td></tr><tr><td>GASTOS ADMINISTRATIVOS</td><td></td></tr><tr><td>VALOR TOTAL DEL CONVENIO</td><td></td></tr></table>                                                                                                                   |                                                                                                        |                                                                    | VALOR                                     | OBRAS                          |  | GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL |          | GASTOS ADMINISTRATIVOS |              | VALOR TOTAL DEL CONVENIO |     | <table><tr><th></th><th>VALOR</th><th>ACUMULADO</th></tr><tr><td>OBRAS</td><td>73.378.538,30</td><td>73.378.538,30</td></tr><tr><td>GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr><tr><td>GASTOS ADMINISTRATIVOS</td><td>10.629.637,00</td><td>10.629.637,00</td></tr><tr><td>VALOR EJECUTADO</td><td>84.008.175,30</td><td>84.008.175,30</td></tr></table> |  |  |  | VALOR         | ACUMULADO | OBRAS | 73.378.538,30 | 73.378.538,30              | GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL | 0,00 | 0,00 | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 10.629.637,00 | 10.629.637,00 | VALOR EJECUTADO | 84.008.175,30 | 84.008.175,30      |               |              |    |    |    |             |  |  |  |  |               |  |  |  |  |                            |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | VALOR                                                                                                  |                                                                    |                                           |                                |  |                            |          |                        |              |                          |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |               |           |       |               |                            |                            |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |               |                 |               |                    |               |              |    |    |    |             |  |  |  |  |               |  |  |  |  |                            |  |  |  |  |
| OBRAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                        |                                                                    |                                           |                                |  |                            |          |                        |              |                          |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |               |           |       |               |                            |                            |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |               |                 |               |                    |               |              |    |    |    |             |  |  |  |  |               |  |  |  |  |                            |  |  |  |  |
| GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                        |                                                                    |                                           |                                |  |                            |          |                        |              |                          |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |               |           |       |               |                            |                            |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |               |                 |               |                    |               |              |    |    |    |             |  |  |  |  |               |  |  |  |  |                            |  |  |  |  |
| GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                        |                                                                    |                                           |                                |  |                            |          |                        |              |                          |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |               |           |       |               |                            |                            |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |               |                 |               |                    |               |              |    |    |    |             |  |  |  |  |               |  |  |  |  |                            |  |  |  |  |
| VALOR TOTAL DEL CONVENIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                        |                                                                    |                                           |                                |  |                            |          |                        |              |                          |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |               |           |       |               |                            |                            |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |               |                 |               |                    |               |              |    |    |    |             |  |  |  |  |               |  |  |  |  |                            |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | VALOR                                                                                                  | ACUMULADO                                                          |                                           |                                |  |                            |          |                        |              |                          |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |               |           |       |               |                            |                            |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |               |                 |               |                    |               |              |    |    |    |             |  |  |  |  |               |  |  |  |  |                            |  |  |  |  |
| OBRAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 73.378.538,30                                                                                          | 73.378.538,30                                                      |                                           |                                |  |                            |          |                        |              |                          |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |               |           |       |               |                            |                            |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |               |                 |               |                    |               |              |    |    |    |             |  |  |  |  |               |  |  |  |  |                            |  |  |  |  |
| GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                               |                                           |                                |  |                            |          |                        |              |                          |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |               |           |       |               |                            |                            |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |               |                 |               |                    |               |              |    |    |    |             |  |  |  |  |               |  |  |  |  |                            |  |  |  |  |
| GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 10.629.637,00                                                                                          | 10.629.637,00                                                      |                                           |                                |  |                            |          |                        |              |                          |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |               |           |       |               |                            |                            |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |               |                 |               |                    |               |              |    |    |    |             |  |  |  |  |               |  |  |  |  |                            |  |  |  |  |
| VALOR EJECUTADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 84.008.175,30                                                                                          | 84.008.175,30                                                      |                                           |                                |  |                            |          |                        |              |                          |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |               |           |       |               |                            |                            |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |               |                 |               |                    |               |              |    |    |    |             |  |  |  |  |               |  |  |  |  |                            |  |  |  |  |
| Estos conceptos deben corresponder a los balances que debe realizar periodicamente la interventoría al presupuesto del convenio                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                        |                                                                    |                                           |                                |  |                            |          |                        |              |                          |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |               |           |       |               |                            |                            |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |               |                 |               |                    |               |              |    |    |    |             |  |  |  |  |               |  |  |  |  |                            |  |  |  |  |
| INVERSIÓN EN OBRA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                        | EMPLEOS GENERADOS EN EL MES                                        |                                           |                                |  |                            |          |                        |              |                          |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |               |           |       |               |                            |                            |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |               |                 |               |                    |               |              |    |    |    |             |  |  |  |  |               |  |  |  |  |                            |  |  |  |  |
| INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A): \$ 75.660.733,75                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                        | MANO DE OBRA CALIFICADA: 4                                         |                                           |                                |  |                            |          |                        |              |                          |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |               |           |       |               |                            |                            |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |               |                 |               |                    |               |              |    |    |    |             |  |  |  |  |               |  |  |  |  |                            |  |  |  |  |
| INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): \$ 73.378.538,30                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                        | MANO DE OBRA NO CALIFICADA: 8                                      |                                           |                                |  |                            |          |                        |              |                          |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |               |           |       |               |                            |                            |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |               |                 |               |                    |               |              |    |    |    |             |  |  |  |  |               |  |  |  |  |                            |  |  |  |  |
| AVANCE DE OBRA EN % (B/A): -2%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                        | EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: 3                                    |                                           |                                |  |                            |          |                        |              |                          |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |               |           |       |               |                            |                            |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |               |                 |               |                    |               |              |    |    |    |             |  |  |  |  |               |  |  |  |  |                            |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                        | TOTAL EMPLEOS GENERADOS: 15                                        |                                           |                                |  |                            |          |                        |              |                          |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |               |           |       |               |                            |                            |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |               |                 |               |                    |               |              |    |    |    |             |  |  |  |  |               |  |  |  |  |                            |  |  |  |  |
| REGISTRO FOTOGRÁFICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                        |                                                                    |                                           |                                |  |                            |          |                        |              |                          |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |               |           |       |               |                            |                            |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |               |                 |               |                    |               |              |    |    |    |             |  |  |  |  |               |  |  |  |  |                            |  |  |  |  |
| <p>12 abr. 2024 12:06:57 p. m.<br/>Vía sin nombre<br/>Puerto Escondido<br/>Córdoba</p>                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                        | <p>15 abr. 2024 2:51:21 p. m.<br/>Puerto Escondido<br/>Córdoba</p> |                                           |                                |  |                            |          |                        |              |                          |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |               |           |       |               |                            |                            |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |               |                 |               |                    |               |              |    |    |    |             |  |  |  |  |               |  |  |  |  |                            |  |  |  |  |
| Vereda Martinez, PR0+050 del tramo a intervenir. Nivelación y compactación de la subrasante.                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                        | Vereda Martinez, campamento. Figuración del acero de la huella.    |                                           |                                |  |                            |          |                        |              |                          |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |               |           |       |               |                            |                            |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |               |                 |               |                    |               |              |    |    |    |             |  |  |  |  |               |  |  |  |  |                            |  |  |  |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                   |
| Vereda Martinez, PR0+025 del tramo a intervenir. Nivelación y compactación de la subbase granular clase C.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Vereda Martinez, PR0+020 del tramo a intervenir. Nivelación y compactación de la superficie de la huella.                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                  |
| Vereda Martinez, PR0+040 del tramo a intervenir. Formateada y colocación del acero para la fundida de huella.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Vereda Martinez, PR0+050 del tramo a intervenir. Fundida de la huella (Concreto reforzado resistencia 21 MPA (D) - mezcla in situ). |
| PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                     |
| <div><div></div><div><div>Firma</div><div>Nelson Fernando Vanegas Ortiz</div><div>Director de Interventoría</div><div>Matrícula Profesional No. 2520276797 CND</div></div></div> <div><div>Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.</div><div>Copias: Interventor, Dirección Territorial</div></div> |                                                                                                                                     |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE |               |                                                                                                          | CÓDIGO                             | -                              |          |                            |              |                        |     |                          |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |               |  |       |           |                            |               |               |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |                        |               |               |                 |               |                    |               |              |    |    |    |             |  |  |  |  |               |  |  |  |  |                            |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|----------|----------------------------|--------------|------------------------|-----|--------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------|--|-------|-----------|----------------------------|---------------|---------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|--------------------|---------------|--------------|----|----|----|-------------|--|--|--|--|---------------|--|--|--|--|----------------------------|--|--|--|--|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO                                                            |               |                                                                                                          | VERSION                            |                                |          |                            |              |                        |     |                          |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |               |  |       |           |                            |               |               |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |                        |               |               |                 |               |                    |               |              |    |    |    |             |  |  |  |  |               |  |  |  |  |                            |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                        |               |                                                                                                          | PÁGINA                             |                                |          |                            |              |                        |     |                          |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |               |  |       |           |                            |               |               |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |                        |               |               |                 |               |                    |               |              |    |    |    |             |  |  |  |  |               |  |  |  |  |                            |  |  |  |  |
| FECHA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                        |               |                                                                                                          |                                    | 4/05/2024<br>(Día / Mes / Año) |          |                            |              |                        |     |                          |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |               |  |       |           |                            |               |               |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |                        |               |               |                 |               |                    |               |              |    |    |    |             |  |  |  |  |               |  |  |  |  |                            |  |  |  |  |
| UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: CORDOBA PERIODO MES: Abril de 2024                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                        |               |                                                                                                          |                                    |                                |          |                            |              |                        |     |                          |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |               |  |       |           |                            |               |               |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |                        |               |               |                 |               |                    |               |              |    |    |    |             |  |  |  |  |               |  |  |  |  |                            |  |  |  |  |
| CONVENIO No.: 4122 - 2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                        |               | PLAZO INICIAL: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023                                                          | VALOR INICIAL : \$ 200.688.487,00  |                                |          |                            |              |                        |     |                          |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |               |  |       |           |                            |               |               |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |                        |               |               |                 |               |                    |               |              |    |    |    |             |  |  |  |  |               |  |  |  |  |                            |  |  |  |  |
| OBJETO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL CORREGIMIENTO VILLA ESTHER, MUNICIPIO DE PUERTO ESCONDIDO, DEPARTAMENTO DE CORDOBA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.                                                                                      |                                                                                                        |               | FECHA DE INICIO: 20 DE DICIEMBRE DE 2023                                                                 | VALOR ADICIONALES: \$ -            |                                |          |                            |              |                        |     |                          |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |               |  |       |           |                            |               |               |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |                        |               |               |                 |               |                    |               |              |    |    |    |             |  |  |  |  |               |  |  |  |  |                            |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                        |               | FECHA DE SUSPENSIÓN: 28 DE DICIEMBRE DE 2023                                                             |                                    |                                |          |                            |              |                        |     |                          |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |               |  |       |           |                            |               |               |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |                        |               |               |                 |               |                    |               |              |    |    |    |             |  |  |  |  |               |  |  |  |  |                            |  |  |  |  |
| CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE VILLA ESTHER                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                        |               | FECHA DE REANUDACIÓN: 16 DE ENERO DE 2024                                                                | VALOR ACUMULADO: \$ 200.688.487,00 |                                |          |                            |              |                        |     |                          |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |               |  |       |           |                            |               |               |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |                        |               |               |                 |               |                    |               |              |    |    |    |             |  |  |  |  |               |  |  |  |  |                            |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                        |               | FECHA DE VENCIMIENTO: 30 DE JUNIO DE 2024                                                                | DESEMBOLSO CONCEDIDO: \$ -         |                                |          |                            |              |                        |     |                          |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |               |  |       |           |                            |               |               |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |                        |               |               |                 |               |                    |               |              |    |    |    |             |  |  |  |  |               |  |  |  |  |                            |  |  |  |  |
| CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 4858 - 2023 INTERVENTOR: VANEGAS DUMAR INGENIERIA SAS SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: ELLEN OBEIMAR AICARDY GALEANO                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                        |               | PLAZO ACUMULADO: 6 MESES                                                                                 | DESEMBOLSO AMORTIZADO: \$ -        |                                |          |                            |              |                        |     |                          |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |               |  |       |           |                            |               |               |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |                        |               |               |                 |               |                    |               |              |    |    |    |             |  |  |  |  |               |  |  |  |  |                            |  |  |  |  |
| ALCANCE FÍSICO CONTRATADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                        |               | AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONVENIO                                                                     |                                    |                                |          |                            |              |                        |     |                          |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |               |  |       |           |                            |               |               |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |                        |               |               |                 |               |                    |               |              |    |    |    |             |  |  |  |  |               |  |  |  |  |                            |  |  |  |  |
| <table><tr><th colspan="2">ACTIVIDAD</th><th>UNIDAD</th><th>CANTIDAD</th></tr><tr><td>Pavimentación</td><td>Mejoramiento</td><td>ml</td><td>120</td></tr><tr><td>Estructuras</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Mantenimiento</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Otros (Especificar cuales)</td><td></td><td></td><td></td></tr></table> |                                                                                                        |               | ACTIVIDAD                                                                                                |                                    | UNIDAD                         | CANTIDAD | Pavimentación              | Mejoramiento | ml                     | 120 | Estructuras              |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | Mantenimiento |  |       |           | Otros (Especificar cuales) |               |               |                            | <table><tr><th colspan="2">ACTIVIDAD</th><th>UNIDAD</th><th>CANTIDAD MES</th><th>CANTIDAD ACUMULADA</th></tr><tr><td>Pavimentación</td><td>Mejoramiento</td><td>ml</td><td>38</td><td>38</td></tr><tr><td>Estructuras</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Mantenimiento</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Otros (Especificar cuales)</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> |      |                        | ACTIVIDAD     |               | UNIDAD          | CANTIDAD MES  | CANTIDAD ACUMULADA | Pavimentación | Mejoramiento | ml | 38 | 38 | Estructuras |  |  |  |  | Mantenimiento |  |  |  |  | Otros (Especificar cuales) |  |  |  |  |
| ACTIVIDAD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                        | UNIDAD        | CANTIDAD                                                                                                 |                                    |                                |          |                            |              |                        |     |                          |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |               |  |       |           |                            |               |               |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |                        |               |               |                 |               |                    |               |              |    |    |    |             |  |  |  |  |               |  |  |  |  |                            |  |  |  |  |
| Pavimentación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Mejoramiento                                                                                           | ml            | 120                                                                                                      |                                    |                                |          |                            |              |                        |     |                          |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |               |  |       |           |                            |               |               |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |                        |               |               |                 |               |                    |               |              |    |    |    |             |  |  |  |  |               |  |  |  |  |                            |  |  |  |  |
| Estructuras                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                        |               |                                                                                                          |                                    |                                |          |                            |              |                        |     |                          |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |               |  |       |           |                            |               |               |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |                        |               |               |                 |               |                    |               |              |    |    |    |             |  |  |  |  |               |  |  |  |  |                            |  |  |  |  |
| Mantenimiento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                        |               |                                                                                                          |                                    |                                |          |                            |              |                        |     |                          |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |               |  |       |           |                            |               |               |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |                        |               |               |                 |               |                    |               |              |    |    |    |             |  |  |  |  |               |  |  |  |  |                            |  |  |  |  |
| Otros (Especificar cuales)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                        |               |                                                                                                          |                                    |                                |          |                            |              |                        |     |                          |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |               |  |       |           |                            |               |               |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |                        |               |               |                 |               |                    |               |              |    |    |    |             |  |  |  |  |               |  |  |  |  |                            |  |  |  |  |
| ACTIVIDAD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                        | UNIDAD        | CANTIDAD MES                                                                                             | CANTIDAD ACUMULADA                 |                                |          |                            |              |                        |     |                          |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |               |  |       |           |                            |               |               |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |                        |               |               |                 |               |                    |               |              |    |    |    |             |  |  |  |  |               |  |  |  |  |                            |  |  |  |  |
| Pavimentación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Mejoramiento                                                                                           | ml            | 38                                                                                                       | 38                                 |                                |          |                            |              |                        |     |                          |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |               |  |       |           |                            |               |               |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |                        |               |               |                 |               |                    |               |              |    |    |    |             |  |  |  |  |               |  |  |  |  |                            |  |  |  |  |
| Estructuras                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                        |               |                                                                                                          |                                    |                                |          |                            |              |                        |     |                          |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |               |  |       |           |                            |               |               |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |                        |               |               |                 |               |                    |               |              |    |    |    |             |  |  |  |  |               |  |  |  |  |                            |  |  |  |  |
| Mantenimiento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                        |               |                                                                                                          |                                    |                                |          |                            |              |                        |     |                          |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |               |  |       |           |                            |               |               |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |                        |               |               |                 |               |                    |               |              |    |    |    |             |  |  |  |  |               |  |  |  |  |                            |  |  |  |  |
| Otros (Especificar cuales)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                        |               |                                                                                                          |                                    |                                |          |                            |              |                        |     |                          |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |               |  |       |           |                            |               |               |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |                        |               |               |                 |               |                    |               |              |    |    |    |             |  |  |  |  |               |  |  |  |  |                            |  |  |  |  |
| AVANCE FINANCIERO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                        |               |                                                                                                          |                                    |                                |          |                            |              |                        |     |                          |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |               |  |       |           |                            |               |               |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |                        |               |               |                 |               |                    |               |              |    |    |    |             |  |  |  |  |               |  |  |  |  |                            |  |  |  |  |
| VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                        |               | VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES                                                                          |                                    |                                |          |                            |              |                        |     |                          |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |               |  |       |           |                            |               |               |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |                        |               |               |                 |               |                    |               |              |    |    |    |             |  |  |  |  |               |  |  |  |  |                            |  |  |  |  |
| <table><tr><th></th><th>VALOR</th></tr><tr><td>OBRAS</td><td></td></tr><tr><td>GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL</td><td></td></tr><tr><td>GASTOS ADMINISTRATIVOS</td><td></td></tr><tr><td>VALOR TOTAL DEL CONVENIO</td><td></td></tr></table>                                                                                                                   |                                                                                                        |               |                                                                                                          | VALOR                              | OBRAS                          |          | GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL |              | GASTOS ADMINISTRATIVOS |     | VALOR TOTAL DEL CONVENIO |  | <table><tr><th></th><th>VALOR</th><th>ACUMULADO</th></tr><tr><td>OBRAS</td><td>65.186.045,30</td><td>65.186.045,30</td></tr><tr><td>GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr><tr><td>GASTOS ADMINISTRATIVOS</td><td>10.629.637,00</td><td>10.629.637,00</td></tr><tr><td>VALOR EJECUTADO</td><td>75.815.682,30</td><td>75.815.682,30</td></tr></table> |  |               |  | VALOR | ACUMULADO | OBRAS                      | 65.186.045,30 | 65.186.045,30 | GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 10.629.637,00 | 10.629.637,00 | VALOR EJECUTADO | 75.815.682,30 | 75.815.682,30      |               |              |    |    |    |             |  |  |  |  |               |  |  |  |  |                            |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | VALOR                                                                                                  |               |                                                                                                          |                                    |                                |          |                            |              |                        |     |                          |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |               |  |       |           |                            |               |               |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |                        |               |               |                 |               |                    |               |              |    |    |    |             |  |  |  |  |               |  |  |  |  |                            |  |  |  |  |
| OBRAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                        |               |                                                                                                          |                                    |                                |          |                            |              |                        |     |                          |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |               |  |       |           |                            |               |               |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |                        |               |               |                 |               |                    |               |              |    |    |    |             |  |  |  |  |               |  |  |  |  |                            |  |  |  |  |
| GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                        |               |                                                                                                          |                                    |                                |          |                            |              |                        |     |                          |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |               |  |       |           |                            |               |               |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |                        |               |               |                 |               |                    |               |              |    |    |    |             |  |  |  |  |               |  |  |  |  |                            |  |  |  |  |
| GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                        |               |                                                                                                          |                                    |                                |          |                            |              |                        |     |                          |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |               |  |       |           |                            |               |               |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |                        |               |               |                 |               |                    |               |              |    |    |    |             |  |  |  |  |               |  |  |  |  |                            |  |  |  |  |
| VALOR TOTAL DEL CONVENIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                        |               |                                                                                                          |                                    |                                |          |                            |              |                        |     |                          |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |               |  |       |           |                            |               |               |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |                        |               |               |                 |               |                    |               |              |    |    |    |             |  |  |  |  |               |  |  |  |  |                            |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | VALOR                                                                                                  | ACUMULADO     |                                                                                                          |                                    |                                |          |                            |              |                        |     |                          |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |               |  |       |           |                            |               |               |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |                        |               |               |                 |               |                    |               |              |    |    |    |             |  |  |  |  |               |  |  |  |  |                            |  |  |  |  |
| OBRAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 65.186.045,30                                                                                          | 65.186.045,30 |                                                                                                          |                                    |                                |          |                            |              |                        |     |                          |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |               |  |       |           |                            |               |               |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |                        |               |               |                 |               |                    |               |              |    |    |    |             |  |  |  |  |               |  |  |  |  |                            |  |  |  |  |
| GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                   | 0,00          |                                                                                                          |                                    |                                |          |                            |              |                        |     |                          |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |               |  |       |           |                            |               |               |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |                        |               |               |                 |               |                    |               |              |    |    |    |             |  |  |  |  |               |  |  |  |  |                            |  |  |  |  |
| GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 10.629.637,00                                                                                          | 10.629.637,00 |                                                                                                          |                                    |                                |          |                            |              |                        |     |                          |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |               |  |       |           |                            |               |               |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |                        |               |               |                 |               |                    |               |              |    |    |    |             |  |  |  |  |               |  |  |  |  |                            |  |  |  |  |
| VALOR EJECUTADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 75.815.682,30                                                                                          | 75.815.682,30 |                                                                                                          |                                    |                                |          |                            |              |                        |     |                          |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |               |  |       |           |                            |               |               |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |                        |               |               |                 |               |                    |               |              |    |    |    |             |  |  |  |  |               |  |  |  |  |                            |  |  |  |  |
| Estos conceptos deben corresponder a los balances que debe realizar periodicamente la interventoría al presupuesto del convenio                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                        |               |                                                                                                          |                                    |                                |          |                            |              |                        |     |                          |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |               |  |       |           |                            |               |               |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |                        |               |               |                 |               |                    |               |              |    |    |    |             |  |  |  |  |               |  |  |  |  |                            |  |  |  |  |
| INVERSIÓN EN OBRA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                        |               | EMPLEOS GENERADOS EN EL MES                                                                              |                                    |                                |          |                            |              |                        |     |                          |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |               |  |       |           |                            |               |               |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |                        |               |               |                 |               |                    |               |              |    |    |    |             |  |  |  |  |               |  |  |  |  |                            |  |  |  |  |
| INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A): \$ 75.054.503,90                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                        |               | MANO DE OBRA CALIFICADA: 4                                                                               |                                    |                                |          |                            |              |                        |     |                          |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |               |  |       |           |                            |               |               |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |                        |               |               |                 |               |                    |               |              |    |    |    |             |  |  |  |  |               |  |  |  |  |                            |  |  |  |  |
| INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): \$ 65.186.045,30                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                        |               | MANO DE OBRA NO CALIFICADA: 8                                                                            |                                    |                                |          |                            |              |                        |     |                          |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |               |  |       |           |                            |               |               |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |                        |               |               |                 |               |                    |               |              |    |    |    |             |  |  |  |  |               |  |  |  |  |                            |  |  |  |  |
| AVANCE DE OBRA EN % (B/A): -7%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                        |               | EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: 3                                                                          |                                    |                                |          |                            |              |                        |     |                          |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |               |  |       |           |                            |               |               |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |                        |               |               |                 |               |                    |               |              |    |    |    |             |  |  |  |  |               |  |  |  |  |                            |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                        |               | TOTAL EMPLEOS GENERADOS: 15                                                                              |                                    |                                |          |                            |              |                        |     |                          |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |               |  |       |           |                            |               |               |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |                        |               |               |                 |               |                    |               |              |    |    |    |             |  |  |  |  |               |  |  |  |  |                            |  |  |  |  |
| REGISTRO FOTOGRÁFICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                        |               |                                                                                                          |                                    |                                |          |                            |              |                        |     |                          |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |               |  |       |           |                            |               |               |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |                        |               |               |                 |               |                    |               |              |    |    |    |             |  |  |  |  |               |  |  |  |  |                            |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                        |               |                     |                                    |                                |          |                            |              |                        |     |                          |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |               |  |       |           |                            |               |               |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |                        |               |               |                 |               |                    |               |              |    |    |    |             |  |  |  |  |               |  |  |  |  |                            |  |  |  |  |
| Corregimiento Villa Esther, K0+000 del tramo a intervenir. Terminación de la colocación de la valla.                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                        |               | Corregimiento Villa Esther, PR0+0100 del tramo a intervenir. Nivelación y compactación de la subrasante. |                                    |                                |          |                            |              |                        |     |                          |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |               |  |       |           |                            |               |               |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |                        |               |               |                 |               |                    |               |              |    |    |    |             |  |  |  |  |               |  |  |  |  |                            |  |  |  |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                |
| <div></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <div></div>  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                |
| Corregimiento de Villa Esther, PR0+090 del tramo a intervenir. Nivelación y compactación de la subbase granular clase C.                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                |
| <div></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <div></div> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                |
| Corregimiento Villa Esther, PR0+090 del tramo a intervenir. Fundida de huella (Concreto reforzado resistencia 21 MPA (D) - mezcla in situ).                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                |
| Corregimiento de Villa Esther, PR0+050 del tramo a intervenir. Formateado para la fundida de huella.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                |
| Corregimiento de Villa Esther, PR0+090 del tramo a intervenir. Formateada y colocación de la piedra rajón para el empedrado.                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                |
| PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                |
| <div><div></div><div><div>Firma</div><div>Nelson Fernando Vanegas Ortiz</div><div>Director de Interventoría</div><div>Matrícula Profesional No. 2520276797 CND</div></div></div> <div><div>Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.</div><div>Copias: Interventor, Dirección Territorial</div></div> |                                                                                                |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE |                                                 | CÓDIGO                                                                     |                                |        |          |                            |              |                        |  |                          |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |               |       |           |       |                            |               |                            |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                        |              |              |                 |               |                    |               |              |  |  |  |             |  |  |  |  |               |  |  |  |  |                            |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------|----------|----------------------------|--------------|------------------------|--|--------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------|-------|-----------|-------|----------------------------|---------------|----------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------|--------------|-----------------|---------------|--------------------|---------------|--------------|--|--|--|-------------|--|--|--|--|---------------|--|--|--|--|----------------------------|--|--|--|--|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                        |                                                 | VERSION                                                                    |                                |        |          |                            |              |                        |  |                          |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |               |       |           |       |                            |               |                            |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                        |              |              |                 |               |                    |               |              |  |  |  |             |  |  |  |  |               |  |  |  |  |                            |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO                                                            |                                                 | PÁGINA                                                                     |                                |        |          |                            |              |                        |  |                          |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |               |       |           |       |                            |               |                            |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                        |              |              |                 |               |                    |               |              |  |  |  |             |  |  |  |  |               |  |  |  |  |                            |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                        |                                                 | FECHA                                                                      | 4/05/2024<br>(Día / Mes / Año) |        |          |                            |              |                        |  |                          |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |               |       |           |       |                            |               |                            |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                        |              |              |                 |               |                    |               |              |  |  |  |             |  |  |  |  |               |  |  |  |  |                            |  |  |  |  |
| UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: CORDOBA PERIODO MES: Abril de 2024                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                        |                                                 |                                                                            |                                |        |          |                            |              |                        |  |                          |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |               |       |           |       |                            |               |                            |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                        |              |              |                 |               |                    |               |              |  |  |  |             |  |  |  |  |               |  |  |  |  |                            |  |  |  |  |
| CONVENIO No.: 4578 - 2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                        | PLAZO INICIAL: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 |                                                                            |                                |        |          |                            |              |                        |  |                          |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |               |       |           |       |                            |               |                            |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                        |              |              |                 |               |                    |               |              |  |  |  |             |  |  |  |  |               |  |  |  |  |                            |  |  |  |  |
| OBJETO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA MORINDO SANTA CRUZ, MUNICIPIO DE LOS CORDOBAS, DEPARTAMENTO DE CORDOBA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.                                                                                      |                                                                                                        | FECHA DE INICIO: 22 DE DICIEMBRE DE 2023        | VALOR INICIAL :                                                            | \$ 200.822.623.00              |        |          |                            |              |                        |  |                          |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |               |       |           |       |                            |               |                            |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                        |              |              |                 |               |                    |               |              |  |  |  |             |  |  |  |  |               |  |  |  |  |                            |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                        | FECHA DE SUSPENSIÓN: 28 DE DICIEMBRE DE 2023    | VALOR ADICIONALES:                                                         | \$ -                           |        |          |                            |              |                        |  |                          |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |               |       |           |       |                            |               |                            |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                        |              |              |                 |               |                    |               |              |  |  |  |             |  |  |  |  |               |  |  |  |  |                            |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                        | FECHA DE REANUDACIÓN: 16 DE ENERO DE 2024       | VALOR ACUMULADO:                                                           | \$ 200.822.623.00              |        |          |                            |              |                        |  |                          |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |               |       |           |       |                            |               |                            |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                        |              |              |                 |               |                    |               |              |  |  |  |             |  |  |  |  |               |  |  |  |  |                            |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                        | FECHA DE VENCIMIENTO: 30 DE JUNIO DE 2024       | DESEMBOLSO CONCEDIDO:                                                      | \$ -                           |        |          |                            |              |                        |  |                          |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |               |       |           |       |                            |               |                            |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                        |              |              |                 |               |                    |               |              |  |  |  |             |  |  |  |  |               |  |  |  |  |                            |  |  |  |  |
| CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA MORINDO SANTA CRUZ                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                        | PLAZO ACUMULADO: 6 MESES                        | DESEMBOLSO AMORTIZADO:                                                     | \$ -                           |        |          |                            |              |                        |  |                          |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |               |       |           |       |                            |               |                            |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                        |              |              |                 |               |                    |               |              |  |  |  |             |  |  |  |  |               |  |  |  |  |                            |  |  |  |  |
| CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 4858 - 2023 INTERVENTOR: VANEGAS DUMAR INGENIERIA SAS SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                        |                                                 |                                                                            |                                |        |          |                            |              |                        |  |                          |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |               |       |           |       |                            |               |                            |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                        |              |              |                 |               |                    |               |              |  |  |  |             |  |  |  |  |               |  |  |  |  |                            |  |  |  |  |
| ALCANCE FÍSICO CONTRATADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                        |                                                 | AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONVENIO                                       |                                |        |          |                            |              |                        |  |                          |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |               |       |           |       |                            |               |                            |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                        |              |              |                 |               |                    |               |              |  |  |  |             |  |  |  |  |               |  |  |  |  |                            |  |  |  |  |
| <table><tr><th colspan="2">ACTIVIDAD</th><th>UNIDAD</th><th>CANTIDAD</th></tr><tr><td>Pavimentación</td><td>Mejoramiento</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Estructuras</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Mantenimiento</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Otros (Especificar cuales)</td><td></td><td></td><td></td></tr></table> |                                                                                                        |                                                 | ACTIVIDAD                                                                  |                                | UNIDAD | CANTIDAD | Pavimentación              | Mejoramiento |                        |  | Estructuras              |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  | Mantenimiento |       |           |       | Otros (Especificar cuales) |               |                            |      | <table><tr><th colspan="2">ACTIVIDAD</th><th>UNIDAD</th><th>CANTIDAD MES</th><th>CANTIDAD ACUMULADA</th></tr><tr><td>Pavimentación</td><td>Mejoramiento</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Estructuras</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Mantenimiento</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Otros (Especificar cuales)</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> |                        | ACTIVIDAD    |              | UNIDAD          | CANTIDAD MES  | CANTIDAD ACUMULADA | Pavimentación | Mejoramiento |  |  |  | Estructuras |  |  |  |  | Mantenimiento |  |  |  |  | Otros (Especificar cuales) |  |  |  |  |
| ACTIVIDAD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                        | UNIDAD                                          | CANTIDAD                                                                   |                                |        |          |                            |              |                        |  |                          |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |               |       |           |       |                            |               |                            |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                        |              |              |                 |               |                    |               |              |  |  |  |             |  |  |  |  |               |  |  |  |  |                            |  |  |  |  |
| Pavimentación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Mejoramiento                                                                                           |                                                 |                                                                            |                                |        |          |                            |              |                        |  |                          |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |               |       |           |       |                            |               |                            |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                        |              |              |                 |               |                    |               |              |  |  |  |             |  |  |  |  |               |  |  |  |  |                            |  |  |  |  |
| Estructuras                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                        |                                                 |                                                                            |                                |        |          |                            |              |                        |  |                          |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |               |       |           |       |                            |               |                            |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                        |              |              |                 |               |                    |               |              |  |  |  |             |  |  |  |  |               |  |  |  |  |                            |  |  |  |  |
| Mantenimiento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                        |                                                 |                                                                            |                                |        |          |                            |              |                        |  |                          |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |               |       |           |       |                            |               |                            |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                        |              |              |                 |               |                    |               |              |  |  |  |             |  |  |  |  |               |  |  |  |  |                            |  |  |  |  |
| Otros (Especificar cuales)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                        |                                                 |                                                                            |                                |        |          |                            |              |                        |  |                          |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |               |       |           |       |                            |               |                            |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                        |              |              |                 |               |                    |               |              |  |  |  |             |  |  |  |  |               |  |  |  |  |                            |  |  |  |  |
| ACTIVIDAD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                        | UNIDAD                                          | CANTIDAD MES                                                               | CANTIDAD ACUMULADA             |        |          |                            |              |                        |  |                          |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |               |       |           |       |                            |               |                            |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                        |              |              |                 |               |                    |               |              |  |  |  |             |  |  |  |  |               |  |  |  |  |                            |  |  |  |  |
| Pavimentación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Mejoramiento                                                                                           |                                                 |                                                                            |                                |        |          |                            |              |                        |  |                          |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |               |       |           |       |                            |               |                            |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                        |              |              |                 |               |                    |               |              |  |  |  |             |  |  |  |  |               |  |  |  |  |                            |  |  |  |  |
| Estructuras                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                        |                                                 |                                                                            |                                |        |          |                            |              |                        |  |                          |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |               |       |           |       |                            |               |                            |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                        |              |              |                 |               |                    |               |              |  |  |  |             |  |  |  |  |               |  |  |  |  |                            |  |  |  |  |
| Mantenimiento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                        |                                                 |                                                                            |                                |        |          |                            |              |                        |  |                          |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |               |       |           |       |                            |               |                            |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                        |              |              |                 |               |                    |               |              |  |  |  |             |  |  |  |  |               |  |  |  |  |                            |  |  |  |  |
| Otros (Especificar cuales)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                        |                                                 |                                                                            |                                |        |          |                            |              |                        |  |                          |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |               |       |           |       |                            |               |                            |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                        |              |              |                 |               |                    |               |              |  |  |  |             |  |  |  |  |               |  |  |  |  |                            |  |  |  |  |
| AVANCE FINANCIERO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                        |                                                 |                                                                            |                                |        |          |                            |              |                        |  |                          |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |               |       |           |       |                            |               |                            |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                        |              |              |                 |               |                    |               |              |  |  |  |             |  |  |  |  |               |  |  |  |  |                            |  |  |  |  |
| VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                        |                                                 | VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES                                            |                                |        |          |                            |              |                        |  |                          |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |               |       |           |       |                            |               |                            |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                        |              |              |                 |               |                    |               |              |  |  |  |             |  |  |  |  |               |  |  |  |  |                            |  |  |  |  |
| <table><tr><th></th><th>VALOR</th></tr><tr><td>OBRAS</td><td></td></tr><tr><td>GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL</td><td></td></tr><tr><td>GASTOS ADMINISTRATIVOS</td><td></td></tr><tr><td>VALOR TOTAL DEL CONVENIO</td><td></td></tr></table>                                                                                                              |                                                                                                        |                                                 |                                                                            | VALOR                          | OBRAS  |          | GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL |              | GASTOS ADMINISTRATIVOS |  | VALOR TOTAL DEL CONVENIO |  | <table><tr><th></th><th>VALOR</th><th>ACUMULADO</th></tr><tr><td>OBRAS</td><td>63.275.899,43</td><td>63.275.899,43</td></tr><tr><td>GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr><tr><td>GASTOS ADMINISTRATIVOS</td><td>8.453.110,00</td><td>8.453.110,00</td></tr><tr><td>VALOR EJECUTADO</td><td>71.729.009,43</td><td>71.729.009,43</td></tr></table> |  |               | VALOR | ACUMULADO | OBRAS | 63.275.899,43              | 63.275.899,43 | GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 8.453.110,00 | 8.453.110,00 | VALOR EJECUTADO | 71.729.009,43 | 71.729.009,43      |               |              |  |  |  |             |  |  |  |  |               |  |  |  |  |                            |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | VALOR                                                                                                  |                                                 |                                                                            |                                |        |          |                            |              |                        |  |                          |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |               |       |           |       |                            |               |                            |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                        |              |              |                 |               |                    |               |              |  |  |  |             |  |  |  |  |               |  |  |  |  |                            |  |  |  |  |
| OBRAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                        |                                                 |                                                                            |                                |        |          |                            |              |                        |  |                          |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |               |       |           |       |                            |               |                            |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                        |              |              |                 |               |                    |               |              |  |  |  |             |  |  |  |  |               |  |  |  |  |                            |  |  |  |  |
| GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                        |                                                 |                                                                            |                                |        |          |                            |              |                        |  |                          |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |               |       |           |       |                            |               |                            |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                        |              |              |                 |               |                    |               |              |  |  |  |             |  |  |  |  |               |  |  |  |  |                            |  |  |  |  |
| GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                        |                                                 |                                                                            |                                |        |          |                            |              |                        |  |                          |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |               |       |           |       |                            |               |                            |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                        |              |              |                 |               |                    |               |              |  |  |  |             |  |  |  |  |               |  |  |  |  |                            |  |  |  |  |
| VALOR TOTAL DEL CONVENIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                        |                                                 |                                                                            |                                |        |          |                            |              |                        |  |                          |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |               |       |           |       |                            |               |                            |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                        |              |              |                 |               |                    |               |              |  |  |  |             |  |  |  |  |               |  |  |  |  |                            |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | VALOR                                                                                                  | ACUMULADO                                       |                                                                            |                                |        |          |                            |              |                        |  |                          |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |               |       |           |       |                            |               |                            |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                        |              |              |                 |               |                    |               |              |  |  |  |             |  |  |  |  |               |  |  |  |  |                            |  |  |  |  |
| OBRAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 63.275.899,43                                                                                          | 63.275.899,43                                   |                                                                            |                                |        |          |                            |              |                        |  |                          |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |               |       |           |       |                            |               |                            |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                        |              |              |                 |               |                    |               |              |  |  |  |             |  |  |  |  |               |  |  |  |  |                            |  |  |  |  |
| GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                   | 0,00                                            |                                                                            |                                |        |          |                            |              |                        |  |                          |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |               |       |           |       |                            |               |                            |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                        |              |              |                 |               |                    |               |              |  |  |  |             |  |  |  |  |               |  |  |  |  |                            |  |  |  |  |
| GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 8.453.110,00                                                                                           | 8.453.110,00                                    |                                                                            |                                |        |          |                            |              |                        |  |                          |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |               |       |           |       |                            |               |                            |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                        |              |              |                 |               |                    |               |              |  |  |  |             |  |  |  |  |               |  |  |  |  |                            |  |  |  |  |
| VALOR EJECUTADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 71.729.009,43                                                                                          | 71.729.009,43                                   |                                                                            |                                |        |          |                            |              |                        |  |                          |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |               |       |           |       |                            |               |                            |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                        |              |              |                 |               |                    |               |              |  |  |  |             |  |  |  |  |               |  |  |  |  |                            |  |  |  |  |
| Estos conceptos deben corresponder a los balances que debe realizar periodicamente la interventoría al presupuesto del convenio                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                        |                                                 |                                                                            |                                |        |          |                            |              |                        |  |                          |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |               |       |           |       |                            |               |                            |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                        |              |              |                 |               |                    |               |              |  |  |  |             |  |  |  |  |               |  |  |  |  |                            |  |  |  |  |
| INVERSIÓN EN OBRA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                        |                                                 | EMPLEOS GENERADOS EN EL MES                                                |                                |        |          |                            |              |                        |  |                          |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |               |       |           |       |                            |               |                            |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                        |              |              |                 |               |                    |               |              |  |  |  |             |  |  |  |  |               |  |  |  |  |                            |  |  |  |  |
| INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A): \$ 72.022.732,15                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                        |                                                 | MANO DE OBRA CALIFICADA: 4                                                 |                                |        |          |                            |              |                        |  |                          |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |               |       |           |       |                            |               |                            |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                        |              |              |                 |               |                    |               |              |  |  |  |             |  |  |  |  |               |  |  |  |  |                            |  |  |  |  |
| INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): \$ 63.275.899,43                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                        |                                                 | MANO DE OBRA NO CALIFICADA: 8                                              |                                |        |          |                            |              |                        |  |                          |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |               |       |           |       |                            |               |                            |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                        |              |              |                 |               |                    |               |              |  |  |  |             |  |  |  |  |               |  |  |  |  |                            |  |  |  |  |
| AVANCE DE OBRA EN % (B/A): -6%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                        |                                                 | EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: 3                                            |                                |        |          |                            |              |                        |  |                          |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |               |       |           |       |                            |               |                            |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                        |              |              |                 |               |                    |               |              |  |  |  |             |  |  |  |  |               |  |  |  |  |                            |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                        |                                                 | TOTAL EMPLEOS GENERADOS: 15                                                |                                |        |          |                            |              |                        |  |                          |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |               |       |           |       |                            |               |                            |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                        |              |              |                 |               |                    |               |              |  |  |  |             |  |  |  |  |               |  |  |  |  |                            |  |  |  |  |
| REGISTRO FOTOGRÁFICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                        |                                                 |                                                                            |                                |        |          |                            |              |                        |  |                          |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |               |       |           |       |                            |               |                            |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                        |              |              |                 |               |                    |               |              |  |  |  |             |  |  |  |  |               |  |  |  |  |                            |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                        |                                                 |                                                                            |                                |        |          |                            |              |                        |  |                          |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |               |       |           |       |                            |               |                            |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                        |              |              |                 |               |                    |               |              |  |  |  |             |  |  |  |  |               |  |  |  |  |                            |  |  |  |  |
| Vereda Morindo Santa Cruz, Inicio del tramo a intervenir. Colocación de la valla publicitaria.                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                        |                                                 | Vereda Morindo Santa Cruz, Campamento. Armado de acero de la viga riostra. |                                |        |          |                            |              |                        |  |                          |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |               |       |           |       |                            |               |                            |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                        |              |              |                 |               |                    |               |              |  |  |  |             |  |  |  |  |               |  |  |  |  |                            |  |  |  |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                 |
| Vereda Morindo Santa Cruz, K0+030 del tramo a intervenir. Colocación del acero.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Vereda Morindo Santa Cruz, PR0+000 del tramo a intervenir. Formateado y colocación del acero para la fundida de la huella.        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                |
| Vereda Morindo Santa Cruz, PR0+030 del tramo a intervenir. Fundida de huella (Concreto reforzado resistencia 21 MPA (D) - mezcla in situ).                                                                                                                                                                                                                                                  | Vereda Morindo Santa Cruz, K0+030 del tramo a intervenir. Vibrado del Concreto reforzado resistencia 21 MPA (D) - mezcla in situ. |
| PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                   |
| <div><div></div><div>Firma</div><div>Nelson Fernando Vanegas Ortiz</div><div>Director de Interventoría</div><div>Matrícula Profesional No. 2520276797 CND</div></div> <div>Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.<br/>Copias: Interventor, Dirección Territorial</div> |                                                                                                                                   |



|                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>INVIAS</b><br><small>INSTITUTO NACIONAL DE VIAS</small> | <p>INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE LAS VIAS TERCARIAS DE LOS MUNICIPIOS DE PUERTO ESCONDIDO Y LOS CORDOBAS. CONTRATO No. 4858 de 2023</p> |  <b>VANEGAS DUMAR</b><br><small>INGENIERÍA S.A.S.</small> |
| <p align="center"><b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N. 5</b><br/>(01 DE ABRIL HASTA 30 DE ABRIL 2024)</p>                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                              |

## CONTENIDO

|                                                                                    |           |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1. INTRODUCCIÓN.....</b>                                                        | <b>15</b> |
| <b>2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO.....</b>                                            | <b>16</b> |
| <b>2.1. LOCALIZACIÓN.....</b>                                                      | <b>16</b> |
| 2.1.1. MUNICIPIO DE PUERTO ESCONDIDO .....                                         | 16        |
| 2.1.2. MUNICIPIO LOS CÓRDOBAS .....                                                | 17        |
| <b>2.2. ZONAS DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS DE LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS.....</b> | <b>18</b> |
| 2.2.1. CORREGIMIENTO SAN JOSÉ DE CANALETE .....                                    | 18        |
| 2.2.2. VEREDA MARTINEZ .....                                                       | 19        |
| 2.2.3. CORREGIMIENTO VILLA ESTHER.....                                             | 20        |
| 2.2.4. VEREDA MORINDO SANTA CRUZ.....                                              | 21        |
| <b>2.3. INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DE LOS TRAMOS.....</b>                         | <b>23</b> |
| 2.3.1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO.....                                  | 24        |
| <b>2.4. REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS.....</b>                                    | <b>26</b> |
| 2.4.1. CORREGIMIENTO SAN JOSÉ DE CANALETE .....                                    | 26        |
| 2.4.2. VEREDA MARTINEZ .....                                                       | 28        |
| 2.4.3. CORREGIMIENTO VILLA ESTHER.....                                             | 29        |
| 2.4.4. VEREDA MORINDO SANTA CRUZ.....                                              | 30        |
| <b>3. INFORMACIÓN DE LOS CONVENIOS .....</b>                                       | <b>31</b> |
| 3.1. INFORMACIÓN GENERAL DE LOS CONVENIOS.....                                     | 31        |
| 3.2. PRESUPUESTOS DE LOS CONVENIOS .....                                           | 33        |
| 3.2.1. CORREGIMIENTO SAN JOSÉ DE CANALETE .....                                    | 33        |
| 3.2.2. VEREDA MARTINEZ .....                                                       | 34        |
| 3.2.3. CORREGIMIENTO VILLA ESTHER.....                                             | 35        |
| 3.2.4. VEREDA MORINDO SANTA CRUZ.....                                              | 36        |
| 3.3. ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES.....                                         | 37        |
| 3.3.1. CORREGIMIENTO SAN JOSÉ DE CANALETE .....                                    | 37        |
| 3.3.2. VEREDA MARTINEZ .....                                                       | 37        |
| 3.3.3. CORREGIMIENTO VILLA ESTHER.....                                             | 38        |
| 3.3.4. VEREDA MORINDO SANTA CRUZ.....                                              | 39        |
| <b>4. REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA .....</b>                        | <b>40</b> |

|                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>INVIAS</b><br><small>INSTITUTO NACIONAL DE VIAS</small> | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE LAS VIAS TERCARIAS DE LOS MUNICIPIOS DE PUERTO ESCONDIDO Y LOS CORDOBAS. CONTRATO No. 4858 de 2023 |  <b>VANEGAS DUMAR</b><br><small>INGENIERÍA S.A.S.</small> |
| <b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N. 5</b><br>(01 DE ABRIL HASTA 30 DE ABRIL 2024)                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |

|        |                                                                                      |     |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 4.1.   | RESUMEN MENSUAL DEL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO .....                                | 40  |
| 4.2.   | MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA .....                                           | 41  |
| 4.3.   | INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA .....                             | 41  |
| 4.4.   | ESTADO GENERAL DEL TIEMPO .....                                                      | 41  |
| 4.5.   | INFORMES SEMANALES.....                                                              | 41  |
| 4.6.   | ACTAS DE COMITÉ.....                                                                 | 41  |
| 4.7.   | ACTAS DE REUNIÓN.....                                                                | 41  |
| 5.     | EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS .....                                                        | 42  |
| 6.     | INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORIA .....                                          | 47  |
| 6.1.   | GENERALIDADES DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA .....                                    | 47  |
| 6.2.   | INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO.....                                                | 47  |
| 6.3.   | DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR ....                           | 48  |
| 6.4.   | REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA..                               | 48  |
| 6.4.1. | EQUIPO CONTRATADO POR LA INTERVENTORÍA .....                                         | 48  |
| 6.4.2. | CONTROL DEL PERSONAL DE LA INTERVENTORÍA .....                                       | 48  |
| 6.4.3. | INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO INTERVENTORÍA .....                       | 48  |
| 6.4.4. | APORTE LEGAL Y PARAFISCAL DE INTERVENTORÍA.....                                      | 49  |
| 6.4.5. | SEGUIMIENTO GARANTÍAS DE CONTRATO DE INTERVENTORÍA .                                 | 49  |
| 6.5.   | ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA .....                                | 49  |
| 7.     | CONCLUSIONES.....                                                                    | 49  |
| 8.     | ANEXOS.....                                                                          | 51  |
| 8.1.   | JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL CORREGIMEINTO SAN JOSÉ DE CANALATE (CONVENIO 4313-2023)..... | 52  |
| 8.2.   | JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA MARTINEZ (CONVENIO 4081-2023) 78                      |     |
| 8.3.   | JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE VILLA ESTHER (CONVENIO 4122-2023) ..... | 99  |
| 8.4.   | JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA DE MORINDO SANTA CRUZ (CONVENIO 4578-2023).....       | 115 |

|                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                                                                                                             | <p>INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS Terciarias de los Municipios de Puerto Escondido y Los Córdoba. CONTRATO No. 4858 de 2023</p> |  |
| <p align="center"><b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N. 5</b><br/>(01 DE ABRIL HASTA 30 DE ABRIL 2024)</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |

## LISTA DE ILUSTRACIONES

|                                                                                                                       |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Ilustración 1. Localización del municipio de Puerto Escondido .....</b>                                            | <b>17</b> |
| <b>Ilustración 2. Localización del municipio de Los Córdoba.....</b>                                                  | <b>18</b> |
| <b>Ilustración 3. Localización de la vía a intervenir corregimiento San José de Canalete.....</b>                     | <b>19</b> |
| <b>Ilustración 4. Localización de vía a intervenir vereda Martinez.....</b>                                           | <b>20</b> |
| <b>Ilustración 5. Localización del tramo a intervenir vereda Villa Esther. ....</b>                                   | <b>21</b> |
| <b>Ilustración 6. Localización del tramo a intervenir vereda Morindo Santa Cruz.....</b>                              | <b>22</b> |
| <b>Ilustración 7. Espesores de la placa huella.....</b>                                                               | <b>24</b> |
| <b>Ilustración 8. Detalles técnicos de diseño de la placa huella (Cartilla de INVÍAS). ....</b>                       | <b>25</b> |
| <b>Ilustración 9. Diseño de la placa huella corregimiento San José de Canalete.....</b>                               | <b>27</b> |
| <b>Ilustración 10. Diseño de la placa huella de la Vereda Martinez. ....</b>                                          | <b>28</b> |
| <b>Ilustración 11. Diseño de la placa huella del corregimiento de Villa Esther.....</b>                               | <b>29</b> |
| <b>Ilustración 12. Diseño de la placa huella de la vereda de Morindo Santa Cruz....</b>                               | <b>30</b> |
| <b>Ilustración 13. Presupuesto estimado de las obras a ejecutar en el corregimiento de San José de Canalete. ....</b> | <b>33</b> |
| <b>Ilustración 14. Presupuesto estimado de las obras a ejecutar en la vereda Martinez. ....</b>                       | <b>34</b> |
| <b>Ilustración 15. Presupuesto estimado de las obras a ejecutar en el corregimiento de Villa Esther.....</b>          | <b>35</b> |
| <b>Ilustración 16. Presupuesto estimado de las obras a ejecutar en la vereda Morindo Santa Cruz.....</b>              | <b>36</b> |
| <b>Ilustración 17. Valor de la inversión ejecutada hasta la fecha. ....</b>                                           | <b>37</b> |
| <b>Ilustración 18. Valor de la inversión ejecutada hasta la fecha. ....</b>                                           | <b>38</b> |
| <b>Ilustración 19. Valor de la inversión ejecutada hasta la fecha. ....</b>                                           | <b>39</b> |
| <b>Ilustración 20. Valor de la inversión ejecutada hasta la fecha. ....</b>                                           | <b>40</b> |

|                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>INVIAS</b><br><small>INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS</small> | <p>INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS TERCARIAS DE LOS MUNICIPIOS DE PUERTO ESCONDIDO Y LOS CORDOBAS. CONTRATO No. 4858 de 2023</p> |  <b>VANEGAS<br/>DUMAR</b><br><small>INGENIERÍA S.A.S.</small> |
| <p align="center"><b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N. 5</b><br/>(01 DE ABRIL HASTA 30 DE ABRIL 2024)</p>                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                  |

### LISTADO DE TABLAS

**Tabla 1. Generalidades del convenio del corregimiento de San José de Canalete. ....31**

**Tabla 2. Generalidades del convenio de la vereda de Martinez. ....31**

**Tabla 3. Generalidades del convenio del corregimiento de Villa Esther.....32**

**Tabla 4. Generalidades del convenio de la vereda de Morindo Santa Cruz.....32**

**Tabla 5. Generalidades del contrato de interventoría.....47**

**Tabla 6. Personal de la interventoría .....48**

|                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                            | <p>INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE LAS VIAS Terciarias de los Municipios de Puerto Escondido y Los Córdoba. CONTRATO No. 4858 de 2023</p> |  |
| <p align="center"><b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N. 5</b><br/>(01 DE ABRIL HASTA 30 DE ABRIL 2024)</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                     |

## LISTADO DE ANEXOS

|                                                                                                                                          |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Anexo 1. Evidencias fotográficas de las condiciones actuales del tramo a intervenir en el corregimiento San José de canalete.....</b> | <b>23</b> |
| <b>Anexo 2. Evidencias fotográficas de las condiciones actuales del tramo a intervenir en la vereda Martinez. ....</b>                   | <b>23</b> |
| <b>Anexo 3. Evidencia de las condiciones actuales del tramo a intervenir en la vereda Villa Esther. ....</b>                             | <b>24</b> |
| <b>Anexo 4. Evidencias fotográficas de las condiciones actuales del tramo a intervenir en la vereda Morindo Santa Cruz.....</b>          | <b>24</b> |
| <b>Anexo 5. Tabla de diseño Box-culvert 2x1.....</b>                                                                                     | <b>25</b> |
| <b>Anexo 6. Tabla de diseño geométrico y cantidades de obra de Box-culvert 2x1. ....</b>                                                 | <b>26</b> |



|                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                            | <p>INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE LAS VIAS Terciarias de los Municipios de Puerto Escondido y Los Córdoba. CONTRATO No. 4858 de 2023</p> |  |
| <p align="center"><b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N. 5</b><br/>(01 DE ABRIL HASTA 30 DE ABRIL 2024)</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                     |

## 1. INTRODUCCIÓN

El Gobierno Nacional a través del Instituto Nacional de Vías, adelantó el programa de Obra Pública denominado “CAMINOS COMUNITARIOS PARA LA PAZ TOTAL”, considerando que es de vital importancia para el desarrollo del país la configuración de una red de carreteras que atienda a su vez los corredores de mayor movilidad, las vías intermedias y las vías de acceso. El desarrollo, mantenimiento y fortalecimiento de los corredores de transporte entre veredas y corregimientos, se constituye en una de las principales estrategias a adelantar.

La política sectorial del Gobierno es la de contribuir efectivamente con el desarrollo socioeconómico del país y propender por una mejor calidad de vida de los colombianos a través de una red carretera adecuada a los grandes retos nacionales. Los objetivos del INVIAS están estrechamente unidos con los de este proyecto, en el sentido de mantener la infraestructura vial a su cargo en buenas condiciones de transitabilidad.

En este sentido, el Instituto Nacional de Vías suscribió convenios solidarios con el municipio de Puerto Escondido y los Córdoba del Departamento de Córdoba cuyo objeto es “*AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LAS DIFERENTES JUNTAS DE ACCION COMUNAL SELECCIONADAS DENTRO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL*”, para que a través de las juntas de acción comunal se adelantaran los procesos contractuales. Las Juntas de Acción Comunal solo pueden desarrollar actividades dentro del territorio de su zona de influencia (barrio, sector, etapa, vereda, corregimiento, etc.) dependiendo de la división establecida por el Distrito o Municipio respectivo. El artículo 9° de la Ley 2166 de 2021 -en lo relacionado con las JAC- desarrolla el tema de la siguiente manera: “*Artículo 9° Territorio. Cada organismo de acción comunal desarrollará sus actividades dentro de un territorio delimitado según las siguientes orientaciones:*

*En las capitales de departamento y en la ciudad de Bogotá, D. C., se podrá constituir una junta por cada barrio, conjunto residencial, sector o etapa del mismo, según la división establecida por la correspondiente autoridad municipal o distrital;*

*En las demás cabeceras de municipio y en las de corregimientos o inspecciones de policía podrá reconocerse más de una junta si existen las divisiones urbanas a que se refiere el literal anterior;*

*e) En las poblaciones donde no exista delimitación por barrios la junta podrá abarcar toda el área urbana sin perjuicio de que, cuando se haga alguna división de dicho género, la autoridad competente pueda ordenar que se modifique el territorio de una junta constituida;*

*d) En cada caserío o vereda sólo podrá constituirse una junta de acción comunal; pero la autoridad competente podrá autorizar, mediante resolución motivada, la constitución de más de una junta si la respectiva extensión territorial lo aconsejare;”*

Por lo anterior y con el fin de realizar las labores de control y seguimiento, el Instituto Nacional de Vías adelantó el proceso de invitación pública, mediante el cual se adjudicó la Interventoría a VANEGAS DUMAR INGENIERIAS SAS, mediante contrato No 4858 de 2023, y quien realizará la adecuada vigilancia y control de las actividades consistentes en la INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE LAS VIAS Terciarias de los Municipios de Puerto Escondido y Los Córdoba. Bajo el marco anterior a continuación se presenta control y seguimiento de los convenios No 4313 de 2023, 4081 de 2023, 4122 de 2023 y 4578 de 2023, celebrado entre el Instituto Nacional de Vías INVIAS, el Municipio de Puerto Escondido y el municipio de Los Córdoba.

|                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                                                                                                             | <p>INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS TERCARIAS DE LOS MUNICIPIOS DE PUERTO ESCONDIDO Y LOS CORDOBAS. CONTRATO No. 4858 de 2023</p> |  |
| <p align="center"><b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N. 5</b><br/>(01 DE ABRIL HASTA 30 DE ABRIL 2024)</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |

## 2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Las administraciones de las juntas de acción comunal de San José de Canalete, Martinez, Villa Esther y Morindo Santa Cruz, del municipio de Puerto Escondido y Los Córdoba, aplicaron al programa de CAMINOS COMUNITARIO PARA LA PAZ TOTAL, con el fin de mejorar sus redes viales terciarias, razón por la cual se celebran los convenios No. 4313 de 2023, 4081 de 2023, 4122 de 2023 y 4578 de 2023, con el Instituto Nacional de Vías “INVIAS”.

Cabe resaltar que los convenios al ser de menor cuantía, las juntas de acción comunal deberán desarrollar el objeto los convenios en las vías terciarias ubicadas en cada zona de influencia correspondiente, de conformidad con las especificaciones y características técnicas señaladas por el INSTITUTO, de acuerdo con la Cartilla de Obras Menores de Drenaje y Estructuras Viales, documentos que hacen parte integral del Convenio.

Por lo anterior se realiza un proceso de selección, mediante concurso de méritos abierto, para adjudicar el contrato No 4858 de 2023, con el fin de seleccionar la interventoría, que se encargara de la adecuada vigilancia, control de las actividades consistentes y cumplimiento satisfactorio de cada uno de los convenios anteriormente mencionados.

Se establecen las siguientes fechas de inicio, para el convenio 4313 el 19 de diciembre de 2023, para el 4081 el 12 de diciembre de 2023, para el 4122 el 20 de diciembre de 2023 y para el 4578 el 2 de diciembre de 2023.

### 2.1. LOCALIZACIÓN

#### 2.1.1. MUNICIPIO DE PUERTO ESCONDIDO

Puerto Escondido es un municipio de Colombia perteneciente al departamento de Córdoba. Se encuentra ubicado a 62 km de la ciudad de Montería, la capital del departamento de Córdoba. La principal actividad económica es la agricultura, y los productos que se cultivan en la región son: el plátano, el maíz, el arroz, el coco y los tubérculos (ñame y yuca). La segunda actividad económica en nivel de importancia del municipio es la ganadería, y luego la pesca, el comercio y la actividad turística, ya que en Puerto Escondido aproximadamente 1.135 personas dependen de las temporadas turísticas. No se puede dejar a un lado el gremio de artesanos, que son aproximadamente 30 familias que se dedican a esta actividad. El municipio tiene una extensión de 417 km<sup>2</sup> y posee 27 kilómetros de costa sobre el Mar Caribe de los cuales solo 2.49 kilómetros cuadrados corresponden a la superficie urbana y 414.51 kilómetros cuadrados de zona rural por lo cual se puede asegurar que el municipio en su totalidad responde a dinámicas rurales.

El Municipio de Puerto Escondido se localiza en las siguientes coordenadas:

Latitud: 9°01'09"N

Longitud: 76°15'41"O

|                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                                                                                                             | <p>INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS Terciarias de los Municipios de Puerto Escondido y Los Córdoba. CONTRATO No. 4858 de 2023</p> |  |
| <p align="center"><b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N. 5</b><br/>(01 DE ABRIL HASTA 30 DE ABRIL 2024)</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |



*Ilustración 1. Localización del municipio de Puerto Escondido*

## 2.1.2. MUNICIPIO LOS CÓRDOBAS

Los Córdoba es un municipio colombiano ubicado al norte del departamento de Córdoba. Se encuentra a una distancia 57 km de la capital departamental, Montería. Predominan las actividades económicas primarias como la ganadería, la agricultura y la pesca artesanal, predomina el cultivo del plátano, aunque en los últimos años se aprecia un crecimiento de la actividad turística. Tiene una extensión total de 430 Km cuadrados de los cuales solo 5,20 kilómetros cuadrados corresponden a la superficie urbana, por lo cual se puede asegurar que el municipio en su totalidad responde a dinámicas rurales.

El Municipio de Los Córdoba se localiza en las siguientes coordenadas:

Latitud: 8°53'43"N

Longitud: 76°21'17"O

|                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                            | <p>INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS Terciarias de los Municipios de Puerto Escondido y Los Córdoba. CONTRATO No. 4858 de 2023</p> |  |
| <p align="center"><b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N. 5</b><br/>(01 DE ABRIL HASTA 30 DE ABRIL 2024)</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                     |




*Ilustración 2. Localización del municipio de Los Córdoba.*

En ambos municipios las condiciones actuales de las vías rurales no son las óptimas, esto se da por la falta de intervención y la alta pluviosidad que se manifiesta en la zona, donde no se cuenta con cunetas ni obras hidráulicas que permitan controlar el factor erosionante provocado por la escorrentía del agua, siendo los nativos de estas zonas los que diariamente tienen que enfrentarse a las congestiones en las vías por pasos restringidos, junto con el aumento de los tiempos de viaje que implica una limitación al derecho a la libre circulación, dando como consecuencia la baja comercialización de productos y afectando al desarrollo integral de las actividades relacionadas con la producción de alimentos. Se retrasan actividades como el acceso oportuno a servicios médicos en afectación el derecho a la salud, también inasistencia de estudiantes a escuelas y colegios afectando el derecho a la educación, junto con un incremento de los precios de los productos de la región debido al aumento en los costos de transporte de carga y pasajeros.

## **2.2. ZONAS DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS DE LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS**

Las zonas de influencia directa de los proyectos, son las jurisdicciones territoriales de las juntas de acción comunal de San José de Canalete, Vereda Martínez, Villa Esther y Morindo de Santa Cruz.

### **2.2.1. CORREGIMIENTO SAN JOSÉ DE CANALETE**

Para poder ingresar al tramo a intervenir, debemos partir de la cabecera municipal del municipio de Puerto Escondido, recorriendo dos punto ochenta y dos (2.82) kilómetros en dirección hacia el cruce ruta 74, por la vía nacional código 74CR08 INVIAS Puerto Escondido - Cruce Ruta 74, hasta llegar al PR2+820, para luego tomar dirección sur por la vía terciaria que conduce al corregimiento San José de Canalete.

|                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                                                                                                             | <p>INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS TERCARIAS DE LOS MUNICIPIOS DE PUERTO ESCONDIDO Y LOS CORDOBAS. CONTRATO No. 4858 de 2023</p> |  |
| <p align="center"><b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N. 5</b><br/>(01 DE ABRIL HASTA 30 DE ABRIL 2024)</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |

En el mencionado punto a 3 kilómetros, se ubica el PR0+000 de la vía priorizada con coordenadas geográficas Latitud: 8°58'8.8"N y Longitud: 76°15'43.4"W; con punto de referencia final en el PR3+000 con coordenadas geográficas Latitud: 8°56'49.1"N y Longitud: 76°15'57.9"W, conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la Dirección Territorial Córdoba del INVIAS.




*Ilustración 3. Localización de la vía a intervenir corregimiento San José de Canalete.*

### 2.2.2. VEREDA MARTINEZ

En el caso de esta OAC, para acceder al tramo de la vía a intervenir, se parte de la cabecera municipal del municipio de Puerto Escondido, recorriendo ocho punto dos (8.2) kilómetros en dirección hacia corregimiento cristo rey, por la vía nacional código 74CR05 INVIAS Puerto Escondido - Moñitos, hasta llegar al PR8+200, para luego tomar dirección oriente recorriendo ocho punto cinco (8.5) Kilómetros por la vía nacional código 74CR09 INVIAS Buenos Aires – San Luis – Cristo Rey, hasta la vereda Martínez.

En el mencionado punto, se ubica el PR0+000 de la vía priorizada con coordenadas geográficas Latitud: 9°2'51.9"N y Longitud: 76°9'40.5"W; con punto de referencia final en el PR0+811 con coordenadas geográficas Latitud: 9°2'34.6"N y Longitud: 76°9'27.1"W, conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la Dirección Territorial Córdoba del INVIAS.



|                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                                                                                                             | <p>INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE LAS VIAS Terciarias de los Municipios de Puerto Escondido y Los Córdoba. CONTRATO No. 4858 de 2023</p> |  |
| <p align="center"><b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N. 5</b><br/>(01 DE ABRIL HASTA 30 DE ABRIL 2024)</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |



*Ilustración 4. Localización de vía a intervenir vereda Martinez.*

### 2.2.3. CORREGIMIENTO VILLA ESTHER

El proyecto para desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de Puerto Escondido del departamento de Córdoba, en el Corregimiento Villa Esther. Para acceder al tramo de la vía a intervenir, se parte de la cabecera municipal del municipio de Puerto Escondido, recorriendo ocho punto dos (8,2) kilómetros en dirección hacia corregimiento cristo rey, por la vía nacional código 74CR05 INVIAS Puerto Escondido - Moñitos, hasta llegar al PR8+200, para luego tomar dirección oriente recorriendo catorce punto seis (14,6) Kilómetros por la vía nacional código 74CR09 INVIAS Buenos Aires – San Luis – Cristo Rey, en la intersección dirección norte recorriendo uno punto catorce (1,14) kilómetros, encontramos la vía terciaria que conduce a la vereda Villa Esther .

En el mencionado punto, se ubica el PR1+700 de la vía priorizada con coordenadas geográficas Latitud: 9°3'39"N y Longitud: 76°7'48.2"O; con punto de referencia inicial en el PR0+000 con coordenadas geográficas Latitud: 9°2'34.6"N y Longitud: 76°7'35.5"O, conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la Dirección Territorial Córdoba del INVIAS.



|                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                                                                                                             | <p>INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS Terciarias de los Municipios de Puerto Escondido y Los Córdoba. CONTRATO No. 4858 de 2023</p> |  |
| <p align="center"><b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N. 5</b><br/>(01 DE ABRIL HASTA 30 DE ABRIL 2024)</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |




*Ilustración 5. Localización del tramo a intervenir vereda Villa Esther.*

#### 2.2.4. VEREDA MORINDO SANTA CRUZ

El tramo a desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de Los Córdoba del departamento de Córdoba, en la Vereda Morindo El Cielo. Para acceder a este, se parte de la cabecera municipal del municipio de Los Córdoba, recorriendo veinticuatro (24) kilómetros en dirección al municipio de Montería, por la vía nacional código 7401 INVIAS Puerto Rey - Montería hasta llegar al PR30+000, para luego tomar dirección Norte por la vía terciaria hacia la Vereda Morindo El Cielo.

En el mencionado punto a 2.8 kilómetros, se ubica el PR0+0000 de la vía priorizada con coordenadas geográficas Latitud: 8°52'7.4"N y Longitud: 76°8'47.3"W; con punto de referencia final en el PR0+830 con coordenadas geográficas Latitud: 8°52'16.2"N y Longitud: 76°8'22.6"W, conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la Dirección Territorial Córdoba del INVIAS.

|                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>INVIAS</b><br>INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS TERCARIAS DE LOS MUNICIPIOS DE PUERTO ESCONDIDO Y LOS CORDOBAS. CONTRATO No. 4858 de 2023 |  <b>VANEGAS DUMAR</b><br>INGENIERÍA S.A.S. |
| <b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N. 5</b><br>(01 DE ABRIL HASTA 30 DE ABRIL 2024)                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                               |




*Ilustración 6. Localización del tramo a intervenir vereda Morindo Santa Cruz.*

Las mejoras a estos tramos viales representan un gran desarrollo cultural, turístico y económico entre las regiones, permitiendo la comunicación de las veredas y corregimientos de municipio, así mismo como el acceso a las vías primarias del Departamento. Es importante recalcar que, durante el periodo de ejecución del proyecto, se generará empleo en las zonas de influencia del mismo, con la vinculación de personal que se haya en sus alrededores y que den cumplimiento con los perfiles que se requieran, teniendo en cuenta la necesidad de vinculación de profesionales y personal de mano de obra calificada y no calificada, de tal manera que está contribuyendo al desarrollo económico de esta zona del país.

Teniendo en cuenta que la finalidad de los proyectos es *AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTAS DE ACCIÓN CUMNAL DE LOS CORREGIMIENTOS Y VEREDAS SELECCIONADAS, DEL MUNICIPIO DE PUERTO ESCONDIDO Y EL MUNICIPIO DE LOS CÓRDOBAS, DEPARTAMENTO DE CORDOBA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL*, se busca realizar la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mejoramiento con la construcción de obras de drenaje y/o placa huella y/o construcción de obras de contención de baja complejidad en los sectores priorizados, con el fin de:

- Mejorar la calidad de vida de los habitantes de las diferentes poblaciones.
- Mayor integración y comunicación entre las comunidades.
- Oportuno acceso a los servicio médicos y educativos.
- Mejorar la competitividad y transitabilidad de los tramos a intervenir.
- Disminución de costos de transporte y comercialización agrícola.



|                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                                                                                                             | <p>INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE LAS VIAS TERCARIAS DE LOS MUNICIPIOS DE PUERTO ESCONDIDO Y LOS CORDOBAS. CONTRATO No. 4858 de 2023</p> |  |
| <p align="center"><b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N. 5</b><br/>(01 DE ABRIL HASTA 30 DE ABRIL 2024)</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |

### 2.3. INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DE LOS TRAMOS

El estado actual de los diferentes tramos es deficiente, pues no poseen ninguna superficie de rodadura que garantice confort al usuario y, por el contrario, la superficie de rodadura, fue construida sin consideraciones técnicas, puesto que se compone de suelos de la zona y afirmado.

Por lo anterior, las vías sufren de altas deformaciones y encharcamientos a causa del tránsito de vehículos, las altas precipitaciones que se presentan en la zona y la escorrentía de estas, lo que desencadena un remoldeo del material de la superficie de la vía, que con el pasar del tiempo empeora, hasta el punto volver intransitable y peligroso estos tramos.

A continuación, se mostrará el estado actual de los tramos:



*Anexo 1. Evidencias fotográficas de las condiciones actuales del tramo a intervenir en el corregimiento San José de canalete.*



*Anexo 2. Evidencias fotográficas de las condiciones actuales del tramo a intervenir en la vereda Martínez.*

|                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                            | <p>INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE LAS VIAS Terciarias de los Municipios de Puerto Escondido y Los CórdobaS. CONTRATO No. 4858 de 2023</p> |  |
| <p align="center"><b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N. 5</b><br/>(01 DE ABRIL HASTA 30 DE ABRIL 2024)</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                     |



*Anexo 3. Evidencia de las condiciones actuales del tramo a intervenir en la vereda Villa Esther.*



*Anexo 4. Evidencias fotográficas de las condiciones actuales del tramo a intervenir en la vereda Morindo Santa Cruz.*

### 2.3.1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

El diseño inicial de los espesores de la estructura de pavimento se realizó de manera estandarizada según el contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mejoramiento con la construcción de obras de drenaje y/o placa huella y/o construcción de obras de contención de baja complejidad, lo cual arrojo los siguientes grosos preliminares.




*Ilustración 7. Espesores de la placa huella.*



**SECCIÓN TRANSVERSAL DE PLACA HUELLA (CORTE B-B)**  
 SIN ESCALA  
 SOBRE ANCHO VARIABLE  
 SOBRE ANCHO VARIABLE  
 MATERIAL GRANULAR O SUELO CEMENTO  $e=0.15$  m

**SECCIÓN LONGITUDINAL DE PLACA HUELLA (CORTE A)**  
 SIN ESCALA  
 ANCHO DE VÍA  
 SIN ESCALA

**SECCIÓN LONGITUDINAL VIGA RIOSTRA**  
 SIN ESCALA  
 GANCHO A 135°

**PLANTA PLACA HUELLA**  
 ESCALA: 1:100  
 CANTIDADES DE OBRA POR CADA 100 m DE VÍA (ANCHO DE BANCA 4.3 m)

| BARRA NO. | LONGITUD TRASLAPO (m) | L (m) | D (m) | PESO (kg/m) |
|-----------|-----------------------|-------|-------|-------------|
| 3         | 0.54                  | 0.16  | 0.06  | 0.56        |

**DETALLES GENERALES - REFUERZO LONGITUDINAL**

| BARRA NO. | LONGITUD TRASLAPO (m) | L (m) | D (m) | PESO (kg/m) |
|-----------|-----------------------|-------|-------|-------------|
| 3         | 0.54                  | 0.16  | 0.06  | 0.56        |

**NOTAS**

- EL CONCRETO PARA LA BERMA CUNETTA, VIGA RIOSTRA Y EN LOS RIELES O PLACAS HUELLAS TENDRÁ UNA RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN A LOS 28 DÍAS DE 21 MPa, Y DEBERÁ CUMPLIR LAS EXIGENCIAS DEL ARTÍCULO INV-630-13 DE LAS ESPECIFICACIONES GENERALES DE CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS DEL INV.
- EL CONCRETO CICLOPEO TENDRÁ UNA RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN A LOS 28 DÍAS DE 14 MPa Y DEBERÁ CUMPLIR LAS EXIGENCIAS DEL ARTÍCULO INV-630-13 DE LAS ESPECIFICACIONES GENERALES DE CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS DEL INV.
- EL ACERO DE REFUERZO DE LAS ESTRUCTURAS Y LAS PLACAS DEBERÁ TENER UN  $F_y \geq 420$  MPa Y ATENDERÁ TODOS LOS REQUERIMIENTOS DEL ARTÍCULO INV-640-13 DE LAS ESPECIFICACIONES GENERALES DE CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS DEL INV.
- EL SUELO CEMENTO DEBERÁ TENER UNA RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN INFININDADA SUPERIOR A 3 MPa A LOS 7 DÍAS DE CURADO Y DEBERÁ CUMPLIR LAS EXIGENCIAS DE LOS ARTÍCULOS INV-350-13 DE LAS ESPECIFICACIONES GENERALES DE CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS DEL INV.
- LOS MATERIALES DE BASE GRANULAR, SUBBASE GRANULAR O AFIRMADO DEBERÁN CUMPLIR LAS EXIGENCIAS DE LOS ARTÍCULOS INV-330-13, INV-320-13 E INV-311-13 DE LAS ESPECIFICACIONES GENERALES DE CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS DEL INV.
- PARA EL SELLO DE LAS JUNTAS ENTRE PLACAS HUELLAS SE EMPLEARÁ MATERIAL ASFALTICO O PNEUMOLADO, CUYAS CARACTERÍSTICAS SE ESTABLEZCAN EN LAS ESPECIFICACIONES ANEXO M-89, M-33, M-153 Y M-30.
- TANTO AL INICIO COMO AL FINAL DE LOS TRABAJOS DEL PROYECTO PARA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA SE DEBE GENERAR UN ÁREA DE TRANSICIÓN DEL SUELO A LA ESTRUCTURA RÍGIDA. PARA ESTOS CASOS EL CONSTRUCTOR DEBERÁ CONSIDERAR UN TRATAMIENTO ESPECIAL QUE PUEDE CONSISTIR EN LA ESCARIFICACIÓN Y COMPACTACIÓN ADICIONAL, CUANDO SE TRATA DE MATERIALES GRANULARES COMO AFIRMADOS O SUBBASES, O DE LA CONFORMACIÓN DE UN REEMPLAZO DE MATERIAL GRANULAR COMPACTADO CON UN ESPESOR MÍNIMO DE 0.15 m EN LAS ZONAS EN CONTACTO POR FUERA DE LA PLACA HUELLA. ESTE TRATAMIENTO SE DEBE REALIZAR EN UNA LONGITUD DE AL MENOS 2 m.
- PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LA VIDA ÚTIL DE LAS ESTRUCTURAS DE PAVIMENTO, ES NECESARIO EJECUTAR LABORES PERIÓDICAS DE MANTENIMIENTO, ENMARCADAS EN LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES:
  - LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE DE RODADURA; REMOCIÓN DE ESCOMBROS, MATERIAL VEGETAL, SUSTANCIAS LÍQUIDAS Y DERRUMBES.
  - REALIZACIÓN DE BACHEOS, PARCHES Y SELLADO DE FISURAS SUPERFICIALES.
  - MANTENIMIENTO DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL.
  - LIMPIEZA DE CUNETAS Y ALICATADO.

Es importante recordar que en algunos tramos no solo se habló de llevar a cabo, determinados metros de placa huella, sino que también se estableció realizar estructuras tales como Box-Culvert. Las tablas que se tuvieron en cuenta para el diseño preliminar son.

| BOX COULVERT DE H1=1.00 m x B=2.00 m |           |      |            |            |            |            |            |                            |                          |            |
|--------------------------------------|-----------|------|------------|------------|------------|------------|------------|----------------------------|--------------------------|------------|
| ALTURA DEL RELLENO (H)               | ESPESORES |      | REFUERZO   |            |            |            |            | CANTIDADES DE OBRA         |                          |            |
|                                      | T         | TI   | REF - 1    | REF - 2    | REF - 3    | REF - 4    | REF - 5    | CONCRETO m <sup>3</sup> /m | SOLADO m <sup>3</sup> /m | ACERO Kg/m |
| 0.00 - 0.30                          | 0.30      | 0.35 | 5/8" @0.25 | 5/8" @0.25 | 5/8" @0.25 | 5/8" @0.25 | 5/8" @0.25 | 2.29                       | 0.13                     | 213.08     |
| 0.30 - 0.60                          | 0.30      | 0.30 | 5/8" @0.25 | 5/8" @0.25 | 5/8" @0.25 | 5/8" @0.25 | 5/8" @0.25 | 2.16                       | 0.13                     | 210.27     |
| 0.60 - 1.00                          | 0.25      | 0.25 | 5/8" @0.25 | 5/8" @0.25 | 5/8" @0.25 | 5/8" @0.25 | 5/8" @0.25 | 1.75                       | 0.13                     | 200.58     |
| 1.00 - 1.50                          | 0.25      | 0.25 | 5/8" @0.25 | 5/8" @0.25 | 5/8" @0.25 | 5/8" @0.25 | 5/8" @0.25 | 1.75                       | 0.13                     | 200.58     |
| 1.50 - 2.00                          | 0.25      | 0.25 | 5/8" @0.25 | 5/8" @0.25 | 5/8" @0.25 | 5/8" @0.25 | 5/8" @0.25 | 1.75                       | 0.13                     | 200.58     |
| 2.00 - 2.50                          | 0.25      | 0.25 | 5/8" @0.25 | 5/8" @0.25 | 5/8" @0.25 | 5/8" @0.25 | 5/8" @0.25 | 1.75                       | 0.13                     | 200.58     |
| 2.50 - 3.00                          | 0.25      | 0.25 | 5/8" @0.25 | 5/8" @0.25 | 5/8" @0.25 | 5/8" @0.25 | 5/8" @0.25 | 1.75                       | 0.13                     | 200.58     |
| 3.00 - 4.00                          | 0.25      | 0.25 | 5/8" @0.25 | 5/8" @0.25 | 5/8" @0.25 | 5/8" @0.25 | 5/8" @0.25 | 1.75                       | 0.13                     | 200.58     |
| 4.00 - 5.00                          | 0.25      | 0.25 | 5/8" @0.25 | 5/8" @0.25 | 5/8" @0.25 | 5/8" @0.25 | 5/8" @0.25 | 1.75                       | 0.13                     | 200.58     |
| 5.00 - 6.00                          | 0.25      | 0.25 | 5/8" @0.25 | 5/8" @0.25 | 5/8" @0.25 | 5/8" @0.25 | 5/8" @0.25 | 1.75                       | 0.13                     | 200.58     |
| 6.00 - 7.00                          | 0.30      | 0.35 | 5/8" @0.25 | 5/8" @0.25 | 5/8" @0.25 | 5/8" @0.25 | 5/8" @0.25 | 2.29                       | 0.13                     | 213.08     |
| 7.00 - 8.00                          | 0.35      | 0.35 | 5/8" @0.25 | 5/8" @0.25 | 5/8" @0.25 | 5/8" @0.25 | 5/8" @0.25 | 2.59                       | 0.14                     | 221.51     |



*Anexo 5. Tabla de diseño Box-culvert 2x1.*




|                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>INVIAS</b><br>INSTITUTO NACIONAL DE VIAS | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE LAS VIAS TERCARIAS DE LOS MUNICIPIOS DE PUERTO ESCONDIDO Y LOS CORDOBAS. CONTRATO No. 4858 de 2023 |  <b>VANEGAS DUMAR</b><br>INGENIERÍA S.A.S. |
| <b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N. 5</b><br>(01 DE ABRIL HASTA 30 DE ABRIL 2024)                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                               |

| GEOMETRÍA Y CANTIDADES DE OBRA |              |      |           |      |      |      |      |             |      |      |      |      |      |      |            |            |            |            |                    |        |         |
|--------------------------------|--------------|------|-----------|------|------|------|------|-------------|------|------|------|------|------|------|------------|------------|------------|------------|--------------------|--------|---------|
| SECCIONES                      | GUARDARUEDAS |      | ALETAS    |      |      |      |      | BASE ALETAS |      |      |      |      |      |      | REFUERZO   |            |            |            | CANTIDADES DE OBRA |        |         |
|                                | tg           | tr   | H externo | h1   | h2   | a1   | tba  | tbs         | a2   | a3   | a4   | a5   | a6   | a7   | REF 1      | REF 2      | REF 3      | REF 4      | CONCRETO           | SOLADO | ACERO   |
|                                | m            | m    | m         | m    | m    | m    | m    | m           | m    | m    | m    | m    | m    | m    |            |            |            |            | m3                 | m3     | kg      |
| 1.00 X 1.00                    | 0.25         | 0.30 | 1.50      | 0.50 | 1.00 | 1.50 | 0.25 | 0.25        | 0.93 | 1.68 | 0.18 | 0.32 | 0.75 | 0.55 | 1/2" Ø0.25 | 3/8" Ø0.25 | 3/8" Ø0.25 | 3/8" Ø0.25 | 2.77               | 0.41   | 156.96  |
| 1.50 X 1.50                    | 0.25         | 0.30 | 2.00      | 0.70 | 1.30 | 2.00 | 0.25 | 0.25        | 1.15 | 2.32 | 0.32 | 0.58 | 1.15 | 0.95 | 1/2" Ø0.25 | 3/8" Ø0.25 | 3/8" Ø0.25 | 3/8" Ø0.25 | 5.19               | 0.87   | 285.81  |
| 2.00 X 2.00                    | 0.25         | 0.30 | 2.50      | 0.80 | 1.70 | 2.60 | 0.25 | 0.25        | 1.29 | 3.00 | 0.40 | 1.00 | 1.70 | 1.55 | 1/2" Ø0.25 | 1/2" Ø0.25 | 5/8" Ø0.25 | 5/8" Ø0.25 | 8.93               | 1.61   | 981.22  |
| 2.50 X 2.50                    | 0.25         | 0.30 | 3.00      | 0.80 | 2.20 | 2.60 | 0.25 | 0.25        | 1.29 | 3.00 | 0.40 | 1.00 | 1.70 | 1.55 | 5/8" Ø0.25 | 5/8" Ø0.25 | 5/8" Ø0.25 | 5/8" Ø0.20 | 10.31              | 1.73   | 1418.18 |
| 3.00 X 3.00                    | 0.25         | 0.30 | 3.50      | 1.30 | 2.20 | 3.00 | 0.25 | 0.25        | 1.37 | 3.40 | 0.40 | 1.25 | 2.00 | 1.95 | 5/8" Ø0.25 | 5/8" Ø0.25 | 3/4" Ø0.25 | 3/4" Ø0.20 | 13.26              | 2.33   | 2356.35 |
| 4.00 X 4.00                    | 0.30         | 0.30 | 4.60      | 1.10 | 3.50 | 3.00 | 0.30 | 0.30        | 1.37 | 3.40 | 0.40 | 1.25 | 2.00 | 1.95 | 3/4" Ø0.25 | 3/4" Ø0.25 | 3/4" Ø0.25 | 3/4" Ø0.15 | 20.22              | 2.66   | 3682.08 |
| 2.00 X 3.00                    | 0.25         | 0.30 | 2.50      | 0.80 | 1.70 | 2.60 | 0.25 | 0.25        | 1.29 | 3.00 | 0.40 | 1.00 | 1.70 | 1.55 | 5/8" Ø0.25 | 5/8" Ø0.25 | 5/8" Ø0.25 | 5/8" Ø0.20 | 10.06              | 1.85   | 1259.22 |
| 2.00 X 4.00                    | 0.30         | 0.30 | 2.60      | 0.60 | 2.00 | 2.60 | 0.30 | 0.30        | 1.29 | 3.00 | 0.40 | 1.00 | 1.70 | 1.55 | 3/4" Ø0.25 | 3/4" Ø0.25 | 3/4" Ø0.25 | 3/4" Ø0.20 | 11.53              | 2.13   | 1853.08 |
| 3.00 X 4.00                    | 0.30         | 0.30 | 3.60      | 1.30 | 2.30 | 3.00 | 0.30 | 0.30        | 1.37 | 3.40 | 0.40 | 1.25 | 2.00 | 1.95 | 3/4" Ø0.25 | 3/4" Ø0.25 | 3/4" Ø0.25 | 3/4" Ø0.20 | 16.29              | 2.66   | 2759.11 |
| 2.50 X 2.50 DOBLE              | 0.30         | 0.30 | 3.10      | 1.40 | 1.70 | 2.60 | 0.30 | 0.30        | 1.29 | 3.00 | 0.40 | 1.00 | 1.70 | 1.55 | 5/8" Ø0.25 | 5/8" Ø0.25 | 5/8" Ø0.25 | 5/8" Ø0.15 | 12.20              | 2.45   | 1615.47 |
| 3.00 X 3.00 DOBLE              | 0.30         | 0.30 | 3.60      | 1.30 | 2.30 | 3.00 | 0.30 | 0.30        | 1.37 | 3.40 | 0.40 | 1.25 | 2.00 | 1.95 | 5/8" Ø0.25 | 5/8" Ø0.25 | 3/4" Ø0.25 | 3/4" Ø0.15 | 16.70              | 3.30   | 2726.79 |
| 3.50 X 3.50 DOBLE              | 0.30         | 0.30 | 4.10      | 1.10 | 3.00 | 3.00 | 0.30 | 0.30        | 1.37 | 3.40 | 0.40 | 1.25 | 2.00 | 1.95 | 3/4" Ø0.25 | 3/4" Ø0.25 | 7/8" Ø0.25 | 7/8" Ø0.25 | 19.01              | 3.58   | 3322.75 |
| 4.00 X 4.00 DOBLE              | 0.30         | 0.30 | 4.60      | 1.10 | 3.50 | 3.00 | 0.30 | 0.30        | 1.37 | 3.40 | 0.40 | 1.25 | 2.00 | 1.95 | 3/4" Ø0.25 | 3/4" Ø0.25 | 7/8" Ø0.25 | 7/8" Ø0.20 | 20.99              | 3.87   | 3937.71 |

## BOX CULVERT GEOMETRÍA GENERAL Y REFUERZO



| DETALLES GENERALES – REFUERZO LONGITUDINAL |                       |       |       |             |
|--------------------------------------------|-----------------------|-------|-------|-------------|
| BARRA NO.                                  | LONGITUD TRASLAPO (m) | L (m) | D (m) | PESO (kg/m) |
| 2                                          | 0.37                  | 0.11  | 0.04  | 0.25        |
| 3                                          | 0.54                  | 0.16  | 0.06  | 0.56        |
| 4                                          | 0.72                  | 0.22  | 0.08  | 0.99        |
| 5                                          | 0.90                  | 0.28  | 0.10  | 1.56        |
| 6                                          | 1.09                  | 0.33  | 0.12  | 2.24        |
| 7                                          | 1.58                  | 0.39  | 0.13  | 3.05        |
| 8                                          | 1.81                  | 0.44  | 0.15  | 3.98        |



41

Anexo 6. Tabla de diseño geométrico y cantidades de obra de Box-culvert 2x1.

Es importante aclarar que estos diseños preliminares se realizaron aplicando suposiciones y sin ensayos en campo, por ello las juntas de acción comunal están en la obligación de realizar una revisión de estos, llevando a cabo todos los estudios pertinentes con sus respectivos profesionales, para poder ajustar a la realidad estas estructuras.

## 2.4. REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS

Luego de realizar la toma de muestras, sus respectivos estudios y diseños obtuvimos los siguientes ajustes:

### 2.4.1. CORREGIMIENTO SAN JOSÉ DE CANALETE

La realización de los estudios y diseños, nos arrojan los siguientes resultados:

**INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N. 5**  
(01 DE ABRIL HASTA 30 DE ABRIL 2024)




Ilustración 9. Diseño de la placa huella corregimiento San José de Canalete.

## 2.4.2. VEREDA MARTINEZ

La realización de estudios y revisión de diseños, nos arrojaron los siguientes resultados:




Ilustración 10. Diseño de la placa huella de la Vereda Martinez.

*Ilustración 11. Diseño de la placa huella del corregimiento de Villa Esther.*



(01 DE ABRIL HASTA 30 DE ABRIL 2024)

Los resultados obtenidos para este tramo fueron:

*Ilustración 12. Diseño de la placa huella de la vereda de Morindo Santa Cruz.*

|                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>INVIAS</b><br><small>INSTITUTO NACIONAL DE VIAS</small> | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE LAS VIAS TERCARIAS DE LOS MUNICIPIOS DE PUERTO ESCONDIDO Y LOS CORDOBAS. CONTRATO No. 4858 de 2023 |  <b>VANEGAS DUMAR</b><br><small>INGENIERÍA S.A.S.</small> |
| <b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N. 5</b><br>(01 DE ABRIL HASTA 30 DE ABRIL 2024)                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |

### 3. INFORMACIÓN DE LOS CONVENIOS

#### 3.1. INFORMACIÓN GENERAL DE LOS CONVENIOS

A continuación, la información general de los convenios solidarios.

*Tabla 1. Generalidades del convenio del corregimiento de San José de Canalete.*

|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ID del contrato en SECOP          | SPSC-CD-CS-803-2023                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Versión del contrato              | 1                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Estado del contrato               | Firmado                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Número del contrato               | 4313-2023                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Objeto del contrato               | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL CORREGIMIENTO SAN JOSE DE CANALETE, MUNICIPIO DE PUERTO ESCONDIDO, DEPARTAMENTO DE CORDOBA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. |
| Tipo de contrato                  | Convenio                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Plazo inicial                     | HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023                                                                                                                                                                                                                                          |
| Fecha de inicio de contrato       | 19 DE DICIEMBRE DE 2023                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Fecha de suspensión del contrato  |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Fecha de reanudación del contrato |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Prorroga del contrato             | 30 DE JUNIO DE 2024                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Fecha de vencimiento              | 30 DE JUNIO DE 2024                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Plazo acumulado                   | 6 Meses                                                                                                                                                                                                                                                                   |

*Tabla 2. Generalidades del convenio de la vereda de Martinez.*

|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ID del contrato en SECOP          | SPSC-CD-CS-671-2023                                                                                                                                                                                                                                      |
| Versión del contrato              | 1                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Estado del contrato               | Firmado                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Número del contrato               | 4081-2023                                                                                                                                                                                                                                                |
| Objeto del contrato               | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA MARTINEZ, MUNICIPIO DE PUERTO ESCONDIDO, DEPARTAMENTO DE CORDOBA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. |
| Tipo de contrato                  | Convenio                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Plazo inicial                     | HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023                                                                                                                                                                                                                         |
| Fecha de inicio de contrato       | 12 DE DICIEMBRE DE 2023                                                                                                                                                                                                                                  |
| Fecha de suspensión del contrato  | 28 DE DICIEMBRE DE 2023                                                                                                                                                                                                                                  |
| Fecha de reanudación del contrato | 16 DE ENERO DE 2024                                                                                                                                                                                                                                      |
| Prorroga del contrato             | 30 DE JUNIO DE 2024                                                                                                                                                                                                                                      |
| Fecha de vencimiento              | 30 DE JUNIO DE 2024                                                                                                                                                                                                                                      |
| Plazo acumulado                   | 6 Meses                                                                                                                                                                                                                                                  |

|                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>INVIAS</b><br><small>INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS</small> | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS TERCARIAS DE LOS MUNICIPIOS DE PUERTO ESCONDIDO Y LOS CORDOBAS. CONTRATO No. 4858 de 2023 |  <b>VANEGAS DUMAR</b><br><small>INGENIERÍA S.A.S.</small> |
| <b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N. 5</b><br>(01 DE ABRIL HASTA 30 DE ABRIL 2024)                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |

*Tabla 3. Generalidades del convenio del corregimiento de Villa Esther.*

|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ID del contrato en SECOP          | SPSC-CD-CS-694-2023                                                                                                                                                                                                                                               |
| Versión del contrato              | 1                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Estado del contrato               | Firmado                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Número del contrato               | 4122-2023                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Objeto del contrato               | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL CORREGIMIENTO VILLA ESTHER, MUNICIPIO DE PUERTO ESCONDIDO, DEPARTAMENTO DE CORDOBA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. |
| Tipo de contrato                  | Convenio                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Plazo inicial                     | HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023                                                                                                                                                                                                                                  |
| Fecha de inicio de contrato       | 20 DE DICIEMBRE DE 2023                                                                                                                                                                                                                                           |
| Fecha de suspensión del contrato  | 28 DE DICIEMBRE DE 2023                                                                                                                                                                                                                                           |
| Fecha de reanudación del contrato | 16 DE ENERO DE 2024                                                                                                                                                                                                                                               |
| Prorroga del contrato             | 30 DE JUNIO DE 2024                                                                                                                                                                                                                                               |
| Fecha de vencimiento              | 30 DE JUNIO DE 2024                                                                                                                                                                                                                                               |
| Plazo acumulado                   | 6 Meses                                                                                                                                                                                                                                                           |

*Tabla 4. Generalidades del convenio de la vereda de Morindo Santa Cruz.*

|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ID del contrato en SECOP          | SPSC-CD-CS-970-2023                                                                                                                                                                                                                                            |
| Versión del contrato              | 1                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Estado del contrato               | Firmado                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Número del contrato               | 4578-2023                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Objeto del contrato               | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA MORINDO SANTA CRUZ, MUNICIPIO DE LOS CÓRDOBAS, DEPARTAMENTO DE CORDOBA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. |
| Tipo de contrato                  | Convenio                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Plazo inicial                     | HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023                                                                                                                                                                                                                               |
| Fecha de inicio de contrato       | 22 DE DICIEMBRE DE 2023                                                                                                                                                                                                                                        |
| Fecha de suspensión del contrato  | 30 DE ABRIL DE 2024                                                                                                                                                                                                                                            |
| Fecha de reanudación del contrato | 10 DE MAYO DE 2024                                                                                                                                                                                                                                             |
| Prorroga del contrato             | 30 DE JUNIO DE 2024                                                                                                                                                                                                                                            |
| Fecha de vencimiento              | 30 DE JUNIO DE 2024                                                                                                                                                                                                                                            |
| Plazo acumulado                   | 6 Meses                                                                                                                                                                                                                                                        |

|                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>INVIAS</b><br>INSTITUTO NACIONAL DE VIAS | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE LAS VIAS TERCARIAS DE LOS MUNICIPIOS DE PUERTO ESCONDIDO Y LOS CORDOBAS. CONTRATO No. 4858 de 2023 |  <b>VANEGAS DUMAR</b><br>INGENIERÍA S.A.S. |
| <b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N. 5</b><br>(01 DE ABRIL HASTA 30 DE ABRIL 2024)                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                               |

## 3.2. PRESUPUESTOS DE LOS CONVENIOS

### 3.2.1. CORREGIMIENTO SAN JOSÉ DE CANALETE

|                                                                                                                                                                                          |                  |  |                            |                                                                                                                                                                   |                   |          |                                          |                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------|------------------------------------------|--------------------------|
| PRESUPUESTO ESTIMADO DE REFERENCIA                                                                                                                                                                                                                                        |                  |                                                                                    |                            |                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |          |                                          |                          |
| AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL CORREGIMIENTO SAN JOSE DE CANALETE, MUNICIPIO DE PUERTO ESCONDIDO, DEPARTAMENTO DE CORDOBA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. |                  |                                                                                    |                            |                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |          |                                          |                          |
| DEPARTAMENTO                                                                                                                                                                                                                                                              | MUNICIPIO        | NOMBRE DEL ORGANISMO DE ACCIÓN COMUNAL                                             | LONGITUD DEL CORREDOR (Km) | DIRECCIÓN TERRITORIAL                                                                                                                                                                                                                                | FECHA ELABORACIÓN |          |                                          |                          |
| CORDOBA                                                                                                                                                                                                                                                                   | PUERTO ESCONDIDO | JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL CORREGIMIENTO SAN JOSE DE CANALETE                     | 3,00                       | CÓRDOBA                                                                                                                                                                                                                                              | 03/08/2023        |          |                                          |                          |
| ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO                                                                                                                                                                                                                                               |                  |                                                                                    |                            |                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |          |                                          |                          |
| No                                                                                                                                                                                                                                                                        | ÍTEM DE PAGO     | ESPECIFICACIONES                                                                   |                            | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                          | UNID              | CANTIDAD | VALOR UNITARIO                           | VALOR TOTAL              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  | GENERAL 2013                                                                       | PARTICULAR                 |                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |          |                                          |                          |
| <b>SECCIÓN 1 - ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO</b>                                                                                                                                                                                                                            |                  |                                                                                    |                            |                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |          |                                          |                          |
| <b>CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA</b>                                                                                                                                                                                                                                          |                  |                                                                                    |                            |                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |          |                                          |                          |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                         | 600.1.1          | 600-13                                                                             |                            | Excavaciones varias sin Clasificar                                                                                                                                                                                                                   | M3                | 4,20     | \$ 21.819,00                             | \$ 91.640,00             |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                         | 320.3            | 320-13                                                                             |                            | Subbase Granular Clase C                                                                                                                                                                                                                             | M3                | 108,50   | \$ 166.800,50                            | \$ 18.114.534,00         |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                         | 630.1.4.1        | 630-13                                                                             |                            | Concreto reforzado resistencia 21 MPa (D) - mezcla in situ                                                                                                                                                                                           | M3                | 75,10    | \$ 866.784,80                            | \$ 64.344.538,00         |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                         | 630.1.7          | 630-13                                                                             |                            | Concreto Cíclopeo Resistencia 14MPa (G)                                                                                                                                                                                                              | M3                | 33,00    | \$ 391.013,60                            | \$ 12.903.449,00         |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                         | 640.1            | 640-13                                                                             |                            | Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm <sup>2</sup> (60.000 PSI)                                                                                                                                                                                      | KG                | 3.491,00 | \$ 5.872,00                              | \$ 20.499.152,00         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |                                                                                    |                            |                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |          | <b>SUB-TOTAL</b>                         | <b>\$ 115.953.313,00</b> |
| <b>CONSTRUCCIÓN DE BOX-CULVERT 2x1</b>                                                                                                                                                                                                                                    |                  |                                                                                    |                            |                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |          |                                          |                          |
| 6                                                                                                                                                                                                                                                                         | 600.1.1          | 600-13                                                                             |                            | Excavaciones Varias sin Clasificar                                                                                                                                                                                                                   | M3                | 68,00    | \$ 21.819,00                             | \$ 1.483.692,00          |
| 7                                                                                                                                                                                                                                                                         | 610.1            | 610-13                                                                             |                            | Relleno para Estructuras con Suelo                                                                                                                                                                                                                   | M3                | 6,80     | \$ 138.498,50                            | \$ 941.790,00            |
| 8                                                                                                                                                                                                                                                                         | 630.1.4.1        | 630-13                                                                             |                            | Concreto reforzado resistencia 21 MPa (D) - mezcla in situ                                                                                                                                                                                           | M3                | 20,30    | \$ 866.784,80                            | \$ 17.392.731,00         |
| 9                                                                                                                                                                                                                                                                         | 630.1.6          | 630-13                                                                             |                            | Concreto reforzado resistencia 14 Mpa (F) - mezcla in situ                                                                                                                                                                                           | M3                | 1,80     | \$ 551.781,40                            | \$ 993.207,00            |
| 10                                                                                                                                                                                                                                                                        | 640.1            | 640-13                                                                             |                            | Acero de Refuerzo Fy 4200 Mpa                                                                                                                                                                                                                        | M3                | 1758,00  | \$ 5.872,00                              | \$ 10.322.976,00         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |                                                                                    |                            |                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |          | <b>SUB-TOTAL</b>                         | <b>\$ 31.134.396,00</b>  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |                                                                                    |                            |                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |          | <b>SUB-TOTAL BASICO DE OBRA</b>          | <b>\$ 147.087.709,00</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |                                                                                    |                            |                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |          | <b>PAGA (GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL)</b> | <b>\$ 4.412.631,00</b>   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |                                                                                    |                            |                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |          | <b>GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>            | <b>\$ 48.007.756,00</b>  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |                                                                                    |                            |                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |          | <b>VALOR ESTIMADO CONVENIO</b>           | <b>\$ 199.508.096,00</b> |
| <br>Elaboró: Firma Profesional que elaboró el presupuesto<br>Nombre: MARIO ANDRES BITTAR DIAZ<br>Cargo: Profesional de Apoyo de la DT-COR<br>Matrícula Profesional: 22202223728COR     |                  |                                                                                    |                            | <br>Revisó: Firma Líder Zona Programa<br>Nombre: FELIPE ANDRES VACA CORTES<br>Cargo: Líder Estructuración zona Norte<br>Matrícula Profesional: 15202-195276 BYC |                   |          |                                          |                          |

Ilustración 13. Presupuesto estimado de las obras a ejecutar en el corregimiento de San José de Canalete.



|                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>INVIAS</b><br><small>INSTITUTO NACIONAL DE VIAS</small> | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE LAS VIAS TERCARIAS DE LOS MUNICIPIOS DE PUERTO ESCONDIDO Y LOS CORDOBAS. CONTRATO No. 4858 de 2023 |  <b>VANEGAS DUMAR</b><br><small>INGENIERÍA S.A.S.</small> |
| <b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N. 5</b><br>(01 DE ABRIL HASTA 30 DE ABRIL 2024)                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |

### 3.2.2. VEREDA MARTINEZ


|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |  |                                   |  |                          |          |                |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------|----------------|--------------------------|
| <b>PRESUPUESTO ESTIMADO DE REFERENCIA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |                                                                                    |                                   |                                                                                     |                          |          |                |                          |
| <b>AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA MARTINEZ, MUNICIPIO DE PUERTO ESCONDIDO DEL DEPARTAMENTO DE CORDOBA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |                                                                                    |                                   |                                                                                     |                          |          |                |                          |
| <b>DEPARTAMENTO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>MUNICIPIO</b> | <b>NOMBRE DEL ORGANISMO DE ACCIÓN COMUNAL</b>                                      | <b>LONGITUD DEL CORREDOR (Km)</b> | <b>DIRECCIÓN TERRITORIAL</b>                                                        | <b>FECHA ELABORACIÓN</b> |          |                |                          |
| CORDOBA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | PUERTO ESCONDIDO | JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA MARTINEZ                                            | 0,81                              | CÓRDOBA                                                                             | 3/08/2023                |          |                |                          |
| <b>ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |                                                                                    |                                   |                                                                                     |                          |          |                |                          |
| No                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ÍTEM DE PAGO     | ESPECIFICACIONES                                                                   |                                   | DESCRIPCIÓN                                                                         | UNID                     | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  | GENERAL 2022                                                                       | PARTICULAR                        |                                                                                     |                          |          |                |                          |
| <b>SECCIÓN 1 - ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |                                                                                    |                                   |                                                                                     |                          |          |                |                          |
| <b>CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |                                                                                    |                                   |                                                                                     |                          |          |                |                          |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 600.1.1          | 600-22                                                                             |                                   | Excavaciones varias sin Clasificar                                                  | M3                       | 5,10     | \$ 21.819,00   | \$ 111.277,00            |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 320.3            | 320-22                                                                             |                                   | Subbase Granular Clase C                                                            | M3                       | 133,00   | \$ 186.002,50  | \$ 24.738.333,00         |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 630.1.4.1        | 630-22                                                                             |                                   | Concreto reforzado resistencia 21 MPA (D) - mezcla in situ                          | M3                       | 92,00    | \$ 876.932,20  | \$ 80.677.762,00         |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 630.1.7          | 630-22                                                                             |                                   | Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (G)                                             | M3                       | 40,50    | \$ 409.624,80  | \$ 16.589.804,00         |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 640.1            | 640-22                                                                             |                                   | Aceros de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)                               | KG                       | 4.272,00 | \$ 5.886,00    | \$ 25.144.992,00         |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |                                                                                    |                                   |                                                                                     |                          |          |                | \$ 147.262.168,00        |
| SUB-TOTAL BASICO DE OBRA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |                                                                                    |                                   |                                                                                     |                          |          |                | \$ 147.262.168,00        |
| PAGA (GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |                                                                                    |                                   |                                                                                     |                          |          |                | \$ 4.417.865,00          |
| GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |                                                                                    |                                   |                                                                                     |                          |          |                | \$ 48.008.454,00         |
| <b>VALOR ESTIMADO CONVENIO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |                                                                                    |                                   |                                                                                     |                          |          |                | <b>\$ 199.688.487,00</b> |
| <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: flex-end;"> <div style="width: 45%;">  <p>Elaboró: Firma Profesional que elaboró el presupuesto<br/>           Nombre: MARIO ANDRES BITTAR DIAZ<br/>           Cargo: Profesional de Apoyo de la DT-CUR<br/>           Matricula Profesional: 22202223728COR</p> </div> <div style="width: 45%;">  <p>Revisó: Firma Líder Zona Programa<br/>           Nombre: FELIPE ANDRES VACA CORTES<br/>           Cargo: Líder Estructuración zona Norte<br/>           Matricula Profesional: 15202-195276 BYC</p> </div> </div> |                  |                                                                                    |                                   |                                                                                     |                          |          |                |                          |

Ilustración 14. Presupuesto estimado de las obras a ejecutar en la vereda Martinez.

|                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>INVIAS</b><br><small>INSTITUTO NACIONAL DE VIAS</small> | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE LAS VIAS TERCARIAS DE LOS MUNICIPIOS DE PUERTO ESCONDIDO Y LOS CORDOBAS. CONTRATO No. 4858 de 2023 |  <b>VANEGAS DUMAR</b><br><small>INGENIERÍA S.A.S.</small> |
| <b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N. 5</b><br>(01 DE ABRIL HASTA 30 DE ABRIL 2024)                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |

### 3.2.3. CORREGIMIENTO VILLA ESTHER

|                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |                                                    |                                                            |                                                                                                                                                             |                   |                |                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|-------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |                                                    |                                                            |                                                                                                                                                             |                   |                |                   |
| PRESUPUESTO ESTIMADO DE REFERENCIA                                                                                                                                                                                                                               |                  |                                                    |                                                            |                                                                                                                                                             |                   |                |                   |
| AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL CORREGIMIENTO VILLA ESTHER, MUNICIPIO DE PUERTO ESCONDIDO DEL DEPARTAMENTO DE CORDOBA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. |                  |                                                    |                                                            |                                                                                                                                                             |                   |                |                   |
| DEPARTAMENTO                                                                                                                                                                                                                                                     | MUNICIPIO        | NOMBRE DEL ORGANISMO DE ACCIÓN COMUNAL             | LONGITUD DEL CORREDOR (Km)                                 | DIRECCIÓN TERRITORIAL                                                                                                                                       | FECHA ELABORACIÓN |                |                   |
| CORDOBA                                                                                                                                                                                                                                                          | PUERTO ESCONDIDO | JUNTA DE ACCION COMUNAL CORREGIMIENTO VILLA ESTHER | 1,70                                                       | CÓRDOBA                                                                                                                                                     | 3/08/2023         |                |                   |
| ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO                                                                                                                                                                                                                                      |                  |                                                    |                                                            |                                                                                                                                                             |                   |                |                   |
| No                                                                                                                                                                                                                                                               | ÍTEM DE PAGO     | ESPECIFICACIONES<br>GENERAL 2022PARTICULAR         | DESCRIPCIÓN                                                | UNID                                                                                                                                                        | CANTIDAD          | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL       |
| SECCIÓN 1 - ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO                                                                                                                                                                                                                          |                  |                                                    |                                                            |                                                                                                                                                             |                   |                |                   |
| CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA                                                                                                                                                                                                                                        |                  |                                                    |                                                            |                                                                                                                                                             |                   |                |                   |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                | 600.1.1          | 600-22                                             | Excavaciones varias sin Clasificar                         | M3                                                                                                                                                          | 5,30              | \$ 21.819,00   | \$ 115.641,00     |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                | 320.3            | 320-22                                             | Subbase Granular Clase C                                   | M3                                                                                                                                                          | 137,80            | \$ 174.268,00  | \$ 24.014.130,00  |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                | 630.1.4.1        | 630-22                                             | Concreto reforzado resistencia 21 MPA (D) - mezcla in situ | M3                                                                                                                                                          | 92,50             | \$ 865.739,00  | \$ 80.080.858,00  |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                | 630.1.7          | 630-22                                             | Concreto Cidlopeo Resistencia 14MPa (G)                    | M3                                                                                                                                                          | 45,00             | \$ 398.975,00  | \$ 17.953.875,00  |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                | 640.1            | 640-22                                             | Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)       | KG                                                                                                                                                          | 4.310,00          | \$ 5.877,00    | \$ 25.329.870,00  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |                                                    |                                                            |                                                                                                                                                             |                   |                | \$ 147.494.374,00 |
| SUB-TOTAL BÁSICO DE OBRA                                                                                                                                                                                                                                         |                  |                                                    |                                                            |                                                                                                                                                             |                   |                | \$ 147.494.374,00 |
| PAGA (GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL)                                                                                                                                                                                                                                |                  |                                                    |                                                            |                                                                                                                                                             |                   |                | \$ 4.424.831,00   |
| GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                                                                                                                                                           |                  |                                                    |                                                            |                                                                                                                                                             |                   |                | \$ 48.009.382,00  |
| VALOR ESTIMADO CONVENIO                                                                                                                                                                                                                                          |                  |                                                    |                                                            |                                                                                                                                                             |                   |                | \$ 199.928.587,00 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |                                                    |                                                            |                                                                                                                                                             |                   |                |                   |
| Elaboró: Firma Profesional que elaboró el presupuesto<br>Nombre: MARIO ANDRES BITTAR DIAZ<br>Cargo: Profesional de Apoyo de la DT-CUR<br>Matrícula Profesional: 2202223728COR                                                                                    |                  |                                                    |                                                            | Revisó: Firma Líder Zona Programa<br>Nombre: FELIPE ANDRES VACA CORTES<br>Cargo: Líder Estructuración zona Norte<br>Matrícula Profesional: 15202-195276 BYC |                   |                |                   |

Ilustración 15. Presupuesto estimado de las obras a ejecutar en el corregimiento de Villa Esther.

|                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>INVIAS</b><br>INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS TERCARIAS DE LOS MUNICIPIOS DE PUERTO ESCONDIDO Y LOS CORDOBAS. CONTRATO No. 4858 de 2023 |  <b>VANEGAS DUMAR</b><br>INGENIERÍA S.A.S. |
| <b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N. 5</b><br>(01 DE ABRIL HASTA 30 DE ABRIL 2024)                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                               |

### 3.2.4. VEREDA MORINDO SANTA CRUZ

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |                                                   |                                                            |                       |                   |                |                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|----------------|-------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |                                                   |                                                            |                       |                   |                |                   |
| PRESUPUESTO ESTIMADO DE REFERENCIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |                                                   |                                                            |                       |                   |                |                   |
| AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA MORINDO SANTA CRUZ, MUNICIPIO DE LOS CORDOBAS DEL DEPARTAMENTO DE CORDOBA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.                                                                                                                                |              |                                                   |                                                            |                       |                   |                |                   |
| DEPARTAMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | MUNICIPIO    | NOMBRE DEL ORGANISMO DE ACCIÓN COMUNAL            | LONGITUD DEL CORREDOR (Km)                                 | DIRECCIÓN TERRITORIAL | FECHA ELABORACIÓN |                |                   |
| CORDOBA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | LOS CORDOBAS | JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA MORINDO SANTA CRUZ | 0,83                                                       | CÓRDOBA               | 1/09/2023         |                |                   |
| ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |                                                   |                                                            |                       |                   |                |                   |
| No                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ÍTEM DE PAGO | ESPECIFICACIONES<br>GENERAL 2022 PARTICULAR       | DESCRIPCIÓN                                                | UNID                  | CANTIDAD          | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL       |
| SECCIÓN 1 - ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |                                                   |                                                            |                       |                   |                |                   |
| CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |                                                   |                                                            |                       |                   |                |                   |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 600.1.1      | 600-22                                            | Excavaciones varias sin Clasificar                         | M3                    | 5,30              | \$ 21.819,00   | \$ 115.641,00     |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 320.3        | 320-22                                            | Subbase Granular Clase C                                   | M3                    | 139,20            | \$ 139.064,20  | \$ 19.357.737,00  |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 630.1.4.1    | 630-22                                            | Concreto reforzado resistencia 21 MPA (D) - mezcla in situ | M3                    | 105,40            | \$ 827.683,10  | \$ 87.237.799,00  |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 630.1.7      | 630-22                                            | Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (G)                    | M3                    | 34,00             | \$ 364.130,70  | \$ 12.380.444,00  |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 640.1        | 640-22                                            | Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)       | KG                    | 4.836,00          | \$ 5.852,00    | \$ 28.300.272,00  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |                                                   |                                                            |                       |                   |                | \$ 147.391.893,00 |
| SUB-TOTAL BASICO DE OBRA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |                                                   |                                                            |                       |                   |                | \$ 147.391.893,00 |
| PAGA (GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |                                                   |                                                            |                       |                   |                | \$ 4.421.757,00   |
| GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |                                                   |                                                            |                       |                   |                | \$ 48.008.973,00  |
| VALOR ESTIMADO CONVENIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |                                                   |                                                            |                       |                   |                | \$ 199.822.623,00 |
| <div><div><br/>Elaboró: Firma Profesional que elaboró el presupuesto<br/>Nombre: MARIO ANDRES BITTAR DÍAZ<br/>Cargo: Profesional de Apoyo de la DT-COR<br/>Matricula Profesional: 22202223728COR</div><div><br/>Revisó: Firma Líder Zona Programa<br/>Nombre: FELIPE ANDRES VACA CORTES<br/>Cargo: Líder Estructuración zona Norte<br/>Matricula Profesional: 15202-195276 BYC</div></div> |              |                                                   |                                                            |                       |                   |                |                   |

Ilustración 16. Presupuesto estimado de las obras a ejecutar en la vereda Morindo Santa Cruz.

Los convenios establecen que, del presupuesto establecido, cada una de las juntas de acción comunal deben hacer un aporte en especie correspondiente a la herramienta menor en cual se cuantifica monetariamente en **UN MILLÓN DE PESOS M/CTE (\$ 1'000.000,00)**. Los presupuestos se realizaron teniendo en cuenta los diseños preliminares y metros lineales definidos como metas a alcanzar en cada uno de los proyectos, para el caso del corregimiento de San José de Canalete se estableció una meta de 129 ml de placa huella y un Box-Culvert de 2x1, para la vereda Martinez son 158 ml de placa huella, el corregimiento de Villa Esther 158 ml y la vereda de Morindo Santa Cruz 182 ml. Ya después de realizados los estudios y/o revisión de diseños, se pudo determinar el alcance real de cada uno de los convenios, para los cuales tenemos que San José de Canalete la meta física será 131 ml de placa huella, la vereda Matinez 120 ml de placa huella, el corregimiento de Villa Esther 120 y para Morindo Santa Cruz 131 ml.

|                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|     | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS TERCIARIAS DE LOS MUNICIPIOS DE PUERTO ESCONDIDO Y LOS CORDOBAS. CONTRATO No. 4858 de 2023 |  |
| <b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N. 5</b><br>(01 DE ABRIL HASTA 30 DE ABRIL 2024) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                     |

### 3.3. ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES

A continuación, describiremos las actividades realizadas en las diferentes juntas de acción comunal referente a los convenios:

#### 3.3.1. CORREGIMIENTO SAN JOSÉ DE CANALETE

Las actividades realizadas en el mes de febrero en esta JAC fueron:

- Colocación de la valla publicitaria.
- Inicio de compras para el desarrollo de actividades preliminares de la obra.
- Inicio de actividades preliminares.
- Afiliación del personal a la seguridad.
- Nivelación y compactación de subrasante
- Figuración del acero de la huella.
- Colocación y compactación de subbase granular clase C.
- Inicio de fundida de Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa.
- Inicio de fundida de Concreto reforzado resistencia 21 MPA (D) - mezcla in situ.

| OBRA                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------|
| VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):                                                                                                                                                                                                                                              | \$ 147.087.709,00 |      |
| INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:                                                                                                                                                                                                                                            | \$ 77.978.931,80  | 53%  |
| INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):                                                                                                                                                                                                                                         | \$ 67.776.716,09  | 46%  |
| AVANCE O ATRASO DE OBRA:                                                                                                                                                                                                                                                        | \$ 10.202.215,71  | -7%  |
| OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:                                                                                                                                                                                                                                                   | \$ 13.374.501,00  | 9%   |
| (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)                                                                                                                                                                                                                |                   |      |
| TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:                                                                                                                                                                                                                                                     | \$ 107.821.301,00 | 73%  |
| TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:                                                                                                                                                                                                                                                      | \$ 67.767.160,90  | 46%  |
| AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:                                                                                                                                                                                                                                                | \$ 40.054.140,10  | -27% |
| INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA                                                                                                                                                                                                                                               | \$ 39.001.644,58  | 27%  |
| INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA                                                                                                                                                                                                                                                | \$ 28.799.428,87  | 20%  |
| RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:                                                                                                                                                                                                                                            | SI NO             |      |
| No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:                                                                                                                                                                                                                           |                   |      |
| PERIODO FACTURADO:                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |      |
| VALOR FACTURA:                                                                                                                                                                                                                                                                  | \$ -              |      |
| (En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)                                                                                                                                                                                        |                   |      |
| Observaciones: Se realiza Prorroga del Contrato al 30/04/2024. Las juntas aun no han entregado el cronograma de compras, ni el cronograma de inversión por ello solo se consigna en la inversión obra ejecutada acumulada, los desembolsos que se pactaron en el primer comité. |                   |      |

Ilustración 17. Valor de la inversión ejecutada hasta la fecha.

#### 3.3.2. VEREDA MARTINEZ

Las actividades adelantadas son:

- Colocación de la valla publicitaria.
- Inicio de compras para el desarrollo de las actividades preliminares de la obra.
- Afiliación del personal a la seguridad.
- Inicio de actividades preliminares.
- Nivelación y compactación de subrasante.



|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE LAS VIAS TERCARIAS DE LOS MUNICIPIOS DE PUERTO ESCONDIDO Y LOS CORDOBAS. CONTRATO No. 4858 de 2023 |  |
|                                                                                   | <b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N. 5</b><br>(01 DE ABRIL HASTA 30 DE ABRIL 2024)                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                     |

- Figuración del acero de la huella.
- Colocación y compactación de subbase granular clase C.
- Inicio de fundida de Concreto reforzado resistencia 21 MPA (D) - mezcla in situ.

| OBRA                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |                                                                                                    |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):                                                                                                                                                                                                                                              | \$ | 147.262.168,00                                                                                     |     |
| INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:                                                                                                                                                                                                                                            | \$ | 75.660.733,75                                                                                      | 51% |
| INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):                                                                                                                                                                                                                                         | \$ | 73.378.538,30                                                                                      | 50% |
| AVANCE O ATRASO DE OBRA:                                                                                                                                                                                                                                                        | \$ | 2.282.195,45                                                                                       | -2% |
| OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:                                                                                                                                                                                                                                                   | \$ | 15.529.637,00                                                                                      | 11% |
| (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)                                                                                                                                                                                                                |    |                                                                                                    |     |
| TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:                                                                                                                                                                                                                                                     | \$ | 76.603.987,00                                                                                      | 52% |
| TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:                                                                                                                                                                                                                                                      | \$ | 73.378.538,30                                                                                      | 50% |
| AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:                                                                                                                                                                                                                                                | \$ | 3.225.448,70                                                                                       | -2% |
| INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA                                                                                                                                                                                                                                               | \$ | 24.174.107,40                                                                                      | 16% |
| INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA                                                                                                                                                                                                                                                | \$ | 21.891.911,90                                                                                      | 15% |
| RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:                                                                                                                                                                                                                                            |    | <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <span>SI</span> <span>NO</span> </div> |     |
| No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: .....                                                                                                                                                                                                                     |    |                                                                                                    |     |
| PERIODO FACTURADO: .....                                                                                                                                                                                                                                                        |    |                                                                                                    |     |
| VALOR FACTURA: \$ ..... -                                                                                                                                                                                                                                                       |    |                                                                                                    |     |
| (En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)                                                                                                                                                                                        |    |                                                                                                    |     |
| Observaciones: Se realiza Prorroga del Contrato al 30/04/2024. Las juntas aun no han entregado el cronograma de compras, ni el cronograma de inversión por ello solo se consigna en la inversión obra ejecutada acumulada, los desembolsos que se pactaron en el primer comité. |    |                                                                                                    |     |

Ilustración 18. Valor de la inversión ejecutada hasta la fecha.

### 3.3.3. CORREGIMIENTO VILLA ESTHER

Las actividades realizadas en el mes fueron:

- Inicio de compras para el desarrollo de las actividades preliminares de la obra.
- Afiliación del personal a la seguridad.
- Colocación de la valla publicitaria.
- Inicio de actividades preliminares.
- Nivelación y compactación de subrasante.
- Figuración del acero de la huella.
- Colocación y compactación de subbase granular clase C.
- Inicio fundida de Concreto reforzado resistencia 21 MPA (D) - mezcla in situ.
- Inicio fundida de Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa.

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE LAS VIAS TERCARIAS DE LOS MUNICIPIOS DE PUERTO ESCONDIDO Y LOS CORDOBAS. CONTRATO No. 4858 de 2023 |  |
|                                                                                   | <b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N. 5</b><br>(01 DE ABRIL HASTA 30 DE ABRIL 2024)                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                     |

| OBRA                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |                                                                                                    |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):                                                                                                                                                                                                                                              | \$ | 147.494.374,00                                                                                     |     |
| INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:                                                                                                                                                                                                                                            | \$ | 75.054.503,90                                                                                      | 51% |
| INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):                                                                                                                                                                                                                                         | \$ | 65.186.045,30                                                                                      | 44% |
| AVANCE O ATRASO DE OBRA:                                                                                                                                                                                                                                                        | \$ | 9.868.458,60                                                                                       | -7% |
| OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:                                                                                                                                                                                                                                                   | \$ | 15.529.637,00                                                                                      | 11% |
| (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)                                                                                                                                                                                                                |    |                                                                                                    |     |
| TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:                                                                                                                                                                                                                                                     | \$ | 68.043.037,00                                                                                      | 46% |
| TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:                                                                                                                                                                                                                                                      | \$ | 65.186.045,30                                                                                      | 44% |
| AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:                                                                                                                                                                                                                                                | \$ | 2.856.991,70                                                                                       | -2% |
| INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA                                                                                                                                                                                                                                               | \$ | 34.534.717,50                                                                                      | 23% |
| INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA                                                                                                                                                                                                                                                | \$ | 24.666.258,90                                                                                      | 17% |
| RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:                                                                                                                                                                                                                                            |    | <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <span>SI</span> <span>NO</span> </div> |     |
| No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: _____                                                                                                                                                                                                                     |    |                                                                                                    |     |
| PERIODO FACTURADO: _____                                                                                                                                                                                                                                                        |    |                                                                                                    |     |
| VALOR FACTURA: \$ _____ - _____                                                                                                                                                                                                                                                 |    |                                                                                                    |     |
| (En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)                                                                                                                                                                                        |    |                                                                                                    |     |
| Observaciones: Se realiza Prorroga del Contrato al 30/04/2024. Las juntas aun no han entregado el cronograma de compras, ni el cronograma de inversión por ello solo se consigna en la inversión obra ejecutada acumulada, los desembolsos que se pactaron en el primer comité. |    |                                                                                                    |     |

Ilustración 19. Valor de la inversión ejecutada hasta la fecha.

### 3.3.4. VEREDA MORINDO SANTA CRUZ

Las actividades acumuladas en el mes son:

- Inicio de compras para el desarrollo de las actividades preliminares de la obra.
- Afiliación del personal a la seguridad.
- Colocación de la valla publicitaria.
- Inicio de actividades preliminares del proyecto.
- Colocación y compactación de subbase granular clase C.
- Figuración del acero de la huella.
- Excavación de la viga riostra.
- Inicio fundida de Concreto reforzado resistencia 21 MPA (D) - mezcla in situ.

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE LAS VIAS TERCARIAS DE LOS MUNICIPIOS DE PUERTO ESCONDIDO Y LOS CORDOBAS. CONTRATO No. 4858 de 2023 |  |
|                                                                                   | <b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N. 5</b><br>(01 DE ABRIL HASTA 30 DE ABRIL 2024)                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                     |

| OBRA                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------------|
| VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):                                                                                                                                                                                                                                              | \$ | 147.391.893,00     |
| INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:                                                                                                                                                                                                                                            | \$ | 72.022.732,15 49%  |
| INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):                                                                                                                                                                                                                                         | \$ | 63.275.899,43 43%  |
| AVANCE O ATRASO DE OBRA:                                                                                                                                                                                                                                                        | \$ | 8.746.832,72 -6%   |
| OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:                                                                                                                                                                                                                                                   | \$ | 13.353.110,00 9%   |
| (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)                                                                                                                                                                                                                |    |                    |
| TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:                                                                                                                                                                                                                                                     | \$ | 87.329.090,00 59%  |
| TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:                                                                                                                                                                                                                                                      | \$ | 63.275.899,43 43%  |
| AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:                                                                                                                                                                                                                                                | \$ | 24.053.190,57 -16% |
| INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA                                                                                                                                                                                                                                               | \$ | 30.074.516,05 20%  |
| INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA                                                                                                                                                                                                                                                | \$ | 21.327.683,33 14%  |
| <div style="display: flex; justify-content: center; gap: 20px;"> <span>SI</span> <span>NO</span> </div>                                                                                                                                                                         |    |                    |
| RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: <input type="text"/>                                                                                                                                                                                                                       |    |                    |
| No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: _____                                                                                                                                                                                                                     |    |                    |
| PERIODO FACTURADO: _____                                                                                                                                                                                                                                                        |    |                    |
| VALOR FACTURA: \$ _____ - _____                                                                                                                                                                                                                                                 |    |                    |
| (En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)                                                                                                                                                                                        |    |                    |
| Observaciones: Se realiza Prorroga del Contrato al 30/04/2024. Las juntas aun no han entregado el cronograma de compras, ni el cronograma de inversión por ello solo se consigna en la inversión obra ejecutada acumulada, los desembolsos que se pactaron en el primer comité. |    |                    |

*Ilustración 20. Valor de la inversión ejecutada hasta la fecha.*

De las metas establecidas para las primeras semanas de mes de abril de 2024:

- Definición del plan de inversión.
- Realización de compras para el desarrollo de las actividades preliminares de la obra.
- Inicio de actividades preliminares del proyecto.

Resaltamos que se lograron cumplir todas las metas excepto con la definición del plan de inversión, puesto que se le ha pedido a la junta de acción comunal varias veces de este, pero aún no lo ha entregado, por lo que la interventoría se ha visto en la obligación de realizar proyecciones de los rendimientos que se consideran necesarios para terminar la obra en los plazos establecidos, si es posible antes, con el fin de evaluar el avance de las inversiones y controlar el mismo avance de los convenios.

Para el mes de mayo, la interventoría se compromete a apoyar a los convenios en todo lo posible para que aumenten los rendimientos y logren terminar las obras, lo antes posible.

#### 4. REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA

Los reportes necesarios que se realizarán periódicamente para llevar a cabo el convenio, serán los consignados a continuación, estos se hacen al momento de entrar en la etapa obras de mantenimiento y mejoramiento, y como aún no hemos entrado en esta etapa, aun no se han diligenciado, pero al igual se consignarán aquí, los formatos, para tener constancia de ellos.

##### 4.1. RESUMEN MENSUAL DEL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-2

|                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>INVIAS</b><br><small>INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS</small> | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS TERCARIAS DE LOS MUNICIPIOS DE PUERTO ESCONDIDO Y LOS CORDOBAS. CONTRATO No. 4858 de 2023 |  <b>VANEGAS<br/>DUMAR</b><br><small>INGENIERÍA S.A.S.</small> |
| <b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N. 5</b><br>(01 DE ABRIL HASTA 30 DE ABRIL 2024)                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                  |

## **4.2. MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA**

Formato **MEPI-MN1-IN-15-FR-4**

## **4.3. INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA**

Formato **MEPI-MN1-IN-15-FR-8**

## **4.4. ESTADO GENERAL DEL TIEMPO**

Formato **MEPI-MN1-IN-15-FR-10**

## **4.5. INFORMES SEMANALES**

Formato **MEPI-MN1-IN-15-FR-3**

## **4.6. ACTAS DE COMITÉ**

Formato **MEPI-MN-IN-14-FR-1**

## **4.7. ACTAS DE REUNIÓN**

Formato **MEPI-MN-IN-14-FR-2.**



|                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                            | <p>INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE LAS VIAS TERCARIAS DE LOS MUNICIPIOS DE PUERTO ESCONDIDO Y LOS CORDOBAS. CONTRATO No. 4858 de 2023</p> |  |
| <p align="center"><b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N. 5</b><br/>(01 DE ABRIL HASTA 30 DE ABRIL 2024)</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                     |

## 5. EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS



INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS TERCARIAS DE LOS MUNICIPIOS DE PUERTO ESCONDIDO Y LOS CORDOBAS. CONTRATO No. 4858 de 2023



**INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N. 5**  
(01 DE ABRIL HASTA 30 DE ABRIL 2024)

**REGISTRO FOTOGRÁFICO**

**CONVENIO SOLIDARIO 4313 DE 2023 JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL  
CORREGIMIENTO SAN JOSÉ DE CANALETE, MUNICIPIO DE PUERTO ESCONDIDO**



**DESCRIPCIÓN:**

Inicio de las actividades en campo, nivelación y compactación de la subrasante, armado del acero de la huella, inicio fundida de la contra huella e inicio fundida de la huella.





INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE LAS VIAS TERCARIAS DE LOS MUNICIPIOS DE PUERTO ESCONDIDO Y LOS CORDOBAS. CONTRATO No. 4858 de 2023



**INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N. 5**  
(01 DE ABRIL HASTA 30 DE ABRIL 2024)

**REGISTRO FOTOGRÁFICO**

**CONVENIO SOLIDARIO 4081 DE 2023 JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA MARTINEZ, MUNICIPIO DE PUERTO ESCONDIDO**



**DESCRIPCIÓN:**

Inicio de las actividades en campo, nivelación y compactación de la subrasante, armado del acero de la huella, inicio fundida de la contra huella e inicio fundida de la huella.





INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS Terciarias de los Municipios de Puerto Escondido y Los Córdoba. CONTRATO No. 4858 de 2023



**INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N. 5**  
(01 DE ABRIL HASTA 30 DE ABRIL 2024)

**REGISTRO FOTOGRÁFICO**

**CONVENIO SOLIDARIO 4122 DE 2023 JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL  
CORREGIMIENTO VILLA ESTHER, MUNICIPIO DE PUERTO ESCONDIDO**



**DESCRIPCIÓN:**

Inicio de las actividades en campo, nivelación y compactación de la subrasante, armado del acero de la huella, inicio fundida de la contra huella e inicio fundida de la huella.





INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE LAS VIAS TERCARIAS DE LOS MUNICIPIOS DE PUERTO ESCONDIDO Y LOS CORDOBAS. CONTRATO No. 4858 de 2023



**INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N. 5**  
(01 DE ABRIL HASTA 30 DE ABRIL 2024)

**REGISTRO FOTOGRÁFICO**

**CONVENIO SOLIDARIO 4578 DE 2023 JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA MORINDO  
SANTA CRUZ, MUNICIPIO DE LOS CORDOBAS**



**DESCRIPCIÓN:**

Inicio de las actividades en campo, nivelación y compactación de la subrasante, armado del acero de la huella, inicio fundida de la contra huella e inicio fundida de la huella.



|                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|     | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS TERCARIAS DE LOS MUNICIPIOS DE PUERTO ESCONDIDO Y LOS CORDOBAS. CONTRATO No. 4858 de 2023 |  |
| <b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N. 5</b><br>(01 DE ABRIL HASTA 30 DE ABRIL 2024) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                     |

## 6. INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORIA

### 6.1. GENERALIDADES DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Las principales actividades y obras por ejecutar que deben ser supervisadas por la interventoría son:

- Actas de reunión.
- Diseños estructurales y geométricos con topografía.
- Pavimento en Concreto Rígido y/o Flexible y/o Placa Huella.
- Construcción de Cunetas y Bordillos.

Tabla 5. Generalidades del contrato de interventoría

| Generalidades                    | Interventoría                                         |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Razón Social                     | VANEGAS DUMAR INGENIERIA SAS                          |
| Nit                              | 900628803-9                                           |
| Número del contrato              | INVIAS 4858 - 2023                                    |
| Representante legal              | DINA ISABEL DUMAR SEVILLA                             |
| Número de contacto               | 3145931171 - 3114276406                               |
| Valor inicial del contrato       | \$ 72.176.582,00                                      |
| Dirección                        | Cra. 12 #54-48                                        |
| Fecha de inicio                  | 18/12/2023                                            |
| Fecha de terminación inicial     | 31/12/2023                                            |
| Plazo inicial                    | HASTA EL 31/12/2023                                   |
| Contrato prórroga                | PRORROGA NUMERO UNO (1) DE 2024, POR CUATRO (4) MESES |
| Suspensión                       | NA                                                    |
| Fecha de terminación actualizada | 30/04/2024                                            |
| Adición                          | NA                                                    |
| Supervisor interventoría         | LAURA ISABEL PEÑA GARCIA                              |

### 6.2. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Mediante concurso de Mínima cuantía, el CONTRATO NÚMERO 4858 DE 2023, entre los suscritos **ELLEN OBEIMAR AICARDY GALEANO**, identificado con Cedula de Ciudadanía No. 78.699.484 expedida en Montería, obrando en nombre y representación del **INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS INVIAS**, en su calidad de **DIRECTOR TERRITORIAL CÓRDOBA**, Establecimiento Público del Orden Nacional, adscrito al Ministerio de Transporte, creado por el Decreto 2171 del 30 de diciembre de 1992, y modificada su estructura mediante el Decreto 1292 de 2021 y en ejercicio de las facultades legales y estatutarias, en especial la Resolución en ejercicio de las facultades legales y estatutarias, en especial las Resoluciones No. 3309 del 29 de octubre del año 2021 y la Resolución No. 3429 de noviembre 5 de 2021, expedidas por el Director General del Instituto Nacional de Vías INVIAS, quien, para los efectos de este documento, se llamará el **INSTITUTO**, informa al señora **DINA ISABEL DUMAR SEVILLA**, identificado con C.C. 50.907.967 de Montería Córdoba, NIT No. 900628803-9, quien adelante se llamará el **INTERVENTOR**.

El acta de inicio del contrato de interventoría fue impartida por el INVIAS el día 12 de diciembre de 2023, a partir de la fecha se inició con la elaboración del Acta de Reunión Técnica Inicial para efectos del control y seguimiento de la ejecución del contrato de interventoría.

|                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|     | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS Terciarias de los Municipios de Puerto Escondido y Los Córdoba. CONTRATO No. 4858 de 2023 |  |
| <b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N. 5</b><br>(01 DE ABRIL HASTA 30 DE ABRIL 2024) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                     |

### 6.3. DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR

La interventoría brinda apoyo y acompañamiento a las JAC con el fin de avanzar y sacar adelante los convenios, participando de manera activa en:

- Apoyo a las juntas de acción comunal para la realización del ingreso del personal a la seguridad social.
- Solicitud y acompañamiento a las JAC para la realización de cotizaciones de los proveedores.
- Solicitud de cronograma de compras y plan de inversión.
- Realización de proyección de rendimientos con el fin de evaluar y controlar la inversión programada/ejecutada
- Apoyo a las JAC para el seguimiento de la inversión de los dineros girados.
- Revisión y control de procesos constructivos.
- Revisión y monitoreo de las actividades realizadas en campo.

### 6.4. REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

#### 6.4.1. EQUIPO CONTRATADO POR LA INTERVENTORÍA

- Motos del personal de residente.
- Motos del personal de los inspectores.

#### 6.4.2. CONTROL DEL PERSONAL DE LA INTERVENTORÍA

Para el periodo del presente informe, la interventoría ha tenido la colaboración del siguiente personal de trabajo:

*Tabla 6. Personal de la interventoría*

| NOMBRE Y APELLIDO             | CARGO                      |
|-------------------------------|----------------------------|
| NELSON FERNANDO VANEGAS ORTIZ | DIRECTOR DE INTERVENTORIA  |
| LUIS MIGUEL LUGO CORDERO      | RESIDENTE DE INTERVENTORIA |
| JOSÉ FERNANDO BRICEÑO ANDRADE | INSPECTOR                  |
| HERMY MANUEL SUAREZ RICARDO   | INSPECTOR                  |

#### 6.4.3. INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO INTERVENTORÍA

| CONDICIONES 01 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DEL 2024 |                  |
|-----------------------------------------------------|------------------|
| Avance programado:                                  | 17.05%           |
| Avance ejecutado:                                   | 17.05%           |
| CANTIDAD CONTRACTUAL                                | \$ 19.095.335,00 |
| ACUMULADO PERIODO ANTERIOR Y ACTUAL                 |                  |
| Avance ejecutado:                                   | 54.02%           |
| CANTIDAD CONTRACTUAL                                | \$ 60.498.838,40 |

|                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>INVIAS</b><br><small>INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS</small> | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS TERCARIAS DE LOS MUNICIPIOS DE PUERTO ESCONDIDO Y LOS CORDOBAS. CONTRATO No. 4858 de 2023 |  <b>VANEGAS DUMAR</b><br><small>INGENIERÍA S.A.S.</small> |
| <b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N. 5</b><br>(01 DE ABRIL HASTA 30 DE ABRIL 2024)                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |

#### 6.4.4. APOORTE LEGAL Y PARAFISCAL DE INTERVENTORÍA

La Interventoría cuenta con las afiliaciones a seguridad social de las personas que se vincularon en el presente periodo, además, cuenta con las planillas de aportes requeridos en la ley laboral del personal que se encuentra laborando.

#### 6.4.5. SEGUIMIENTO GARANTÍAS DE CONTRATO DE INTERVENTORÍA

La Interventoría actualizó las pólizas de acuerdo con el acta de inicio, a continuación, se muestra un resumen con los valores y las vigencias de las pólizas actuales referentes a la prórroga N°1, en los anexos se encuentra el documento de la póliza.

| Amparo                                                           | % Amparo | Valor Asegurado (\$) | VIGENCIAS |    |      |       |    |      |
|------------------------------------------------------------------|----------|----------------------|-----------|----|------|-------|----|------|
|                                                                  |          |                      | DESDE     |    |      | HASTA |    |      |
| Cumplimiento                                                     | 10       | 6.882.960,00         | 13        | 12 | 2023 | 30    | 10 | 2024 |
| Buen manejo y correcta inversión del anticipo                    | N/A      | N/A                  | N/A       |    |      | N/A   |    |      |
| Pago de Salarios prestaciones sociales legales e indemnizaciones | 20       | 13.765.920,00        | 13        | 12 | 2023 | 30    | 04 | 2027 |
| Calidad del Servicio                                             | 30       | 20.648.880,00        | 13        | 12 | 2023 | 30    | 04 | 2025 |

#### 6.5. ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA

- La interventoría pacta con las JAC adelantar al máximo los trabajos pertinentes a las actividades relacionadas con los convenios, con el fin de terminar con los contratos, lo antes posible.

### 7. CONCLUSIONES

- A pesar de que se presentaron retrasos para iniciar las labores e inicio de actividades en campo, las juntas han trabajado arduamente para llevar a cabo la realización de los convenios y al día de hoy se puede asegurar que las juntas han tenido unos muy buenos rendimientos en las actividades y finalizaran los convenios, cumpliendo con las metas establecidas, antes de los plazos pactados.
- Una situación común que se ha presentado en las diferentes juntas, es que la mayoría de los proveedores se han quejado por el pago, puesto que para el caso de las transferencias (Banco AV Villa), las transferencias se demoraban y en ocasiones tomaban aun mas tiempo, puesto que muchas veces salían fallidas dichas transacciones. En el caso de los cheques (Banco Agrario) realizar dicha consignación de este cheque a sus cuentas, que la mayoría de veces las tenias en otros bancos, les cobraban montos un poco elevados, por lo cual estos debían ir a hacer el cobro en efectivo del dinero y posterior realizar la consignación de dicho dinero. Todo lo anterior generaba demoras en los suministros de los materiales. Por ello en ocasiones

|                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                            | <p>INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE LAS VIAS TERCARIAS DE LOS MUNICIPIOS DE PUERTO ESCONDIDO Y LOS CORDOBAS. CONTRATO No. 4858 de 2023</p> |  |
| <p align="center"><b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N. 5</b><br/>(01 DE ABRIL HASTA 30 DE ABRIL 2024)</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                     |

transferencias y cheques se realizaron a nombre o cuentas de personas de la misma comunidad para poder agilizar los procesos de las compras.

- A pesar de que se les ha solicitado varias veces, las JACs no han entregado el plan de inversión, ni el cronograma de compras, por lo cual la interventoría se ha visto en la obligación de realizar proyecciones con respecto a los rendimientos de las actividades en campo, con el fin de poder determinar una inversión programada y así poder comprarla con la inversión efectuada en campo y poder llevar un control de esta.




|                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                            | <p>INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE LAS VIAS TERCARIAS DE LOS MUNICIPIOS DE PUERTO ESCONDIDO Y LOS CORDOBAS. CONTRATO No. 4858 de 2023</p> |  |
| <p align="center"><b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N. 5</b><br/>(01 DE ABRIL HASTA 30 DE ABRIL 2024)</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                     |

## 8. ANEXOS

|                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                            | <p>INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE LAS VIAS TERCARIAS DE LOS MUNICIPIOS DE PUERTO ESCONDIDO Y LOS CORDOBAS. CONTRATO No. 4858 de 2023</p> |  |
| <p align="center"><b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N. 5</b><br/>(01 DE ABRIL HASTA 30 DE ABRIL 2024)</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                     |

**8.1. JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL CORREGIMEINTO SAN JOSÉ DE CANALATE (CONVENIO 4313-2023)**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                      |                               |                    |                                           |                                      |                          |                                         |                              |                         |                             |                    |                                                                                                                                                                                                                                             |                                 |    |                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------|------------------------------|-------------------------|-----------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA<br>INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA |                               |                    |                                           |                                      |                          |                                         |                              |                         |                             | CÓDIGO             | MEPI-MN1-IN-15-FR-8                                                                                                                                                                                                                         |                                 |    |                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                      |                               |                    |                                           |                                      |                          |                                         |                              |                         |                             |                    | VERSIÓN                                                                                                                                                                                                                                     | 1                               |    |                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                      |                               |                    |                                           |                                      |                          |                                         |                              |                         |                             |                    | PÁGINA                                                                                                                                                                                                                                      |                                 |    |                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                      |                               |                    |                                           |                                      |                          |                                         |                              |                         |                             |                    | FECHA                                                                                                                                                                                                                                       | 6/05/2024<br>(Día / Mes / Año)  |    |                                                                                                                                |
| UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                      |                               |                    |                                           |                                      |                          |                                         |                              |                         |                             |                    | DIRECCIÓN TERRITORIAL: CORDOBA                                                                                                                                                                                                              |                                 |    |                                                                                                                                |
| CONTRATO DE OBRA No: 4313 - 2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                      |                               |                    |                                           |                                      |                          |                                         |                              |                         |                             |                    | CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE SAN JOSÉ DE CANALATE                                                                                                                                                              |                                 |    |                                                                                                                                |
| MES INFORME MENSUAL: ABRIL DE 2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                      |                               |                    |                                           |                                      |                          |                                         |                              |                         |                             |                    | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL CORREGIMIENTO SAN JOSE DE CANALETE, MUNICIPIO DE PUERTO ESCONDIDO, DEPARTAMENTO DE CORDOBA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS |                                 |    |                                                                                                                                |
| CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4858 - 2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                      |                               |                    |                                           |                                      |                          |                                         |                              |                         |                             |                    | PROYECTO: COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL                                                                                                                                                                                                      |                                 |    |                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                      |                               |                    |                                           |                                      |                          |                                         |                              |                         |                             |                    | INTERVENTOR: VANEGAS DUMAR INGENIERIA SAS                                                                                                                                                                                                   |                                 |    |                                                                                                                                |
| RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                      |                               |                    |                                           |                                      |                          |                                         |                              |                         |                             |                    |                                                                                                                                                                                                                                             |                                 |    |                                                                                                                                |
| Vigencia Fiscal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Registro No.                                                                                                                                                                                         | Programa-Subprograma-Proyecto | Recurso No.        | Fuente de Financiación (Nación o Propios) | Contrato Principal / Adicional No.   | Valor                    | Saldo del Acta Anterior                 |                              |                         |                             |                    |                                                                                                                                                                                                                                             |                                 |    |                                                                                                                                |
| 2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1253823                                                                                                                                                                                              |                               | 10                 | NACIÓN                                    | 4313 - 2023                          | \$ 200.508.096           |                                         |                              |                         |                             |                    |                                                                                                                                                                                                                                             |                                 |    |                                                                                                                                |
| TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                      |                               |                    |                                           |                                      |                          |                                         |                              |                         |                             |                    |                                                                                                                                                                                                                                             |                                 |    |                                                                                                                                |
| VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: \$ 200.508.096,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                      |                               |                    |                                           |                                      |                          |                                         |                              |                         |                             |                    |                                                                                                                                                                                                                                             |                                 |    |                                                                                                                                |
| SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                      |                               |                    |                                           |                                      |                          |                                         |                              |                         |                             |                    |                                                                                                                                                                                                                                             |                                 |    |                                                                                                                                |
| Acta No.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Tipo de Acta                                                                                                                                                                                         | Mes/Año de Ejecución          | Valor Acta sin IVA | Valor IVA                                 | Valor Total Ejecutado Acumulado Acta | Anticipo Amortizado Acta | Valor Total Pagado Descontando Anticipo | Saldo Anticipo por Amortizar | No. de Registro y fecha | Saldo Registro Presupuestal | Saldo del Contrato | No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS                                                                                                                                                                                          | Indicar pago según reporte SIIF |    | Observaciones                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                      |                               |                    |                                           |                                      |                          |                                         |                              |                         |                             |                    |                                                                                                                                                                                                                                             | SI                              | NO |                                                                                                                                |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | COMITÉ                                                                                                                                                                                               | MARZO 2024                    |                    | \$ 8.474.501                              | \$ 8.474.501                         | \$ 8.474.501             | \$ -                                    | \$ -                         | 1253823                 | \$ 192.033.595              | \$ 192.033.595     |                                                                                                                                                                                                                                             |                                 |    | SE LE HACE DESEMBOLSO A LA JUNTA CORRESPONDIENTE A VALOR DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, COMPRA DE DOTACIONES, PAGO DE POLIZAS Y VALLA. |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | COMITÉ                                                                                                                                                                                               | ABRIL 2024                    |                    | \$ 112.696.800                            | \$ 121.171.301                       | \$ 112.696.800           |                                         |                              | 1253823                 | \$ 87.811.296               | \$ 87.811.296      |                                                                                                                                                                                                                                             |                                 |    |                                                                                                                                |
| TOTALES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                      |                               |                    | \$ 121.171.301                            | \$ 121.171.301                       | \$ 121.171.301           |                                         |                              |                         | \$ 87.811.296               | \$ 87.811.296      |                                                                                                                                                                                                                                             |                                 |    |                                                                                                                                |
| Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse estén o no facturadas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                      |                               |                    |                                           |                                      |                          |                                         |                              |                         |                             |                    |                                                                                                                                                                                                                                             |                                 |    |                                                                                                                                |
| RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                      |                               |                    |                                           |                                      |                          |                                         |                              |                         |                             |                    |                                                                                                                                                                                                                                             |                                 |    |                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                      |                               | VALOR BÁSICO       |                                           |                                      | IVA                      |                                         |                              | TOTAL                   |                             |                    |                                                                                                                                                                                                                                             |                                 |    |                                                                                                                                |
| *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                      |                               | \$ 8.474.501       |                                           |                                      | \$ -                     |                                         |                              | \$ 8.474.501            |                             |                    |                                                                                                                                                                                                                                             |                                 |    |                                                                                                                                |
| *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                      |                               | \$ 112.696.800     |                                           |                                      | \$ -                     |                                         |                              | \$ 112.696.800          |                             |                    |                                                                                                                                                                                                                                             |                                 |    |                                                                                                                                |
| *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                      |                               |                    |                                           |                                      |                          |                                         |                              |                         |                             |                    |                                                                                                                                                                                                                                             |                                 |    |                                                                                                                                |
| VALOR TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                      |                               |                    |                                           |                                      |                          |                                         |                              | \$ 121.171.301          |                             |                    |                                                                                                                                                                                                                                             |                                 |    |                                                                                                                                |
| *Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                      |                               |                    |                                           |                                      |                          |                                         |                              |                         |                             |                    |                                                                                                                                                                                                                                             |                                 |    |                                                                                                                                |
| NOTA:<br>Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                      |                               |                    |                                           |                                      |                          |                                         |                              |                         |                             |                    |                                                                                                                                                                                                                                             |                                 |    |                                                                                                                                |
| <div><div>Firma<br/>Nombre: MODESTO ANTONIO ZAMORA ESTRADA<br/>Director de Obra<br/>Matrícula Profesional No.:</div><div></div></div> <div><div>Firma<br/>Nombre: NELSON FERNANDO VANEGAS ORTIZ<br/>Director de Interventoría<br/>Matrícula Profesional No.:</div><div></div></div> |                                                                                                                                                                                                      |                               |                    |                                           |                                      |                          |                                         |                              |                         |                             |                    |                                                                                                                                                                                                                                             |                                 |    |                                                                                                                                |
| Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.<br>Copias: Interventor y Dirección Territorial.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                      |                               |                    |                                           |                                      |                          |                                         |                              |                         |                             |                    |                                                                                                                                                                                                                                             |                                 |    |                                                                                                                                |

|                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                            | <p>INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE LAS VIAS TERCARIAS DE LOS MUNICIPIOS DE PUERTO ESCONDIDO Y LOS CORDOBAS. CONTRATO No. 4858 de 2023</p> |  |
| <p align="center"><b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N. 5</b><br/>(01 DE ABRIL HASTA 30 DE ABRIL 2024)</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                     |

## ACTA DE COMITÉ



|                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                            | <p>INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE LAS VIAS TERCARIAS DE LOS MUNICIPIOS DE PUERTO ESCONDIDO Y LOS CORDOBAS. CONTRATO No. 4858 de 2023</p> |  |
| <p align="center"><b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N. 5</b><br/>(01 DE ABRIL HASTA 30 DE ABRIL 2024)</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                     |

| Relación de gastos acumulados convenio 4313-2023 |                                                      |                          |                 |                            |                                |            |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------|----------------------------|--------------------------------|------------|
| No.                                              | Item                                                 | Valor                    | Saldo           | No. cheque o transferencia | Destinatario                   | Fecha      |
| 1                                                | Estudios y/o ajustes de diseños                      | \$ 3.000.000,00          | \$ 3.000.000,00 | 000001                     | Fabio Luis Acuña Izquierdo     | 16/02/2024 |
| 2                                                | Seguridad industrial y dotación                      | \$ 2.343.110,00          | \$ 0,00         | 000002                     | Modesto Antonio Zamora Estrada | 16/02/2024 |
| 3                                                | Valla informativa y exámenes de ingreso              | \$ 1.010.000,00          | \$ 0,00         | 000003                     | Modesto Antonio Zamora Estrada | 16/02/2024 |
| 4                                                | Devolución del gasto de trámite de póliza            | \$ 1.421.391,00          | \$ 0,00         | 000004                     | Modesto Antonio Zamora Estrada | 16/02/2024 |
| 5                                                | Subsidio de transporte y caja menor                  | \$ 700.000,00            | \$ 0,00         | 000005                     | Modesto Antonio Zamora Estrada | 16/02/2024 |
| 6                                                | Compra de material                                   | \$ 20.000.000,00         | \$ 0,00         | 000006                     | Omar Jaramillo Boada           | 27/03/2024 |
| 7                                                | Pago horas máquina                                   | \$ 2.000.000,00          | \$ 0,00         | 000007                     | Modesto Antonio Zamora Estrada | 27/03/2024 |
| 8                                                | Paga                                                 | \$ 1.250.000,00          | \$ 0,00         | 000008                     |                                | 27/03/2024 |
| 9                                                | Compra material de relleno                           | \$ 1.600.000,00          | \$ 0,00         | 000009                     | José Gregorio Ortega           | 27/03/2024 |
| 10                                               | Transporte de material granular, subbase y triturado | \$ 17.100.000,00         | \$ 0,00         | 000010                     | Yoni Guillermo Valverde        | 13/04/2024 |
| 11                                               | Compra y transporte de arena                         | \$ 3.360.000,00          | \$ 0,00         | 000011                     | Andrés Florez Moreno           | 13/04/2024 |
| 12                                               | Compra de madera                                     | \$ 1.500.000,00          | \$ 0,00         | 000012                     | Andrés Florez Moreno           | 13/04/2024 |
| 13                                               | Pago nómina (Personal obra)                          | \$ 363.000,00            | \$ 0,00         | 000013                     | Yirma Javier Cervantes León    | 19/04/2024 |
| 14                                               | Pago nómina (Personal obra)                          | \$ 543.200,00            | \$ 0,00         | 000014                     | Javier Gutiérrez               | 19/04/2024 |
| 15                                               | Pago nómina (Personal obra)                          | \$ 453.000,00            | \$ 0,00         | 000015                     | José Antonio Arroyo            | 19/04/2024 |
| 16                                               | Pago nómina (Personal obra)                          | \$ 407.400,00            | \$ 0,00         | 000016                     | Didier Sierra                  | 19/04/2024 |
| 17                                               | Pago nómina (Personal obra)                          | \$ 407.400,00            | \$ 0,00         | 000017                     | Ener Bolaños Acosta            | 19/04/2024 |
| 18                                               | Pago nómina (Personal obra)                          | \$ 407.400,00            | \$ 0,00         | 000018                     | Daniel Antonio Ortega Argumedo | 19/04/2024 |
| 19                                               | Pago nómina (Personal obra)                          | \$ 407.400,00            | \$ 0,00         | 000019                     | Hernán Paredes Estrada         | 19/04/2024 |
| 20                                               | Pago nómina (Personal obra)                          | \$ 407.400,00            | \$ 0,00         | 000020                     | Harold Luis Doria Cantero      | 19/04/2024 |
| 21                                               | Pago nómina (Personal obra)                          | \$ 363.000,00            | \$ 0,00         | 000021                     | José Cantero                   | 19/04/2024 |
| 22                                               | Pago maestro mes de abril                            | \$ 2.320.000,00          | \$ 0,00         | 000022                     | Ernaldo González               | 19/04/2024 |
| 23                                               | Pago topografo mes de abril                          | \$ 1.500.000,00          | \$ 0,00         | 000023                     | Daniel José Alvarez            | 19/04/2024 |
| 24                                               | Pago contador mes de abril                           | \$ 1.400.000,00          | \$ 0,00         | 000024                     | José Galeano Barrios           | 19/04/2024 |
| 25                                               | Ingeniero residente mes de abril                     | \$ 3.500.000,00          | \$ 0,00         | 000025                     | Roger Florez Pacheco           | 19/04/2024 |
| 26                                               | Compra y transporte de arena                         | \$ 15.000.000,00         | \$ 0,00         | 000026                     | Yoni Guillermo Valverde        | 19/04/2024 |
| 27                                               | Compra de material                                   | \$ 19.827.600,00         | \$ 0,00         | 000027                     | Juan Fernando Arango           | 19/04/2024 |
| 28                                               | Alquiler de equipo                                   | \$ 1.530.000,00          | \$ 0,00         | 000028                     | Rober Acosta                   | 19/04/2024 |
| 29                                               | Seguridad social                                     | \$ 3.000.000,00          | \$ 0,00         | 000029                     | Modesto Antonio Zamora Estrada | 19/04/2024 |
| 30                                               | Caja menor y papeleria                               | \$ 700.000,00            | \$ 0,00         | 000030                     | Modesto Antonio Zamora Estrada | 19/04/2024 |
| 31                                               | Paga                                                 | \$ 1.250.000,00          | \$ 0,00         | 000031                     |                                | 29/04/2024 |
| 32                                               | Estudios y/o ajustes de diseños                      | \$ 3.000.000,00          | \$ 0,00         | 000032                     | Fabio Luis Acuña Izquierdo     | 29/04/2024 |
| 33                                               | Compra y transporte de arena                         | \$ 3.600.000,00          | \$ 0,00         | 000033                     | Andrés Florez Moreno           | 29/04/2024 |
| 34                                               | Compra de trompo                                     | \$ 5.500.000,00          | \$ 0,00         | 000034                     | Agromotor                      | 29/04/2024 |
| <b>Total</b>                                     |                                                      | <b>\$ 121.171.301,00</b> |                 |                            |                                |            |

|                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                                                                                                             | <p>INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE LAS VIAS TERCARIAS DE LOS MUNICIPIOS DE PUERTO ESCONDIDO Y LOS CORDOBAS. CONTRATO No. 4858 de 2023</p> |  |
| <p align="center"><b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N. 5</b><br/>(01 DE ABRIL HASTA 30 DE ABRIL 2024)</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |

| Relación de gastos del mes convenio 4313-2023 |                                                      |                  |                  |         |                            |                                |            |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------|------------------|---------|----------------------------|--------------------------------|------------|
| No.                                           | Item                                                 | Valor            | V. girado        | Saldo   | No. cheque o transferencia | Destinatario                   | Fecha      |
| 1                                             | Compra de material                                   | \$ 20.000.000,00 | \$ 20.000.000,00 | \$ 0,00 | 000006                     | Omar Jaramillo Boada           | 27/03/2024 |
| 2                                             | Pago horas maquinaria                                | \$ 2.000.000,00  | \$ 2.000.000,00  | \$ 0,00 | 000007                     | Modesto Antonio Zamora Estrada | 27/03/2024 |
| 3                                             | Paga                                                 | \$ 1.250.000,00  | \$ 1.250.000,00  | \$ 0,00 | 000008                     | Francisco Caceres              | 27/03/2024 |
| 3                                             | Compra material de relleno                           | \$ 1.600.000,00  | \$ 1.600.000,00  | \$ 0,00 | 000009                     | José Gregorio Ortega           | 27/03/2024 |
| 4                                             | Transporte de material granular, subbase y triturado | \$ 17.100.000,00 | \$ 17.100.000,00 | \$ 0,00 | 000010                     | Yoni Guillermo Valverde        | 13/04/2024 |
| 5                                             | Compra y transporte de arena                         | \$ 3.360.000,00  | \$ 3.360.000,00  | \$ 0,00 | 000011                     | Andrés Florez Moreno           | 13/04/2024 |
| 6                                             | Compra de madera                                     | \$ 1.500.000,00  | \$ 1.500.000,00  | \$ 0,00 | 000012                     | Andrés Florez Moreno           | 13/04/2024 |
| 7                                             | Pago nómina (Personal obra)                          | \$ 363.000,00    | \$ 363.000,00    | \$ 0,00 | 000013                     | Yirma Javier Cervantes León    | 19/04/2024 |
| 8                                             | Pago nómina (Personal obra)                          | \$ 543.200,00    | \$ 543.200,00    | \$ 0,00 | 000014                     | Javier Gutiérrez               | 19/04/2024 |
| 9                                             | Pago nómina (Personal obra)                          | \$ 453.000,00    | \$ 453.000,00    | \$ 0,00 | 000015                     | José Antonio Arroyo            | 19/04/2024 |
| 10                                            | Pago nómina (Personal obra)                          | \$ 407.400,00    | \$ 407.400,00    | \$ 0,00 | 000016                     | Didier Sierra                  | 19/04/2024 |
| 11                                            | Pago nómina (Personal obra)                          | \$ 407.400,00    | \$ 407.400,00    | \$ 0,00 | 000017                     | Ener Bolaños Acosta            | 19/04/2024 |
| 12                                            | Pago nómina (Personal obra)                          | \$ 407.400,00    | \$ 407.400,00    | \$ 0,00 | 000018                     | Daniel Antonio Ortega Argumedo | 19/04/2024 |
| 13                                            | Pago nómina (Personal obra)                          | \$ 407.400,00    | \$ 407.400,00    | \$ 0,00 | 000019                     | Hernán Paredes Estrada         | 19/04/2024 |
| 14                                            | Pago nómina (Personal obra)                          | \$ 407.400,00    | \$ 407.400,00    | \$ 0,00 | 000020                     | Harold Luis Doria Cantero      | 19/04/2024 |
| 15                                            | Pago nómina (Personal obra)                          | \$ 363.000,00    | \$ 363.000,00    | \$ 0,00 | 000021                     | José Cantero                   | 19/04/2024 |
| 16                                            | Pago maestro mes de abril                            | \$ 2.320.000,00  | \$ 2.320.000,00  | \$ 0,00 | 000022                     | Ernaldo González               | 19/04/2024 |
| 17                                            | Pago topografo mes de abril                          | \$ 1.500.000,00  | \$ 1.500.000,00  | \$ 0,00 | 000023                     | Daniel José Alvarez            | 19/04/2024 |
| 18                                            | Pago contador mes de abril                           | \$ 1.400.000,00  | \$ 1.400.000,00  | \$ 0,00 | 000024                     | José Galeano Barrios           | 19/04/2024 |
| 19                                            | Ingeniero residente mes de abril                     | \$ 3.500.000,00  | \$ 3.500.000,00  | \$ 0,00 | 000025                     | Roger Florez Pacheco           | 19/04/2024 |
| 20                                            | Compra y transporte de arena                         | \$ 15.000.000,00 | \$ 15.000.000,00 | \$ 0,00 | 000026                     | Yoni Guillermo Valverde        | 19/04/2024 |
| 21                                            | Compra de material                                   | \$ 19.827.600,00 | \$ 19.827.600,00 | \$ 0,00 | 000027                     | Juan Fernando Arango           | 19/04/2024 |
| 22                                            | Alquiler de equipo                                   | \$ 1.530.000,00  | \$ 1.530.000,00  | \$ 0,00 | 000028                     | Rober Acosta                   | 19/04/2024 |
| 23                                            | Seguridad social                                     | \$ 3.000.000,00  | \$ 3.000.000,00  | \$ 0,00 | 000029                     | Modesto Antonio Zamora Estrada | 19/04/2024 |
| 24                                            | Caja menor y papeleria                               | \$ 700.000,00    | \$ 700.000,00    | \$ 0,00 | 000030                     | Modesto Antonio Zamora Estrada | 19/04/2024 |
| 25                                            | Paga                                                 | \$ 1.250.000,00  | \$ 1.250.000,00  | \$ 0,00 | 000031                     | Francisco Caceres              | 29/04/2024 |
| 26                                            | Estudios y/o ajustes de diseños                      | \$ 6.000.000,00  | \$ 3.000.000,00  | \$ 0,00 | 000032                     | Fabio Luis Acuña Izquierdo     | 29/04/2024 |
| 27                                            | Compra y transporte de arena                         | \$ 3.600.000,00  | \$ 3.600.000,00  | \$ 0,00 | 000033                     | Andrés Florez Moreno           | 29/04/2024 |
| 28                                            | Compra de trompo                                     | \$ 5.500.000,00  | \$ 5.500.000,00  | \$ 0,00 | 000034                     | Agromotor                      | 29/04/2024 |



INSTITUTO NACIONAL DE VIAS  
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE  
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA  
ACTA DE REUNIÓN

|         |                     |
|---------|---------------------|
| CÓDIGO  | MEPI-MN1-IN-14-FR-2 |
| VERSIÓN | 1                   |
| PÁGINA  |                     |

FECHA 3/04/2024  
(Día / Mes / Año)

(Este formato aplica para reuniones distintas a las de Comité de Obra)

ACTA DE REUNIÓN No. 2  
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: TERRITORIAL CORDOBA DIRECCIÓN TERRITORIAL: CORDOBA

CONTRATO DE OBRA No. 4313-2023  
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: JAC CORREGIMIENTO DE SAN JOSE DE CANALETE

**OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:**  
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL CORREGIMIENTO SAN JOSE DE CANALETE, MUNICIPIO DE PUERTO ESCONDIDO, DEPARTAMENTO DE CORDOBA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 4858-2023  
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: VANEGAS DUMAR INGENIERIA SAS

**OBJETIVOS DE LA REUNIÓN**  
COMITÉ OPERATIVO #2

**TEMAS A DESARROLLAR EN LA PRESENTE REUNIÓN**  
APROBACION DE COMPRAS



INSTITUTO NACIONAL DE VIAS  
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE  
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA  
ACTA DE REUNIÓN

|         |                     |
|---------|---------------------|
| CÓDIGO  | MEPI-MN1-IN-14-FR-2 |
| VERSIÓN | 1                   |
| PÁGINA  |                     |

FECHA 3/04/2024  
(Día / Mes / Año)

#### DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1. Se presentan las cotizaciones de los insumos bases para la realización del convenio, cabe resaltar que se hace una cotización estandarizada de un cierto número de elementos, con el fin de determinar el mejor proveedor posible. Se tienen estos posibles proveedores: Agroferreteria Brisas, TIR y Agroferreteria "El paisa"; para el caso de esta junta, se elige Agroferreteria "El paisa", aunque TIR ofrece precios más competitivos, está ubicada en la ciudad de Montería y hace el envío a la zona siempre y cuando se cumpla con un pedido que supere una cantidad establecida, pero el proveedor no tiene la facilidad de ingresar en el lugar de ejecución del proyecto. Mientras que Agroferreteria "El paisa" que está ubicada en Puerto Escondido, se compromete a colocar los materiales en el lugar de ejecución del proyecto. Para las compras iniciales de los materiales se destina un cheque por un valor de \$ 20'000.000, a nombre de Omar Jaramillo Boada.
2. Para la maquinaria, hubo inconvenientes para las cotizaciones, puesto que a la junta no les querían dar cotizaciones para esto, ni tampoco realizar el alquiler, además que en la zona era siempre difícil encontrar maquinaria para alquilar, puesto que los propietarios de estas, consideraban que era muy poco tiempo o trabajo que se realizaría, por lo cual no veían viable llevar sus máquinas a la zona de ejecución del convenio. Para poder solucionar este problema el presidente de la junta y los integrantes de esta, se comunicaron con la alcaldía y lograron conseguir con esta, la motoniveladora y el vibro compactador. La condición que coloco la alcaldía es que la junta debía responder por los gastos generados por la utilización de la maquinaria, en el tiempo que ellos la usarán (pago operarios, ACPM y transporte). Para cubrir estos, se autoriza un cheque de \$ 2'000.000 a nombre de Modesto Antonio Zamora Estrada.
3. Se aprueba la consignación de una parte de los recursos designados al PAGA, para los cuales se realiza un primer giro de \$ 1'250.000, para comprar los materiales que la comunidad considere pertinente, este cheque se hace a nombre del señor Francisco Caceres, encargado por la comunidad para la compra de estos.
4. En la zona se contaban con 2 canteras certificadas para la compra del material de relleno y granular, en el caso de esta junta la interventoría le recomienda que se compre en la Cantera Aguas Vivas la subbase granular, ya que esta subbase tiene menor porcentaje de material fino y en general es de mayor calidad comparada con la que venden en la Cantera El Prieto que es la otra cantera de la zona y como la junta no se encuentra a una distancia muy lejana de la Cantera Aguas Vivas, comprar la subbase allí, es viable, mientras que el resto de material de relleno, se compraría en El Prieto. Se aprueba para las primeras actividades de relleno, el giro de un cheque de \$ 1'600.000 para la compra de material de relleno en la Cantera El Prieto, a nombre de José Gregorio Ortega.
5. El transporte del material granular, subbase, arena y triturado; es lo más complicado, puesto que la vía que comunica con el lugar en el cual se ejecutara el convenio, no está en óptimas condiciones, los precios suben demasiado y también porque los dueños de los equipos de transporte, no están dispuestos a realizar el trabajo. Para este caso la JAC logra llegar a un acuerdo con el señor Yoni Guillermo Valverde Domínguez, el cual se encargará del transporte de todo el material de relleno y material para la realización del concreto. Para el transporte se aprueba un cheque de \$ 17'100.000 a nombre de Yoni Guillermo Valverde Domínguez.
6. En el caso de la arena, solo había un proveedor en la zona y al cual se le realiza la compra. Aquí se aprueba un cheque por el valor de \$ 3'360.000 para la compra del material a nombre de Andrés Flórez Moreno, quien será el proveedor de la arena.
7. En la zona se hizo imposible conseguir rieles para la fundida de la placa huella, por lo cual la comunidad llega a la conclusión de mandar a hacer unos perfiles en madera para utilizarlos como rieles, estos se mandan a hacer en una carpintería en el Palmar, ubicada a unos 20 minutos de San José de Canalete. Para esto se aprueba un cheque de \$ 1'500.000 a nombre de Andrés Flórez Moreno.
8. Se autoriza el pago de la nómina por un valor de \$ 3'759.200 distribuidos de la siguiente manera en cheques:
  - Yirma Javier Cervantes León por \$ 363.000
  - Javier Gutiérrez Gonzales por \$ 543.000
  - José Antonio Arroyo por \$ 453.000
  - Didier Sierra por \$ 407.400
  - Ener Bolaños Acosta por \$ 407.400
  - Daniel Antonio Ortega Argumedo por \$ 407.400
  - Hernán Paredes Estrada por \$ 407.400
  - Harold Luis Doria Cantero por \$ 407.400
  - José Cantero por \$ 363.000
9. Se autoriza el pago del personal que hace parte de los gastos administrativos del convenio:
  - Ernaldo González maestro por \$ 2'320.000
  - Daniel José Álvarez topógrafo por \$ 1'500.000
  - José Galeano Barrios contador por \$ 1'400.000
  - Roger Florez Pacheco por \$ 3'500.000
10. Se aprueba un cheque destinado al pago de transporte de material y compra de material de relleno por un valor \$ 15'000.000 a nombre de Yoni Guillermo Valverde Domínguez.
11. Se presenta un inconveniente con el proveedor que se eligió para la compra de los materiales de obra, puesto que el propietario de la ferreteria informa que se le presentaron muchos inconvenientes a la hora de realizar el cambio del cheque suministrado por la JAC, el señor Omar Jaramillo Boada. Solicita que se cambie el método de pago. Por lo que en el comité se llega al acuerdo, de cambiar de proveedor, la junta trae una cotización del nuevo proveedor que está de acuerdo en el método de pago y colocara los materiales en el lugar de ejecución del proyecto. El nuevo proveedor es la AGROFERRETERIA BRISAS DEL MAR, a quien se le aprueba un cheque por valor de \$ 19'827.600 a nombre de Juan Fernando Arango Muñoz.
12. Se realiza la revisión y pago del alquiler de equipos (Trompo, operario de trompo, vibrador de aguja y pulidora), a la única persona que, en la zona, cuenta con estos insumos, el señor Rober Acosta. Se realiza un cheque por un valor de \$ 1'530.000.
13. Se aprueba el pago de la seguridad social del mes de abril, se realiza un cheque por un valor de \$ 3'000.000 a nombre de Modesto Antonio Zamora Estrada.
14. Se realiza el desembolso de los recursos destinados a papelería y caja menor, por \$ 700.000 a nombre de Modesto Antonio Zamora Estrada.
15. Se aprueba la consignación de otra parte de los recursos designados para el PAGA, para los cuales se realiza un primer giro de \$ 1'250.000, para comprar los materiales que la comunidad considere pertinente, este cheque se hace a nombre del señor Francisco Caceres, encargado por la comunidad para la compra de estos.
16. Se aprueba el pago del saldo de los Estudios y/o ajustes de diseños, el cheque se realiza por \$ 3'000.000 a nombre del ingeniero Fabio Luis Acuña Izquierdo.
17. Se aprueba la compra de arena por valor de \$ 3'600.000 a nombre de Andrés Flórez Moreno.
18. En vista de los gastos generados en el alquiler del trompo, el presente comité propone realizar la compra de este, por lo cual se aprueba un cheque por valor de \$ 5'500.000 a nombre del señor Modesto Antonio Zamora Estrada.





INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS TERCARIAS DE LOS MUNICIPIOS DE PUERTO ESCONDIDO Y LOS CORDOBAS. CONTRATO No. 4858 de 2023



**INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N. 5**  
(01 DE ABRIL HASTA 30 DE ABRIL 2024)

| INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS                                                                           |                                  | CÓDIGO            | MEPH-MN1-IN-14-FR-2 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------|---------------------|
| PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE                             |                                  | VERSIÓN           | 1                   |
| MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA                                                                 |                                  | PÁGINA            |                     |
| ACTA DE REUNIÓN                                                                                      |                                  | FECHA             | (Día / Mes / Año)   |
| LA PRESENTE ACTA DE REUNIÓN ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES: |                                  |                   |                     |
| NOMBRE DEL PARTICIPANTE                                                                              | CARGO                            | EMPRESA / ENTIDAD | FIRMA               |
| Julio O. Gurrea                                                                                      | Representante Comité Participar  |                   |                     |
| Jose E. Galeano B.                                                                                   | Contratador                      |                   | Jose E. Galeano B.  |
| Roger E. Florez Pacheco                                                                              | ING CIVIL                        |                   |                     |
| Modesto - N.                                                                                         | Zamora Representante JDS         |                   |                     |
| Dina Dumar                                                                                           | Interventoría Vanegas Dumar      |                   |                     |
| Nelson Vanegas                                                                                       | Director Int. Vanegas Dumar Ing. |                   |                     |
| Guillermo Miguel Hugo C.                                                                             | Presidente de Interventoría      | Presidente        |                     |
|                                                                                                      |                                  |                   |                     |
|                                                                                                      |                                  |                   |                     |
|                                                                                                      |                                  |                   |                     |
|                                                                                                      |                                  |                   |                     |

Original: Informe mensual de interventoría, Archivo de Gestión del INVIAS.  
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

# AGROFERRETERIA BRISAS

LUIS FERNANDO GUITIERREZ FLOREZ

NIT: 1067963537-2 RESPONSABLE DE IVA

DIR: CLL PPAL. PUERTO ESCONDIDO – CORDOBA

TELEFONO: 320 506 6266

Cotización

|            |                                              |           |                               |             |                            |                                     |      |     |              |
|------------|----------------------------------------------|-----------|-------------------------------|-------------|----------------------------|-------------------------------------|------|-----|--------------|
| Pág: 1     | Fecha y Hora de Cotización                   |           | Caducidad                     | Vencimiento | Cotización No.             |                                     | 120  |     |              |
| de: 1      | 02/04/2024 10:10:07 a.m.                     |           | 0 Días                        | 02/04/2024  |                            |                                     |      |     |              |
| Señor(es): | JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL SAN JOSÉ DE CANALETE |           |                               |             | R.S.                       | JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL SAN JOSE DE |      |     |              |
| Nit_Cédula | 901608959                                    | Dirección | CALLE PRINCIPAL - B: SAN JOSÉ |             |                            |                                     |      |     |              |
| Teléfono   | --3165711261                                 |           |                               | Ciudad      | PUERTO ESCONDIDO - CÓRDOBA |                                     |      |     |              |
| Código     | Articulo                                     |           |                               | Cant        | Emp.                       | Vir_Un                              | Dcto | Iva | Vir_Total    |
| 0050       | CEMENTO ARGOS * 50 KILOS                     |           |                               | 100         | BUL                        | 39.000,00                           | 0,00 | 5   | 3.900.000,00 |
| 0045       | VARILLA 1/2 X 6 MTS                          |           |                               | 100         | UN                         | 30.000,00                           | 0,00 | 19  | 3.000.000,00 |
| 0047       | VARILLA 3/8 X 6 MTS                          |           |                               | 100         | UN                         | 20.000,00                           | 0,00 | 19  | 2.000.000,00 |
| 2348       | ACELERANTE PARA CONCRETO GALON               |           |                               | 1           | UN                         | 150.000,00                          | 0,00 | 19  | 150.000,00   |
| 2069       | ANTISOL PARA CONCRETO 20 KLS                 |           |                               | 1           | UN                         | 300.000,00                          | 0,00 | 19  | 300.000,00   |
| 2180       | ALAMBRE QUEMADO X KILO                       |           |                               | 50          | KILO                       | 9.000,00                            | 0,00 | 19  | 450.000,00   |
| 2244       | DISCO CORTE METAL FINO 4 1/2                 |           |                               | 10          | UN                         | 3.500,00                            | 0,00 | 19  | 35.000,00    |

|                                   |                         |               |
|-----------------------------------|-------------------------|---------------|
| Observaciones: Total Artículos: 7 | Subtotal:               | 9.835.000,00  |
|                                   | Descuento:              | 0,00          |
| Son:                              | Total Iva:              | 1.868.650,00  |
|                                   | Valor Total Cotización: | 11.703.650,00 |

Elaboró:

Imprimió:

Invejag 3.0



## COMERCIAL TIR S.A.S.

NIT: 80032552 – 3  
CL 41 No 1B 03  
7826807 –  
MONTERIA – COLOMBIA

Montería, 2 de abril de 2024

### Señores

JUNTA DE ACCION COMUNAL CORREGIMIENTO SAN JOSÉ DE CANALETE

Atn:

SAN JOSÉ DE CANALETE

3114383465

Los Córdoba-Córdoba, Colombia

**Ref: Cotización V – 001 – 65528**

Es grato para nosotros poner a su consideración la siguiente propuesta

| Código        | Descripción                         | Unid | Cant. | Valor Unitario       | Valor Total         |
|---------------|-------------------------------------|------|-------|----------------------|---------------------|
| 0010012000002 | CEMENTO GRIS 50 KG CEMEX            | UND  | 100   | 27.899,16            | 2.783.316,00        |
| 0010040000003 | VARILLA CORR 1/2 X 6 MTS            | UND  | 100   | 25.810,08            | 2.581.008,00        |
| 0010072000001 | VARILLA CORR 3/8 X 6 MTS            | UND  | 100   | 15.256,30            | 1.525.630,00        |
| 0030050000004 | ACCELGUARD HE X 24 KG               | UND  | 1     | 233.613,45           | 233.613,45          |
| 0030028000011 | ANTISOL PARA CONCRETOS              | UND  | 1     | 255.850,12           | 255.850,12          |
| 0030020000005 | ALAMBRE NEGRO CALIBRE 17            | KLS  | 50    | 4.873,95             | 243.697,50          |
| 0030007000101 | DISCO CORTE METAL DEWALT FINO 4 1/2 | UND  | 10    | 3.403,36             | 34.033,60           |
|               |                                     |      |       | <b>Total Bruto</b>   | <b>7.657.148,67</b> |
|               |                                     |      |       | <b>IVA 19%</b>       | <b>1.454.858,25</b> |
|               |                                     |      |       | <b>Total a Pagar</b> | <b>9.112.006,92</b> |

DESCARGA TIR

Entrega: Días después de recibir su orden de compra o pedido

Forma de Pago: Contado

Validez de la oferta: Días a partir de la fecha de la compra

Cordialmente,

Juleidys Argel

COMERCIAL TIR S.A.S.

## AGROFERRETERÍA “EL PAISA”

NIT: 43474411 – 4

VENTA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN, ELECTRICOS E INSUMOS  
AGRICOLAS

Calle del Comercio

Puerto Escondido – Córdoba

Prop: Cel 314 819 3174

Adm. 322 568 1177

### Régimen Simplificado

| DÍA | MES | AÑO  |
|-----|-----|------|
| 03  | 03  | 2024 |

### Cotización

No. 072

|             |                      |
|-------------|----------------------|
| Señor (es): | Junta Acción Comunal |
| Dirección:  | San José de Canalete |

| Cant. | Descripción                         | Vr. Unitario    | Vr. Total           |
|-------|-------------------------------------|-----------------|---------------------|
| 100   | CEMENTO GRIS 50 KG CEMEX            | 39.000,00       | 3.900.000,00        |
| 100   | VARILLA CORR 1/2 X 6 MTS            | 32.000,00       | 3.200.000,00        |
| 100   | VARILLA CORR 3/8 X 6 MTS            | 20.000,00       | 2.000.000,00        |
| 1     | ACCELGUARD HE X 24 KG               | 150.000,00      | 150.000,00          |
| 1     | ANTISOL PARA CONCRETOS              | 180.000,00      | 180.000,00          |
| 50    | ALAMBRE NEGRO CALIBRE 17            | 9.000,00        | 450.000,00          |
| 10    | DISCO CORTE METAL DEWALT FINO 4 1/2 | 5.000,00        | 50.000,00           |
|       |                                     | <b>TOTAL \$</b> | <b>9.930.000,00</b> |



# COTIZACIÓN

José Gregorio Ortega Osorio  
Puerto Escondido Córdoba  
Corregimiento San José de Canalete

| Descripción             | Precio    |
|-------------------------|-----------|
| VIAJE DE BALASTO (7 M3) | \$ 80.000 |

|          |           |
|----------|-----------|
| Subtotal | \$ 80.000 |
| IVA      | \$ 0      |
| Total    | \$ 80.000 |

San Jose  
Canalete




MONTERIA  
02 DE ABRIL DEL 20234

**JUNTA DE ACCION COMUNAL CORREGIMIENTO SAN JOSE DE  
CANAETE NIT. 901608959-7**

En respuesta a su solicitud del 02 de abril de 2024, le hacemos la siguiente

**CARTA DE COTIZACIÓN.**

**RUTA:** Desde el depósito el palmar al corregimiento san José de  
canaletes  
**M3 TRANSPORTADO POR VIAJE:** 7M3  
**TOTAL, TRANSPORTE:** \$ 150,000

  
**YONI GUILLERMO VALVERDE DOMINGUEZ.**  
C.C 10.996.141  
Cel: 3114016865



MONTERIA  
02 DE ABRIL DEL 20234

**JUNTA DE ACCION COMUNAL CORREGIMIENTO SAN JOSE DE  
CANALETE NIT. 901608959-7**

En respuesta a su solicitud del 02 de abril de 2024, le hacemos la siguiente.


**CARTA DE COTIZACIÓN.**

**RUTA:** Desde la cantera el prieto hasta el corregimiento san José de canalete

**VALOR DE TRANSPORTE DE MATERIAL POR VIAJE:** \$230,000 mil pesos

**M3 TRANSPORTADO POR VIAJE:** 7M3

**TOTAL, VIAJE MATERIAL MAS TRANSPORTE:** \$230,000

  
YONI GUILLERMO VALVERDE DOMINGUEZ.  
C.C 10.996.141  
Cel: 3114016865



MONTERIA  
02 DE ABRIL DEL 20234

**JUNTA DE ACCION COMUNAL CORREGIMIENTO SAN JOSE DE  
CANALETE NIT. 901608959-7**

En respuesta a su solicitud del 02 de abril de 2024, le hacemos la siguiente.

**CARTA DE COTIZACIÓN.**

**RUTA:** Desde la cantera aguaviva hasta el corregimiento san José de canalete

**VALOR DE TRANSPORTE DE MATERIAL POR VIAJE:** \$300,000 mil pesos

**VALOR DE M3 DE TRITURADO:** \$75.000

**M3 TRANSPORTADO POR VIAJE:** 7M3

**TOTAL, VIAJE MATERIAL MAS TRANSPORTE:** \$825,000

  
**YONI GUILLERMO VALVERDE DOMINGUEZ.**  
C.C 10.996.141  
Cel: 3114016865



**JUNTA DE ACCION COMUNAL CORREGIMIENTO SAN JOSE DE  
CANAETE NIT. 901608959-7**

**COTIZACIÓN.**

| Material | M3 | v/u    | total  |
|----------|----|--------|--------|
| Arena    | 1  | 60,000 | 60,000 |
|          |    |        |        |

Andrés florez moreno  
C.C 15072643  
Cel: 31066520042

|                                                                                     |                               |  |                       |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--|-----------------------|--|
|  | Firma del representante legal |  | Firma del contratista |  |
|                                                                                     | Firma del representante legal |  | Firma del contratista |  |
|                                                                                     | Firma del representante legal |  | Firma del contratista |  |
|                                                                                     | Firma del representante legal |  | Firma del contratista |  |

**JUNTA DE ACCION COMUNAL CORREGIMEINTO SAN JOSÉ DE  
CANALETE NIT. 901608959-7**

**COTIZACIÓN.**

| Ítem             | Cantidad | Valor Total  |
|------------------|----------|--------------|
| Rieles de manera | 12       | \$ 1'500.000 |

Andrés Florez Moreno

C.C 15072643

Cel: 31066520042

# AGROFERRETERIA BRISAS DEL MAR

JUAN FERNANDO ARANGO MUÑOZ  
NIT: 1067881783-2 RESPONSABLE DE IVA  
DIR: CLL PPAL. PUERTO ESCONDIDO – CORDOBA  
TELEFONO: 320 506 6266  
Cotización

|                 |                                              |           |                               |             |                            |                                     |      |     |              |
|-----------------|----------------------------------------------|-----------|-------------------------------|-------------|----------------------------|-------------------------------------|------|-----|--------------|
| Pág: 1<br>de: 1 | Fecha y Hora de Cotización                   |           | Caducidad                     | Vencimiento | Cotización No. 120         |                                     |      |     |              |
|                 | 19/04/2024 10:10:07 a.m.                     |           | 0 Días                        | 19/04/2024  |                            |                                     |      |     |              |
| Señor(es):      | JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL SAN JOSÉ DE CANALETE |           |                               |             | R.S.                       | JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL SAN JOSE DE |      |     |              |
| Nit_Cédula      | 901608959                                    | Dirección | CALLE PRINCIPAL - B: SAN JOSÉ |             |                            |                                     |      |     |              |
| Teléfono        | --3165711261                                 |           |                               | Ciudad      | PUERTO ESCONDIDO - CÓRDOBA |                                     |      |     |              |
| Código          | Articulo                                     |           |                               | Cant        | Emp.                       | Vir_Un                              | Dcto | Iva | Vir_Total    |
| 0050            | CEMENTO ARGOS * 50 KILOS                     |           |                               | 100         | BUL                        | 39.000,00                           | 0,00 | 5   | 3.900.000,00 |
| 0045            | VARILLA 1/2 X 6 MTS                          |           |                               | 100         | UN                         | 28.000,00                           | 0,00 | 19  | 2.800.000,00 |
| 0047            | VARILLA 3/8 X 6 MTS                          |           |                               | 100         | UN                         | 20.000,00                           | 0,00 | 19  | 2.000.000,00 |
| 2348            | ACELERANTE PARA CONCRETO GALON               |           |                               | 1           | UN                         | 150.000,00                          | 0,00 | 19  | 150.000,00   |
| 2069            | ANTISOL PARA CONCRETO 20 KLS                 |           |                               | 1           | UN                         | 300.000,00                          | 0,00 | 19  | 300.000,00   |
| 2180            | ALAMBRE QUEMADO X KILO                       |           |                               | 50          | KILO                       | 8.000,00                            | 0,00 | 19  | 400.000,00   |
| 2244            | DISCO CORTE METAL FINO 4 1/2                 |           |                               | 10          | UN                         | 3.000,00                            | 0,00 | 19  | 30.000,00    |

|                                   |                         |               |
|-----------------------------------|-------------------------|---------------|
| Observaciones: Total Artículos: 7 | Subtotal:               | 9.580.000,00  |
|                                   | Descuento:              | 0,00          |
| Son:                              | Total Iva:              | 1.820.200,00  |
|                                   | Valor Total Cotización: | 11.400.200,00 |

Elaboró: Imprimió: Invejag 3.0

# COTIZACIÓN

## Señores

Junta de acción comunal corregimiento de San José de Canalete.

Por medio del presente documento me permito realizar la cotización de:

| Fecha      | Herramienta                | V/por día     | Nº de días | Total           |
|------------|----------------------------|---------------|------------|-----------------|
| 15/04/2024 | Rana                       | \$ 50.000,00  | 13         | \$ 650.000,00   |
| 15/04/2024 | Trompo (operador incluido) | \$ 120.000,00 | 4          | \$ 480.000,00   |
| 15/04/2024 | Vibrador de aguja          | \$ 50.000,00  | 4          | \$ 200.000,00   |
| 15/04/2024 | Planta electrica           | \$ 50.000,00  | 4          | \$ 200.000,00   |
| Total      |                            |               |            | \$ 1.530.000,00 |

Rober Acosta.

C.C. 78713093

| DATOS GENERALES DEL APORTANTE                                             |                                        |                                                                |                                          | DATOS GENERALES DE LA PLANILLA |            |                           |             |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|------------|---------------------------|-------------|
| TIPO IDENTIFICACIÓN:                                                      | NIT                                    | NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:                                      | 901608959                                | NÚMERO PLANILLA:               | 4550431967 | TIPO DE PLANILLA:         | E-EMPLEADOS |
| NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:                                                    |                                        | JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL CORREGIMIENTO SAN JOSE DE CANALETE |                                          | PERIODO COTIZACIÓN OTROS       | MES        | PERIODO COTIZACIÓN SALUD: | 2024        |
| CIUDAD/MUNICIPIO:                                                         | PUERTO ESCONDIDO                       | DEPARTAMENTO:                                                  | CORDOBA                                  | DÍAS DE MORA:                  | 0          |                           |             |
| DIRECCIÓN:                                                                | CL PRINCIPAL CORR SAN JOSE DE CANALETE | TELÉFONO:                                                      | 8888888                                  | FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):       | 2024/05/08 | NÚMERO AUTORIZACIÓN:      | 9998614105  |
| TIPO APORTANTE:                                                           | 01-EMPLEADOR                           | CLASE APORTANTE:                                               | B-MENOS DE 200 COTIZANTES                |                                |            |                           |             |
| TIPO EMPRESA:                                                             | PRIVADA                                | ACTIVIDAD ECONOMICA:                                           | Actividades de otras asociaciones n.c.p. |                                |            |                           |             |
| FORMA DE PRESENTACIÓN:                                                    | UNICO                                  |                                                                |                                          |                                |            |                           |             |
| APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA): |                                        |                                                                | SI                                       |                                |            |                           |             |

| TOTAL APORTES A PENSION |                    |                |            |                     |           |             |              |            |      |              |      |              |  |
|-------------------------|--------------------|----------------|------------|---------------------|-----------|-------------|--------------|------------|------|--------------|------|--------------|--|
| ADMINISTRADORA          |                    | No. COTIZANTES | COTIZACIÓN | APORTES VOLUNTARIOS |           | FSP         |              | MORA       |      | TOTALES      |      |              |  |
| CÓDIGO                  | NOMBRE             |                |            | EMPLEADOR           | COTIZANTE | SOLIDARIDAD | SUBSISTENCIA | COTIZACIÓN | FSP  | APORTES      | MORA | VALOR PAGADO |  |
| 231001                  | 231001-COLFONDOS   | 2              | \$ 374.400 | \$ 0                | \$ 0      | \$ 0        | \$ 0         | \$ 0       | \$ 0 | \$ 374.400   | \$ 0 | \$ 374.400   |  |
| 230201                  | 230201- PROTECCION | 1              | \$ 187.200 | \$ 0                | \$ 0      | \$ 0        | \$ 0         | \$ 0       | \$ 0 | \$ 187.200   | \$ 0 | \$ 187.200   |  |
| 230301                  | 230301-PORVENIR    | 5              | \$ 936.000 | \$ 0                | \$ 0      | \$ 0        | \$ 0         | \$ 0       | \$ 0 | \$ 936.000   | \$ 0 | \$ 936.000   |  |
| SUBTOTALES:             |                    |                |            |                     |           |             |              |            |      | \$ 1.497.600 | \$ 0 | \$ 1.497.600 |  |

| TOTAL APORTES A SALUD |                                        |                |                            |       |                     |       |               |       |             |             |            |             |            |      |           |              |
|-----------------------|----------------------------------------|----------------|----------------------------|-------|---------------------|-------|---------------|-------|-------------|-------------|------------|-------------|------------|------|-----------|--------------|
| ADMINISTRADORA        |                                        | No. COTIZANTES | INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD |       | LICENCIA MATERNIDAD |       | SALDO A FAVOR |       | LIQUIDACIÓN |             | MORA       |             | TOTALES    |      |           |              |
| CÓDIGO                | NOMBRE                                 |                | NÚMERO AUTORIZACIÓN        | VALOR | NÚMERO AUTORIZACIÓN | VALOR | PLANILLA      | VALOR | COTIZACIÓN  | VALOR ADRES | COTIZACIÓN | VALOR ADRES | APORTES    | MORA | DESCUENTO | VALOR PAGADO |
| EPS002                | EPS002-SALUD TOTAL                     | 1              |                            | \$ 0  |                     | \$ 0  |               | \$ 0  | \$ 46.800   | \$ 0        | \$ 0       | \$ 0        | \$ 46.800  | \$ 0 | \$ 0      | \$ 46.800    |
| EPS037                | EPS037- NUEVA EPS                      | 1              |                            | \$ 0  |                     | \$ 0  |               | \$ 0  | \$ 46.800   | \$ 0        | \$ 0       | \$ 0        | \$ 46.800  | \$ 0 | \$ 0      | \$ 46.800    |
| ESSC07                | ESSC07-ASOC. MUT. SER EMPRESA SOL. ESS | 5              |                            | \$ 0  |                     | \$ 0  |               | \$ 0  | \$ 234.000  | \$ 0        | \$ 0       | \$ 0        | \$ 234.000 | \$ 0 | \$ 0      | \$ 234.000   |
| ESSC24                | ESSC24-COOSALUD ESS                    | 1              |                            | \$ 0  |                     | \$ 0  |               | \$ 0  | \$ 46.800   | \$ 0        | \$ 0       | \$ 0        | \$ 46.800  | \$ 0 | \$ 0      | \$ 46.800    |
| SUBTOTALES:           |                                        |                |                            |       |                     |       |               |       |             |             |            |             | \$ 374.400 | \$ 0 | \$ 0      | \$ 374.400   |

| TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES |                                         |                |                     |       |                      |               |       |             |            |      |           |              |
|---------------------------------------|-----------------------------------------|----------------|---------------------|-------|----------------------|---------------|-------|-------------|------------|------|-----------|--------------|
| ADMINISTRADORA                        |                                         | No. COTIZANTES | INCAPACIDAD IRP     |       |                      | SALDO A FAVOR |       | LIQUIDACIÓN | TOTALES    |      |           |              |
| CÓDIGO                                | NOMBRE                                  |                | NÚMERO AUTORIZACIÓN | VALOR | PAGO A OTROS RIESGOS | PLANILLA      | VALOR | COTIZACIÓN  | APORTES    | MORA | DESCUENTO | VALOR PAGADO |
| 14-23                                 | 14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. | 8              |                     | \$ 0  | \$ 0                 |               | \$ 0  | \$ 652.000  | \$ 652.000 | \$ 0 | \$ 0      | \$ 652.000   |
| SUBTOTALES:                           |                                         |                |                     |       |                      |               |       |             | \$ 652.000 | \$ 0 | \$ 0      | \$ 652.000   |


| TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR |                |                |            |      |              |
|-----------------------------------------------|----------------|----------------|------------|------|--------------|
| ADMINISTRADORA                                |                | No. COTIZANTES | TOTALES    |      |              |
| CÓDIGO                                        | NOMBRE         |                | APORTES    | MORA | VALOR PAGADO |
| CCF16                                         | CCF16-COMFACOR | 8              | \$ 374.400 | \$ 0 | \$ 374.400   |
| SUBTOTALES:                                   |                |                | \$ 374.400 | \$ 0 | \$ 374.400   |

| LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES |                |                                  |                |                   |                |                 |                       |                    |     |           |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                  |     |     |     |     |     |                   |          |           |            |                     |      |           |      |                           |              |                                        |       |           |           |            |             |                                         |       |           |           |     |                   |              |          |      |              |              |              |
|-------------------------------|----------------|----------------------------------|----------------|-------------------|----------------|-----------------|-----------------------|--------------------|-----|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-------------------|----------|-----------|------------|---------------------|------|-----------|------|---------------------------|--------------|----------------------------------------|-------|-----------|-----------|------------|-------------|-----------------------------------------|-------|-----------|-----------|-----|-------------------|--------------|----------|------|--------------|--------------|--------------|
| DATOS DEL COTIZANTE           |                |                                  |                |                   |                |                 |                       |                    |     | NOVEDADES |     |     |     |     |     |     |     |     |     | SEGURIDAD SOCIAL |     |     |     |     |     |                   |          |           |            | PARAFISCALES        |      |           |      |                           |              |                                        |       |           |           |            |             |                                         |       |           |           |     |                   |              |          |      |              |              |              |
| Nº                            | IDENTIFICACIÓN | NOMBRES                          | TIPO COTIZANTE | SUBTIPO COTIZANTE | SALARIO BÁSICO | TIPO DE SALARIO | COLOMBIANO EXTRANJERO | REFORMA TRIBUTARIA | ING | RET       | TDE | TAE | TDP | TAP | COR | VSP | VST | SLN | COM | IGE              | LMA | VAC | AVP | VCT | IRP | PENSIÓN           |          |           |            | APORTES VOLUNTARIOS |      |           |      | INDICADOR TARIFA ESPECIAL | TOTAL APORTE | SALUD                                  |       |           |           | ARP        |             |                                         |       | IBC       | CCF       |     |                   |              |          |      |              |              |              |
|                               |                |                                  |                |                   |                |                 |                       |                    |     |           |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                  |     |     |     |     |     | ADMIN             | DÍAS COT | IBC       | COTIZACIÓN | FSP                 |      | EMPLEADOR |      |                           |              | EMPLEADO                               | ADMIN | DÍAS COT  | IBC       | COTIZACIÓN | VALOR ADRES | TOTAL APORTE                            | ADMIN |           | DÍAS COT  | IBC | CENTRO DE TRABAJO | TOTAL APORTE | DÍAS COT | IBC  | TOTAL APORTE | TOTAL APORTE | TOTAL APORTE |
| 1                             | CC 1003142767  | ARROYO MATIU JOSE ANTONIO        | DEPEND         |                   | \$ 1.300.000   | FIJO            |                       | SI                 | 04  |           |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                  |     |     |     |     |     | 230301-PORVENIR   | 27       | 1.170.000 | \$ 187.200 | \$ 0                | \$ 0 | \$ 0      | \$ 0 | Normal                    | \$ 187.200   | ESSC07-ASOC. MUT. SER EMPRESA SOL. ESS | 27    | 1.170.000 | \$ 46.800 | \$ 0       | \$ 46.800   | 14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. | 27    | 1.170.000 | \$ 81.500 | 27  | 1.170.000         | \$ 46.800    | \$ 0     | \$ 0 | \$ 0         | \$ 0         | \$ 0         |
| 2                             | CC 1041890629  | BOLANOS FRANCO DIDIER MANUEL     | DEPEND         |                   | \$ 1.300.000   | FIJO            |                       | SI                 | 04  |           |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                  |     |     |     |     |     | 230201-PROTECCION | 27       | 1.170.000 | \$ 187.200 | \$ 0                | \$ 0 | \$ 0      | \$ 0 | Normal                    | \$ 187.200   | ESSC24-COOSALUD ESS                    | 27    | 1.170.000 | \$ 46.800 | \$ 0       | \$ 46.800   | 14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. | 27    | 1.170.000 | \$ 81.500 | 27  | 1.170.000         | \$ 46.800    | \$ 0     | \$ 0 | \$ 0         | \$ 0         | \$ 0         |
| 3                             | CC 1064306290  | DORIA ESTRADA HAROLD LUIS        | DEPEND         |                   | \$ 1.300.000   | FIJO            |                       | SI                 | 04  |           |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                  |     |     |     |     |     | 230301-PORVENIR   | 27       | 1.170.000 | \$ 187.200 | \$ 0                | \$ 0 | \$ 0      | \$ 0 | Normal                    | \$ 187.200   | ESSC07-ASOC. MUT. SER EMPRESA SOL. ESS | 27    | 1.170.000 | \$ 46.800 | \$ 0       | \$ 46.800   | 14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. | 27    | 1.170.000 | \$ 81.500 | 27  | 1.170.000         | \$ 46.800    | \$ 0     | \$ 0 | \$ 0         | \$ 0         | \$ 0         |
| 4                             | CC 1064308401  | PEREDES ESTRADA HERNAN GUILLERMO | DEPEND         |                   | \$ 1.300.000   | FIJO            |                       | SI                 | 04  |           |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                  |     |     |     |     |     | 231001-COLFONDOS  | 27       | 1.170.000 | \$ 187.200 | \$ 0                | \$ 0 | \$ 0      | \$ 0 | Normal                    | \$ 187.200   | EPS037-NUUEVA EPS                      | 27    | 1.170.000 | \$ 46.800 | \$ 0       | \$ 46.800   | 14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. | 27    | 1.170.000 | \$ 81.500 | 27  | 1.170.000         | \$ 46.800    | \$ 0     | \$ 0 | \$ 0         | \$ 0         | \$ 0         |
| 5                             | CC 1064314823  | CERVANTES LEON YIRMAN JAVIER     | DEPEND         |                   | \$ 1.300.000   | FIJO            |                       | SI                 | 04  |           |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                  |     |     |     |     |     | 230301-PORVENIR   | 27       | 1.170.000 | \$ 187.200 | \$ 0                | \$ 0 | \$ 0      | \$ 0 | Normal                    | \$ 187.200   | ESSC07-ASOC. MUT. SER EMPRESA SOL. ESS | 27    | 1.170.000 | \$ 46.800 | \$ 0       | \$ 46.800   | 14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. | 27    | 1.170.000 | \$ 81.500 | 27  | 1.170.000         | \$ 46.800    | \$ 0     | \$ 0 | \$ 0         | \$ 0         | \$ 0         |
| 6                             | CC 1120375030  | ORTEGA ARGUMENTO DANIEL ANTONIO  | DEPEND         |                   | \$ 1.300.000   | FIJO            |                       | SI                 | 04  |           |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                  |     |     |     |     |     | 231001-COLFONDOS  | 27       | 1.170.000 | \$ 187.200 | \$ 0                | \$ 0 | \$ 0      | \$ 0 | Normal                    | \$ 187.200   | EPS002-SALUD TOTAL                     | 27    | 1.170.000 | \$ 46.800 | \$ 0       | \$ 46.800   | 14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. | 27    | 1.170.000 | \$ 81.500 | 27  | 1.170.000         | \$ 46.800    | \$ 0     | \$ 0 | \$ 0         | \$ 0         | \$ 0         |



| LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES |                    |                                            |                   |                      |                   |                    |                          |                       |     |     |     |     |           |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                  |     |                     |                     |                 |                 |               |               |         |                        |         |                                 |                                                     |                                                     |                 |                 |              |                |                                                          |                                                          |                 |                 |              |              |                 |                     |                     |                         |                 |         |         |                 |                 |
|-------------------------------|--------------------|--------------------------------------------|-------------------|----------------------|-------------------|--------------------|--------------------------|-----------------------|-----|-----|-----|-----|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------------------|-----|---------------------|---------------------|-----------------|-----------------|---------------|---------------|---------|------------------------|---------|---------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------|-----------------|--------------|----------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|-----------------|---------------------|---------------------|-------------------------|-----------------|---------|---------|-----------------|-----------------|
| DATOS DEL COTIZANTE           |                    |                                            |                   |                      |                   |                    |                          |                       |     |     |     |     | NOVEDADES |     |     |     |     |     |     |     |     |     | SEGURIDAD SOCIAL |     |                     |                     |                 |                 |               |               |         |                        |         |                                 |                                                     |                                                     | PARAFISCALES    |                 |              |                |                                                          |                                                          |                 |                 |              |              |                 |                     |                     |                         |                 |         |         |                 |                 |
| Nº                            | IDENTIFICA<br>CIÓN | NOMBRES                                    | TIPO<br>COTIZANTE | SUBTIPO<br>COTIZANTE | SALARIO<br>BÁSICO | TIPO DE<br>SALARIO | COLOMBIANO<br>EXTRANJERO | REFORMA<br>TRIBUTARIA | ING | RET | TDE | TAE | TDP       | TAP | COR | VSP | VST | SLN | COM | IGE | LMA | VAC | AVP              | VCT | IRP                 | PENSIÓN             |                 |                 |               | SEGURO SOCIAL |         |                        |         | SALUD                           |                                                     |                                                     |                 | ARP             |              |                | IBC                                                      | CCF                                                      |                 | SENA            | ICBF         | ESAP         | MINEDU          |                     |                     |                         |                 |         |         |                 |                 |
|                               |                    |                                            |                   |                      |                   |                    |                          |                       |     |     |     |     |           |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                  |     |                     | ADMIN               | DÍAS COT        | IBC             | COTIZACIÓN    | FSP           |         | APORTES<br>VOLUNTARIOS |         | INDICADOR<br>TARIFA<br>ESPECIAL | TOTAL<br>APORTE                                     | ADMIN                                               | DÍAS COT        | IBC             | COTIZACIÓN   | VALOR<br>ADRES |                                                          | TOTAL<br>APORTE                                          | ADMIN           |                 |              |              |                 | DÍAS COT            | IBC                 | CENTRO<br>DE<br>TRABAJO | TOTAL<br>APORTE | IBC     | ADMIN   | TOTAL<br>APORTE | TOTAL<br>APORTE |
| 7                             | CC<br>15077191     | GUTIERREZ<br>GONZALEZ<br>JAVIER<br>ANTONIO | DEPEND            |                      | \$ 1.300.000      | FIJO               |                          | SI                    | 04  |     |     |     |           |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                  |     |                     | 230301-<br>PORVENIR | 27              | \$<br>1.170.000 | \$<br>187.200 | \$<br>0       | \$<br>0 | \$<br>0                | \$<br>0 | Normal                          | \$<br>187.200                                       | ESSC07-<br>ASOC.<br>MUT. SER<br>EMPRESA<br>SOL. ESS | 27              | \$<br>1.170.000 | \$<br>46.800 | \$<br>0        | \$<br>46.800                                             | 14-23-<br>POSITIVA<br>COMPAÑI<br>A DE<br>SEGUROS<br>S.A. | 27              | \$<br>1.170.000 |              | \$<br>81.500 | 27              | \$<br>1.170.000     | SCCF16-<br>COMFACOR | \$<br>46.800            | \$<br>0         | \$<br>0 | \$<br>0 | \$<br>0         | \$<br>0         |
| 8                             | CC<br>15077477     | BOLANO<br>ACOSTA<br>ENER<br>ENRIQUE        | DEPEND            |                      | \$ 1.300.000      | FIJO               |                          | SI                    | 04  |     |     |     |           |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                  |     | 230301-<br>PORVENIR | 27                  | \$<br>1.170.000 | \$<br>187.200   | \$<br>0       | \$<br>0       | \$<br>0 | \$<br>0                | Normal  | \$<br>187.200                   | ESSC07-<br>ASOC.<br>MUT. SER<br>EMPRESA<br>SOL. ESS | 27                                                  | \$<br>1.170.000 | \$<br>46.800    | \$<br>0      | \$<br>46.800   | 14-23-<br>POSITIVA<br>COMPAÑI<br>A DE<br>SEGUROS<br>S.A. | 27                                                       | \$<br>1.170.000 |                 | \$<br>81.500 | 27           | \$<br>1.170.000 | SCCF16-<br>COMFACOR | \$<br>46.800        | \$<br>0                 | \$<br>0         | \$<br>0 | \$<br>0 | \$<br>0         |                 |

|              |                     |
|--------------|---------------------|
| <b>TOTAL</b> | <b>\$ 2.898.400</b> |
|--------------|---------------------|



# COTIZACIÓN

27 de abril de 2024

Señores

**JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE SAN JOSÉ DE CANALETE**

Por medio de la presente me permito cotizar la compra de MEZCLADORA MAQUITEC 1.0 BULTOS por valor de \$ 5'500.000, quedo atento a la cotización.

Atentamente:

*AGROMOTOR S.A.S*



INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE LAS VIAS TERCARIAS DE LOS MUNICIPIOS DE PUERTO ESCONDIDO Y LOS CORDOBAS. CONTRATO No. 4858 de 2023



**INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N. 5**  
(01 DE ABRIL HASTA 30 DE ABRIL 2024)



**Banco Agrario de Colombia**

Cheque No.

**000006**

|                       |      |     |     |
|-----------------------|------|-----|-----|
| Ciudad                | Año  | Mes | Día |
| Barbosa               | 2024 | 03  | 27  |
| A favor de            |      |     |     |
| Oscar Jaramillo       |      |     |     |
| Cooda. Jeneim el Taba |      |     |     |
| Por concepto de       |      |     |     |
| Compra de Muebles     |      |     |     |
| Para Obra             |      |     |     |
| Recibi                |      |     |     |
| C.C No.               |      |     |     |

|                            |  |               |
|----------------------------|--|---------------|
| Saldo anterior             |  | \$            |
| Depósitos                  |  |               |
| Suma                       |  | \$ 20'000'000 |
| Deducciones y notas débito |  |               |
| Menos este cheque          |  |               |
| Saldo que pasa             |  | \$            |



**Banco Agrario de Colombia**

Cheque No.

**000007**

|                    |      |     |     |
|--------------------|------|-----|-----|
| Ciudad             | Año  | Mes | Día |
| Montería           | 2024 | 03  | 27  |
| A favor de         |      |     |     |
| Rodrigo Zamora     |      |     |     |
| Por concepto de    |      |     |     |
| Pago horas mampina |      |     |     |
| Recibi             |      |     |     |
| C.C No.            |      |     |     |

|                            |  |              |
|----------------------------|--|--------------|
| Saldo anterior             |  | \$           |
| Depósitos                  |  |              |
| Suma                       |  | \$ 2'000'000 |
| Deducciones y notas débito |  |              |
| Menos este cheque          |  |              |
| Saldo que pasa             |  | \$           |



**Banco Agrario de Colombia**

Cheque No.

**000008**

|                                  |      |     |     |
|----------------------------------|------|-----|-----|
| Ciudad                           | Año  | Mes | Día |
| Montería                         | 2024 | 03  | 27  |
| A favor de                       |      |     |     |
| Francisco Cabeles                |      |     |     |
| Por concepto de                  |      |     |     |
| Eduación para Ambiental y Social |      |     |     |
| Recibi                           |      |     |     |
| C.C No.                          |      |     |     |

|                            |  |             |
|----------------------------|--|-------------|
| Saldo anterior             |  | \$          |
| Depósitos                  |  |             |
| Suma                       |  | \$ 1250.000 |
| Deducciones y notas débito |  |             |
| Menos este cheque          |  |             |
| Saldo que pasa             |  | \$          |



INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE LAS VIAS TERCARIAS DE LOS MUNICIPIOS DE PUERTO ESCONDIDO Y LOS CORDOBAS. CONTRATO No. 4858 de 2023



### INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N. 5

(01 DE ABRIL HASTA 30 DE ABRIL 2024)



**Banco Agrario de Colombia**

Cheque No.

**000009**

Ciudad Montería Año 2024 Mes 03 Día 27  
A favor de Jose Gregorio Ortega  
Por concepto de Cantera El Prieto  
Mantenimiento  
Recibí  
C.C No.

|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| Saldo anterior             | \$           |
| Depósitos                  |              |
| Suma                       | \$ 1.600.000 |
| Deducciones y notas débito |              |
| Menos este cheque          |              |
| Saldo que pasa             | \$           |



**Banco Agrario de Colombia**

Cheque No.

**000010**

Ciudad Montería Año 2024 Mes 04 Día 13  
A favor de Yony Calderon Dominguez  
transporte Granular (15)  
Sob base (10)  
Mena (8) triturado (10)  
Tarea confirmar los  
entregues  
Recibí  
C.C No.

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| Saldo anterior             | \$            |
| Depósitos                  |               |
| Suma                       | \$ 17.100.000 |
| Deducciones y notas débito |               |
| Menos este cheque          |               |
| Saldo que pasa             | \$            |



**Banco Agrario de Colombia**

Cheque No.

**000011**

Ciudad Montería Año 2024 Mes 04 Día 13  
A favor de Andres Flores Moreno  
Por concepto de Mantenimiento arena  
Recibí  
C.C No.

|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| Saldo anterior             | \$           |
| Depósitos                  |              |
| Suma                       | \$ 3.360.000 |
| Deducciones y notas débito |              |
| Menos este cheque          |              |
| Saldo que pasa             | \$           |



|                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>INVIAS</b><br><small>INSTITUTO NACIONAL DE VIAS</small> | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE LAS VIAS TERCARIAS DE LOS MUNICIPIOS DE PUERTO ESCONDIDO Y LOS CORDOBAS. CONTRATO No. 4858 de 2023 |  <b>VANEGAS DUMAR</b><br><small>INGENIERÍA S.A.S.</small> |
| <b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N. 5</b><br>(01 DE ABRIL HASTA 30 DE ABRIL 2024)                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |

**Banco Agrario de Colombia**

Ciudad Montería Año 2024 Mes 04 Día 19

A favor de Andrés Flores Moreno

Por concepto de Compra Madera

Recibí

C.C. No.

Cheque No. **000012**

|                            |             |             |
|----------------------------|-------------|-------------|
| Saldo anterior             |             | \$          |
| Depósitos                  | Año Mes Día |             |
| Suma                       |             | \$ 1500'000 |
| Deducciones y notas débito |             |             |
| Menos este cheque          |             |             |
| Saldo que pasa             |             | \$          |

**Banco Agrario de Colombia**

Ciudad Montería Año 2024 Mes 04 Día 19

A favor de Javier Brooks Leon

Tingido # 8 días

Por concepto de Nomina x 8 días

Recibí

C.C. No.

Cheque No. **000013**

|                            |             |            |
|----------------------------|-------------|------------|
| Saldo anterior             |             | \$         |
| Depósitos                  | Año Mes Día |            |
| Suma                       |             | \$ 263'000 |
| Deducciones y notas débito |             |            |
| Menos este cheque          |             |            |
| Saldo que pasa             |             | \$         |

**Banco Agrario de Colombia**

Ciudad Montería Año 2024 Mes 04 Día 19

A favor de Javier Gutierrez

Gonzalez # 12 días

Por concepto de Nomina

Recibí

C.C. No.

Cheque No. **000014**

|                            |             |            |
|----------------------------|-------------|------------|
| Saldo anterior             |             | \$         |
| Depósitos                  | Año Mes Día |            |
| Suma                       |             | \$ 543'200 |
| Deducciones y notas débito |             |            |
| Menos este cheque          |             |            |
| Saldo que pasa             |             | \$         |





INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE LAS VIAS TERCARIAS DE LOS MUNICIPIOS DE PUERTO ESCONDIDO Y LOS CORDOBAS. CONTRATO No. 4858 de 2023



**INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N. 5**  
(01 DE ABRIL HASTA 30 DE ABRIL 2024)



**Banco Agrario de Colombia**

Cheque No.

**000015**

Ciudad Comalé Año 2024 Mes 04 Día 19  
A favor de José Antonio Arroyo  
10 días  
Por concepto de Nomina  
Recibí  
C. No.

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| Saldo anterior             | \$               |
| Depósitos                  |                  |
| Suma                       | \$ <u>453000</u> |
| Deducciones y notas débito |                  |
| Menos este cheque          |                  |
| Saldo que pasa             | \$               |



**Banco Agrario de Colombia**

Cheque No.

**000016**

Ciudad Comalé Año 2024 Mes 04 Día 19  
A favor de Didier Sierra  
7 días  
Por concepto de Nomina  
Recibí  
C. No.

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| Saldo anterior             | \$               |
| Depósitos                  |                  |
| Suma                       | \$ <u>467400</u> |
| Deducciones y notas débito |                  |
| Menos este cheque          |                  |
| Saldo que pasa             | \$               |



**Banco Agrario de Colombia**

Cheque No.

**000017**

Ciudad Comalé Año 2024 Mes 04 Día 19  
A favor de Ener Bolaños  
7 días  
Por concepto de Nomina  
Recibí  
C. No.

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| Saldo anterior             | \$               |
| Depósitos                  |                  |
| Suma                       | \$ <u>407400</u> |
| Deducciones y notas débito |                  |
| Menos este cheque          |                  |
| Saldo que pasa             | \$               |



INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS TERCARIAS DE LOS MUNICIPIOS DE PUERTO ESCONDIDO Y LOS CORDOBAS. CONTRATO No. 4858 de 2023



**INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N. 5**  
(01 DE ABRIL HASTA 30 DE ABRIL 2024)



**Banco Agrario de Colombia**

Cheque No.

**000018**

Ciudad Comleto Año 2024 Mes 04 Día 19  
A favor de Daniel Antonio Ortega Argumedo  
Por concepto de 7 días  
Nomina  
Recibí  
C.C No.

|                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| Saldo anterior             | \$                |
| Depósitos                  |                   |
| Suma                       | \$ <u>407.400</u> |
| Deducciones y notas débito |                   |
| Menos este cheque          |                   |
| Saldo que pasa             | \$                |



**Banco Agrario de Colombia**

Cheque No.

**000019**

Ciudad Comleto Año 2024 Mes 04 Día 19  
A favor de Leman Paredes Estrada  
Por concepto de 7 días  
Nomina  
Recibí  
C.C No.

|                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| Saldo anterior             | \$                |
| Depósitos                  |                   |
| Suma                       | \$ <u>407.400</u> |
| Deducciones y notas débito |                   |
| Menos este cheque          |                   |
| Saldo que pasa             | \$                |



**Banco Agrario de Colombia**

Cheque No.

**000020**

Ciudad Comleto Año 2024 Mes 04 Día 19  
A favor de Harold Dorra  
Por concepto de Nomina 7 días  
Recibí  
C.C No.

|                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| Saldo anterior             | \$                |
| Depósitos                  |                   |
| Suma                       | \$ <u>407.400</u> |
| Deducciones y notas débito |                   |
| Menos este cheque          |                   |
| Saldo que pasa             | \$                |





INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE LAS VIAS TERCARIAS DE LOS MUNICIPIOS DE PUERTO ESCONDIDO Y LOS CORDOBAS. CONTRATO No. 4858 de 2023



**INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N. 5**  
(01 DE ABRIL HASTA 30 DE ABRIL 2024)

| Banco Agrario de Colombia     |        | Cheque No. 000021 |     |     |
|-------------------------------|--------|-------------------|-----|-----|
| Ciudad                        | Comite | Año               | Mes | Día |
| A favor de Jose Contero       |        |                   |     |     |
| Por concepto de Nomina 8 dias |        |                   |     |     |
| Recibí                        |        |                   |     |     |
| C.C No.                       |        |                   |     |     |
| Saldo anterior                |        | \$                |     |     |
| Depósitos                     | Año    | Mes               | Día |     |
| Suma                          |        | \$3630000         |     |     |
| Deducciones y notas débito    |        |                   |     |     |
| Menos este cheque             |        |                   |     |     |
| Saldo que pasa                |        | \$                |     |     |

| Banco Agrario de Colombia     |        | Cheque No. 000022 |     |     |
|-------------------------------|--------|-------------------|-----|-----|
| Ciudad                        | Comite | Año               | Mes | Día |
| A favor de Ernilo Arismend    |        |                   |     |     |
| Por concepto de Nomina 8 dias |        |                   |     |     |
| Recibí                        |        |                   |     |     |
| C.C No.                       |        |                   |     |     |
| Saldo anterior                |        | \$                |     |     |
| Depósitos                     | Año    | Mes               | Día |     |
| Suma                          |        | \$2320000         |     |     |
| Deducciones y notas débito    |        |                   |     |     |
| Menos este cheque             |        |                   |     |     |
| Saldo que pasa                |        | \$                |     |     |

| Banco Agrario de Colombia     |        | Cheque No. 000023 |     |     |
|-------------------------------|--------|-------------------|-----|-----|
| Ciudad                        | Comite | Año               | Mes | Día |
| A favor de Daniel Alvarez     |        |                   |     |     |
| Por concepto de Nomina 8 dias |        |                   |     |     |
| Recibí                        |        |                   |     |     |
| C.C No.                       |        |                   |     |     |
| Saldo anterior                |        | \$                |     |     |
| Depósitos                     | Año    | Mes               | Día |     |
| Suma                          |        | \$1500000         |     |     |
| Deducciones y notas débito    |        |                   |     |     |
| Menos este cheque             |        |                   |     |     |
| Saldo que pasa                |        | \$                |     |     |



INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS Terciarias de los Municipios de Puerto Escondido y Los Córdoba. CONTRATO No. 4858 de 2023



**INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N. 5**  
(01 DE ABRIL HASTA 30 DE ABRIL 2024)

| Banco Agrario de Colombia  |              | Cheque No. |
|----------------------------|--------------|------------|
|                            |              | 000024     |
| Ciudad                     | Año Mes Día  |            |
| Comite                     | 2024 04 19   |            |
| A favor de                 |              |            |
| Jose Galano                |              |            |
| Barnos                     |              |            |
| Por concepto de            |              |            |
| Pago contenedor            |              |            |
| Apr 2024                   |              |            |
| Recibí                     |              |            |
| C.C No.                    |              |            |
| Saldo anterior             |              | \$         |
| Depósitos                  | Año Mes Día  |            |
| Suma                       | \$ 1.400.000 |            |
| Deducciones y notas débito |              |            |
| Menos este cheque          |              |            |
| Saldo que pasa             |              | \$         |

| Banco Agrario de Colombia  |              | Cheque No. |
|----------------------------|--------------|------------|
|                            |              | 000025     |
| Ciudad                     | Año Mes Día  |            |
| Comite                     | 2024 04 19   |            |
| A favor de                 |              |            |
| Roger Florez               |              |            |
| Pacheco                    |              |            |
| Por concepto de            |              |            |
| Apr 2024                   |              |            |
| Recibí                     |              |            |
| C.C No.                    |              |            |
| Saldo anterior             |              | \$         |
| Depósitos                  | Año Mes Día  |            |
| Suma                       | \$ 3.000.000 |            |
| Deducciones y notas débito |              |            |
| Menos este cheque          |              |            |
| Saldo que pasa             |              | \$         |

**Cheque No. 000026**

|                |              |
|----------------|--------------|
| \$             | 15.000.000   |
| Fecha          | Abri 19 2024 |
| A favor de     | Yony         |
| Concepto       | Un Verde     |
| Comon natural  |              |
| Saldo anterior | Pago         |
| Consignación   | Saldo        |
| Suma           |              |
| Este cheque    |              |
| Saldo          |              |

**Cheque No. 000027**

|                |               |
|----------------|---------------|
| \$             | 19.827.600    |
| Fecha          | Abri 2024 19  |
| A favor de     | Juan Pao      |
| Concepto       | Mantenimiento |
| Saldo anterior |               |
| Consignación   |               |
| Suma           |               |
| Este cheque    |               |
| Saldo          |               |



INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS Terciarias de los Municipios de Puerto Escondido y Los Córdoba. CONTRATO No. 4858 de 2023



### INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N. 5

(01 DE ABRIL HASTA 30 DE ABRIL 2024)

Cheque No. 000028

|                |                |
|----------------|----------------|
| \$             | 1530000        |
| Fecha          | Abril 19/2024  |
| A favor de     | Roberto        |
| Concepto       | Arrosta        |
|                | Alquiler Grupo |
| Saldo anterior |                |
| Consignación   |                |
|                |                |
|                |                |
| Suma           |                |
| Este cheque    |                |
| Saldo          |                |

Cheque No. 000029

|                |                 |
|----------------|-----------------|
| \$             | 3000000         |
| Fecha          | Abril 19/2024   |
| A favor de     | Modesto Toranzo |
| Concepto       | Seguro          |
| Saldo anterior |                 |
| Consignación   |                 |
|                |                 |
|                |                 |
| Suma           |                 |
| Este cheque    |                 |
| Saldo          |                 |

Cheque No. 000030

|                |                 |
|----------------|-----------------|
| \$             | 7000000         |
| Fecha          | Abril 19/2024   |
| A favor de     | Modesto Toranzo |
| Concepto       | Caja menor      |
| Saldo anterior |                 |
| Consignación   |                 |
|                |                 |
|                |                 |
| Suma           |                 |
| Este cheque    |                 |
| Saldo          |                 |

Cheque No. 000031

|                |               |
|----------------|---------------|
| \$             | 1250000       |
| Fecha          | Abril 29/2024 |
| A favor de     | Francisco     |
| Concepto       | Cables        |
|                | Paga          |
| Saldo anterior |               |
| Consignación   |               |
|                |               |
|                |               |
| Suma           |               |
| Este cheque    |               |
| Saldo          |               |





INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS TERCARIAS DE LOS MUNICIPIOS DE PUERTO ESCONDIDO Y LOS CORDOBAS. CONTRATO No. 4858 de 2023



**INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N. 5**  
(01 DE ABRIL HASTA 30 DE ABRIL 2024)

**Cheque No. 000032**

|                |               |
|----------------|---------------|
| \$ 3'000'000   |               |
| Fecha          | Abril 29/2024 |
| A favor de     | Saldo Estufo  |
| Concepto       | Suelo         |
|                | tabio Acuña   |
| Saldo anterior |               |
| Consignación   |               |
|                |               |
|                |               |
| Suma           |               |
| Este cheque    |               |
| Saldo          |               |

**Cheque No. 000033**

|                |               |
|----------------|---------------|
| \$ 3'600'000   |               |
| Fecha          | Abril 29/2024 |
| A favor de     | Andrés Flores |
| Concepto       | Asen          |
| Saldo anterior |               |
| Consignación   |               |
|                |               |
|                |               |
| Suma           |               |
| Este cheque    |               |
| Saldo          |               |

**Cheque No. 000034**

|                |               |
|----------------|---------------|
| \$ 3'500'000   |               |
| Fecha          | Abril 29/2024 |
| A favor de     | Motorista     |
| Concepto       | Comora        |
|                | Trampos       |
| Saldo anterior |               |
| Consignación   |               |
|                |               |
|                |               |
| Suma           |               |
| Este cheque    |               |
| Saldo          |               |

|                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                            | <p>INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE LAS VIAS TERCARIAS DE LOS MUNICIPIOS DE PUERTO ESCONDIDO Y LOS CORDOBAS. CONTRATO No. 4858 de 2023</p> |  |
| <p align="center"><b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N. 5</b><br/>(01 DE ABRIL HASTA 30 DE ABRIL 2024)</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                     |

**FACTURAS – SOPORTES**





# AGROFERRETERÍA "EL PAISA"

NIT. 43.474.411-4  
VENTA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN,  
ELÉCTRICOS E INSUMOS AGRÍCOLAS

FACTURA DE VENTA

Régimen Simplificado

| DÍA | MES | AÑO |
|-----|-----|-----|
| 27  | 3   | 24  |

Calle del Comercio  
Puerto Escondido - Cord  
Prop: Cel. 314 819 3174  
Adm. 322 508 4177

No. 2352

SEÑOR (ES):

Junta Accion comunal

DIRECCIÓN:

San Jose de Canalete

| Cant.           | DESCRIPCIÓN           | Vr. Unit. | Vr. Total |
|-----------------|-----------------------|-----------|-----------|
| 200             | Sacos cemento         | 39000     | 7800000   |
| 200             | VARILLAS 1/2 corr.    | 32000     | 6400000   |
| 200             | " 3/8 k.              | 20000     | 4000000   |
| 60              | kg al quevado         | 9000      | 540000    |
| 1               | galon. Aceite vegetal |           | 150000    |
| 6               | palas comun           | 18000     | 108000    |
| 1               | pala cuadrado         |           | 30000     |
| 3               | cables pica           | 8000      | 24000     |
| 3               | picas zapapico        | 35000     | 105000    |
| 10              | wts plastico 1/4"     | 7000      | 70000     |
| 4               | disco cortafreido     | 5000      | 20000     |
| 3               | hoye seguetor         | 5000      | 15000     |
| 2               | tornos Idustar        | 9000      | 18000     |
| 1               | machete 18"           |           | 15000     |
| 1               | rollo cinta Negro     |           | 3000      |
| 35              | VARILLAS 3/8          |           | 700000    |
| Entregado       |                       |           |           |
| RECIBI CONFORME |                       |           |           |
| C.C./NIT.       |                       |           |           |
|                 |                       | TOTAL \$  | 20001000  |

ESTA FACTURA DE VENTA ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO.  
SURTE LOS MISMOS EFECTOS, LA MORA EN EL PAGO CAUSARA INTERESES DEL ( %) MENSUAL SEGUN EL ART. 774 DEL CÓDIGO DE COMERCIO



## CUENTA DE COBRO

NIT: 901608959

DEBE A:

JOSE GREGORIO ORTEGA OSORIO

CC. 15.074.787 de Puerto Escondido.

LA SUMA DE: \$ 2.000.000=

DOS MILLONES DE PESOS, MONEDAS CORRIENTE.

POR CONCEPTO DE: PAGO CORRESPONDIENTE COMBUSTIBLE Y HORAS DE TRABAJO DE LOS OPERARIOS DE LA MAQUINARIA UTILIZADOS EN LA NIVELACION DE LA SUBRASANTE DE LA PLACA HUELLA.

Se firma en Puerto Escondido Córdoba, a los 27 días del Mes de marzo de 2024.

FIRMA: Jose Gregorio Ortega Osorio

CC. 15.074.787 de Puerto Escondido.



PROLIMSA DOTACION & FERRETERIA  
SALLY SELIB CARRASCO SANDOVAL

Nit: 50933429-1 RESPONSABLE DE IVA  
CALLE 37 5-22 CEL 322 603 51 27 MONTERIA COLOMBIA

| INFORMACION DEL CLIENTE                                  |  | FECHA                        | TOTAL                  |
|----------------------------------------------------------|--|------------------------------|------------------------|
| <b>JUNTA DE ACCION COMUNAL CORR SAN JOSE DE CANALETE</b> |  | <b>27/03/2024</b>            | <b>\$ 1.257.040,00</b> |
| CC No. : 901608959                                       |  | FACTURA ELECTRONICA DE VENTA |                        |
| DIRECCION : CALLE PRINCIPAL CORR SAN JOSÉ DE CANALETE    |  | FEV1845                      |                        |
| TELEFONO : 3155706585                                    |  | FECHA VENCIMIENTO            | REFERENCIA             |
| CIUDAD : MONTERÍA PAIS : Colombia                        |  | 27/03/2024                   |                        |

| # | CODIGO | DESCRIPCION                           | CANTIDAD | VALOR UNIT.   | DCTO. | VALOR TOTAL   |
|---|--------|---------------------------------------|----------|---------------|-------|---------------|
| 1 | PU0460 | ALAMBRE DE ALUMINIO N 4 X ROLLO       | 3 Und    | \$ 126.050,42 |       | \$ 378.151,26 |
| 2 | PU2354 | ROLLO DE MANGUERA DE 1 1/2" X 100 MTS | 2 Und    | \$ 184.873,95 |       | \$ 369.747,90 |
| 3 | PT0048 | TELA VERDE 1M X 2.10M                 | 155 Und  | \$ 1.989,92   |       | \$ 308.436,97 |

NRO. ITEMS FACTURADOS: 3

| LIQUIDACION                                                                                                                                    | VALOR BASE | TARIFA | VALOR | FORMA DE PAGO       | IDENTIFICACION | VALOR           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|-------|---------------------|----------------|-----------------|
| <div>VALOR PARCIAL : \$ 1.056.336,13</div> <div>IVA liquidado \$ 1.056.336,13 19% \$ 200.703,87</div> <div>VALOR TOTAL : \$ 1.257.040,00</div> |            |        |       | Efectivo (caja) # 1 | 11048352       | \$ 1.254.040,00 |
| VALOR (en letras) : UN MILLON DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CUARENTA PESOS                                                                  |            |        |       |                     |                |                 |

OBSERVACIONES

Persona natural, Régimen ordinario de tributación y Responsable impuesto a las ventas  
Factura de CONTADO: Efectivo.  
Numeración autorizada por la DIAN según resolución No. 18764059139958  
del 01/11/2023 Autoriza desde el FEV 1001 al FEV 2.000 factura electronica. Vigencia 6 MESES  
Puede hacer efectivo su pago atreves de las cuentas Bancarias  
Cuenta de ahorros Bancolombia N 91200857165  
La presente factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio según el artículo 774 del Código de Comercio, y en conformidad a la Ley 1231 de julio 17 de 2008. El cliente firma en señal de aceptación y de haber recibido a entera satisfacción, real y materialmente la mercancía aquí descrita. Se hace constar que la firma de la persona distinta al comprador supone que dicha persona está autorizada por el comprador para firmar, recibir, confesar la deuda y obligar al comprador. Esta factura causara un intereses de mora a la tasa maxima permitida por la Ley a partir de su fecha de vencimiento. Con la firma de este título autorizo a SALLY SELIB CARRASCO SANDOVAL Y/O PROLIMSA DOTACION Y FERRETERIA a:a) Consultar, en cualquier tiempo, en Data Credito o en cualquier otra central de informacion de riesgo, toda la informacion relevante para conocer mi desempeño como deudor, mi capacidad de pago o para valorar el riesgo de concederme un credito.

| Preparado | Aprobado | Contabilizado | Revisado | FIRMA Y SELLO |
|-----------|----------|---------------|----------|---------------|
|           |          |               |          | C.C. O NIT.   |



Sello de firma:  
WR9gcTe4CdOvPwaUFiyOmdldSR3xCrS2ff+OGrcSRXmIkTzvqdZtylwmhJqgRpyYb7ovjTwwkX3ny+RhbvzgUTdWsPypuW42BDM0jGTe5fRi7Hjr1RSZs/thDP  
K+P0+LsZ6wpH+XwXjav9mcnDOitBC886fg4UH3aTmPLlgAeF7CUfA+GP1/cXalr7vFbTJ5RdqTptsCW5kl2Cr0HXNPW/SgVCFenDEg1pdN0du32qnp7byMo  
qGMkzKWHALAcNZL2zxFBEJbYvJTPV+xLWnEvCJdFDbxUV5XAckz7N1Z9dHgQ3/ToYc74x+Cf+Dqomssbx1OYjWiUdnwg5QMntSZQ==  
CUFE: 1dfe0cd96eb53e8a9bece9cf72146b7505f389cf2f1133d863898d3979f61411c82f69475bbe065205ce0ed549ce1b3a  
Fecha emisión: 2024-03-27 10:45:20 Fecha validación DIAN: 2024-03-27 10:40:18-04:00  
Proveedor Tecnológico: NIT: 890930534 - Cadena S.A.

## CUENTA DE COBRO

DEBE A:

JOSE GREGORIO ORTEGA OSORIO

CC. 15.074.787 de Puerto Escondido.

LA SUMA DE: \$ 1.600.000=

UN MILLON SEISCIENTOS MIL PESOS, MONEDAS CORRIENTE.

POR CONCEPTO DE: PAGO CORRESPONDIENTE - A LA COMPRA DE MATERIAL AFIRMADO  
DE CANTERA EN LA VEREDA EL PRIETO DEL MUNICIPIO DE PUERTO ESCONDIDO  
CÓRDOBA.

Se firma en Puerto Escondido Córdoba, a los 27 días del Mes de marzo de 2024.

FIRMA: Jose Gregorio Ortega O

CC. 15.074.787 de Puerto Escondido.

**CUENTA DE COBRO**  
**JAC SAN JOSE DE CANALETE**

NIT: 901608959

DEBE A:

YONY GUILLERMO VALVERDE DOMINGUEZ

CC. 10.996.141 de Canalete.

LA SUMA DE: \$ 17.100.000=

DIECISIETE MILLONES CIENTO MIL PESOS, MONEDAS CORRIENTE.

POR CONCEPTO DE: PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE TRITURADO, SUB BASE GRANULARES, PIEDRA RAJON Y TRANSPORTE DE MATERIALES AFIRMADO DE CANTERA, HACIA LA CONSTRUCCION DE LA PAVIMENTACION DE LA PLACA HUELLA DE LA JUNTA ACCION COMUNAL DE SAN JOSE DE CANALETE DEL MUNICIPIO DE PUERTO ESCONDIDO CORDOBA.

Se firma en Puerto Escondido Córdoba, a los 13 días del Mes de abril de 2024.

FIRMA: Yony Valverde Dominguez

CC. 10.996.141 de Canalete.

# COMPROBANTE EGRESO EFECTIVO

No.

|                                                                                                                                  |        |          |          |                  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|----------|------------------|--|
| CIUDAD Y FECHA: Puerto Escondido - Córdoba 13 04 2024                                                                            |        |          |          | POR \$ 3,360.000 |  |
| PAGADO A: Andres Flores Moreno                                                                                                   |        |          |          |                  |  |
| LA SUMA DE: (en letras) Tres millone trecientos sesenta mil pesos 0/100                                                          |        |          |          |                  |  |
| POR CONCEPTO DE: pago por viaje de materiales de arena y maderas para la construcción de la plaza hueller de la Jao de San Jose. |        |          |          |                  |  |
| IMPUTACION CONTABLE                                                                                                              |        |          |          |                  |  |
| CODIGO PLG.                                                                                                                      | CUENTA | DEBITOS  | CREDITOS |                  |  |
|                                                                                                                                  |        |          |          |                  |  |
|                                                                                                                                  |        |          |          |                  |  |
|                                                                                                                                  |        |          |          |                  |  |
|                                                                                                                                  |        |          |          |                  |  |
|                                                                                                                                  |        |          |          |                  |  |
|                                                                                                                                  |        |          |          |                  |  |
| ELABORADO                                                                                                                        |        | APROBADO |          | CONTABILIZADO    |  |
| Joh E. G. B.                                                                                                                     |        |          |          |                  |  |
| CHEQUE No. 000011                                                                                                                |        |          |          | BANCO Agrario    |  |
| SUCURSAL pto escondido                                                                                                           |        |          |          | EFECTIVO         |  |
| FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO                                                                                                   |        |          |          |                  |  |
| x Andres Flores Moreno                                                                                                           |        |          |          |                  |  |
| C.C. o NIT. 15.072.643                                                                                                           |        |          |          |                  |  |



## No.

|                                                                                                                                       |               |                |                 |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|-----------------|------------------|
| CIUDAD Y FECHA: <b>Puerto Escondido - Córdoba</b>                                                                                     | 14            | 04             | 2024            | POR \$ 1.500.000 |
| PAGADO A: <b>Andrés Flores Moreno</b>                                                                                                 |               |                |                 |                  |
| LA SUMA DE: (en letras) <b>Un millón quinientos cincuenta mil pesos m/c</b>                                                           |               |                |                 |                  |
| POR CONCEPTO DE: <b>Pago por material de maderas y transporte para la construcción de la Placa huella de la Jac de San José de C.</b> |               |                |                 |                  |
| <b>IMPUTACION CONTABLE</b>                                                                                                            |               |                |                 |                  |
| <b>PAR CORRIENTE</b>                                                                                                                  | <b>CUENTA</b> | <b>DEBITOS</b> | <b>CREDITOS</b> |                  |
|                                                                                                                                       |               |                |                 |                  |
| ELABORADO                                                                                                                             |               | APROBADO       |                 | CONTABILIZADO    |
| <b>José E. G. B.</b>                                                                                                                  |               |                |                 |                  |

|                                                                                                                                       |                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| CHEQUE No. <b>000012</b>                                                                                                              | BANCO <b>Agrario</b> |
| SUCURSAL <b>Pto Escondido</b>                                                                                                         | EFECTIVO             |
| FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><b>\$ Andrés Flores Moreno</b><br>C.C. o NIT. <b>15.072.643</b> |                      |



19/04/2024


**NÓMINA DEL 1 – 15 DE ABRIL DE 2024**

| JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE SAN JOSE DE CANALETE |                               |             |                        |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------|------------------------|
| Dirección                                                         | Ciudad                        | Nit         | Período de pago        |
| Cll B:San José de Canalete                                        | Municipio de Puerto Escondido | 901608959-7 | Abril del 1 al 15      |
| Personal contratado directamente                                  |                               |             |                        |
| Nombre del empleado                                               | Valor del pago                | Cargo       | No. Cheque             |
| Yirma Javier Cervantes León                                       | \$ 363.000,00                 | Obrero      | 000013                 |
| Javier Gutiérrez                                                  | \$ 543.200,00                 | Obrero      | 000014                 |
| José Antonio Arroyo                                               | \$ 453.000,00                 | Obrero      | 000015                 |
| Didier Sierra                                                     | \$ 407.400,00                 | Obrero      | 000016                 |
| Ener Bolaños Acosta                                               | \$ 407.400,00                 | Obrero      | 000017                 |
| Daniel Antonio Ortega Argumedo                                    | \$ 407.400,00                 | Obrero      | 000018                 |
| Hernán Paredes Estrada                                            | \$ 407.400,00                 | Obrero      | 000019                 |
| Harold Luis Doria Cantero                                         | \$ 407.400,00                 | Obrero      | 000020                 |
| José Cantero                                                      | \$ 363.000,00                 | Obrero      | 000021                 |
|                                                                   |                               |             | <b>\$ 3.759.200,00</b> |
| Personal contrato por prestación de servicios                     |                               |             |                        |
| Ernaldo Gonzalez                                                  | \$ 2.320.000,00               | Maestro     | 000022                 |
| Daniel José Alavrez                                               | \$ 1.500.000,00               | Topógrafo   | 000023                 |
| José Galeano Barrios                                              | \$ 1.400.000,00               | Contador    | 000024                 |
| Roger Florez Pacheco                                              | \$ 3.500.000,00               | Residente   | 000025                 |
|                                                                   |                               |             | <b>\$ 8.720.000,00</b> |

Revisada y aprobada por la junta de acción comunal y la interventoría.



Modesto Antonio Zamora Estrada  
C.C. 2.788.750  
Representante legal



Dina Isabel Dumar Sevilla  
C.C. 50.907.967  
Representante legal

**CUENTA DE COBRO**  
**JAC SAN JOSE DE CANALETE**

NIT: 901608959

DEBE A:

YONY GUILLERMO VALVERDE DOMINGUEZ

CC. 10.996.141 de Canalete.

LA SUMA DE: \$ 15.000.000=

QUINCE MILLONES DE PESOS. MONEDAS CORRIENTE.

POR CONCEPTO DE: PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CANTERA Y TRANSPORTE, HACIA LA CONSTRUCCION DE LA PAVIMENTACION DE LA PLACA HUELLA DE LA JUNTA ACCION COMUNAL DE SAN JOSE DE CANALETE DEL MUNICIPIO DE PUERTO ESCONDIDO CÓRDOBA.

Se firma en Puerto Escondido Córdoba, a los 19 días del Mes de abril de 2024.

FIRMA: Yony Valverde Dominguez

CC. 10.996.141 de Canalete.

# AGROFERRETERIA BRISAS DEL MAR

JUAN FERNANDO ARANGO MUÑOZ  
NIT: 1067881783-2 RESPONSABLE DE IVA  
DIR: CLL PPAL. PUERTO ESCONDIDO – CORDOBA  
TELEFONO: 320 506 6266  
Factura de venta

|            |                                              |           |                               |             |                                     |            |      |     |               |
|------------|----------------------------------------------|-----------|-------------------------------|-------------|-------------------------------------|------------|------|-----|---------------|
| Pág: 1     | Fecha y Hora de Cotización                   |           | Caducidad                     | Vencimiento | Factura No.                         |            | 122  |     |               |
| de: 1      | 19/04/2024 03:25:12 p.m.                     |           | 0 Días                        | 19/04/2024  |                                     |            |      |     |               |
| Señor(es): | JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL SAN JOSE DE CANALETE |           |                               | R.S.        | JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL SAN JOSE DE |            |      |     |               |
| Nit_Cédula | 901608959                                    | Dirección | CALLE PRINCIPAL - B: SAN JOSÉ |             |                                     |            |      |     |               |
| Teléfono   | - 3165711281                                 |           |                               | Ciudad      | PUERTO ESCONDIDO - CÓRDOBA          |            |      |     |               |
| Código     | Articulo                                     |           |                               | Cant        | Emp.                                | Vir_Un     | Dcto | Iva | Vir_Total     |
| 2348       | ACELERANTE PARA CONCRETO GALON               |           |                               | 5           | UND                                 | 150.000,00 | 0,00 | 5   | 750.000,00    |
| 2180       | ALAMBRE QUEMADO X KILO                       |           |                               | 60          | KILO                                | 9.000,00   | 0,00 | 19  | 540.000,00    |
| 2069       | ANTISOL PARA CONCRETO 20 KLS                 |           |                               | 5           | UNID                                | 300.000,00 | 0,00 | 19  | 1.500.000,00  |
| 0050       | CEMENTO ARGOS * 50 KILOS                     |           |                               | 350         | BULT                                | 39.000,00  | 0,00 | 19  | 13.650.000,00 |
| 2119       | PLASTICO NEGRO CALIBRE 6                     |           |                               | 40          | METR                                | 7.190,00   | 0,00 | 19  | 287.600,00    |
| 0047       | VARILLA 3/8 8.5 MM                           |           |                               | 155         | UND                                 | 20.000,00  | 0,00 | 19  | 3.100.000,00  |

|                                   |                         |               |
|-----------------------------------|-------------------------|---------------|
| Observaciones: Total Artículos: 7 | Subtotal:               | 16.661.848,74 |
|                                   | Descuento:              | 0,00          |
| Son:                              | Total Iva:              | 3.165.751,26  |
|                                   | Valor Total Cotización: | 19.827.600,00 |



# COMPROBANTE EGRESO EFECTIVO

No.

| CIUDAD Y FECHA:         |        | Puerto Escondido - Córdoba                                                                                |          | 19                                                                                                                                                                                                                    | 04 | 2024 | POR \$ 1.530.000 |
|-------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|------------------|
| PAGADO A:               |        | Rober Acosta                                                                                              |          |                                                                                                                                                                                                                       |    |      |                  |
| LA SUMA DE: (en letras) |        | Un millón Quinientos treinta mil pesos m/c.                                                               |          |                                                                                                                                                                                                                       |    |      |                  |
| POR CONCEPTO DE:        |        | Pago por alquiler de trompo mezclador para la construcción de la placa huella de la Jac de San Jose de C. |          |                                                                                                                                                                                                                       |    |      |                  |
| IMPUTACION CONTABLE     |        |                                                                                                           |          |                                                                                                                                                                                                                       |    |      |                  |
| CODIGO P.U.C.           | CUENTA | DEBITOS                                                                                                   | CREDITOS |                                                                                                                                                                                                                       |    |      |                  |
|                         |        |                                                                                                           |          |                                                                                                                                                                                                                       |    |      |                  |
|                         |        |                                                                                                           |          |                                                                                                                                                                                                                       |    |      |                  |
|                         |        |                                                                                                           |          |                                                                                                                                                                                                                       |    |      |                  |
|                         |        |                                                                                                           |          |                                                                                                                                                                                                                       |    |      |                  |
|                         |        |                                                                                                           |          |                                                                                                                                                                                                                       |    |      |                  |
|                         |        |                                                                                                           |          |                                                                                                                                                                                                                       |    |      |                  |
|                         |        |                                                                                                           |          |                                                                                                                                                                                                                       |    |      |                  |
|                         |        |                                                                                                           |          |                                                                                                                                                                                                                       |    |      |                  |
|                         |        |                                                                                                           |          |                                                                                                                                                                                                                       |    |      |                  |
| ELABORADO               |        | APROBADO                                                                                                  |          | CONTABILIZADO                                                                                                                                                                                                         |    |      |                  |
| Jose E.G.B.             |        |                                                                                                           |          |                                                                                                                                                                                                                       |    |      |                  |
|                         |        |                                                                                                           |          | CHEQUE No. <u>Pto Escondido</u> BANCO <u>Agrario</u><br>SUCURSAL <u>0000 28</u> EFECTIVO <input checked="" type="checkbox"/><br>FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO<br><u>Robert Acosta</u><br>C.C. o NIT. <u>70527244</u> |    |      |                  |

| DATOS GENERALES DEL APORTANTE                                             |                                        |                                                                |                                          | DATOS GENERALES DE LA PLANILLA |            |                           |             |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|------------|---------------------------|-------------|
| TIPO IDENTIFICACIÓN:                                                      | NIT                                    | NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:                                      | 901608959                                | NÚMERO PLANILLA:               | 4550431967 | TIPO DE PLANILLA:         | E-EMPLEADOS |
| NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:                                                    |                                        | JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL CORREGIMIENTO SAN JOSE DE CANALETE |                                          | PERIODO COTIZACIÓN OTROS       | MES        | PERIODO COTIZACIÓN SALUD: | 2024        |
| CIUDAD/MUNICIPIO:                                                         | PUERTO ESCONDIDO                       | DEPARTAMENTO:                                                  | CORDOBA                                  | DÍAS DE MORA:                  | 0          |                           |             |
| DIRECCIÓN:                                                                | CL PRINCIPAL CORR SAN JOSE DE CANALETE | TELÉFONO:                                                      | 8888888                                  | FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):       | 2024/05/08 | NÚMERO AUTORIZACIÓN:      | 9998614105  |
| TIPO APORTANTE:                                                           | 01-EMPLEADOR                           | CLASE APORTANTE:                                               | B-MENOS DE 200 COTIZANTES                |                                |            |                           |             |
| TIPO EMPRESA:                                                             | PRIVADA                                | ACTIVIDAD ECONOMICA:                                           | Actividades de otras asociaciones n.c.p. |                                |            |                           |             |
| FORMA DE PRESENTACIÓN:                                                    | UNICO                                  |                                                                |                                          |                                |            |                           |             |
| APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA): |                                        |                                                                | SI                                       |                                |            |                           |             |

| TOTAL APORTES A PENSION |                    |                |            |                     |           |             |              |            |      |              |      |              |
|-------------------------|--------------------|----------------|------------|---------------------|-----------|-------------|--------------|------------|------|--------------|------|--------------|
| ADMINISTRADORA          |                    | No. COTIZANTES | COTIZACION | APORTES VOLUNTARIOS |           | FSP         |              | MORA       |      | TOTALES      |      |              |
| CODIGO                  | NOMBRE             |                |            | EMPLEADOR           | COTIZANTE | SOLIDARIDAD | SUBSISTENCIA | COTIZACION | FSP  | APORTES      | MORA | VALOR PAGADO |
| 231001                  | 231001-COLFONDOS   | 2              | \$ 374.400 | \$ 0                | \$ 0      | \$ 0        | \$ 0         | \$ 0       | \$ 0 | \$ 374.400   | \$ 0 | \$ 374.400   |
| 230201                  | 230201- PROTECCION | 1              | \$ 187.200 | \$ 0                | \$ 0      | \$ 0        | \$ 0         | \$ 0       | \$ 0 | \$ 187.200   | \$ 0 | \$ 187.200   |
| 230301                  | 230301-PORVENIR    | 5              | \$ 936.000 | \$ 0                | \$ 0      | \$ 0        | \$ 0         | \$ 0       | \$ 0 | \$ 936.000   | \$ 0 | \$ 936.000   |
| SUBTOTALES:             |                    |                |            |                     |           |             |              |            |      | \$ 1.497.600 | \$ 0 | \$ 1.497.600 |

| TOTAL APORTES A SALUD |                                        |                   |                            |       |                     |       |               |       |             |             |            |             |            |      |           |              |
|-----------------------|----------------------------------------|-------------------|----------------------------|-------|---------------------|-------|---------------|-------|-------------|-------------|------------|-------------|------------|------|-----------|--------------|
| ADMINISTRADORA        |                                        | No.<br>COTIZANTES | INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD |       | LICENCIA MATERNIDAD |       | SALDO A FAVOR |       | LIQUIDACIÓN |             | MORA       |             | TOTALES    |      |           |              |
| CÓDIGO                | NOMBRE                                 |                   | NÚMERO AUTORIZACIÓN        | VALOR | NÚMERO AUTORIZACIÓN | VALOR | PLANILLA      | VALOR | COTIZACIÓN  | VALOR ADRES | COTIZACIÓN | VALOR ADRES | APORTES    | MORA | DESCUENTO | VALOR PAGADO |
| EPS002                | EPS002-SALUD TOTAL                     | 1                 |                            | \$ 0  |                     | \$ 0  |               | \$ 0  | \$ 46.800   | \$ 0        | \$ 0       | \$ 0        | \$ 46.800  | \$ 0 | \$ 0      | \$ 46.800    |
| EPS037                | EPS037- NUEVA EPS                      | 1                 |                            | \$ 0  |                     | \$ 0  |               | \$ 0  | \$ 46.800   | \$ 0        | \$ 0       | \$ 0        | \$ 46.800  | \$ 0 | \$ 0      | \$ 46.800    |
| ESSC07                | ESSC07-ASOC. MUT. SER EMPRESA SOL. ESS | 5                 |                            | \$ 0  |                     | \$ 0  |               | \$ 0  | \$ 234.000  | \$ 0        | \$ 0       | \$ 0        | \$ 234.000 | \$ 0 | \$ 0      | \$ 234.000   |
| ESSC24                | ESSC24-COOSALUD ESS                    | 1                 |                            | \$ 0  |                     | \$ 0  |               | \$ 0  | \$ 46.800   | \$ 0        | \$ 0       | \$ 0        | \$ 46.800  | \$ 0 | \$ 0      | \$ 46.800    |
| SUBTOTALES:           |                                        |                   |                            |       |                     |       |               |       |             |             |            |             | \$ 374.400 | \$ 0 | \$ 0      | \$ 374.400   |

| TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES |                                         |                |                     |       |                      |               |       |             |            |      |           |              |
|---------------------------------------|-----------------------------------------|----------------|---------------------|-------|----------------------|---------------|-------|-------------|------------|------|-----------|--------------|
| ADMINISTRADORA                        |                                         | No. COTIZANTES | INCAPACIDAD IRP     |       |                      | SALDO A FAVOR |       | LIQUIDACIÓN | TOTALES    |      |           |              |
| CÓDIGO                                | NOMBRE                                  |                | NÚMERO AUTORIZACIÓN | VALOR | PAGO A OTROS RIESGOS | PLANILLA      | VALOR | COTIZACIÓN  | APORTES    | MORA | DESCUENTO | VALOR PAGADO |
| 14-23                                 | 14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. | 8              |                     | \$ 0  | \$ 0                 |               | \$ 0  | \$ 652.000  | \$ 652.000 | \$ 0 | \$ 0      | \$ 652.000   |
| SUBTOTALES:                           |                                         |                |                     |       |                      |               |       |             | \$ 652.000 | \$ 0 | \$ 0      | \$ 652.000   |


| TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR |                |                |            |      |              |
|-----------------------------------------------|----------------|----------------|------------|------|--------------|
| ADMINISTRADORA                                |                | No. COTIZANTES | TOTALES    |      |              |
| CÓDIGO                                        | NOMBRE         |                | APORTES    | MORA | VALOR PAGADO |
| CCF16                                         | CCF16-COMFACOR | 8              | \$ 374.400 | \$ 0 | \$ 374.400   |
| SUBTOTALES:                                   |                |                | \$ 374.400 | \$ 0 | \$ 374.400   |

| LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES |                |                                  |                |                   |                |                 |                       |                    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                  |     |     |     |     |     |     |                   |          |              |            |                     |      |                    |      |                           |              |                                        |          |              |            |             |              |                                         |          |              |     |                   |              |              |                 |           |      |        |      |              |              |
|-------------------------------|----------------|----------------------------------|----------------|-------------------|----------------|-----------------|-----------------------|--------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------------------|----------|--------------|------------|---------------------|------|--------------------|------|---------------------------|--------------|----------------------------------------|----------|--------------|------------|-------------|--------------|-----------------------------------------|----------|--------------|-----|-------------------|--------------|--------------|-----------------|-----------|------|--------|------|--------------|--------------|
| DATOS DEL COTIZANTE           |                |                                  |                |                   |                | NOVEDADES       |                       |                    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | SEGURIDAD SOCIAL |     |     |     |     |     |     |                   |          |              |            |                     |      | PARAFISCALES       |      |                           |              |                                        |          |              |            |             |              |                                         |          |              |     |                   |              |              |                 |           |      |        |      |              |              |
| Nº                            | IDENTIFICACIÓN | NOMBRES                          | TIPO COTIZANTE | SUBTIPO COTIZANTE | SALARIO BÁSICO | TIPO DE SALARIO | COLOMBIANO EXTRANJERO | REFORMA TRIBUTARIA | ING | RET | TDE | TAE | TDP | TAP | COR | VSP | VST | SLN | COM              | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRP | PENSIÓN           |          |              |            | APORTES VOLUNTARIOS |      |                    |      | INDICADOR TARIFA ESPECIAL | TOTAL APORTE | SALUD                                  |          |              |            |             | ARP          |                                         |          |              | IBC | CCF               |              |              | SENA            | ICBF      | ESAP | MINEDU |      |              |              |
|                               |                |                                  |                |                   |                |                 |                       |                    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                  |     |     |     |     |     |     | ADMIN             | DÍAS COT | IBC          | COTIZACIÓN | FSP                 |      | EMPLEADOR EMPLEADO |      |                           |              | ADMIN                                  | DÍAS COT | IBC          | COTIZACIÓN | VALOR ADRES | TOTAL APORTE | ADMIN                                   | DÍAS COT | IBC          |     | CENTRO DE TRABAJO | TOTAL APORTE | DÍAS COT     |                 |           |      |        | IBC  | TOTAL APORTE | TOTAL APORTE |
| 1                             | CC 1003142767  | ARROYO MATIU JOSE ANTONIO        | DEPEND         |                   | \$ 1.300.000   | FIJO            |                       | SI                 | 04  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                  |     |     |     |     |     |     | 230301-PORVENIR   | 27       | \$ 1.170.000 | \$ 187.200 | \$ 0                | \$ 0 | \$ 0               | \$ 0 | Normal                    | \$ 187.200   | ESSC07-ASOC. MUT. SER EMPRESA SOL. ESS | 27       | \$ 1.170.000 | \$ 46.800  | \$ 0        | \$ 46.800    | 14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. | 27       | \$ 1.170.000 |     | \$ 81.500         | 27           | \$ 1.170.000 | SCCF16-COMFACOR | \$ 46.800 | \$ 0 | \$ 0   | \$ 0 | \$ 0         | \$ 0         |
| 2                             | CC 1041890629  | BOLANOS FRANCO CIDER MANUEL      | DEPEND         |                   | \$ 1.300.000   | FIJO            |                       | SI                 | 04  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                  |     |     |     |     |     |     | 230201-PROTECCION | 27       | \$ 1.170.000 | \$ 187.200 | \$ 0                | \$ 0 | \$ 0               | \$ 0 | Normal                    | \$ 187.200   | ESSC24-COOSALUD ESS                    | 27       | \$ 1.170.000 | \$ 46.800  | \$ 0        | \$ 46.800    | 14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. | 27       | \$ 1.170.000 |     | \$ 81.500         | 27           | \$ 1.170.000 | SCCF16-COMFACOR | \$ 46.800 | \$ 0 | \$ 0   | \$ 0 | \$ 0         | \$ 0         |
| 3                             | CC 1064306290  | DORIA ESTRADA HAROLD LUIS        | DEPEND         |                   | \$ 1.300.000   | FIJO            |                       | SI                 | 04  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                  |     |     |     |     |     |     | 230301-PORVENIR   | 27       | \$ 1.170.000 | \$ 187.200 | \$ 0                | \$ 0 | \$ 0               | \$ 0 | Normal                    | \$ 187.200   | ESSC07-ASOC. MUT. SER EMPRESA SOL. ESS | 27       | \$ 1.170.000 | \$ 46.800  | \$ 0        | \$ 46.800    | 14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. | 27       | \$ 1.170.000 |     | \$ 81.500         | 27           | \$ 1.170.000 | SCCF16-COMFACOR | \$ 46.800 | \$ 0 | \$ 0   | \$ 0 | \$ 0         | \$ 0         |
| 4                             | CC 1064308401  | PAREDES ESTRADA HERNAN GUILLERMO | DEPEND         |                   | \$ 1.300.000   | FIJO            |                       | SI                 | 04  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                  |     |     |     |     |     |     | 231001-COLFONDOS  | 27       | \$ 1.170.000 | \$ 187.200 | \$ 0                | \$ 0 | \$ 0               | \$ 0 | Normal                    | \$ 187.200   | EPS037-NUUEVA EPS                      | 27       | \$ 1.170.000 | \$ 46.800  | \$ 0        | \$ 46.800    | 14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. | 27       | \$ 1.170.000 |     | \$ 81.500         | 27           | \$ 1.170.000 | SCCF16-COMFACOR | \$ 46.800 | \$ 0 | \$ 0   | \$ 0 | \$ 0         | \$ 0         |
| 5                             | CC 1064314823  | CERVANTES LEON YIRMAN JAVIER     | DEPEND         |                   | \$ 1.300.000   | FIJO            |                       | SI                 | 04  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                  |     |     |     |     |     |     | 230301-PORVENIR   | 27       | \$ 1.170.000 | \$ 187.200 | \$ 0                | \$ 0 | \$ 0               | \$ 0 | Normal                    | \$ 187.200   | ESSC07-ASOC. MUT. SER EMPRESA SOL. ESS | 27       | \$ 1.170.000 | \$ 46.800  | \$ 0        | \$ 46.800    | 14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. | 27       | \$ 1.170.000 |     | \$ 81.500         | 27           | \$ 1.170.000 | SCCF16-COMFACOR | \$ 46.800 | \$ 0 | \$ 0   | \$ 0 | \$ 0         | \$ 0         |
| 6                             | CC 1120375030  | ORTEGA ARGUMENTO DANIEL ANTONIO  | DEPEND         |                   | \$ 1.300.000   | FIJO            |                       | SI                 | 04  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                  |     |     |     |     |     |     | 231001-COLFONDOS  | 27       | \$ 1.170.000 | \$ 187.200 | \$ 0                | \$ 0 | \$ 0               | \$ 0 | Normal                    | \$ 187.200   | EPS002-SALUD TOTAL                     | 27       | \$ 1.170.000 | \$ 46.800  | \$ 0        | \$ 46.800    | 14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. | 27       | \$ 1.170.000 |     | \$ 81.500         | 27           | \$ 1.170.000 | SCCF16-COMFACOR | \$ 46.800 | \$ 0 | \$ 0   | \$ 0 | \$ 0         | \$ 0         |



| LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES |                    |                                            |                   |                      |                   |                    |            |            |                       |           |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                  |     |     |     |     |     |     |                     |          |                 |            |        |              |                        |      |                                 |                 |                                                     |          |                 |            |                |                 |                                                          |       |                 |      |           |      |                 |                     |                         |                 |                 |                 |                 |
|-------------------------------|--------------------|--------------------------------------------|-------------------|----------------------|-------------------|--------------------|------------|------------|-----------------------|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---------------------|----------|-----------------|------------|--------|--------------|------------------------|------|---------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------|----------|-----------------|------------|----------------|-----------------|----------------------------------------------------------|-------|-----------------|------|-----------|------|-----------------|---------------------|-------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| DATOS DEL COTIZANTE           |                    |                                            |                   |                      |                   |                    |            |            |                       | NOVEDADES |     |     |     |     |     |     |     |     |     | SEGURIDAD SOCIAL |     |     |     |     |     |     |                     |          |                 |            |        | PARAFISCALES |                        |      |                                 |                 |                                                     |          |                 |            |                |                 |                                                          |       |                 |      |           |      |                 |                     |                         |                 |                 |                 |                 |
| Nº                            | IDENTIFICA<br>CIÓN | NOMBRES                                    | TIPO<br>COTIZANTE | SUBTIPO<br>COTIZANTE | SALARIO<br>BÁSICO | TIPO DE<br>SALARIO | COLOMBIANO | EXTRANJERO | REFORMA<br>TRIBUTARIA | ING       | RET | TDE | TAE | TDP | TAP | COR | VSP | VST | SLN | COM              | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRP | PENSIÓN             |          |                 |            | SEGURO |              |                        |      | SALUD                           |                 |                                                     |          | ARP             |            |                |                 | IBC                                                      | CCF   |                 | SENA | ICBF      | ESAP | MINEDU          |                     |                         |                 |                 |                 |                 |
|                               |                    |                                            |                   |                      |                   |                    |            |            |                       |           |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                  |     |     |     |     |     |     | ADMIN               | DÍAS COT | IBC             | COTIZACIÓN | FSP    |              | APORTES<br>VOLUNTARIOS |      | INDICADOR<br>TARIFA<br>ESPECIAL | TOTAL<br>APORTE | ADMIN                                               | DÍAS COT | IBC             | COTIZACIÓN | VALOR<br>ADRES | TOTAL<br>APORTE |                                                          | ADMIN | DÍAS COT        |      |           |      |                 | IBC                 | CENTRO<br>DE<br>TRABAJO | TOTAL<br>APORTE | TOTAL<br>APORTE | TOTAL<br>APORTE | TOTAL<br>APORTE |
| 7                             | CC<br>15077191     | GUTIERREZ<br>GONZALEZ<br>JAVIER<br>ANTONIO | DEPEND            |                      | \$ 1.300.000      | FIJO               |            |            | SI                    | 04        |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                  |     |     |     |     |     |     | 230301-<br>PORVENIR | 27       | \$<br>1.170.000 | \$ 187.200 | \$ 0   | \$ 0         | \$ 0                   | \$ 0 | Normal                          | \$ 187.200      | ESSC07-<br>ASOC.<br>MUT. SER<br>EMPRESA<br>SOL. ESS | 27       | \$<br>1.170.000 | \$ 46.800  | \$ 0           | \$ 46.800       | 14-23-<br>POSITIVA<br>COMPAÑI<br>A DE<br>SEGUROS<br>S.A. | 27    | \$<br>1.170.000 |      | \$ 81.500 | 27   | \$<br>1.170.000 | SCCF16-<br>COMFACOR | \$ 46.800               | \$ 0            | \$ 0            | \$ 0            | \$ 0            |
| 8                             | CC<br>15077477     | BOLANO<br>ACOSTA<br>ENER<br>ENRIQUE        | DEPEND            |                      | \$ 1.300.000      | FIJO               |            |            | SI                    | 04        |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                  |     |     |     |     |     |     | 230301-<br>PORVENIR | 27       | \$<br>1.170.000 | \$ 187.200 | \$ 0   | \$ 0         | \$ 0                   | \$ 0 | Normal                          | \$ 187.200      | ESSC07-<br>ASOC.<br>MUT. SER<br>EMPRESA<br>SOL. ESS | 27       | \$<br>1.170.000 | \$ 46.800  | \$ 0           | \$ 46.800       | 14-23-<br>POSITIVA<br>COMPAÑI<br>A DE<br>SEGUROS<br>S.A. | 27    | \$<br>1.170.000 |      | \$ 81.500 | 27   | \$<br>1.170.000 | SCCF16-<br>COMFACOR | \$ 46.800               | \$ 0            | \$ 0            | \$ 0            | \$ 0            |

|              |                     |
|--------------|---------------------|
| <b>TOTAL</b> | <b>\$ 2.898.400</b> |
|--------------|---------------------|



## CUENTA DE COBRO

NIT: 901608959

DEBE A:

OSCAR MIGUEL AYAZO NORIEGA

CC. 1.003.045.672 de Montería.

LA SUMA DE: \$ 102.000=

CIENTO DOS MIL PESOS, MONEDAS CORRIENTE.

POR CONCEPTO DE: PAGO CORRESPONDIENTE A TRAMITE Y REALIZACION DE LA PLANILLA DE LA SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL DE LA OBRA DE LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE SAN JOSÉ DE CANALETE.

Se firma en Puerto Escondido Córdoba, a los 19 días del Mes de abril de 2024.


FIRMA: Oscar Miguel Ayazo

CC. 1.003.045.672 de Montería.



# Recibo de Caja Menor

minerva 20-02

|                      |                                                                                      |                                     |      |             |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------|-------------|
| Ciudad               | 19                                                                                   | 04                                  | 2024 | No.         |
| Som José de Cemaleta |                                                                                      |                                     |      |             |
| Pagado a             | Modesto Antonio Zamora Estrada                                                       |                                     |      | \$ 400.000  |
| Concepto             | Transporte                                                                           |                                     |      |             |
| Valor (en letras)    | Cuatrocientos mil pesos                                                              |                                     |      |             |
| Código               | Firma de recibido                                                                    |                                     |      |             |
| Aprobado             |  |                                     |      |             |
|                      | C.C.                                                                                 | <input checked="" type="checkbox"/> | NIT. | No. 2788750 |

© LEGIS. Prohibida toda reproducción total o parcial, sin la expresa autorización escrita de LEGIS, bajo cualquier medio conocido o por conocer, sin perjuicio de las sanciones civiles y penales establecidas en la Ley autor.

minerva


20-02 Diseñada y actualizada según la Ley © por

U.E.S.

REV. 01-2016

# Recibo de Caja Menor

minerva 20-02

|                   |                                                                                      |                                     |      |                          |             |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------|--------------------------|-------------|
| Ciudad            | Sam José de Gonaite                                                                  | 19                                  | 04   | 2024                     | No.         |
| Pagado a          | Modesto Antonio Zamora Estrada                                                       |                                     |      |                          | \$ 300.000  |
| Concepto          | Caja Menor                                                                           |                                     |      |                          |             |
| Valor (en letras) | Trecientos mil pesa                                                                  |                                     |      |                          |             |
| Código            | Firma de recibido                                                                    |                                     |      |                          |             |
| Aprobado          |  |                                     |      |                          |             |
|                   | C.C.                                                                                 | <input checked="" type="checkbox"/> | NIT. | <input type="checkbox"/> | No. 2788750 |

© LEGIS. Prohibida toda reproducción total o parcial, sin la expresa autorización escrita de LEGIS, bajo cualquier medio conocido o por conocer, sin perjuicio de las sanciones civiles y penales establecidas en la Ley actual.

minerva

20-02 Diseñada y actualizada según la Ley © por

LEGIS

REV. 01-2016



PROLIMSA DOTACION & FERRETERIA  
SALLY SELIB CARRASCO SANDOVAL

Nit: 50933429-1 RESPONSABLE DE IVA  
CALLE 37 5-22 CEL 322 603 51 27 MONTERIA COLOMBIA

| INFORMACION DEL CLIENTE                                  |  | FECHA                        | TOTAL                  |
|----------------------------------------------------------|--|------------------------------|------------------------|
| <b>JUNTA DE ACCION COMUNAL CORR SAN JOSE DE CANALETE</b> |  | <b>29/04/2024</b>            | <b>\$ 1.259.000,00</b> |
| CC No. : 901608959                                       |  | FACTURA ELECTRONICA DE VENTA |                        |
| DIRECCION : CALLE PRINCIPAL CORR SAN JOSÉ DE CANALETE    |  | FEV1862                      |                        |
| TELEFONO : 3155706585                                    |  | FECHA VENCIMIENTO            | REFERENCIA             |
| CIUDAD : MONTERÍA PAIS : Colombia                        |  | 29/04/2024                   |                        |

| #                        | CODIGO   | DESCRIPCION                                      | CANTIDAD | VALOR UNIT.     | DCTO.               | VALOR TOTAL    |                 |
|--------------------------|----------|--------------------------------------------------|----------|-----------------|---------------------|----------------|-----------------|
| 1                        | PT007414 | CARRETA BELLOTA ANTIPINCHAZO                     | 3 Und    | \$ 218.487,39   |                     | \$ 655.462,18  |                 |
| 2                        | PU2354   | ROLLO DE MANGUERA DE 1 1/2" X 100 MTS            | 1 Und    | \$ 184.873,95   |                     | \$ 184.873,95  |                 |
| 3                        | OPT4532  | CAMISETA TIPO POLO TALLA L                       | 7 Und    | \$ 31.092,44    |                     | \$ 217.647,06  |                 |
| NRO. ITEMS FACTURADOS: 3 |          |                                                  |          |                 |                     |                |                 |
| LIQUIDACION              |          | VALOR BASE                                       | TARIFA   | VALOR           | FORMA DE PAGO       | IDENTIFICACION | VALOR           |
| VALOR PARCIAL :          |          |                                                  |          | \$ 1.057.983,19 | Efectivo (caja) # 1 | 11050411       | \$ 1.259.000,00 |
| IVA liquidado            |          | \$ 1.057.983,19                                  | 19%      | \$ 201.016,81   |                     |                |                 |
| VALOR TOTAL :            |          |                                                  |          | \$ 1.259.000,00 |                     |                |                 |
| VALOR (en letras) :      |          | UN MILLON DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL PESOS |          |                 |                     |                |                 |

OBSERVACIONES

Persona natural, Régimen ordinario de tributación y Responsable impuesto a las ventas  
Factura de CONTADO: Efectivo.  
Numeración autorizada por la DIAN según resolución No. 18764059139958  
del 01/11/2023 Autoriza desde el FEV 1001 al FEV 2.000 factura electronica. Vigencia 6 MESES  
Puede hacer efectivo su pago atreves de las cuentas Bancarias  
Cuenta de ahorros Bancolombia N 91200857165  
La presente factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio según el artículo 774 del Código de Comercio, y en conformidad a la Ley 1231 de julio 17 de 2008. El cliente firma en señal de aceptación y de haber recibido a entera satisfacción, real y materialmente la mercancía aquí descrita. Se hace constar que la firma de la persona distinta al comprador supone que dicha persona está autorizada por el comprador para firmar, recibir, confesar la deuda y obligar al comprador. Esta factura causara un intereses de mora a la tasa maxima permitida por la Ley a partir de su fecha de vencimiento. Con la firma de este título autorizo a SALLY SELIB CARRASCO SANDOVAL Y/O PROLIMSA DOTACION Y FERRETERIA a:a) Consultar, en cualquier tiempo, en Data Credito o en cualquier otra central de informacion de riesgo, toda la informacion relevante para conocer mi desempeño como deudor, mi capacidad de pago o para valorar el riesgo de concederme un credito.

| Preparado | Aprobado | Contabilizado | Revisado | FIRMA Y SELLO |
|-----------|----------|---------------|----------|---------------|
|           |          |               |          | C.C. O NIT.   |



Sello de firma:  
WR9gcTe4CdOvPwaUFiyOmdldSR3xCrS2ff+OGrCSRxmIkTzvqdZtlywmhJqgRPyb7ovjTwwkX3ny+RhbvzgUTdWsPypuW42BDM0jGTe5fRi7Hjr1RSZs/thDP  
K+P0+LsZ6wpH+XwXjav9mcnDOitBC886fg4UH3aTmPLlgAeF7CUfA+GP1/cXalr7vFbTJ5RdqTptsCW5kL2Cr0HXNPW/SgVCFenDEg1pdN0du32qnp7byMo  
qGMkzKWHALAcNZL2zxFBEJbYvJTPV+xLWnEvCJdFDbxUV5XAckz7N1Z9dHgQ3/ToYc74x+Cf+Dqomssbx1OYjWiUdnwg5QMntSZQ==  
CUFE: 1dfe0cd96eb53e8a9bece9cf72146b7505f389cf2f1133d863898d3979f61411c82f69475bbe065205ce0ed549ce1b3a  
Fecha emisión: 2024-03-27 10:45:20 Fecha validación DIAN: 2024-03-27 10:40:18-04:00  
Proveedor Tecnológico: NIT: 890930534 - Cadena S.A.

Montería, 29 de abril de 2024

**CUENTA DE COBRO PARA CONTRATISTA**

JUNTA DE ACCION COMUNAL CORREGIMIENTO SAN JOSÉ DE CANALETE  
NIT No: 901.608.959-7


**DEBE A:**  
FABIO ACUÑA IZQUIERDO  
ING. CIVIL  
ESP. ANÁLISIS Y DISEÑO DE ESTRUCTURAS  
MSC. EN INGENIERÍA CIVIL Y AMBIENTAL  
MAT. 22202-269745 COR

**POR CONCEPTO:**  
ESTUDIOS GEOTECNICOS PARA LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN EL  
CORREGIMIENTO SAN JOSÉ DE CANALETE, MUNICIPIO DE PUERTO  
ESCONDIDO, CORDOBA.

**LA SUMA DE:**  
Seis Millones de pesos M/Cte.  
\$ 6.000.000.

**DIVIDIDOS EN DOS PAGOS:**  
Primer pago por valor de: \$ 3.000.000 (Al inicio de los estudios)  
Segundo pago por valor de: \$ 3.000.000 (Al finalizar los estudios)

Se firma en Puerto Escondido Córdoba, a los 29 días del mes de abril de 2024



**FIRMA**



**CUENTA DE COBRO**  
**JAC SAN JOSE DE CANALETE**

**NIT: 901608959**

**DEBE A:**

**ANDRES FLORES MORENO**

**CC. 15.072.643 de Puerto Escondido.**

**LA SUMA DE: \$ 3.600.000=**

**TRES MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS, MONEDAS CORRIENTE.**

**POR CONCEPTO DE: PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE ARENA Y 9 VIAJES PARA TRANSPORTAR LA ARENA HACIA LA CONSTRUCCION DE LA PAVIMENTACION DE LA PLACA HUELLA DE LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE SAN JOSE DE CANALETE DEL MUNICIPIO DE PUERTO ESCONDIDO CORDOBA.**

**Se firma en Puerto Escondido Córdoba, a los 29 días del Mes de abril de 2024.**

**FIRMA: Andres Flores Moreno**

**CC. 15.072.643 de Puerto Escondido.**

Señores: JUNTA DE ACCION COMUNAL SAN JOSÉ DE CANALETE

NIT: 901608959-7

Tel.: 3165711281

Dirección: Calle principal – B: San José de Canalete

| Referencias                                    | Descripción                  | Cantidad | Valor U.     | IVA    | Valor Iva Incl. |
|------------------------------------------------|------------------------------|----------|--------------|--------|-----------------|
| M1-5G7KF                                       | Mezcaldora maquitec 1.5 B... | 1        | 4,621,848.74 | 19.00% | 5,500,000.00    |
| Son: CINCO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE |                              |          | Subtotal     | \$     | 4,621,848.74    |
| JOSÉ ANTONIO CABARCAS Q                        |                              |          | Descuento    | \$     | 0               |
| Vendedor                                       |                              |          | IVA          | \$     | 878,151.26      |
|                                                |                              |          | TOTAL        | \$     | 5,500,000.00    |

|                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                            | <p>INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE LAS VIAS TERCARIAS DE LOS MUNICIPIOS DE PUERTO ESCONDIDO Y LOS CORDOBAS. CONTRATO No. 4858 de 2023</p> |  |
| <p align="center"><b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N. 5</b><br/>(01 DE ABRIL HASTA 30 DE ABRIL 2024)</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                     |


### ESTADO GENERAL DEL TIEMPO






|                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                            | <p>INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE LAS VIAS TERCARIAS DE LOS MUNICIPIOS DE PUERTO ESCONDIDO Y LOS CORDOBAS. CONTRATO No. 4858 de 2023</p> |  |
| <p align="center"><b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N. 5</b><br/>(01 DE ABRIL HASTA 30 DE ABRIL 2024)</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                     |

## MAQUINARIA Y EQUIPOS



|                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                       |                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
|                                                                                                                                                              | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA<br>MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA | CÓDIGO                                                                                                                                                                                                                                                | MEPI-MN1-IN-15-FR-4            |
|                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                        | VERSIÓN                                                                                                                                                                                                                                               | 1                              |
|                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                        | PÁGINA                                                                                                                                                                                                                                                |                                |
|                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                        | FECHA                                                                                                                                                                                                                                                 | 6/05/2023<br>(Día / Mes / Año) |
| <div><div></div><div>Firma</div><div>Nombre: ROGER ELIAS FLOREZ PACHECO<br/>Residente de Obra<br/>Matrícula Profesional No.: 081037-0524617 COR</div></div> |                                                                                                                                                                                        | <div><div></div><div>Firma</div><div>Nombre: LUIS MIGUEL LUGO CORDERO<br/>Residente de Interventoría<br/>Matrícula Profesional No.: 081037-0612337 COR</div></div> |                                |
| <div>Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.<br/>Copias: Interventor, Dirección Territorial.</div>                                                                                                         |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                       |                                |

|                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                            | <p>INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE LAS VIAS TERCARIAS DE LOS MUNICIPIOS DE PUERTO ESCONDIDO Y LOS CORDOBAS. CONTRATO No. 4858 de 2023</p> |  |
| <p align="center"><b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N. 5</b><br/>(01 DE ABRIL HASTA 30 DE ABRIL 2024)</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                     |

## INFORMES SEMANALES





|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| VI. GESTIÓN PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                      |
| TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: .....<br>FICHAS PEDIALES APROBADAS: .....<br>AVALÚOS APROBADOS: .....<br>PREDIOS ADQUIRIDOS: .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | OBSERVACIONES: No se contempla la gestión de compra, avalúos o adquisición de predios, así mismo tampoco se contempla la necesidad de gestional el derecho a la vía. |
| VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                      |
| No se contempla el desarrollo de este componente dentro de el proyecto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                      |
| VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                      |
| 1. Socialización del proyecto.<br>2. Conformación del comité de partición.<br>3. Elección de representante del comité de participación.<br>4. Al contrato se le realiza una ampliación hasta el 31/04/2024.<br>5. Se reanuda el convenio y se reestablecen las actividades.<br>6. Seguimiento de los compromisos establecidos.<br>7. Aprobación de las hojas de vida del ingeniero residente, el contador y maestro de obra.<br>8. Realización del comité operativo para autorizar las compras de dotaciones, vallas, pago de pólizas, anticipo de estudios y/o ajustes de los diseños.<br>9. Toma de muestras para los estudios y diseños.<br>10. Adquisición de la dotación del personal.<br>11. Realización de los exámenes de ingreso para el personal.<br>12. Recepción de los estudios y diseños.<br>13. Realización del segundo comité operativo para autorizar revisión de las cotizaciones de materiales, equipos y herramientas para definir los proveedores.<br>14. Colocación de la valla publicitaria.<br>15. Inicio de compras para el desarrollo de actividades preliminares de la obra.<br>16. Inicio de actividades preliminares. |                                                                                                                                                                      |
| IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                      |
| 1. Definición del cronograma de actividades del proyecto.<br>2. Afiliación del personal a la seguridad.<br>3. Compra de material (sub-base granular) para mejoramiento de la subrasante.<br>4. Inicio de la figuración del acero de la huella y vigas riostra.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                      |
| X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                      |
| PROGRAMADO<br>RUTA<br>EJECUTADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                      |
| CONVENCIÓN PROGRAMADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | MANTENIMIENTO CONSTRUCCIÓN MEJORAMIENTO SENALIZACIÓN                                                                                                                 |
| XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                      |
| <div><p>Corregimiento San José de Canalete, K0+000 del tramo a intervenir. Colocación de la valla.</p></div> <div><p>Corregimiento San José de Canalete, K0+000 del tramo a intervenir. Inicio del descapote del tramo.</p></div> <div><p>Corregimiento San José de Canalete, K0+050 del tramo a intervenir. Descapote y nivelación del tramo.</p></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                      |
| NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                      |
| XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | DIRECTOR DE INTERVENTORÍA                                                                                                                                            |
| 1. La interventoría le ha brindado acompañamiento al contratista en la realización de los trámites con la documentación correspondiente para cada proyecto.<br>2. Se han realizado seguimiento a través correspondencia, para estar al día en la documentación necesaria para el inicio de las labores en obra.<br>3. Se comparte el modelo de uniformes que los trabajadores usarán durante el desarrollo del convenio y la valla publicitaria.<br>4. Socialización del proyecto, a la comunidad beneficiada.<br>5. Primer comité operativo, para aprobar las primeras compras del proyecto.<br>6. La interventoría se coloca en contacto con el contratista encargado de los diseños y estudios, solicitando prioridad, para poder dar avance al proyecto.<br>7. La interventoría realiza la respectiva revisión y aprobación de los diseños y estudios de la placa huella.<br>8. La interventoría y la JAC ya iniciaron actividades en campo del proyecto.                                                                                                                                                                                      | FIRMA<br>NOMBRE: NELSON FERNANDO VANEGAS ORTIZ<br>Matrícula Profesional No.: 2520276797 CND                                                                          |
| Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.<br>Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                      |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| VI. GESTIÓN PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                      |
| TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: .....<br>FICHAS PEDIALES APROBADAS: .....<br>AVALÚOS APROBADOS: .....<br>PREDIOS ADQUIRIDOS: .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | OBSERVACIONES: No se contempla la gestión de compra, avalúos o adquisición de predios, así mismo tampoco se contempla la necesidad de gestional el derecho a la vía. |
| VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                      |
| No se contempla el desarrollo de este componente dentro de el proyecto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                      |
| VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                      |
| 1. Socialización del proyecto.<br>2. Conformación del comité de partición.<br>3. Elección de representante del comité de participación.<br>4. Al contrato se le hace una ampliación hasta el 31/04/2024.<br>5. Se reanuda el convenio y se reestablecen las actividades.<br>6. Seguimiento de los compromisos establecidos.<br>7. Aprobación de las hojas de vida del ingeniero residente, el contador y maestro de obra.<br>8. Realización del comité operativo para autorizar las compras de dotaciones, vallas, pago de pólizas, anticipo de estudios y/o ajustes de los diseños.<br>9. Toma de muestras para los estudios y diseños.<br>10. Adquisición de la dotación del personal.<br>11. Realización de los exámenes de ingreso para el personal.<br>12. Recepción de los estudios y diseños.<br>13. Realización del segundo comité operativo para autorizar revisión de las cotizaciones de materiales, equipos y herramientas para definir los proveedores.<br>14. Colocación de la valla publicitaria.<br>15. Inicio de compras para el desarrollo de actividades preliminares de la obra.<br>16. Inicio de actividades preliminares.<br>17. Afiliación del personal a la seguridad.<br>18. Figuración del acero de la huella. |                                                                                                                                                                      |
| IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                      |
| 1. Definición del cronograma de actividades del proyecto.<br>2. Definición del cronograma de inversión.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                      |
| X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                      |
| <div><div>PROGRAMADO</div><div>RUTA</div><div>EJECUTADO</div><div>PRO-00</div><div>PRO-07</div><div>PRO-14</div><div>CONVENCIÓN PROGRAMADO</div><div>MANTENIMIENTO</div><div>CONSTRUCCIÓN</div><div>MEJORAMIENTO</div><div>SENALIZACIÓN</div></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                      |
| XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                      |
| <div><div><div>Corregimiento San José de Canalete, K0+050.<br/>Compactación de la subrasante.</div></div><div><div>Corregimiento San José de Canalete, campamento. Armado del acero de refuerzo de la huella.</div></div><div><div>Corregimiento San José de Canalete, K0+100 del tramo a intervenir.<br/>Limpieza de los bordes del tramo.</div></div></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                      |
| NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                      |
| XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                      |
| 1. La interventoría le ha brindado acompañamiento al contratista en la realización de los trámites con la documentación correspondiente para cada proyecto.<br>2. Se han realizado seguimiento a través correspondencia, para estar al día en la documentación necesaria para el inicio de las labores en obra.<br>3. Se comparte el modelo de uniformes que los trabajadores usarán durante el desarrollo del convenio y la valla publicitaria.<br>4. Socialización del proyecto, a la comunidad beneficiada.<br>5. Primer comité operativo, para aprobar las primeras compras del proyecto.<br>6. La interventoría se coloca en contacto con el contratista encargado de los diseños y estudios, solicitando prioridad, para poder dar avance al proyecto.<br>7. La interventoría realiza la respectiva revisión y aprobación de los diseños y estudios de la placa huella.<br>8. La interventoría y la JAC ya iniciaron actividades en campo del proyecto.                                                                                                                                                                                                                                                                            | DIRECTOR DE INTERVENTORÍA<br><br><div>FIRMA<br/>NOMBRE: NELSON FERNANDO VANEGAS ORTIZ<br/>Matrícula Profesional No.: 2520276797 CND</div>                            |
| Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.<br>Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                      |





|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| VI. GESTIÓN PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                               |
| TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | OBSERVACIONES: No se contempla la gestión de compra, avalúos o adquisición de predios, así mismo tampoco se contempla la necesidad de gestional el derecho a la vía.                                          |
| FICHAS PREDIALES APROBADAS: .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                               |
| AVALÚOS APROBADOS: .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                               |
| PREDIOS ADQUIRIDOS: .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                               |
| VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                               |
| No se contempla el desarrollo de este componente dentro de el proyecto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                               |
| VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                               |
| 1. Socialización del proyecto.<br>2. Conformación del comité de partición.<br>3. Elección de representante del comité de participación.<br>4. Al contrato se le hace una ampliación hasta el 31/04/2024.<br>5. Se reanuda el convenio y se reestablecen las actividades.<br>6. Seguimiento de los compromisos establecidos.<br>7. Aprobación de las hojas de vida del ingeniero residente, el contador y maestro de obra.<br>8. Realización del comité operativo para autorizar las compras de dotaciones, vallas, pago de pólizas, anticipo de estudios y/o ajustes de los diseños.<br>9. Toma de muestras para los estudios y diseños.<br>10. Adquisición de la dotación del personal.<br>11. Realización de los exámenes de ingreso para el personal.<br>12. Recepción de los estudios y diseños.<br>13. Realización del segundo comité operativo para autorizar revisión de las cotizaciones de materiales, equipos y herramientas para definir los proveedores.<br>14. Colocación de la valla publicitaria.<br>15. Inicio de compras para el desarrollo de actividades preliminares de la obra.<br>16. Inicio de actividades preliminares.<br>17. Afiliación del personal a la seguridad.<br>18. Nivelación y compactación de subrasante<br>19. Figuración del acero de la huella.<br>20. Colocación y compactación de subbase granular clase C.<br>21. Inicio de fundida de Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa. |                                                                                                                                                                                                               |
| IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                               |
| 1. Definición del cronograma de actividades del proyecto.<br>2. Definición del cronograma de inversión.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                               |
| X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                               |
| <div><div><div>PROGRAMADO</div><div>RUTA</div><div>EJECUTADO</div></div><div><div>PR0+00</div><div>PR0+07</div><div>PR0+14</div></div><div><div>CONVENCIÓN</div><div>PROGRAMADO</div></div><div><div>MANTENIMIENTO</div><div>CONSTRUCCIÓN</div><div>MEJORAMIENTO</div><div>SENALIZACIÓN</div></div></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                               |
| XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                               |
| <div><div><div>Corregimiento San José de Canalete, PR0+010 del tramo a intervenir. Colocación y compactación de subbase granular clase C.</div></div><div><div>Corregimiento San José de Canalete, PR0+020. del tramo a intervenir. Formateado y colocación de la piedra para el ciclópeo.</div></div><div><div>Corregimiento San José de Canalete, PR0+005 del tramo a intervenir. Fundida de contrahuella (concreto ciclópeo resistencia 14MPa).</div></div></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                               |
| NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                               |
| XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | DIRECTOR DE INTERVENTORÍA                                                                                                                                                                                     |
| 1. La interventoría le ha brindado acompañamiento al contratista en la realización de los trámites con la documentación correspondiente para cada proyecto.<br>2. Se han realizado seguimiento a través correspondencia, para estar al día en la documentación necesaria para el inicio de las labores en obra.<br>3. Se comparte el modelo de uniformes que los trabajadores usarán durante el desarrollo del convenio y la valla publicitaria.<br>4. Socialización del proyecto, a la comunidad beneficiada.<br>5. Primer comité operativo, para aprobar las primeras compras del proyecto.<br>6. La interventoría se coloca en contacto con el contratista encargado de los diseños y estudios, solicitando prioridad, para poder dar avance al proyecto.<br>7. La interventoría realiza la respectiva revisión y aprobación de los diseños y estudios de la placa huella.<br>8. La interventoría y la JAC ya iniciaron actividades en campo del proyecto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <div>FIRMA: </div> <div>NOMBRE: NELSON FERNANDO VANEGAS ORTIZ</div> <div>Matrícula Profesional No.: 2520276797 CND</div> |
| Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.<br>Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                               |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| VI. GESTIÓN PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | OBSERVACIONES: No se contempla la gestión de compra, avalúos o adquisición de predios, así mismo tampoco se contempla la necesidad de gestional el derecho a la vía.                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| FICHAS PREDIALES APROBADAS: .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| AVALÚOS APROBADOS: .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| PREDIOS ADQUIRIDOS: .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| No se contempla el desarrollo de este componente dentro de el proyecto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1. Socialización del proyecto.<br>2. Conformación del comité de partición.<br>3. Elección de representante del comité de participación.<br>4. Al contrato se le hace una ampliación hasta el 31/04/2024.<br>5. Se reanuda el convenio y se reestablecen las actividades.<br>6. Seguimiento de los compromisos establecidos.<br>7. Aprobación de las hojas de vida del ingeniero residente, el contador y maestro de obra.<br>8. Realización del comité operativo para autorizar las compras de dotaciones, vallas, pago de pólizas, anticipo de estudios y/o ajustes de los diseños.<br>9. Toma de muestras para los estudios y diseños.<br>10. Adquisición de la dotación del personal.<br>11. Realización de los exámenes de ingreso para el personal.<br>12. Recepción de los estudios y diseños.<br>13. Realización del segundo comité operativo para autorizar revisión de las cotizaciones de materiales, equipos y herramientas para definir los proveedores.<br>14. Colocación de la valla publicitaria.<br>15. Inicio de compras para el desarrollo de actividades preliminares de la obra.<br>16. Inicio de actividades preliminares.<br>17. Afiliación del personal a la seguridad.<br>18. Nivelación y compactación de subrasante<br>19. Figuración del acero de la huella.<br>20. Colocación y compactación de subbase granular clase C.<br>21. Continuación de fundida de Concreto Ciclópico Resistencia 14MPa.<br>22. Inicio de fundida de Concreto reforzado resistencia 21 MPA (D) - mezcla in situ. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1. Definición del cronograma de actividades del proyecto.<br>2. Definición del cronograma de inversión.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <div><div><div>PROGRAMADO</div><div>RUTA</div><div>EJECUTADO</div></div><div><div><div>PR0+0</div><div>PR0+07</div><div>PR0+14</div></div><div><div><div>PROGRAMADO</div><div>EJECUTADO</div></div><div><div>MANTENIMIENTO</div><div>CONSTRUCCIÓN</div><div>MEJORAMIENTO</div><div>SENALIZACIÓN</div></div></div></div></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <div><p>20/04/2024, 9:11:17 a.m.<br/>Puerto Escondido<br/>Córdoba</p></div> <div>Corregimiento San José de Canalete, PR0+090 del tramo a intervenir. Colocación del concreto ciclópico.</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <div><p>20/04/2024, 10:58:32 a.m.<br/>+8.95 msnm<br/>+8.95 msnm<br/>Puerto Escondido</p></div> <div>Corregimiento San José de Canalete, PR0+040 del tramo a intervenir. Formateado y colocación de acero para fundida de huella.</div> | <div><p>Córdoba<br/>Puerto Escondido<br/>24/04/2024, 10:59:43 a.m.</p></div> <div>Corregimiento San José de Canalete, PR0+080 del tramo a intervenir. Fundida de huella (Concreto reforzado resistencia 21 MPA (D) - mezcla in situ).</div> |
| NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | DIRECTOR DE INTERVENTORÍA                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <div>1. La interventoría le ha brindado acompañamiento al contratista en la realización de los trámites con la documentación correspondiente para cada proyecto.<br/>2. Se han realizado seguimiento a través correspondencia, para estar al día en la documentación necesaria para el inicio de las labores en obra.<br/>3. Se comparte el modelo de uniformes que los trabajadores usarán durante el desarrollo del convenio y la valla publicitaria.<br/>4. Socialización del proyecto, a la comunidad beneficiada.<br/>5. Primer comité operativo, para aprobar las primeras compras del proyecto.<br/>6. La interventoría se coloca en contacto con el contratista encargado de los diseños y estudios, solicitando prioridad, para poder dar avance al proyecto.<br/>7. La interventoría realiza la respectiva revisión y aprobación de los diseños y estudios de la placa huella.<br/>8. La interventoría y la JAC ya iniciaron actividades en campo del proyecto.</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <div>FIRMA _____<br/>NOMBRE: NELSON FERNANDO VANEGAS ORTIZ<br/>Matrícula Profesional No.: 2520276797 CND</div>                                                                                                                                                                                                                  |
| Original: Informe mensual de Interventoría, Archivo de Gestión del INVIAS.<br>Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |



|                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                            | <p>INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE LAS VIAS TERCARIAS DE LOS MUNICIPIOS DE PUERTO ESCONDIDO Y LOS CORDOBAS. CONTRATO No. 4858 de 2023</p> |  |
| <p align="center"><b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N. 5</b><br/>(01 DE ABRIL HASTA 30 DE ABRIL 2024)</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                     |

## **8.2. JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA MARTINEZ (CONVENIO 4081-2023)**

|                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                      |                               |                    |                                           |                                      |                          |                                         |                              |                         |                             |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                    |                                 |    |                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------|------------------------------|-------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                              | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA<br>INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA |                               |                    |                                           |                                      |                          |                                         |                              |                         |                             | CÓDIGO                                                                                                                                                                                                                                                       | MEPI-MN1-IN-15-FR-8                                |                                 |    |                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                      |                               |                    |                                           |                                      |                          |                                         |                              |                         |                             | VERSIÓN                                                                                                                                                                                                                                                      | 1                                                  |                                 |    |                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                      |                               |                    |                                           |                                      |                          |                                         |                              |                         |                             | PÁGINA                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                    |                                 |    |                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                      |                               |                    |                                           |                                      |                          |                                         |                              |                         |                             | FECHA                                                                                                                                                                                                                                                        | 6/05/2024<br>(Día / Mes / Año)                     |                                 |    |                                                                                                                                |
| UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                      |                               |                    |                                           |                                      |                          |                                         |                              |                         |                             | DIRECCIÓN TERRITORIAL: CORDOBA                                                                                                                                                                                                                               |                                                    |                                 |    |                                                                                                                                |
| CONTRATO DE OBRA No: 4081 - 2023                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                      |                               |                    |                                           |                                      |                          |                                         |                              |                         |                             | CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA MARTINEZ                                                                                                                                                                                                   |                                                    |                                 |    |                                                                                                                                |
| MES INFORME MENSUAL: ABRIL DE 2024                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                      |                               |                    |                                           |                                      |                          |                                         |                              |                         |                             | PROYECTO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA MARTINEZ, MUNICIPIO DE PUERTO ESCONDIDO, DEPARTAMENTO DE CORDOBA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. |                                                    |                                 |    |                                                                                                                                |
| CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4858 - 2023                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                      |                               |                    |                                           |                                      |                          |                                         |                              |                         |                             | INTERVENTOR: VANEGAS DUMAR INGENIERIA SAS                                                                                                                                                                                                                    |                                                    |                                 |    |                                                                                                                                |
| RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                      |                               |                    |                                           |                                      |                          |                                         |                              |                         |                             |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                    |                                 |    |                                                                                                                                |
| Vigencia Fiscal                                                                                                                                               | Registro No.                                                                                                                                                                                         | Programa-Subprograma-Proyecto | Recurso No.        | Fuente de Financiación (Nación o Propios) | Contrato Principal / Adicional No.   | Valor                    | Saldo del Acta Anterior                 |                              |                         |                             |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                    |                                 |    |                                                                                                                                |
| 2023                                                                                                                                                          | 156623                                                                                                                                                                                               |                               | 10                 | NACIÓN                                    | 4313 - 2023                          | \$ 200.688.487           |                                         |                              |                         |                             |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                    |                                 |    |                                                                                                                                |
| TOTAL                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                      |                               |                    |                                           |                                      |                          |                                         |                              |                         |                             |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                    |                                 |    |                                                                                                                                |
| VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: \$ 200.688.487.00                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                      |                               |                    |                                           |                                      |                          |                                         |                              |                         |                             |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                    |                                 |    |                                                                                                                                |
| SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                      |                               |                    |                                           |                                      |                          |                                         |                              |                         |                             |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                    |                                 |    |                                                                                                                                |
| Acta No.                                                                                                                                                      | Tipo de Acta                                                                                                                                                                                         | Mes/Año de Ejecución          | Valor Acta sin IVA | Valor IVA                                 | Valor Total Ejecutado Acumulado Acta | Anticipo Amortizado Acta | Valor Total Pagado Descontando Anticipo | Saldo Anticipo por Amortizar | No. de Registro y fecha | Saldo Registro Presupuestal | Saldo del Contrato                                                                                                                                                                                                                                           | No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS | Indicar pago según reporte SIIF |    | Observaciones                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                      |                               |                    |                                           |                                      |                          |                                         |                              |                         |                             |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                    | SI                              | NO |                                                                                                                                |
| 1                                                                                                                                                             | COMITÉ                                                                                                                                                                                               | MARZO 2024                    |                    | \$ 10.629.637                             | \$ 10.629.637                        | \$ 10.629.637            | \$ -                                    | \$ -                         | 1253823                 | \$ 190.058.850              | \$ 190.058.850                                                                                                                                                                                                                                               |                                                    |                                 |    | SE LE HACE DESEMBOLSO A LA JUNTA CORRESPONDIENTE A VALOR DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, COMPRA DE DOTACIONES, PAGO DE POLIZAS Y VALLA. |
| 2                                                                                                                                                             | COMITÉ                                                                                                                                                                                               | ABRIL 2024                    |                    | \$ 81.186.083                             | \$ 91.815.720                        | \$ 81.186.083            | \$ -                                    | \$ -                         | 1253823                 | \$ 108.872.767              | \$ 108.872.767                                                                                                                                                                                                                                               |                                                    |                                 |    |                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                      |                               |                    |                                           |                                      |                          |                                         |                              |                         |                             |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                    |                                 |    |                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                      |                               |                    |                                           |                                      |                          |                                         |                              |                         |                             |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                    |                                 |    |                                                                                                                                |
| TOTALES                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                      |                               |                    | \$ 91.815.720                             | \$ 91.815.720                        | \$ 91.815.720            |                                         |                              |                         | \$ 108.872.767              | \$ 108.872.767                                                                                                                                                                                                                                               |                                                    |                                 |    |                                                                                                                                |
| Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse estén o no facturadas.                                                                      |                                                                                                                                                                                                      |                               |                    |                                           |                                      |                          |                                         |                              |                         |                             |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                    |                                 |    |                                                                                                                                |
| RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                      |                               |                    |                                           |                                      |                          |                                         |                              |                         |                             |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                    |                                 |    |                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                      |                               |                    | VALOR BÁSICO                              |                                      | IVA                      |                                         | TOTAL                        |                         |                             |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                    |                                 |    |                                                                                                                                |
| *                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                      |                               |                    | \$ 10.629.637                             |                                      | \$ -                     |                                         | \$ 10.629.637                |                         |                             |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                    |                                 |    |                                                                                                                                |
| *                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                      |                               |                    | \$ 81.186.083                             |                                      | \$ -                     |                                         | \$ 81.186.083                |                         |                             |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                    |                                 |    |                                                                                                                                |
| *                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                      |                               |                    |                                           |                                      |                          |                                         |                              |                         |                             |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                    |                                 |    |                                                                                                                                |
| VALOR TOTAL                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                      |                               |                    |                                           |                                      |                          |                                         | \$ 91.815.720                |                         |                             |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                    |                                 |    |                                                                                                                                |
| *Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.                                                                    |                                                                                                                                                                                                      |                               |                    |                                           |                                      |                          |                                         |                              |                         |                             |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                    |                                 |    |                                                                                                                                |
| NOTA:<br>Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.                   |                                                                                                                                                                                                      |                               |                    |                                           |                                      |                          |                                         |                              |                         |                             |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                    |                                 |    |                                                                                                                                |
| Firma <u>MEDILDA MARIA PEREZ MARTINEZ</u><br>Nombre: MEDILDA MARIA PEREZ MARTINEZ<br>Director de Obra<br>Matrícula Profesional No.:                           |                                                                                                                                                                                                      |                               |                    |                                           |                                      |                          |                                         |                              |                         |                             |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                    |                                 |    |                                                                                                                                |
| Firma <u>NELSON FERNANDO VANEGAS ORTIZ</u><br>Nombre: NELSON FERNANDO VANEGAS ORTIZ<br>Director de Interventoría<br>Matrícula Profesional No.: 2520276797 CND |                                                                                                                                                                                                      |                               |                    |                                           |                                      |                          |                                         |                              |                         |                             |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                    |                                 |    |                                                                                                                                |
| Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.<br>Copias: Interventor y Dirección Territorial.                                    |                                                                                                                                                                                                      |                               |                    |                                           |                                      |                          |                                         |                              |                         |                             |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                    |                                 |    |                                                                                                                                |

|                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                            | <p>INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE LAS VIAS TERCARIAS DE LOS MUNICIPIOS DE PUERTO ESCONDIDO Y LOS CORDOBAS. CONTRATO No. 4858 de 2023</p> |  |
| <p align="center"><b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N. 5</b><br/>(01 DE ABRIL HASTA 30 DE ABRIL 2024)</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                     |

**ACTA DE COMITÉ**

|                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>INVIAS</b><br><small>INSTITUTO NACIONAL DE VIAS</small> | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE LAS VIAS TERCARIAS DE LOS MUNICIPIOS DE PUERTO ESCONDIDO Y LOS CORDOBAS. CONTRATO No. 4858 de 2023 |  <b>VANEGAS DUMAR</b><br><small>INGENIERÍA S.A.S.</small> |
| <b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N. 5</b><br>(01 DE ABRIL HASTA 30 DE ABRIL 2024)                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |

| Relación de gastos acumulados convenio 4081-2023 |                                                         |                         |                 |                            |                                    |            |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------|----------------------------|------------------------------------|------------|
| No.                                              | Item                                                    | Valor                   | Saldo           | No. cheque o transferencia | Destinatario                       | Fecha      |
| 1                                                | Estudios y/o ajustes de diseños                         | \$ 3.810.000,00         | \$ 2.535.000,00 | 000001                     | Robinson Antonio Martinez Sandoval | 16/02/2024 |
| 2                                                | Seguridad industrial y dotación                         | \$ 2.243.110,00         | \$ 0,00         | 000002                     | Susana Margarita Noble Perez       | 16/02/2024 |
| 3                                                | Valla informativa y exámenes de ingreso                 | \$ 1.010.000,00         | \$ 0,00         | 000003                     | Susana Margarita Noble Perez       | 16/02/2024 |
| 4                                                | Devolución del gasto de trámite de póliza               | \$ 1.031.527,00         | \$ 0,00         | 000004                     | Susana Margarita Noble Perez       | 16/02/2024 |
| 5                                                | Estudios y/o ajustes de diseños                         | \$ 2.535.000,00         | \$ 0,00         | 000005                     | Robinson Antonio Martinez Sandoval | 18/03/2024 |
| 6                                                | Compra de material                                      | \$ 17.810.000,00        | \$ 0,00         | 000006                     | Comercial TIR                      | 3/04/2024  |
| 7                                                | Compra de material de relleno                           | \$ 800.000,00           | \$ 0,00         | 000007                     | José Gregorio Ortega Osorio        | 3/04/2024  |
| 8                                                | Compra y transporte de arena                            | \$ 1.680.000,00         | \$ 0,00         | 000008                     | Andrés Florez Moreno               | 3/04/2024  |
| 9                                                | Transporte de material granular, subbase y triturado    | \$ 11.300.000,00        | \$ 0,00         | 000009                     | Yesica Paola Gonzalez Perez        | 3/04/2024  |
| 10                                               | Paga                                                    | \$ 2.500.000,00         | \$ 0,00         | 000010                     | Samira Elena Ruiz Chima            | 3/04/2024  |
| 11                                               | Compra elementos necesarios para fundida                | \$ 4.611.600,00         | \$ 0,00         | 000011                     | Sally Selib Carrasco Sandoval      | 11/04/2024 |
| 12                                               | Pago maquinaria (A.C.P.M, Transporte, Pago conductores) | \$ 5.430.000,00         | \$ 0,00         | 000012                     | Arnoldo Luis Vidal Causil          | 11/04/2024 |
| 13                                               | Caja menor y papeleria                                  | \$ 700.000,00           | \$ 0,00         | 000013                     | Medilda Maria Perez Martinez       | 11/04/2024 |
| 14                                               | Compra elementos necesarios para fundida                | \$ 9.952.750,00         | \$ 0,00         | 000014                     | Sally Selib Carrasco Sandoval      | 22/04/2024 |
| 15                                               | Compra de material de relleno                           | \$ 3.000.000,00         | \$ 0,00         | 000015                     | Yesica Paola Gonzalez Perez        | 22/04/2024 |
| 16                                               | Alquiler de equipos                                     | \$ 3.870.000,00         | \$ 0,00         | 000016                     | Wilson Antonio Herazo Herazo       | 22/04/2024 |
| 17                                               | Compra de material de relleno                           | \$ 4.320.000,00         | \$ 0,00         | 000017                     | José Gregorio Ortega Osorio        | 22/04/2024 |
| 18                                               | Pago nómina (Personal obra)                             | \$ 760.000,00           | \$ 0,00         | 000018                     | Rafael Eduardo Martinez Payares    | 30/04/2024 |
| 19                                               | Pago nómina (Personal obra)                             | \$ 760.000,00           | \$ 0,00         | 000019                     | Eduardo Enrique Martinez Gaspar    | 30/04/2024 |
| 20                                               | Pago nómina (Personal obra)                             | \$ 540.000,00           | \$ 0,00         | 000020                     | José Luis Gonzalez Condes          | 30/04/2024 |
| 21                                               | Pago maestro mes abril                                  | \$ 2.296.400,00         | \$ 0,00         | 000021                     | Tatiana Paola Palomino Cuadrado    | 30/04/2024 |
| 22                                               | Ingeniero residente mes de abril                        | \$ 3.500.000,00         | \$ 0,00         | 000022                     | Carlos Manuel Usta Restrepo        | 30/04/2024 |
| 23                                               | Pago nómina (Personal obra)                             | \$ 1.358.000,00         | \$ 0,00         | 000023                     | Ader Antonio Garcia Perez          | 30/04/2024 |
| 24                                               | Pago nómina (Personal obra)                             | \$ 799.866,67           | \$ 0,00         | 000024                     | Juan Javier Palencia Martinez      | 30/04/2024 |
| 25                                               | Pago nómina (Personal obra)                             | \$ 799.866,67           | \$ 0,00         | 000025                     | Alexy Alonso Martinez Payares      | 30/04/2024 |
| 26                                               | Pago nómina (Personal obra)                             | \$ 1.358.000,00         | \$ 0,00         | 000026                     | Nilson Eladio Navarro Martinez     | 30/04/2024 |
| 27                                               | Pago nómina (Personal obra)                             | \$ 839.733,33           | \$ 0,00         | 000027                     | José Manuel Oliveros Meza          | 30/04/2024 |
| 28                                               | Pago contador mes de abril                              | \$ 1.400.000,00         | \$ 0,00         | 000028                     | Juan Carlos Vergara Meza           | 30/04/2024 |
| 29                                               | Pago nómina (Personal obra)                             | \$ 799.866,67           | \$ 0,00         | 000029                     | Ana Luz Cabadia de la Rosa         | 30/04/2024 |
| <b>Total</b>                                     |                                                         | <b>\$ 91.815.720,34</b> |                 |                            |                                    |            |



|                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>INVIAS</b><br><small>INSTITUTO NACIONAL DE VIAS</small> | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE LAS VIAS TERCARIAS DE LOS MUNICIPIOS DE PUERTO ESCONDIDO Y LOS CORDOBAS. CONTRATO No. 4858 de 2023 |  <b>VANEGAS DUMAR</b><br><small>INGENIERÍA S.A.S.</small> |
| <b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N. 5</b><br>(01 DE ABRIL HASTA 30 DE ABRIL 2024)                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |

| Relación de gastos del mes convenio 4081-2023 |                                                         |                  |                  |         |                            |                                 |            |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------|------------------|---------|----------------------------|---------------------------------|------------|
| No.                                           | Item                                                    | Valor            | V. girado        | Saldo   | No. cheque o transferencia | Destinatario                    | Fecha      |
| 1                                             | Compra de material                                      | \$ 17.810.000,00 | \$ 17.810.000,00 | \$ 0,00 | 000006                     | Comercial TIR                   | 3/04/2024  |
| 2                                             | Compra de material de relleno                           | \$ 800.000,00    | \$ 800.000,00    | \$ 0,00 | 000007                     | José Gregorio Ortega Osorio     | 3/04/2024  |
| 3                                             | Compra y transporte de arena                            | \$ 1.680.000,00  | \$ 1.680.000,00  | \$ 0,00 | 000008                     | Andrés Florez Moreno            | 3/04/2024  |
| 4                                             | Transporte de material granular, subbase y triturado    | \$ 11.300.000,00 | \$ 11.300.000,00 | \$ 0,00 | 000009                     | Yesica Paola Gonzalez Perez     | 3/04/2024  |
| 5                                             | Paga                                                    | \$ 2.500.000,00  | \$ 2.500.000,00  | \$ 0,00 | 000010                     | Samira Elena Ruiz Chima         | 3/04/2024  |
| 6                                             | Compra elementos necesarios para fundida                | \$ 4.611.600,00  | \$ 4.611.600,00  | \$ 0,00 | 000011                     | Sally Selib Carrasco Sandoval   | 11/04/2024 |
| 7                                             | Pago maquinaria (A.C.P.M, Transporte, Pago conductores) | \$ 5.430.000,00  | \$ 5.430.000,00  | \$ 0,00 | 000012                     | Arnoldo Luis Vidal Causil       | 11/04/2024 |
| 8                                             | Caja menor y papeleria                                  | \$ 700.000,00    | \$ 700.000,00    | \$ 0,00 | 000013                     | Medilda Maria Perez Martinez    | 11/04/2024 |
| 9                                             | Compra elementos necesarios para fundida                | \$ 9.952.750,00  | \$ 9.952.750,00  | \$ 0,00 | 000014                     | Sally Selib Carrasco Sandoval   | 22/04/2024 |
| 10                                            | Compra de material de relleno                           | \$ 3.000.000,00  | \$ 3.000.000,00  | \$ 0,00 | 000015                     | Yesica Paola Gonzalez Perez     | 22/04/2024 |
| 11                                            | Alquiler de equipos                                     | \$ 3.870.000,00  | \$ 3.870.000,00  | \$ 0,00 | 000016                     | Wilson Antonio Herazo Herazo    | 22/04/2024 |
| 12                                            | Compra de material de relleno                           | \$ 4.320.000,00  | \$ 4.320.000,00  | \$ 0,00 | 000017                     | José Gregorio Ortega Osorio     | 22/04/2024 |
| 13                                            | Pago nómina (Personal obra)                             | \$ 760.000,00    | \$ 760.000,00    | \$ 0,00 | 000018                     | Rafael Eduardo Martinez Payares | 30/04/2024 |
| 14                                            | Pago nómina (Personal obra)                             | \$ 760.000,00    | \$ 760.000,00    | \$ 0,00 | 000019                     | Eduardo Enrique Martinez Gaspar | 30/04/2024 |
| 15                                            | Pago nómina (Personal obra)                             | \$ 540.000,00    | \$ 540.000,00    | \$ 0,00 | 000020                     | José Luis Gonzalez Condes       | 30/04/2024 |
| 16                                            | Pago maestro mes abril                                  | \$ 2.296.400,00  | \$ 2.296.400,00  | \$ 0,00 | 000021                     | Tatiana Paola Palomino Cuadrado | 30/04/2024 |
| 17                                            | Ingeniero residente mes de abril                        | \$ 3.500.000,00  | \$ 3.500.000,00  | \$ 0,00 | 000022                     | Carlos Manuel Usta Restrepo     | 30/04/2024 |
| 18                                            | Pago nómina (Personal obra)                             | \$ 1.358.000,00  | \$ 1.358.000,00  | \$ 0,00 | 000023                     | Ader Antonio Garcia Perez       | 30/04/2024 |
| 19                                            | Pago nómina (Personal obra)                             | \$ 799.866,67    | \$ 799.866,67    | \$ 0,00 | 000024                     | Juan Javier Palencia Martinez   | 30/04/2024 |
| 20                                            | Pago nómina (Personal obra)                             | \$ 799.866,67    | \$ 799.866,67    | \$ 0,00 | 000025                     | Alexy Alonso Martinez Payares   | 30/04/2024 |
| 21                                            | Pago nómina (Personal obra)                             | \$ 1.358.000,00  | \$ 1.358.000,00  | \$ 0,00 | 000026                     | Nilson Eladio Navarro Martinez  | 30/04/2024 |
| 22                                            | Pago nómina (Personal obra)                             | \$ 839.733,33    | \$ 839.733,33    | \$ 0,00 | 000027                     | José Manuel Oliveros Meza       | 30/04/2024 |
| 23                                            | Pago contador mes de abril                              | \$ 1.400.000,00  | \$ 1.400.000,00  | \$ 0,00 | 000028                     | Juan Carlos Vergara Meza        | 30/04/2024 |
| 24                                            | Pago nómina (Personal obra)                             | \$ 799.866,67    | \$ 799.866,67    | \$ 0,00 | 000029                     | Ana Luz Cabadia de la Rosa      | 30/04/2024 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                   |                                |                                |                                            |                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------|
|                                                                                                                                                                                                   | INSTITUTO NACIONAL DE VIAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA<br>ACTA DE REUNIÓN | CÓDIGO                         | MEPI-MN1-IN-14-FR-2            |                                            |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                   | VERSIÓN                        | 1                              |                                            |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                   | PÁGINA                         |                                |                                            |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                   | FECHA                          | 3/04/2024<br>(Día / Mes / Año) |                                            |                       |
| (Este formato aplica para reuniones distintas a las de Comité de Obra)                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                   |                                |                                |                                            |                       |
| ACTA DE REUNIÓN No. 2<br>(La numeración será consecutiva)                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                   |                                |                                |                                            |                       |
| UNIDAD EJECUTORA: TERRITORIAL CORDOBA                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                   | DIRECCIÓN TERRITORIAL: CORDOBA |                                |                                            |                       |
| CONTRATO DE OBRA No. 4081-2023<br>(Indicar número de contrato y año)                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                   |                                |                                |                                            |                       |
| CONTRATISTA: JAC VEREDA MARTINEZ                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                   |                                |                                |                                            |                       |
| OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:<br>AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA MARTINEZ, MUNICIPIO DE PUERTO ESCONDIDO, DEPARTAMENTO DE CORDOBA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. |                                                                                                                                                                   |                                |                                |                                            |                       |
| CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 4858-2023<br>(Indicar número de contrato y año)                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                   |                                |                                |                                            |                       |
| INTERVENTOR: VANEGAS DUMAR INGENIERIA SAS                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                   |                                |                                |                                            |                       |
| <table border="1"><tr><td>OBJETIVOS DE LA REUNIÓN</td></tr><tr><td>COMITÉ OPERATIVO #2</td></tr></table>                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                   |                                |                                | OBJETIVOS DE LA REUNIÓN                    | COMITÉ OPERATIVO #2   |
| OBJETIVOS DE LA REUNIÓN                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                   |                                |                                |                                            |                       |
| COMITÉ OPERATIVO #2                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                   |                                |                                |                                            |                       |
| <table border="1"><tr><td>TEMAS A DESARROLLAR EN LA PRESENTE REUNIÓN</td></tr><tr><td>APROBACION DE COMPRAS</td></tr></table>                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                   |                                |                                | TEMAS A DESARROLLAR EN LA PRESENTE REUNIÓN | APROBACION DE COMPRAS |
| TEMAS A DESARROLLAR EN LA PRESENTE REUNIÓN                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                   |                                |                                |                                            |                       |
| APROBACION DE COMPRAS                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                   |                                |                                |                                            |                       |



INSTITUTO NACIONAL DE VIAS  
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE  
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA  
ACTA DE REUNIÓN

|         |                     |
|---------|---------------------|
| CÓDIGO  | MEPI-MN1-IN-14-FR-2 |
| VERSIÓN | 1                   |
| PÁGINA  |                     |

FECHA 3/04/2024  
(Día / Mes / Año)

#### DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1. Se presentan las cotizaciones de los insumos bases para la realización del convenio, cabe resaltar que se hace una cotización estandarizada de un cierto número de elementos, con el fin de determinar el mejor proveedor posible. Se tienen estos posibles proveedores: Agroferreteria Brisas, TIR y Agroferreteria "El paisa"; para el caso de esta junta, se elige comercial TIR, puesto que el proveedor se compromete a llegar a la zona y este ofrece los mejores precios. Se aprueba giro por valor de \$ 17'810.000.
  2. Para el caso de la arena, en la zona solo existe un proveedor y es quien cual se le realizara la compra. Aquí se aprueba un giro por el valor de \$ 1'680.000 para la compra del material a nombre de Andrés Flores Moreno.
  3. Se define a la señora Yesica Paola González Perez, como la encargada de la compra y transporte de la subbase granular y el acarreo del balasto. Se define así puesto que, en la Cantera el Prieto, la más cercana a la zona, el dueño de esta presento inconformidad por el método de pago (transferencia), por lo que se llega a la conclusión que es mucho más viable, girar el dinero a la señora Yessica tanto del valor del material y acarreo. Se aprueba el giro de \$ 11'300.000.
  4. Se aprueba la compra en la Cantera el Prieto de balasto, por lo cual se establece un giro de \$ 800.000 al señor José Gregorio Ortega Osorio.
  5. Se aprueba el giro de una parte de los recursos designados para el PAGA, por un valor de \$ 2'500.000 a nombre de la señora Samira Elena Ruiz Chima, designada por la comunidad para la compra de los materiales.
  6. Se aprueba la compra de elementos de seguridad y elementos necesarios para actividades en campo (conos, cinta, caretas, canecas, plástico, tela verde y alambre) en el proveedor PROLISMA DOTACION & FERRETERIA por valor de \$ 4'611.600 a nombre de Sally Sellib Carrasco Sandoval.
  7. Para la maquinaria, hubo inconvenientes para las cotizaciones, puesto que a la junta no les querían dar cotizaciones para esto, ni tampoco realizar el alquiler, además que en la zona era siempre difícil encontrar maquinaria para alquilar, puesto que los propietarios de estas, consideraban que era muy poco tiempo o trabajo que se realizaría, por lo cual no veían viable llevar sus máquinas a la zona de ejecución del convenio. Para poder solucionar este problema la presidenta de la junta y los integrantes de esta, se comunicaron con la alcaldía y lograron conseguir con esta, la motoniveladora y el vibro compactador. La condición que coloco la alcaldía es que la junta debía responder por los gastos generados por la utilización de la maquinaria, en el tiempo que ellos la usarán (pago operarios, ACPM y transporte). Por los anterior se autoriza el giro de \$ 5'430.000 a nombre de Arnoldo Luis Vidal Causil, para combustible, transporte y pago de los operarios del vibro compactador y motoniveladora. Dentro de este giro, también va destinado la compra de la madera para los rieles de la fundida de la placa huella.  
El señor Arnoldo Luis, es una persona designada en este comité operativo, para encargarse de estas tareas bajo la vigilancia de la junta, puesto que este contaba con cuenta bancaria a donde realizar los giros.
  8. Se proyectan compras para el resto del mes en el proveedor PROLISMA DOTACION & FERRETERIA, con respecto a acelerantes, antisol y alambre, puesto que en el proveedor definido para esto (comercial TIR) se han presentado inconvenientes de disponibilidad de las cantidades requeridas. El valor establecido es de \$ 9'952.750 a nombre de Sally Sellib Carrasco Sandoval.
  9. Se aprueba el pago de para la subbase granular y transporte de balasto por valor de \$ 3'000.000 a nombre de Yesica Paola González Perez.
  10. Se define al señor Wilson Antonio Herazo, como el encargado del alquiler de los equipos necesarios para la fundida de la placa huella, pues es la única persona en la zona que cuenta con las herramientas necesarias para ello. Se aprueba un pago de \$ 3'870.000 a nombre del señor Wilson Antonio Herazo.
  11. Se autoriza el pago para material de relleno balasto por \$ 4'320.000 a nombre del señor José Gregorio Ortega.
  12. Se proyecta el pago de la nómina con la JAC y el contador por el mes de abril por un total de \$ 15'211.731, descritos de la siguiente manera:
    - Rafael Eduardo Martinez Payares por \$ 760.000 (Auxiliar de obra)
    - Eduardo Enrique Martinez Gaspar por \$ 760.000 (Auxiliar de obra)
    - José Luis Gonzalez Condes por \$ 540.000 (Oficial)
    - Juan Javier Palencia Martinez por \$ 799.866,67 (Auxiliar de obra)
    - Alexy Alonso Martinez Payares por \$ 799.866,67 (Auxiliar de obra)
    - José Manuel Oliveros Meza por \$ 839.733,33 (Auxiliar de obra)
    - Ana Luz Cabadia de la Rosa por \$ 799.866,67 (Auxiliar de obra)
    - Ader Antonio Garcia Perez por \$ 1'358.000 (Auxiliar de obra)
    - Nilson Eladio Navarros Martinez por \$ 1'358.000 (Auxiliar de obra)
    - Carlos Manuel Usta Restrepo por \$ 3'500.000 (Residente de obra)
    - Tatiana Paola Palomino Cuadrado \$ 2'296.400 (Maestro)
    - Juan Carlos Vergara Meza por \$ 1'400.000 (Contador)
- Es importante recalcar que en la zona se encontraba un oficial, al cual la JAC decidido darle empleo con el fin de propiciar aún más el empleo en la zona y para asegurar la calidad de los trabajos y aumentar los rendimientos.
- Por otro lado, dejamos constancia que hay 2 trabajadores que no tienen cuentas, por lo cual la junta accede a la solicitud que hacen estos de que se envíe su pago a la cuenta de uno de sus familiares, como lo es el caso del maestro Jorge Luis Palomino Cuadrado, que solicita que se le haga la transferencia a la cuenta de la hermana Tatiana Paola Palomino Cuadrado y el auxiliar de obra Luis Miguel Hernandez Bohorquez, quien solicita que la transferencia se haga a la cuenta de Ana Luz Cabadia de la Rosa.
13. Se aprueba la consignación del subsidio de transporte por valor de \$400.000 y caja menor por valor de \$300.000, es decir, de \$ 700.000 a nombre de la presidenta de la junta la señora Medilda María Perez Martinez.





# AGROFERRETERIA BRISAS

LUIS FERNANDO GUITIERREZ FLOREZ

NIT: 1067963537-2 RESPONSABLE DE IVA

DIR: CLL PPAL. PUERTO ESCONDIDO – CORDOBA

TELEFONO: 320 506 6266

Cotización

|                 |                                  |           |                         |             |                    |                                  |      |     |              |
|-----------------|----------------------------------|-----------|-------------------------|-------------|--------------------|----------------------------------|------|-----|--------------|
| Pág: 1<br>de: 1 | Fecha y Hora de Cotización       |           | Caducidad               | Vencimiento | Cotización No. 122 |                                  |      |     |              |
|                 | 03/04/2024 10:10:07 a.m.         |           | 0 Días                  | 03/04/2024  |                    |                                  |      |     |              |
| Señor(es):      | JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL MARTINEZ |           |                         |             | R.S.               | JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL MARTINEZ |      |     |              |
| Nit_Cédula      | 9016405868                       | Dirección | CALLE PRINCIPAL MATINEZ |             |                    |                                  |      |     |              |
| Teléfono        | --3215162398                     |           |                         | Ciudad      |                    | PUERTO ESCONDIDO - CÓRDOBA       |      |     |              |
| Código          | Artículo                         |           |                         | Cant        | Emp.               | Vir_Un                           | Dcto | Iva | Vir_Total    |
| 0050            | CEMENTO ARGOS * 50 KILOS         |           |                         | 100         | BUL                | 39.000,00                        | 0,00 | 5   | 3.900.000,00 |
| 0045            | VARILLA 1/2 X 6 MTS              |           |                         | 100         | UN                 | 28.000,00                        | 0,00 | 19  | 2.800.000,00 |
| 0047            | VARILLA 3/8 X 6 MTS              |           |                         | 100         | UN                 | 20.000,00                        | 0,00 | 19  | 2.000.000,00 |
| 2348            | ACELERANTE PARA CONCRETO GALON   |           |                         | 1           | UN                 | 150.000,00                       | 0,00 | 19  | 150.000,00   |
| 2069            | ANTISOL PARA CONCRETO 20 KLS     |           |                         | 1           | UN                 | 300.000,00                       | 0,00 | 19  | 300.000,00   |
| 2180            | ALAMBRE QUEMADO X KILO           |           |                         | 50          | KILO               | 8.000,00                         | 0,00 | 19  | 400.000,00   |
| 2244            | DISCO CORTE METAL FINO 4 1/2     |           |                         | 10          | UN                 | 3.000,00                         | 0,00 | 19  | 30.000,00    |

|                                   |                         |               |
|-----------------------------------|-------------------------|---------------|
| Observaciones: Total Artículos: 7 | Subtotal:               | 9.835.000,00  |
|                                   | Descuento:              | 0,00          |
| Son:                              | Total Iva:              | 1.868.650,00  |
|                                   | Valor Total Cotización: | 11.703.650,00 |

Elaboró:

Imprimió:

Invejag 3.0

## AGROFERRETERÍA “EL PAISA”

NIT: 43474411 – 4

VENTA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN, ELECTRICOS E INSUMOS  
AGRICOLAS

Calle del Comercio

Puerto Escondido – Córdoba

Prop: Cel 314 819 3174

Adm. 322 568 1177

### Régimen Simplificado

| DÍA | MES | AÑO  |
|-----|-----|------|
| 03  | 03  | 2024 |

### Cotización

No. 074

|             |                      |
|-------------|----------------------|
| Señor (es): | Junta Acción Comunal |
| Dirección:  | Martinez             |

| Cant. | Descripción                         | Vr. Unitario    | Vr. Total           |
|-------|-------------------------------------|-----------------|---------------------|
| 100   | CEMENTO GRIS 50 KG CEMEX            | 39.000,00       | 3.900.000,00        |
| 100   | VARILLA CORR 1/2 X 6 MTS            | 32.000,00       | 3.200.000,00        |
| 100   | VARILLA CORR 3/8 X 6 MTS            | 20.000,00       | 2.000.000,00        |
| 1     | ACCELGUARD HE X 24 KG               | 150.000,00      | 150.000,00          |
| 1     | ANTISOL PARA CONCRETOS              | 180.000,00      | 180.000,00          |
| 50    | ALAMBRE NEGRO CALIBRE 17            | 9.000,00        | 450.000,00          |
| 10    | DISCO CORTE METAL DEWALT FINO 4 1/2 | 5.000,00        | 50.000,00           |
|       |                                     | <b>TOTAL \$</b> | <b>9.930.000,00</b> |



## COMERCIAL TIR S.A.S.

NIT: 80032552 – 3  
CL 41 No 1B 03  
7826807 –  
MONTERIA – COLOMBIA

Montería, 2 de abril de 2024

### Señores

JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA MARTINEZ

Atn:

MARINEZ

3215162398

Puerto Escondido-Córdoba, Colombia

**Ref: Cotización V – 002 – 74126**

Es grato para nosotros poner a su consideración la siguiente propuesta

| Código        | Descripción                         | Unid | Cant. | Valor Unitario       | Valor Total         |
|---------------|-------------------------------------|------|-------|----------------------|---------------------|
| 0010012000002 | CEMENTO GRIS 50 KG CEMEX            | UND  | 100   | 27.899,16            | 2.783.316,00        |
| 0010040000003 | VARILLA CORR 1/2 X 6 MTS            | UND  | 100   | 25.810,08            | 2.581.008,00        |
| 0010072000001 | VARILLA CORR 3/8 X 6 MTS            | UND  | 100   | 15.256,30            | 1.525.630,00        |
| 0030050000004 | ACCELGUARD HE X 24 KG               | UND  | 1     | 233.613,45           | 233.613,45          |
| 0030028000011 | ANTISOL PARA CONCRETOS              | UND  | 1     | 255.850,12           | 255.850,12          |
| 0030020000005 | ALAMBRE NEGRO CALIBRE 17            | KLS  | 50    | 4.873,95             | 243.697,50          |
| 0030007000101 | DISCO CORTE METAL DEWALT FINO 4 1/2 | UND  | 10    | 3.403,36             | 34.033,60           |
|               |                                     |      |       | <b>Total Bruto</b>   | <b>7.657.148,67</b> |
|               |                                     |      |       | <b>IVA 19%</b>       | <b>1.454.858,25</b> |
|               |                                     |      |       | <b>Total a Pagar</b> | <b>9.112.006,92</b> |

DESCARGA TIR

Entrega: Días después de recibir su orden de compra o pedido

Forma de Pago: Contado

Validez de la oferta: Días a partir de la fecha de la compra

Cordialmente,

Juleidys Argel

COMERCIAL TIR S.A.S.


02/04/2024

Puerto escondido Córdoba

**JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA MARTINEZ NIT. 901640586-8**

**COTIZACIÓN**

| MATERIAL | M3 | V/U       | TOTAL     |
|----------|----|-----------|-----------|
| ARENA    | 1  | \$ 60.000 | \$ 60.000 |



Andrés Florez Moreno

C.C 15072643

Cel: 31066520042



# COTIZACIÓN

YESSICA PAOLA  
GONZALEZ PEREZ

Puerto escondido Córdoba  
10 de abril del 2024

| DESCRIPCIÓN                    | CANT. | PRECIO       |
|--------------------------------|-------|--------------|
| TRITURADO                      | 1     | \$3.675.000  |
| ACARREO TRITURADO              | 1     | 3.500.000    |
| ACARREO ARENA                  | 1     | \$1.280.000  |
| ACARREO MATERIAL<br>DE RELLENO | 1     | \$2.800.000  |
| TOTAL:                         |       | \$11.300.000 |
| IMPUESTOS:                     |       | \$0          |
| A PAGAR:                       |       | \$11.300.000 |

# COTIZACIÓN

José Gregorio Ortega Osorio  
Puerto Escondido Córdoba  
Vereda Martinez

| Descripción | Precio     |
|-------------|------------|
| BALASTO     | \$ 800.000 |

|          |            |
|----------|------------|
| Subtotal | \$ 800.000 |
| IVA      | \$ 0       |
| Total    | \$ 800.000 |

# cotización

22 de abril de 2024

Señores

**JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA MARTINEZ**

Por medio de la presente me permito cotizar.

- 8 docenas de tabla.
- 4 docenas de listón 4x4.
- un subsidio de transporte.
- transporte vibro compactador.
- combustible motoniveladora y vibro compactador.
- operador motoniveladora y vibro compactador.

por valor de \$ 5.640.000 quedo atento a la cotización

Atentamente:

Arnoldo Luis Vidal Causil.

CC:10.779.446



Puerto escondido,22 de abril del 2024.

Cotización

Señores

JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA MARTINEZ

me permito cotizar.

| DESCRIPCION                    | CANTIDAD  | VALOR UNITARIO |
|--------------------------------|-----------|----------------|
| ALQUILER TROMPO                | 1         | 1.500.000      |
| ALQUILER RANA                  | 1         | 1.500.000      |
| TANQUES MEZCLEMOS              | 10        | 10.000         |
| GASOLINA PARA TROMPO Y LA RANA |           | 500.000        |
| GALON ANTISOL                  | 1         | 270.000        |
| TOTAL                          | 3.870.000 |                |

Att:

WILSON ANTONIO

HERAZO HERAZO

CC:1.064.309.941



INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS TERCARIAS DE LOS MUNICIPIOS DE PUERTO ESCONDIDO Y LOS CORDOBAS. CONTRATO No. 4858 de 2023



**INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N. 5**  
(01 DE ABRIL HASTA 30 DE ABRIL 2024)

Montería, Abril 3 de 2024

Señores:  
Banco Av Villas  
Oficina Montería

Ref: Solicitud de Transferencias vía ACH

Respetados Señores:

Con la presente solicito efectuar las siguientes transacciones vía ach debitando de nuestra cuenta corriente así:

|                  |                                                                                                                                     |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre           | Junta de Acción Comunal VEREDA MARTINEZ Municipio de Puerto Escondido<br>Programa "CAMINOS COMUNITARIOS PARA LA PAZ TOTAL" – INVIAS |
| Nit              | 901.640.586-8                                                                                                                       |
| Cuenta Corriente | 550082952                                                                                                                           |

Transferir a:

| Banco       | Tipo de Cuenta | Número de Cuenta | Nombre Titular              | Nit/cc        | Valor         |
|-------------|----------------|------------------|-----------------------------|---------------|---------------|
| BANCOLOMBIA | CORRIENTE      | 09100995080      | COMERCIAL TIR               | 800.003.255-2 | \$ 17.810.000 |
| BANCOLOMBIA | AHORROS        | 091-000069-78    | JOSE GRERORIO ORTEGA ORORIO | 15.074.787    | \$ 800.000    |
| BANCOLOMBIA | AHORROS        | 091137015177     | ANDRES FLOREZ MORENO        | 15.072.643    | \$1.680.000   |
| Davivienda  | AHORROS        | 0550152900012211 | YESICA PAOLA GONZALEZ PEREZ | 1.064.312.534 | \$ 11.300.000 |
| BANCOLOMBIA | AHORROS        | 091-000114-20    | SAMIRA ELENA RUIZ CHIMA     | 1.069.481.791 | \$ 2.500.000  |

Por favor asociar las cuentas para efectuar la transacción.  
Lo anterior en razón a que no contamos con portal empresarial ni otro medio de manejo.

Atentamente,  
Firmar autorizadas

Medilda Perez Martinez  
Nombre: MEDILDA PEREZ MARTINEZ  
Representante Legal  
JAC Vereda Martínez  
C.C. 1.064.307.746

Dina Isabel Dumar Sevilla  
DINA ISABEL DUMAR SEVILLA  
Representante Legal Interventoría  
C.C. 50.907.967





INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE LAS VIAS TERCIARIAS DE LOS MUNICIPIOS DE PUERTO ESCONDIDO Y LOS CORDOBAS. CONTRATO No. 4858 de 2023



**INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N. 5**  
(01 DE ABRIL HASTA 30 DE ABRIL 2024)

Montería, Abril 11 de 2024

Señores:  
**Banco Av Villas**  
Oficina Montería

Ref: **Solicitud de Transferencias vía ACH**

Respetados Señores:

Con la presente solicito efectuar las siguientes transacciones vía ach debitando de nuestra cuenta corriente así:

|                  |                                                                                                                                     |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre           | Junta de Acción Comunal VEREDA MARTINEZ Municipio de Puerto Escondido<br>Programa "CAMINOS COMUNITARIOS PARA LA PAZ TOTAL" – INVIAS |
| Nit              | 901.640.586-8                                                                                                                       |
| Cuenta Corriente | 550082952                                                                                                                           |

Transferir a:

| Banco         | Tipo de Cuenta | Número de Cuenta | Nombre Titular                | Nit/cc        | Valor        |
|---------------|----------------|------------------|-------------------------------|---------------|--------------|
| BANCOLOMBIA   | AHORROS        | 912008557165     | SALLY SELIB CARRASCO SANDOVAL | 50.933.429    | \$ 4.611.600 |
| BANCOLOMBIA   | AHORROS        | 67751552464      | ARNOLDO LUIS VIDAL CAUSIL     | 10.779.446    | \$5.430.000  |
| BANCO AGRARIO | AHORROS        | 4-272-92-04977-6 | MEDILDA MARIA PEREZ MARTINEZ  | 1.064.307.746 | \$ 700.000   |

Por favor asociar las cuentas para efectuar la transacción.

Lo anterior en razón a que no contamos con portal empresarial ni otro medio de manejo.

Atentamente,  
Firmar autorizadas

*Medilda Maria Perez Martinez*  
Nombre: MEDILDA PEREZ MARTINEZ  
Representante Legal  
JAC Vereda Martínez  
C.C. 1.064.307.746

*Dina Isabel Dumar Sevilla*  
DINA ISABEL DUMAR SEVILLA  
Representante Legal Interventoría  
C.C. 50.987.967



INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE LAS VIAS TERCARIAS DE LOS MUNICIPIOS DE PUERTO ESCONDIDO Y LOS CORDOBAS. CONTRATO No. 4858 de 2023



**INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N. 5**  
(01 DE ABRIL HASTA 30 DE ABRIL 2024)

X6

Montería, Abril 22 de 2024

Señores:

**Banco Av Villas**  
Oficina Montería

Ref: **Solicitud de Transferencias vía ACH**

Respetados Señores:

Con la presente solicito efectuar las siguientes transacciones vía ach debitando de nuestra cuenta corriente así:

|                  |                                                                                                                                     |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre           | Junta de Acción Comunal VEREDA MARTINEZ Municipio de Puerto Escondido<br>Programa "CAMINOS COMUNITARIOS PARA LA PAZ TOTAL" – INVIAS |
| Nit              | 901.640.586-8                                                                                                                       |
| Cuenta Corriente | 550082952                                                                                                                           |

Transferir a:

| Banco       | Tipo de Cuenta | Número de Cuenta | Nombre Titular                | Nit/cc        | Valor        |
|-------------|----------------|------------------|-------------------------------|---------------|--------------|
| BANCOLOMBIA | AHORROS        | 912-008571-65    | SALLY SELIB CARRASCO SANDOVAL | 50.933.429    | \$ 9.952.750 |
| DAVIVIENDA  | AHORROS        | 0550152900012211 | YESICA PAOLA GONZALEZ PEREZ   | 1.064.312.534 | \$3.000.000  |
| BANCOLOMBIA | AHORROS        | 09169397632      | WILSON ANTONIO HERAZO HERAZO  | 1.064.309.941 | \$3.870.000  |
| BANCOLOMBIA | AHORROS        | 09100006978      | JOSE GREGORIO ORTEGA OSORIO   | 15.074.787    | \$4.320.000  |
|             |                |                  |                               |               |              |

Por favor asociar las cuentas para efectuar la transacción.

Lo anterior en razón a que no contamos con portal empresarial ni otro medio de manejo.

Atentamente,  
Firmar autorizadas

*Medilda Maria Perez Martinez*

Nombre: MEDILDA PEREZ MARTINEZ  
Representante Legal  
JAC Vereda Martínez  
C.C. 1.064.307.746

*Dina Isabel Dumar Sevilla*  
DINA ISABEL DUMAR SEVILLA  
Representante Legal Interventoría  
C.C. 50.907.967





INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS Terciarias de los Municipios de Puerto Escondido y Los Córdobas. CONTRATO No. 4858 de 2023



**INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N. 5**  
(01 DE ABRIL HASTA 30 DE ABRIL 2024)

Montería, Abril 30 de 2024

Señores:  
**Banco Av Villas**  
Oficina Montería

*Montería*

Ref: **Solicitud de Transferencias vía ACH**

Respetados Señores:

Con la presente solicito efectuar las siguientes transacciones vía ach debitando de nuestra cuenta corriente así:

|                  |                                                                                                                                     |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre           | Junta de Acción Comunal VEREDA MARTINEZ Municipio de Puerto Escondido<br>Programa "CAMINOS COMUNITARIOS PARA LA PAZ TOTAL" – INVIAS |
| Nit              | 901.640.586-8                                                                                                                       |
| Cuenta Corriente | 550082952                                                                                                                           |

Transferir a:

| Banco         | Tipo de Cuenta | Número de Cuenta | Nombre Titular                  | Nit/cc        | Valor      |
|---------------|----------------|------------------|---------------------------------|---------------|------------|
| AGRARIO       | AHORROS        | 4-276-92-04599-1 | RAFAEL EDUARDO MARTINEZ PAYARES | 1.193.202.311 | 760.000    |
| BANCOLOMBIA   | AHORROS        | 03136282237      | EDUARDO ENRIQUE MARTINEZ GASPAS | 1.064.316.051 | 760.000    |
| BANCOLOMBIA   | AHORROS        | 03148906859      | JOSE LUIS GONZALEZ CONDES       | 1.064.308.374 | 540.000    |
| AGRARIO       | AHORROS        | 4-276-92-03684-4 | TATIANA PAOLA PALOMINO CUADRADO | 1.064.315.774 | 2.296.400  |
| BANCOLOMBIA   | AHORROS        | 54104910532      | CARLOS MANUEL USTA RESTREPO     | 1.064.316.981 | 3.500.000  |
| AGRARIO       | AHORROS        | 4-276-92-04323-9 | ADER ANTONIO GARCIA PEREZ       | 1.003.100.547 | 1.358.000  |
| BANCOLOMBIA   | AHORROS        | 03232914435      | JUAN JAVIER PALENCIA MARTINEZ   | 15.076.294    | 799.866,67 |
| BANCOLOMBIA   | AHORROS        | 03234923340      | ALEXY ALONSO MARTINEZ PAYARES   | 15.075.596    | 799.866,67 |
| BANCO AGRARIO | AHORROS        | 4-276-92-05286-6 | NILSON ELADIO NAVARRO MARTINEZ  | 50.957.285    | 1.358.000  |
| BANCOLOMBIA   | AHORROS        | 03218994120      | JOSE MANUEL OLIVEROS MEZA       | 1.064.313.912 | 839.733,33 |
| BANCOLOMBIA   | AHORROS        | 56941297591      | JUAN CARLOS VERGARA MEZA        | 10.772.686    | 1.400.000  |
| BANCOLOMBIA   | AHORROS        | 08000001708      | ANA LUZ CABADIA DE LA ROSA      | 1.064.307.624 | 799.866,67 |

Por favor asociar las cuentas para efectuar la transacción.

|                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                            | <p>INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE LAS VIAS TERCARIAS DE LOS MUNICIPIOS DE PUERTO ESCONDIDO Y LOS CORDOBAS. CONTRATO No. 4858 de 2023</p> |  |
| <p align="center"><b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N. 5</b><br/>(01 DE ABRIL HASTA 30 DE ABRIL 2024)</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                     |

## FACTURAS – SOPORTES



**COMERCIAL TIR S.A.S.**


NIT : 800,032,552 - 3

CL 41 No 1B 03

MONTERIA - COLOMBIA

7826807

contabilidad@comercialtir.co

Responsables de iva - No somos autorretenedores  
Actividad Económica Tarifa 0,00**FACTURA ELECTRÓNICA****FET 26658****Fecha y Hora de Factura****Generación** 2024-04-03 10:31:05**Expedición** 2024-04-03 10:31:47**Vencimiento** 2024-04-03

|                                |                                         |                     |                |
|--------------------------------|-----------------------------------------|---------------------|----------------|
| <b>Cliente</b>                 | JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA MARTINEZ |                     |                |
| <b>NIT</b>                     | 901,640,586 - 8 /ld. Extranjero :       | <b>Teléfono</b>     | 3210478850     |
| <b>Dirección</b>               | VEREDA MARTINEZ                         | <b>Vendedor</b>     | JULEIDYS ARGEL |
| <b>Ciudad</b>                  | PUERTO ESCONDIDO-CORDOBA - COLOMBIA     | <b>Centro Costo</b> | 1              |
| <b>Correo</b>                  | jacveredamartinez@gmail.com             | <b>Cotización</b>   | 74.126         |
| <b>Order Reference Prefijo</b> |                                         | <b>Numero</b>       |                |

| Código        | Descripción                            | Unid | Cant   | IVA | V. Unit   | Valor Total  |
|---------------|----------------------------------------|------|--------|-----|-----------|--------------|
| 0010012000002 | CEMENTO GRIS 50 KG CEMEX               | UND  | 300.00 | 19  | 27,899.16 | 8,369,747.90 |
| 0010004000003 | VARILLA CORRUGADA 1/2 X 6 MTS NTC 2289 | UND  | 200.00 | 19  | 25,396.64 | 5,079,327.73 |
| 0010004000007 | VARILLA CORRUGADA 3/8 X 6 MTS NTC 2289 | UND  | 100.00 | 19  | 14,699.16 | 1,469,915.97 |
| 0030020000005 | ALAMBRE NEGRO RECOCIDO CALIBRE 17      | KLS  | 10.00  | 19  | 4,739.50  | 47,394.96    |

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| <b>Total Bruto</b> | 14,966,386.56 |
|--------------------|---------------|

|                   |            |              |
|-------------------|------------|--------------|
| <b>IVA Tarifa</b> | <b>19%</b> | 2,843,613.44 |
|-------------------|------------|--------------|

|                      |                         |
|----------------------|-------------------------|
| <b>Total a Pagar</b> | <b>\$ 17.810.000,00</b> |
|----------------------|-------------------------|

**CONDICION DE PAGO**

Contado Contado Efectivo 17.810.000,00

**VALOR EN LETRAS**

Diecisiete Millones Ochocientos Diez Mil Pesos M/Cte

**OBSERVACIONES**

MATERIAL PUESTO EN OBRA DESCARGADO

Firma Elaborado por : FACTURACION

Firma Recibido

Esta factura de venta se asemeja en todos sus efectos legales a la letra de cambio (Art. 779 del Código de Comercio). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías y/o servicios descritos en este título valor. Origina interés a la tasa más alta autorizada por la superintendencia bancaria a partir de su fecha de vencimiento. Únicamente se aceptan devoluciones con el original de la factura y antes de 8 días. En virtud de la ley 1266 de 2008, el aceptante de la presente factura de venta AUTORIZA al creador de la misma para ser consultado y/o reportado antelas entidades de riesgo existentes DATACREDITO, PROCREDITO, CIFIN o cualquier otra Entidad que llegare a crearse para tal fin. Declara así mismo el creador de la presente factura de venta que las políticas y manual de protección de datos y habeas data consagradas en las leyes 1266 de 2008 y 1581 de 2012, se encuentran publicadas en la sede de COMERCIALTIR S.A.S o en el correo atencionalcliente@comercialtir.co a efectos de ser consultadas por el aceptante. **Autorización de facturación No. 18764064852624 aprobado en 2024-02-02 prefijo FET desde el número 25305 al 50000 Vigencia 6 Meses**

CUFE :6f6a6cf0643bbfa5520c32fc4f6215afe51516cdc4e3188ec43ad63dd49e5382d541250a7ea575f64bf2901ddb36bbf1

ORIGINAL

Pagina : 1 de 1

Elaborado e Impreso por Siigo SAS Nit: 830.048.145 -8

**CUENTA DE COBRO**  
**JAC VEREDA MARTINEZ**

**NIT: 901640586**

**DEBE A:**

**JOSE GREGORIO ORTEGA OSORIO**

**CC. 15.074.787 de Puerto Escondido.**

**LA SUMA DE: \$ 800.000=**

**OCHOCIENTOS MIL PESOS, MONEDAS CORRIENTE.**

**POR CONCEPTO DE: PAGO CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE MATERIAL**  
**AFIRMADO DE CANTERA EN LA VEREDA EL PRIETO DEL MUNICIPIO DE**  
**PUERTO ESCONDIDO CORDOBA.**

**Se firma en Puerto Escondido Córdoba, a los 03 días del Mes de abril de 2024.**

**FIRMA: Jose Gregorio Ortega**

**CC. 15.074.787 de Puerto Escondido.**

**CUENTA DE COBRO**  
**JAC VEREDA MARTINEZ**

**NIT: 901640586**

**DEBE A:**

**ANDRES FLORES MORENO**

**CC. 15.072.643 de Puerto Escondido.**

**LA SUMA DE: \$ 1.680.000=**

**UN MILLON SEISCIENTOS OCHENTA MIL PESOS, MONEDAS CORRIENTE.**

**POR CONCEPTO DE: PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE ARENA Y 3 VIAJES PARA TRANSPORTAR LA ARENA HACIA LA CONSTRUCCION DE LA PAVIMENTACION DE LA PLACA HUELLA DE LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA MARTINEZ DEL MUNICIPIO DE PUERTO ESCONDIDO CORDOBA.**

**Se firma en Puerto Escondido Córdoba, a los 03 días del Mes de abril de 2024.**

**FIRMA: Andres Flores Moreno**

**CC. 15.072.643 de Puerto Escondido.**



**CUENTA DE COBRO**  
**JAC VEREDA MARTINEZ**

NIT: 901640586

**DEBE A:**

**YESICA PAOLA GONZALEZ PEREZ**

CC. 1.064.312.534 de Puerto Escondido.

**LA SUMA DE: \$ 11.300.000=**

**ONCE MILLONES TRESCIENTOS MIL PESOS, MONEDAS CORRIENTE.**

**POR CONCEPTO DE: PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE MATERIAL  
GRANULAR, SUBBASE Y TRITURADO, ADEMAS DEL TRANSPORTE DEL MISMO,  
PARA RELLENO Y CONSTRUCCION DE LA PLACA HUELLA DE LA JUNTA DE  
ACCION COMUNAL DE LA VEREDA MARTINEZ.**

**Se firma en Puerto Escondido Córdoba, a los 03 días del Mes de abril de 2024.**

**FIRMA: yesica paola Gonzalez**

**CC. 1.064.312.534 de Puerto Escondido.**



PROLIMSA DOTACION & FERRETERIA  
SALLY SELIB CARRASCO SANDOVAL

Nit: 50933429-1 RESPONSABLE DE IVA  
CALLE 37 5-22 CEL 322 603 51 27 MONTERIA COLOMBIA

| INFORMACION DEL CLIENTE                      |  | FECHA                        | TOTAL                  |
|----------------------------------------------|--|------------------------------|------------------------|
| <b>JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA MARTIN</b> |  | <b>05/04/2024</b>            | <b>\$ 2.311.114,93</b> |
| CC No. : 901640586                           |  | FACTURA ELECTRONICA DE VENTA |                        |
| DIRECCION : COR SAN LUIS                     |  | FEV1959                      |                        |
| TELEFONO : 3215162389                        |  | FECHA VENCIMIENTO            | REFERENCIA             |
| CIUDAD : MONTERÍA PAIS : Colombia            |  | 05/04/2024                   | CTC-2404056            |

| # | CODIGO | DESCRIPCION                          | CANTIDAD | VALOR UNIT.   | DCTO. | VALOR TOTAL     |
|---|--------|--------------------------------------|----------|---------------|-------|-----------------|
| 1 | PU0548 | LLAVE PARA MANGUERA                  | 6 Und    | \$ 6.722,69   |       | \$ 40.336,14    |
| 2 | PU2358 | ROLLO DE MANGUERA DE 1" X 100 MTS    | 9 Und    | \$ 151.260,50 |       | \$ 1.361.344,50 |
| 3 | PU0032 | ¼ DE GALON DE SOLDADURA PARA TUBERIA | 4 Und    | \$ 3.361,34   |       | \$ 13.445,36    |
| 4 | PT2135 | TUBERIA DE PRESION DE 1" X 6 MTS     | 1 Und    | \$ 22.785,71  |       | \$ 22.785,71    |
| 5 | PU0460 | ALAMBRE DE ALUMINIO N 4 X ROLLO      | 4 Und    | \$ 126.050,42 |       | \$ 504.201,68   |

NRO. ITEMS FACTURADOS: 5

| LIQUIDACION     | VALOR BASE      | TARIFA | VALOR           | FORMA DE PAGO       | IDENTIFICACION | VALOR           |
|-----------------|-----------------|--------|-----------------|---------------------|----------------|-----------------|
| VALOR PARCIAL : |                 |        | \$ 1.942.113,39 |                     |                |                 |
| IVA liquidado   | \$ 1.942.113,39 | 19%    | \$ 369.001,54   | Efectivo (caja) # 1 | 11050501       | \$ 2.311.114,93 |
| VALOR TOTAL :   |                 |        | \$ 2.311.114,93 |                     |                |                 |

VALOR (en letras) : DOS MILLONES TRECIENTOS ONCE MIL CIENTO CATORCE PESOS CON NOVENTA Y TRES CENT

OBSERVACIONES

Persona natural, Régimen ordinario de tributación y Responsable impuesto a las ventas  
Factura de CONTADO: Efectivo.  
Numeración autorizada por la DIAN según resolución No. 18764059139958  
del 01/11/2023 Autoriza desde el FEV 1001 al FEV 2.000 factura electronica. Vigencia 6 MESES  
Puede hacer efectivo su pago a través de las cuentas Bancarias  
Cuenta de ahorros Bancolombia N 91200857165  
La presente factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio según el artículo 774 del Código de Comercio, y en conformidad a la Ley 1231 de julio 17 de 2008. El cliente firma en señal de aceptación y de haber recibido a entera satisfacción, real y materialmente la mercancía aquí descrita. Se hace constar que la firma de la persona distinta al comprador supone que dicha persona está autorizada por el comprador para firmar, recibir, confesar la deuda y obligar al comprador. Esta factura causara un intereses de mora a la tasa maxima permitida por la Ley a partir de su fecha de vencimiento. Con la firma de este título autorizo a SALLY SELIB CARRASCO SANDOVAL Y/O PROLIMSA DOTACION Y FERRETERIA a:a) Consultar, en cualquier tiempo, en Data Credito o en cualquier otra central de informacion de riesgo, toda la informacion relevante para conocer mi desempeño como deudor, mi capacidad de pago o para valorar el riesgo de concederme un credito.

| Preparado | Aprobado | Contabilizado | Revisado | FIRMA Y SELLO |
|-----------|----------|---------------|----------|---------------|
|           |          |               |          | C.C. O NIT.   |



Sello de firma:

WR9gcTe4CdOvPwaUFiyOmdldSR3xCrS2ff+OGrcSRXmIkTzvqdZtylwmhJqgRpyb7ovjTwwkX3ny+RhbvzgUtdWsPypuW42BDM0jGTe5fRI7Hjr1RSZs/thDP  
K+P0+LsZ6wpH+XwXjav9mcnDOitBC886fg4UH3aTmPLlgAeF7CUfA+GP1/cXair7vFbTJ5RdqTptsCW5kL2Cr0HXNPW/SgVCFenDEg1pdN0du32qnp7byMo  
qGMkzKWHHLAcNZL2zxFBEJbYvJTPV+xLWnEvCJdFDbxUV5XAckz7N1Z9dHgQ3/ToYc74x+Cf+Dqomssbx1OYjWiUdnwg5QMntSZQ==

CUFE: 1dfe0cd96eb53e8a9bece9cf72146b7505f389cf2f1133d863898d3979f61411c82f69475bbe065205ce0ed549ce1b3a

Fecha emisión: 2024-04-05 01:26:32

Fecha validación DIAN: 2024-04-05 01:31:08-05:00

Proveedor Tecnológico: NIT: 890930534 - Cadena S.A.



Cuenta de Cobro ☐Remisión ☐Recibo de Pago ☐Pedido ☐**FORMA  
MULTIUSOS**  
REGIMEN SIMPLIFICADO

CLIENTE:

24042024

DIRECCIÓN:

TEL.:

CIUDAD:

VENDEDOR:

| CANT    | DESCRIPCIÓN        | VR.UNIT | VR.TOTAL |
|---------|--------------------|---------|----------|
| 1       | Bto de Amz #1      | 172000  | 172000   |
| 1       | Acetil x 300       | 17500   | 17500    |
| 1       | Sol Económico      | 2400    | 2400     |
| 3       | Azuca              | 5950    | 5950     |
| 1       | Subrede Cera x 125 | 4300    | 4300     |
| 5       | JABON ORO 120      | 6000    | 6000     |
| 1       | 3P x 100           | 7800    | 7800     |
| 1       | SCAVIZUT CER       | 4000    | 4000     |
| 1       | Cilindr x 60       | 3700    | 3700     |
|         |                    | 223600  | 223600   |
| RECIBI: |                    | TOTAL → | 223600   |



PROLIMSA DOTACION & FERRETERIA  
SALLY SELIB CARRASCO SANDOVAL

Nit: 50933429-1 RESPONSABLE DE IVA  
CALLE 37 5-22 CEL 322 603 51 27 MONTERIA COLOMBIA

| INFORMACION DEL CLIENTE                      |  | FECHA                        | TOTAL                  |
|----------------------------------------------|--|------------------------------|------------------------|
| <b>JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA MARTIN</b> |  | <b>11/04/2024</b>            | <b>\$ 4.611.600,00</b> |
| CC No. : 901640586                           |  | FACTURA ELECTRONICA DE VENTA |                        |
| DIRECCION : COR SAN LUIS                     |  | FEV2017                      |                        |
| TELEFONO : 3215162389                        |  | FECHA VENCIMIENTO            | REFERENCIA             |
| CIUDAD : MONTERÍA PAIS : Colombia            |  | 11/04/2024                   | CTC-2405018            |

| #  | CODIGO | DESCRIPCION                        | CANTIDAD | VALOR UNIT.   | DCTO. | VALOR TOTAL     |
|----|--------|------------------------------------|----------|---------------|-------|-----------------|
| 1  | PT4320 | ACEITE MOBILAT 20W – 50            | 2 Und    | \$ 23.529,41  |       | \$ 47.058,28    |
| 2  | PU0460 | CABLE N 4 X ROLLO                  | 5 Und    | \$ 75.630,25  |       | \$ 378.151,26   |
| 3  | PU2358 | ROLLO DE MANGUERA DE 1" X 100 MTS  | 3 Und    | \$ 151.260,50 |       | \$ 453.781,51   |
| 4  | PT2258 | TUBERIA DE PRESION DE 1/2" X 6 MTS | 6 Und    | \$ 21.008,40  |       | \$ 126.050,42   |
| 5  | PT2348 | ACCELGUARD HE X 24 KG              | 4 Und    | \$ 217.226,89 |       | \$ 868.907,56   |
| 6  | PT2069 | ANTISOL PARA CONCRETO 20 KLS       | 4 Und    | \$ 252.100,84 |       | \$ 1.008.403,36 |
| 7  | PT4850 | ACEITE QUEMADO                     | 7 Und    | \$ 12.605,04  |       | \$ 88.235,29    |
| 8  | PT0015 | PLASTICO NEGRO CALIBRE 6           | 90 Und   | \$ 6.042,02   |       | \$ 543.781,51   |
| 9  | PT0048 | TELA VERDE 1M X 2.10M              | 150 Und  | \$ 1.989,92   |       | \$ 298.487,39   |
| 10 | PT1025 | DISCO CORTE DE METAL DEWALT 4 ½"   | 10 Und   | \$ 3.352,94   |       | \$ 33.529,41    |
| 11 | PT1030 | HOJAS DE SEGUETAS                  | 8 Und    | \$ 3.613,45   |       | \$ 28.907,56    |

NRO. ITEMS FACTURADOS: 11

| LIQUIDACION     | VALOR BASE      | TARIFA | VALOR           | FORMA DE PAGO       | IDENTIFICACION | VALOR           |
|-----------------|-----------------|--------|-----------------|---------------------|----------------|-----------------|
| VALOR PARCIAL : |                 |        | \$ 3.875.294,12 | Efectivo (caja) # 1 | 11050501       | \$ 4.611.600,00 |
| IVA liquidado   | \$ 3.875.294,12 | 19%    | \$ 736.305,88   |                     |                |                 |
| VALOR TOTAL :   |                 |        | \$ 4.611.600,00 |                     |                |                 |

VALOR (en letras) : CUATRO MILLONES SEISCIENTOS ONCE MIL SEISCIENTOS PESOS

OBSERVACIONES

Persona natural, Régimen ordinario de tributación y Responsable impuesto a las ventas  
Factura de CONTADO: Efectivo.  
Numeración autorizada por la DIAN según resolución No. 18764059139958  
del 01/11/2023 Autoriza desde el FEV 1001 al FEV 2.000 factura electronica. Vigencia 6 MESES  
Puede hacer efectivo su pago atreves de las cuentas Bancarias  
Cuenta de ahorros Bancolombia N 91200857165  
La presente factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio según el artículo 774 del Código de Comercio, y en conformidad a la Ley 1231 de julio 17 de 2008. El cliente firma en señal de aceptación y de haber recibido a entera satisfacción, real y materialmente la mercancía aquí descrita. Se hace constar que la firma de la persona distinta al comprador supone que dicha persona está autorizada por el comprador para firmar, recibir, confesar la deuda y obligar al comprador. Esta factura causara un intereses de mora a la tasa maxima permitida por la Ley a partir de su fecha de vencimiento. Con la firma de este título autorizo a SALLY SELIB CARRASCO SANDOVAL Y/O PROLIMSA DOTACION Y FERRETERIA a:a) Consultar, en cualquier tiempo, en Data Credito o en cualquier otra central de informacion de riesgo, toda la informacion relevante para conocer mi desempeño como deudor, mi capacidad de pago o para valorar el riesgo de concederme un credito.

| Preparado | Aprobado | Contabilizado | Revisado | FIRMA Y SELLO |
|-----------|----------|---------------|----------|---------------|
|           |          |               |          | C.C. O NIT.   |



Sello de firma:

WR9gcTe4CdOvPwaUFiyOmdldSR3xCrS2ff+OGrcSRXmIkTzvqZtlywmhJqgRPyb7ovjTwwkX3ny+RhbvzgUTdWsPypuW42BDM0jGTef5RI7Hjr1RSZs/thDP  
K+P0+LsZ6wpH+XwXjav9mcnDOitBC886fg4UH3aTmPLlgAeF7CUfA+GP1/lcXair7vFbTJ5RdqTptsCW5kL2Cr0HXNPW/SgVCFenDEg1pdN0du32qnp7byMo  
qGMkzKWHALAcNZL2zxFBEJbYvJTPV+XLWnEvCjDFDbxUV5Xackz7N1Z9dHgQ3/ToYc74x+Cf+Dqomssbx1OYjWiUdnwg5QMntSZQ==

CUFE: 1dfe0cd96eb53e8a9bece9cf72146b7505f389cf2f1133d863898d3979f61411c82f69475bbe065205ce0ed549ce1b3a

Fecha emisión: 2024-04-11 08:12:50

Fecha validación DIAN: 2024-04-11 08:22:20-10:00

Proveedor Tecnológico: NIT: 890930534 - Cadena S.A.

**CUENTA DE COBRO**  
**JAC VEREDA MARTINEZ**

NIT: 901640586

**DEBE A:**

**ARNOLDO LUIS VIDAL CAUSIL**

CC. 10.779.446 de Puerto Escondido.

**LA SUMA DE: \$ 5.430.000=**

**CINCO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA MIL PESOS, MONEDAS  
CORRIENTE.**

**POR CONCEPTO DE: PAGO CORRESPONDIENTE A EL PAGO DE LOS  
CONDUCTORES DE LA MAQUINARIA, EL COMBUSTIBLE DE ESTAS,  
TRANSPORTE Y MADERA PARA LA PLACA HUELLA DE LA VEREDA MARTINEZ.**

Se firma en Puerto Escondido Córdoba, a los 11 días del Mes de abril de 2024.

**FIRMA:** Arnoldo Luis Vidal Causil

CC. 10.779.446 de Puerto Escondido.



# Recibo de Caja Menor

minerva 20-02

|                                                    |                                                                                             |                  |                    |     |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|-----|
| Ciudad<br><b>Venado Martinez</b>                   | <b>11</b><br>Día                                                                            | <b>04</b><br>Mes | <b>2024</b><br>Año | No. |
| Pagado a<br><b>Medilda Monz Perez Martinez</b>     |                                                                                             |                  | <b>\$ 400.000</b>  |     |
| Concepto<br><b>Transporte</b>                      |                                                                                             |                  |                    |     |
| Valor (en letras)<br><b>Cuatrocienta mil pesos</b> |                                                                                             |                  |                    |     |
| Código                                             | Firma de recibido<br><b>Medilda Monz Perez Martinez</b>                                     |                  |                    |     |
| Aprobado                                           | C.C. <input checked="" type="checkbox"/> NIT. <input type="checkbox"/> No <b>1064307746</b> |                  |                    |     |

© LEGIS. Prohibe da toda reproducción total o parcial en la empresa abastecida por el Estado y por sus entidades, sin perjuicio de las sanciones civiles y penales que correspondan.

minerva

20-02 Diseñada y actualizada según la Ley 509

REV. 01-2016

# Recibo de Caja Menor

minerva 20-02

|                                        |                               |           |             |                |
|----------------------------------------|-------------------------------|-----------|-------------|----------------|
| Vereda Martinez                        | 11<br>Día                     | 04<br>Mes | 2024<br>Año | No.            |
| Medilida Monca Perez Martinez          |                               |           | \$ 300.000  |                |
| Concepto<br>Caja Menor                 |                               |           |             |                |
| Valor (en letras) Trescientos mil pesa |                               |           |             |                |
| Código                                 | Firma de recibido             |           |             |                |
| Aprobado                               | Medilida Monca Perez Martinez |           |             |                |
| C.C.                                   | 8                             | NIT.      |             | No. 1064307246 |

minerva

20-02 Diseñada y actualizada según la Ley 9 por

REV. 01-2016

PROLIMSA DOTACION & FERRETERIA  
SALLY SELIB CARRASCO SANDOVAL

Nit: 50933429-1 RESPONSABLE DE IVA  
CALLE 37 5-22 CEL 322 603 51 27 MONTERIA COLOMBIA

| INFORMACION DEL CLIENTE                      |  | FECHA                        | TOTAL                  |
|----------------------------------------------|--|------------------------------|------------------------|
| <b>JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA MARTIN</b> |  | <b>22/04/2024</b>            | <b>\$ 9.952.750,00</b> |
| CC No. : 901640586                           |  | FACTURA ELECTRONICA DE VENTA |                        |
| DIRECCION : COR SAN LUIS                     |  | FEV2032                      |                        |
| TELEFONO : 3215162389                        |  | FECHA VENCIMIENTO            | REFERENCIA             |
| CIUDAD : MONTERÍA PAIS : Colombia            |  | 22/04/2024                   | CTC-2354125            |

| #  | CODIGO  | DESCRIPCION                      | CANTIDAD | VALOR UNIT.   | DCTO. | VALOR TOTAL     |
|----|---------|----------------------------------|----------|---------------|-------|-----------------|
| 1  | PT4320  | TANQUE CONICO DE 500 LTS         | 2 Und    | \$ 357.142,86 |       | \$ 714.285,71   |
| 2  | PT1025  | DISCO CORTE DE METAL DEWALT 4 ½" | 35 Und   | \$ 3.352,96   |       | \$ 117.352,94   |
| 3  | PT1030  | HOJAS DE SEGUETAS                | 18 Und   | \$ 3.613,45   |       | \$ 65.042,02    |
| 4  | PT0088  | ALAMBRE NEGRO X KILO             | 60 Und   | \$ 4.739,50   |       | \$ 284.369,75   |
| 5  | PT2348  | ACCELGUARD HE X 24 KG            | 12 Und   | \$ 217.226,89 |       | \$ 2.606.722,69 |
| 6  | PT2069  | ANTISOL PARA CONCRETO 20 KLS     | 15 Und   | \$ 252.100,84 |       | \$ 3.781.512,61 |
| 7  | PT4850  | ACEITE QUEMADO                   | 9 Und    | \$ 12.605,04  |       | \$ 113.445,38   |
| 8  | PT0010  | ROLLO DE CINTA DE PELIGRO X 100M | 2 Und    | \$ 59.579,83  |       | \$ 119.159,66   |
| 9  | PT9932  | MARTILLO                         | 5 Und    | \$ 25.630,25  |       | \$ 128.151,26   |
| 10 | OPT4578 | CANDADO                          | 3 Und    | \$ 21.008,40  |       | \$ 63.025,21    |
| 11 | OPT3025 | BOMBA FUMIGADORA DE 16 LTS       | 1 Und    | \$ 142.731,09 |       | \$ 142.731,09   |
| 12 | PU0450  | TOMA CORREINTE DOBLE             | 5 Und    | \$ 9.201,68   |       | \$ 46.008,40    |
| 13 | OPT2150 | SACA PICO                        | 4 Und    | \$ 37.899,16  |       | \$ 151.596,64   |
| 14 | PU0594  | ESCOBA SUAVE GRANDE              | 4 Und    | \$ 7.563,03   |       | \$ 30.252,10    |

NRO. ITEMS FACTURADOS: 11

| LIQUIDACION     | VALOR BASE      | TARIFA | VALOR           | FORMA DE PAGO       | IDENTIFICACION | VALOR           |
|-----------------|-----------------|--------|-----------------|---------------------|----------------|-----------------|
| VALOR PARCIAL : |                 |        | \$ 8.363.655,46 | Efectivo (caja) # 1 | 11050501       | \$ 9.952.750,00 |
| IVA liquidado   | \$ 8.363.655,46 | 19%    | \$ 1.589.094,54 |                     |                |                 |
| VALOR TOTAL :   |                 |        | \$ 9.952.750,00 |                     |                |                 |

VALOR (en letras) : NUEVE MILLONES NOVECIENTOS CIENTO Y DOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS

OBSERVACIONES

Persona natural, Régimen ordinario de tributación y Responsable impuesto a las ventas  
Factura de CONTADO: Efectivo.  
Numeración autorizada por la DIAN según resolución No. 18764059139958  
del 01/11/2023 Autoriza desde el FEV 1001 al FEV 2.000 factura electronica. Vigencia 6 MESES  
Puede hacer efectivo su pago a través de las cuentas Bancarias  
Cuenta de ahorros Bancolombia N 91200857165  
La presente factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio según el artículo 774 del Código de Comercio, y en conformidad a la Ley 1231 de julio 17 de 2008. El cliente firma en señal de aceptación y de haber recibido a entera satisfacción, real y materialmente la mercancía aquí descrita. Se hace constar que la firma de la persona distinta al comprador supone que dicha persona está autorizada por el comprador para firmar, recibir, confesar la deuda y obligar al comprador. Esta factura causara un intereses de mora a la tasa maxima permitida por la Ley a partir de su fecha de vencimiento. Con la firma de este título autorizo a SALLY SELIB CARRASCO SANDOVAL Y/O PROLIMSA DOTACION Y FERRETERIA a:a) Consultar, en cualquier tiempo, en Data Credito o en cualquier otra central de informacion de riesgo, toda la informacion relevante para conocer mi desempeño como deudor, mi capacidad de pago o para valorar el riesgo de concederme un credito.

| Preparado | Aprobado | Contabilizado | Revisado | FIRMA Y SELLO |
|-----------|----------|---------------|----------|---------------|
|           |          |               |          | C.C. O NIT.   |



Sello de firma:

WR9gcTe4CdOvPwaUFiyOmdldSR3xCrS2ff+OGrCSRXmIkTzvqdZtylwmmhJqgRpyb7ovjTwwkX3ny+RhbvzgUTdWspypuW42BDM0jGTE5fRl7Hjr1RSZs/thDP  
K+P0+LsZ6wpH+XwXjav9mcnDOitBC886fg4UH3aTmPLlgAeF7CUfA+GP1/cXalr7vFbTJ5RdqTptsCW5kL2Cr0HXNPW/SgVCFenDEg1pdN0du32qnp7byMo  
qGMkzKWHALAcNZL2zxFBEJbYvJTPV+XLWnEvCJdFDbxUV5XAckz7N1Z9dHgQ3/ToYc74x+Cf+Dqomssbx1OYjWiUdnwg5QMntSZQ==

CUFE: 1dfe0cd96eb53e8a9bece9cf72146b7505f389cf2f1133d863898d3979f61411c82f69475bbe065205ce0ed549ce1b3a

Fecha emisión: 2024-04-22 11:47:01

Fecha validación DIAN: 2024-04-22 11:57:20-17:00

Proveedor Tecnológico: NIT: 890930534 - Cadena S.A.



**CUENTA DE COBRO**  
**JAC VEREDA MARTINEZ**

**NIT: 901640586**

**DEBE A:**

**YESICA PAOLA GONZALEZ PEREZ**

**CC. 1.064.312.534 de Puerto Escondido.**

**LA SUMA DE: \$ 3.000.000=**

**TRES MILLONES DE PESOS, MONEDAS CORRIENTE.**

**POR CONCEPTO DE: PAGO CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE MATERIAL GRANULAR, SUBBASE Y TRITURADO, ADEMÁS DEL TRANSPORTE DEL MISMO, PARA RELLENO Y CONSTRUCCIÓN DE LA PLACA HUELLA DE LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA MARTINEZ.**

•

**Se firma en Puerto Escondido Córdoba, a los 22 días del Mes de abril de 2024.**

**FIRMA: yesica paula gonzalez**

**CC. 1.064.312.534 de Puerto Escondido.**



**CUENTA DE COBRO**  
**JAC VEREDA MARTINEZ**  
**NIT: 901640586**

**DEBE A:**

**WILSON ANTONIO HERAZO HERAZO**

**CC. 1.064.309.941 de Puerto Escondido.**

**LA SUMA DE: \$ 3.870.000=**

**TRES MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA MIL PESOS, MONEDAS CORRIENTE.**

**POR CONCEPTO DE: PAGO CORRESPONDIENTE A ALQUILER DE EQUIPOS PARA LA PLACA HUELLA DE LA VEREDA MARTINEZ.**

**Se firma en Puerto Escondido Córdoba, a los 22 días del Mes de abril de 2024.**

**FIRMA: Wilson Antonio Herazo**

**CC. 1.064.309.941 de Puerto Escondido.**

**CUENTA DE COBRO**  
**JAC VEREDA MARTINEZ**

**NIT: 901640586**

**DEBE A:**

**JOSE GREGORIO ORTEGA OSORIO**

**CC. 15.074.787 de Puerto Escondido.**

**LA SUMA DE: \$ 4.320.000=**

**CUATRO MILLONES TRECIENTOS VEINTE MIL PESOS, MONEDAS CORRIENTE.**

**POR CONCEPTO DE: PAGO CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE MATERIAL**  
**AFIRMADO DE CANTERA EN LA VEREDA EL PRIETO DEL MUNICIPIO DE**  
**PUERTO ESCONDIDO CORDOBA.**

**Se firma en Puerto Escondido Córdoba, a los 22 días del Mes de abril de 2024.**

**FIRMA: Jose Gregorio Ortega Osorio**

**CC. 15.074.787 de Puerto Escondido.**



30/04/2024

NÓMINA DEL 1 – 30 DE ABRIL DE 2024

| JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA MARTINEZ |                               |             |                   |
|-----------------------------------------------|-------------------------------|-------------|-------------------|
| Dirección                                     | Cludad                        | Nit         | Período de pago   |
| Corr San Luis                                 | Municipio de Puerto Escondido | 901640586-8 | Abril del 1 al 30 |
| Personal contratado directamente              |                               |             |                   |
| Nombre del empleado                           | Valor del pago                | Cargo       | No. Cheque        |
| Rafael Eduardo Martinez Payares               | \$ 760.000,00                 | Obrero      | 000018            |
| Eduardo Enrique Martinez Gaspar               | \$ 760.000,00                 | Obrero      | 000019            |
| José Luis Gonzalez Condes                     | \$ 540.000,00                 | Obrero      | 000020            |
| Ader Antonio Garcia Perez                     | \$ 1.358.000,00               | Obrero      | 000023            |
| Juan Javier Palencia Martinez                 | \$ 799.866,67                 | Obrero      | 000024            |
| Alexy Alonso Martinez Payares                 | \$ 799.866,67                 | Obrero      | 000025            |
| Nilson Eladio Navarro Martinez                | \$ 1.358.000,00               | Obrero      | 000026            |
| José Manuel Oliveros Meza                     | \$ 839.733,33                 | Obrero      | 000027            |
| Luis Miguel Hernandez Bohorquez               | \$ 799.866,67                 | Obrero      | 000029            |
|                                               |                               |             | \$ 8.016.333,34   |
| Personal contrato por prestación de servicios |                               |             |                   |
| Jorge Luis Palomino Cuadrado                  | \$ 2.296.400,00               | Maestro     | 000021            |
| Carlos Manuel Usta Restrepo                   | \$ 3.500.000,00               | Residente   | 000022            |
| Juan Carlos Vergara Meza                      | \$ 1.400.000,00               | Contador    | 000028            |
|                                               |                               |             | \$ 7.196.400,00   |

Revisada y aprobada por la junta de acción comunal y la interventoría.

Medilda María Perez Martinez

Medilda María Perez Martinez  
C.C. 1.064.307.746  
Representante legal

  
Dina Isabel Dumar Sevilla  
C.C. 50.907.967  
Representante legal

|                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                            | <p>INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE LAS VIAS TERCARIAS DE LOS MUNICIPIOS DE PUERTO ESCONDIDO Y LOS CORDOBAS. CONTRATO No. 4858 de 2023</p> |  |
| <p align="center"><b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N. 5</b><br/>(01 DE ABRIL HASTA 30 DE ABRIL 2024)</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                     |

### ESTADO GENERAL DEL TIEMPO





INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS  
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE  
MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA  
ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

|         |                      |
|---------|----------------------|
| CÓDIGO  | MEPI-MN1-IN-15-FR-10 |
| VERSIÓN | 1                    |
| PÁGINA  |                      |

FECHA 6/05/2024  
(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: CORDOBA

CONTRATO DE OBRA No: 4081-2023 CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA MARTINEZ  
MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: ABRIL 2023 PROYECTO: CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL - MUNICIPIO PUERTO ESCONDIDO  
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 4858-2023 INTERVENTOR: VANEGAS DUMAR INGENIERIA SAS

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

| Clase de tiempo   | DÍAS DEL MES |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |       |
|-------------------|--------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-------|
|                   | 1            | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Total |
| Seco              | 24           | 24 | 15 | 20 | 21 | 20 | 24 | 24 | 24 | 20 | 24 | 18 | 20 | 21 | 21 | 20 | 20 | 22 | 22 | 24 | 21 | 21 | 23 | 21 | 23 | 23 | 20 | 23 | 24 | 19 | 646   |
| Lluvias moderadas | 0            | 0  | 4  | 4  | 0  | 2  | 0  | 0  | 0  | 3  | 0  | 5  | 2  | 2  | 2  | 2  | 2  | 2  | 2  | 0  | 2  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 0  | 1  | 42    |
| Lluvias intensas  | 0            | 0  | 5  | 0  | 3  | 2  | 0  | 0  | 0  | 1  | 0  | 1  | 2  | 1  | 1  | 2  | 2  | 0  | 0  | 0  | 1  | 2  | 0  | 2  | 0  | 0  | 3  | 0  | 0  | 4  | 32    |
| Total horas       | 24           | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |       |

EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.

NOTA:  
Anexar Registro pluviométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.

OBSERVACIONES:

Firma

Carlos Usta R.

Nombre: CARLOS USTA RESTREPO  
Residente de Obra  
Matrícula Profesional No.: 22202-432629


Firma



Luis Miguel Lugo Cordero

Nombre: LUIS MIGUEL LUGO CORDERO  
Residente de Interventoría  
Matrícula Profesional No.: 081037-0612337 COR

|                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                            | <p>INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE LAS VIAS TERCARIAS DE LOS MUNICIPIOS DE PUERTO ESCONDIDO Y LOS CORDOBAS. CONTRATO No. 4858 de 2023</p> |  |
| <p align="center"><b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N. 5</b><br/>(01 DE ABRIL HASTA 30 DE ABRIL 2024)</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                     |

**MAQUINARIA Y EQUIPOS**



|                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                   |                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
|                                                                                                                              | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA<br>MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA | CÓDIGO                                                                                                                                                                                                                            | MEPI-MN1-IN-15-FR-4            |
|                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                        | VERSIÓN                                                                                                                                                                                                                           | 1                              |
|                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                        | PÁGINA                                                                                                                                                                                                                            |                                |
|                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                        | FECHA                                                                                                                                                                                                                             | 6/05/2024<br>(Día / Mes / Año) |
| <div>Firma </div> <div>Nombre: CARLOS USTA RESTREPO<br/>Residente de Obra<br/>Matrícula Profesional No.: 22202-432629</div> |                                                                                                                                                                                        | <div>Firma </div> <div>Nombre: LUIS MIGUEL LUGO CORDERO<br/>Residente de Interventoría<br/>Matrícula Profesional No.: 081037-0612337 COR</div> |                                |
| Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.<br>Copias: Interventor, Dirección Territorial.                                                                                     |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                   |                                |



|                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                            | <p>INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE LAS VIAS TERCARIAS DE LOS MUNICIPIOS DE PUERTO ESCONDIDO Y LOS CORDOBAS. CONTRATO No. 4858 de 2023</p> |  |
| <p align="center"><b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N. 5</b><br/>(01 DE ABRIL HASTA 30 DE ABRIL 2024)</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                     |

## **INFORMES SEMANALES**



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                      |                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| VI. GESTIÓN PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                      |                                                                                             |
| TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: .....<br>FICHAS PEDIALES APROBADAS: .....<br>AVALÚOS APROBADOS: .....<br>PREDIOS ADQUIRIDOS: .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | OBSERVACIONES: No se contempla la gestión de compra, avaluos o adquisición de predios, así mismo tampoco se contempla la necesidad de gestional el derecho a la vía. |                                                                                             |
| VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                      |                                                                                             |
| No se contempla el desarrollo de este componente dentro de el proyecto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                      |                                                                                             |
| VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                      |                                                                                             |
| 1. Socialización del proyecto.<br>2. Conformación del comité de participación.<br>3. Elección de representante del comité de participación.<br>4. La suspensión entra en vigencia, la fecha proyectada de reinicio es el 16/01/2024.<br>5. Se reanuda el convenio y se reestablecen las actividades.<br>6. Seguimiento de los compromisos establecidos.<br>7. Aprobación de las hojas de vida del ingeniero residente, el contador y maestro de obra.<br>8. Realización del comité operativo para autorizar las compras de dotaciones, vallas, pago de pólizas, anticipo de estudios y/o ajustes de los diseños.<br>9. Toma de muestras para los estudios y diseños.<br>10. Recepción de estudios y diseños.<br>11. Realización de los exámenes de ingreso para el personal.<br>12. Adquisición de la dotación del personal.<br>13. Firma del acta de aprobación de ajustes de estudios.<br>14. Realización del segundo comité operativo para autorizar revisión de las cotizaciones de materiales, equipos y herramientas para definir los proveedores.<br>15. Colocación de la valla publicitaria.<br>16. Inicio de compras para el desarrollo de las actividades preliminares de la obra. |                                                                                                                                                                      |                                                                                             |
| IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                      |                                                                                             |
| 1. Definición del cronograma de actividades del proyecto.<br>2. Afiliación del personal a la seguridad.<br>3. Inicio de actividades preliminares del proyecto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                      |                                                                                             |
| X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                      |                                                                                             |
| PROGRAMADO<br>RUTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                      |                                                                                             |
| EJECUTADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                      |                                                                                             |
| CONVENCIÓN PROGRAMADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                      |                                                                                             |
| XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                      |                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                      |                                                                                             |
| Vereda Martínez. Armado de la valla publicitaria.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Vereda Marínez, K0+000 del tramo a intervenir. Colocación de la valla.                                                                                               | Vereda Martínez, tramo a intervenir. Limpieza de Box-culvert existente.                     |
| NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                      |                                                                                             |
| XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                      | DIRECTOR DE INTERVENTORÍA                                                                   |
| 1. La interventoría le ha brindado acompañamiento al contratista en la realización de los trámites con la documentación correspondiente para cada proyecto.<br>2. Se han realizado seguimiento a través correspondencia, para estar al día en la documentación necesaria para el inicio de las labores en obra.<br>3. Socialización del proyecto, a la comunidad beneficiada.<br>4. Se comparte el modelo de uniformes que los trabajadores usarán durante el desarrollo del convenio y la valla publicitaria.<br>5. Primer comité operativo, para aprobar las primeras compras del proyecto.<br>6. La interventoría se coloca en contacto con el contratista encargado de los diseños y estudios, solicitando prioridad, para poder dar avance al proyecto.<br>7. La interventoría realiza la respectiva revisión y aprobación de los diseños y estudios de la placa huella.<br>8. La interventoría y la JAC ya iniciaron actividades en campo del proyecto.                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                      | FIRMA<br>NOMBRE: NELSON FERNANDO VANEGAS ORTIZ<br>Matrícula Profesional No.: 2520276797 CND |
| Original: Informe mensual de interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.<br>Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                      |                                                                                             |





|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| VI. GESTIÓN PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                      |
| TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | OBSERVACIONES: No se contempla la gestión de compra, avalúos o adquisición de predios, así mismo tampoco se contempla la necesidad de gestional el derecho a la vía. |
| FICHAS PEDIALES APROBADAS: .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                      |
| AVALÚOS APROBADOS: .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                      |
| PREDIOS ADQUIRIDOS: .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                      |
| VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                      |
| No se contempla el desarrollo de este componente dentro de el proyecto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                      |
| VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                      |
| 1. Socialización del proyecto.<br>2. Conformación del comité de partición.<br>3. Elección de representante del comité de participación.<br>4. La suspensión entra en vigencia, la fecha proyectada de reinicio es el 16/01/2024.<br>5. Se reanuda el convenio y se reestablecen las actividades.<br>6. Seguimiento de los compromisos establecidos.<br>7. Aprobación de las hojas de vida del ingeniero residente, el contador y maestro de obra.<br>8. Realización del comité operativo para autorizar las compras de dotaciones, vallas, pago de pólizas, anticipo de estudios y/o ajustes de los diseños.<br>9. Toma de muestras para los estudios y diseños.<br>10. Recepción de estudios y diseños.<br>11. Realización de los exámenes de ingreso para el personal.<br>12. Adquisición de la dotación del personal.<br>13. Firma del acta de aprobación de ajustes de estudios.<br>14. Realización del segundo comité operativo para autorizar revisión de las cotizaciones de materiales, equipos y herramientas para definir los proveedores.<br>15. Colocación de la valla publicitaria.<br>16. Inicio de compras para el desarrollo de las actividades preliminares de la obra. |                                                                                                                                                                      |
| IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                      |
| 1. Definición del cronograma de actividades del proyecto.<br>2. Afiliación del personal a la seguridad.<br>3. Inicio de actividades preliminares del proyecto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                      |
| X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                      |
| <div><div>PROGRAMADO</div><div>RUTA</div><div>EJECUTADO</div><div>CONVENCIÓN PROGRAMADO</div><div>MANTENIMIENTO</div><div>CONSTRUCCIÓN</div><div>MEJORAMIENTO</div><div>SENALIZACIÓN</div><div>PRO-000</div><div>PRO-070</div><div>PRO-120</div></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                      |
| XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                      |
| <div><div>FOTO 1</div><div>FOTO 2</div><div>FOTO 3</div><div>Indicar localización y actividad</div><div>Indicar localización y actividad</div><div>Indicar localización y actividad</div></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                      |
| NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                      |
| XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                      |
| 1. La interventoría le ha brindado acompañamiento al contratista en la realización de los trámites con la documentación correspondiente para cada proyecto.<br>2. Se han realizado seguimiento a través correspondencia, para estar al día en la documentación necesaria para el inicio de las labores en obra.<br>3. Socialización del proyecto, a la comunidad beneficiada.<br>4. Se comparte el modelo de uniformes que los trabajadores usarán durante el desarrollo del convenio y la valla publicitaria.<br>5. Primer comité operativo, para aprobar las primeras compras del proyecto.<br>6. La interventoría se coloca en contacto con el contratista encargado de los diseños y estudios, solicitando prioridad, para poder dar avance al proyecto.<br>7. La interventoría realiza la respectiva revisión y aprobación de los diseños y estudios de la placa huella.<br>8. La interventoría y la JAC ya iniciaron actividades en campo del proyecto.                                                                                                                                                                                                                            | DIRECTOR DE INTERVENTORÍA<br><br><div>FIRMA</div> <div>NOMBRE: NELSON FERNANDO VANEGAS ORTIZ</div> <div>Matrícula Profesional No.: 2520276797 CND</div>              |
| Original: Informe mensual de Interventoría, Archivo de Gestión del INVIAS.<br>Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                      |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| VI. GESTIÓN PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                |
| TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | OBSERVACIONES: No se contempla la gestión de compra, avalúos o adquisición de predios, así mismo tampoco se contempla la necesidad de gestional el derecho a la vía.                |                                                                                                                                                                                                                                |
| FICHAS PEDIALES APROBADAS: .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                |
| AVALÚOS APROBADOS: .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                |
| PREDIOS ADQUIRIDOS: .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                |
| VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                |
| No se contempla el desarrollo de este componente dentro de el proyecto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                |
| VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                |
| 1. Socialización del proyecto.<br>2. Conformación del comité de partición.<br>3. Elección de representante del comité de participación.<br>4. La suspensión entra en vigencia, la fecha proyectada de reinicio es el 16/01/2024.<br>5. Se reanuda el convenio y se reestablecen las actividades.<br>6. Seguimiento de los compromisos establecidos.<br>7. Aprobación de las hojas de vida del ingeniero residente, el contador y maestro de obra.<br>8. Realización del comité operativo para autorizar las compras de dotaciones, vallas, pago de pólizas, anticipo de estudios y/o ajustes de los diseños.<br>9. Toma de muestras para los estudios y diseños.<br>10. Recepción de estudios y diseños.<br>11. Realización de los exámenes de ingreso para el personal.<br>12. Adquisición de la dotación del personal.<br>13. Firma del acta de aprobación de ajustes de estudios.<br>14. Realización del segundo comité operativo para autorizar revisión de las cotizaciones de materiales, equipos y herramientas para definir los proveedores.<br>15. Colocación de la valla publicitaria.<br>16. Inicio de compras para el desarrollo de las actividades preliminares de la obra.<br>17. Afiliación del personal a la seguridad.<br>18. Inicio de actividades preliminares.<br>19. Nivelación y compactación de subrasante.<br>20. Figuración del acero de la huella.<br>21. Colocación y compactación de subbase granular clase C. |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                |
| IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                |
| 1. Definición del cronograma de actividades del proyecto.<br>2. Definición del cronograma de inversión.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                |
| X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                |
| <div><div><div>PROGRAMADO</div><div>RUTA</div><div>EJECUTADO</div></div><div><div><div>CONVENCIÓN PROGRAMADO</div><div>MANTENIMIENTO</div><div>CONSTRUCCIÓN</div><div>MEJORAMIENTO</div><div>SENALIZACIÓN</div></div><div><div>PRO+000</div><div>PRO+070</div><div>PRO+120</div></div></div></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                |
| XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                |
| <div><div></div><div>Vereda Martinez, PR0+050 del tramo a intervenir.<br/>Nivelación y compactación de la subrasante.</div></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <div><div></div><div>Vereda Martinez, campamento. Figuración del acero de la huella.</div></div> | <div><div></div><div>Vereda Marinez, PR0+025 del tramo a intervenir. Nivelación y compactación de la subbase granular clase C.</div></div> |
| NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                |
| XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                     | DIRECTOR DE INTERVENTORÍA                                                                                                                                                                                                      |
| <div>1. La interventoría le ha brindado acompañamiento al contratista en la realización de los trámites con la documentación correspondiente para cada proyecto.<br/>2. Se han realizado seguimiento a través correspondencia, para estar al día en la documentación necesaria para el inicio de las labores en obra.<br/>3. Socialización del proyecto, a la comunidad beneficiada.<br/>4. Se comparte el modelo de uniformes que los trabajadores usarán durante el desarrollo del convenio y la valla publicitaria.<br/>5. Primer comité operativo, para aprobar las primeras compras del proyecto.<br/>6. La interventoría se coloca en contacto con el contratista encargado de los diseños y estudios, solicitando prioridad, para poder dar avance al proyecto.<br/>7. La interventoría realiza la respectiva revisión y aprobación de los diseños y estudios de la placa huella.<br/>8. La interventoría y la JAC ya iniciaron actividades en campo del proyecto.</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                     | <div>FIRMA </div> <div>NOMBRE: NELSON FERNANDO VANEGAS ORTIZ</div> <div>Matrícula Profesional No.: 2520276797 CND</div>                   |
| Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                |
| Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                |





|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| VI. GESTIÓN PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                     |
| TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | OBSERVACIONES: No se contempla la gestión de compra, avalúos o adquisición de predios, así mismo tampoco se contempla la necesidad de gestional el derecho a la vía. |                                                                                                                                     |
| FICHAS PEDIALES APROBADAS: .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                     |
| AVALÚOS APROBADOS: .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                     |
| PREDIOS ADQUIRIDOS: .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                     |
| VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                     |
| No se contempla el desarrollo de este componente dentro de el proyecto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                     |
| VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                     |
| 1. Socialización del proyecto.<br>2. Conformación del comité de partición.<br>3. Elección de representante del comité de participación.<br>4. La suspensión entra en vigencia, la fecha proyectada de reinicio es el 16/01/2024.<br>5. Se reanuda el convenio y se reestablecen las actividades.<br>6. Seguimiento de los compromisos establecidos.<br>7. Aprobación de las hojas de vida del ingeniero residente, el contador y maestro de obra.<br>8. Realización del comité operativo para autorizar las compras de dotaciones, vallas, pago de pólizas, anticipo de estudios y/o ajustes de los diseños.<br>9. Toma de muestras para los estudios y diseños.<br>10. Recepción de estudios y diseños.<br>11. Realización de los exámenes de ingreso para el personal.<br>12. Adquisición de la dotación del personal.<br>13. Firma del acta de aprobación de ajustes de estudios.<br>14. Realización del segundo comité operativo para autorizar revisión de las cotizaciones de materiales, equipos y herramientas para definir los proveedores.<br>15. Colocación de la valla publicitaria.<br>16. Inicio de compras para el desarrollo de las actividades preliminares de la obra.<br>17. Afiliación del personal a la seguridad.<br>18. Inicio de actividades preliminares.<br>19. Nivelación y compactación de subrasante.<br>20. Figuración del acero de la huella.<br>21. Colocación y compactación de subbase granular clase C.<br>22. Inicio de fundida de Concreto reforzado resistencia 21 MPA (D) - mezcla in situ. |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                     |
| IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                     |
| 1. Definición del cronograma de actividades del proyecto.<br>2. Definición del cronograma de inversión.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                     |
| X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                     |
| PROGRAMADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                     |
| CONVENCIÓN PROGRAMADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | MANTENIMIENTO CONSTRUCCIÓN MEJORAMIENTO SENALIZACIÓN                                                                                                                 |                                                                                                                                     |
| XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                     |
| Vereda Martinez, PR0+020 del tramo a intervenir. Nivelación y compactación de la superficie de la huella.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Vereda Martinez, PR0+040 del tramo a intervenir. Formateada y colocación del acero para la fundida de huella.                                                        | Vereda Martinez, PR0+050 del tramo a intervenir. Fundida de la huella (Concreto reforzado resistencia 21 MPA (D) - mezcla in situ). |
| NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                     |
| XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | DIRECTOR DE INTERVENTORIA                                                                                                                                            |                                                                                                                                     |
| 1. La interventoría le ha brindado acompañamiento al contratista en la realización de los trámites con la documentación correspondiente para cada proyecto.<br>2. Se han realizado seguimiento a través correspondencia, para estar al día en la documentación necesaria para el inicio de las labores en obra.<br>3. Socialización del proyecto, a la comunidad beneficiada.<br>4. Se comparte el modelo de uniformes que los trabajadores usarán durante el desarrollo del convenio y la valla publicitaria.<br>5. Primer comité operativo, para aprobar las primeras compras del proyecto.<br>6. La interventoría se coloca en contacto con el contratista encargado de los diseños y estudios, solicitando prioridad, para poder dar avance al proyecto.<br>7. La interventoría realiza la respectiva revisión y aprobación de los diseños y estudios de la placa huella.<br>8. La interventoría y la JAC ya iniciaron actividades en campo del proyecto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | FIRMA _____<br>NOMBRE: NELSON FERNANDO VANEGAS ORTIZ<br>Matrícula Profesional No.: 2520276797 CND                                                                    |                                                                                                                                     |
| Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.<br>Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                     |

|                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                            | <p>INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE LAS VIAS TERCARIAS DE LOS MUNICIPIOS DE PUERTO ESCONDIDO Y LOS CORDOBAS. CONTRATO No. 4858 de 2023</p> |  |
| <p align="center"><b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N. 5</b><br/>(01 DE ABRIL HASTA 30 DE ABRIL 2024)</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                     |

### 8.3. JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE VILLA ESTHER (CONVENIO 4122-2023)

|                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                      |                               |                    |                                           |                                      |                          |                                         |                              |                         |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                    |                                 |    |                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------|------------------------------|-------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                              | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA<br>INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA |                               |                    |                                           |                                      |                          |                                         |                              |                         |                             | CÓDIGO                                                                                                                                                                                                                                                                  | MEPI-MN1-IN-15-FR-8                                |                                 |    |                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                      |                               |                    |                                           |                                      |                          |                                         |                              |                         |                             | VERSIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1                                                  |                                 |    |                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                      |                               |                    |                                           |                                      |                          |                                         |                              |                         |                             | PÁGINA                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                    |                                 |    |                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                      |                               |                    |                                           |                                      |                          |                                         |                              |                         |                             | FECHA                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6/05/2024<br>(Día / Mes / Año)                     |                                 |    |                                                                                                                                |
| UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                      |                               |                    |                                           |                                      |                          |                                         |                              |                         |                             | DIRECCIÓN TERRITORIAL: CORDOBA                                                                                                                                                                                                                                          |                                                    |                                 |    |                                                                                                                                |
| CONTRATO DE OBRA No: 4122 - 2023                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                      |                               |                    |                                           |                                      |                          |                                         |                              |                         |                             | CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE VILLA ESTHER                                                                                                                                                                                                  |                                                    |                                 |    |                                                                                                                                |
| MES INFORME MENSUAL: ABRIL DE 2024                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                      |                               |                    |                                           |                                      |                          |                                         |                              |                         |                             | PROYECTO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL CORREGIMIENTO VILLA ESTHER, MUNICIPIO DE PUERTO ESCONDIDO, DEPARTAMENTO DE CORDOBA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. |                                                    |                                 |    |                                                                                                                                |
| CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4858 - 2023                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                      |                               |                    |                                           |                                      |                          |                                         |                              |                         |                             | INTERVENTOR: VANEGAS DUMAR INGENIERIA SAS                                                                                                                                                                                                                               |                                                    |                                 |    |                                                                                                                                |
| RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                      |                               |                    |                                           |                                      |                          |                                         |                              |                         |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                    |                                 |    |                                                                                                                                |
| Vigencia Fiscal                                                                                                                                               | Registro No.                                                                                                                                                                                         | Programa-Subprograma-Proyecto | Recurso No.        | Fuente de Financiación (Nación o Propios) | Contrato Principal / Adicional No.   | Valor                    | Saldo del Acta Anterior                 |                              |                         |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                    |                                 |    |                                                                                                                                |
| 2023                                                                                                                                                          | 156623                                                                                                                                                                                               |                               | 10                 | NACIÓN                                    | 4122 - 2023                          | \$ 200.928.587           |                                         |                              |                         |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                    |                                 |    |                                                                                                                                |
| TOTAL                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                      |                               |                    |                                           |                                      |                          |                                         |                              |                         |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                    |                                 |    |                                                                                                                                |
| VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: \$ 200.928.587.00                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                      |                               |                    |                                           |                                      |                          |                                         |                              |                         |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                    |                                 |    |                                                                                                                                |
| SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                      |                               |                    |                                           |                                      |                          |                                         |                              |                         |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                    |                                 |    |                                                                                                                                |
| Acta No.                                                                                                                                                      | Tipo de Acta                                                                                                                                                                                         | Mes/Año de Ejecución          | Valor Acta sin IVA | Valor IVA                                 | Valor Total Ejecutado Acumulado Acta | Anticipo Amortizado Acta | Valor Total Pagado Descontando Anticipo | Saldo Anticipo por Amortizar | No. de Registro y fecha | Saldo Registro Presupuestal | Saldo del Contrato                                                                                                                                                                                                                                                      | No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS | Indicar pago según reporte SIIF |    | Observaciones                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                      |                               |                    |                                           |                                      |                          |                                         |                              |                         |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                    | SI                              | NO |                                                                                                                                |
| 1                                                                                                                                                             | COMITÉ                                                                                                                                                                                               | MARZO 2024                    |                    | \$ 10.629.637                             | \$ 10.629.637                        | \$ 10.629.637            | \$ -                                    | \$ -                         | 1253823                 | \$ 190.298.950              | \$ 190.298.950                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                    |                                 |    | SE LE HACE DESEMBOLSO A LA JUNTA CORRESPONDIENTE A VALOR DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, COMPRA DE DOTACIONES, PAGO DE POLIZAS Y VALLA. |
| 2                                                                                                                                                             | COMITÉ                                                                                                                                                                                               | ABRIL 2024                    |                    | \$ 75.322.533                             | \$ 85.952.170                        | \$ 75.322.533            | \$ -                                    | \$ -                         | 1253823                 | \$ 114.976.417              | \$ 114.976.417                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                    |                                 |    |                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                      |                               |                    |                                           |                                      |                          |                                         |                              |                         |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                    |                                 |    |                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                      |                               |                    |                                           |                                      |                          |                                         |                              |                         |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                    |                                 |    |                                                                                                                                |
| TOTALES                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                      |                               |                    | \$ 85.952.170                             | \$ 85.952.170                        | \$ 85.952.170            |                                         |                              |                         | \$ 114.976.417              | \$ 114.976.417                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                    |                                 |    |                                                                                                                                |
| Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse estén o no facturadas.                                                                      |                                                                                                                                                                                                      |                               |                    |                                           |                                      |                          |                                         |                              |                         |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                    |                                 |    |                                                                                                                                |
| RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                      |                               |                    |                                           |                                      |                          |                                         |                              |                         |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                    |                                 |    |                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                      |                               |                    | VALOR BÁSICO                              |                                      | IVA                      |                                         | TOTAL                        |                         |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                    |                                 |    |                                                                                                                                |
| *                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                      |                               |                    | \$ 10.629.637                             |                                      | \$ -                     |                                         | \$ 10.629.637                |                         |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                    |                                 |    |                                                                                                                                |
| *                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                      |                               |                    | \$ 75.322.533                             |                                      | \$ -                     |                                         | \$ 75.322.533                |                         |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                    |                                 |    |                                                                                                                                |
| *                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                      |                               |                    |                                           |                                      |                          |                                         |                              |                         |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                    |                                 |    |                                                                                                                                |
| VALOR TOTAL                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                      |                               |                    |                                           |                                      |                          |                                         | \$ 85.952.170                |                         |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                    |                                 |    |                                                                                                                                |
| *Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.                                                                    |                                                                                                                                                                                                      |                               |                    |                                           |                                      |                          |                                         |                              |                         |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                    |                                 |    |                                                                                                                                |
| NOTA:<br>Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.                   |                                                                                                                                                                                                      |                               |                    |                                           |                                      |                          |                                         |                              |                         |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                    |                                 |    |                                                                                                                                |
| Firma <u>Luis Angel Vargas m</u><br>Nombre: LUIS ANGEL VARGAS<br>Director de Obra<br>Matrícula Profesional No.:                                               |                                                                                                                                                                                                      |                               |                    |                                           |                                      |                          |                                         |                              |                         |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                    |                                 |    |                                                                                                                                |
| Firma <u>Nelson Fernando Vanegas Ortíz</u><br>Nombre: NELSON FERNANDO VANEGAS ORTIZ<br>Director de Interventoría<br>Matrícula Profesional No.: 2520276797 CND |                                                                                                                                                                                                      |                               |                    |                                           |                                      |                          |                                         |                              |                         |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                    |                                 |    |                                                                                                                                |
| Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.<br>Copias: Interventor y Dirección Territorial.                                    |                                                                                                                                                                                                      |                               |                    |                                           |                                      |                          |                                         |                              |                         |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                    |                                 |    |                                                                                                                                |

|                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                            | <p>INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE LAS VIAS TERCARIAS DE LOS MUNICIPIOS DE PUERTO ESCONDIDO Y LOS CORDOBAS. CONTRATO No. 4858 de 2023</p> |  |
| <p align="center"><b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N. 5</b><br/>(01 DE ABRIL HASTA 30 DE ABRIL 2024)</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                     |

## ACTA DE COMITÉ



|                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                            | <p>INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE LAS VIAS TERCARIAS DE LOS MUNICIPIOS DE PUERTO ESCONDIDO Y LOS CORDOBAS. CONTRATO No. 4858 de 2023</p> |  |
| <p align="center"><b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N. 5</b><br/>(01 DE ABRIL HASTA 30 DE ABRIL 2024)</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                     |

| Relación de gastos acumulados convenio 4122-2023 |                                                         |                         |                 |                            |                                    |            |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------|----------------------------|------------------------------------|------------|
| No.                                              | Item                                                    | Valor                   | Saldo           | No. cheque o transferencia | Destinatario                       | Fecha      |
| 1                                                | Estudios y/o ajustes de diseños                         | \$ 3.810.000,00         | \$ 2.535.000,00 | 000001                     | Robinson Antonio Martinez Sandoval | 16/02/2024 |
| 2                                                | Seguridad industrial y dotación                         | \$ 2.243.110,00         | \$ 0,00         | 000002                     | Susana Margarita Noble Perez       | 16/02/2024 |
| 3                                                | Valla informativa y exámenes de ingreso                 | \$ 1.010.000,00         | \$ 0,00         | 000003                     | Susana Margarita Noble Perez       | 16/02/2024 |
| 4                                                | Devolución del gasto de trámite de póliza               | \$ 1.031.527,00         | \$ 0,00         | 000004                     | Susana Margarita Noble Perez       | 16/02/2024 |
| 5                                                | Estudios y/o ajustes de diseños                         | \$ 2.535.000,00         | \$ 0,00         | 000005                     | Robinson Antonio Martinez Sandoval | 19/03/2024 |
| 6                                                | Compra de material                                      | \$ 17.810.000,00        | \$ 0,00         | 000006                     | Comercial TIR                      | 4/04/2024  |
| 7                                                | Compra de material de relleno                           | \$ 800.000,00           | \$ 0,00         | 000007                     | José Gregorio Ortega Osorio        | 4/04/2024  |
| 8                                                | Compra y transporte de arena                            | \$ 1.680.000,00         | \$ 0,00         | 000008                     | Andrez Florez Moreno               | 4/04/2024  |
| 9                                                | Transporte de material granular, subbase y triturado    | \$ 11.300.000,00        | \$ 0,00         | 000009                     | Pedro Luis Medina Ramos            | 4/04/2024  |
| 10                                               | Paga                                                    | \$ 2.500.000,00         | \$ 0,00         | 000010                     | Samira Elena Ruiz Chima            | 4/04/2024  |
| 11                                               | para fundida                                            | \$ 2.826.400,00         | \$ 0,00         | 000011                     | Sally Selib Carrasco Sandoval      | 11/04/2024 |
| 12                                               | Pago maquinaria (A.C.P.M, Transporte, Pago conductores) | \$ 5.640.000,00         | \$ 0,00         | 000012                     | Arnoldo Luis Vidal Causil          | 11/04/2024 |
| 13                                               | Caja menor y papeleria                                  | \$ 700.000,00           | \$ 0,00         | 000013                     | Luis Angel Vargas Madrid           | 11/04/2024 |
| 14                                               | Compra de herramientas menores                          | \$ 6.497.000,00         | \$ 0,00         | 000014                     | Yolenis Rodriguez Ortiz            | 23/04/2024 |
| 15                                               | Combustible para equipos                                | \$ 2.660.000,00         | \$ 0,00         | 000015                     | José Eduardo Galeano Barrios       | 23/04/2024 |
| 16                                               | Alquiler de equipos                                     | \$ 5.000.000,00         | \$ 0,00         | 000016                     | Janeys Maria Falon                 | 23/04/2024 |
| 17                                               | Pago contador mes de abril                              | \$ 1.400.000,00         | \$ 0,00         | 000017                     | José Eduardo Galeano Barrios       | 30/04/2024 |
| 18                                               | Ingeniero residente mes de abril                        | \$ 3.500.000,00         | \$ 0,00         | 000018                     | Pedro Luis Medina Ramos            | 30/04/2024 |
| 19                                               | Pago maestro mes de abril                               | \$ 2.320.000,00         | \$ 0,00         | 000019                     | Onasis de Jesus Bolaño Corcho      | 30/04/2024 |
| 20                                               | Pago nómina (Personal obra)                             | \$ 1.500.000,00         | \$ 0,00         | 000020                     | José Julian Hernandez Galeano      | 30/04/2024 |
| 21                                               | Pago nómina (Personal obra)                             | \$ 1.086.400,00         | \$ 0,00         | 000021                     | Luis Miguel Yopez Villadiego       | 30/04/2024 |
| 22                                               | Pago nómina (Personal obra)                             | \$ 1.312.733,00         | \$ 0,00         | 000022                     | Ever Luis Almanza de la Rosa       | 30/04/2024 |
| 23                                               | Pago nómina (Personal obra)                             | \$ 1.312.733,00         | \$ 0,00         | 000023                     | Yonis Florez de la Rosa            | 30/04/2024 |
| 24                                               | Pago nómina (Personal obra)                             | \$ 1.312.733,00         | \$ 0,00         | 000024                     | Nelkin Herrera de la Rosa          | 30/04/2024 |
| 25                                               | Pago nómina (Personal obra)                             | \$ 1.131.667,00         | \$ 0,00         | 000025                     | José Dario Oviedo Florez           | 30/04/2024 |
| 26                                               | Pago nómina (Personal obra)                             | \$ 1.312.733,00         | \$ 0,00         | 000026                     | Abraham Antonio Sanchez Vertel     | 30/04/2024 |
| 27                                               | Pago nómina (Personal obra)                             | \$ 860.067,00           | \$ 0,00         | 000027                     | Ever de Jesus Wilches              | 30/04/2024 |
| 28                                               | Pago nómina (Personal obra)                             | \$ 860.067,00           | \$ 0,00         | 000028                     | Orlando Antonio Santiago Rebolledo | 30/04/2024 |
| <b>Total</b>                                     |                                                         | <b>\$ 85.952.170,00</b> |                 |                            |                                    |            |

|                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>INVIAS</b><br><small>INSTITUTO NACIONAL DE VIAS</small> | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE LAS VIAS TERCARIAS DE LOS MUNICIPIOS DE PUERTO ESCONDIDO Y LOS CORDOBAS. CONTRATO No. 4858 de 2023 |  <b>VANEGAS DUMAR</b><br><small>INGENIERÍA S.A.S.</small> |
| <b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N. 5</b><br>(01 DE ABRIL HASTA 30 DE ABRIL 2024)                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |

| No. | Item                                                    | Valor            | V. girado        | Saldo   | No. cheque o transferencia | Destinatario                       | Fecha      |
|-----|---------------------------------------------------------|------------------|------------------|---------|----------------------------|------------------------------------|------------|
| 1   | Compra de material                                      | \$ 17.810.000,00 | \$ 17.810.000,00 | \$ 0,00 | 000006                     | Robinson Antonio Martinez Sandoval | 4/04/2024  |
| 2   | Compra de material de relleno                           | \$ 800.000,00    | \$ 800.000,00    | \$ 0,00 | 000007                     | José Gregorio Ortega Osorio        | 4/04/2024  |
| 3   | Compra y transporte de arena                            | \$ 1.680.000,00  | \$ 1.680.000,00  | \$ 0,00 | 000008                     | Andrez Florez Moreno               | 4/04/2024  |
| 4   | Transporte de material granular, subbase y triturado    | \$ 11.300.000,00 | \$ 11.300.000,00 | \$ 0,00 | 000009                     | Pedro Luis Medina Ramos            | 4/04/2024  |
| 5   | Paga                                                    | \$ 2.500.000,00  | \$ 2.500.000,00  | \$ 0,00 | 000010                     | Samira Elena Ruiz Chima            | 4/04/2024  |
| 6   | Compra elementos necesarios para fundida                | \$ 2.826.400,00  | \$ 2.826.400,00  | \$ 0,00 | 000011                     | Sally Selib Carrasco Sandoval      | 11/03/2024 |
| 7   | Pago maquinaria (A.C.P.M, Transporte, Pago conductores) | \$ 5.640.000,00  | \$ 5.640.000,00  | \$ 0,00 | 000012                     | Arnoldo Luis Vidal Causil          | 11/03/2024 |
| 8   | Caja menor y papeleria                                  | \$ 700.000,00    | \$ 700.000,00    | \$ 0,00 | 000013                     | Luis Angel Vargas Madrid           | 11/03/2024 |
| 9   | Compra de herramientas menores                          | \$ 6.497.000,00  | \$ 6.497.000,00  | \$ 0,00 | 000014                     | Yolenis Rodriguez Ortiz            | 23/04/2024 |
| 10  | Combustible para equipos                                | \$ 2.660.000,00  | \$ 2.660.000,00  | \$ 0,00 | 000015                     | José Eduardo Galeano Barrios       | 23/04/2024 |
| 11  | Alquiler de equipos                                     | \$ 5.000.000,00  | \$ 5.000.000,00  | \$ 0,00 | 000016                     | Janeys Maria Falon                 | 23/04/2024 |
| 12  | Pago contador mes de abril                              | \$ 1.400.000,00  | \$ 1.400.000,00  | \$ 0,00 | 000017                     | José Eduardo Galeano Barrios       | 30/04/2024 |
| 13  | Ingeniero residente mes de abril                        | \$ 3.500.000,00  | \$ 3.500.000,00  | \$ 0,00 | 000018                     | Pedro Luis Medina Ramos            | 30/04/2024 |
| 14  | Pago maestro mes de abril                               | \$ 2.320.000,00  | \$ 2.320.000,00  | \$ 0,00 | 000019                     | Onasis de Jesus Bolaño Corcho      | 30/04/2024 |
| 15  | Pago nómina (Personal obra)                             | \$ 1.500.000,00  | \$ 1.500.000,00  | \$ 0,00 | 000020                     | José Julian Hernandez Galeano      | 30/04/2024 |
| 16  | Pago nómina (Personal obra)                             | \$ 1.086.400,00  | \$ 1.086.400,00  | \$ 0,00 | 000021                     | Luis Miguel Yopez Villadiego       | 30/04/2024 |
| 17  | Pago nómina (Personal obra)                             | \$ 1.312.733,00  | \$ 1.312.733,00  | \$ 0,00 | 000022                     | Ever Luis Almanza de la Rosa       | 30/04/2024 |
| 18  | Pago nómina (Personal obra)                             | \$ 1.312.733,00  | \$ 1.312.733,00  | \$ 0,00 | 000023                     | Yonis Florez de la Rosa            | 30/04/2024 |
| 19  | Pago nómina (Personal obra)                             | \$ 1.312.733,00  | \$ 1.312.733,00  | \$ 0,00 | 000024                     | Nelkin Herrera de la Rosa          | 30/04/2024 |
| 20  | Pago nómina (Personal obra)                             | \$ 1.131.667,00  | \$ 1.131.667,00  | \$ 0,00 | 000025                     | José Dario Oviedo Florez           | 30/04/2024 |
| 21  | Pago nómina (Personal obra)                             | \$ 1.312.733,00  | \$ 1.312.733,00  | \$ 0,00 | 000026                     | Abraham Antonio Sanchez Vertel     | 30/04/2024 |
| 22  | Pago nómina (Personal obra)                             | \$ 860.067,00    | \$ 860.067,00    | \$ 0,00 | 000027                     | Ever de Jesus Wilches              | 30/04/2024 |
| 23  | Pago nómina (Personal obra)                             | \$ 860.067,00    | \$ 860.067,00    | \$ 0,00 | 000028                     | Orlando Antonio Santiago Rebolledo | 30/04/2024 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                   |                                |                                |                                            |                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                               | INSTITUTO NACIONAL DE VIAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA<br>ACTA DE REUNIÓN | CÓDIGO                         | MEPI-MN1-IN-14-FR-2            |                                            |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                   | VERSIÓN                        | 1                              |                                            |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                   | PÁGINA                         |                                |                                            |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                   | FECHA                          | 3/04/2024<br>(Día / Mes / Año) |                                            |                       |
| (Este formato aplica para reuniones distintas a las de Comité de Obra)                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                   |                                |                                |                                            |                       |
| ACTA DE REUNIÓN No. 2<br>(La numeración será consecutiva)                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                   |                                |                                |                                            |                       |
| UNIDAD EJECUTORA: TERRITORIAL CORDOBA                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                   | DIRECCIÓN TERRITORIAL: CORDOBA |                                |                                            |                       |
| CONTRATO DE OBRA No. 4122-2023<br>(Indicar número de contrato y año)                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                   |                                |                                |                                            |                       |
| CONTRATISTA: JAC CORREGIMIENTO VILLA ESTHER                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                   |                                |                                |                                            |                       |
| OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:<br>AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL CORREGIMIENTO VILLA ESTHER, MUNICIPIO DE PUERTO ESCONDIDO, DEPARTAMENTO DE CORDOBA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. |                                                                                                                                                                   |                                |                                |                                            |                       |
| CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 4858-2023<br>(Indicar número de contrato y año)                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                   |                                |                                |                                            |                       |
| INTERVENTOR: VANEGAS DUMAR INGENIERIA SAS                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                   |                                |                                |                                            |                       |
| <table border="1"><tr><td>OBJETIVOS DE LA REUNIÓN</td></tr><tr><td>COMITÉ OPERATIVO #2</td></tr></table>                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                   |                                |                                | OBJETIVOS DE LA REUNIÓN                    | COMITÉ OPERATIVO #2   |
| OBJETIVOS DE LA REUNIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                   |                                |                                |                                            |                       |
| COMITÉ OPERATIVO #2                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                   |                                |                                |                                            |                       |
| <table border="1"><tr><td>TEMAS A DESARROLLAR EN LA PRESENTE REUNIÓN</td></tr><tr><td>APROBACION DE COMPRAS</td></tr></table>                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                   |                                |                                | TEMAS A DESARROLLAR EN LA PRESENTE REUNIÓN | APROBACION DE COMPRAS |
| TEMAS A DESARROLLAR EN LA PRESENTE REUNIÓN                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                   |                                |                                |                                            |                       |
| APROBACION DE COMPRAS                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                   |                                |                                |                                            |                       |



INSTITUTO NACIONAL DE VIAS  
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE  
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA  
ACTA DE REUNIÓN

|         |                     |
|---------|---------------------|
| CÓDIGO  | MEPI-MN1-IN-14-FR-2 |
| VERSIÓN | 1                   |
| PÁGINA  |                     |

FECHA 3/04/2024  
(Día / Mes / Año)

**DESARROLLO DE LA REUNIÓN**

1. Se presentan las cotizaciones de los insumos bases para la realización del convenio, cabe resaltar que se hace una cotización estandarizada de un cierto número de elementos, con el fin de determinar el mejor proveedor posible. Se tienen estos posibles proveedores: Agroferretería Brisas, TIR y Agroferretería "El paisa"; para el caso de esta junta, se elige comercial TIR, puesto que el proveedor se compromete a llegar a la zona y este ofrece los mejores precios. Se aprueba giro por valor de \$ 17'810.000.
2. Se aprueba la compra en la Cantera el Prieto de balasto, por lo cual se establece un giro de \$ 800.000 al señor José Gregorio Ortega Osorio.
3. En la zona solo existe un proveedor de arena, el cual se define como a quien se le realizaran las compras de esta. Se aprueba el giro de \$ 1'680.000 a nombre de Andrés Florez Moreno, el cual será el responsable de colocar la arena en el sitio del proyecto.
4. Se presenta cotización para el transporte de material granular de la Cantera del Prieto, se define como proveedor del material e igualmente encargado de la compra del mismo, al señor Pedro Luis Medina Ramón, esto con el fin de que no se presenten inconvenientes a la hora de los giros. El señor Pedro Luis se compromete a llevar el material al sitio de la obra, se aprueba un giro de \$ 11'300.000 a nombre de este.
5. Se aprueba el giro de una parte de los recursos designados para el PAGA, por un valor de \$ 2'500.000 a nombre de la señora Samira Elena Ruiz Chima, designada por la comunidad para la compra de los materiales.
6. Se revisa y autoriza la compra de accesorios e implementos necesarios para poder realizar las fundidas de la placa huella al proveedor PROLISMA DOTACION & FERRETERIA por valor de \$ 2'826.000 a nombre de Sally Sellib Carrasco Sandoval.
7. En la zona no se lograron conseguir rieles para la fundida de la placa huella, por lo cual la comunidad llega a la conclusión de mandar a hacer unos perfiles en madera para utilizarlos como rieles, estos se mandaron a hacer con un carpintero de la zona, el cual no tenía cuenta, por lo cual el giro se autoriza a nombre de señor Arnoldo Luis Vidal Causil por un valor de \$ 5'640.000. Cabe resaltar que, dentro del anterior valor, va destinado una parte para los gastos generados por la utilización de la maquinaria, en el tiempo que ellos la usarán (pago operarios, ACPM y transporte). El señor Arnoldo Luis, es una persona designada en este comité operativo, para encargarse de estas tareas bajo la vigilancia de la junta, puesto que este contaba con cuenta bancaria a donde realizar los giros.
8. Se autoriza el pago del subsidio de transporte por valor de \$400.000 y caja menor por valor de \$300.000, es decir, de \$ 700.000 a nombre del presidente de la junta Luis Angel Vargas Madrid.
9. Se presenta y aprueba la compra para carretas, mona de 12 libras, tanques de 500 litros, palas redondas, zapapico, discos de tronzadora, flexómetro y bomba de espalda. Estas compras se realizarán en el pueblo, para mayor rapidez. Se realiza un giro de \$ 6'497.000 a nombre de Yolenis Rodríguez Ortiz.
10. Se define a la señora Janeys María Falon, como la encargada del alquiler de los equipos necesarios para la fundida de la placa huella, pues es la única persona en la zona que cuenta con las herramientas necesarias para ello. Se aprueba un pago de \$ 5'000.000 a nombre de la señora Janeys María Falon.
11. Se aprueba la compra de combustible para equipos por valor de \$ 2'260.000 a nombre de José Eduardo Galeano Barrios.
12. Se proyecta el pago de la nómina con la JAC y el contador por el mes de abril por un total de \$ 17'909.133, descritos de la siguiente manera:
  - José Eduardo Galeano Barrios por \$ 1'400.000 (Contador)
  - Pedro Luis Medina Ramos por \$ 3'500.000 (Residente de obra)
  - Onasis de Jesus Bolaño Corcho por \$ 2'320.000 (Maestro)
  - José Julian Hernandez Galeano por \$ 1'500.000 (Auxiliar de obra)
  - Luis Miguel Yopez Villadiego por \$ 1'086.400 (Auxiliar de obra)
  - Ever Luis Almanza de la Rosa por \$ 1'312.733 (Auxiliar de obra)
  - Yonis Florez de la Rosa por \$ 1'312.733 (Auxiliar de obra)
  - Nelkin Herrera de la Rosa por \$ 1'312.733 (Auxiliar de obra)
  - José Dario Oviedo Florez por \$ 1'131.667 (Auxiliar de obra)
  - Abraham Antonio Sanchez Vertel por \$ 1'312.733 (Auxiliar de obra)
  - Ever de Jesus Wilches por \$ 860.067 (Auxiliar de obra)
  - Orlando Antonio Santiago Rebolledo por \$ 860.067 (Auxiliar de obra)





# AGROFERRETERIA BRISAS

LUIS FERNANDO GUITIERREZ FLOREZ

NIT: 1067963537-2 RESPONSABLE DE IVA

DIR: CLL PPAL. PUERTO ESCONDIDO – CORDOBA

TELEFONO: 320 506 6266

Cotización

|                 |                                      |           |                              |             |                    |                                      |      |     |              |
|-----------------|--------------------------------------|-----------|------------------------------|-------------|--------------------|--------------------------------------|------|-----|--------------|
| Pág: 1<br>de: 1 | Fecha y Hora de Cotización           |           | Caducidad                    | Vencimiento | Cotización No. 131 |                                      |      |     |              |
|                 | 03/04/2024 02:25:12 p.m.             |           | 0 Días                       | 03/04/2024  |                    |                                      |      |     |              |
| Señor(es):      | JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VILLA ESTHER |           |                              |             | R.S.               | JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VILLA ESTHER |      |     |              |
| Nit_Cédula      | 901605175-6                          | Dirección | CALLE PRINCIPAL VILLA ESTHER |             |                    |                                      |      |     |              |
| Teléfono        | --3215162398                         |           |                              | Ciudad      |                    | PUERTO ESCONDIDO - CÓRDOBA           |      |     |              |
| Código          | Articulo                             |           |                              | Cant        | Emp.               | Vir_Un                               | Dcto | Iva | Vir_Total    |
| 0050            | CEMENTO ARGOS * 50 KILOS             |           |                              | 100         | BUL                | 39.000,00                            | 0,00 | 5   | 3.900.000,00 |
| 0045            | VARILLA 1/2 X 6 MTS                  |           |                              | 100         | UN                 | 28.000,00                            | 0,00 | 19  | 2.800.000,00 |
| 0047            | VARILLA 3/8 X 6 MTS                  |           |                              | 100         | UN                 | 20.000,00                            | 0,00 | 19  | 2.000.000,00 |
| 2348            | ACELERANTE PARA CONCRETO GALON       |           |                              | 1           | UN                 | 150.000,00                           | 0,00 | 19  | 150.000,00   |
| 2069            | ANTISOL PARA CONCRETO 20 KLS         |           |                              | 1           | UN                 | 300.000,00                           | 0,00 | 19  | 300.000,00   |
| 2180            | ALAMBRE QUEMADO X KILO               |           |                              | 50          | KILO               | 8.000,00                             | 0,00 | 19  | 400.000,00   |
| 2244            | DISCO CORTE METAL FINO 4 1/2         |           |                              | 10          | UN                 | 3.000,00                             | 0,00 | 19  | 30.000,00    |

|                                   |                         |               |
|-----------------------------------|-------------------------|---------------|
| Observaciones: Total Artículos: 7 | Subtotal:               | 9.835.000,00  |
|                                   | Descuento:              | 0,00          |
| Son:                              | Total Iva:              | 1.868.650,00  |
|                                   | Valor Total Cotización: | 11.703.650,00 |

Elaboró:

Imprimió:

Inveja 3.0

## AGROFERRETERÍA “EL PAISA”

NIT: 43474411 – 4

VENTA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN, ELECTRICOS E INSUMOS  
AGRICOLAS

Calle del Comercio

Puerto Escondido – Córdoba

Prop: Cel 314 819 3174

Adm. 322 568 1177

### Régimen Simplificado

| DÍA | MES | AÑO  |
|-----|-----|------|
| 03  | 03  | 2024 |

### Cotización

No. 082

|             |                      |
|-------------|----------------------|
| Señor (es): | Junta Acción Comunal |
| Dirección:  | Villa Esther         |

| Cant. | Descripción                         | Vr. Unitario    | Vr. Total           |
|-------|-------------------------------------|-----------------|---------------------|
| 100   | CEMENTO GRIS 50 KG CEMEX            | 39.000,00       | 3.900.000,00        |
| 100   | VARILLA CORR 1/2 X 6 MTS            | 32.000,00       | 3.200.000,00        |
| 100   | VARILLA CORR 3/8 X 6 MTS            | 20.000,00       | 2.000.000,00        |
| 1     | ACCELGUARD HE X 24 KG               | 150.000,00      | 150.000,00          |
| 1     | ANTISOL PARA CONCRETOS              | 180.000,00      | 180.000,00          |
| 50    | ALAMBRE NEGRO CALIBRE 17            | 9.000,00        | 450.000,00          |
| 10    | DISCO CORTE METAL DEWALT FINO 4 1/2 | 5.000,00        | 50.000,00           |
|       |                                     | <b>TOTAL \$</b> | <b>9.930.000,00</b> |



## COMERCIAL TIR S.A.S.

NIT: 80032552 – 3  
CL 41 No 1B 03  
7826807 –  
MONTERIA – COLOMBIA

Montería, 2 de abril de 2024

### Señores

JUNTA DE ACCION COMUNAL VILLA ESTHER

Atn:

VILLA ESTHER

3217713055

Puerto Escondido-Córdoba, Colombia

**Ref: Cotización V – 002 – 72587**

Es grato para nosotros poner a su consideración la siguiente propuesta

| Código        | Descripción                         | Unid | Cant. | Valor Unitario       | Valor Total         |
|---------------|-------------------------------------|------|-------|----------------------|---------------------|
| 0010012000002 | CEMENTO GRIS 50 KG CEMEX            | UND  | 100   | 27.899,16            | 2.783.316,00        |
| 0010040000003 | VARILLA CORR 1/2 X 6 MTS            | UND  | 100   | 25.810,08            | 2.581.008,00        |
| 0010072000001 | VARILLA CORR 3/8 X 6 MTS            | UND  | 100   | 15.256,30            | 1.525.630,00        |
| 0030050000004 | ACCELGUARD HE X 24 KG               | UND  | 1     | 233.613,45           | 233.613,45          |
| 0030028000011 | ANTISOL PARA CONCRETOS              | UND  | 1     | 255.850,12           | 255.850,12          |
| 0030020000005 | ALAMBRE NEGRO CALIBRE 17            | KLS  | 50    | 4.873,95             | 243.697,50          |
| 0030007000101 | DISCO CORTE METAL DEWALT FINO 4 1/2 | UND  | 10    | 3.403,36             | 34.033,60           |
|               |                                     |      |       | <b>Total Bruto</b>   | <b>7.657.148,67</b> |
|               |                                     |      |       | <b>IVA 19%</b>       | <b>1.454.858,25</b> |
|               |                                     |      |       | <b>Total a Pagar</b> | <b>9.112.006,92</b> |

DESCARGA TIR

Entrega: Días después de recibir su orden de compra o pedido

Forma de Pago: Contado

Validez de la oferta: Días a partir de la fecha de la compra

Cordialmente,

Juleidys Argel

COMERCIAL TIR S.A.S.



# COTIZACIÓN

José Gregorio Ortega Osorio  
Puerto Escondido Córdoba  
Corregimiento Villa Esther

| Descripción | Precio     |
|-------------|------------|
| BALASTO     | \$ 800.000 |

|          |            |
|----------|------------|
| Subtotal | \$ 800.000 |
| IVA      | \$ 0       |
| Total    | \$ 800.000 |

02/04/2024

Puerto escondido Córdoba

## JUNTA DE ACCION COMUNAL CORREGIMIENTO VILLA ESTHER

NIT. 901605175-6

### COTIZACIÓN

| MATERIAL | M3 | V/U    | TOTAL  |
|----------|----|--------|--------|
| ARENA    | 1  | 60,000 | 60.000 |

*Andrés Florez Moreno*

ANDRES FLOREZ MORENO

C.C 15072643

Cel: 3106520042

Puerto escondido, Córdoba 4 de abril de 2024

# COTIZACIÓN

Señores

JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL CORREGIMIENTO VILLA ESTHER

Por medio de la presente me permito cotizar:

| Descripción              | Valor       |
|--------------------------|-------------|
| Triturado                | 3.675.000   |
| Acarreo material relleno | 2.800.000   |
| Acarreo triturado        | 3.500.000   |
| Acarreo arena            | 1.280.000   |
| TOTAL                    | 11.300.0000 |

Por valor de \$ 11.300.000, quedo atento a la cotización.

Atentamente:

Pedro Luis Medina Ramos.

CC:1.068.589.697

# Cotización

22 de abril de 2024

Señores

**JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL CORREGIMIENTO VILLA ESTHER**

Por medio de la presente me permito cotizar.

- 8 docenas de tablas.
- 4 docenas de listón 4x2.
- Un subsidio de transporte.
- Transporte vibro compactador.
- Combustible motoniveladora y vibro compactador.
- Operador motoniveladora y vibro compactador.

Por valor de \$ 5'640.000 quedo atento a la cotización

Atentamente:

Arnoldo Luis Vidal Causil.

CC:10.779.446



Puerto escondido, Córdoba 4 de abril de 2024

# COTIZACIÓN

Señores

**JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL CORREGIMIENTO VILLA ESTHER**

Por medio de la presente me permito cotizar:

| Descripción                      | Cantidad | Valor Unitario | Valor Total |
|----------------------------------|----------|----------------|-------------|
| Tanque cónico de 500 L           | 1        | 425000         | 425.000     |
| Hojas de seguetas                | 8        | 4.300          | 34.400      |
| Discos de corte de tronzadora    | 3        | 20.000         | 60.000      |
| Kilo de alambre negro            | 23       | 5.640          | 129.720     |
| Acelerante para concreto x 24 kg | 8        | 258.500        | 2.068.000   |
| Antisol para concreto x 20 kg    | 9        | 300.000        | 2.700.000   |
| Aceite quemado x L               | 10       | 15.000         | 150.000     |
| Rollo de cinta de peligro x 100m | 2        | 70.900         | 141.800     |
| Martillo                         | 6        | 30.500         | 183.000     |
| Candado                          | 3        | 25.000         | 75.000      |
| Bomba fumigadora de 16 L         | 1        | 169.850        | 169.850     |
| Toma corriente doble             | 5        | 10.966         | 54.830      |
| Sacapico                         | 4        | 45.100         | 180.400     |
| Pala redonda                     | 5        | 25.000         | 125.000     |
| TOTAL                            |          |                | 6.497.000   |

Quedo atenta a su respuesta.

Atentamente:

Yolenis Alejandra Rodríguez Ortiz

CC: 1.067.964.942

# Cotización

23 de abril del 2024

Puerto escondido

Señores

**JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL CORREGIMIENTO VILLA ESTHER**

Por medio de la presente me permito cotizar el alquiler de los siguientes equipos:

- Un trompo.
- Una rana.
- Un vibro compactador.
- Una trazadora.

Por valor de \$ 5'000.000.

Quedo pendiente de su respuesta.

Att:

Janeys María Falon.

CC: 23.217.663.



INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE LAS VIAS TERCIARIAS DE LOS MUNICIPIOS DE PUERTO ESCONDIDO Y LOS CORDOBAS. CONTRATO No. 4858 de 2023



## INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N. 5

(01 DE ABRIL HASTA 30 DE ABRIL 2024)

Montería, Abril 4 de 2024

Señores:  
Banco Av Villas  
Oficina Montería

Ref: Solicitud de Transferencias vía ACH

Respetados Señores:

Con la presente solicito efectuar las siguientes transacciones vía ach debitando de nuestra cuenta corriente así:

|                  |                                                                                                                                                                        |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre           | Junta de Acción Comunal JUNTA DE ACCION COMUNAL CORREGIMIENTO VILLA ESTHER Municipio de Puerto Escondido<br>Programa "CAMINOS COMUNITARIOS PARA LA PAZ TOTAL" – INVIAS |
| Nit              | 901.605.175-6                                                                                                                                                          |
| Cuenta Corriente | 550082986                                                                                                                                                              |

Transferir a:

| Banco       | Tipo de Cuenta | Número de Cuenta | Nombre Titular              | Nit/cc        | Valor         |
|-------------|----------------|------------------|-----------------------------|---------------|---------------|
| BANCOLOMBIA | CORRIENTE      | 09100995080      | COMERCIAL TIR               | 800.003.255-2 | \$ 17.810.000 |
| BANCOLOMBIA | AHORROS        | 091-000069-78    | JOSE GRERORIO ORTEGA ORORIO | 15.074.787    | \$ 800.000    |
| BANCOLOMBIA | AHORROS        | 091137015177     | ANDRES FLOREZ MORENO        | 15.072.643    | \$1.680.000   |
| BACOLOMBIA  | AHORROS        | 677-234812-76    | PEDRO LUIS MEDINA RAMON     | 1.068.589.697 | \$ 11.300.000 |
| BANCOLOMBIA | AHORROS        | 091-000114-20    | SAMIRA ELENA RUIZ CHIMA     | 1.069.481.791 | \$ 2.500.000  |

Por favor asociar las cuentas para efectuar la transacción.

Lo anterior en razón a que no contamos con portal empresarial ni otro medio de manejo.

Atentamente,  
Firmar autorizadas

Luis Angel Vargas m  
Nombre: LUIS ANGEL VARGAS MADRID  
Representante Legal  
JAC Vereda Villa Esther  
C.C. 1.233.688.295

Dina Isabel Dumar Sevilla  
DINA ISABEL DUMAR SEVILLA  
Representante Legal Interventoría  
C.C. 907.967



INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE LAS VIAS TERCARIAS DE LOS MUNICIPIOS DE PUERTO ESCONDIDO Y LOS CORDOBAS. CONTRATO No. 4858 de 2023



**INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N. 5**  
(01 DE ABRIL HASTA 30 DE ABRIL 2024)

Montería, Abril 11 de 2024

Señores:

Banco Av Villas  
Oficina Montería

Ref: Solicitud de Transferencias vía ACH

Respetados Señores:

Con la presente solicito efectuar las siguientes transacciones vía ach debitando de nuestra cuenta corriente así:

|                  |                                                                                                                                                                        |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre           | Junta de Acción Comunal JUNTA DE ACCION COMUNAL CORREGIMIENTO VILLA ESTHER Municipio de Puerto Escondido<br>Programa "CAMINOS COMUNITARIOS PARA LA PAZ TOTAL" – INVIAS |
| Nit              | 901.605.175-6                                                                                                                                                          |
| Cuenta Corriente | 550082986                                                                                                                                                              |

Transferir a:

| Banco       | Tipo de Cuenta | Número de Cuenta | Nombre Titular                | Nit/cc        | Valor        |
|-------------|----------------|------------------|-------------------------------|---------------|--------------|
| BANCOLOMBIA | AHORROS        | 912008557165     | SALLY SELIB CARRASCO SANDOVAL | 50.933.429    | \$ 2.826.400 |
| BANCOLOMBIA | AHORROS        | 67751552464      | ARNOLDO LUIS VIDAL CAUSIL     | 10.779.446    | \$5.640.000  |
| BANCOLOMBIA | AHORROS        | 67755775034      | LUIS ANGEL VARGAS MADRID      | 1.233.688.295 | \$ 700.000   |

Por favor asociar las cuentas para efectuar la transacción.

Lo anterior en razón a que no contamos con portal empresarial ni otro medio de manejo.

Atentamente,  
Firmar autorizadas

Luis Angel Vargas M  
Nombre: LUIS ANGEL VARGAS MADRID  
Representante Legal  
JAC Vereda Villa Esther  
C.C. 1.233.688.295

Dina Isabel Dumar Sevilla  
Representante Legal Interventoría  
C.C. 50.907.967





INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE LAS VIAS TERCARIAS DE LOS MUNICIPIOS DE PUERTO ESCONDIDO Y LOS CORDOBAS. CONTRATO No. 4858 de 2023



**INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N. 5**  
(01 DE ABRIL HASTA 30 DE ABRIL 2024)

Montería, Abril 23 de 2024

Señores:  
**Banco Av Villas**  
Oficina Montería

Ref: **Solicitud de Transferencias vía ACH**

Respetados Señores:

Con la presente solicito efectuar las siguientes transacciones vía ach debitando de nuestra cuenta corriente así:

|                  |                                                                                                                                                                        |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre           | Junta de Acción Comunal JUNTA DE ACCION COMUNAL CORREGIMIENTO VILLA ESTHER Municipio de Puerto Escondido<br>Programa "CAMINOS COMUNITARIOS PARA LA PAZ TOTAL" – INVIAS |
| Nit              | 901.605.175-6                                                                                                                                                          |
| Cuenta Corriente | 550082986                                                                                                                                                              |

Transferir a:

| Banco       | Tipo de Cuenta | Número de Cuenta | Nombre Titular               | Nit/cc     | Valor       |
|-------------|----------------|------------------|------------------------------|------------|-------------|
| BANCOLOMBIA | AHORROS        | 09106136863      | YOLENIS RODRIGUEZ ORTIZ      | 1067964942 | \$6.497.000 |
| BANCOLOMBIA | AHORROS        | 09139267351      | JOSE EDUARDO GALEANO BARRIOS | 1064311800 | \$2.660.000 |
| BANCOLOMBIA | AHORROS        | 09100008909      | JANEYS MARIA FALON           | 23.217.663 | \$5.000.000 |

Por favor asociar las cuentas para efectuar la transacción.

Lo anterior en razón a que no contamos con portal empresarial ni otro medio de manejo.

Atentamente,  
Firmar autorizadas

Luis Angel Vargas m

Nombre: LUIS ANGEL VARGAS MADRID  
Representante Legal  
JAC Vereda Villa Esther  
C.C. 1.233.688.295

DINA ISABEL DUMAR SEVILLA  
Representante Legal Interventoría  
C.C. 50.907.967





INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS TERCIARIAS DE LOS MUNICIPIOS DE PUERTO ESCONDIDO Y LOS CORDOBAS. CONTRATO No. 4858 de 2023



**INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N. 5**  
(01 DE ABRIL HASTA 30 DE ABRIL 2024)

Montería, Abril 30 de 2024

Señores:  
Banco Av Villas  
Oficina Montería

Ref: Solicitud de Transferencias vía ACH

NOMINA

Respetados Señores:

Con la presente solicito efectuar las siguientes transacciones vía ach debitando de nuestra cuenta corriente así:

|                  |                                                                                                                                                                        |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre           | Junta de Acción Comunal JUNTA DE ACCION COMUNAL CORREGIMIENTO VILLA ESTHER Municipio de Puerto Escondido<br>Programa "CAMINOS COMUNITARIOS PARA LA PAZ TOTAL" – INVIAS |
| Nit              | 901.605.175-6                                                                                                                                                          |
| Cuenta Corriente | 550082986                                                                                                                                                              |

Transferir a:

| Banco      | Tipo de Cuenta | Número de Cuenta | Nombre Titular                     | Nit/cc     | Valor        |
|------------|----------------|------------------|------------------------------------|------------|--------------|
| 106431180  | AHORRO         | 09139267351      | JOSE EDUARDO GALEANO BARRIOS       | 106431180  | \$ 1.400.000 |
| 1068589697 | AHORRO         | 67723481276      | PEDRO LUIS MEDINA RAMOS            | 1068589697 | \$ 3.500.000 |
| 15075947   | AHORRO         | 013127991755     | ONASIS DE JESUS BOLANO CORCHO      | 15075947   | \$ 2.320.000 |
| 1003142345 | AHORRO         | 67716192181      | JOSE JULIAN HERNANDEZ GALEANO      | 1003142345 | \$ 1.500.000 |
| 1064310086 | AHORRO         | 67751552464      | LUIS MIGUEL YEPEZ VILLADIEDO       | 1064310086 | \$ 1.086.400 |
| 15077200   | AHORRO         | 91226367093      | EVER LUIS ALMANZA DE LA ROSA       | 15077200   | \$ 1.312.733 |
| 1064316464 | AHORRO         | 9149672378       | YONIS FLOREZ DE LA ROSA            | 1064316464 | \$ 1.312.733 |
| 1048208878 | AHORRO         | 03102274437      | NELKIN HERRERA DE LA ROSA          | 1048208878 | \$ 1.312.733 |
| 15073438   | AHORRO         | 09165092829      | JOSE DARIO OVIEDO FLOREZ           | 15073438   | \$ 1.131.667 |
| 15077158   | AHORRO         | 03143043126      | ABRAHAM ANTONIO SANCHEZ VERTEL     | 15077158   | \$ 1.312.733 |
| 15033016   | AHORRO         | 427692052882     | EVER DE JESUS WILCHES              | 15033016   | \$ 860.067   |
| 1129494429 | AHORRO         | 427692052890     | ORLANDO ANTONIO SANTIAGO REBOLLEDO | 1129494429 | \$ 860.067   |

Por favor asociar las cuentas para efectuar la transacción.

Lo anterior en razón a que no contamos con portal empresarial ni otro medio de manejo.

|                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                            | <p>INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE LAS VIAS TERCARIAS DE LOS MUNICIPIOS DE PUERTO ESCONDIDO Y LOS CORDOBAS. CONTRATO No. 4858 de 2023</p> |  |
| <p align="center"><b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N. 5</b><br/>(01 DE ABRIL HASTA 30 DE ABRIL 2024)</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                     |

## FACTURAS – SOPORTES

**COMERCIAL TIR S.A.S.**

NIT : 800,032,552 - 3

CL 41 No 1B 03

MONTERIA - COLOMBIA

7826807

contabilidad@comercialtir.co

Responsables de iva - No somos autorretenedores

Actividad Económica Tarifa 0,00

**FACTURA ELECTRÓNICA****FET 26658****Fecha y Hora de Factura****Generación** 2024-04-13 08:18:14**Expedición** 2024-04-13 08:18:37**Vencimiento** 2024-04-13

|                                |                                                    |                     |                   |
|--------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------|-------------------|
| <b>Cliente</b>                 | JUNTA DE ACCION COMUNAL CORREGIMIENTO VILLA ESTHER |                     |                   |
| <b>NIT</b>                     | 901,605,175 - 6 /Id. Extranjero :                  | <b>Teléfono</b>     | 3217713055        |
| <b>Dirección</b>               | CORR VILLA ESTHER                                  | <b>Vendedor</b>     | JUAN JOSE JIMENEZ |
| <b>Ciudad</b>                  | PUERTO ESCONDIDO-CORDOBA-COLOMBIA                  | <b>Centro Costo</b> | 1                 |
| <b>Correo</b>                  | luisangelvargas033@gmail.com                       | <b>Cotización</b>   | 65.063            |
| <b>Order Reference Prefijo</b> | <b>Numero</b>                                      |                     |                   |

| Código        | Descripción                            | Unid | Cant   | IVA | V. Unit   | Valor Total  |
|---------------|----------------------------------------|------|--------|-----|-----------|--------------|
| 0010012000002 | CEMENTO GRIS 50 KG CEMEX               | UND  | 300.00 | 19  | 27,899.16 | 8,369,747.90 |
| 0010004000003 | VARILLA CORRUGADA 1/2 X 6 MTS NTC 2289 | UND  | 200.00 | 19  | 25,396.64 | 5,079,327.73 |
| 0010004000007 | VARILLA CORRUGADA 3/8 X 6 MTS NTC 2289 | UND  | 100.00 | 19  | 14,699.16 | 1,469,915.97 |
| 0030020000005 | ALAMBRE NEGRO RECOCIDO CALIBRE 17      | KLS  | 10.00  | 19  | 4,739.50  | 47,394.96    |

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| <b>Total Bruto</b> | 14,966,386.56 |
|--------------------|---------------|

|                   |            |              |
|-------------------|------------|--------------|
| <b>IVA Tarifa</b> | <b>19%</b> | 2,843,613.44 |
|-------------------|------------|--------------|

|                      |                         |
|----------------------|-------------------------|
| <b>Total a Pagar</b> | <b>\$ 17.810.000,00</b> |
|----------------------|-------------------------|

**CONDICION DE PAGO**

Contado Contado Efectivo 17.810.000,00

**VALOR EN LETRAS**

Diecisiete Millones Ochocientos Diez Mil Pesos M/Cte

**OBSERVACIONES**

MATERIAL PUESTO EN OBRA DESCARGADO

Firma Elaborado por : FACTURACION

Firma Recibido

Esta factura de venta se asemeja en todos sus efectos legales a la letra de cambio (Art. 779 del Código de Comercio). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías y/o servicios descritos en este título valor. Origina interés a la tasa más alta autorizada por la superintendencia bancaria a partir de su fecha de vencimiento. Únicamente se aceptan devoluciones con el original de la factura y antes de 8 días. En virtud de la ley 1266 de 2008, el aceptante de la presente factura de venta AUTORIZA al creador de la misma para ser consultado y/o reportado antelas entidades de riesgo existentes DATACREDITO, PROCREDITO , CIFIN o cualquier otra Entidad que llegare a crearse para tal fin. Declara así mismo el creador de la presente factura de venta que las políticas y manual de protección de datos y habeas data consagradas en las leyes 1266 de 2008 y 1581 de 2012, se encuentran publicadas en la sede de COMERCIALTIR S.A.S o en el correo atencionalcliente@comercialtir.co a efectos de ser consultadas por el aceptante. **Autorización de facturación No. 18764064852624 aprobado en 2024-02-02 prefijo FET desde el número 25305 al 50000 Vigencia 6 Meses**

CUFE :6f6a6cf0643bbfa5520c32fc4f6215afe51516cdc4e3188ec43ad63dd49e5382d541250a7ea575f64bf2901ddb36bbf1

ORIGINAL

Pagina : 1 de 1

Elaborado e Impreso por Siigo SAS Nit: 830.048.145-8

**CUENTA DE COBRO**  
**JAC CORREGIMIENTO VILLA ESTHER**

**NIT: 901605175**

**DEBE A:**

**JOSE GREGORIO ORTEGA OSORIO**

CC. 15.074.787 de Puerto Escondido.

**LA SUMA DE: \$ 800.000=**

OCHOCIENTOS MIL PESOS, MONEDAS CORRIENTE.

**POR CONCEPTO DE: PAGO CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE MATERIAL**  
**AFIRMADO DE CANTERA EN LA VEREDA EL PRIETO DEL MUNICIPIO DE**  
**PUERTO ESCONDIDO CORDOBA.**

Se firma en Puerto Escondido Córdoba, a los 04 días del Mes de abril de 2024.

**FIRMA:** Jose Gregorio Ortega O

CC. 15.074.787 de Puerto Escondido.



**CUENTA DE COBRO**  
**JAC CORREGIMIENTO VILLA ESTHER**

**NIT: 901605175**

**DEBE A:**

**ANDRES FLORES MORENO**

CC. 15.072.643 de Puerto Escondido.

**LA SUMA DE: \$ 1.680.000=**

UN MILLON SEISCIENTOS OCHENTA MIL PESOS, MONEDAS CORRIENTE.

**POR CONCEPTO DE: PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE ARENA Y 3 VIAJES PARA TRANSPORTAR LA ARENA HACIA LA CONSTRUCCION DE LA PAVIMENTACION DE LA PLACA HUELLA DE LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL CORREGIMEINTO VILLA ESTHER DEL MUNICIPIO DE PUERTO ESCONDIDO CORDOBA.**

Se firma en Puerto Escondido Córdoba, a los 04 días del Mes de abril de 2024.

**FIRMA:** Andres Flores Moreno

CC. 15.072.643 de Puerto Escondido.

**CUENTA DE COBRO**  
**JAC CORREGIMIENTO VILLA ESTHER**

**NIT: 901605175**

**DEBE A:**

**PEDRO LUIS MEDINA RAMOS**

CC. 1.068.589.697 de Puerto Escondido.


**LA SUMA DE: \$ 11.300.000=**

**ONCE MILLONES TRESCIENTOS MIL PESOS, MONEDAS CORRIENTE.**

**POR CONCEPTO DE: PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE MATERIAL GRANULAR, SUBBASE Y TRITURADO, ADEMAS DEL TRANSPORTE DEL MISMO, PARA RELLENO Y CONSTRUCCION DE LA PLACA HUELLA DE LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE VILLA ESTHER.**

Se firma en Puerto Escondido Córdoba, a los 04 días del Mes de abril de 2024.

**FIRMA:**



CC. 1.068.589.697 de Puerto Escondido.

PROLIMSA DOTACION & FERRETERIA  
SALLY SELIB CARRASCO SANDOVAL

Nit: 50933429-1 RESPONSABLE DE IVA  
CALLE 37 5-22 CEL 322 603 51 27 MONTERIA COLOMBIA

| INFORMACION DEL CLIENTE                     |  | FECHA                        | TOTAL                  |
|---------------------------------------------|--|------------------------------|------------------------|
| <b>JUNTA DE ACCION COMUNAL CORREGIMIENT</b> |  | <b>06/04/2024</b>            | <b>\$ 1.206.800,00</b> |
| CC No. : 901605175                          |  | FACTURA ELECTRONICA DE VENTA |                        |
| DIRECCION : COR VILLA ESTHER                |  | FEV1891                      |                        |
| TELEFONO : 217713055                        |  | FECHA VENCIMIENTO            | REFERENCIA             |
| CIUDAD : MONTERÍA PAIS : Colombia           |  | 06/04/2024                   |                        |

| # | CODIGO | DESCRIPCION                     | CANTIDAD | VALOR UNIT.   | DCTO. | VALOR TOTAL   |
|---|--------|---------------------------------|----------|---------------|-------|---------------|
| 1 | PU0548 | CARRETA BELLOTA ANTIPINCHAZO    | 2 Und    | \$ 218.487,39 |       | \$ 436.974,79 |
| 3 | PT0048 | TELA VERDE 1M X 2.10M           | 100 Und  | \$ 1.989,92   |       | \$ 198.991,60 |
| 4 | PU0460 | ALAMBRE DE ALUMINIO N 4 X ROLLO | 3 Und    | \$ 126.050,42 |       | \$ 378.151,26 |

NRO. ITEMS FACTURADOS: 5

| LIQUIDACION                                                         | VALOR BASE      | TARIFA | VALOR           | FORMA DE PAGO       | IDENTIFICACION | VALOR           |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|-----------------|---------------------|----------------|-----------------|
| VALOR PARCIAL :                                                     |                 |        | \$ 1.014.117,65 | Efectivo (caja) # 1 | 11050501       | \$ 1.206.800,00 |
| IVA liquidado                                                       | \$ 1.014.117,65 | 19%    | \$ 192.682,35   |                     |                |                 |
| VALOR TOTAL :                                                       |                 |        | \$ 1.206.800,00 |                     |                |                 |
| VALOR (en letras) : UN MILLON DOSCIENTOS SEIS MIL OCHOCIENTOS PESOS |                 |        |                 |                     |                |                 |

OBSERVACIONES

Persona natural, Régimen ordinario de tributación y Responsable impuesto a las ventas  
Factura de CONTADO: Efectivo.  
Numeración autorizada por la DIAN según resolución No. 18764059139958  
del 01/11/2023 Autoriza desde el FEV 1001 al FEV 2.000 factura electronica. Vigencia 6 MESES  
Puede hacer efectivo su pago atreves de las cuentas Bancarias  
Cuenta de ahorros Bancolombia N 91200857165  
La presente factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio según el articulo 774 del Código de Comercio, y en conformidad a la Ley 1231 de julio 17 de 2008. El cliente firma en señal de aceptación y de haber recibido a entera satisfacción, real y materialmente la mercancía aqui descrita. Se hace constar que la firma de la persona distinta al comprador supone que dicha persona está autorizada por el comprador para firmar, recibir, confesar la deuda y obligar al comprador. Esta factura causara un intereses de mora a la tasa maxima permitida por la Ley a partir de su fecha de vencimiento. Con la firma de este título autorizo a SALLY SELIB CARRASCO SANDOVAL Y/O PROLIMSA DOTACION Y FERRETERIA a:a) Consultar, en cualquier tiempo, en Data Credito o en cualquier otra central de informacion de riesgo, toda la informacion relevante para conocer mi desempeño como deudor, mi capacidad de pago o para valorar el riesgo de concederme un credito.

| Preparado | Aprobado | Contabilizado | Revisado | FIRMA Y SELLO |
|-----------|----------|---------------|----------|---------------|
|           |          |               |          | C.C. O NIT.   |

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>Sello de firma:</b><br>WR9gcTe4CdOvPwaUFiyOmdldSR3xCrS2ff+OGrCSRXmIkTzvqdZtYlwmhJqgRpYb7ovjTwwkX3ny+RhbvzgUTdWsPypuW42BDM0jGTe5fRi7Hjr1RSZs/thDP<br>K+P0+LsZ6wpH+XwXjav9mcnDOitBC886fg4UH3aTmPLlgAeF7CUfA+GP1/lcXair7vFbTJ5RdqTptsCW5kL2Cr0HXNPW/SgVCFenDEg1pdN0du32qnp7byMo<br>qGMkzKWWHAHLAcNZL2zxFBEJbYvJTPV+xLWnEvCjdFDbxUV5XAckz7N1Z9dHgQ3/ToYc74x+Cf+Dqomssbx1OYjWiUdnwg5QMntSZQ== |
|                                                                                     | <b>CUFE:</b> 1dfe0cd96eb53e8a9bece9cf72146b7505f389cf2f1133d863898d3979f61411c82f69475bbe065205ce0ed549ce1b3a                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                     | <b>Fecha emisión:</b> 2024-04-06 12:32:32 <b>Fecha validación DIAN:</b> 2024-04-06 12:52:12-09:00                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                     | <b>Proveedor Tecnológico:</b> NIT: 890930534 - Cadena S.A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |





Computadores de escritorio, laptops, monitores  
y Accesorios para los mismos.  
ÓSCAR ANDRÉS FLÓREZ FLÓREZ  
Nit.: 1.067.841.784-9  
Calle 27 N° 1-56 Celular: 305 383 2518  
Montería-Córdoba

| FECHA | DÍA | MES | AÑO |
|-------|-----|-----|-----|
|       | 19  | 06  | 24  |

RECIBO  
DE CAJA

N° 0791

Señor(es):

LUIS ANGEL VARGAS

C.C./Nit.:

Dirección:

Cel.:

### Especificaciones técnicas del Equipo

PC Mesa: ☐ N/A

Portátil: ☒ DELL

Marca: DELL

Modelo: 3340

Serial: 29Bk52

Procesador: CORE I3 CUARTA

Memoria Ram: 8GB

Disco Duro: 240GB

Tarjeta de Video: ☒ SI ☐ NO

Tarjeta de Red: ☒ SI ☐ NO

Teclado: ☒ SI ☐ NO

Mouse: ☒ SI ☐ NO

Parlantes: ☒ SI ☐ NO

Cables: Poder ☒ SI ☐ NO

ADAPTADOR ORIG. - OK

Garantía: 6 MESES

Monitor Marca: N/A

Tamaño: 21.5"

Serial: 0 - - -

Cable: Poder ☒ SI ☐ NO Cable: Vga: ☒ SI ☐ NO Dvi: ☒ SI ☐ NO Hdmi: ☒ SI ☐ NO

DisplayPort: ☒ SI ☐ NO

Garantía: 6 MESES

Observaciones: SE ENTREGA PERFECTO  
ESTADO

La garantía no cubre daños causados por fluctuaciones de voltaje de la energía eléctrica o descargas eléctricas atmosféricas; que el producto haya sido abierto o manipulado por terceras personas; daños ocasionados a la unidad por instalación de programas que causen inconvenientes o conflictos con el sistema operativo original del producto. Productos que presenten modificaciones de cualquier tipo (Software o Hardware).

SUB-TOTAL \$ 840.00

TOTAL \$ 840.00


Firma del Vendedor

Luis Angel Vargas

Firma del Cliente

Gráficas Metro 7821820






Sectora Electronica de Venta X4881616849  
Pedido No: 162617  
Fecha: 2024/06/19  
Hora: 11:27:48  
Caja: 01  
Servicio: SCHAYLYN MARSETH CANCEL Local: 04  
C.C.: 1233688295  
Cliente: LUIS VARGAS  
Direcc: CL MONTERIA  
Barrio: Municipio Sin Barrios  
Telefono: 3217713055  
Email: AEA.COM  
Forma de Pago: CONTADO  
Medio de Pago: EFECTIVO  
Vendedor: 38043624 EVA CRISTINA ROMERO UPAREL  
Observa:

| #                       | Articulo                               | IVA | Ipo | Cant | Total           | s/desc        |
|-------------------------|----------------------------------------|-----|-----|------|-----------------|---------------|
| 1                       | 196337380080 Multifuncional Hp 2875 BI | 19  | 0   | 1    | 399.000         |               |
| 2                       | 193015522459 Descuento 7,52%           | 19  | 0   | 1    | 30.000          |               |
| 3                       | 193015522435 Cartucho HP 667 Ng        | 19  | 0   | 1    | 43.900          |               |
| 4                       | 7705946297516 Cartucho HP 667 Tri      | 19  | 0   | 1    | 66              |               |
|                         | Impuesto Bolsa Plastica                |     |     |      |                 |               |
| Total lineas factura: 4 |                                        |     |     |      |                 |               |
| Subtotal                |                                        |     |     |      | 383.866         |               |
| Ipoconsumo bolsas       |                                        |     |     |      | 66              |               |
| Valor IVA               |                                        |     |     |      | 72.934          |               |
| Valor Total             |                                        |     |     |      | 456.866         |               |
| EFECTIVO                |                                        |     |     |      | \$ 460.000      |               |
| Redondeo en EFECTIVO    |                                        |     |     |      | \$ 16           |               |
| Cambio en EFECTIVO      |                                        |     |     |      | \$ 3.150        |               |
| Tarifa IVA 19           |                                        |     |     |      | Vr-Base 383.866 | Vr-IVA 72.934 |

Responsable I V A  
Somos Grandes Contribuyentes  
Resoluc 012220 Dic. 26 de 2022  
RETENEDORES DE IVA  
Autorretenedores de Renta  
Res.No. 0008327 Ago. 24 2 010  
Exento ICA - Resolucion 19988 de 2017  
Numeracion Autorizada y/o Habilitada por la DIAN  
Prefijo: X488 del No. 1000000 al 2500000  
Numero de Formulario 18764046394056  
del 2023/03/23 al 2024/09/23  
Estimado Cliente, consulta la  
Politica de cambios en  
www.alkomprar.com/politicas  
/cambios-devoluciones  
Software de Facturacion electronica F&B  
eBill fabricado por F&B TECNOLOGIA S.A.S.  
Hit 900506823 4 Proveedor tecnologico F&B  
TECNOLOGIA S.A.S.



PROLIMSA DOTACION & FERRETERIA  
SALLY SELIB CARRASCO SANDOVAL

Nit: 50933429-1 RESPONSABLE DE IVA  
CALLE 37 5-22 CEL 322 603 51 27 MONTERIA COLOMBIA

| INFORMACION DEL CLIENTE                    |  | FECHA                        | TOTAL                  |
|--------------------------------------------|--|------------------------------|------------------------|
| <b>JUNTA DE ACCION COMUNAL CORREGIMIEN</b> |  | <b>11/04/2024</b>            | <b>\$ 2.826.400,00</b> |
| CC No. : 901605175                         |  | FACTURA ELECTRONICA DE VENTA |                        |
| DIRECCION : COR VILLA ESTHER               |  | FEV1893                      |                        |
| TELEFONO : 217713055                       |  | FECHA VENCIMIENTO            | REFERENCIA             |
| CIUDAD : MONTERÍA PAIS : Colombia          |  | 11/04/2024                   |                        |

| #  | CODIGO | DESCRIPCION                        | CANTIDAD | VALOR UNIT.   | DCTO. | VALOR TOTAL   |
|----|--------|------------------------------------|----------|---------------|-------|---------------|
| 1  | PT4320 | ACEITE MOBILAT 20W – 50            | 1 Und    | \$ 23.529,41  |       | \$ 23.529,41  |
| 2  | PU0460 | CABLE N 4 X ROLLO                  | 2 Und    | \$ 75.630,25  |       | \$ 151.260,50 |
| 3  | PU2358 | ROLLO DE MANGUERA DE 1" X 100 MTS  | 2 Und    | \$ 151.260,50 |       | \$ 302.521,01 |
| 4  | PT2258 | TUBERIA DE PRESION DE 1/2" X 6 MTS | 1 Und    | \$ 21.008,40  |       | \$ 21.008,40  |
| 5  | PT2348 | ACCELGUARD HE X 24 KG              | 2 Und    | \$ 217.226,89 |       | \$ 434.453,78 |
| 6  | PT2069 | ANTISOL PARA CONCRETO 20 KLS       | 2 Und    | \$ 252.100,84 |       | \$ 504.201,68 |
| 7  | PT4850 | ACEITE QUEMADO                     | 6 Und    | \$ 12.605,04  |       | \$ 75.630,25  |
| 8  | PT0015 | PLASTICO NEGRO CALIBRE 6           | 83 Und   | \$ 6.042,02   |       | \$ 501.487,39 |
| 9  | PT0048 | TELA VERDE 1M X 2.10M              | 150 Und  | \$ 1.989,92   |       | \$ 298.487,39 |
| 10 | PT1025 | DISCO CORTE DE METAL DEWALT 4 ½"   | 10 Und   | \$ 3.352,94   |       | \$ 33.529,41  |
| 11 | PT1030 | HOJAS DE SEGUETAS                  | 8 Und    | \$ 3.613,45   |       | \$ 28.907,56  |

NRO. ITEMS FACTURADOS: 11

| LIQUIDACION     | VALOR BASE      | TARIFA | VALOR           | FORMA DE PAGO       | IDENTIFICACION | VALOR           |
|-----------------|-----------------|--------|-----------------|---------------------|----------------|-----------------|
| VALOR PARCIAL : |                 |        | \$ 2.375.016,81 | Efectivo (caja) # 1 | 11050501       | \$ 2.826.400,00 |
| IVA liquidado   | \$ 2.375.016,81 | 19%    | \$ 451.383,19   |                     |                |                 |
| VALOR TOTAL :   |                 |        | \$ 2.826.400,00 |                     |                |                 |

VALOR (en letras) : DOS MILLONES OCHOCIENTOS VENTISEIS MIL CUATROCIENTOS PESOS

OBSERVACIONES

Persona natural, Régimen ordinario de tributación y Responsable impuesto a las ventas  
Factura de CONTADO: Efectivo.  
Numeración autorizada por la DIAN según resolución No. 18764059139958  
del 01/11/2023 Autoriza desde el FEV 1001 al FEV 2.000 factura electronica. Vigencia 6 MESES  
Puede hacer efectivo su pago atreves de las cuentas Bancarias  
Cuenta de ahorros Bancolombia N 91200857165  
La presente factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio según el artículo 774 del Código de Comercio, y en conformidad a la Ley 1231 de julio 17 de 2008. El cliente firma en señal de aceptación y de haber recibido a entera satisfacción, real y materialmente la mercancía aquí descrita. Se hace constar que la firma de la persona distinta al comprador supone que dicha persona está autorizada por el comprador para firmar, recibir, confesar la deuda y obligar al comprador. Esta factura causara un interes de mora a la tasa maxima permitida por la Ley a partir de su fecha de vencimiento. Con la firma de este título autorizo a SALLY SELIB CARRASCO SANDOVAL Y/O PROLIMSA DOTACION Y FERRETERIA a:a) Consultar, en cualquier tiempo, en Data Credito o en cualquier otra central de informacion de riesgo, toda la informacion relevante para conocer mi desempeño como deudor, mi capacidad de pago o para valorar el riesgo de concederme un credito.

| Preparado | Aprobado | Contabilizado | Revisado | FIRMA Y SELLO |
|-----------|----------|---------------|----------|---------------|
|           |          |               |          | C.C. O NIT.   |



Sello de firma:

WR9gcTe4CdOvPwaUFiyOmdldSR3xCrS2ff+OGrCSRxmIkTzvqdZtlywmhJqgRPyb7ovjTwwkX3ny+RhbvzgUTdWsPypuW42BDM0jGTe5fRI7Hjr1RSZs/thDP  
K+P0+LsZ6wpH+XwXjav9mcnDOitBC886fg4UH3aTmPLlgAeF7CUfA+GP1/lcXalr7vFbTJ5RdqTptsCW5kL2Cr0HXNPW/SgVCFenDEg1pdN0du32qnp7byMo  
qGMkzKWHALAcNZL2zxFBEJbYvJTPV+XLWnEvCjDFDbxUV5XAckz7N1Z9dHgQ3/ToYc74x+Cf+Dqomssbx1OYjWiUdnwg5QMntSZQ==

CUFE: 1dfe0cd96eb53e8a9bece9cf72146b7505f389cf2f1133d863898d3979f61411c82f69475bbe065205ce0ed549ce1b3a

Fecha emisión: 2024-04-11 11:25:01

Fecha validación DIAN: 2024-04-11 11:35:38-02:00

Proveedor Tecnológico: NIT: 890930534 - Cadena S.A.

**CUENTA DE COBRO**  
**JAC CORREGIMIENTO VILLA ESTHER**

**NIT: 901605175**

**DEBE A:**

**ARNOLDO LUIS VIDAL CAUSIL**

**CC. 10.779.446 de Puerto Escondido.**

**LA SUMA DE: \$ 5.640.000=**

**CINCO MILLONES SEISCIENTOS CUATRA MIL PESOS, MONEDAS CORRIENTE.**

**POR CONCEPTO DE: PAGO CORRESPONDIENTE A EL PAGO DE LOS  
CONDUCTORES DE LA MAQUINARIA, EL COMBUSTIBLE DE ESTAS,  
TRANSPORTE Y MADERA PARA LA PLACA HUELLA DEL CORREGIMIENTO VILLA  
ESTHER.**

**Se firma en Puerto Escondido Córdoba, a los 11 días del Mes de abril de 2024.**

**FIRMA: Arnoldo Luis Vidal Causil**

**CC. 10.779.446 de Puerto Escondido.**

# Recibo de Caja Menor

minerva 20-02

|                                                   |                                                                                              |                  |                    |                  |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|------------------|
| Ciudad<br><b>Villa Esthor</b>                     | <b>11</b><br>Día                                                                             | <b>04</b><br>Mes | <b>2024</b><br>Año | No.              |
| Pagado a<br><b>Luis Angel Vargas Madrid</b>       |                                                                                              |                  |                    | <b>\$400.000</b> |
| Concepto<br><b>Transporte</b>                     |                                                                                              |                  |                    |                  |
| Valor (en letras)<br><b>Cuatrocienta mil pesa</b> |                                                                                              |                  |                    |                  |
| Código                                            | Firma de recibido<br><b>Luis Angel Vargas m</b>                                              |                  |                    |                  |
| Aprobado                                          | C.C. <input checked="" type="checkbox"/> NIT. <input type="checkbox"/> No. <b>6233688295</b> |                  |                    |                  |

© LEQIS. Prohibido todo reproducible o parcial sin la expresa autorización escrita de LEQIS, bajo cualquier medio electrónico y por cualquier sistema de procesamiento de datos.

minerva

20-02 Diseñada y actualizada según la Ley © por

VLB

REV. 01-2016



# Recibo de Caja Menor

minerva 20-02

|                                              |                            |                               |                      |                   |
|----------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|----------------------|-------------------|
| Ciudad<br><b>Villa Esther</b>                | <b>11</b><br>Día           | <b>04</b><br>Mes              | <b>2024</b><br>Año   | <b>No.</b>        |
| Pagado a<br><b>Luis Angel Vargas Madrid</b>  |                            |                               |                      | <b>\$ 300.000</b> |
| Concepto<br><b>Caja Menor</b>                |                            |                               |                      |                   |
|                                              |                            |                               |                      |                   |
|                                              |                            |                               |                      |                   |
| Valor (en letras) <b>Trecienta mil pesos</b> |                            |                               |                      |                   |
|                                              |                            |                               |                      |                   |
| Código                                       | Firma de recibido          |                               |                      |                   |
| Aprobado                                     | <b>Luis Angel Vargas m</b> |                               |                      |                   |
| C.C. <input checked="" type="checkbox"/>     |                            | NIT. <input type="checkbox"/> | No. <b>233688295</b> |                   |

© LEGIS. Prohibida toda reproducción total o parcial, sin la expresa autorización escrita de LEGIS, bajo cualquier medio conocido o por conocer, sin perjuicio de las sanciones civiles y penales establecidas en la Ley anterior.

minerva

20-02 Diseñada y actualizada según la Ley 1712 de 2014

REV. 01-2016

# CIUDAD FUTURO

## AGROFERRETERIA Y PINTURAS CIUDAD FUTURO

YOLENIS RODRIGUEZ ORTIZ

Nit. 1.067.964.942-1 No Responsable de IVA

📍 B. Ciudad Futuro - Puerto Escondido

☎ 318 751 9969

FECHA DE EMISIÓN

23 04 2024

FECHA DE VENCIMIENTO

FACTURA DE VENTA

1850

|                                           |                       |
|-------------------------------------------|-----------------------|
| Señor(es): JAC corregimiento Villa Esther | C.C. o Nit: 901605175 |
| Dirección: COR Villa Esther               | Tel. 3217713055       |

| CANT. | DESCRIPCIÓN                      | VR. UNIT.   | VR. TOTAL |
|-------|----------------------------------|-------------|-----------|
| 1     | Tanque conico de 500 LTs         | 425.000     | 425.000   |
| 8     | figas de Seguetas                | 4.300       | 34.400    |
| 3     | Discos de corte de trozadora     | 20.000      | 60.000    |
| 23    | Kilo de alambre negro            | 5.640       | 129.720   |
| 8     | Acelerante para concreto x24 Kg  | 258.500     | 2'068.000 |
| 9     | Antisol para concreto x20 kg     | 300.000     | 2.700.000 |
| 10    | Acite quemada x LTS              | 15.000      | 150.000   |
| 2     | rollos de cinta de Peligro x100m | 709.00      | 141.800   |
| 6     | Martillo                         | 30'500      | 183.000   |
| 3     | candados                         | 25.000      | 75.000    |
| 1     | Bomba fumigadora de 16 LTS       | 169,850     | 169,850   |
| 5     | toma corrientes doble            | 10.966      | 54,830    |
| 4     | Saca pico                        | 45,100      | 180.400   |
| 5     | pala redonda                     | 25.000      | 125.000   |
|       |                                  | Subtotal \$ |           |
|       |                                  | IVA (19%)   |           |
|       |                                  | TOTAL \$    | 6'497.000 |

RECIBE CONFORME :

C.C./NIT.

La presente Factura se asimila en todos sus efectos legales a un titulo valor según ley 1231 de Julio de 2008, causa intereses de mora a la tasa exigida por ley a partir de su fecha de vencimiento.

**CUENTA DE COBRO**  
**JAC CORREGIMIENTO VILLA ESTHER**

NIT: 901605175

**DEBE A:**

**JOSÉ EDUARDO GALEANO BARRIOS**

CC. 1.064.311.800 de Puerto Escondido.

**LA SUMA DE: \$ 2.660.000=**

**DOS MILLONES SEISCIENTOS SESENTA MIL PESOS, MONEDAS CORRIENTE.**

**POR CONCEPTO DE: PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE COMBUSTIBLE  
PARA EQUIPOS UTILIZADOS PARA LA CONSTRUCCION DE LA PAVIMENTACION  
DE LA PLACA HUELLA DE LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL  
CORREGIMEINTO VILLA ESTHER DEL MUNICIPIO DE PUERTO ESCONDIDO  
CORDOBA.**

Se firma en Puerto Escondido Córdoba, a los 23 días del Mes de abril de 2024.

**FIRMA:** Jose Eduardo Galeano

CC. 1.064.311.800 de Puerto Escondido.



**CUENTA DE COBRO**  
**JAC CORREGIMIENTO VILLA ESTHER**

**NIT: 901605175**

**DEBE A:**

**JANEYS MARIA FALON**

**CC. 23.217.663 de Puerto Escondido.**

**LA SUMA DE: \$ 5.000.000=**

**CINCO MILLONES DE PESOS, MONEDAS CORRIENTE.**

**POR CONCEPTO DE: PAGO CORRESPONDIENTE A ALQUILER DE EQUIPOS DE LA  
PLACA HUELLA DE LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL CORREGIMIENTO  
VILLA ESTHER DEL MUNICIPIO DE PUERTO ESCONDIDO CORDOBA.**

**Se firma en Puerto Escondido Córdoba, a los 23 días del Mes de abril de 2024.**

**FIRMA: Janeys Maria falon**

**CC. 23.217.663 de Puerto Escondido.**



30/04/2024

NÓMINA DEL 1 – 30 DE ABRIL DE 2024

| JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO VILLA ESTHER |                               |             |                   |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------|-------------------|
| Dirección                                              | Cludad                        | Nit         | Período de pago   |
| Corr Villa Esther                                      | Municipio de Puerto Escondido | 901605175-6 | Abril del 1 al 30 |
| Personal contratado directamente                       |                               |             |                   |
| Nombre del empleado                                    | Valor del pago                | Cargo       | No. Cheque        |
| José Julian Hernandez Galeano                          | \$ 1.500.000,00               | Obrero      | 000020            |
| Luis Miguel Yopez Villadiego                           | \$ 1.086.400,00               | Obrero      | 000021            |
| Ever Luis Almanza de la Rosa                           | \$ 1.312.733,00               | Obrero      | 000022            |
| Yonis Florez de la Rosa                                | \$ 1.312.733,00               | Obrero      | 000023            |
| Nelkin Herrera de la Rosa                              | \$ 1.312.733,00               | Obrero      | 000024            |
| José Dario Oviedo Florez                               | \$ 1.312.733,00               | Obrero      | 000025            |
| Abraham Antonio Sanchez Vertel                         | \$ 1.312.733,00               | Obrero      | 000026            |
| Ever de Jesus Wilches                                  | \$ 860.067,00                 | Obrero      | 000027            |
| Orlando Antonio Santiago Rebolledo                     | \$ 860.067,00                 | Obrero      | 000028            |
|                                                        |                               |             | \$ 10.870.199,00  |
| Personal contrato por prestación de servicios          |                               |             |                   |
| José Eduardo Galeano Barrios                           | \$ 1.400.000,00               | Contador    | 000017            |
| Pedro Luis Medina Ramos                                | \$ 3.500.000,00               | Residente   | 000018            |
| Onasis de Jesus Bolaño Corcho                          | \$ 2.320.000,00               | Maestro     | 000019            |
|                                                        |                               |             | \$ 7.220.000,00   |

Revisada y aprobada por la junta de acción comunal y la interventoría.

Luis Angel Vargas m

Luis Angel Vargas Madrid  
C.C. 1.233.688.295  
Representante legal

  
Dina Isabel Dumar Sevilla  
C.C. 50.907.967  
Representante legal

|                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|     | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE LAS VIAS TERCARIAS DE LOS MUNICIPIOS DE PUERTO ESCONDIDO Y LOS CORDOBAS. CONTRATO No. 4858 de 2023 |  |
| <b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N. 5</b><br>(01 DE ABRIL HASTA 30 DE ABRIL 2024) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                     |

**ESTADO GENERAL DEL TIEMPO**



INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS  
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE  
MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA  
ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

|         |                      |
|---------|----------------------|
| CÓDIGO  | MEPI-MN1-IN-15-FR-10 |
| VERSIÓN | 1                    |
| PÁGINA  |                      |

FECHA 6/05/2024  
(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: CORDOBA

CONTRATO DE OBRA No: 4122-2023 CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL CORREGIMIENTO VILLA ESTHER  
MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: ABRIL 2023 PROYECTO: CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL - MUNICIPIO PUERTO ESCONDIDO  
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 4858-2023 INTERVENTOR: VANEGAS DUMAR INGENIERIA SAS


ESTADO GENERAL DEL TIEMPO


| Clase de tiempo   | DÍAS DEL MES |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |       |
|-------------------|--------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-------|
|                   | 1            | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Total |
| Seco              | 24           | 24 | 15 | 20 | 21 | 20 | 24 | 24 | 24 | 20 | 24 | 18 | 20 | 21 | 21 | 20 | 20 | 22 | 22 | 24 | 21 | 21 | 23 | 21 | 23 | 23 | 20 | 23 | 24 | 19 | 646   |
| Lluvias moderadas | 0            | 0  | 4  | 4  | 0  | 2  | 0  | 0  | 0  | 3  | 0  | 5  | 2  | 2  | 2  | 2  | 2  | 2  | 0  | 2  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 0  | 1  | 42 |       |
| Lluvias intensas  | 0            | 0  | 5  | 0  | 3  | 2  | 0  | 0  | 0  | 1  | 0  | 1  | 2  | 1  | 1  | 2  | 2  | 0  | 0  | 0  | 1  | 2  | 0  | 2  | 0  | 0  | 3  | 0  | 0  | 4  | 32    |
| Total horas       | 24           | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |       |

EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.

NOTA:  
Anexar Registro pluviométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.

OBSERVACIONES:


Firma   
Nombre: PEDRO LUIS MEDINA RAMOS  
Residente de Obra  
Matrícula Profesional No.: 081037-052617 COR


Firma   
Nombre: LUIS MIGUEL LUGO CORDERO  
Residente de Interventoría  
Matrícula Profesional No.: 081037-0612337 COR

|                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                            | <p>INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE LAS VIAS TERCARIAS DE LOS MUNICIPIOS DE PUERTO ESCONDIDO Y LOS CORDOBAS. CONTRATO No. 4858 de 2023</p> |  |
| <p align="center"><b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N. 5</b><br/>(01 DE ABRIL HASTA 30 DE ABRIL 2024)</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                     |

**MAQUINARIA Y EQUIPOS**





|                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                             |                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
|                                                                                                                                                | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA<br>MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA | CÓDIGO                                                                                                                                                                                                                                      | MEPI-MN1-IN-15-FR-4            |
|                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                        | VERSIÓN                                                                                                                                                                                                                                     | 1                              |
|                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                        | PÁGINA                                                                                                                                                                                                                                      |                                |
|                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                        | FECHA                                                                                                                                                                                                                                       | 6/05/2024<br>(Día / Mes / Año) |
| <div><div>Firma </div><div>Nombre: PEDRO LUIS MEDINA RAMOS<br/>Residente de Obra<br/>Matrícula Profesional No.: 081037-052617 COR</div></div> |                                                                                                                                                                                        | <div><div>Firma </div><div>Nombre: LUIS MIGUEL LUGO CORDERO<br/>Residente de Interventoría<br/>Matrícula Profesional No.: 081037-0612337 COR</div></div> |                                |
| Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.<br>Copias: Interventor, Dirección Territorial.                                                                                                       |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                             |                                |

|                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                            | <p>INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE LAS VIAS TERCARIAS DE LOS MUNICIPIOS DE PUERTO ESCONDIDO Y LOS CORDOBAS. CONTRATO No. 4858 de 2023</p> |  |
| <p align="center"><b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N. 5</b><br/>(01 DE ABRIL HASTA 30 DE ABRIL 2024)</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                     |

## **INFORMES SEMANALES**





|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| VI. GESTIÓN PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                      |
| TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | OBSERVACIONES: No se contempla la gestión de compra, avalúos o adquisición de predios, así mismo tampoco se contempla la necesidad de gestional el derecho a la vía. |
| FICHAS PEDIALES APROBADAS: .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                      |
| AVALÚOS APROBADOS: .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                      |
| PREDIOS ADQUIRIDOS: .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                      |
| VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                      |
| No se contempla el desarrollo de este componente dentro de el proyecto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                      |
| VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                      |
| 1. Socialización del proyecto.<br>2. Conformación del comité de partición.<br>3. Elección de representante del comité de participación.<br>4. La suspensión entra en vigencia, la fecha proyectada de reinicio es el 16/01/2024.<br>5. Se reanuda el convenio y se reestablecen las actividades.<br>6. Seguimiento de los compromisos establecidos.<br>7. Aprobación de las hojas de vida del ingeniero residente, el contador y maestro de obra.<br>8. Realización del comité operativo para autorizar las compras de dotaciones, vallas, pago de pólizas, anticipo de estudios y/o ajustes de los diseños.<br>9. Toma de muestras para los estudios y diseños.<br>10. Recepción de estudios y diseños.<br>11. Realización de los exámenes de ingreso para el personal.<br>12. Adquisición de la dotación del personal.<br>13. Realización del segundo comité operativo para autorizar revisión de las cotizaciones de materiales, equipos y herramientas para definir los proveedores.<br>14. Inicio de compras para el desarrollo de las actividades preliminares de la obra. |                                                                                                                                                                      |
| IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                      |
| 1. Definición del cronograma de actividades del proyecto.<br>2. Afiliación del personal a la seguridad.<br>3. Colocación de la valla publicitaria.<br>4. Inicio de actividades preliminares del proyecto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                      |
| X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                      |
| <div><div><div>PROGRAMADO</div><div>RUTA</div><div>EJECUTADO</div></div><div><div><div>PRO-001</div><div>PRO-006</div><div>PRO-120</div></div><div><div>MANTENIMIENTO</div><div>CONSTRUCCIÓN</div><div>MEJORAMIENTO</div><div>SENALIZACIÓN</div></div></div></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                      |
| XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                      |
| <div><div><div>FOTO 1</div><div>Indicar localización y actividad</div></div><div><div>FOTO 2</div><div>Indicar localización y actividad</div></div><div><div>FOTO 3</div><div>Indicar localización y actividad</div></div></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                      |
| NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                      |
| XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                      |
| 1. La interventoría le ha brindado acompañamiento al contratista en la realización de los trámites con la documentación correspondiente para cada proyecto.<br>2. Se han realizado seguimiento a través correspondencia, para estar al día en la documentación necesaria para el inicio de las labores en obra.<br>3. Socialización del proyecto, a la comunidad beneficiada.<br>4. Se comparte el modelo de uniformes que los trabajadores usarán durante el desarrollo del convenio y la valla publicitaria.<br>5. Primer comité operativo, para aprobar las primeras compras del proyecto.<br>6. La interventoría se coloca en contacto con el contratista encargado de los diseños y estudios, solicitando prioridad, para poder dar avance al proyecto.<br>7. La interventoría realiza la respectiva revisión y aprobación de los diseños y estudios de la placa huella.<br>8. La interventoría y la JAC se comprometen a iniciar actividades en la siguiente semana.                                                                                                       | DIRECTOR DE INTERVENTORÍA<br><div><div>FIRMA</div><div>NOMBRE: NELSON FERNANDO VANEGAS ORTIZ</div><div>Matrícula Profesional No.: 2520276797 CND</div></div>         |
| Original: Informe mensual de Interventoría, Archivo de Gestión del INVIAS.<br>Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                      |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| VI. GESTIÓN PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                      |
| TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: .....<br>FICHAS PEDIALES APROBADAS: .....<br>AVALÚOS APROBADOS: .....<br>PREDIOS ADQUIRIDOS: .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | OBSERVACIONES: No se contempla la gestión de compra, avalúos o adquisición de predios, así mismo tampoco se contempla la necesidad de gestional el derecho a la vía. |
| VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                      |
| No se contempla el desarrollo de este componente dentro de el proyecto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                      |
| VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                      |
| 1. Socialización del proyecto.<br>2. Conformación del comité de participación.<br>3. Elección de representante del comité de participación.<br>4. La suspensión entra en vigencia, la fecha proyectada de reinicio es el 16/01/2024.<br>5. Se reanuda el convenio y se reestablecen las actividades.<br>6. Seguimiento de los compromisos establecidos.<br>7. Aprobación de las hojas de vida del ingeniero residente, el contador y maestro de obra.<br>8. Realización del comité operativo para autorizar las compras de dotaciones, vallas, pago de pólizas, anticipo de estudios y/o ajustes de los diseños.<br>9. Toma de muestras para los estudios y diseños.<br>10. Recepción de estudios y diseños.<br>11. Realización de los exámenes de ingreso para el personal.<br>12. Adquisición de la dotación del personal.<br>13. Realización del segundo comité operativo para autorizar revisión de las cotizaciones de materiales, equipos y herramientas para definir los proveedores.<br>14. Inicio de compras para el desarrollo de las actividades preliminares de la obra.<br>15. Afiliación del personal a la seguridad.<br>16. Colocación de la valla publicitaria. |                                                                                                                                                                      |
| IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                      |
| 1. Definición del cronograma de actividades del proyecto.<br>2. Inicio de actividades preliminares del proyecto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                      |
| X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                      |
| <div><div>PROGRAMADO</div><div>RUTA</div><div>EJECUTADO</div><div>PR0+000</div><div>PR0+070</div><div>PR0+120</div><div>CONVENCIÓN PROGRAMADO</div><div>MANTENIMIENTO</div><div>CONSTRUCCIÓN</div><div>MEJORAMIENTO</div><div>SENALIZACIÓN</div></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                      |
| XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                      |
| <div><div><p>Corregimiento Villa Esther, K0+000 del tramo a intervenir.<br/>Colocación de la valla publicitaria.</p></div><div><p>Corregimiento Villa Esther, K0+000 del tramo a intervenir. Terminación de la colocación de la valla.</p></div><div><p>Corregimiento de Villa Esther, tramo a intervenir. Recepción de material para relleno.</p></div></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                      |
| NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                      |
| XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                      |
| 1. La interventoría le ha brindado acompañamiento al contratista en la realización de los trámites con la documentación correspondiente para cada proyecto.<br>2. Se han realizado seguimiento a través correspondencia, para estar al día en la documentación necesaria para el inicio de las labores en obra.<br>3. Socialización del proyecto, a la comunidad beneficiada.<br>4. Se comparte el modelo de uniformes que los trabajadores usarán durante el desarrollo del convenio y la valla publicitaria.<br>5. Primer comité operativo, para aprobar las primeras compras del proyecto.<br>6. La interventoría se coloca en contacto con el contratista encargado de los diseños y estudios, solicitando prioridad, para poder dar avance al proyecto.<br>7. La interventoría realiza la respectiva revisión y aprobación de los diseños y estudios de la placa huella.<br>8. La interventoría y la JAC se comprometen a iniciar actividades en la siguiente semana.                                                                                                                                                                                                      | DIRECTOR DE INTERVENTORÍA<br><br><div>FIRMA</div> <div>NOMBRE: NELSON FERNANDO VANEGAS ORTIZ</div> <div>Matrícula Profesional No.: 2520276797 CND</div>              |
| Original: Informe mensual de Interventoría, Archivo de Gestión del INVIAS.<br>Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                      |





|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |                                                                                                                                                                      |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  | VI. GESTIÓN PREDIAL                                                                                                                                                  |  |
| FICHAS PEDIALES APROBADAS: .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  | OBSERVACIONES: No se contempla la gestión de compra, avaluos o adquisición de predios, así mismo tampoco se contempla la necesidad de gestionar el derecho a la vía. |  |
| AVALÚOS APROBADOS: .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                                                                                                                      |  |
| PREDIOS ADQUIRIDOS: .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                                                                                                                                                                      |  |
| VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                                      |  |
| No se contempla el desarrollo de este componente dentro de el proyecto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |                                                                                                                                                                      |  |
| VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                                                                                                                                                                      |  |
| <div>1. Socialización del proyecto.</div> <div>2. Conformación del comité de participación.</div> <div>3. Elección de representante del comité de participación.</div> <div>4. La suspensión entra en vigencia, la fecha proyectada de reinicio es el 16/01/2024.</div> <div>5. Se reanuda el convenio y se reestablecen las actividades.</div> <div>6. Seguimiento de los compromisos establecidos.</div> <div>7. Aprobación de las hojas de vida del ingeniero residente, el contador y maestro de obra.</div> <div>8. Realización del comité operativo para autorizar las compras de dotaciones, vallas, pago de pólizas, anticipo de estudios y/o ajustes de los diseños.</div> <div>9. Toma de muestras para los estudios y diseños.</div> <div>10. Recepción de estudios y diseños.</div> <div>11. Realización de los exámenes de ingreso para el personal.</div> <div>12. Adquisición de la dotación del personal.</div> <div>13. Realización del segundo comité operativo para autorizar revisión de las cotizaciones de materiales, equipos y herramientas para definir los proveedores.</div> <div>14. Inicio de compras para el desarrollo de las actividades preliminares de la obra.</div> <div>15. Afiliación del personal a la seguridad.</div> <div>16. Colocación de la valla publicitaria.</div> <div>17. Inicio de actividades preliminares.</div> <div>18. Nivelación y compactación de subrasante.</div> <div>19. Figuración del acero de la huella.</div> <div>20. Colocación y compactación de subbase granular clase C.</div> |  |                                                                                                                                                                      |  |
| IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                                                                                                      |  |
| <div>1. Definición del cronograma de actividades del proyecto.</div> <div>2. Inicio de actividades preliminares del proyecto.</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                                                                                                                                                      |  |
| X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |                                                                                                                                                                      |  |
| <div><div><div>PROGRAMADO</div><div>EJECUTADO</div></div><div><div><div>PR0+000</div><div>PR0+070</div><div>PR0+120</div></div><div><div><div>MEJORAMIENTO</div><div>SENALIZACIÓN</div></div></div></div><div><div>CONVENCIÓN</div><div>PROGRAMADO</div></div><div><div>MANTENIMIENTO</div><div>CONSTRUCCIÓN</div></div></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                                      |  |
| XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                                                                                                                      |  |
| <div><div><div><div>obra de villa esther<br/>15 abr 2024 12:18:09 p. m.<br/>Calle 5 Puerto Escondido Córdoba</div></div><div>Corregimiento Villa Esther, PR0+0100 del tramo a intervenir. Nivelación y compactación de la subrasante.</div></div><div><div><div><div>obra de villa esther<br/>16 abr 2024 10:07:54 a. m.<br/>Calle 5 Puerto Escondido Córdoba</div></div><div>Corregimiento Villa Esther, campamento. Figuración del acero de la huella.</div></div><div><div><div><div>placa huella villa esther<br/>16 abr 2024 1:34:59 p. m.<br/>Calle 5 Puerto Escondido Córdoba<br/>9°06'N 76°13'W</div></div><div>Corregimiento de Villa Esther, PR0+090 del tramo a intervenir. Nivelación y compactación de la subbase granular clase C.</div></div></div></div></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |                                                                                                                                                                      |  |
| NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                                                                                                      |  |
| XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  | DIRECTOR DE INTERVENTORÍA                                                                                                                                            |  |
| <div>1. La interventoría le ha brindado acompañamiento al contratista en la realización de los trámites con la documentación correspondiente para cada proyecto.</div> <div>2. Se han realizado seguimiento a través correspondencia, para estar al día en la documentación necesaria para el inicio de las labores en obra.</div> <div>3. Socialización del proyecto, a la comunidad beneficiada.</div> <div>4. Se comparte el modelo de uniformes que los trabajadores usarán durante el desarrollo del convenio y la valla publicitaria.</div> <div>5. Primer comité operativo, para aprobar las primeras compras del proyecto.</div> <div>6. La interventoría se coloca en contacto con el contratista encargado de los diseños y estudios, solicitando prioridad, para poder dar avance al proyecto.</div> <div>7. La interventoría realiza la respectiva revisión y aprobación de los diseños y estudios de la placa huella.</div> <div>8. La interventoría y la JAC se comprometen a iniciar actividades en la siguiente semana.</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  | <div><div>FIRMA</div><div>NOMBRE: NELSON FERNANDO VANEGAS ORTIZ</div><div>Matrícula Profesional No.: 2520276797 CND</div></div>                                      |  |
| <div>Original: Informe mensual de Interventoría, Archivo de Gestión del INVAAS.</div> <div>Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                                                                                                                                                                      |  |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| VI. GESTIÓN PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                      |
| TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | OBSERVACIONES: No se contempla la gestión de compra, avalúos o adquisición de predios, así mismo tampoco se contempla la necesidad de gestional el derecho a la vía. |
| FICHAS PEDIALES APROBADAS: .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                      |
| AVALÚOS APROBADOS: .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                      |
| PREDIOS ADQUIRIDOS: .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                      |
| VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                      |
| No se contempla el desarrollo de este componente dentro de el proyecto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                      |
| VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                      |
| <div>1. Socialización del proyecto.</div> <div>2. Conformación del comité de participación.</div> <div>3. Elección de representante del comité de participación.</div> <div>4. La suspensión entra en vigencia, la fecha proyectada de reinicio es el 16/01/2024.</div> <div>5. Se reanuda el convenio y se reestablecen las actividades.</div> <div>6. Seguimiento de los compromisos establecidos.</div> <div>7. Aprobación de las hojas de vida del ingeniero residente, el contador y maestro de obra.</div> <div>8. Realización del comité operativo para autorizar las compras de dotaciones, vallas, pago de pólizas, anticipo de estudios y/o ajustes de los diseños.</div> <div>9. Toma de muestras para los estudios y diseños.</div> <div>10. Recepción de estudios y diseños.</div> <div>11. Realización de los exámenes de ingreso para el personal.</div> <div>12. Adquisición de la dotación del personal.</div> <div>13. Realización del segundo comité operativo para autorizar revisión de las cotizaciones de materiales, equipos y herramientas para definir los proveedores.</div> <div>14. Inicio de compras para el desarrollo de las actividades preliminares de la obra.</div> <div>15. Afiliación del personal a la seguridad.</div> <div>16. Colocación de la valla publicitaria.</div> <div>17. Inicio de actividades preliminares.</div> <div>18. Nivelación y compactación de subrasante.</div> <div>19. Figuración del acero de la huella.</div> <div>20. Colocación y compactación de subbase granular clase C.</div> <div>21. Inicio fundida de Concreto reforzado resistencia 21 MPA (D) - mezcla in situ.</div> <div>22. Inicio fundida de Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa.</div> |                                                                                                                                                                      |
| IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                      |
| <div>1. Definición del cronograma de actividades del proyecto.</div> <div>2. Inicio de actividades preliminares del proyecto.</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                      |
| X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                      |
| <div><div><div>PROGRAMADO</div><div>RUTA</div><div>EJECUTADO</div></div><div><div>CONVENCIÓN PROGRAMADO</div><div>MANTENIMIENTO</div><div>CONSTRUCCIÓN</div><div>MEJORAMIENTO</div><div>SENALIZACIÓN</div></div></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                      |
| XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                      |
| <div><div><div><div>placa huella villa Esther<br/>20 abr 2024 8:17:13 a. m.<br/>Calle 5 Puerto Escondido Córdoba</div></div><div>Corregimiento Villa Esther, PR0+050 del tramo a intervenir. Formateado para la fundida de huella.</div></div><div><div><div><div>placa huella villa Esther<br/>23 abr 2024 11:23:18 a. m.<br/>Calle 5 Puerto Escondido Córdoba</div></div><div>Corregimiento Villa Esther, PR0+090 del tramo a intervenir. Fundida de huella (Concreto reforzado resistencia 21 MPA (D) - mezcla in situ).</div></div><div><div><div><div>placa huella villa Esther<br/>25 abr 2024 9:04:36 a. m.<br/>Calle 5 Puerto Escondido Córdoba<br/>9°06'N 76°13'W</div></div><div>Corregimiento de Villa Esther, PR0+090 del tramo a intervenir. Formateada y colocación de la piedra rajón para el empedrado.</div></div></div></div></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                      |
| NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                      |
| XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                      |
| <div>1. La interventoría le ha brindado acompañamiento al contratista en la realización de los trámites con la documentación correspondiente para cada proyecto.</div> <div>2. Se han realizado seguimiento a través correspondencia, para estar al día en la documentación necesaria para el inicio de las labores en obra.</div> <div>3. Socialización del proyecto, a la comunidad beneficiada.</div> <div>4. Se comparte el modelo de uniformes que los trabajadores usarán durante el desarrollo del convenio y la valla publicitaria.</div> <div>5. Primer comité operativo, para aprobar las primeras compras del proyecto.</div> <div>6. La interventoría se coloca en contacto con el contratista encargado de los diseños y estudios, solicitando prioridad, para poder dar avance al proyecto.</div> <div>7. La interventoría realiza la respectiva revisión y aprobación de los diseños y estudios de la placa huella.</div> <div>8. La interventoría y la JAC se comprometen a iniciar actividades en la siguiente semana.</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <div>DIRECTOR DE INTERVENTORÍA</div> <div><div>FIRMA</div><div>NOMBRE: NELSON FERNANDO VANEGAS ORTIZ</div><div>Matrícula Profesional No.: 2520276797 CND</div></div> |
| <div>Original: Informe mensual de Interventoría, Archivo de Gestión del INVIAS.</div> <div>Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                      |

|                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                            | <p>INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE LAS VIAS TERCARIAS DE LOS MUNICIPIOS DE PUERTO ESCONDIDO Y LOS CORDOBAS. CONTRATO No. 4858 de 2023</p> |  |
| <p align="center"><b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N. 5</b><br/>(01 DE ABRIL HASTA 30 DE ABRIL 2024)</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                     |

#### 8.4. JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA DE MORINDO SANTA CRUZ (CONVENIO 4578-2023)



|                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                      |                               |                    |                                           |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                         |                              |                         |                             |                               |                                                    |                                 |    |                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------|-------------------------|-----------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                             | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA<br>INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA |                               |                    |                                           |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                         |                              |                         |                             | CÓDIGO<br>MEPI-MN1-IN-15-FR-8 |                                                    |                                 |    |                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                      |                               |                    |                                           |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                         |                              |                         |                             | VERSIÓN<br>1                  |                                                    |                                 |    |                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                      |                               |                    |                                           |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                         |                              |                         |                             | PÁGINA                        |                                                    |                                 |    |                                                                                                                                |
| FECHA _____<br>(Día / Mes / Año)                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                      |                               |                    |                                           |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                         |                              |                         |                             |                               |                                                    |                                 |    |                                                                                                                                |
| UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                      |                               |                    |                                           |                                      | DIRECCIÓN TERRITORIAL: CORDOBA                                                                                                                                                                                                                                     |                                         |                              |                         |                             |                               |                                                    |                                 |    |                                                                                                                                |
| CONTRATO DE OBRA No: 4578 - 2023                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                      |                               |                    |                                           |                                      | CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL VEREDA MORINDO SANTA CRUZ                                                                                                                                                                                                 |                                         |                              |                         |                             |                               |                                                    |                                 |    |                                                                                                                                |
| MES INFORME MENSUAL: ABRIL DE 2024                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                      |                               |                    |                                           |                                      | PROYECTO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA MORINDO SANTA CRUZ, MUNICIPIO DE LOS CORDOBAS, DEPARTAMENTO DE CORDOBA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. |                                         |                              |                         |                             |                               |                                                    |                                 |    |                                                                                                                                |
| CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4858 - 2023                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                      |                               |                    |                                           |                                      | INTERVENTOR: VANEGAS DUMAR INGENIERIA SAS                                                                                                                                                                                                                          |                                         |                              |                         |                             |                               |                                                    |                                 |    |                                                                                                                                |
| RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                      |                               |                    |                                           |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                         |                              |                         |                             |                               |                                                    |                                 |    |                                                                                                                                |
| Vigencia Fiscal                                                                                                                                                                                                                                              | Registro No.                                                                                                                                                                                         | Programa-Subprograma-Proyecto | Recurso No.        | Fuente de Financiación (Nación o Propios) | Contrato Principal / Adicional No.   | Valor                                                                                                                                                                                                                                                              | Saldo del Acta Anterior                 |                              |                         |                             |                               |                                                    |                                 |    |                                                                                                                                |
| 2023                                                                                                                                                                                                                                                         | 156623                                                                                                                                                                                               |                               | 10                 | NACIÓN                                    | 4578 - 2023                          | \$ 200.822.623                                                                                                                                                                                                                                                     |                                         |                              |                         |                             |                               |                                                    |                                 |    |                                                                                                                                |
| TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                      |                               |                    |                                           |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                         |                              |                         |                             |                               |                                                    |                                 |    |                                                                                                                                |
| VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: \$ 200.822.623,00                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                      |                               |                    |                                           |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                         |                              |                         |                             |                               |                                                    |                                 |    |                                                                                                                                |
| SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                      |                               |                    |                                           |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                         |                              |                         |                             |                               |                                                    |                                 |    |                                                                                                                                |
| Acta No.                                                                                                                                                                                                                                                     | Tipo de Acta                                                                                                                                                                                         | Mes/Año de Ejecución          | Valor Acta sin IVA | Valor IVA                                 | Valor Total Ejecutado Acumulado Acta | Anticipo Amortizado Acta                                                                                                                                                                                                                                           | Valor Total Pagado Descontando Anticipo | Saldo Anticipo por Amortizar | No. de Registro y fecha | Saldo Registro Presupuestal | Saldo del Contrato            | No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS | Indicar pago según reporte SIIF |    | Observaciones                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                      |                               |                    |                                           |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                         |                              |                         |                             |                               |                                                    | SI                              | NO |                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                      |                               |                    |                                           |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                         |                              |                         |                             |                               |                                                    |                                 |    |                                                                                                                                |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                            | COMITÉ                                                                                                                                                                                               | MARZO 2024                    |                    | \$ 8.453.110                              | \$ 8.453.110                         | \$ 8.453.110                                                                                                                                                                                                                                                       | \$ -                                    | \$ -                         | 1253823                 | \$ 192.369.513              | \$ 192.369.513                |                                                    |                                 |    | SE LE HACE DESEMBOLSO A LA JUNTA CORRESPONDIENTE A VALOR DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, COMPRA DE DOTACIONES, PAGO DE POLIZAS Y VALLA. |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                            | COMITÉ                                                                                                                                                                                               | ABRIL 2024                    |                    | \$ 107.198.980                            | \$ 115.652.090                       | \$ 107.198.980                                                                                                                                                                                                                                                     | \$ -                                    | \$ -                         | 1253823                 | \$ 85.170.533               | \$ 85.170.533                 |                                                    |                                 |    |                                                                                                                                |
| TOTALES                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                      |                               |                    | \$ 115.652.090                            | \$ 115.652.090                       | \$ 115.652.090                                                                                                                                                                                                                                                     |                                         |                              |                         | \$ 85.170.533               | \$ 85.170.533                 |                                                    |                                 |    |                                                                                                                                |
| Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse estén o no facturadas.                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                      |                               |                    |                                           |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                         |                              |                         |                             |                               |                                                    |                                 |    |                                                                                                                                |
| RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                      |                               |                    |                                           |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                         |                              |                         |                             |                               |                                                    |                                 |    |                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                      |                               |                    | VALOR BÁSICO                              |                                      | IVA                                                                                                                                                                                                                                                                |                                         | TOTAL                        |                         |                             |                               |                                                    |                                 |    |                                                                                                                                |
| *                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                      |                               |                    | \$ 8.453.110                              |                                      | \$ -                                                                                                                                                                                                                                                               |                                         | \$ 8.453.110                 |                         |                             |                               |                                                    |                                 |    |                                                                                                                                |
| *                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                      |                               |                    | \$ 107.198.980                            |                                      | \$ -                                                                                                                                                                                                                                                               |                                         | \$ 107.198.980               |                         |                             |                               |                                                    |                                 |    |                                                                                                                                |
| *                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                      |                               |                    |                                           |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                         |                              |                         |                             |                               |                                                    |                                 |    |                                                                                                                                |
| VALOR TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                      |                               |                    |                                           |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                         | \$ 115.652.090               |                         |                             |                               |                                                    |                                 |    |                                                                                                                                |
| *Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                      |                               |                    |                                           |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                         |                              |                         |                             |                               |                                                    |                                 |    |                                                                                                                                |
| NOTA:<br>Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                      |                               |                    |                                           |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                         |                              |                         |                             |                               |                                                    |                                 |    |                                                                                                                                |
| <div><div>Firma<br/>Nombre: LUIS EMIRO VERGARA SALGADO<br/>Director de Obra<br/>Matrícula Profesional No.:</div><div>Firma<br/>Nombre: NELSON FERNANDO VANEGAS ORTIZ<br/>Director de Interventoría<br/>Matrícula Profesional No.: 2520276797 CND</div></div> |                                                                                                                                                                                                      |                               |                    |                                           |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                         |                              |                         |                             |                               |                                                    |                                 |    |                                                                                                                                |
| Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.<br>Copias: Interventor y Dirección Territorial.                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                      |                               |                    |                                           |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                         |                              |                         |                             |                               |                                                    |                                 |    |                                                                                                                                |

|                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                            | <p>INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE LAS VIAS TERCARIAS DE LOS MUNICIPIOS DE PUERTO ESCONDIDO Y LOS CORDOBAS. CONTRATO No. 4858 de 2023</p> |  |
| <p align="center"><b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N. 5</b><br/>(01 DE ABRIL HASTA 30 DE ABRIL 2024)</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                     |

## ACTA DE COMITÉ

|                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                                                                                                             | <p>INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE LAS VIAS TERCARIAS DE LOS MUNICIPIOS DE PUERTO ESCONDIDO Y LOS CORDOBAS. CONTRATO No. 4858 de 2023</p> |  |
| <p align="center"><b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N. 5</b><br/>(01 DE ABRIL HASTA 30 DE ABRIL 2024)</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |

| Relación de gastos acumulados convenio 4578-2023 |                                               |                   |                 |                            |                                    |            |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------|-----------------|----------------------------|------------------------------------|------------|
| No.                                              | Item                                          | Valor             | Saldo           | No. cheque o transferencia | Destinatario                       | Fecha      |
| 1                                                | Estudios y/o ajustes de diseños               | \$ 3.000.000,00   | \$ 3.000.000,00 | 000001                     | Robinson Antonio Martinez Sandoval | 16/02/2024 |
| 2                                                | Seguridad industrial y dotación               | \$ 2.343.110,00   | \$ 0,00         | 000002                     | Luis Emiro Vergara Salgado         | 16/02/2024 |
| 3                                                | Valla informativa y exámenes de ingreso       | \$ 1.010.000,00   | \$ 0,00         | 000003                     | Luis Emiro Vergara Salgado         | 16/02/2024 |
| 4                                                | Subsidio de transporte y caja menor           | \$ 700.000,00     | \$ 0,00         | 000004                     | Luis Emiro Vergara Salgado         | 16/02/2024 |
| 5                                                | Devolución del gasto de trámite de póliza     | \$ 1.400.000,00   | \$ 0,00         | 000005                     | Luis Emiro Vergara Salgado         | 16/02/2024 |
| 6                                                | Compra de material granular                   | \$ 3.000.000,00   | \$ 0,00         | 000006                     | Luis Emiro Vergara Salgado         | 27/03/2024 |
| 7                                                | Estudio y/o ajustes de diseños                | \$ 3.000.000,00   | \$ 0,00         | 000007                     | Robinson antonio Martinez Sandoval | 27/03/2024 |
| 8                                                | Acompañamiento estudio de suelos y topografía | \$ 500.000,00     | \$ 0,00         | 000008                     | Jesus Martinez Martinez            | 27/03/2024 |
| 9                                                | Compra de material                            | \$ 15.000.000,00  | \$ 0,00         | 000009                     | Luis Emiro Vergara Salgado         | 27/03/2024 |
| 10                                               | Paga                                          | \$ 2.500.000,00   | \$ 0,00         | 000010                     | Samira Ruiz Chima                  | 27/03/2024 |
| 11                                               | Alquiler de maquinaria                        | \$ 2.500.000,00   | \$ 0,00         | 000011                     | Luis Emiro Vergara Salgado         | 27/03/2024 |
| Cheque anulado                                   |                                               |                   |                 | 000012                     |                                    |            |
| 12                                               | Compra de materiales                          | \$ 24.529.500,00  | \$ 0,00         | 000013                     | Comercial TIR                      | 18/04/2024 |
| 13                                               | Compra Trompo                                 | \$ 2.858.200,00   | \$ 0,00         | 000014                     | Jesus Martinez Martinez            | 18/04/2024 |
| 14                                               | Pago nómina del 1-15 de abril                 | \$ 676.000,00     | \$ 0,00         | 000015                     | Yamit Ortega Agamez                | 19/04/2024 |
| 15                                               | Pago nómina del 1-15 de abril                 | \$ 676.000,00     | \$ 0,00         | 000016                     | Eugenio Martinez Calderin          | 19/04/2024 |
| 16                                               | Pago nómina del 1-15 de abril                 | \$ 676.000,00     | \$ 0,00         | 000017                     | Carlos Jhovanis Rivas              | 19/04/2024 |
| 17                                               | Pago nómina del 1-15 de abril                 | \$ 676.000,00     | \$ 0,00         | 000018                     | Fabian Alejandro Martinez Florez   | 19/04/2024 |
| 18                                               | Pago nómina del 1-15 de abril                 | \$ 676.000,00     | \$ 0,00         | 000019                     | Amauri José Cogollo Lopez          | 19/04/2024 |
| 19                                               | Pago nómina del 1-15 de abril                 | \$ 676.000,00     | \$ 0,00         | 000020                     | Javier Paternina Bolaño            | 19/04/2024 |
| 20                                               | Pago nómina del 1-15 de abril                 | \$ 676.000,00     | \$ 0,00         | 000021                     | Luis Javier Castaño Alvarez        | 19/04/2024 |
| 21                                               | Pago nómina del 1-15 de abril                 | \$ 676.000,00     | \$ 0,00         | 000022                     | Sergio Miguel Gomez Lorduy         | 19/04/2024 |
| 22                                               | Pago contador 1-15 de abril                   | \$ 1.400.000,00   | \$ 0,00         | 000023                     | Jose Eduardo Galeano Barrios       | 19/04/2024 |
| 23                                               | Pago maestro 1-15 de abril                    | \$ 1.067.200,00   | \$ 0,00         | 000024                     | José Andres Fuentes Guerra         | 19/04/2024 |
| 24                                               | Pago ingeniero residente 1-15 de abril        | \$ 1.750.000,00   | \$ 0,00         | 000025                     | Jesus Martinez Martinez            | 19/04/2024 |
| 25                                               | Compra de grava y arena                       | \$ 15.363.080,00  | \$ 0,00         | 000026                     | Maria Jose Ramos                   | 19/04/2024 |
| 26                                               | Compra de materiales                          | \$ 17.173.800,00  | \$ 0,00         | 000027                     | Comercial TIR                      | 30/04/2024 |
| 27                                               | Pago ingeniero residente 15-30 de abril       | \$ 1.750.000,00   | \$ 0,00         | 000028                     | Jesus Martinez Martinez            | 30/04/2024 |
| 28                                               | Pago maestro 15-30 de abril                   | \$ 1.067.200,00   | \$ 0,00         | 000029                     | José Andres Fuentes Guerra         | 30/04/2024 |
| 29                                               | Pago nómina del 15-30 de abril                | \$ 679.000,00     | \$ 0,00         | 000030                     | Yamit Ortega Agamez                | 30/04/2024 |
| 30                                               | Pago nómina del 15-30 de abril                | \$ 679.000,00     | \$ 0,00         | 000031                     | Eugenio Martínez Calderin          | 30/04/2024 |
| 31                                               | Pago nómina del 15-30 de abril                | \$ 679.000,00     | \$ 0,00         | 000032                     | Carlos Jhovanis Rivas              | 30/04/2024 |
| 32                                               | Pago nómina del 15-30 de abril                | \$ 679.000,00     | \$ 0,00         | 000033                     | Fabian Alejandro Martinez Florez   | 30/04/2024 |
| 33                                               | Pago nómina del 15-30 de abril                | \$ 679.000,00     | \$ 0,00         | 000034                     | Amauri José Cogollo Lopez          | 30/04/2024 |
| 34                                               | Pago nómina del 15-30 de abril                | \$ 679.000,00     | \$ 0,00         | 000035                     | Javier Paternina Bolaño            | 30/04/2024 |
| 35                                               | Pago nómina del 15-30 de abril                | \$ 679.000,00     | \$ 0,00         | 000036                     | Luis Javier Castaño Alvarez        | 30/04/2024 |
| 36                                               | Pago nómina del 15-30 de abril                | \$ 679.000,00     | \$ 0,00         | 000037                     | Sergio Miguel Gomez Lorduy         | 30/04/2024 |
| 37                                               | Pago nómina del 15-30 de abril                | \$ 1.500.000,00   | \$ 0,00         | 000038                     | Uriel José Durango Berrocal        | 30/04/2024 |
| 38                                               | Pago contador 15-30 de abril                  | \$ 1.400.000,00   | \$ 0,00         | 000039                     | Jose Eduardo Galeano Barrios       | 30/04/2024 |
| Total                                            |                                               | \$ 115.652.090,00 |                 |                            |                                    |            |

|                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>INVIAS</b><br><small>INSTITUTO NACIONAL DE VIAS</small> | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE LAS VIAS TERCARIAS DE LOS MUNICIPIOS DE PUERTO ESCONDIDO Y LOS CORDOBAS. CONTRATO No. 4858 de 2023 |  <b>VANEGAS DUMAR</b><br><small>INGENIERÍA S.A.S.</small> |
| <b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N. 5</b><br>(01 DE ABRIL HASTA 30 DE ABRIL 2024)                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |

| Relación de gastos del mes convenio 4578-2023 |                                               |                  |                  |         |                            |                                    |            |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------|------------------|---------|----------------------------|------------------------------------|------------|
| No.                                           | Item                                          | Valor            | V. girado        | Saldo   | No. cheque o transferencia | Destinatario                       | Fecha      |
| 1                                             | Compra de material granular                   | \$ 3.000.000,00  | \$ 3.000.000,00  | \$ 0,00 | 000006                     | Luis Emiro Vergara Salgado         | 27/03/2024 |
| 2                                             | Estudio y/o ajustes de diseños                | \$ 3.000.000,00  | \$ 3.000.000,00  | \$ 0,00 | 000007                     | Robinson antonio Martinez Sandoval | 27/03/2024 |
| 3                                             | Acompañamiento estudio de suelos y topografía | \$ 500.000,00    | \$ 500.000,00    | \$ 0,00 | 000008                     | Jesus Martinez Martinez            | 27/03/2024 |
| 4                                             | Compra de material                            | \$ 15.000.000,00 | \$ 15.000.000,00 | \$ 0,00 | 000009                     | Luis Emiro Vergara Salgado         | 27/03/2024 |
| 5                                             | Paga                                          | \$ 2.500.000,00  | \$ 2.500.000,00  | \$ 0,00 | 000010                     | Samira Ruiz Chima                  | 27/03/2024 |
| 6                                             | Alquiler de maquinaria                        | \$ 2.500.000,00  | \$ 2.500.000,00  | \$ 0,00 | 000011                     | Luis Emiro Vergara Salgado         | 27/03/2024 |
| Cheque anulado                                |                                               |                  |                  |         | 000012                     |                                    |            |
| 7                                             | Compra de materiales                          | \$ 24.529.500,00 | \$ 24.529.500,00 | \$ 0,00 | 000013                     | Comercial TIR                      | 18/04/2024 |
| 8                                             | Compra Trompo                                 | \$ 2.858.200,00  | \$ 2.858.200,00  | \$ 0,00 | 000014                     | Jesus Martinez Martinez            | 18/04/2024 |
| 9                                             | Pago nómina del 1-15 de abril                 | \$ 676.000,00    | \$ 676.000,00    | \$ 0,00 | 000015                     | Yamit Ortega Agamez                | 19/04/2024 |
| 10                                            | Pago nómina del 1-15 de abril                 | \$ 676.000,00    | \$ 676.000,00    | \$ 0,00 | 000016                     | Eugenio Martinez Calderin          | 19/04/2024 |
| 11                                            | Pago nómina del 1-15 de abril                 | \$ 676.000,00    | \$ 676.000,00    | \$ 0,00 | 000017                     | Carlos Jhovanis Rivas              | 19/04/2024 |
| 12                                            | Pago nómina del 1-15 de abril                 | \$ 676.000,00    | \$ 676.000,00    | \$ 0,00 | 000018                     | Fabian Alejandro Martinez Florez   | 19/04/2024 |
| 13                                            | Pago nómina del 1-15 de abril                 | \$ 676.000,00    | \$ 676.000,00    | \$ 0,00 | 000019                     | Amauri José Cogollo Lopez          | 19/04/2024 |
| 14                                            | Pago nómina del 1-15 de abril                 | \$ 676.000,00    | \$ 676.000,00    | \$ 0,00 | 000020                     | Javier Paternina Bolaño            | 19/04/2024 |
| 15                                            | Pago nómina del 1-15 de abril                 | \$ 676.000,00    | \$ 676.000,00    | \$ 0,00 | 000021                     | Luis Javier Castaño Alvarez        | 19/04/2024 |
| 16                                            | Pago nómina del 1-15 de abril                 | \$ 676.000,00    | \$ 676.000,00    | \$ 0,00 | 000022                     | Sergio Miguel Gomez Lorduy         | 19/04/2024 |
| 17                                            | Pago contador 1-15 de abril                   | \$ 1.400.000,00  | \$ 1.400.000,00  | \$ 0,00 | 000023                     | Jose Eduardo Galeano Barrios       | 19/04/2024 |
| 18                                            | Pago maestro 1-15 de abril                    | \$ 1.067.200,00  | \$ 1.067.200,00  | \$ 0,00 | 000024                     | José Andres Fuentes Guerra         | 19/04/2024 |
| 19                                            | Pago ingeniero residente 1-15 de abril        | \$ 1.750.000,00  | \$ 1.750.000,00  | \$ 0,00 | 000025                     | Jesus Martinez Martinez            | 19/04/2024 |
| 20                                            | Compra de grava y arena                       | \$ 15.363.080,00 | \$ 15.363.080,00 | \$ 0,00 | 000026                     | Maria Jose Ramos                   | 19/04/2024 |
| 21                                            | Compra de materiales                          | \$ 17.173.800,00 | \$ 17.173.800,00 | \$ 0,00 | 000027                     | Comercial TIR                      | 30/04/2024 |
| 22                                            | Pago ingeniero residente 15-30 de abril       | \$ 1.750.000,00  | \$ 1.750.000,00  | \$ 0,00 | 000028                     | Jesus Martinez Martinez            | 30/04/2024 |
| 23                                            | Pago maestro 15-30 de abril                   | \$ 1.067.200,00  | \$ 1.067.200,00  | \$ 0,00 | 000029                     | José Andres Fuentes Guerra         | 30/04/2024 |
| 24                                            | Pago nómina del 15-30 de abril                | \$ 679.000,00    | \$ 679.000,00    | \$ 0,00 | 000030                     | Yamit Ortega Agamez                | 30/04/2024 |
| 25                                            | Pago nómina del 15-30 de abril                | \$ 679.000,00    | \$ 679.000,00    | \$ 0,00 | 000031                     | Eugenio Martinez Calderin          | 30/04/2024 |
| 26                                            | Pago nómina del 15-30 de abril                | \$ 679.000,00    | \$ 679.000,00    | \$ 0,00 | 000032                     | Carlos Jhovanis Rivas              | 30/04/2024 |
| 27                                            | Pago nómina del 15-30 de abril                | \$ 679.000,00    | \$ 679.000,00    | \$ 0,00 | 000033                     | Fabian Alejandro Martinez Florez   | 30/04/2024 |
| 28                                            | Pago nómina del 15-30 de abril                | \$ 679.000,00    | \$ 679.000,00    | \$ 0,00 | 000034                     | Amauri José Cogollo Lopez          | 30/04/2024 |
| 29                                            | Pago nómina del 15-30 de abril                | \$ 679.000,00    | \$ 679.000,00    | \$ 0,00 | 000035                     | Javier Paternina Bolaño            | 30/04/2024 |
| 30                                            | Pago nómina del 15-30 de abril                | \$ 679.000,00    | \$ 679.000,00    | \$ 0,00 | 000036                     | Luis Javier Castaño Alvarez        | 30/04/2024 |
| 31                                            | Pago nómina del 15-30 de abril                | \$ 679.000,00    | \$ 679.000,00    | \$ 0,00 | 000037                     | Sergio Miguel Gomez Lorduy         | 30/04/2024 |
| 32                                            | Pago nómina del 15-30 de abril                | \$ 1.500.000,00  | \$ 1.500.000,00  | \$ 0,00 | 000038                     | Uriel José Durango Berrocal        | 30/04/2024 |
| 33                                            | Pago contador 15-30 de abril                  | \$ 1.400.000,00  | \$ 1.400.000,00  | \$ 0,00 | 000039                     | Jose Eduardo Galeano Barrios       | 30/04/2024 |





INSTITUTO NACIONAL DE VIAS  
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE  
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA  
ACTA DE REUNIÓN

|         |                     |
|---------|---------------------|
| CÓDIGO  | MEPI-MN1-IN-14-FR-2 |
| VERSIÓN | 1                   |
| PÁGINA  |                     |

FECHA 3/04/2024  
(Día / Mes / Año)

(Este formato aplica para reuniones distintas a las de Comité de Obra)

ACTA DE REUNIÓN No. 2  
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: TERRITORIAL CORDOBA DIRECCIÓN TERRITORIAL: CORDOBA

CONTRATO DE OBRA No. 4578-2023  
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: JAC VEREDA MORINDO SANTA CRUZ

**OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:**  
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA MORINDO SANTA CRUZ, MUNICIPIO DE LOS CORDOBAS, DEPARTAMENTO DE CORDOBA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 4858-2023  
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: VANEGAS DUMAR INGENIERIA SAS

|                                |
|--------------------------------|
| <b>OBJETIVOS DE LA REUNIÓN</b> |
| COMITÉ OPERATIVO #2            |

|                                                   |
|---------------------------------------------------|
| <b>TEMAS A DESARROLLAR EN LA PRESENTE REUNIÓN</b> |
| APROBACION DE COMPRAS                             |



INSTITUTO NACIONAL DE VIAS  
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE  
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA  
ACTA DE REUNIÓN

|         |                     |
|---------|---------------------|
| CÓDIGO  | MEPI-MN1-IN-14-FR-2 |
| VERSIÓN | 1                   |
| PÁGINA  |                     |

FECHA 3/04/2024  
(Día / Mes / Año)

#### DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1. La cantera más cercana al proyecto, es la Cantera de Aguas Vivas, por lo cual se define esta como el proveedor del material de relleno y subbase, para esto se aprueba un cheque por \$ 3'000.000 a nombre del señor Luis Emiro Vergara Salgado, con el fin de agilizar el proceso de compra.
2. Se autoriza el pago del saldo de los estudios y/o ajustes de diseños por valor de \$ 3'000.000 a nombre de Robinson Antonio Martinez Sandoval.
3. La junta aprueba una revisión de la topografía del tramo, para esto se aprueba un cheque por \$ 500.000 a nombre de Jesús Martínez Martínez.
4. Se autoriza la compra de mas material granular, por un valor de \$ 15'000.000, el cheque se realiza a nombre del señor Luis Emiro Vergara Salgado.
5. Se aprueba el giro de una parte de los recursos designados para el PAGA, por un valor de \$ 2'500.000 a nombre de la señora Samira Elena Ruiz Chima, designada por la comunidad para la compra de los materiales.
6. Para el caso de esta junta, se presenta un inconveniente, la junta hace parte de Los Córdoba y no se pudo conseguir maquinaria, como en el caso de las otras JACs, además se presenta la misma situación en la cual, no les quieren dar cotizaciones, ni en la zona existe algún propietario de maquinaria que se pueda utilizarla en el sitio y como aun así el lugar está alejado de Montería, les cobran una cantidad de dinero que se sale de los límites del presupuesto. Se decide por medio de este comité aprobar un cheque por valor de \$ 2'500.000 a nombre de señor Luis Emiro Vergara Salgado, para ver que se puede conseguir con el dinero en mano, la interventoría recomienda conseguir un rodillo compactador benitin, el cual sería mucho más fácil de alquilar y transportar, además el tramo ya contiene material, que los mismos habitantes habían colocado, por lo cual el trabajo con este equipo, sería optimo.
7. Se presentan las cotizaciones de los insumos bases para la realización del convenio, cabe resaltar que se hace una cotización estandarizada de un cierto número de elementos, con el fin de determinar el mejor proveedor posible. Se tienen estos posibles proveedores: Agroferreteria Brisas, TIR y Agroferreteria "El paisa"; para el caso de esta junta, se elige comercial TIR, puesto que el proveedor se compromete a llegar a la zona y este ofrece los mejores precios. Se aprueba un cheque por valor de \$ 24'529.500 a nombre de Comercial TIR.
8. Por los problemas que anteriormente se han presentado para los alquileres de maquinaria y demás, la junta y el comité toma la decisión de realizar la compra del trompo, pues en realidad les sale mas barato y le quedara a la comunidad. Por lo anterior se aprueba un cheque por valor de \$ 2'858.200 a nombre de Jesús Martínez Martínez, persona encargada por la comunidad para realizar la compra, la compra se realizara en Homecenter, puesto que se consigue un precio muy exequible.
9. Se proyecta el pago de la quincena para los trabajadores por un total de \$ 9'625.200 descritos de la siguiente manera:
  - Yamit ortega Agamez por \$ 676.000 (Auxiliar de obra)
  - Eugenio Martinez Calderin por \$ 676.000 (Auxiliar de obra)
  - Carlos Jhovanis Rivas por \$ 676.000 (Auxiliar de obra)
  - Fabian Alejandro Martinez Florez por \$ 676.000 (Auxiliar de obra)
  - Amauri José Cogollo López por \$ 676.000 (Auxiliar de obra)
  - Javier Paternina Bolaño por \$ 676.000 (Auxiliar de obra)
  - Luis Javier Castaño Álvarez por \$ 676.000 (Auxiliar de obra)
  - Sergio Miguel Gómez Lorduy por \$ 676.000 (Auxiliar de obra)
  - José Eduardo Galeano Barrios por \$ 1'400.000 (Contador)
  - José Andrés Fuentes Guerra por \$ 1'067.200 (Maestro)
  - Jesús Martínez Martínez por \$ 1'750.000 (Residente de obra)
10. A diferencia de las otras juntas, la JAC Morindo Santa Cruz es la mas cercana a la ciudad de Montería, por lo anterior la comunidad sugiere que la placa huella en función de la realización del concreto, esta se haga con grava y arena, a diferencia de las demás que se realizaran con triturado y arena de Puerto. A realizar el concreto con grava y arena, se asegurará una mejor calidad en la durabilidad del concreto y en términos de acabados, cabe resaltar que esto aumentará un poco los precios del concreto, si será de mayor calidad comprado con los de las demás JACs. Para esto se presenta la cotización de un proveedor de la zona que lleva el material a la zona y es la de la señora María José Ramos, la cual es designada por este comité como la proveedora del presente material. Se autoriza un cheque por valor de \$ 15'363.080 a nombre de la señora María José Ramos.
11. Se aprueba la compra de material para la placa huella al proveedor comercial TIR por un valor de \$ 17'173.800 a nombre de comercial TIR.
12. Se proyecta el pago del resto e la quincena para los trabajadores por un total de \$ 11'149.200, descritos de la siguiente manera:
  - Jesús Martínez Martínez por \$ 1'750.000 (Residente de obra)
  - José Andrés Fuentes Guerra por \$ 1'067.200 (Maestro)
  - Yamit ortega Agamez por \$ 676.000 (Auxiliar de obra)
  - Eugenio Martinez Calderin por \$ 676.000 (Auxiliar de obra)
  - Carlos Jhovanis Rivas por \$ 676.000 (Auxiliar de obra)
  - Fabian Alejandro Martinez Florez por \$ 676.000 (Auxiliar de obra)
  - Amauri José Cogollo López por \$ 676.000 (Auxiliar de obra)
  - Javier Paternina Bolaño por \$ 676.000 (Auxiliar de obra)
  - Luis Javier Castaño Álvarez por \$ 676.000 (Auxiliar de obra)
  - Sergio Miguel Gómez Lorduy por \$ 676.000 (Auxiliar de obra)
  - Uriel José Durango Berrocal por \$ 1'500.000
  - José Eduardo Galeano Barrios por \$ 1'400.000 (Contador)



INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE LAS VIAS TERCARIAS DE LOS MUNICIPIOS DE PUERTO ESCONDIDO Y LOS CORDOBAS. CONTRATO No. 4858 de 2023



**INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N. 5**  
(01 DE ABRIL HASTA 30 DE ABRIL 2024)

| INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS                                                                           |                           | CÓDIGO             | MEPI-MNT-IV-14-FR-2 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------|---------------------|
| PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE                             |                           | VERSIÓN            | 1                   |
| MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA                                                                 |                           | PÁGINA             |                     |
| ACTA DE REUNIÓN                                                                                      |                           | FECHA              | (Día / Mes / Año)   |
| LA PRESENTE ACTA DE REUNIÓN ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES: |                           |                    |                     |
| NOMBRE DEL PARTICIPANTE                                                                              | CARGO                     | EMPRESA / ENTIDAD  | FIRMA               |
| Luis Vergara                                                                                         | J.A.C.                    | Marrubio Sainz     | [Firma]             |
| Jesús A. Martínez                                                                                    | ing residente             | J.A.C.             | Jesús A. Martínez   |
| Nelson Varela                                                                                        | Director Ist.             | Vanegas Dumar Ing. | [Firma]             |
| Dina Dumas                                                                                           | Interventor               | Vanegas Comal Ing. | [Firma]             |
| Andrés Miguel Dugo C.                                                                                | Presidente de Interventor | Vanegas Dumar Ing. | [Firma]             |
| Trino María                                                                                          | Agil                      | J.A.C.             | Trino María         |
|                                                                                                      |                           |                    |                     |
|                                                                                                      |                           |                    |                     |
|                                                                                                      |                           |                    |                     |
|                                                                                                      |                           |                    |                     |
|                                                                                                      |                           |                    |                     |

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.  
Copias: Contraloría, Interventor y Dirección Territorial

Espacio para  
Logo Corporativo

CANTERA AGUAS VIVAS EL SANTORAL  
S.A.S  
NIT 901.518.189-6  
km 26 via arboletes vda aguas vivas  
Tel: (604) 3204750100  
Montería - Colombia  
canteraaguasvivaselsantoral@gmail.com

COTIZACIÓN  
No. 35

|           |                                                   |          |                             |
|-----------|---------------------------------------------------|----------|-----------------------------|
| Señores   | JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA MORINDO SANTA CRUZ |          |                             |
| NIT       | 901.695.869-3                                     | Teléfono | (604) 3128972756 - Ext. 000 |
| Dirección | VDA SANTA CRUZ                                    | Ciudad   | Los Córdoba - Colombia      |

| Fecha y hora Factura |                   |
|----------------------|-------------------|
| Generación           | 27/03/2024, 16:46 |
| Expedición           | 27/03/2024, 16:46 |
| Vencimiento          | 27/03/2024        |

| Ítem | Descripción          | Cantidad | Vr. Total    |
|------|----------------------|----------|--------------|
| 1    | MATERIAL SUB BASE M3 | 28.00    | 2,000,000.00 |
| 2    | TRANSPORTE           | 4.00     | 800,000.00   |

Total items: 2

Valor en Letras:  
Tres millones de pesos m/cte

Condiciones de Pago:  
Transferencia \$ 3,000,000.00

|               |              |
|---------------|--------------|
| Total Bruto   | 2,520,268.91 |
| IVA 19%       | 479,731.09   |
| IVA 0%        | 0.00         |
| Total a Pagar | 3,000,000.00 |



# Cotización

27 de marzo de 2024

Señores

**JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA MORINDO SANTA CRUZ**

Por medio de la presente me permito cotizar.

- Un subsidio de transporte.
- Transporte, combustible y operador motoniveladora.
- Benitin vibrocompactador.
- Gasolina benitin.

Por valor de \$ 2'500.000 quedo atento a la cotización

Atentamente:

Arnoldo Luis Vidal Causil.

CC:10.779.446

# AGROFERRETERIA BRISAS

LUIS FERNANDO GUITIERREZ FLOREZ

NIT: 1067963537-2 RESPONSABLE DE IVA

DIR: CLL PPAL. PUERTO ESCONDIDO – CORDOBA

TELEFONO: 320 506 6266

Cotización

|                 |                                            |           |                         |             |                    |                                 |      |     |              |
|-----------------|--------------------------------------------|-----------|-------------------------|-------------|--------------------|---------------------------------|------|-----|--------------|
| Pág: 1<br>de: 1 | Fecha y Hora de Cotización                 |           | Caducidad               | Vencimiento | Cotización No. 140 |                                 |      |     |              |
|                 | 03/04/2024 03:25:12 p.m.                   |           | 0 Días                  | 03/04/2024  |                    |                                 |      |     |              |
| Señor(es):      | JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL MORINDO SANTA CRUZ |           |                         |             | R.S.               | JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL MORINDO |      |     |              |
| Nit_Cédula      | 901695896-2                                | Dirección | CALLE PRINCIPAL MORINDO |             |                    |                                 |      |     |              |
| Teléfono        | --3215162398                               |           |                         | Ciudad      |                    | PUERTO ESCONDIDO - CÓRDOBA      |      |     |              |
| Código          | Artículo                                   |           |                         | Cant        | Emp.               | Vir_Un                          | Dcto | Iva | Vir_Total    |
| 0050            | CEMENTO ARGOS * 50 KILOS                   |           |                         | 100         | BUL                | 39.000,00                       | 0,00 | 5   | 3.900.000,00 |
| 0045            | VARILLA 1/2 X 6 MTS                        |           |                         | 100         | UN                 | 28.000,00                       | 0,00 | 19  | 2.800.000,00 |
| 0047            | VARILLA 3/8 X 6 MTS                        |           |                         | 100         | UN                 | 20.000,00                       | 0,00 | 19  | 2.000.000,00 |
| 2348            | ACELERANTE PARA CONCRETO GALON             |           |                         | 1           | UN                 | 150.000,00                      | 0,00 | 19  | 150.000,00   |
| 2069            | ANTISOL PARA CONCRETO 20 KLS               |           |                         | 1           | UN                 | 300.000,00                      | 0,00 | 19  | 300.000,00   |
| 2180            | ALAMBRE QUEMADO X KILO                     |           |                         | 50          | KILO               | 8.000,00                        | 0,00 | 19  | 400.000,00   |
| 2244            | DISCO CORTE METAL FINO 4 1/2               |           |                         | 10          | UN                 | 3.000,00                        | 0,00 | 19  | 30.000,00    |

|                                   |                         |               |
|-----------------------------------|-------------------------|---------------|
| Observaciones: Total Artículos: 7 | Subtotal:               | 9.835.000,00  |
|                                   | Descuento:              | 0,00          |
| Son:                              | Total Iva:              | 1.868.650,00  |
|                                   | Valor Total Cotización: | 11.703.650,00 |

Elaboró:

Imprimió:

Invejag 3.0

## AGROFERRETERÍA “EL PAISA”

NIT: 43474411 – 4

VENTA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN, ELECTRICOS E INSUMOS  
AGRICOLAS

Calle del Comercio

Puerto Escondido – Córdoba

Prop: Cel 314 819 3174

Adm. 322 568 1177

### Régimen Simplificado

| DÍA | MES | AÑO  |
|-----|-----|------|
| 03  | 03  | 2024 |

### Cotización

No. 085

|             |                      |
|-------------|----------------------|
| Señor (es): | Junta Acción Comunal |
| Dirección:  | Morindo Santa Cruz   |

| Cant. | Descripción                         | Vr. Unitario    | Vr. Total           |
|-------|-------------------------------------|-----------------|---------------------|
| 100   | CEMENTO GRIS 50 KG CEMEX            | 39.000,00       | 3.900.000,00        |
| 100   | VARILLA CORR 1/2 X 6 MTS            | 32.000,00       | 3.200.000,00        |
| 100   | VARILLA CORR 3/8 X 6 MTS            | 20.000,00       | 2.000.000,00        |
| 1     | ACCELGUARD HE X 24 KG               | 150.000,00      | 150.000,00          |
| 1     | ANTISOL PARA CONCRETOS              | 180.000,00      | 180.000,00          |
| 50    | ALAMBRE NEGRO CALIBRE 17            | 9.000,00        | 450.000,00          |
| 10    | DISCO CORTE METAL DEWALT FINO 4 1/2 | 5.000,00        | 50.000,00           |
|       |                                     | <b>TOTAL \$</b> | <b>9.930.000,00</b> |



## COMERCIAL TIR S.A.S.

NIT: 80032552 – 3  
CL 41 No 1B 03  
7826807 –  
MONTERIA – COLOMBIA

Montería, 2 de abril de 2024

### Señores

JUNTA DE ACCION COMUNAL MORINDO SANTA CRUZ

Atn:

MORINDO SANTA CRUZ

3128972756

Los Cordobas-Córdoba, Colombia

**Ref: Cotización V – 002 – 72587**

Es grato para nosotros poner a su consideración la siguiente propuesta

| Código        | Descripción                         | Unid | Cant. | Valor Unitario       | Valor Total         |
|---------------|-------------------------------------|------|-------|----------------------|---------------------|
| 0010012000002 | CEMENTO GRIS 50 KG CEMEX            | UND  | 100   | 27.899,16            | 2.783.316,00        |
| 0010040000003 | VARILLA CORR 1/2 X 6 MTS            | UND  | 100   | 25.810,08            | 2.581.008,00        |
| 0010072000001 | VARILLA CORR 3/8 X 6 MTS            | UND  | 100   | 15.256,30            | 1.525.630,00        |
| 0030050000004 | ACCELGUARD HE X 24 KG               | UND  | 1     | 233.613,45           | 233.613,45          |
| 0030028000011 | ANTISOL PARA CONCRETOS              | UND  | 1     | 255.850,12           | 255.850,12          |
| 0030020000005 | ALAMBRE NEGRO CALIBRE 17            | KLS  | 50    | 4.873,95             | 243.697,50          |
| 0030007000101 | DISCO CORTE METAL DEWALT FINO 4 1/2 | UND  | 10    | 3.403,36             | 34.033,60           |
|               |                                     |      |       | <b>Total Bruto</b>   | <b>7.657.148,67</b> |
|               |                                     |      |       | <b>IVA 19%</b>       | <b>1.454.858,25</b> |
|               |                                     |      |       | <b>Total a Pagar</b> | <b>9.112.006,92</b> |

DESCARGA TIR

Entrega: Días después de recibir su orden de compra o pedido

Forma de Pago: Contado

Validez de la oferta: Días a partir de la fecha de la compra

Cordialmente,

Juleidys Argel

COMERCIAL TIR S.A.S.





## HOMECENTER

### SODIMAC COLOMBIA S.A.

Nit: 800.242.106-2

IVA Régimen común

**JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA MORINDO SANTA CRUZ**

**CC No:** 901695896

**DIRECCION:** VEREDA MORINDO SANTA CRUZ

**CIUDAD:** MONTERIA

**PAIS:** COLOMBIA

Cotización de los elementos de seguridad industrial y dotación.

| #                     | DESCRICIÓN                        | CANTIDAD | VALOR UNIT      | VALOR TOTAL     |
|-----------------------|-----------------------------------|----------|-----------------|-----------------|
| 1                     | Mezcladora de concreto 130 L 3 Hp | 1        | \$ 2.401.848,74 | \$ 2.401.848,74 |
| SUB TOTAL             |                                   |          |                 | \$ 2.401.848,74 |
| IVA                   |                                   |          |                 | \$ 456.351,26   |
| SUB. TOTAL CON IMPTO. |                                   |          |                 | \$ 2.858.200,00 |

MARIA JOSE RAMOS  
PAEZ

MARIA JOSE RAMOS PAEZ NIT 1067967685  
Actividad Económica Principal 0811  
No somos Gran Contribuyente  
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA  
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Cotización

Representación Gráfica  
Fecha de Generación  
Forma de Pago  
Medio de Pago  
Moneda

Q16

18/04/2024 20:36  
Contado  
Consignación bancaria  
COP

| DATOS DEL EMISOR |                                 | DATOS DEL CLIENTE |                               |
|------------------|---------------------------------|-------------------|-------------------------------|
| Razón Social     | MARIA JOSE RAMOS PAEZ           | Razón Social      | JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL       |
| CC               | 1067967685                      |                   | VEREDA MORINDO SANTA CRUZ     |
| Obligación       | NO APLICA                       | NIT               | 901695896                     |
| Email            | mariajoserospaez@gmail.com      | Obligación        | IVA                           |
| Teléfono         | 3005325303                      | Email             | vergarasalgadoluis1@gmail.com |
| Dirección        | CL 26 CR 7 W 2609 BRR LAS VIÑAS | Teléfono          | 3128972756                    |
| Ciudad, Depart.  | MONTERIA, CORDOBA (CO)          | Dirección         | VDA SANTA CRUZ                |
|                  |                                 | Ciudad, Depart.   | LOS CORDOBAS, CORDOBA (CO)    |

| No | REF    | DESCRIPCIÓN     | CANT | U/M | PRECIO       | IMP     | SUBTOTAL        | TOTAL ITEM     |
|----|--------|-----------------|------|-----|--------------|---------|-----------------|----------------|
| 1  | 1201   | M3 PIEDRA CHINA | 56   | EA  | \$97,000.00  | IVA 19% | \$5,432,000.00  | \$6,464,080.00 |
| 2  | AGM3   | M3 ARENA GRUESA | 42   | EA  | \$50,000.00  | IVA 19% | \$2,100,000.00  | \$2,499,000.00 |
| 3  | 12TRAN | TRANSPORTE      | 16   | EA  | \$400,000.00 |         | \$6,400,000.00  | \$6,400,000.00 |
| 3  |        |                 |      |     | Subtotal     |         | \$13,932,000.00 |                |
|    |        |                 |      |     | IVA 19%      |         | \$1,431,080.00  |                |

TOTAL \$15,363,080.00

Unidades de medida: EA = cada

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE



INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE LAS VIAS TERCARIAS DE LOS MUNICIPIOS DE PUERTO ESCONDIDO Y LOS CORDOBAS. CONTRATO No. 4858 de 2023



**INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N. 5**  
(01 DE ABRIL HASTA 30 DE ABRIL 2024)



**Banco Agrario de Colombia**

Cheque No.

**000006**

|                       |      |     |     |
|-----------------------|------|-----|-----|
| Ciudad                | Año  | Mes | Día |
| Montería              | 2024 | 03  | 27  |
| A favor de            |      |     |     |
| Juan Vergara Salgado. |      |     |     |
| Por concepto de       |      |     |     |
| Cota Seguridad Zona   |      |     |     |
| Recibí                |      |     |     |
| C.C No.               |      |     |     |

|                            |     |     |     |            |
|----------------------------|-----|-----|-----|------------|
| Saldo anterior             |     |     |     | \$         |
| Depósitos                  | Año | Mes | Día |            |
|                            |     |     |     |            |
|                            |     |     |     |            |
| Suma                       |     |     |     | \$ 3000000 |
| Deducciones y notas débito |     |     |     |            |
| Menos este cheque          |     |     |     |            |
| Saldo que pasa             |     |     |     | \$         |



**Banco Agrario de Colombia**

Cheque No.

**000007**

|                                        |      |     |     |
|----------------------------------------|------|-----|-----|
| Ciudad                                 | Año  | Mes | Día |
| Montería                               | 2024 | 03  | 27  |
| A favor de                             |      |     |     |
| Robinson Antonio Martinez Sandoval     |      |     |     |
| Por concepto de                        |      |     |     |
| Reto Estudio Seuelos Morano Santa Cruz |      |     |     |
| Recibí                                 |      |     |     |
| C.C No.                                |      |     |     |

|                            |     |     |     |            |
|----------------------------|-----|-----|-----|------------|
| Saldo anterior             |     |     |     | \$         |
| Depósitos                  | Año | Mes | Día |            |
|                            |     |     |     |            |
|                            |     |     |     |            |
| Suma                       |     |     |     | \$ 3000000 |
| Deducciones y notas débito |     |     |     |            |
| Menos este cheque          |     |     |     |            |
| Saldo que pasa             |     |     |     | \$         |



**Banco Agrario de Colombia**

Cheque No.

**000008**

|                                        |      |     |     |
|----------------------------------------|------|-----|-----|
| Ciudad                                 | Año  | Mes | Día |
| Montería                               | 2024 | 03  | 27  |
| A favor de                             |      |     |     |
| Jesus Martinez Martinez                |      |     |     |
| Por concepto de                        |      |     |     |
| Almacenamiento de Seuelos y topografía |      |     |     |
| Recibí                                 |      |     |     |
| C.C No.                                |      |     |     |

|                            |     |     |     |            |
|----------------------------|-----|-----|-----|------------|
| Saldo anterior             |     |     |     | \$         |
| Depósitos                  | Año | Mes | Día |            |
|                            |     |     |     |            |
|                            |     |     |     |            |
| Suma                       |     |     |     | \$ 500'000 |
| Deducciones y notas débito |     |     |     |            |
| Menos este cheque          |     |     |     |            |
| Saldo que pasa             |     |     |     | \$         |



INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE LAS VIAS TERCARIAS DE LOS MUNICIPIOS DE PUERTO ESCONDIDO Y LOS CORDOBAS. CONTRATO No. 4858 de 2023



**INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N. 5**  
(01 DE ABRIL HASTA 30 DE ABRIL 2024)

**Banco Agrario de Colombia**

Cheque No.

**000009**

Ciudad Montería Año 2024 Mes 03 Día 27  
A favor de \* Se deja sin montre Para el día de pago mirar la cta de la Terrestre.  
Por concepto de Cemento y acero  
Recibi  
C.C No.

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| Saldo anterior             | \$            |
| Depósitos                  |               |
| Suma                       | \$ 15'000'000 |
| Deducciones y notas débito |               |
| Menos este cheque          |               |
| Saldo que pasa             | \$            |

**Banco Agrario de Colombia**

Cheque No.

**000010**

Ciudad Montería Año 2024 Mes 03 Día 27  
A favor de Samira Ruiz Chema  
Por concepto de Elaboración Paga  
Fernando Santa Cruz  
Recibi  
C.C No.

|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| Saldo anterior             | \$           |
| Depósitos                  |              |
| Suma                       | \$ 2'500'000 |
| Deducciones y notas débito |              |
| Menos este cheque          |              |
| Saldo que pasa             | \$           |

**Banco Agrario de Colombia**

Cheque No.

**000011**

Ciudad Montería Año 2024 Mes 03 Día 27  
A favor de De Rueda  
Por concepto de Alquiler de maquinaria  
Recibi  
C.C No.

|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| Saldo anterior             | \$           |
| Depósitos                  |              |
| Suma                       | \$ 2'500'000 |
| Deducciones y notas débito |              |
| Menos este cheque          |              |
| Saldo que pasa             | \$           |





INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE LAS VIAS TERCARIAS DE LOS MUNICIPIOS DE PUERTO ESCONDIDO Y LOS CORDOBAS. CONTRATO No. 4858 de 2023



**INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N. 5**  
(01 DE ABRIL HASTA 30 DE ABRIL 2024)

| Banco Agrario de Colombia  |                                   | Cheque No. 000013 |      |
|----------------------------|-----------------------------------|-------------------|------|
| Ciudad                     | Montería                          | Año               | 2024 |
|                            |                                   | Mes               | 04   |
|                            |                                   | Día               | 18   |
| A favor de                 | Jesus Martinez                    |                   |      |
|                            | Martinez                          |                   |      |
| Por concepto de            | Compra Materiales Comerciales TIR |                   |      |
| Recibí                     |                                   |                   |      |
| C.C No.                    |                                   |                   |      |
| Saldo anterior             |                                   | \$                |      |
| Depósitos                  |                                   |                   |      |
| Suma                       |                                   | \$ 24.529.500     |      |
| Deducciones y notas débito |                                   |                   |      |
| Menos este cheque          |                                   |                   |      |
| Saldo que pasa             |                                   | \$                |      |

| Banco Agrario de Colombia  |                | Cheque No. 000014 |      |
|----------------------------|----------------|-------------------|------|
| Ciudad                     | Montería       | Año               | 2024 |
|                            |                | Mes               | 04   |
|                            |                | Día               | 18   |
| A favor de                 | Jesus Martinez |                   |      |
|                            |                |                   |      |
| Por concepto de            | Compra frando  |                   |      |
| Recibí                     |                |                   |      |
| C.C No.                    |                |                   |      |
| Saldo anterior             |                | \$                |      |
| Depósitos                  |                |                   |      |
| Suma                       |                | \$ 2.858.200      |      |
| Deducciones y notas débito |                |                   |      |
| Menos este cheque          |                |                   |      |
| Saldo que pasa             |                | \$                |      |

| Banco Agrario de Colombia  |                         | Cheque No. 000015 |      |
|----------------------------|-------------------------|-------------------|------|
| Ciudad                     | Montería                | Año               | 2024 |
|                            |                         | Mes               | 04   |
|                            |                         | Día               | 19   |
| A favor de                 | Gamil Ortega Aguirre    |                   |      |
|                            |                         |                   |      |
| Por concepto de            | Pago Dominio 1-15 Abril |                   |      |
| Recibí                     |                         |                   |      |
| C.C No.                    |                         |                   |      |
| Saldo anterior             |                         | \$                |      |
| Depósitos                  |                         |                   |      |
| Suma                       |                         | \$ 676.000        |      |
| Deducciones y notas débito |                         |                   |      |
| Menos este cheque          |                         |                   |      |
| Saldo que pasa             |                         | \$                |      |



INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE LAS VIAS TERCARIAS DE LOS MUNICIPIOS DE PUERTO ESCONDIDO Y LOS CORDOBAS. CONTRATO No. 4858 de 2023



**INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N. 5**  
(01 DE ABRIL HASTA 30 DE ABRIL 2024)



**Banco Agrario de Colombia**

Cheque No.

**000016**

Ciudad Bombá Año 2024 Mes 04 Día 17  
A favor de Eugenio Martínez  
Calderón  
Por concepto de Nomina 1-15  
Recibí  
C.C. No.

|                            |     |     |            |
|----------------------------|-----|-----|------------|
| Saldo anterior             |     |     | \$         |
| Depósitos                  | Año | Mes | Día        |
|                            |     |     |            |
|                            |     |     |            |
| Suma                       |     |     | \$ 676.000 |
| Deducciones y notas débito |     |     |            |
| Menos este cheque          |     |     |            |
| Saldo que pasa             |     |     | \$         |



**Banco Agrario de Colombia**

Cheque No.

**000017**

Ciudad Bombá Año 2024 Mes 04 Día 19  
A favor de Carlos Ruas  
Nomina 1-15  
Abril  
Recibí  
C.C. No.

|                            |     |     |            |
|----------------------------|-----|-----|------------|
| Saldo anterior             |     |     | \$         |
| Depósitos                  | Año | Mes | Día        |
|                            |     |     |            |
|                            |     |     |            |
| Suma                       |     |     | \$ 676.000 |
| Deducciones y notas débito |     |     |            |
| Menos este cheque          |     |     |            |
| Saldo que pasa             |     |     | \$         |



**Banco Agrario de Colombia**

Cheque No.

**000018**

Ciudad Bombá Año 2024 Mes 04 Día 19  
A favor de Fabian Alejandro  
Martínez Flores  
Nomina 1-15  
Abril  
Recibí  
C.C. No.

|                            |     |     |            |
|----------------------------|-----|-----|------------|
| Saldo anterior             |     |     | \$         |
| Depósitos                  | Año | Mes | Día        |
|                            |     |     |            |
|                            |     |     |            |
| Suma                       |     |     | \$ 676.000 |
| Deducciones y notas débito |     |     |            |
| Menos este cheque          |     |     |            |
| Saldo que pasa             |     |     | \$         |



INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE LAS VIAS TERCARIAS DE LOS MUNICIPIOS DE PUERTO ESCONDIDO Y LOS CORDOBAS. CONTRATO No. 4858 de 2023



**INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N. 5**  
(01 DE ABRIL HASTA 30 DE ABRIL 2024)

**Banco Agrario de Colombia**

Cheque No.

**000019**

Ciudad Montaña Año 2024 Mes 04 Día 19  
A favor de Amoris Jose  
Corollo Lopez  
Por concepto de Nomina 1-15  
Recibí  
C.C No.

|                            |     |                   |
|----------------------------|-----|-------------------|
| Saldo anterior             |     | \$                |
| Depósitos                  | Año |                   |
|                            | Mes |                   |
| Suma                       |     | \$ <u>676.000</u> |
| Deducciones y notas débito |     |                   |
| Menos este cheque          |     |                   |
| Saldo que pasa             |     | \$                |

**Banco Agrario de Colombia**

Cheque No.

**000020**

Ciudad Montaña Año 2024 Mes 04 Día 19  
A favor de Javier Padolina  
Botero  
Por concepto de Nomina 1-15  
Abril  
Recibí  
C.C No.

|                            |     |                   |
|----------------------------|-----|-------------------|
| Saldo anterior             |     | \$                |
| Depósitos                  | Año |                   |
|                            | Mes |                   |
| Suma                       |     | \$ <u>676.000</u> |
| Deducciones y notas débito |     |                   |
| Menos este cheque          |     |                   |
| Saldo que pasa             |     | \$                |

**Banco Agrario de Colombia**

Cheque No.

**000021**

Ciudad Montaña Año 2024 Mes 04 Día 19  
A favor de José Javier  
Castaño Alvarez  
Por concepto de Nomina  
Recibí  
C.C No.

|                            |     |                   |
|----------------------------|-----|-------------------|
| Saldo anterior             |     | \$                |
| Depósitos                  | Año |                   |
|                            | Mes |                   |
| Suma                       |     | \$ <u>676.000</u> |
| Deducciones y notas débito |     |                   |
| Menos este cheque          |     |                   |
| Saldo que pasa             |     | \$                |





INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS TERCARIAS DE LOS MUNICIPIOS DE PUERTO ESCONDIDO Y LOS CORDOBAS. CONTRATO No. 4858 de 2023



**INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N. 5**  
(01 DE ABRIL HASTA 30 DE ABRIL 2024)

**Banco Agrario de Colombia**

Ciudad: Montería Año: 2024 Mes: 04 Día: 19

A favor de: Sergio Gomez Gomez

Por concepto de: NOMINA 1-15

Recibí:

C.C. No.:

Cheque No.

**000022**

|                            |             |                  |
|----------------------------|-------------|------------------|
| Saldo anterior             |             | \$               |
| Depósitos                  | Año Mes Día |                  |
| Suma                       |             | \$ <u>676000</u> |
| Deducciones y notas débito |             |                  |
| Menos este cheque          |             |                  |
| Saldo que pasa             |             | \$               |

**Banco Agrario de Colombia**

Ciudad: Montería Año: 2024 Mes: 04 Día: 19

A favor de: Jose galeano Gomez

Por concepto de: Contador

Recibí:

C.C. No.:

Cheque No.

**000023**

|                            |             |                  |
|----------------------------|-------------|------------------|
| Saldo anterior             |             | \$               |
| Depósitos                  | Año Mes Día |                  |
| Suma                       |             | \$ <u>400000</u> |
| Deducciones y notas débito |             |                  |
| Menos este cheque          |             |                  |
| Saldo que pasa             |             | \$               |

**Banco Agrario de Colombia**

Ciudad: Montería Año: 2024 Mes: 04 Día: 19

A favor de: Jose Tzontes Guerra

Por concepto de: Maestro

Recibí:

C.C. No.:

Cheque No.

**000024**

|                            |             |                     |
|----------------------------|-------------|---------------------|
| Saldo anterior             |             | \$                  |
| Depósitos                  | Año Mes Día |                     |
| Suma                       |             | \$ <u>1'067'200</u> |
| Deducciones y notas débito |             |                     |
| Menos este cheque          |             |                     |
| Saldo que pasa             |             | \$                  |





INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE LAS VIAS TERCARIAS DE LOS MUNICIPIOS DE PUERTO ESCONDIDO Y LOS CORDOBAS. CONTRATO No. 4858 de 2023



**INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N. 5**  
(01 DE ABRIL HASTA 30 DE ABRIL 2024)

|                                                                      |                            |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Ciudad <u>Montevideo</u> Año <u>2024</u> Mes <u>04</u> Día <u>19</u> | Saldo anterior \$          |
| A favor de <u>José Martínez</u>                                      | Depósitos                  |
| Por concepto de <u>Martínez</u>                                      | Suma \$ <u>1.250.000</u>   |
| Recibí                                                               | Deducciones y notas débito |
| C.C. No.                                                             | Menos este cheque          |
|                                                                      | Saldo que pasa \$          |

Cheque No. **000026**

|                                            |
|--------------------------------------------|
| \$ <u>15.363.080</u>                       |
| Fecha <u>Abril 19/2024</u>                 |
| A favor de                                 |
| Concepto <u>Compra Material Grava para</u> |
| Saldo anterior                             |
| Asignación                                 |
| Suma                                       |
| Este cheque                                |
| Saldo                                      |

Cheque No. **000027**

|                                 |
|---------------------------------|
| \$ <u>17.173.800</u>            |
| Fecha <u>Abril 30/24</u>        |
| A favor de <u>TPR</u>           |
| Concepto <u>Compra Material</u> |
| Saldo anterior                  |
| Asignación                      |
| Suma                            |
| Este cheque                     |
| Saldo                           |



INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS TERCARIAS DE LOS MUNICIPIOS DE PUERTO ESCONDIDO Y LOS CORDOBAS. CONTRATO No. 4858 de 2023



**INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N. 5**  
(01 DE ABRIL HASTA 30 DE ABRIL 2024)

Cheque No. **000028**

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| \$ <u>1'750.000</u>               |  |
| Fecha <u>30 Abril /2024</u>       |  |
| A favor de <u>Jesús Antonio</u>   |  |
| Concepto <u>Martínez Martínez</u> |  |
| <u>Nómina 15-30</u>               |  |
| Saldo anterior                    |  |
| Consignación                      |  |
|                                   |  |
|                                   |  |
| <b>Suma</b>                       |  |
| Este cheque                       |  |
| <b>Saldo</b>                      |  |

Cheque No. **000029**

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| \$ <u>1'067.200</u>            |  |
| Fecha <u>Abril 30 /2024</u>    |  |
| A favor de <u>Jose Andrés</u>  |  |
| Concepto <u>Fuentes Guerra</u> |  |
| <u>Nómina 15-30</u>            |  |
| Saldo anterior                 |  |
| Consignación                   |  |
|                                |  |
|                                |  |
| <b>Suma</b>                    |  |
| Este cheque                    |  |
| <b>Saldo</b>                   |  |

Cheque No. **000030**

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| \$ <u>679.000</u>               |  |
| Fecha <u>30 Abril /2024</u>     |  |
| A favor de <u>Yamith Ortega</u> |  |
| Concepto <u>Agamez</u>          |  |
| <u>Nómina 15-30</u>             |  |
| Saldo anterior                  |  |
| Consignación                    |  |
|                                 |  |
|                                 |  |
| <b>Suma</b>                     |  |
| Este cheque                     |  |
| <b>Saldo</b>                    |  |

Cheque No. **000031**

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| \$ <u>679.000</u>                  |  |
| Fecha <u>Abril 30 /2024</u>        |  |
| A favor de <u>Eugenio Martínez</u> |  |
| Concepto <u>Calderín</u>           |  |
| <u>Nómina 15-30</u>                |  |
| Saldo anterior                     |  |
| Consignación                       |  |
|                                    |  |
|                                    |  |
| <b>Suma</b>                        |  |
| Este cheque                        |  |
| <b>Saldo</b>                       |  |



INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS Terciarias de los Municipios de Puerto Escondido y Los Córdoba. CONTRATO No. 4858 de 2023



**INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N. 5**  
(01 DE ABRIL HASTA 30 DE ABRIL 2024)

Cheque No. **000032**

|                |                        |
|----------------|------------------------|
| \$             | 679.000                |
| Fecha          | Abril 30/2024          |
| A favor de     | Carlos Jhovani S Rivas |
| Concepto       | Nómina 15-30           |
| Saldo anterior |                        |
| Consignación   |                        |
| Suma           |                        |
| Este cheque    |                        |
| Saldo          |                        |

Cheque No. **000033**

|                |                                  |
|----------------|----------------------------------|
| \$             | 679.000                          |
| Fecha          | Abril 30/2024                    |
| A favor de     | Fabian Alejandro Martinez Florez |
| Concepto       | Nómina 15-30                     |
| Saldo anterior |                                  |
| Consignación   |                                  |
| Suma           |                                  |
| Este cheque    |                                  |
| Saldo          |                                  |

Cheque No. **000034**

|                |                           |
|----------------|---------------------------|
| \$             | 679.000                   |
| Fecha          | Abril 30/2024             |
| A favor de     | Amayri Jose Cogollo Lopez |
| Concepto       | Nómina 15-30              |
| Saldo anterior |                           |
| Consignación   |                           |
| Suma           |                           |
| Este cheque    |                           |
| Saldo          |                           |

Cheque No. **000035**

|                |                                 |
|----------------|---------------------------------|
| \$             | 679.000                         |
| Fecha          | Abril 30/2024                   |
| A favor de     | Javier Enrique Paternina Bolaño |
| Concepto       | Nómina 15-30                    |
| Saldo anterior |                                 |
| Consignación   |                                 |
| Suma           |                                 |
| Este cheque    |                                 |
| Saldo          |                                 |



INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE LAS VIAS TERCARIAS DE LOS MUNICIPIOS DE PUERTO ESCONDIDO Y LOS CORDOBAS. CONTRATO No. 4858 de 2023



**INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N. 5**  
(01 DE ABRIL HASTA 30 DE ABRIL 2024)

**cheque No. 000036**

|                |                             |
|----------------|-----------------------------|
| \$             | 679.000                     |
| fecha          | Abril 30/2024               |
| favor de       | Luis Javier Castaño Vasquez |
| concepto       | Nómina 15-30                |
| Saldo anterior |                             |
| Asignación     |                             |
| Suma           |                             |
| Este cheque    |                             |
| Saldo          |                             |

**cheque No. 000037**

|                |                            |
|----------------|----------------------------|
| \$             | 679.000                    |
| fecha          | Abril 30/2024              |
| favor de       | Sergio Miguel Gomez Corduy |
| concepto       | Nómina 15-30               |
| Saldo anterior |                            |
| Asignación     |                            |
| Suma           |                            |
| Este cheque    |                            |
| Saldo          |                            |

**cheque No. 000038**

|                |                             |
|----------------|-----------------------------|
| \$             | 1'500.000                   |
| fecha          | Abril 30/2024               |
| favor de       | Uriel José Durango Berrocal |
| concepto       | Nómina 15-20                |
| Saldo anterior |                             |
| Asignación     |                             |
| Suma           |                             |
| Este cheque    |                             |
| Saldo          |                             |

**cheque No. 000039**

|                |                                                 |
|----------------|-------------------------------------------------|
| \$             | 1'400.000                                       |
| fecha          | Abril 30/2024                                   |
| favor de       | José <sup>Edvardo</sup> Durango Galeano Barrios |
| concepto       | Nómina 15-30                                    |
| Saldo anterior |                                                 |
| Asignación     |                                                 |
| Suma           |                                                 |
| Este cheque    |                                                 |
| Saldo          |                                                 |



|                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                            | <p>INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE LAS VIAS TERCARIAS DE LOS MUNICIPIOS DE PUERTO ESCONDIDO Y LOS CORDOBAS. CONTRATO No. 4858 de 2023</p> |  |
| <p align="center"><b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N. 5</b><br/>(01 DE ABRIL HASTA 30 DE ABRIL 2024)</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                     |

## FACTURAS – SOPORTES

Espacio para  
Logo Corporativo

CANTERA AGUAS VIVAS EL SANTORAL  
S.A.S  
NIT 901.518.189-6  
km 26 via arboletes vda aguas vivas  
Tel: (604) 3204750100  
Montería - Colombia  
canteraaguasvivaselsantoral@gmail.com



Factura electrónica de venta  
No. FEL 35

|           |                                                   |          |                             |
|-----------|---------------------------------------------------|----------|-----------------------------|
| Señores   | JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA MORINDO SANTA CRUZ |          |                             |
| NIT       | 901.695.869-3                                     | Teléfono | (604) 3128972756 - Ext. 000 |
| Dirección | VDA SANTA CRUZ                                    | Ciudad   | Los Córdoba - Colombia      |

| Fecha y hora Factura |                   |
|----------------------|-------------------|
| Generación           | 27/03/2024, 16:46 |
| Expedición           | 27/03/2024, 16:46 |
| Vencimiento          | 27/03/2024        |

| Ítem | Descripción          | Cantidad | Vr. Total    |
|------|----------------------|----------|--------------|
| 1    | MATERIAL SUB BASE M3 | 28.00    | 2,000,000.00 |
| 2    | TRANSPORTE           | 4.00     | 800,000.00   |

Total items: 2

Valor en Letras:  
Tres millones de pesos m/cte

Condiciones de Pago:  
Transferencia \$ 3,000,000.00

Observaciones:

|               |              |
|---------------|--------------|
| Total Bruto   | 2,520,268.91 |
| IVA 19%       | 479,731.09   |
| IVA 0%        | 0.00         |
| Total a Pagar | 3,000,000.00 |

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8, Nombre Software: Siigo Nube, Firma electrónica: ver en el XML

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización Electrónica 18764059438141 aprobado en 20231107 prefijo FEL desde el número 20 al 500 Vigencia: 12 Meses  
- Actividad Económica 0812 Extracción de arcillas de uso industrial, caliza, caolín y bentonitas Tarifa  
CUFE: 43700b342dde2898a9ca3b7c601013e15e092a52d08922c1a2dc095ad876d32b2af16905e8e31878e14ea8cbc92c228

Montería, 27 de marzo de 2024

**CUENTA DE COBRO PARA CONTRATISTA**

**JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA MORINDO SANTA CRUZ**  
NIT No: 901.695.896-2


**DEBE A:**  
**ROBINSON ANTONIO MARTINEZ SANDOVAL**  
C.C. 11.002.312

**POR CONCEPTO:**  
**ESTUDIOS GEOTECNICOS PARA LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LA**  
**VEREDA MORINDO SANTA CRUZ, MUNICIPIO DE LOS CORDOBAS, CORDOBA.**

**LA SUMA DE:**  
Seis Millones de pesos M/Cte.  
\$ 6.000.000.

**DIVIDIDOS EN DOS PAGOS:**  
Primer pago por valor de: \$ 3.000.000 (Al inicio de los estudios)  
Segundo pago por valor de: \$ 3.000.000 (Al finalizar los estudios)

**DATOS DE LA CONSIGNACION:**  
Nombre del Titular: **ROBINSON ANTONIO MARTINEZ SANDOVAL**  
Cédula de Ciudadanía: 11.002.312

  
**FIRMA**

**CUENTA DE COBRO**  
**JAC VEREDA MORINDO SANTA CRUZ**

**NIT: 901695896**

**DEBE A:**

**JESUS ANTONIO MARTINEZ MARTINEZ**

**CC. 1.067.963.537 de Montería.**


**LA SUMA DE: \$ 500.000=**

**QUINIENTOS MIL PESOS, MONEDAS CORRIENTE.**

**POR CONCEPTO DE: PAGO CORRESPONDIENTE A EL ACOMPAÑAMIENTO DE  
LOS ESTUDIOS DE SUELOS Y TOPOGRAFIAS REALIZADOS EN EL PROCESO DE  
TOMA DE MUESTRAS PARA REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, DE LA PLACA  
HUELLA DE LA VEREDA MORINDO SANTA CRUZ.**

**Se firma en Los Cordobas Córdoba, a los 23 días del Mes de marzo de 2024.**

**FIRMA:**



**CC. 1.067.935.946.**



Espacio para  
Logo Corporativo

CANTERA AGUAS VIVAS EL SANTORAL  
S.A.S  
NIT 901.518.189-6  
km 26 via arboletes vda aguas vivas  
Tel: (604) 3204750100  
Montería - Colombia  
canteraaguasvivaselsantoral@gmail.com



Factura electrónica de venta  
No. FEL 41

|           |                                                   |          |                             |
|-----------|---------------------------------------------------|----------|-----------------------------|
| Señores   | JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA MORINDO SANTA CRUZ |          |                             |
| NIT       | 901.695.869-3                                     | Teléfono | (604) 3128972756 - Ext. 000 |
| Dirección | VDA SANTA CRUZ                                    | Ciudad   | Los Córdoba - Colombia      |

| Fecha y hora Factura |                   |
|----------------------|-------------------|
| Generación           | 05/04/2024, 08:30 |
| Expedición           | 05/04/2024, 08:30 |
| Vencimiento          | 05/04/2024        |

| Ítem | Descripción          | Cantidad | Vr. Total     |
|------|----------------------|----------|---------------|
| 1    | MATERIAL SUB BASE M3 | 140.00   | 11,000,000.00 |
| 2    | TRANSPORTE           | 20.00    | 4,000,000.00  |

Total items: 2

Valor en Letras:  
Quince millones de pesos m/cte

Condiciones de Pago:  
Transferencia \$ 15,000,000.00

|               |               |
|---------------|---------------|
| Total Bruto   | 12,601,344.54 |
| IVA 19%       | 2,398,655.46  |
| IVA 0%        | 0.00          |
| Total a Pagar | 15,000,000.00 |

Observaciones:

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8, Nombre Software: Siigo Nube, Firma electrónica: ver en el XML

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización Electrónica 18764059438141 aprobado en 20231107 prefijo FEL desde el número 20 al 500 Vigencia: 12 Meses  
- Actividad Económica 0812 Extracción de arcillas de uso industrial, caliza, caolín y bentonitas Tarifa  
CUFE: 43700b342dde2898a9ca3b7c601013e151e092a52d08922c1a2dc095ad876d32b2af16905e8e31878e14ea8cbc92c228

PROLIMSA DOTACION & FERRETERIA  
SALLY SELIB CARRASCO SANDOVAL

Nit: 50933429-1 RESPONSABLE DE IVA  
CALLE 37 5-22 CEL 322 603 51 27 MONTERIA COLOMBIA

| INFORMACION DEL CLIENTE                     |  | FECHA                        | TOTAL                  |
|---------------------------------------------|--|------------------------------|------------------------|
| <b>JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA MORIN</b> |  | <b>27/03/2024</b>            | <b>\$ 2.500.000,00</b> |
| CC No. : 901695896                          |  | FACTURA ELECTRONICA DE VENTA |                        |
| DIRECCION : VEREDA MORINDO SANTA CRUZ       |  | FEV1859                      |                        |
| TELEFONO : 3128972756                       |  | FECHA VENCIMIENTO            | REFERENCIA             |
| CIUDAD : MONTERÍA PAIS : Colombia           |  | 27/03/2024                   |                        |

| # | CODIGO | DESCRIPCION                          | CANTIDAD | VALOR UNIT.   | DCTO. | VALOR TOTAL     |
|---|--------|--------------------------------------|----------|---------------|-------|-----------------|
| 1 | PU0548 | LLAVE PARA MANGUERA                  | 8 Und    | \$ 6.722,69   |       | \$ 53.781,51    |
| 2 | PU2358 | ROLLO DE MANGUERA DE 1" X 100 MTS    | 8 Und    | \$ 151.260,50 |       | \$ 1.210.084,03 |
| 3 | PU0032 | ¼ DE GALON DE SOLDADURA PARA TUBERIA | 4 Und    | \$ 3.361,34   |       | \$ 13.445,36    |
| 4 | PT2135 | TUBERIA DE PRESION DE 1" X 6 MTS     | 3 Und    | \$ 22.785,71  |       | \$ 68.357,14    |
| 5 | PU0460 | ALAMBRE DE ALUMINIO N 4 X ROLLO      | 6 Und    | \$ 126.050,42 |       | \$ 756.302,52   |

NRO. ITEMS FACTURADOS: 5

| LIQUIDACION     | VALOR BASE      | TARIFA | VALOR           | FORMA DE PAGO       | IDENTIFICACION | VALOR           |
|-----------------|-----------------|--------|-----------------|---------------------|----------------|-----------------|
| VALOR PARCIAL : |                 |        | \$ 2.101.970,59 |                     |                |                 |
| IVA liquidado   | \$ 2.101.970,59 | 19%    | \$ 398.029,41   | Efectivo (caja) # 1 | 11050501       | \$ 2.500.000,00 |
| VALOR TOTAL :   |                 |        | \$ 2.500.000,00 |                     |                |                 |

VALOR (en letras) : DOS MILLONES TRECIENTOS ONCE MIL CIENTO CATORCE PESOS CON NOVENTA Y TRES CENT

OBSERVACIONES

Persona natural, Régimen ordinario de tributación y Responsable impuesto a las ventas  
Factura de CONTADO: Efectivo.  
Numeración autorizada por la DIAN según resolución No. 18764059139958  
del 01/11/2023 Autoriza desde el FEV 1001 al FEV 2.000 factura electronica. Vigencia 6 MESES  
Puede hacer efectivo su pago a través de las cuentas Bancarias  
Cuenta de ahorros Bancolombia N 91200857165  
La presente factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio según el artículo 774 del Código de Comercio, y en conformidad a la Ley 1231 de julio 17 de 2008. El cliente firma en señal de aceptación y de haber recibido a entera satisfacción, real y materialmente la mercancía aquí descrita. Se hace constar que la firma de la persona distinta al comprador supone que dicha persona está autorizada por el comprador para firmar, recibir, confesar la deuda y obligar al comprador. Esta factura causara un intereses de mora a la tasa maxima permitida por la Ley a partir de su fecha de vencimiento. Con la firma de este título autorizo a SALLY SELIB CARRASCO SANDOVAL Y/O PROLIMSA DOTACION Y FERRETERIA a:a) Consultar, en cualquier tiempo, en Data Credito o en cualquier otra central de informacion de riesgo, toda la informacion relevante para conocer mi desempeño como deudor, mi capacidad de pago o para valorar el riesgo de concederme un credito.

| Preparado | Aprobado | Contabilizado | Revisado | FIRMA Y SELLO |
|-----------|----------|---------------|----------|---------------|
|           |          |               |          | C.C. O NIT.   |



Sello de firma:

WR9gcTe4CdOvPwaUFiyOmdldSR3xCrS2ff+OGrcSRXmIkTzvqdZtylwmhJqgRpyb7ovjTwwkX3ny+RhbvzgUtdWsPypuW42BDM0jGTe5fRI7Hjr1RSZs/thDP  
K+P0+LsZ6wpH+XwXjav9mcnDOitBC886fg4UH3aTmPLlgAeF7CUfA+GP1/cXair7vFbTJ5RdqTptsCW5kL2Cr0HXNPW/SgVCFenDEg1pdN0du32qnp7byMo  
qGMkzKWHHLAcNZL2zxFBEJbYvJTPV+xLWnEvCJdFDbxUV5XAckz7N1Z9dHgQ3/ToYc74x+Cf+Dqomssbx1OYjWiUdnwg5QMntSZQ==

CUFE: 1dfe0cd96eb53e8a9bece9cf72146b7505f389cf2f1133d863898d3979f61411c82f69475bbe065205ce0ed549ce1b3a

Fecha emisión: 2024-03-27 09:35:11

Fecha validación DIAN: 2024-03-27 09:45:35-011:00

Proveedor Tecnológico: NIT: 890930534 - Cadena S.A.

**CUENTA DE COBRO**  
**JAC VEREDA MORINDO SANTA CRUZ**

**NIT: 901695896**

**DEBE A:**

**ARNOLDO LUIS VIDAL CAUSIL**

**CC. 10.779.446 de Puerto Escondido.**

**LA SUMA DE: \$ 2.500.000=**

**DOS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS, MONEDAS CORRIENTE.**

**POR CONCEPTO DE: PAGO CORRESPONDIENTE A EL PAGO DE LOS  
CONDUCTORES DE LA MAQUINARIA, EL COMBUSTIBLE Y TRANSPORTE DE LA  
MAQUINARIA PARA LA PLACA HUELLA DE LA VEREDA MORINDO SANTA CRUZ.**


**Se firma en Morindo Santa Cruz Los Córdoba, a los 27 días del Mes de marzo de  
2024.**

**FIRMA: Arnoldo Luis Vidal Causil**

**CC. 10.779.446 de Puerto Escondido.**



COMERCIAL TIR S.A.S.  
NIT : 800,032,552 - 3  
CL 41 No 1B 03  
MONTERIA - COLOMBIA  
7826807  
contabilidad@comercialtir.co  
Responsables de iva - No somos autorretenedores  
Actividad Económica Tarifa 0,00



#### FACTURA ELECTRÓNICA

FET 26875

Fecha y Hora de Factura

Generación 2024-04-18 08:25:07

Expedición 2024-04-18 09:25:07

Vencimiento 2024-04-18

|                         |                                                   |              |                |
|-------------------------|---------------------------------------------------|--------------|----------------|
| Cliente                 | JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA MORINDO SANTA CRUZ |              |                |
| NIT                     | 901,695,896 - 2 /ld. Extranjero :                 | Teléfono     | 3128972756     |
| Dirección               | VEREDA MORINDO SANTA CRUZ                         | Vendedor     | JULEIDYS ARGEL |
| Ciudad                  | LOS CORDOBAS-CORDOBA - COLOMBIA                   | Centro Costo | 1              |
| Correo                  | vergarasalgadoluis1@gmail.com                     | Cotización   | 74.245         |
| Order Reference Prefijo |                                                   | Numero       |                |

| Código        | Descripción                            | Unid | Cant   | IVA | V. Unit   | Valor Total   |
|---------------|----------------------------------------|------|--------|-----|-----------|---------------|
| 0010012000002 | CEMENTO GRIS 50 KG CEMEX               | UND  | 390.00 | 19  | 27,899.16 | 10,880,672.27 |
| 0010004000003 | VARILLA CORRUGADA 1/2 X 6 MTS NTC 2289 | UND  | 260.00 | 19  | 25,396.64 | 6,603,126.05  |
| 0010004000007 | VARILLA CORRUGADA 3/8 X 6 MTS NTC 2289 | UND  | 200.00 | 19  | 14,699.16 | 2,939,831.93  |
| 0030020000005 | ALAMBRE NEGRO RECOCIDO CALIBRE 17      | KLS  | 40.00  | 19  | 4,739.50  | 189,579.83    |

|             |               |
|-------------|---------------|
| Total Bruto | 20,613,210.08 |
|-------------|---------------|

|            |     |              |
|------------|-----|--------------|
| IVA Tarifa | 19% | 3,916,289.92 |
|------------|-----|--------------|

|               |                  |
|---------------|------------------|
| Total a Pagar | \$ 24.529.500,00 |
|---------------|------------------|

#### CONDICION DE PAGO

Consiganción Consignación Transferencia 24.529.500,00

#### VALOR EN LETRAS

Venticuatro Millones Quienientos Veintinueve Mil Quinientos Pesos M/Cte

#### OBSERVACIONES

MATERIAL PUESTO EN OBRA DESCARGADO

Firma Elaborado por : FACTURACION

Firma Recibido

Esta factura de venta se asemeja en todos sus efectos legales a la letra de cambio (Art. 779 del Código de Comercio). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías y/o servicios descritos en este título valor. Origina interés a la tasa más alta autorizada por la superintendencia bancaria a partir de su fecha de vencimiento. Únicamente se aceptan devoluciones con el original de la factura y antes de 8 días. En virtud de la ley 1266 de 2008, el aceptante de la presente factura de venta AUTORIZA al creador de la misma para ser consultado y/o reportado antelas entidades de riesgo existentes DATA CREDITO, PROCREDITO, CIFIN o cualquier otra Entidad que llegare a crearse para tal fin. Declara así mismo el creador de la presente factura de venta que las políticas y manual de protección de datos y habeas data consagradas en las leyes 1266 de 2008 y 1581 de 2012, se encuentran publicadas en la sede de COMERCIALTIR S.A.S o en el correo atencionalcliente@comercialtir.co a efectos de ser consultadas por el aceptante. **Autorización de facturación No. 18764064852624 aprobado en 2024-02-02 prefijo FET desde el número 25305 al 50000 Vigencia 6 Meses**

CUFE :6f6a6cf0643bbfa5520c32fc4f6215afe51516cdc4e3188ec43ad63dd49e5382d541250a7ea575f64bf2901ddb36bbf1

ORIGINAL

Pagina : 1 de 1

Elaborado e Impreso por Siigo SAS Nit: 830.048.145 -8





# FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

## N° 5606100259145

### SODIMAC COLOMBIA S.A.

NIT 800.242.106-2  
Iva Régimen Común  
ICA Actividad Económica CIU 4719  
Grandes Contribuyentes Resolución 12220 26 DIC 2022  
AUTORRETENEDORES Resolución DIAN 00931 de 29 ENE 2009  
Agente de Retención de IVA

#### INFORMACIÓN DEL CLIENTE

|                      |                                                                                                    |                      |                       |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|
| Razón Social:        | : Consumidor Final                                                                                 | Fecha de Expedición  | : 2024/04/18 08:32:02 |
| NIT                  | : 901.695.896-2                                                                                    | Fecha de Vencimiento | : 2024/04/18          |
| Dirección            | : VEREDA MORINDO SANTA CRUZ                                                                        | Fecha de Validación  | : 2024/04/18          |
| Teléfono             | : 3128972756                                                                                       | Fecha de Compra      | : 2024/04/18          |
| Correo               | : vergarasalgadoluis1@gmail.com                                                                    | Remisión de Entrega  | :                     |
| Dirección de Entrega | :                                                                                                  | Ciudad de Entrega    | : MONTERÍA            |
| Forma de Pago        | : Contado                                                                                          | Nro O/C              | :                     |
| Plazo                | : 0 Días de Pago                                                                                   | Tipo Moneda          | : COP                 |
| Nro. Interno         | : 39184863                                                                                         | Medio de Pago        | : EFECTIVO            |
| CUFE                 | : f8c021d7c0e795cce66a280afd1942d94644b31862194fcc68c77d5c8684539f3393b63c77e9c51aeaaaa2dfde3d6ef0 |                      |                       |
| Observaciones        | : /                                                                                                |                      |                       |

|   | CANT. | SKU    | DESCRIPCIÓN                     | VR. VENTA UNITARIO | VR. BRUTO SIN IVA | % DESCUENTO | VR. DESCUENTO | SUB. TOTAL   | % IVA | VR. IVA    | SUB. TOTAL CON IMPTO. |
|---|-------|--------|---------------------------------|--------------------|-------------------|-------------|---------------|--------------|-------|------------|-----------------------|
| 1 | 1     | 672557 | MEZCLADORA DE CONCRETO 130L 3HP | 2.401.848,74       | 2.401.848,74      | 0,00        | 0,00          | 2.401.848,74 | 19,00 | 456.351,26 | 2.858.200,00          |

|                       |    |              |
|-----------------------|----|--------------|
| VALOR BRUTO           | \$ | 2.401.848,74 |
| DESCUENTO             | \$ | 0,00         |
| SUB.TOTAL             | \$ | 2.401.848,74 |
| IVA                   | \$ | 436.351,26   |
| SUB. TOTAL CON IMPTO. | \$ | 2.858.200,00 |

|                                                                         |                  |              |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|
| SON: DOS MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL DOCIENTOS PESOS MCTE | TOTAL A PAGAR \$ | 2.858.200,00 |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|

OBSERVACIONES: /



Autorización de Numeración de Facturación DIAN 18764046303222 del 22/03/2023, Prefijo 5606, Rango 100213304 hasta 150200000 con una vigencia desde el 22/03/2023 hasta 19/09/2024.


La presente Factura Electrónica de Venta, es un título valor de acuerdo con lo establecido en el Código de Comercio y en especial en los artículos 621,772 y 774, el Decreto 2242 del 24 de noviembre de 2015 y el Decreto Único 1074 de mayo de 2015. El presente título valor se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio Art.779 del Código de Comercio.

19/04/2024

**NÓMINA DEL 1 – 15 DE ABRIL DE 2024**

| JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA MORINDO SANTA CRUZ |                           |             |                        |
|---------------------------------------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|
| Dirección                                               | Ciudad                    | Nit         | Período de pago        |
| Vereda Morindo santa cruz                               | Municipio de Los Cordobas | 901695896-2 | Abril del 1 al 15      |
| Personal contratado directamente                        |                           |             |                        |
| Nombre del empleado                                     | Valor del pago            | Cargo       | No. Cheque             |
| Yamit Ortega Agamez                                     | \$ 676.000,00             | Obrero      | 000015                 |
| Eugenio Martinez Calderin                               | \$ 676.000,00             | Obrero      | 000016                 |
| Carlos Jhovanis Rivas                                   | \$ 676.000,00             | Obrero      | 000017                 |
| Fabian Alejandro Martinez Florez                        | \$ 676.000,00             | Obrero      | 000018                 |
| Amauri José Cogollo Lopez                               | \$ 676.000,00             | Obrero      | 000019                 |
| Javier Paternina Bolaño                                 | \$ 676.000,00             | Obrero      | 000020                 |
| Luis Javier Castaño Alvarez                             | \$ 676.000,00             | Obrero      | 000021                 |
| Sergio Miguel Gomez Lorduy                              | \$ 676.000,00             | Obrero      | 000022                 |
|                                                         |                           |             | <b>\$ 5.408.000,00</b> |
| Personal contrato por prestación de servicios           |                           |             |                        |
| José Eduardo Galeano Barrios                            | \$ 1.400.000,00           | Contador    | 000023                 |
| José Andres Fuentes Guerra                              | \$ 1.067.200,00           | Maestro     | 000024                 |
| Jesús Antonio Martinez Martinez                         | \$ 1.750.000,00           | Residente   | 000025                 |
|                                                         |                           |             | <b>\$ 4.217.200,00</b> |

Revisada y aprobada por la junta de acción comunal y la interventoría.

  
Luis Emiro Vergara Salgado  
C.C. 78.746.900  
Representante legal

  
Dina Isabel Dumar Sevilla  
C.C. 50.907.967  
Representante legal

MARIA JOSE RAMOS  
PAEZ

Factura Q16

Fecha de generación: 19/04/2024 20:36

Forma de Pago: Contado

Medio de Pago: Consignación

Moneda: COP

MARIA JOSÉ RAMOS PAEZ NIT 1067967685

Actividad Económica Principal 0811

Bo somos Gran Contribuyente

No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las ventas – IVA

No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

| DATOS DEL EMISOR |                                    | DATOS DEL CLIENTE |                                               |
|------------------|------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------|
| Razón social     | MARIA JOSÉ RAMOS PAEZ              | Razón Social      | JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL<br>VEREDA SAN TA CRUZ |
| CC               | 1.067.967.685                      | NIT               | 901.695.896                                   |
| Obligación       | NO APLICA                          | Obligación        | IVA                                           |
| Email            | mariajoseramospaez@gmail.com       | Email             | vergarasalgadoluis1@gmail.com                 |
| Teléfono         | 3005325303                         | Teléfono          | 3128972756                                    |
| Dirección        | CL 26 CR 7 W 2609 BRR LAS<br>VIÑAS | Dirección         | VDA SANTA CRUZ                                |
| Ciudad, Dep.     | MONTERIA, CORDOBA (CO)             | Ciudad, Dep.      | LOS CORDOBAS, CORDOBA (CO)                    |

| No | REF    | DESCRIPCIÓN  | CANT | U/M | PRECIO       | IMP     | SUBTOTAL       | TOTAL ITEM     |
|----|--------|--------------|------|-----|--------------|---------|----------------|----------------|
| 1  | 1201   | PIEDRA CHINA | 56   | m³  | \$97,000.00  | IVA 19% | \$5,432,000.00 | \$6,464,080.00 |
| 2  | AGM3   | ARENA GRUESA | 42   | m³  | \$50,000.00  | IVA 19% | \$2,100,000.00 | \$2,499,000.00 |
| 3  | 12TRAN | TRANSPORTE   | 16   | un  | \$400,000.00 |         | \$6,400,000.00 | \$6,400,000.00 |

|          |                  |
|----------|------------------|
| Subtotal | \$13,932,000.00  |
| IVA 19%  | \$1,431,080.00   |
| <hr/>    |                  |
| TOTAL    | \$ 15,363,080.00 |

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE

**COMERCIAL TIR S.A.S.**

NIT : 800,032,552 - 3

CL 41 No 1B 03


MONTERIA - COLOMBIA

7826807

contabilidad@comercialtir.co

Responsables de iva - No somos autorretenedores

Actividad Económica Tarifa 0,00

**FACTURA ELECTRÓNICA****FET 26891****Fecha y Hora de Factura****Generación** 2024-04-30 11:42:12**Expedición** 2024-04-30 12:42:36**Vencimiento** 2024-04-30

|                                |                                                   |                     |                |
|--------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------|----------------|
| <b>Cliente</b>                 | JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA MORINDO SANTA CRUZ |                     |                |
| <b>NIT</b>                     | 901,695,896 - 2 /ld. Extranjero :                 | <b>Teléfono</b>     | 3128972756     |
| <b>Dirección</b>               | VEREDA MORINDO SANTA CRUZ                         | <b>Vendedor</b>     | JULEIDYS ARGEL |
| <b>Ciudad</b>                  | LOS CORDOBAS-CORDOBA - COLOMBIA                   | <b>Centro Costo</b> | 1              |
| <b>Correo</b>                  | vergarasalgadoluis1@gmail.com                     | <b>Cotización</b>   | 74.262         |
| <b>Order Reference Prefijo</b> |                                                   | <b>Numero</b>       |                |

| Código        | Descripción                            | Unid | Cant   | IVA | V. Unit   | Valor Total  |
|---------------|----------------------------------------|------|--------|-----|-----------|--------------|
| 0010012000002 | CEMENTO GRIS 50 KG CEMEX               | UND  | 300.00 | 19  | 27,899.16 | 9,960,000.00 |
| 0010004000003 | VARILLA CORRUGADA 1/2 X 6 MTS NTC 2289 | UND  | 150.00 | 19  | 25,396.64 | 4,533,300.00 |
| 0010004000007 | VARILLA CORRUGADA 3/8 X 6 MTS NTC 2289 | UND  | 140.00 | 19  | 14,699.16 | 2,448,880.00 |
| 0030020000005 | ALAMBRE NEGRO RECOCIDO CALIBRE 17      | KLS  | 41.00  | 19  | 4,739.50  | 231,240.00   |

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| <b>Total Bruto</b> | 14,431,455.38 |
|--------------------|---------------|

|                   |            |              |
|-------------------|------------|--------------|
| <b>IVA Tarifa</b> | <b>19%</b> | 2,742,354.62 |
|-------------------|------------|--------------|

|                      |                         |
|----------------------|-------------------------|
| <b>Total a Pagar</b> | <b>\$ 17.173.800,00</b> |
|----------------------|-------------------------|

**CONDICION DE PAGO**

Consiganción    Consignación    Transferencia    17.173.800,00

**VALOR EN LETRAS**

Diecisiete Millones Ciento Setenta y Tres Mil Ochocientos Pesos M/Cte

**OBSERVACIONES**

MATERIAL PUESTO EN OBRA DESCARGADO

Firma Elaborado por : **FACTURACION**

Firma Recibido

Esta factura de venta se asemeja en todos sus efectos legales a la letra de cambio (Art. 779 del Código de Comercio). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías y/o servicios descritos en este título valor. Origina interés a la tasa más alta autorizada por la superintendencia bancaria a partir de su fecha de vencimiento. Únicamente se aceptan devoluciones con el original de la factura y antes de 8 días. En virtud de la ley 1266 de 2008, el aceptante de la presente factura de venta AUTORIZA al creador de la misma para ser consultado y/o reportado antelas entidades de riesgo existentes DATA CREDITO, PROCREDITO, CIFIN o cualquier otra Entidad que llegare a crearse para tal fin. Declara así mismo el creador de la presente factura de venta que las políticas y manual de protección de datos y habeas data consagradas en las leyes 1266 de 2008 y 1581 de 2012, se encuentran publicadas en la sede de COMERCIALTIR S.A.S o en el correo atencionalcliente@comercialtir.co a efectos de ser consultadas por el aceptante. **Autorización de facturación No. 18764064852624 aprobado en 2024-02-02 prefijo FET desde el número 25305 al 50000 Vigencia 6 Meses**

CUFE :6f6a6cf0643bbfa5520c32fc4f6215afe51516cdc4e3188ec43ad63dd49e5382d541250a7ea575f64bf2901ddb36bbf1

**ORIGINAL****Pagina : 1 de 1**

Elaborado e Impreso por Siigo SAS Nit: 830.048.145 -8




30/04/2024

**NÓMINA DEL 16 – 30 DE ABRIL DE 2024**

| JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA MORINDO SANTA CRUZ |                           |             |                        |
|---------------------------------------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|
| Dirección                                               | Ciudad                    | Nit         | Período de pago        |
| Vereda Morindo santa cruz                               | Municipio de Los Cordobas | 901695896-2 | Abril del 16 al 30     |
| Personal contratado directamente                        |                           |             |                        |
| Nombre del empleado                                     | Valor del pago            | Cargo       | No. Cheque             |
| Yamit Ortega Agamez                                     | \$ 679.000,00             | Obrero      | 000030                 |
| Eugenio Martinez Calderin                               | \$ 679.000,00             | Obrero      | 000031                 |
| Carlos Jhovanis Rivas                                   | \$ 679.000,00             | Obrero      | 000032                 |
| Fabian Alejandro Martinez Florez                        | \$ 679.000,00             | Obrero      | 000033                 |
| Amauri José Cogollo Lopez                               | \$ 679.000,00             | Obrero      | 000034                 |
| Javier Paternina Bolaño                                 | \$ 679.000,00             | Obrero      | 000035                 |
| Luis Javier Castaño Alvarez                             | \$ 679.000,00             | Obrero      | 000036                 |
| Sergio Miguel Gomez Lorduy                              | \$ 679.000,00             | Obrero      | 000037                 |
| Uriel José Durango Berrocal                             | \$ 1.500.000,00           | Obrero      | 000038                 |
|                                                         |                           |             | <b>\$ 5.432.000,00</b> |
| Personal contrato por prestación de servicios           |                           |             |                        |
| Jesús Antonio Martinez Martinez                         | \$ 1.750.000,00           | Residente   | 000028                 |
| José Andres Fuentes Guerra                              | \$ 1.067.200,00           | Maestro     | 000029                 |
| José Eduardo Galeano Barrios                            | \$ 1.400.000,00           | Contador    | 000039                 |
|                                                         |                           |             | <b>\$ 4.217.200,00</b> |

Revisada y aprobada por la junta de acción comunal y la interventoría.

  
Luis Emiro Vergara Salgado  
C.C. 78.746.900  
Representante legal

  
Dina Isabel Dumar Sevilla  
C.C. 50.907.967  
Representante legal

|                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                            | <p>INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE LAS VIAS TERCARIAS DE LOS MUNICIPIOS DE PUERTO ESCONDIDO Y LOS CORDOBAS. CONTRATO No. 4858 de 2023</p> |  |
| <p align="center"><b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N. 5</b><br/>(01 DE ABRIL HASTA 30 DE ABRIL 2024)</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                     |

**ESTADO GENERAL DEL TIEMPO**



INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS  
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE  
MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA  
ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

|         |                      |
|---------|----------------------|
| CÓDIGO  | MEPI-MN1-IN-15-FR-10 |
| VERSIÓN | 1                    |
| PÁGINA  |                      |

FECHA 6/05/2024  
(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: CORDOBA

CONTRATO DE OBRA No: 4578-2023 CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL CORREGIMIENTO SAN JOSE DE CANALETE  
MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: ABRIL 2023 PROYECTO: CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL - MUNICIPIO LOS CORDOBAS  
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 4858-2023 INTERVENTOR: VANEGAS DUMAR INGENIERIA SAS


ESTADO GENERAL DEL TIEMPO


| Clase de tiempo   | DÍAS DEL MES |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |       |
|-------------------|--------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-------|
|                   | 1            | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Total |
| Seco              | 24           | 24 | 15 | 20 | 21 | 20 | 24 | 24 | 24 | 20 | 24 | 18 | 20 | 21 | 21 | 20 | 20 | 22 | 22 | 24 | 21 | 21 | 23 | 21 | 23 | 23 | 20 | 23 | 24 | 19 | 646   |
| Lluvias moderadas | 0            | 0  | 4  | 4  | 0  | 2  | 0  | 0  | 0  | 3  | 0  | 5  | 2  | 2  | 2  | 2  | 2  | 2  | 2  | 0  | 2  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 0  | 1  | 42    |
| Lluvias intensas  | 0            | 0  | 5  | 0  | 3  | 2  | 0  | 0  | 0  | 1  | 0  | 1  | 2  | 1  | 1  | 2  | 2  | 0  | 0  | 0  | 1  | 2  | 0  | 2  | 0  | 0  | 3  | 0  | 0  | 4  | 32    |
| Total horas       | 24           | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |       |

EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.

NOTA:  
Anexar Registro pluviométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.

OBSERVACIONES:


Firma   
Nombre: JESUS MARTINEZ  
Residente de Obra  
Matrícula Profesional No.: 081037-0507089 COR



Firma   
Nombre: LUIS MIGUEL LUGO CORDERO  
Residente de Interventoría  
Matrícula Profesional No.: 081037-0612337 COR

|                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                            | <p>INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE LAS VIAS TERCARIAS DE LOS MUNICIPIOS DE PUERTO ESCONDIDO Y LOS CORDOBAS. CONTRATO No. 4858 de 2023</p> |  |
| <p align="center"><b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N. 5</b><br/>(01 DE ABRIL HASTA 30 DE ABRIL 2024)</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                     |

**MAQUINARIA Y EQUIPOS**





|                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                             |                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
|                                                                                                                                        | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA<br>MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA | CÓDIGO                                                                                                                                                                                                                                      | MEPI-MN1-IN-15-FR-4            |
|                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                        | VERSIÓN                                                                                                                                                                                                                                     | 1                              |
|                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                        | PÁGINA                                                                                                                                                                                                                                      |                                |
|                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                        | FECHA                                                                                                                                                                                                                                       | 6/05/2024<br>(Día / Mes / Año) |
| <div><div>Firma </div><div>Nombre: JESUS MARTINEZ<br/>Residente de Obra<br/>Matrícula Profesional No.: 081037-0507089 COR</div></div> |                                                                                                                                                                                        | <div><div>Firma </div><div>Nombre: LUIS MIGUEL LUGO CORDERO<br/>Residente de Interventoría<br/>Matrícula Profesional No.: 081037-0612337 COR</div></div> |                                |
| Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.<br>Copias: Interventor, Dirección Territorial.                                                                                               |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                             |                                |

|                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                            | <p>INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE LAS VIAS TERCARIAS DE LOS MUNICIPIOS DE PUERTO ESCONDIDO Y LOS CORDOBAS. CONTRATO No. 4858 de 2023</p> |  |
| <p align="center"><b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N. 5</b><br/>(01 DE ABRIL HASTA 30 DE ABRIL 2024)</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                     |

## INFORMES SEMANALES





|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| VI. GESTIÓN PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | OBSERVACIONES: No se contempla la gestión de compra, avalúos o adquisición de predios, así mismo tampoco se contempla la necesidad de gestional el derecho a la vía.                                                                                               |
| FICHAS PEDIALES APROBADAS: .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| AVALÚOS APROBADOS: .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| PREDIOS ADQUIRIDOS: .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| No se contempla el desarrollo de este componente dentro de el proyecto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1. No se logró ubicar al presidente de la junta de acción comunal, el número que aparece de contacto, está fuera de servicio.<br>2. La suspensión entra en vigencia, la fecha proyectada de reinicio es el 16/01/2024.<br>3. Se reanuda el convenio y se reestablecen las actividades.<br>4. Se logra contactar al presidente de la junta de acción comunal y se establecen fechas para realizar las debidas actividades.<br>5. Socialización del proyecto.<br>6. Conformación del comité de partición.<br>7. Elección de representante del comité de participación.<br>8. Aprobación de las hojas de vida del ingeniero residente, el contador y maestro de obra.<br>9. Realización del comité operativo para autorizar las compras de dotaciones, vallas, pago de pólizas, anticipo de estudios y/o ajustes de los diseños.<br>10. Toma de muestras para los estudios y diseños.<br>11. Recepción de estudios y diseños.<br>12. Firma del acta de aprobación de ajustes de estudios.<br>13. Adquisición de la dotación del personal.<br>14. Realización de los exámenes de ingreso para el personal.<br>15. Realización del segundo comité operativo para autorizar revisión de las cotizaciones de materiales, equipos y herramientas para definir los proveedores.<br>16. Inicio de compras para el desarrollo de las actividades preliminares de la obra. |                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1. Definición del cronograma de actividades del proyecto.<br>2. Afiliación del personal a la seguridad.<br>3. Colocación de la valla publicitaria.<br>4. Inicio de actividades preliminares del proyecto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| PROGRAMADO<br>RUTA<br>EJECUTADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <div><div></div><div></div></div> <div><div>PRO-000</div><div></div><div>PRO-070</div><div></div><div>PRO-140</div></div> <div><div>CONVENCIÓN PROGRAMADO</div><div>MANTENIMIENTO</div><div>CONSTRUCCIÓN</div><div>MEJORAMIENTO</div><div>SENALIZACIÓN</div></div> |
| XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <div><div>FOTO 1</div><div>Indicar localización y actividad</div></div> <div><div>FOTO 2</div><div>Indicar localización y actividad</div></div> <div><div>FOTO 3</div><div>Indicar localización y actividad</div></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | DIRECTOR DE INTERVENTORÍA                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1. La interventoría le ha brindado acompañamiento al contratista en la realización de los trámites con la documentación correspondiente para cada proyecto.<br>2. Se han realizado seguimiento a través correspondencia, para estar al día en la documentación necesaria para el inicio de las labores en obra.<br>3. Se comparte el modelo de uniformes que los trabajadores usarán durante el desarrollo del convenio y la valla publicitaria.<br>4. Socialización del proyecto, a la comunidad beneficiada.<br>5. Primer comité operativo, para aprobar las primeras compras del proyecto.<br>6. La interventoría se coloca en contacto con el contratista encargado de los diseños y estudios, solicitando prioridad, para poder dar avance al proyecto.<br>7. La interventoría realiza la respectiva revisión y aprobación de los diseños y estudios de la placa huella.<br>8. La interventoría y la JAC se comprometen a iniciar actividades en la siguiente semana.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <div>FIRMA </div> <div>NOMBRE: NELSON FERNANDO VANEGAS ORTIZ</div> <div>Matrícula Profesional No.: 25202767697 CND</div>                                                      |
| Original: Informe mensual de Interventoría, Archivo de Gestión del INVIAS.<br>Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                    |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                      |                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| VI. GESTIÓN PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                      |                                                                                                         |
| TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | OBSERVACIONES: No se contempla la gestión de compra, avalúos o adquisición de predios, así mismo tampoco se contempla la necesidad de gestional el derecho a la vía. |                                                                                                         |
| FICHAS PEDIALES APROBADAS: .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                      |                                                                                                         |
| AVALÚOS APROBADOS: .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                      |                                                                                                         |
| PREDIOS ADQUIRIDOS: .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                      |                                                                                                         |
| VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                      |                                                                                                         |
| No se contempla el desarrollo de este componente dentro de el proyecto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                      |                                                                                                         |
| VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                      |                                                                                                         |
| 1. No se logró ubicar al presidente de la junta de acción comunal, el número que aparece de contacto, está fuera de servicio.<br>2. La suspensión entra en vigencia, la fecha proyectada de reinicio es el 16/01/2024.<br>3. Se reanuda el convenio y se reestablecen las actividades.<br>4. Se logra contactar al presidente de la junta de acción comunal y se establecen fechas para realizar las debidas actividades.<br>5. Socialización del proyecto.<br>6. Conformación del comité de partición.<br>7. Elección de representante del comité de participación.<br>8. Aprobación de las hojas de vida del ingeniero residente, el contador y maestro de obra.<br>9. Realización del comité operativo para autorizar las compras de dotaciones, vallas, pago de pólizas, anticipo de estudios y/o ajustes de los diseños.<br>10. Toma de muestras para los estudios y diseños.<br>11. Recepción de estudios y diseños.<br>12. Firma del acta de aprobación de ajustes de estudios.<br>13. Adquisición de la dotación del personal.<br>14. Realización de los exámenes de ingreso para el personal.<br>15. Realización del segundo comité operativo para autorizar revisión de las cotizaciones de materiales, equipos y herramientas para definir los proveedores.<br>16. Inicio de compras para el desarrollo de las actividades preliminares de la obra.<br>17. Afiliación del personal a la seguridad.<br>18. Colocación de la valla publicitaria.<br>19. Inicio de actividades preliminares del proyecto. |                                                                                                                                                                      |                                                                                                         |
| IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                      |                                                                                                         |
| 1. Definición del cronograma de actividades del proyecto.<br>2. Definición del cronograma de inversión.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                      |                                                                                                         |
| X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                      |                                                                                                         |
| PROGRAMADO<br>RUTA<br>EJECUTADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                      |                                                                                                         |
| CONVENCIÓN PROGRAMADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | MANTENIMIENTO CONSTRUCCIÓN MEJORAMIENTO SENALIZACIÓN                                                                                                                 |                                                                                                         |
| XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                      |                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                      |                                                                                                         |
| Vereda Morindo Santa Cruz, Inicio del tramo a intervenir.<br>Colocación de la valla publicitaria.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Vereda Morindo Santa Cruz, Lugar de acopio de los materiales.<br>Suministro del acero.                                                                               | Vereda Morindo Santa Cruz, K0+020 del tramo a intervenir.<br>Colocación de la Subbase grabular clase C. |
| NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                      |                                                                                                         |
| XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                      | DIRECTOR DE INTERVENTORIA                                                                               |
| 1. La interventoría le ha brindado acompañamiento al contratista en la realización de los trámites con la documentación correspondiente para cada proyecto.<br>2. Se han realizado seguimiento a través correspondencia, para estar al día en la documentación necesaria para el inicio de las labores en obra.<br>3. Se comparte el modelo de uniformes que los trabajadores usarán durante el desarrollo del convenio y la valla publicitaria.<br>4. Socialización del proyecto, a la comunidad beneficiada.<br>5. Primer comité operativo, para aprobar las primeras compras del proyecto.<br>6. La interventoría se coloca en contacto con el contratista encargado de los diseños y estudios, solicitando prioridad, para poder dar avance al proyecto.<br>7. La interventoría realiza la respectiva revisión y aprobación de los diseños y estudios de la placa huella.<br>8. La interventoría y la JAC se comprometen a iniciar actividades en la siguiente semana.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                      | FIRMA _____<br>NOMBRE: NELSON FERNANDO VANEGAS ORTIZ<br>Matrícula Profesional No.: 25202767697 CND      |
| Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.<br>Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                      |                                                                                                         |





|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: .....<br>FICHAS PEDIALES APROBADAS: .....<br>AVALÚOS APROBADOS: .....<br>PREDIOS ADQUIRIDOS: .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  | OBSERVACIONES: No se contempla la gestión de compra, avalúos o adquisición de predios, así mismo tampoco se contempla la necesidad de gestional el derecho a la vía. |
| VIL GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |                                                                                                                                                                      |
| No se contempla el desarrollo de este componente dentro de el proyecto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                      |
| VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                                                                                                                                                                      |
| <div>1. No se logró ubicar al presidente de la junta de acción comunal, el número que aparece de contacto, está fuera de servicio.</div> <div>2. La suspensión entra en vigencia, la fecha proyectada de reinicio es el 16/01/2024.</div> <div>3. Se reanuda el convenio y se reestablecen las actividades.</div> <div>4. Se logra contactar al presidente de la junta de acción comunal y se establecen fechas para realizar las debidas actividades.</div> <div>5. Socialización del proyecto.</div> <div>6. Conformación del comité de partición.</div> <div>7. Elección de representante del comité de participación.</div> <div>8. Aprobación de las hojas de vida del ingeniero residente, el contador y maestro de obra.</div> <div>9. Realización del comité operativo para autorizar las compras de dotaciones, vallas, pago de pólizas, anticipo de estudios y/o ajustes de los diseños.</div> <div>10. Toma de muestras para los estudios y diseños.</div> <div>11. Recepción de estudios y diseños.</div> <div>12. Firma del acta de aprobación de ajustes de estudios.</div> <div>13. Adquisición de la dotación del personal.</div> <div>14. Realización de los exámenes de ingreso para el personal.</div> <div>15. Realización del segundo comité operativo para autorizar revisión de las cotizaciones de materiales, equipos y herramientas para definir los proveedores.</div> <div>16. Inicio de compras para el desarrollo de las actividades preliminares de la obra.</div> <div>17. Afiliación del personal a la seguridad.</div> <div>18. Colocación de la valla publicitaria.</div> <div>19. Inicio de actividades preliminares del proyecto.</div> <div>20. Colocación y compactación de subbase granular clase C.</div> <div>21. Figuración del acero de la huella.</div> <div>22. Excavación de la viga riostra.</div> |  |                                                                                                                                                                      |
| IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |                                                                                                                                                                      |
| <div>1. Definición del cronograma de actividades del proyecto.</div> <div>2. Definición del cronograma de inversión.</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                                      |
| X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                                                                                                                                                                      |
| <div><div><div>PROGRAMADO</div><div>RUTA</div></div><div><div>EJECUTADO</div><div></div></div></div> <div><div>PRO+000</div><div>PRO+070</div><div>PRO+140</div></div> <div><div>CONVENCIÓN</div><div>PROGRAMADO</div></div> <div><div>MANTENIMIENTO</div><div>CONSTRUCCIÓN</div><div>MEJORAMIENTO</div><div>SENALIZACIÓN</div></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                                                                                                                      |
| XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                                      |
| <div><div><div>Vereda Morindo Santa Cruz, Campamento. Armado de acero de la viga riostra.</div></div><div><div>Vereda Morindo Santa Cruz, PR0+040 del tramo a intervenir. Excavación de la viga riostra.</div></div><div><div>Vereda Morindo Santa Cruz, K0+030 del tramo a intervenir. Colocación del acero.</div></div></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                                      |
| NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |                                                                                                                                                                      |
| XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | DIRECTOR DE INTERVENTORÍA                                                                                                                                            |
| <div>1. La interventoría le ha brindado acompañamiento al contratista en la realización de los trámites con la documentación correspondiente para cada proyecto.</div> <div>2. Se han realizado seguimiento a través correspondencia, para estar al día en la documentación necesaria para el inicio de las labores en obra.</div> <div>3. Se comparte el modelo de uniformes que los trabajadores usarán durante el desarrollo del convenio y la valla publicitaria.</div> <div>4. Socialización del proyecto, a la comunidad beneficiada.</div> <div>5. Primer comité operativo, para aprobar las primeras compras del proyecto.</div> <div>6. La interventoría se coloca en contacto con el contratista encargado de los diseños y estudios, solicitando prioridad, para poder dar avance al proyecto.</div> <div>7. La interventoría realiza la respectiva revisión y aprobación de los diseños y estudios de la placa huella.</div> <div>8. La interventoría y la JAC se comprometen a iniciar actividades en la siguiente semana.</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  | <div>FIRMA: _____</div> <div>NOMBRE: <u>NELSON FERNANDO VANEGAS ORTIZ</u></div> <div>Matrícula Profesional No.: <u>25202767697 CND</u></div>                         |
| <div>Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.</div> <div>Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |                                                                                                                                                                      |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| VI. GESTIÓN PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                          |
| TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | OBSERVACIONES: No se contempla la gestión de compra, avalúos o adquisición de predios, así mismo tampoco se contempla la necesidad de gestionar el derecho a la vía. |                                                                                                                                          |
| FICHAS PEDIALES APROBADAS: .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                          |
| AVALÚOS APROBADOS: .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                          |
| PREDIOS ADQUIRIDOS: .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                          |
| VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                          |
| No se contempla el desarrollo de este componente dentro de el proyecto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                          |
| VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                          |
| 1. No se logró ubicar al presidente de la junta de acción comunal, el número que aparece de contacto, está fuera de servicio.<br>2. La suspensión entra en vigencia, la fecha proyectada de reinicio es el 16/01/2024.<br>3. Se reanuda el convenio y se reestablecen las actividades.<br>4. Se logra contactar al presidente de la junta de acción comunal y se establecen fechas para realizar las debidas actividades.<br>5. Socialización del proyecto.<br>6. Conformación del comité de participación.<br>7. Elección de representante del comité de participación.<br>8. Aprobación de las hojas de vida del ingeniero residente, el contador y maestro de obra.<br>9. Realización del comité operativo para autorizar las compras de dotaciones, vallas, pago de pólizas, anticipo de estudios y/o ajustes de los diseños.<br>10. Toma de muestras para los estudios y diseños.<br>11. Recepción de estudios y diseños.<br>12. Firma del acta de aprobación de ajustes de estudios.<br>13. Adquisición de la dotación del personal.<br>14. Realización de los exámenes de ingreso para el personal.<br>15. Realización del segundo comité operativo para autorizar revisión de las cotizaciones de materiales, equipos y herramientas para definir los proveedores.<br>16. Inicio de compras para el desarrollo de las actividades preliminares de la obra.<br>17. Afiliación del personal a la seguridad.<br>18. Colocación de la valla publicitaria.<br>19. Inicio de actividades preliminares del proyecto.<br>20. Colocación y compactación de subbase granular clase C.<br>21. Figuración del acero de la huella.<br>22. Excavación de la viga riostra.<br>23. Inicio fundida de Concreto reforzado resistencia 21 MPA (D) - mezcla in situ. |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                          |
| IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                          |
| 1. Definición del cronograma de actividades del proyecto.<br>2. Definición del cronograma de inversión.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                          |
| X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                          |
| PROGRAMADO<br>RUTA<br>EJECUTADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                          |
| CONVENCIÓN PROGRAMADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | MANTENIMIENTO CONSTRUCCIÓN MEJORAMIENTO SENALIZACIÓN                                                                                                                 |                                                                                                                                          |
| XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                          |
| <p>Vereda Morindo Santa Cruz, PR0+000 del tramo a intervenir. Formateado y colocación del acero para la fundida de la huella.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <p>Vereda Morindo Santa Cruz, PR0+030 del tramo a intervenir. Fundida de huella (Concreto reforzado resistencia 21 MPA (D) - mezcla in situ).</p>                    | <p>Vereda Morindo Santa Cruz, K0+030 del tramo a intervenir. Vibrado del Concreto reforzado resistencia 21 MPA (D) - mezcla in situ.</p> |
| NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                          |
| XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                      | DIRECTOR DE INTERVENTORÍA                                                                                                                |
| 1. La interventoría le ha brindado acompañamiento al contratista en la realización de los trámites con la documentación correspondiente para cada proyecto.<br>2. Se han realizado seguimiento a través correspondencia, para estar al día en la documentación necesaria para el inicio de las labores en obra.<br>3. Se comparte el modelo de uniformes que los trabajadores usarán durante el desarrollo del convenio y la valla publicitaria.<br>4. Socialización del proyecto, a la comunidad beneficiada.<br>5. Primer comité operativo, para aprobar las primeras compras del proyecto.<br>6. La interventoría se coloca en contacto con el contratista encargado de los diseños y estudios, solicitando prioridad, para poder dar avance al proyecto.<br>7. La interventoría realiza la respectiva revisión y aprobación de los diseños y estudios de la placa huella.<br>8. La interventoría y la JAC se comprometen a iniciar actividades en la siguiente semana.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                      | FIRMA<br><br>NOMBRE: NELSON FERNANDO VANEGAS ORTIZ<br>Matrícula Profesional No.: 25202767697 CND                                         |
| Original: Informe mensual de Interventoría, Archivo de Gestión del INVIAS.<br>Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                          |