

FORMATO DE BITÁCORA DE ACTIVIDADES																																		
SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL																																		
SUBDIRECCIÓN DE PLANTAS FÍSICAS																																		
CONTRATISTA. JULIO CESAR CONTRERAS RODRIGUEZ				NO. DE CONTRATO Y AÑO		972		PERIODO		01 de Mayo de 2019		A	30 de Mayo de 2019																					
No.		CANTIDAD LABOR EJECUTADA (S/A)	EQUIPAMIENTO DONDE SE EJECUTÓ LA ACTIVIDAD	MES 05/2019																														OBSERVACIONES
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
1	ESCAVACION EN PISO PARA DE PASO CAJA DE 30X30 Y TRASLADO DE HERRAMIENTAS INSTALACION DE CAJA RAWELL DE 4X2 CABLEADO INSTALACION DE TOMA CORRIENTE110 WTS CON POLO A TIERRA Y CONECCION DE BREAKER DE 1X20 EN TABLERO PARA CONTROL DE LAVADORA NUEVA	VARIAS	CASA DE LA JUVENTUD ZARSAMORE Y HOGAR DE PASO CRA 35		X																												NINGUNA	
2	REUNION PARA ORGANISAR TRABAJOS CON EL INGENIERO NORMAN Y REGATA EN PISO PARA TUBERIA PVC	VARIAS	CASA DE LA JUVENTUD ZARSAMORA			X																											NINGUNA	
3	PENDIENTES PARA EMERGENCIAS	VARIAS					X																										NINGUNA	
4	ACOMPÑAMIENTO A ENEL PARA EMPALMES EN LINEAS DE MEDIA TENCION Y LISTA DE MATERIALES PARA PROVICIONL DE CDC LOURDES Y LEVANTAMIENTO DE PLANOS ELECTRICOS DE TABLEROS EN OFICINAS , LAVANDERIA ,	VARIAS	CDC LOURDES Y HOGAR DE PASO CRA 35						X																								NINGUNA	
5	LEVANTAMIENTO DE PLANOS DE COSINA Y CUARTO EXTERIOR	VARIAS	HOGAR DE PASO CRA 35							X																							NINGUNA	
6	TRASLADO DE MATERIALES DE CASA DE LA JUVENTUD ZARSAMORA A CDC LOURDES PARA ACOMETIDA PROVISIONAL , MANIOBRA EN MEDIA TENCION PARA MANTENIMIENTO DE FUSIBLES SULFATADOS SE REALIZAN LIADO DE CONTACTOS Y SE MIDE CONTINUIDAD , SE RESTABLECE EL FLUIDO DE CORRIENTE , LISTADO DE MATERIALES PARA CAMBIO DE BREAKER EN ARMARIO ELECTRICO DEL TEATRO Y REPLANTEO DE RUTA PARA ACOMETIDA PROVICIONAL PARA EL TEATRO Y REFLECTORES.	VARIAS	CDC LOURDES								X	X																					NINGUNA	
7	TRASLADO DE MATERIALES DESDE CASA DE JUVENTUD ZARSAMORA HASTA CDC LOURDES Y CORABASTOS	VARIAS	CASA DE JUVENTUD ZARSAMORA Y CDC LOURDES									X																					NINGUNA	
8	ENCUENTRA UBICADO EN EL SOTANO DE LA PSICINA Y QUE DE HAY SE ALIMENTAN LOS CIRCUITOS ELECTRICOS DEL COLISEO, ILUMINACION ZONAS VERDES, AREA DE PSICINA, SOTANO Y AREAS COMUNES. COMO ES DE CONOCIMIENTO SE ESTA ADELANTANDO UNA INTERVENCION Y REMODELACION A DICHA AREA, POR TAL MOTIVO SE REQUIERE RETIRAR LA SUBESTACION Y DESABILITAR EL TABLERO GENERAL DE ACOMETIDAS PARA CONTINUAR CON LA REMODELACION. EN ARAS DE GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL COLISEO CON RESPECTO A LA ILUMINACION INTERNA Y EXTERNA SE HACE NECESARIO REALIZAR UN LEVANTAMIENTODE LAS CAJAS ELECTRICAS UBICADAS EN LA ZONAS, PARA IDENTIFICAR EL CIRCUITO QUE LO ALIMENTA Y DISEÑAR UNA NUEVA RUTA DE RESPALDO QUE GARANTIZE EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL COLISEO Y AEREAS COMUNES. 2 DENTRO DE LAS ACTIVIDADES DE LA NUEVA RUTA DE ALIMENTACION HACIA EL COLISEO FUE NECEARIO LA INSTALACION DE UNA CAJA DE PASO CON UNA CAPACIDAD DE 3X40 (A) ALIMENTADO AGUAS ABAJO DE UN MEDIDOR PROVISIONAL QUE SE ENCUENTRA UBICADO EN LA OBRA. SE REALIZAN TRABAJO DE TALADRADO, ATORNILLADO, RESANE EN PARED Y MANIOBRA EN CALIENTE PARA DICHA CONEXION.3- PARA CONTINUAR CON EL PROCEDIMIENTO DE ALIMENTAR EL COLISEO SE TENDIO UN CIRCUITO EXCLUSIVO PARA DICHA AREA DE 200 MTS EN CALIBRE # 6 ENCAUCHETADO VIA AEREA, EN EL TRANSCURSO DE LA ACTIVIDAD SE PRESENTARON INCOVENIENTES YA QUE EL ACCESO A LOS POSTES ERA UN POCO RIGUROSO Y DIFICULTABA REALIZAR LA MANIOBRA Y ADICIONAL EL CLIMA NO FUE FAVORABLE. 4-EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES FINALES SE PUDO DETECTAR QUE UN TOTALIZAR DEL TGA PRINCIPAL PRESENTABA FALENCIASEN SU FUNCIONAMIENTO DEBIDO A QUE ESTABA SULTAFADO, SE REALIZA CAMBIO POR UNO NUEVO Y CON CAPACIDAD DE 200A REALIZANDO LA MANIOBRA SIN CARGA.	VARIAS	CDC LOURDES									X			X	X	X	X	X	X												NINGUNA		
9	TRASLADO DE HERRAMIENTAS Y MATERIALES SOBRAINTES DEL CDC LOURDES A CASA DE JUVENTUD ZARSAMORA , ESCAVACION EN PISO PARA TUBO DE 1 1 /4	VARIAS	CDC LOURDES Y CASA DE JUVEN TUD ZARSAMORA																			X											NINGUNA	
10	RESANE DE REGATA EN PISO Y PARED Y INSTALACION DE BREAKER EN TABLERO PRINCIPAL Y PISO 2 SONA ADMINISTRACION , INSTALACION DE REFLECTORES EXTERIORES Y LAMPARAS DE CORREDOR DE CORDINACION , CABLEADO Y INSTALACION DE TUBERIA EMT	VARIAS	CASA DE JUVENTUD ZARSAMORA																				X	X	X	X	X		X	X	X	X	NINGUNA	

*julio contreras**
[julio contreras*](#) (27 may. 2019)
JULIO CESAR CONTRERAS RODRIGUEZ
C.C. 79.665.859

Firma bitácora informe mensual.

Informe de auditoría final

2019-05-27

Fecha de creación:	2019-05-27
Por:	AZDigital SDIS (azsdis@sdis.gov.co)
Estado:	Firmado
ID de transacción:	CBJCHBCAABAAKigY98Jp4JfrswKcJSrjm1K0v7FGecuO

Historial de “Firma bitácora informe mensual.”

-  AZDigital SDIS (azsdis@sdis.gov.co) ha creado el documento.
2019-05-27 - 21:52:15 GMT- Dirección IP: 190.27.214.3.
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a julio contreras* (jcontrerasr@sdis.gov.co) para su firma.
2019-05-27 - 21:52:19 GMT
-  julio contreras* (jcontrerasr@sdis.gov.co) ha visualizado el correo electrónico.
2019-05-27 - 21:55:09 GMT- Dirección IP: 190.27.214.3.
-  julio contreras* (jcontrerasr@sdis.gov.co) ha firmado electrónicamente el documento.
Fecha de firma: 2019-05-27 - 21:56:07 GMT. Origen de hora: servidor.- Dirección IP: 190.27.214.3.
-  El documento firmado se ha enviado por correo electrónico a julio contreras* (jcontrerasr@sdis.gov.co) y AZDigital SDIS (azsdis@sdis.gov.co).
2019-05-27 - 21:56:07 GMT