

	FORMATO DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS Y AUTORIZACIÓN DE PAGOS F-SCAP					CODIGO: S-002 Versión: 2.01 Fecha: 05/01/2018		
Dependencia:		DIRECCIÓN TÉCNICA				Fecha:	29/4/2024	
ACTO ADMINISTRATIVO								
DATOS DEL CONTRATO	Valor Contrato:		\$24,000,000.00		Valor a Pagar:		\$4,000,000.00	
	Número:	CPS-CVV-191-2024	Fec. Suscripción:	Mar 22 2024	Fecha de iniciación:	Mar 22 2024		
	N° CDP:	2	Fecha:	Ene 19 2024	Fecha de terminación:	Sep 21 2024		
	N° RP:	243	Fecha:	Mar 22 2024	Duración:	Meses 6	Días 0	
	Rubro Presupuestal:	HONORARIOS			Periodo a pagar:	Mar 22 2024 - Abr 21 2024		
	Requiere Informe:	SI	Entregó Informe:	SI	Suspensión No.:	En tiempo:	Prorroga No.:	En tiempo:
OBJETO DEL CONTRATO:	Prestación de servicios profesionales como arquitecto en la Dirección Técnica del Fondo de Vivienda de Interes Social y Reforma Urbana Distrital - Corvivienda.							
FORMA DE PAGO:	SEIS (06) CUOTAS por valor unitario de CUATRO MILLONES DE PESOS M/CTE (\$4.000.000) cada una, que se tramitaran mes vencido, hasta finalizar en contrato.							
INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATISTA								
Nombre:	ALEXIS ANTONIO MENDOZA DE HOYOS							
Identificación:	Tipo de documento:	Cédula	X	Nit.	Número:	9104850-4	DV.	
Dirección:	BRR LAS GAVIOTAS URB LA HEROICA CA 36							
Número de Teléfono:	3145362485		FAX:		CEL.		3145362485	
Clase y número de cuenta:	Corriente:	Ahorros:	X	Número:	0	Banco:	N.A.	
ASPECTOS TRIBUTARIOS	Marque con "X"	Persona Natural:	X	Persona Jurídica:	Regimen: N.A.			
		Gran Contribuyente:		Autoretenedor:				
	He verificado de esta información frente al RUT:				SI:	x	NO:	
INFORME DEL SUPERVISOR								
AVANCE DEL CONTRATO POR ACTIVIDAD	El contratista presentó el informe correspondiente:				SI:	X	NO:	
	El informe cumple con lo estipulado en el contrato:				SI	Se remitió al Grupo de contratación o Talento Humano:	SI	
	Observaciones del interventor a las actividades ejecutadas: CUMPLIR CON MIS OBLIGACIONES							
APORTES SEGURIDAD SOCIAL	Persona Natural:							
	Aportes a Salud				Aportes a Pensión			
	Valor pagado	\$202,400.00	Periodo	MARZO	Valor pagado	\$259,100.00	Periodo	MARZO
	Comprobante de pago Número:	7924130061			Comprobante de pago Número:	7924130061		
	Fecha de pago:	Abr 25 2024			Fecha de pago:	Abr 25 2024		
	Aportes a ARL				NOTA:			
	Valor pagado	\$39,500.00	Periodo	MARZO				
	Comprobante de pago Número:	7924130061						
Fecha de pago:	Abr 25 2024							
SOLICITUD DE PAGO	Persona Jurídica: Anexa Certificación del Revisor Fiscal: SI: NO:							
APLICACION RETENCION	Certifico que las actividades se están ejecutando conforme a lo establecido en le contrato, que el contratista cumplió con lospagos de la seguridad social en salud y pensión conforme a las normas vigentes, los soportes de estos pagos fueron revisados y cotejadoscon los originales y corresponden a este contrato, por lo tanto autorizo el pago.							
Manifiesto y declaro bajo gravedad de juramento que: Para efectos de la depuración de la base del cálculo de la retención en la fuente establecida en el artículo 1.2.4.1.6 del Decreto único tributario 1625 de 2016, el cual aplica sobre los pagos o abonos en cuenta por concepto de ingresos provenientes de honorarios y compensaciones por servicios personales bajo ciertas circunstancias, que NO he contratado o vinculado dos (2) o más trabajadores o contratistas asociados a mi actividad económica por un término superior a 90 días continuos o discontinuos.								

Anexos: Copia de aporte de pensión SI Copia de aporte de salud SI Cuenta de Cobro SI

FIRMA CONTRATISTA: 3587971A-234A-4D52-98C9-F977305B2A2C

NOMBRE CONTRATISTA: ALEXIS ANTONIO MENDOZA DE HOYOS

C.C.: 9104850-4



FIRMA SUPERVISOR 8811E992-C186-46DC-ADFF-F7579F3C3CDA

NOMBRE SUPERVISOR: JULIO HUMBERTO DEL CASTILLO TAPIA

CARGO: DIRECTOR(A) TÉCNICO(A)





FORMATO INFORME DE ACTIVIDADES DE CONTRATISTAS

CODIGO: S-003
Versión: 1.01
Fecha: 19/05/2017

Cartagena de Indias, Abr 29 2024

DIRECCIÓN TÉCNICA

INFORME DE ACTIVIDADES

En cumplimiento del objeto del Contrato referenciado, he desarrollado durante el período comprendido entre Mar 22 2024 - Abr 21 2024, las siguientes actividades relacionadas con el objeto contractual:

INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATISTA

Nombre: ALEXIS ANTONIO MENDOZA DE HOYOS

Identificación: 9104850-4

DESCRIPCIÓN CONTRACTUAL

DATOS DE CONTRATO:	Número:	CPS-CVV-191-2024	Fec. Suscripción:	Mar 22 2024	Fecha de iniciación:	Mar 22 2024
	Duración:		Meses: 6	Días: 0	Fecha de terminación:	Sep 21 2024

OBJETO DEL CONTRATO: Prestación de servicios profesionales como arquitecto en la Dirección Técnica del Fondo de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana Distrital - Corvivienda.

OBLIGACIONES CONTRACTUALES

1. Apoyar la supervisión de los contratos a cargo de la Dirección Técnica en el marco de la ejecución de los programas y funciones misionales de la entidad.

2. Realizar visitas e inspecciones técnicas que se requieran en el marco de la ejecución de los programas y funciones misionales de la entidad.

5. Presentar informes y recomendaciones de visitas e inspecciones técnicas realizadas.

7. Realizar revisión, inspección y verificación de viviendas que le sean asignadas, y el cumplimiento de las funciones misionales a cargo de la Dirección Técnica.

14. Las demás que le sean asignadas dentro de la ejecución del objeto contractual y que sean conexos o inherentes al mismo.

Final de las obligaciones contractuales.

ACTIVIDADES EJECUTADAS

1 apoyo en la supervisión de los trabajos realizados de posventa y verificación de los mismos durante su ejecución

2 apoyo en las inspecciones, de verificación en ciudadela la paz de la red contraincendios de la Manzana I1 Y I2.

5 presente informes cada inspección realizada, durante el periodo del 22 de marzo al 21 de abril, de la red contra incendios, recorrido con Findeter y el ministerio de viviendas, las revisiones de las torres requeridas en ciudadela la paz

7 revisión y inspecciones de las etapas 3,4,5 en ciudadela la paz,

14 Dar cumplimientos a todas las necesidades asignadas por la dirección de la oficina de técnica dadas por los jefes. Reuniones y asignaciones

Final de las actividades ejecutadas.

9D2AB065-AABC-47AF-B0C5-10E03AAF6E53

FIRMA DEL CONTRATISTA

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ALEXIS ANTONIO MENDOZA DE HOYOS
C. C. : 9104850-4



		Formulario del Registro Único Tributario				001	
2. Concepto 02 Actualización				4. Número de formulario 14988473750			
5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 9104850				6. DV 4		12. Dirección seccional Impuestos de Cartagena	
						14. Buzón electrónico 6	
IDENTIFICACIÓN							
24. Tipo de contribuyente Persona natural o sucesión ilíquida		25. Tipo de documento Cédula de Ciudadanía		26. Número de Identificación 9104850		27. Fecha expedición 19970723	
Lugar de expedición COLOMBIA		28. País 169		29. Departamento Bolívar		30. Ciudad/Municipio Cartagena	
31. Primer apellido MENDOZA		32. Segundo apellido DE HOYOS		33. Primer nombre ALEXIS		34. Otros nombres ANTONIO	
35. Razón social							
36. Nombre comercial MENDOZA DISTRIBUCIONES FARMACEUTICAS							
37. Sigla							
UBICACIÓN							
38. País COLOMBIA		39. Departamento Bolívar		40. Ciudad/Municipio Cartagena			
41. Dirección principal BRR LAS GAVIOTAS URB LA HEROICA CA 36							
42. Correo electrónico arquimendozadehoyos@hotmail.com							
43. Código postal		44. Teléfono 1 6459960		45. Teléfono 2 3145362485			
CLASIFICACIÓN							
Actividad económica				Ocupación			
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		52. Número establecimientos	
46. Código 7111	47. Fecha inicio actividad 20091105	48. Código 4645	49. Fecha inicio actividad 20190715	50. Código 1	2	51. Código 2141	
Responsabilidades, Calidades y Atributos							
53. Código 2249							
22- Obligado a cumplir deberes formales a							
49 - No responsable de IVA							
Usuarios aduaneros				Exportadores			
54. Código				55. Forma 56. Tipo Servicio 1 2 3			
				57. Modo 58. CPC			
IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación							
Para uso exclusivo de la DIAN							
59. Anexos SI NO X		60. No. de Folios: 0		61. Fecha 2024 - 03 - 06 / 18 : 16: 48			
La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.				Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.			
Firma del solicitante:				Firma autorizada:			
				984. Nombre MENDOZA DE HOYOS ALEXIS ANTONIO			
				985. Cargo CONTRIBUYENTE			

DATOS GENERALES DEL APORTANTE		
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: 9104850
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:	ALEXIS ANTONIO MENDOZA DE HOYOS	
CIUDAD/MUNICIPIO:	CARTAGENA DEPARTAMENTO:	BOLIVAR
DIRECCIÓN:	SANTA LUCIA	TÉLFONO: 6613783
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE: I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA: Comercio al por mayor de
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO	
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):		NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA		
NÚMERO PLANILLA:	7924130061	TIPO DE PLANILLA: I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN	MES: marzo	PERIODO COTIZACIÓN MES: marzo
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2024	SALUD: AÑO: 2024
DÍAS DE MORA:	14	
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2024/04/25	NÚMERO AUTORIZACIÓN: 597531520

NOVEDADES																	
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	

LIQUIDACIÓN GENERAL						
					TOTALES	
					COTIZANTES	TOTAL
PENSIÓN						
NIT		CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE			
900336004		25-14	25-14 COLPENSIONES		1	\$ 259.100
SUBTOTAL:					1	\$ 259.100
SALUD						
NIT		CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE			
800130907		EPS002	EPS002-SALUD TOTAL		1	\$ 202.400
SUBTOTAL:					1	\$ 202.400
RIESGOS PROFESIONALES						
NIT		CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE			
890903790		14-11	14-11 - ARL SURA		1	\$ 39.500
SUBTOTAL:					1	\$ 39.500

VALOR SIN MORA:	\$ 495.000
VALOR MORA:	\$ 6.000
TOTAL PAGADO:	\$ 501.000

**CONSULTORIO MEDICO
SER - VIR
MEDICINA INTEGRAL FAMILIAR Y LABORAL**

CERTIFICADO DE APTITUD LABORAL

EMPRESA: Particular

INGRESO X

PERIODICO

EGRESO

SERVICIOS EFECTUADOS

Examen Médico	X	Test de Epworth		Perfil Lipídico	
Tamizaje Visual	X	Test de Ruffier		Glicemia	X
Test de Altura		Test de Vertigo		Hemograma	X
Espirometria		Campimetria		Hemoclasificación	
Audiometria Tamiz	X	Cuadro Hepático (Completo)		Sangre Periférica	
Audiometria Clínica		Transaminases TPG y TGO		Coprologico	
Val osteomuscular		Vacuna contra Covid 19		Rcto Plaqueta	
Ex. Dermatológico		Fosfatasa Alcalina		Urianálisis	X
Examen Psiquiátrico		Bilirrubinas		Bun	
Optometria		Gravindex		Creatinina	
Vacunacion		VDRL		Alcoholimetría	
Rx de Tórax		Fortis de Garganta		Colesterol Total	
E.K.G		KOH de Uñas			

Fecha: OCTUBRE 1 - 2022 Cargo a Desempeñar: ARQUITECTURA Edad: 43 años
Nombre del Trabajador Alexis Antonio Mendoza de Hoyos CC 9104850 de Cartagena

CONCEPTO DE EXAMEN MEDICO

1. Apto para Trabajar	X
2. Apto para trabajar en Altura	
3. Apto con patología que no le limitan su capacidad laboral – Corregible	
4. Apto con patología que no le limitan su capacidad laboral en Altura – Corregible	
5. Apto con restricciones para trabajar	
6. No apto temporalmente para trabajar	
7. Tan pronto haya resuelto su limitación temporal puede ingresar	
8. Egreso sin patología que No limitan su Capacidad Laboral	
9. Egreso con patología que No limitan su Capacidad Laboral	
10. Egreso con patología que Si limitan su Capacidad Laboral	

RECOMENDACIONES

1. Dieta	
2. Dieta mas Ejercicio	X
3. Adecuada Higiene Postural	X
4. Pausas Activas	X
5. Usos de los Elementos de Protección Personal	X
6. Seguir las Normas de Higiene y Seguridad Industrial	X
7. Cumplir con los Protocolos de Bioseguridad de la empresa para el Covid 19	X
8. Cita con su E.P.S	

JAIRO OROZCO CABEZA
Médico Especialista en Salud y Gestión del Riego Ocupacional.
T.P. 1336 L.S.O 221

Alexis Mendoza de Hoyos
FIRMA DEL TRABAJADOR

Dir.: Centro Medico Los Ejecutivos Consultorio 105 Tel: 3145674622-3122148892 – 3004917556
e-mail: jhoirka06@hotmail.com

Certificación Bancaria


Bancolombia

Lunes, 29 de abril de 2024

Señores:
A quien pueda interesar

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que **ALEXIS ANTONIO MENDOZA DE HOYOS** identificado(a) con CC. **9104850** a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
Cuenta de ahorro	085-956592-73	2013/04/04	Activa

*Importante: Esta constancia sólo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia a los siguientes números: Medellín - Local: (57- 4) 510 90 00 - Bogotá - Local (57- 1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (57- 5) 361 88 88 - Cali - Local: (57- 2) 554 05 05 - Resto país 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

BANCOLOMBIA S.A. Entidad Financiera

Superintendencia Financiera de Colombia

VIGILADO



Santiago Valencia Calderón
Líder Área de Conocimiento Autoservicios

Fecha de Elaboración: 16 de Mayo de 2024

Informe Parcial: X Informe Final:

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.:					191-2024	VIGENCIA:	2024	
CONTRATISTA:	ALEXIS MENDOZA DE HOYOS				CEDULA:	9104850		
DEPENDENCIA:	DIRECCIÓN TÉCNICA							
PERIODO DEL INFORME:	Desde:	22	03	2024	Hasta:	21	04	2024
		Día	Mes	Año		Día	Mes	Año

1. Información General del Contrato

OBJETO CONTRACTUAL: Prestación de servicios profesionales como arquitecto en la Dirección Técnica del Fondo de Vivienda de Interes Social y Reforma Urbana Distrital - Corvivienda								
Fecha de Inicio:	22	03	2024		Fecha de Terminación:	21	09	2024
	Día	Mes	Año			Día	Mes	Año

2. Detalle de la Ejecución

No.	OBLIGACIÓN CONTRACTUAL	ACTIVIDADES REALIZADAS	AVANCE / ESTADO DE EJECUCIÓN
1	Apoyar la supervisión de los contratos a cargo de la Dirección Técnica en el marco de la ejecución de los programas y funciones misionales de la entidad.	apoyo en la supervisión de los trabajos realizados de posventa y verificación de los mismos durante su ejecución	
2	Realizar visitas e inspecciones técnicas que se requieran en el marco de la ejecución de los programas y funciones misionales de la entidad.	apoyo en las inspecciones, de verificación en ciudadela la paz de la red contraincendios de la Manzana I1 Y I2	

		FORMATO INFORME DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	Código: AP-GC-FO-15
			Fecha: 28/11/2022
			Página 2 de 3
			Versión: 1
3	Presentar informes y recomendaciones de visitas e inspecciones técnicas realizadas.	presente informes cada inspección realizada, durante el periodo del 22 de marzo al 21 de abril, de la red contra incendios, recorrido con Findeter y el ministerio de viviendas, las revisiones de las torres requeridas en ciudadela la paz	
4	Realizar revisión, inspección y verificación de viviendas que le sean asignadas, y el cumplimiento de las funciones misionales a cargo de la Dirección Técnica.	revisión y inspecciones de las etapas 3,4,5 en ciudadela la paz,	
5	Las demás que le sean asignadas dentro de la ejecución del objeto contractual y que sean conexos o inherentes al mismo	Dar cumplimientos a todas las necesidades asignadas por la dirección de la oficina de técnica dadas por los jefes. Reuniones y asignaciones	

3. Aportes a Seguridad Social realizados por el Contratista


CONCEPTO	FECHA DE PAGO	VALOR
Pago 1 - Planilla de Pago No. 7924130061	25/04/2024	501000

Nota: Para el **INFORME FINAL** se deben anexar las copias de las planillas.
Para el **INFORME PARCIAL** solo se registra el número de la planilla del mes.

4. Productos Entregados (En caso de haber sido pactados)

Descritos en cada actividad y adjuntos al presente informe

En constancia de lo anterior, se firma el presente informe el 19 de abril de 2024.


FIRMA _____
ALEXIS MENDOZA DE HOYOS

	FORMATO INFORME GENERAL	
	VERSIÓN: 001	FECHA: 20 – 10 - 2020



PENDIENTES POR SUBSANAR
 REVISIONES DEL DIA 22 DE ABRIL 2024
 CIUDADELA LA PAZ

PRESENTADO POR: ALEXIS MENDOZA , ABADEL GARCIA

PROYECTADO POR: DIRECCION TECNICA

	FORMATO INFORME GENERAL	
	VERSIÓN: 001	FECHA: 20 – 10 - 2020

CIUDADELA LA PAZ BARRIO EL POZON

Arreglos

- Impermeabilizar de la tapa tanque de las manzanas E3,E4,E5,E6,F3,F4,F5,G1,G2,G3,H1,H2,H3.
- Impermeabilizar de los redoblones que se encuentran levantados (tela asfáltica) De las manzanas antes mencionadas.
- Revisar la placa de la cubierta en general por presunta filtración de las manzanas G1,G2 y G3.
- Registros de aguas pluviales de la manzana E6 que se encuentran si realizar
- Totalizador de la manzana E5 (lo hurtaron)
- Sellar los registros sanitarios de las manzanas antes mencionadas que se encuentran sobre puestas



Placa tanque



IMPERMEABILIZAR con tela asfáltica




Impermeabilizar placa cubierta



Impermeabilizar placa cubierta



Sellar registros



Totalizador Mz E5



Registros de aguas pluviales E6 sin construir



**FORMATO DE SUBSANACIÓN DE
POST-ENTREGA, PROYECTO
CIUDADELA DE LA PAZ**

Código:

Versión:

Fecha: 18/02/2022

N° 020

Cartagena De Indias 8 de ABRIL del 2024

MANZANA I BLOQUE 3 TORRE 3 PISO APARTAMENTO

Se reunieron, en representación del contratista Unión temporal Ciudadela De La Paz

ROSMIRO ESCOBAR A por parte de la interventoría

 , y beneficiario ZONA COMUN

con el fin de suscribir **ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN.**

Se deja constancia que el beneficiario recibe a satisfacción la (s) subsanación de la novedad reportada.

-Fecha de reporte de la novedad: 21-11-2022

-Fecha de solución de la novedad: 05-04-2024

TIPO DE NOVEDAD: ELECTRICA () PLOMERIA () ESTRUCTURAL () URBANISMO ()

OTRO (); Cual:

DAÑO REPORTADO:

PASABUENOS PUNTO FIJO DESPRENDIDO

SOLUCIÓN DE LA NOVEDAD:

SE REALIZA REPARACIÓN DE PELPANDO DESPORTILLADO POR INSTALACIÓN
DE BARRANDA, DESANE DE 2 PUNTOS DE ANCLAJE BARRANDA.

Nombre del beneficiario
C.C.

ROSMIRO ESCOBAR A

ROSMIRO E.
Contratista Unión temporal
Ciudadela De La Paz
C.C. 33.103.246 C/GENA

Nombre del interventor
C.C.

Supervisor Corvivienda
C.C.

	FORMATO DE SUBSANACIÓN DE POST-ENTREGA, PROYECTO CIUDADELA DE LA PAZ	Código:
		Versión:
		Fecha: 18/02/2022

N° 283 Cartagena De Indias 8 de ABRIL del 2024

MANZANA F BLOQUE 2 TORRE 2 PISO 2 APARTAMENTO 203

Se reunieron, en representación del contratista Unión temporal Ciudadela De La Paz ROSARIO ESCOBAR A por parte de la interventoría ARNOLDO ALBERTO POLO CONEJO y beneficiario ARNOLDO ALBERTO POLO CONEJO con el fin de suscribir **ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN**.

Se deja constancia que el beneficiario recibe a satisfacción la (s) subsanación de la novedad reportada.

-Fecha de reporte de la novedad: 05-07-2023

-Fecha de solución de la novedad: 08-04-2024

TIPO DE NOVEDAD: ELECTRICA () PLOMERIA (X) ESTRUCTURAL () URBANISMO ()

OTRO (); Cual: _____

DAÑO REPORTADO:

FILTRACIÓN DE AGUA SITIO COCINA SISTEMA SE ENCUENTRA TAPADO

SOLUCIÓN DE LA NOVEDAD:

ACTA CERRADA, PROPIETARIO NO SE ENCUENTRA EN VIVIENDA,
CONTACTO NO RESPONDE, SE INTENTA LOCALIZAR DESDE 2023 Y
NOVAMENTE EL 18-01-24 Y ES TELEFONO NO DISPONIBLE, NO SE PUDO
ELEVATAR POSTERIORMENTE

Nombre del beneficiario
C.C.

ROSARIO ESCOBAR A

ROSARIO E
Contratista Unión temporal
Ciudadela De La Paz
C.C. 33.103.216 C/654

Nombre del interventor
C.C.

Supervisor Corvivienda
C.C.

	FORMATO DE SUBSANACIÓN DE POST-ENTREGA, PROYECTO CIUDADELA DE LA PAZ	Código:
		Versión:
		Fecha: 18/02/2022

N° 287

Cartagena De Indias 9 de ABRIL del 2024

MANZANA D BLOQUE 7 TORRE 2 PISO 1 APARTAMENTO 101

Se reunieron, en representación del contratista Unión temporal Ciudadela De La Paz

Rosmery Escobar A por parte de la interventoría
y beneficiario MARYLUZ FERNANDEZ POLO

con el fin de suscribir **ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN**.

Se deja constancia que el beneficiario recibe a satisfacción la (s) subsanación de la novedad reportada.

-Fecha de reporte de la novedad: 6-07-2023

-Fecha de solución de la novedad: 20-09-2023

TIPO DE NOVEDAD: ELECTRICA () PLOMERIA () ESTRUCTURAL () URBANISMO ()

OTRO (); Cual: _____

DAÑO REPORTADO:

FILTRACIÓN EN EL CIELO RASO DEL BAÑO Y BUITRÓN DE COCINA

SOLUCIÓN DE LA NOVEDAD:

PROPIETARIA APTD 201 SUBSANA NOVEDAD FILTRACIÓN POR
SANITARIO

MARYLUZ Fernandez Polo

MARYLUZ

Nombre del beneficiario

C.C. 45552976

Nombre del interventor
C.C.

Rosmery Escobar A

Rosmery E

Contratista Unión temporal

Ciudadela De La Paz

C.C. 33.103.246 C/6EUA

Supervisor Corvivienda
C.C.

	FORMATO DE SUBSANACIÓN DE POST-ENTREGA, PROYECTO CIUDADELA DE LA PAZ	Código:
		Versión:
		Fecha: 18/02/2022

N° 345 Cartagena De Indias 10 de ABRIL del 2024

MANZANA E BLOQUE 3 TORRE 3 PISO 2 APARTAMENTO 204

Se reunieron, en representación del contratista Unión temporal Ciudadela De La Paz Resuina Escobar A por parte de la interventoría KATHERINE PAOLA ZABALETA, y beneficiario KATHERINE PAOLA ZABALETA con el fin de suscribir **ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN**.

Se deja constancia que el beneficiario recibe a satisfacción la (s) subsanación de la novedad reportada.

-Fecha de reporte de la novedad: 17-10-2023

-Fecha de solución de la novedad: 10-04-2024

TIPO DE NOVEDAD: ELECTRICA (X) PLOMERIA () ESTRUCTURAL () URBANISMO ()

OTRO (); Cual: _____

DAÑO REPORTADO:

SIN TOMACORRIENTE EN EL BAÑO

SOLUCIÓN DE LA NOVEDAD:

COMPAÑERO DE PROPIETARIO CUENTA QUE AL RECIBIR APTD SI ENCONTRARON LOS TOMACORRIENTES DE BAÑO Y COCINA, DESPUES DE UN TIEMPO AL LEVANTARSE NO LOS ENCONTRARON

x Katherine Zabaleta

x Katherine Zabaleta
Nombre del beneficiario
^ C.C. 32 937 10 5

Nombre del interventor
C.C.

Resuina Escobar A

Resuina E
Contratista Unión temporal
Ciudadela De La Paz
C.C. 33.103 246 C/6END

Supervisor Corvivienda
C.C.



**FORMATO DE SUBSANACIÓN DE
POST-ENTREGA, PROYECTO
CIUDADELA DE LA PAZ**

Código:

Versión:

Fecha: 18/02/2022

Nº 346

Cartagena De Indias 10 de ABRIL del 2024

MANZANA E BLOQUE 3 TORRE 1 PISO 1 APARTAMENTO 101

Se reunieron, en representación del contratista Unión temporal Ciudadela De La Paz

Rosmery Escobedo A por parte de la interventoría
WENDY BELTRAN NAVARRO y beneficiario

con el fin de suscribir **ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN.**

Se deja constancia que el beneficiario recibe a satisfacción la (s) subsanación de la novedad reportada.

-Fecha de reporte de la novedad: 17-10-2023

-Fecha de solución de la novedad: 10-04-2024

TIPO DE NOVEDAD: ELECTRICA () PLOMERIA () ESTRUCTURAL () URBANISMO (X)

OTRO (); Cual: _____

DAÑO REPORTADO:

REGISTROS TAPADOS

SOLUCIÓN DE LA NOVEDAD:

PROPIETARIO COMENTA NO PRESENTAR NOVEDAD, NO HABER
REALIZADO REPORTE, SE REALIZA LIMPIEZA REGISTROS SANITARIOS
PRINCIPALES EL DIA.

Wendy Beltran Navarro


Wendy B.
Nombre del beneficiario
* C.C. 748692763

Nombre del interventor
C.C.

Rosmery Escobedo

Rosmery E
Contratista Unión temporal
Ciudadela De La Paz
C.C. 33.103.246 C/604

Supervisor Corvivienda
C.C.



Cartagena De Indias 2 de ABRIL del 2024

Powered by  CamScanner



**FORMATO DE SUBSANACIÓN DE
POST-ENTREGA, PROYECTO
CIUDADELA DE LA PAZ**

Código:

Versión:

Fecha: 18/02/2022

N° 421

Cartagena De Indias 10 de ABRIL del 2024

MANZANA G BLOQUE 1 TORRE 1 PISO 3 APARTAMENTO 301

Se reunieron, en representación del contratista Unión temporal Ciudadela De La Paz
ROSAMIRA ESCOBAR A por parte de la interventoría
MANUEL SALVADOR PALOMINO
y beneficiario MANUEL SALVADOR PALOMINO
con el fin de suscribir **ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN**.

Se deja constancia que el beneficiario recibe a satisfacción la (s) subsanación de la
novedad reportada.

-Fecha de reporte de la novedad: 20-10-2023

-Fecha de solución de la novedad: 10-04-2024

TIPO DE NOVEDAD: ELECTRICA (X) PLOMERIA () ESTRUCTURAL () URBANISMO ()

OTRO (); Cual: _____

DAÑO REPORTADO:

SIN DAÑOS

SOLUCIÓN DE LA NOVEDAD:

ENTREGA DE BREAKERS, 3 DE 20X y 2 DE 15 V. EN BUEN ESTADO

* Manuel S. Palomino

* Manuel S. Palomino
Nombre del beneficiario
*C.C. 73.212.513

Nombre del interventor
C.C.

ROSAMIRA ESCOBAR A

ROSAMIRA E
Contratista Unión temporal
Ciudadela De La Paz
C.C. 33.103.246 C/6ENA

Supervisor Corvivienda
C.C.

	FORMATO DE SUBSANACIÓN DE POST-ENTREGA, PROYECTO CIUDADELA DE LA PAZ	Código:
		Versión:
		Fecha: 18/02/2022

N° 468

Cartagena De Indias 10 de ABRIL del 2024

MANZANA E BLOQUE 3 TORRE 1 PISO 2 APARTAMENTO 204

Se reunieron, en representación del contratista Unión temporal Ciudadela De La Paz Rosmundo Escobar A por parte de la interventoría Adelaida Ayola Altamirano, y beneficiario ADELaida AYOLA ALTAMIRANO con el fin de suscribir **ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN**.

Se deja constancia que el beneficiario recibe a satisfacción la (s) subsanación de la novedad reportada.

-Fecha de reporte de la novedad: 26-10-2023

-Fecha de solución de la novedad: 10-04-2024

TIPO DE NOVEDAD: ELECTRICA (X) PLOMERIA () ESTRUCTURAL () URBANISMO ()

OTRO () ; Cual: _____

DAÑO REPORTADO:

NO LE SIRVEN 2 CONDES, PROBLEMAS DE FUSION ELECTRICO

SOLUCIÓN DE LA NOVEDAD:

SE REVISÓ TABLERO ELECTRICO, CONDES COMPLETOS Y CON BUEN FUNCIONAMIENTO, TODOS LOS PUNTOS ELECTRICOS CON ENERGIA PROPIETARIA CORRIENTE NO PRESENTA NOVEDAD

x Adelaida Ayola Altamirano

x Rosmundo Escobar A
Nombre del beneficiario
C.C. 1143343021

Nombre del interventor
C.C.

Rosmundo Escobar A

Rosmundo E.
Contratista Unión temporal
Ciudadela De La Paz
C.C. 33.103.246 46 ENA

Supervisor Corvivienda
C.C.

 Corvivienda	FORMATO DE SUBSANACIÓN DE POST-ENTREGA, PROYECTO CIUDADELA DE LA PAZ	Código:
		Versión:
		Fecha: 18/02/2022

N° 473 Cartagena De Indias 10 de ABRIL del 2024

MANZANA E BLOQUE 3 TORRE 3 PISO 3 APARTAMENTO 204

Se reunieron, en representación del contratista Unión temporal Ciudadela De La Paz Rosmery Escobedo A por parte de la interventoría KATHERINE ZABALITA G y beneficiario KATHERINE ZABALITA G con el fin de suscribir **ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN**.

Se deja constancia que el beneficiario recibe a satisfacción la (s) subsanación de la novedad reportada.

-Fecha de reporte de la novedad: 26-10-2023

-Fecha de solución de la novedad: 30/10/2024

TIPO DE NOVEDAD: ELECTRICA () PLOMERIA ☒ ESTRUCTURAL () URBANISMO ()

OTRO () ; Cual: _____

DAÑO REPORTADO:

REGISTROS LLENOS, OBSTRUCCIÓN PUERTA. A LOS BANCOS SE LES REVUELVE EL AGUA POR EL SIFÓN DE LA OXITA

SOLUCIÓN DE LA NOVEDAD:

PROPIETARIO SUBSANA NOVEDAD

Katherine Zabalita

Katherine Zabalita
Nombre del beneficiario
C.C. 32937905

Nombre del interventor
C.C.

Rosmery Escobedo

Rosmery E
Contratista Unión temporal
Ciudadela De La Paz
C.C. 33.103.246 C/6045

Supervisor Corvivienda
C.C.

	FORMATO DE SUBSANACIÓN DE POST-ENTREGA, PROYECTO CIUDADELA DE LA PAZ	Código:
		Versión:
		Fecha: 18/02/2022

Nº 495 Cartagena De Indias 9 de ABRIL del 2024

MANZANA E BLOQUE 2 TORRE 1 PISO 3 APARTAMENTO 304

Se reunieron, en representación del contratista Unión temporal Ciudadela De La Paz ROSMIRO ESCOBAR A por parte de la interventoría _____, y beneficiario GLADYS JUDITH LORA ESCOBAR con el fin de suscribir **ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN**.

Se deja constancia que el beneficiario recibe a satisfacción la (s) subsanación de la novedad reportada.

-Fecha de reporte de la novedad: 22-11-2023

-Fecha de solución de la novedad: 22-02-2024

TIPO DE NOVEDAD: ELECTRICA () PLOMERIA (X) ESTRUCTURAL () URBANISMO ()

OTRO (); Cual: _____

DAÑO REPORTADO:

FILTRACIÓN EN EL SUPERBOARD DEL BANDO

SOLUCIÓN DE LA NOVEDAD:

SE SUBSANÓ PUNTO POTENCIAL DE LAS PLACAS INVERTIDO CON APTO 303, REPARACIÓN DESDUE SANITARIO LAVABOS APTO 404 FILTRACIÓN EN CIELO RASO, REPOSICIÓN ENCIMATE LLAVE LAVAPLACAS 09-04-2024

x Gladys Lora E.

x Gladys Lora E.

Nombre del beneficiario
x C.C. 1084727542

Nombre del interventor
C.C.

ROSMIRO ESCOBAR A

ROSMIRO E

Contratista Unión temporal
Ciudadela De La Paz
C.C. 33.103.246 C/GENO

Supervisor Corvivienda
C.C.

	FORMATO INFORME GENERAL	
	VERSIÓN: 001	FECHA: 20 – 10 - 2020



ASUNTO:	INFORME DE VISITA TÉCNICA DE CORVIVIENDA.
PRESENTADO A:	Arq. ELVIA CABALLERO
PRESENTADO POR:	Arq. ALEXIS MENDOZA DE H. ABDEL GARCIA
FECHA:	ABRIL 05 DE 2024

INFORME DE VISITA TECNICA

PRESENTADO POR: **Arq. ALEXIS MENDOZA DE HOYOS**
Abril 2-2024



	FORMATO INFORME GENERAL	
	VERSIÓN: 001	FECHA: 20 – 10 - 2020

INDICE:

INTRODUCCION

1. DESCRIPCION DEL PROYECTO

2. LOCALIZACIÓN GENERAL DEL PROYECTO EN EL

3. INSPECCION Y/O VISITA PROYECTO CIUDADELA DE LA PAZ

4. RED EXISTENTE DEL SISTEMA CONTRA INCENDIOS BLOQUES ALEDAÑOS

5. EN CONCLUSIÓN

	FORMATO INFORME GENERAL	
	VERSIÓN: 001	FECHA: 20 – 10 - 2020



PROGRAMA 1: JUNTOS POR UNA VIVIENDA DIGNA

PROYECTO CIUDADELA “DE LA PAZ” POZÓN

1. DESCRIPCION DEL PROYECTO

GENERALIDADES.

El proyecto CIUDADELA DE LA PAZ se encuentra localizado en la ciudad de Cartagena. Consiste en la construcción de ciento cincuenta y siete (157) torres de cuatro (4) niveles cada una, con cuatro apartamentos por piso para un total de 2512 viviendas. Los apartamentos constan de una sala, cocina con zona de labores, 2 habitaciones, 1 baños y un balcón. El proyecto está destinado a satisfacer la demanda de vivienda de la clase socioeconómica baja de la zona.



Imagen 1. Vista en planta de urbanismo



imagen 2. Vista en perspectiva del proyecto

	FORMATO INFORME GENERAL	
	VERSIÓN: 001	FECHA: 20 – 10 - 2020

2. LOCALIZACIÓN GENERAL DEL PROYECTO EN EL BARRIO



Imagen 3. Vista en planta de localización general del proyecto en el barrio



Imagen 4. Vista en perspectiva de los bloques del conjunto

	FORMATO INFORME GENERAL	
	VERSIÓN: 001	FECHA: 20 – 10 - 2020

PROYECTO CIUDADELA “LA PAZ” POZÓN

3. INSPECCION Y/O VISITA PROYECTO CIUDADELA DE LA PAZ

El día martes 2 de abril del año en curso 2024 se realizó el recorrido al proyecto CIUDADELA DE LA PAZ enfocándonos en las torres **I1** y la **I2** con el fin de identificar la situación actual de la **RED CONTRA INCENDIOS** de las torres antes mencionadas.

la visita se realizó visualmente realizando recorrido minucioso por las zonas comunes de estos dos bloques (torres **I1** y la **I2**) realizando un registro fotográfico en donde se identificó que hay ausencia de la red contra incendio desde la acometida principal hasta los puntos o gabinetes que igual de esta red no existen.



Imagen 5. Identificación torre I-1 y I-2



Imagen 6. Vista áreas comunes torre I-1



Imagen 7. Vista áreas comunes torre I-1

Se pudo evidenciar la **ausencia** de la **red contra incendios** tal como lo se muestra en esta imagen.




Imagen 8. Identificación buitriones y red existente A-P



Imagen 9. Identificación tanques elevados A-P

	FORMATO INFORME GENERAL	
	VERSIÓN: 001	FECHA: 20 – 10 - 2020

4. RED EXISTENTE DEL SISTEMA CONTRA INCENDIOS BLOQUES ALEDAÑOS



Imagen 10 . Vista de buitrones y red existe proyecto



Imagen 11 . Vista red Contra incendios

La anterior imagen se evidencia las redes existentes en los bloques aledaños a las torres I1 y I2 que viene de la acometida sub terraza has la salida de los gabinetes entre bloques.

- 5. EN CONCLUSIÓN,** se debe terminar con la instalación de estos tramos de red faltante para cumplir con la normatividad y recibir la aprobación de la entidad correspondiente, para realizar las conexiones del sistema **CLASE I** manual (sin tanque y sin equipo de bombeo, que depende exclusivamente de la conexión de bomberos o siamesas para abastecer la demanda.

	FORMATO INFORME GENERAL	
	VERSIÓN: 001	FECHA: 20 – 10 - 2020

sistema), siempre que se garantice lo establecido en la siguiente tabla: para garantizar este servicio a los residentes de los residentes de estos inmuebles.

J.4.3.8.2 – Tomas fijas para bomberos y mangueras para extinción de incendios. En las edificaciones clasificadas en el grupo de ocupación Residencial Multifamiliar (R-2) se deben instalar tomas fijas para bomberos de 64 mm (2 ½") de diámetro y estaciones de mangueras de 38 mm de diámetro para extinción de incendios diseñadas de acuerdo con la última versión del Código para suministro y distribución de agua para extinción de incendios en edificaciones, NTC 1669, y como referencia el Código para Instalación de Sistemas de Tuberías Verticales y Mangueras, NFPA 14, en los siguientes casos:

- (a) En todos los pisos de las edificaciones del grupo de ocupación Residencial Multifamiliar (R-2).
- (b) En todos los pisos subterráneos para uso como estacionamiento ubicados bajo edificios clasificados en el subgrupo de ocupación Residencial Multifamiliar (R-2).

VISITA FINDETER (MANUEL)

1.ANA CAUSIL (ok)

2. ADELMAR RUBIO DE ALDANA

Cambiar ubicación de lavamanos, colocarlo al frente baño 1

Colocar entrepaños en cocina

3. YOVANNY RAMOS ZUÑIGA (OK)

4. YULIZA BARRIOS JIMÉNEZ

No cambiar la estufa ni el lavaplatos, colocar el mismo (revisar)

Empotrar mesón (el mismo).

Reubicar los puntos del baño, ubicar el lavamos y el sanitario

5. BETILDA RAMOS RIVA (Ok)

Especificar entrepaño en concreto cocina

6. EDITA RAMOS SUÑIGA (ok)

7. INES MARÍA ROCHA VERGARA (ok)

8. MERCEDES GONZÁLEZ ZUÑIGA (OK)

9. CINDRIS TORDECILLA (ok)

10. INES CARABALLO DE BLANCA (OK)

11. RUFINO GÓMEZ ALVARADO (ok)

12. NIDIA GUEVARA (Ok)

13.MERLY MEDRANO ZAPATA (ok)

14. ALEXANDRA GARCÍA MODELO (ok)

15.JESUS MARÍA LÓPEZ (Ok)

16.CARMEN CARDONA (OK)

17.CESAR ENRIQUE GLORIA PEREZ (OK)

18.DENIS ROCHA (OK)

19.FELIPE SARMIENTO APONTE (OK)

20.YASMÍN DEL SOCORRO PEDROZA (OK)

21.JENNY SALAZAR RIOS (OK)

22. MAIRA PESTANA HERRERA (ok)

23. RAFAEL GONZÁLEZ PALACIOS (OK)

24. LEDYS DEL ROSARIO GARCÉS SÁNCHEZ (OK)

25. ADALUZ ALVAREZ JULIO (REFORMULAR)

Ser más objetivo a la hora de definir las falencias, no gusto, necesidades.

26. NORBERTO MARTINEZ CUETO (OK)

27. MAIRA ALEJANDRA MATOS VALDE

(no sé encontró en casa)

28. MARISOL PEREIRA BERRÍO (OK)

29. CRISTINA ISABEL RUIZ ÁVILA (Ok)

30. DAIMER GONZÁLEZ VILLERO (OK)



FORMATO ACTA DE ASISTENCIA

Código: ES-DEFO-10

Fecha: 24/03/2023

Página 1 de 2

Versión: 2

TEMA: <u>Asistencia Proyecto Urbano (US - UP)</u>					HORA: <u>2:00 PM</u>	
FECHA: <u>03/04/23</u>					LUGAR: <u>Dirección Técnica</u>	
DEPENDENCIA RESPONSABLE: <u>Dirección Técnica</u>					TIPO DE ACTIVIDAD: <u>INTERNA O EXTERNA</u>	
NOMBRE DEL RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD:	NOMBRE Y APELLIDOS	NUMERO DE IDENTIDAD	INFORMACION SOLICITADA	TELEFONO	DIRECCION	FIRMA
1	<u>Yenny Rodríguez Herrera</u>	<u>45492212</u>	<u>D. TÉCNICA</u>	<u>320296934</u>	<u>Unidad de Fomento Alvaro</u>	<u>[Firma]</u>
2	<u>Monica María Malvar</u>	<u>40969832</u>	<u>OPERA</u>	<u>320523135</u>	<u>Unidad de Fomento Alvaro</u>	<u>[Firma]</u>
3	<u>Blanca Mendoza Cortes</u>	<u>45526416</u>	<u>OPERA</u>	<u>8426046419</u>	<u>Unidad de Fomento Alvaro</u>	<u>[Firma]</u>
4	<u>Guerra Figueroa Navea</u>	<u>45691637</u>	<u>Dirección Técnica</u>	<u>32055678</u>	<u>Unidad de Fomento Alvaro</u>	<u>[Firma]</u>
5	<u>Yennifer Caraballo Acevedo</u>	<u>7002412165</u>	<u>Dirección Técnica</u>	<u>321561402</u>	<u>Caraballo Acevedo Yennifer@gmail.com</u>	<u>[Firma]</u>
6	<u>Victor Luis Rola</u>	<u>9289243</u>	<u>Dirección Técnica</u>	<u>3234922941</u>	<u>Victor507@hotmail.com</u>	<u>[Firma]</u>
7	<u>Yennifer Rola</u>	<u>99456016</u>	<u>DIRECCION</u>		<u>Unidad de Fomento Alvaro</u>	<u>[Firma]</u>
8	<u>Luis Aldo Padilla</u>	<u>7857345</u>	<u>DIRECCION</u>	<u>3016843503</u>	<u>Unidad de Fomento Alvaro</u>	<u>[Firma]</u>
9	<u>Alvaro Mendoza Cortes</u>	<u>91021850</u>	<u>DIRECCION</u>	<u>3495366485</u>	<u>Unidad de Fomento Alvaro</u>	<u>[Firma]</u>
10	<u>Arday Leonardo Castillo</u>	<u>32849070</u>	<u>DIRECCION</u>	<u>300841629</u>	<u>Unidad de Fomento Alvaro</u>	<u>[Firma]</u>
11	<u>Arday Leonardo Castillo</u>	<u>33166471</u>	<u>DIRECCION</u>	<u>312480405</u>	<u>Unidad de Fomento Alvaro</u>	<u>[Firma]</u>
12	<u>Yenny Rola</u>	<u>4596431</u>	<u>DIRECCION</u>	<u>316534069</u>	<u>Unidad de Fomento Alvaro</u>	<u>[Firma]</u>
13	<u>Yenny Rola</u>	<u>33109064</u>	<u>DIRECCION</u>	<u>3013153647</u>	<u>Unidad de Fomento Alvaro</u>	<u>[Firma]</u>
14	<u>Yenny Rola</u>	<u>104331803</u>	<u>DIRECCION</u>	<u>3043928049</u>	<u>Unidad de Fomento Alvaro</u>	<u>[Firma]</u>
15	<u>Yenny Rola</u>	<u>1043916292</u>	<u>DIRECCION</u>	<u>3008733508</u>	<u>Unidad de Fomento Alvaro</u>	<u>[Firma]</u>
16	<u>Felipe S Vargas Buelvas</u>	<u>9291437</u>	<u>DIRECCION</u>	<u>301600941</u>	<u>Unidad de Fomento Alvaro</u>	<u>[Firma]</u>
17						
18						



PERSONERIA DISTRITAL DE CARTAGENA

Código: GO-F-012

GESTION DE LA CALIDAD Y MEJORA

Versión: 2

REGISTRO DE ASISTENCIA

Fecha de aprobación:
22/04/2016

FECHA: 11. octubre - 2022

TEMA: Reunión para determinar obligaciones contractuales de los actores externos.

OBJETIVO: Solicitar entrega de compromisos a tiempo.

No.	NOMBRE Y APELLIDO	IDENTIFICACIÓN	CARGO/OCCUPACIÓN	ENTIDAD	TELÉFONO	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA
	Alfonso Gilio G	99739644	Asesor de Iniciativa Asesor Ext	Personería	31894949	marcelino.hugui@gmail.com	Alfonso Gilio G
	Luis J. Arce S.	1.112803423	Asesor de Ext	Personería			Luis J. Arce S.
	Jorge Luis Jimenez	104744404	Enunciado	Personería			Jorge Luis Jimenez
	Alexis Mendoza de H	9104860	Ayudante	Personería			Alexis Mendoza de H
	Donar Doacera	72433628	Tacanco	Personería			Donar Doacera
	Gustavo Ibarra A.	99945015	Alcalde	Personería			Gustavo Ibarra A.
	Manuel Mondino P	73092902	PL.	Personería	3164097610		Manuel Mondino P
	Florencia H. Lopez Hdez	45533377	Asesorada	Personería	321264273		Florencia H. Lopez Hdez
	Antonio Carrillo C.	3854821	Defensor	Personería	30456384		Antonio Carrillo C.
	Paula Leticia Ruiz J.	45767800	Tec. Publ.	Personería	3003625156		Paula Leticia Ruiz J.
	Andrés Alexander Reyes	1143360044	Asesor Ext	Personería	3008585540		Andrés Alexander Reyes
	Andry Herrera Lombana	1.097412062	Asesor externo	Personería	300533165	andryulizone@gmail.com	Andry Herrera Lombana
	Rafael Pérez	1143382351	Asesor externo	Personería	301925709		Rafael Pérez
	Amirales Lopez M	73079.110	Asesor externo	Personería	3013679472	hevalamar@hotmail.com	Amirales Lopez M

Escribe tu nombre y únete como invitado o [iniciar sesión](#) si tienes una cuenta.

ALEXIS MENDOZA DE HOYOS. CORVIVIE



Filtros en segundo plano



Audio del equipo



2- High Definition Audio Device



Audio del teléfono



No usar audio



Cancelar

Unirse ahora

	FORMATO DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS Y AUTORIZACIÓN DE PAGOS F-SCAP					CODIGO: S-002 Versión: 2.01 Fecha: 05/01/2018		
Dependencia:		DIRECCIÓN TÉCNICA				Fecha:	16/6/2025	
ACTO ADMINISTRATIVO								
DATOS DEL CONTRATO	Valor Contrato:		\$24,000,000.00		Valor a Pagar:		\$4,000,000.00	
	Número:	CPS-CVV-191-2024	Fec. Suscripción:	Mar 22 2024	Fecha de iniciación:	Mar 22 2024		
	N° CDP:	2	Fecha:	Ene 19 2024	Fecha de terminación:	Sep 21 2024		
	N° RP:	243	Fecha:	Mar 22 2024	Duración:	Meses 6	Días 0	
	Rubro Presupuestal:	HONORARIOS			Periodo a pagar:	Abr 22 2024 - May 21 2024		
	Requiere Informe:	SI	Entregó Informe:	SI	Suspensión No.:	En tiempo:	Prorroga No.:	En tiempo:
OBJETO DEL CONTRATO:	Prestación de servicios profesionales como arquitecto en la Dirección Técnica del Fondo de Vivienda de Interes Social y Reforma Urbana Distrital - Corvivienda.							
FORMA DE PAGO:	SEIS (06) CUOTAS por valor unitario de CUATRO MILLONES DE PESOS M/CTE (\$4.000.000) cada una, que se tramitaran mes vencido, hasta finalizar en contrato.							
INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATISTA								
Nombre:	ALEXIS ANTONIO MENDOZA DE HOYOS							
Identificación:	Tipo de documento:	Cédula	X	Nit.	Número:	9104850-4	DV.	
Dirección:	BRR LAS GAVIOTAS URB LA HEROICA CA 36							
Número de Teléfono:	3145362485		FAX:	CEL.		3145362485		
Clase y número de cuenta:	Corriente:	Ahorros:	X	Número:	0	Banco:	N.A.	
ASPECTOS TRIBUTARIOS	Marque con "X"	Persona Natural:	x	Persona Jurídica:	Regimen: N.A.			
		Gran Contribuyente:		Autoretenedor:				
	He verificado de esta información frente al RUT:				SI:	x	NO:	
INFORME DEL SUPERVISOR								
AVANCE DEL CONTRATO POR ACTIVIDAD	El contratista presentó el informe correspondiente:				SI:	x	NO:	
	El informe cumple con lo estipulado en el contrato:				SI	Se remitió al Grupo de contratación o Talento Humano:	SI	
	Observaciones del interventor a las actividades ejecutadas: ninguna							
APORTES SEGURIDAD SOCIAL	Persona Natural:							
	Aportes a Salud				Aportes a Pensión			
	Valor pagado	\$204,700.00	Periodo	ABRIL	Valor pagado	\$262,000.00	Periodo	ABRIL
	Comprobante de pago Número:				Comprobante de pago Número:			
	7924131726				7924131726			
	Fecha de pago:				Fecha de pago:			
	Jun 13 2024				Jun 13 2024			
	Aportes a ARL				NOTA:			
	Valor pagado							
\$40,000.00								
Periodo				ABRIL				
Comprobante de pago Número:				7924131726				
Fecha de pago:				Jun 13 2024				
SOLICITUD DE PAGO	Persona Jurídica:							
	Anexa Certificación del Revisor Fiscal:							
SI:							NO:	
Certifico que las actividades se están ejecutando conforme a lo establecido en le contrato, que el contratista cumplió con lospagos de la seguridad social en salud y pensión conforme a las normas vigentes, los soportes de estos pagos fueron revisados y cotejadoscon los originales y corresponden a este contrato, por lo tanto autorizo el pago.								
APLICACION RETENCION	Manifiesto y declaro bajo gravedad de juramento que: Para efectos de la depuración de la base del cálculo de la retención en la fuente establecida en el artículo 1.2.4.1.6 del Decreto único tributario 1625 de 2016, el cual aplica sobre los pagos o abonos en cuenta por concepto de ingresos provenientes de honorarios y compensaciones por servicios personales bajo ciertas circunstancias, que NO he contratado o vinculado dos (2) o más trabajadores o contratistas asociados a mi actividad económica por un término superior a 90 días continuos o discontinuos.							

Anexos: Copia de aporte de pensión SI Copia de aporte de salud SI Cuenta de Cobro SI

FIRMA CONTRATISTA: 74FE838A-A027-4DE5-81BB-160C740E518B

NOMBRE CONTRATISTA: ALEXIS ANTONIO MENDOZA DE HOYOS

C.C.: 9104850-4



FIRMA SUPERVISOR B3C3E3B5-612B-494E-BE96-1630A218EBF1

NOMBRE SUPERVISOR: JULIO HUMBERTO DEL CASTILLO TAPIA

CARGO: DIRECTOR(A) TÉCNICO(A)





FORMATO INFORME DE ACTIVIDADES DE CONTRATISTAS

CODIGO: S-003
Versión: 1.01
Fecha: 19/05/2017

Cartagena de Indias, Jun 16 2025

DIRECCIÓN TÉCNICA

INFORME DE ACTIVIDADES

En cumplimiento del objeto del Contrato referenciado, he desarrollado durante el período comprendido entre Abr 22 2024 - May 21 2024, las siguientes actividades relacionadas con el objeto contractual:

INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATISTA

Nombre: ALEXIS ANTONIO MENDOZA DE HOYOS

Identificación: 9104850-4

DESCRIPCIÓN CONTRACTUAL

DATOS DE CONTRATO:	Número:	CPS-CVV-191-2024	Fec. Suscripción:	Mar 22 2024	Fecha de iniciación:	Mar 22 2024
	Duración:		Meses: 6	Días: 0	Fecha de terminación:	Sep 21 2024

OBJETO DEL CONTRATO: Prestación de servicios profesionales como arquitecto en la Dirección Técnica del Fondo de Vivienda de Interes Social y Reforma Urbana Distrital - Corvivienda.

OBLIGACIONES CONTRACTUALES

1. Apoyar la supervisión de los contratos a cargo de la Dirección Técnica en el marco de la ejecución de los programas y Las funciones misionales de la entidad.

supervisión de los contratos a cargo de la Dirección Técnica es fundamental para garantizar el cumplimiento de los programas y funciones misionales de la entidad. Es importante asegurarse de que los contratos se ejecuten de manera eficiente y en línea con los objetivos establecidos. De trabajos de posventas y daños reportados durante sus entregas.

2. Realizar visitas e inspecciones técnicas que se requieran en el marco de la ejecución de los programas y funciones misionales de la entidad.

realizar visitas e inspecciones técnicas es crucial para garantizar que los programas y funciones misionales de la entidad se estén llevando a cabo de manera adecuada. Estas visitas nos permiten verificar el progreso, identificar posibles problemas y asegurarnos de que todo esté en orden. Para llevar a cabo la instalación de la red contra incendio de la Mz 11 y 12, y los elementos que han sido hurtados de las etapas 3,4,5.

5. Presentar informes y recomendaciones de visitas e inspecciones técnicas realizadas.

se entregó informe de visita técnica. Con contratistas Abadel García. Ing. Hannia Hollman, del programa JUNTOS POR UNA VIVIENDA DIGNA, reportando así todos los elementos hurtados antes y durante el tiempo el cual se lleva a cabo el programa de vivienda digna con el fin de tener todo en orden para su debida entrega oportuna para darle cierre al proyecto CIUDADELA LA PAZ ubicado en el barrio el pozón de la ciudad de Cartagena de Indias.

7. Realizar revisión, inspección y verificación de viviendas que le sean asignadas, y el cumplimiento de las funciones misionales a cargo de la Dirección Técnica.

se verificaron trabajos realizados por daños causados algunos por los residentes de CLP y otros causados por lluvias en las cubiertas y bajantes de aguas y puntos fijos de algunas de las torres las cuales presentaban daños

14. Las demás que le sean asignadas dentro de la ejecución del objeto contractual y que sean conexos o inherentes al mismo.

Doy cumplimiento a todas mis obligaciones asignadas por la oficina de Dirección Técnica por mis jefes asignados Ing. Julio Del Castillo y la Arq. Elvia Caballero.

Final de las obligaciones contractuales.

Final de las actividades ejecutadas.

74FE838A-A027-4DE5-81BB-160C740E518B

FIRMA DEL CONTRATISTA

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ALEXIS ANTONIO MENDOZA DE HOYOS
C. C. : 9104850-4



		Formulario del Registro Único Tributario				001	
2. Concepto 02 Actualización				4. Número de formulario 14988473750			
5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 9104850				6. DV 4		12. Dirección seccional Impuestos de Cartagena	
						14. Buzón electrónico 6	
IDENTIFICACIÓN							
24. Tipo de contribuyente Persona natural o sucesión ilíquida		25. Tipo de documento Cédula de Ciudadanía		26. Número de Identificación 9104850		27. Fecha expedición 19970723	
Lugar de expedición COLOMBIA		28. País 169		29. Departamento Bolívar		30. Ciudad/Municipio Cartagena	
31. Primer apellido MENDOZA		32. Segundo apellido DE HOYOS		33. Primer nombre ALEXIS		34. Otros nombres ANTONIO	
35. Razón social							
36. Nombre comercial MENDOZA DISTRIBUCIONES FARMACEUTICAS							
37. Sigla							
UBICACIÓN							
38. País COLOMBIA		39. Departamento Bolívar		40. Ciudad/Municipio Cartagena		001	
41. Dirección principal BRR LAS GAVIOTAS URB LA HEROICA CA 36							
42. Correo electrónico arquimendozadehoyos@hotmail.com							
43. Código postal		44. Teléfono 1 6459960		45. Teléfono 2 3145362485			
CLASIFICACIÓN							
Actividad económica				Ocupación			
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		52. Número establecimientos	
46. Código 7111	47. Fecha inicio actividad 20091105	48. Código 4645	49. Fecha inicio actividad 20190715	50. Código 1	2	51. Código 2141	
Responsabilidades, Calidades y Atributos							
53. Código 2249							
22- Obligado a cumplir deberes formales a							
49 - No responsable de IVA							
Usuarios aduaneros				Exportadores			
54. Código				55. Forma 56. Tipo Servicio 1 2 3			
				57. Modo 58. CPC			
IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación							
Para uso exclusivo de la DIAN							
59. Anexos SI NO X		60. No. de Folios: 0		61. Fecha 2024 - 03 - 06 / 18 : 16: 48			
La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.				Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.			
Firma del solicitante:				Firma autorizada:			
				984. Nombre MENDOZA DE HOYOS ALEXIS ANTONIO			
				985. Cargo CONTRIBUYENTE			

DATOS GENERALES DEL APORTANTE		
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: 9104850
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:	ALEXIS ANTONIO MENDOZA DE HOYOS	
CIUDAD/MUNICIPIO:	CARTAGENA DEPARTAMENTO:	BOLIVAR
DIRECCIÓN:	SANTA LUCIA	TELÉFONO: 6613783
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE: I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA: Comercio al por mayor de
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO	
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):		NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA		
NÚMERO PLANILLA:	7924131726	TIPO DE PLANILLA: I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN	MES: abril	PERIODO COTIZACIÓN MES: abril
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2024	SALUD: AÑO: 2024
DÍAS DE MORA:	29	
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2024/06/13	NÚMERO AUTORIZACIÓN: 701255372

NOVEDADES																
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP

LIQUIDACIÓN GENERAL				
			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
900336004	25-14	25-14 COLPENSIONES	1	\$ 262.000
SUBTOTAL:			1	\$ 262.000
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800130907	EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	1	\$ 204.700
SUBTOTAL:			1	\$ 204.700
RIESGOS PROFESIONALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
890903790	14-11	14-11 - ARL SURA	1	\$ 40.000
SUBTOTAL:			1	\$ 40.000

VALOR SIN MORA:	\$ 495.000
VALOR MORA:	\$ 11.700
TOTAL PAGADO:	\$ 506.700

**CONSULTORIO MEDICO
SER - VIR
MEDICINA INTEGRAL FAMILIAR Y LABORAL**

CERTIFICADO DE APTITUD LABORAL

EMPRESA: Particular

INGRESO X

PERIODICO

EGRESO

SERVICIOS EFECTUADOS

Examen Médico	X	Test de Epworth		Perfil Lipídico	
Tamizaje Visual	X	Test de Ruffier		Glicemia	X
Test de Altura		Test de Vertigo		Hemograma	X
Espirometria		Campimetria		Hemoclasificación	
Audiometria Tamiz	X	Cuadro Hepático (Completo)		Sangre Periférica	
Audiometria Clínica		Transaminases TPG y TGO		Coprologico	
Val osteomuscular		Vacuna contra Covid 19		Rcto Plaqueta	
Ex. Dermatológico		Fosfatasa Alcalina		Urianálisis	X
Examen Psiquiátrico		Bilirrubinas		Bun	
Optometria		Gravindex		Creatinina	
Vacunacion		VDRL		Alcoholimetría	
Rx de Tórax		Fortis de Garganta		Colesterol Total	
E.K.G		KOH de Uñas			

Fecha: OCTUBRE 1 - 2022 Cargo a Desempeñar: ARQUITECTURA Edad: 43 años
Nombre del Trabajador Alexis Antonio Mendoza de Hoyos CC 9104850 de Cartagena

CONCEPTO DE EXAMEN MEDICO

1. Apto para Trabajar	X
2. Apto para trabajar en Altura	
3. Apto con patología que no le limitan su capacidad laboral – Corregible	
4. Apto con patología que no le limitan su capacidad laboral en Altura – Corregible	
5. Apto con restricciones para trabajar	
6. No apto temporalmente para trabajar	
7. Tan pronto haya resuelto su limitación temporal puede ingresar	
8. Egreso sin patología que No limitan su Capacidad Laboral	
9. Egreso con patología que No limitan su Capacidad Laboral	
10. Egreso con patología que Si limitan su Capacidad Laboral	

RECOMENDACIONES

1. Dieta	
2. Dieta mas Ejercicio	X
3. Adecuada Higiene Postural	X
4. Pausas Activas	X
5. Usos de los Elementos de Protección Personal	X
6. Seguir las Normas de Higiene y Seguridad Industrial	X
7. Cumplir con los Protocolos de Bioseguridad de la empresa para el Covid 19	X
8. Cita con su E.P.S	

JAIRO OROZCO CABEZA
Médico Especialista en Salud y Gestión del Riego Ocupacional.
T.P. 1336 L.S.O 221

Alexis Mendoza de Hoyos
FIRMA DEL TRABAJADOR

Dir.: Centro Medico Los Ejecutivos Consultorio 105 Tel: 3145674622-3122148892 – 3004917556
e-mail: jhoirka06@hotmail.com

Certificación Bancaria


Bancolombia

Lunes, 29 de abril de 2024

Señores:
A quien pueda interesar

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que **ALEXIS ANTONIO MENDOZA DE HOYOS** identificado(a) con CC. **9104850** a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
Cuenta de ahorro	085-956592-73	2013/04/04	Activa

*Importante: Esta constancia sólo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia a los siguientes números: Medellín - Local: (57- 4) 510 90 00 - Bogotá - Local (57- 1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (57- 5) 361 88 88 - Cali - Local: (57- 2) 554 05 05 - Resto país 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

BANCOLOMBIA S.A. Entidad Financiera

Superintendencia Financiera de Colombia

VIGILADO


Santiago Valencia Calderón
Líder Área de Conocimiento Autoservicios

Fecha de Elaboración: 17/06/2024

Informe Parcial ☒ Informe Final: ☐

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.:					191-2024	VIGENCIA:	2024	
CONTRATISTA:	ALEXIS MENDOZA DE HOYOS				CEDULA:	9104850		
DEPENDENCIA:	DIRECCIÓN TECNICA							
PERIODO DEL INFORME:	Desde:	22	04	2024	Hasta:	21	05	2024
		Día	Mes	Año		Día	Mes	Año

1. Información General del Contrato

OBJETO CONTRACTUAL: Prestación de servicios profesionales como arquitecto en la Dirección Técnica del Fondo de Vivienda de Interes Social y Reforma Urbana Distrital - Corvivienda									
Fecha de Inicio:	22	03	2024		Fecha de Terminación:	21	09	2024	
	Día	Mes	Año			Día	Mes	Año	

2. Detalle de la Ejecución

No.	OBLIGACIÓN CONTRACTUAL	ACTIVIDADES REALIZADAS	AVANCE / ESTADO DE EJECUCIÓN
1	Apoyar la supervisión de los contratos a cargo de la Dirección Técnica en el marco de la ejecución de los programas y Las funciones misionales de la entidad.	supervisión de los contratos a cargo de la Dirección Técnica es fundamental para garantizar el cumplimiento de los programas y funciones misionales de la entidad. Es importante asegurarse de que los contratos se ejecuten de manera eficiente y en línea con los objetivos establecidos. De trabajos de posventas y daños reportados durante sus entregas.	
2	Realizar visitas e inspecciones técnicas que se requieran en el marco de la ejecución de los programas y funciones misionales de la entidad	realizar visitas e inspecciones técnicas es crucial para garantizar que los programas y funciones misionales de la entidad se estén llevando a cabo de manera adecuada. Estas visitas nos permiten verificar el progreso, identificar posibles problemas y asegurarnos de que todo esté en orden. Para llevar a cabo la instalación de la red contra incendio de la Mz I1 y I2, y los elementos que han sido hurtados de las etapas 3,4,5.	

5	Presentar informes y recomendaciones de visitas e inspecciones técnicas realizadas	se entregó informe de visita técnica. Con contratistas Abadel García. Ing. Hannia Hollman, del programa JUNTOS POR UNA VIVIENDA DIGNA, reportando así todos los elementos hurtados antes y durante el tiempo el cual se lleva a cabo el programa de vivienda digna con el fin de tener todo en orden para su debida entrega oportuna para darle cierre al proyecto CIUDADELA LA PAZ ubicado en el barrio el pozón de la ciudad de Cartagena de Indias.	
7	Realizar revisión, inspección y verificación de viviendas que le sean asignadas, y el cumplimiento de las funciones misionales a cargo de la Dirección Técnica	se verificaron trabajos realizados por daños causados algunos por los residentes de CLP y otros causados por lluvias en las cubiertas y bajantes de aguas y puntos fijos de algunas de las torres las cuales presentaban daños.	
14	Las demás que le sean asignadas dentro de la ejecución del objeto contractual y que sean conexos o inherentes al mismo	Doy cumplimento a todas mis obligaciones asignadas por la oficina de Dirección Técnica por mis jefes asignados Ing. Julio Del Castillo y la Arq. Elvia Caballero.	
	funciones		
	misionales de la		
	entidad.		

2. Aportes a Seguridad Social realizados por el Contratista


CONCEPTO	FECHA DE PAGO	VALOR
Pago 2 - Planilla de Pago No. 7924131726	13-06-2024	506.700

	FORMATO INFORME DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	Código:AP-GC-FO-15
		Fecha: 28/11/2022
		Página 3 de 8
		Versión: 1

Nota: Para el **INFORME FINAL** se deben anexar las copias de las planillas.
Para el **INFORME PARCIAL** solo se registra el número de la planilla del mes.

3. Productos Entregados (En caso de haber sido pactados)

En constancia de lo anterior, se firma el presente informe el 16 de junio de 2024.



ALEXIS MENDOZA DE HOYOS
Firma contratista
Nombre:

Vo.Bo. Supervisor y/o Interventor
Nombre:

ANEXOS

	FORMATO INFORME DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	Código: AP-GC-FO-15
		Fecha: 28/11/2022
		Página 4 de 8
		Versión: 1

ANEXO 1



ANEXO 5

RECORRIDO DE VERIFICACION DE UNION Y PESEBRERA				OBSERVACIONES
MANZANA	TORRE	APARTAMENTO		
1	G1	3	204	SIN CUÑAS, SIN CERRADURA Y SIN AGUA
2	G1	3	302	SIN CUÑAS, CERRADO Y SELLADO
3	G1	3	301	CERRADO, SELLADO Y SIN CUÑAS
4	G1	3	401	CERRADO, SELLADO Y PUERTA SOLDADA
5	G1	2	402	CERRADO, SELLADO
6	G1	2	403	SIN CUÑAS, CERRADO Y SELLADO
7	G2	3	101	AVITADO
8	G2	2	204	SIN CUÑAS, CERRADO Y SELLADO
9	G2	2	301	SIN CUÑAS, CERRADO Y SELLADO
10	G2	2	401	SIN CUÑAS, CERRADO Y SELLADO
11	G2	2	404	SIN CUÑAS, PUERTA SOLDADA, SELLADO
12	G2	1	103	SIN CUÑAS, CERRADO Y SELLADO
13	G2	1	203	SIN CUÑAS, Y PUERTA SOLDADA
14	G3	1	203	SIN CUÑAS, ABIERTO Y SIN CERRADURA
15	G3	1	301	COMPLETO LAS LLAVES LAS TIENE EL LIDER DE LA TORRE
16	G3	1	304	COMPLETO LAS LLAVES LAS TIENE EL LIDER DE LA TORRE
17	G3	1	402	SIN CUÑAS, CERRADO Y SELLADO
18	G3	1	404	AVITADO
19	F5	5	303	SIN CUÑAS, CERRADO Y SELLADO
20	F5	2	202	SIN CUÑAS, CERRADO Y SELLADO
21	F5	2	301	AVITADO
22	F5	1	101	SIN CUÑAS, SIN LAVAPLATOS, CERRADO, SELLADO
23	F5	3	302	SIN CUÑAS,CERRADO, SELLADO
24	F5	3	303	SIN CUÑAS, CERRADO Y SELLADO
25	F5	3	402	SIN CUÑAS, CERRADO, PUERTA SOLDADA
26	F5	3	404	SIN CUÑAS, CERRADO, PUERTA SOLDADA
27	F4	6	304	SIN CUÑAS, CERRADO, SELLADO
28	F4	6	103	COMPLETO , CERRADO, SELLADO
29	F4	6	102	SIN CUÑAS, SIN LAVAPLATOS, CERRADO, SELLADO PUERTA SOLDADA
30	F4	5	103	SIN CUÑAS, CERRADO, SELLADO
31	F4	5	203	SIN CUÑAS, CERRADO, SELLADO
32	F4	4	202	AVITADO
33	F4	4	204	AVITADO
34	F4	4	401	AVITADO
35	F4	3	101	AVITADO
36	F4	3	402	AVITADO
37	F4	3	403	AVITADO
38	F4	3	404	AVITADO
39	F4	3	302	SIN CUÑAS, CERRADO Y SELLADO
40	F4	2	204	AVITADO
41	F4	2	203	SIN CUÑAS, CERRADO Y SELLADO
42	F4	2	402	COMPLETO, CERRADO, SELLADO
43	F4	1	101	CERRADO, SELLADO, EL MEDIDOR DE GAS SE ENCUENTRA EN LA OFI DE CORVIVIENDA
44	F4	1	303	SIN CUÑAS, CERRADO, SELLADO
45	F3	1	204	SIN CUÑAS, CERRADO, SELLADO
46	F3	1	301	AVITADO
47	F3	3	402	AVITADO
48	F3	3	401	AVITADO
49	F3	4	403	AVITADO
50	F3	4	101	AVITADO OFICINA CORVIVIENDA
51	F3	5	202	AVITADO
52	E2	3	103	COMPLETO, CERRADO, SELLADO
53	E2	4	202	COMPLETO, CERRADO, SELLADO
54	D8	4	201	CERRADO, SELLADO SIN SANITARIO
55	E3	1	104	COMPLETO, CERRADO, SELLADO
56	E4	3	102	SIN CUÑAS, CERRADO, SELLADO
57	E5	4	104	SIN CUÑAS, CERRADO, SELLADO
58	E5	4	204	SIN CUÑAS, CERRADO, SELLADO
59	E5	3	104	COMPLETO,CERRADO,SELLADO, PUERTA SOLDADA
60	E6	3	104	SIN CUÑAS CERRADO, SELLADO
61	E6	3	203	SIN CUÑAS, CERRADO, SELLADO
62	E6	3	302	SIN CUÑAS, SIN LAVAPLATOS, SIN SANITARIO, CERRADO SELLADO
63	E6	2	102	SIN CUÑAS, SIN MEDIDOR DE GAS, PUERTA SOLDADA, SELLADO
64	+	2	402	SIN CUÑAS,CERRADO, SELLADO

ARQ. ALEXIS MENDOZA DE HOYOS
TEC. ABADEL GARCIA

	FORMATO INFORME DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	Código:AP-GC-FO-15
		Fecha: 28/11/2022
		Página 6 de 8
		Versión: 1

Despues de revisar el estado de los extintores en etapa 3,4,5 algunos propietarios dicen que los vigilantes de Corvivienda los retiraron ,relaciono cantidades:

- *Bloque F3..11 unds
- *Bloque D8-T3,T4..8 unds
- *Bloque E4..11 unds
- *Bloque E6..16 unds
- *Bloque I3..3 unds
- *Bloque H3..12 unds
- *Bloque G1..11 unds
- *Bloque G3..4 unds

Total..76 und

ANEXO 7





ANEXO 14



		FORMATO DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS Y AUTORIZACIÓN DE PAGOS F-SCAP						CODIGO: S-002 Versión: 2.01 Fecha: 05/01/2018																			
Dependencia:		DIRECCIÓN TÉCNICA						Fecha: 21/7/2024																			
ACTO ADMINISTRATIVO																											
DATOS DEL CONTRATO	Valor Contrato:		\$24,000,000.00				Valor a Pagar:		\$4,000,000.00																		
	Número:		CPS-CVV-191-2024		Fec. Suscripción:		Mar 22 2024		Fecha de iniciación:		Mar 22 2024																
	N° CDP:		2		Fecha:		Ene 19 2024		Fecha de terminación:		Sep 21 2024																
	N° RP:		243		Fecha:		Mar 22 2024		Duración:		Meses 6 Días 0																
	Rubro Presupuestal:		HONORARIOS				Periodo a pagar:		May 22 2024 - Jun 21 2024																		
	Requiere Informe:		SI		Entregó Informe:		SI		Suspensión No.:		En tiempo:		Prorroga No.:		En tiempo:												
OBJETO DEL CONTRATO:		Prestación de servicios profesionales como arquitecto en la Dirección Técnica del Fondo de Vivienda de Interes Social y Reforma Urbana Distrital - Corvivienda.																									
FORMA DE PAGO:		SEIS (06) CUOTAS por valor unitario de CUATRO MILLONES DE PESOS M/CTE (\$4.000.000) cada una, que se tramitaran mes vencido, hasta finalizar en contrato.																									
INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATISTA																											
Nombre:		ALEXIS ANTONIO MENDOZA DE HOYOS																									
Identificación:		Tipo de documento:		Cédula		X		Nit.				Número:		9104850-4		DV.											
Dirección:		BRR LAS GAVIOTAS URB LA HEROICA CA 36																									
Número de Teléfono:		3145362485				FAX:								CEL.				3145362485									
Clase y número de cuenta:		Corriente:				Ahorros:		X		Número:		0		Banco:		N.A.											
ASPECTOS TRIBUTARIOS		Marque con "X"		Persona Natural:		x		Persona Jurídica:				Regimen: N.A.															
				Gran Contribuyente:				Autoretenedor:																			
				He verificado de esta información frente al RUT:								SI:		x		NO:											
INFORME DEL SUPERVISOR																											
AVANCE DEL CONTRATO POR ACTIVIDAD		El contratista presentó el informe correspondiente:								SI:		x		NO:				# de folios:									
		El informe cumple con lo estipulado en el contrato:								SI		Se remitió al Grupo de contratación o Talento Humano:								SI		Fecha:		Jul 21 2024			
		Observaciones del interventor a las actividades ejecutadas: CUMPLIR CON MIS OBLIGACIONES																									
APORTES SEGURIDAD SOCIAL		Persona Natural:																									
		Aportes a Salud									Aportes a Pensión																
		Valor pagado		\$204,800.00		Periodo		MAYO		Valor pagado		\$262,100.00		Periodo		MAYO											
		Comprobante de pago Número:									7930392949																
		Fecha de pago:									Jul 18 2024																
		Aportes a ARL									NOTA:																
		Valor pagado		\$40,000.00		Periodo		MAYO																			
		Comprobante de pago Número:																		7930392949							
Fecha de pago:									Jul 18 2024																		
SOLICITUD DE PAGO		Persona Jurídica:																									
SOLICITUD DE PAGO		Anexa Certificación del Revisor Fiscal:																		SI:		NO:					
SOLICITUD DE PAGO		Certifico que las actividades se están ejecutando conforme a lo establecido en le contrato, que el contratista cumplió con lospagos de la seguridad social en salud y pensión conforme a las normas vigentes, los soportes de estos pagos fueron revisados y cotejadoscon los originales y corresponden a este contrato, por lo tanto autorizo el pago.																									
APLICACION RETENCION		Manifiesto y declaro bajo gravedad de juramento que: Para efectos de la depuración de la base del cálculo de la retención en la fuente establecida en el artículo 1.2.4.1.6 del Decreto único tributario 1625 de 2016, el cual aplica sobre los pagos o abonos en cuenta por concepto de ingresos provenientes de honorarios y compensaciones por servicios personales bajo ciertas circunstancias, que NO he contratado o vinculado dos (2) o más trabajadores o contratistas asociados a mi actividad económica por un término superior a 90 días continuos o discontinuos.																									

Anexos: Copia de aporte de pensión SI Copia de aporte de salud SI Cuenta de Cobro SI

FIRMA CONTRATISTA: 823BD702-AB57-4183-BCC8-48305DCC9D8C

NOMBRE CONTRATISTA: ALEXIS ANTONIO MENDOZA DE HOYOS

C.C.: 9104850-4



FIRMA SUPERVISOR 9FCAA65A-7DE8-4DB6-81CC-B1AA9B2771A4

NOMBRE SUPERVISOR: JULIO HUMBERTO DEL CASTILLO TAPIA

CARGO: DIRECTOR(A) TÉCNICO(A)





FORMATO INFORME DE ACTIVIDADES DE CONTRATISTAS

CODIGO: S-003
Versión: 1.01
Fecha: 19/05/2017

Cartagena de Indias, Jul 21 2024

DIRECCIÓN TÉCNICA

INFORME DE ACTIVIDADES

En cumplimiento del objeto del Contrato referenciado, he desarrollado durante el período comprendido entre May 22 2024 - Jun 21 2024, las siguientes actividades relacionadas con el objeto contractual:

INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATISTA

Nombre: ALEXIS ANTONIO MENDOZA DE HOYOS

Identificación: 9104850-4

DESCRIPCIÓN CONTRACTUAL

DATOS DE CONTRATO:	Número:	CPS-CVV-191-2024	Fec. Suscripción:	Mar 22 2024	Fecha de iniciación:	Mar 22 2024
	Duración:		Meses: 6	Días: 0	Fecha de terminación:	Sep 21 2024

OBJETO DEL CONTRATO: Prestación de servicios profesionales como arquitecto en la Dirección Técnica del Fondo de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana Distrital - Corvivienda.

OBLIGACIONES CONTRACTUALES

1. Apoyar la supervisión de los contratos a cargo de la Dirección Técnica en el marco de la ejecución de los programas y funciones misionales de la entidad.

Se realizo acompañamiento en los trabajos de posventas y otros daños, para garantizar su pronta ejecución de manera rápida y eficaz para no tener posibles inconvenientes con los propietarios, los trabajos fueron realizados en las mazanas, E5,E6.

2. Realizar visitas e inspecciones técnicas que se requieran en el marco de la ejecución de los programas y funciones misionales de la entidad.

Se realizo en Ciudadela la Paz acompañamiento con el fin de inspeccionar los trabajos pendientes que se estaban realizando de posventas en la Manzana 5 Bloque 5 entre las torres 2 y 3, para su cumplimiento y ejecución, se pudo detectar que la tubería de aguas lluvias no se encontraba instalada normalmente por lo tanto se tubo que realizar una corrección e instalación de red.
• Realice supervisión de trabajos pendientes por la constructora en el proyecto Ciudadela la Paz del Barrio el Pozón, en la Manzana D bloque 6 Torre 1 donde se detectó que la tubería de aguas lluvias no tenia salida y se tuvo que hacer reparación de la misma para su optimo funcionamiento

5. Presentar informes y recomendaciones de visitas e inspecciones técnicas realizadas.

R/ presente informe de recorrido asignado por la oficina de técnica en cabeza de nuestro jefe Julio del castillo para identificar si en los apartamentos que se encontraban en el listado suministrado estaban siendo habitado por sus propietarios y no por segundas personas (ARRIENDO)

7. Realizar revisión, inspección y verificación de viviendas que le sean asignadas, y el cumplimiento de las funciones misionales a cargo de la Dirección Técnica.

realicé inspección técnica rutinaria, en el proyecto Ciudadela la Paz del Barrio el Pozón, en la Manzana G, Bloqué 2 Torre 1, apartamento 104 donde se detecta humedad en el cielo raso, con posible filtración de agua del apartamento 20, por el sanitario y el sifón de ducha el cual se toman los correctivos para que sean corregidos por parte de la constructora encargada
• Realice inspección técnica en compañía de la constructora encargada en proyecto Ciudadela la Paz, del barrio el Pozón, en la Manzana E, bloque 5 Y 6, entre las torres 3 y 4 donde se detectan conexiones fraudulentas en los gabinetes eléctricos donde se genero un corto informando a gerencia técnica de lo ocurrido.

14. Las demás que le sean asignadas dentro de la ejecución del objeto contractual y que sean conexos o inherentes al mismo.

Doy fe, de mi cumplimiento a todas mis obligaciones asignadas por parte de la oficina de Dirección Técnica, por parte de mis jefes asignados Ing. Julio del Castillo y la Arq. Elvia Caballero.

Final de las obligaciones contractuales.

Final de las actividades ejecutadas.

6E5F0F73-3C6F-4C34-9667-7A1A57CD5B7A

FIRMA DEL CONTRATISTA

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ALEXIS ANTONIO MENDOZA DE HOYOS
C. C. : 9104850-4



		Formulario del Registro Único Tributario				001	
2. Concepto 02 Actualización				4. Número de formulario 141067785163			
5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 91048504				6. DV 4		12. Dirección seccional Impuestos de Cartagena	
14. Buzón electrónico 6							
IDENTIFICACIÓN							
24. Tipo de contribuyente Persona natural o sucesión ilíquida		25. Tipo de documento Cédula de Ciudadanía		26. Número de Identificación 9104850		27. Fecha expedición	
28. País COLOMBIA		29. Departamento Bolívar		30. Ciudad/Municipio Cartagena		001	
31. Primer apellido MENDOZA		32. Segundo apellido DE HOYOS		33. Primer nombre ALEXIS		34. Otros nombres ANTONIO	
35. Razón social							
36. Nombre comercial MENDOZA DISTRIBUCIONES FARMACEUTICAS							
37. Sigla							
UBICACIÓN							
38. País COLOMBIA		39. Departamento Bolívar		40. Ciudad/Municipio Cartagena		001	
41. Dirección principal BRR LAS GAVIOTAS URB LA HEROICA CA 36							
42. Correo electrónico arquimendozadehoyos@hotmail.com							
43. Código postal		44. Teléfono 1 6459960		45. Teléfono 2 3145362485			
CLASIFICACIÓN							
Actividad económica				Ocupación			
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		52. Número establecimientos	
46. Código 7111	47. Fecha inicio actividad 20091105	48. Código 4645	49. Fecha inicio actividad 20190715	50. Código 1	2	51. Código 2141	
Responsabilidades, Calidades y Atributos							
53. Código 2249							
22- Obligado a cumplir deberes formales a							
49 - No responsable de IVA							
Usuarios aduaneros				Exportadores			
54. Código				55. Forma 56. Tipo Servicio 1 2 3			
57. Modo				58. CPC			
IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación							
Para uso exclusivo de la DIAN							
59. Anexos SI NO X		60. No. de Folios: 0		61. Fecha 2024 - 07 - 25 / 10 : 37: 48			
La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.				Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.			
Firma del solicitante:				Firma autorizada:			
984. Nombre MENDOZA DE HOYOS ALEXIS ANTONIO				985. Cargo CONTRIBUYENTE			

DATOS GENERALES DEL APORTANTE		
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: 9104850
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:	ALEXIS ANTONIO MENDOZA DE HOYOS	
CIUDAD/MUNICIPIO:	CARTAGENA DEPARTAMENTO:	BOLIVAR
DIRECCIÓN:	SANTA LUCIA	TELÉFONO: 6613783
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE: I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA: Comercio al por mayor de
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO	
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):		NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA		
NÚMERO PLANILLA:	7930392949	TIPO DE PLANILLA: I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN	MES: mayo	PERIODO COTIZACIÓN MES: mayo
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2024	SALUD: AÑO: 2024
DÍAS DE MORA:	31	
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2024/07/18	NÚMERO AUTORIZACIÓN: 785659148

NOVEDADES																	
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	

LIQUIDACIÓN GENERAL				
			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
900336004	25-14	25-14 COLPENSIONES	1	\$ 262.100
SUBTOTAL:			1	\$ 262.100
SALUD				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800130907	EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	1	\$ 204.800
SUBTOTAL:			1	\$ 204.800
RIESGOS PROFESIONALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
890903790	14-11	14-11 - ARL SURA	1	\$ 40.000
SUBTOTAL:			1	\$ 40.000

VALOR SIN MORA:	\$ 495.000
VALOR MORA:	\$ 11.900
TOTAL PAGADO:	\$ 506.900

**CONSULTORIO MEDICO
SER - VIR
MEDICINA INTEGRAL FAMILIAR Y LABORAL**

CERTIFICADO DE APTITUD LABORAL

EMPRESA: Particular

INGRESO X

PERIODICO

EGRESO

SERVICIOS EFECTUADOS

Examen Médico	X	Test de Epworth		Perfil Lipídico	
Tamizaje Visual	X	Test de Ruffier		Glicemia	X
Test de Altura		Test de Vertigo		Hemograma	X
Espirometria		Campimetria		Hemoclasificación	
Audiometria Tamiz	X	Cuadro Hepático (Completo)		Sangre Periférica	
Audiometria Clínica		Transaminases TPG y TGO		Coprologico	
Val osteomuscular		Vacuna contra Covid 19		Rcto Plaqueta	
Ex. Dermatológico		Fosfatasa Alcalina		Urianálisis	X
Examen Psiquiátrico		Bilirrubinas		Bun	
Optometria		Gravindex		Creatinina	
Vacunacion		VDRL		Alcoholimetría	
Rx de Tórax		Fortis de Garganta		Colesterol Total	
E.K.G		KOH de Uñas			

Fecha: OCTUBRE 1 - 2022 Cargo a Desempeñar: ARQUITECTURA Edad: 43 años
Nombre del Trabajador Alexis Antonio Mendoza de Hoyos CC 9104850 de Cartagena

CONCEPTO DE EXAMEN MEDICO

1. Apto para Trabajar	X
2. Apto para trabajar en Altura	
3. Apto con patología que no le limitan su capacidad laboral – Corregible	
4. Apto con patología que no le limitan su capacidad laboral en Altura – Corregible	
5. Apto con restricciones para trabajar	
6. No apto temporalmente para trabajar	
7. Tan pronto haya resuelto su limitación temporal puede ingresar	
8. Egreso sin patología que No limitan su Capacidad Laboral	
9. Egreso con patología que No limitan su Capacidad Laboral	
10. Egreso con patología que Si limitan su Capacidad Laboral	

RECOMENDACIONES

1. Dieta	
2. Dieta mas Ejercicio	X
3. Adecuada Higiene Postural	X
4. Pausas Activas	X
5. Usos de los Elementos de Protección Personal	X
6. Seguir las Normas de Higiene y Seguridad Industrial	X
7. Cumplir con los Protocolos de Bioseguridad de la empresa para el Covid 19	X
8. Cita con su E.P.S	

JAIRO OROZCO CABEZA
Médico Especialista en Salud y Gestión del Riego Ocupacional.
T.P. 1336 L.S.O 221

Alexis Mendoza de Hoyos
FIRMA DEL TRABAJADOR

Dir.: Centro Medico Los Ejecutivos Consultorio 105 Tel: 3145674622-3122148892 – 3004917556
e-mail: jhoirka06@hotmail.com

Certificación Bancaria


Bancolombia

Lunes, 29 de abril de 2024

Señores:
A quien pueda interesar

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que **ALEXIS ANTONIO MENDOZA DE HOYOS** identificado(a) con CC. **9104850** a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
Cuenta de ahorro	085-956592-73	2013/04/04	Activa

*Importante: Esta constancia sólo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia a los siguientes números: Medellín - Local: (57- 4) 510 90 00 - Bogotá - Local (57- 1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (57- 5) 361 88 88 - Cali - Local: (57- 2) 554 05 05 - Resto país 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

BANCOLOMBIA S.A. Entidad Financiera

Superintendencia Financiera de Colombia

VIGILADO



Santiago Valencia Calderón
Líder Área de Conocimiento Autoservicios

Fecha de Elaboración: 23/07/2024

Informe Parcial ☒ Informe Final: ☐

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.:					191-2024	VIGENCIA:	2024	
CONTRATISTA:	ALEXIS MENDOZA DE HOYOS				CEDULA:	9104850		
DEPENDENCIA:	DIRECCIÓN TECNICA							
PERIODO DEL INFORME:	Desde:	22	05	2024	Hasta:	21	06	2024
		Día	Mes	Año		Día	Mes	Año

1. Información General del Contrato

OBJETO CONTRACTUAL: Prestación de servicios profesionales como arquitecto en la Dirección Técnica del Fondo de Vivienda de Interes Social y Reforma Urbana Distrital - Corvivienda									
Fecha de Inicio:	22	03	2024		Fecha de Terminación:	21	09	2024	
	Día	Mes	Año			Día	Mes	Año	

2. Detalle de la Ejecución

No.	OBLIGACIÓN CONTRACTUAL	ACTIVIDADES REALIZADAS	AVANCE / ESTADO DE EJECUCIÓN
1	Apoyar la supervisión de los contratos a cargo de la Dirección Técnica en el marco de la ejecución de los programas y Las funciones misionales de la entidad.	<p>Se realizo acompañamiento en los trabajos de posventas y otros daños, para garantizar su pronta ejecución de manera rápida y eficaz para no tener posibles inconvenientes con los propietarios, los trabajos fueron realizados en las mazanas, E5,E6.</p> <ul style="list-style-type: none">Realice acompañamiento y supervisión ah los trabajos que está llevando a cabo la empresa consorcio Ctg, la cual es la encargada de la construcción de la vía 92 que conduce a ciudadela de la paz, entrada principal que está ubicada en el Barrio el pozón de la ciudad de Cartagena, de la localidad 2.	
2	Realizar visitas e inspecciones técnicas que se requieran en el marco de la ejecución de los programas y funciones misionales de la entidad	<p>Se realizo en Ciudadela la Paz acompañamiento con el fin de inspeccionar los trabajos pendientes que se estaban realizando de posventas en la Manzana 5 Bloque 5 entre las torres 2 y 3, para su cumplimiento y ejecución, se pudo detectar que la tubería de aguas lluvias no se encontraba instalada normalmente por lo tanto se tubo que realizar una corrección e instalación de red</p>	

5	Presentar informes y recomendaciones de visitas e inspecciones técnicas realizadas	presente informe de recorrido asignado por la oficina de técnica en cabeza de nuestro jefe Julio del castillo para identificar si en los apartamentos que se encontraban en el listado suministrado estaban siendo habitado por sus propietarios y no por segundas personas (ARRIENDO)	
7	Realizar revisión, inspección y verificación de viviendas que le sean asignadas, y el cumplimiento de las funciones misionales a cargo de la Dirección Técnica	<p>realicé inspección técnica rutinaria, en el proyecto Ciudadela la Paz del Barrio el Pozón, en la Manzana G, Bloqué 2 Torre 1, apartamento 104 donde se detecta humedad en el cielo raso, con posible filtración de agua del apartamento 20, por el sanitario y el sifón de ducha el cual se toman los correctivos para que sean corregidos por parte de la constructora encargada.</p> <ul style="list-style-type: none">Realice inspección técnica en compañía de la constructora encargada en proyecto Ciudadela la Paz, del barrio el Pozón, en la Manzana E, bloque 5 Y 6, entre las torres 3 y 4 donde se detectan conexiones fraudulentas en los gabinetes eléctricos donde se genero un corto informando a gerencia técnica de lo ocurrido.	
14	Las demás que le sean asignadas dentro de la ejecución del objeto contractual y que sean conexos o inherentes al mismo funciones misionales de la entidad.	<p>Doy fe, de mi cumplimiento a todas mis obligaciones asignadas por parte de la oficina de Dirección Técnica, por parte de mis jefes asignados Ing. Julio del Castillo y la Arq. Elvia Caballero.</p>	

2. Aportes a Seguridad Social realizados por el Contratista

	FORMATO INFORME DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS		Código:AP-GC-FO-15
			Fecha: 28/11/2022
			Página 3 de 8
			Versión: 1
CONCEPTO		FECHA DE PAGO	VALOR
Pago 3 - Planilla de Pago No. 7930392949		18-07-2024	506.900

Nota: Para el **INFORME FINAL** se deben anexar las copias de las planillas.
Para el **INFORME PARCIAL** solo se registra el número de la planilla del mes.

3. Productos Entregados (En caso de haber sido pactados)

En constancia de lo anterior, se firma el presente informe el 16 de junio de 2024.

Alexis Mendoza de H.

ALEXIS MENDOZA DE HOYOS
Firma contratista
Nombre:

Vo.Bo. Supervisor y/o Interventor
Nombre:

	FORMATO INFORME DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	Código:AP-GC-FO-15
		Fecha: 28/11/2022
		Página 4 de 8
		Versión: 1

ANEXOS

ANEXO 1

Manzana E5 reparación de láminas



Manzana E6 relación de laminas



Reubicación de tubería por partes de aguas de Cartagena - Conversación con el interventor encargado de la obra



ANEXO 2



ANEXO 5

ESCENARIOS	NOVEDAD	GRUPO POBLACIONAL	ETAPA DEL PROYECTO	MZ	BQ	TOR	PS	APTO	ENTREGADA	FECHA ENTREGA	OBSERVACION
PESEBRERA	NINGUNA	POBREZA EXTREMA	5	E	E6	T4	3	308	SI	27/12/2023	viven
PESEBRERA	NINGUNA	POBREZA EXTREMA	5	F	F3	T1	1	103	SI	27/12/2023	viven
PESEBRERA	NINGUNA	DAMNIFICADOS	5	F	F3	T2	1	102	SI	26/06/2023	no viven
PESEBRERA	NINGUNA	DAMNIFICADOS	5	F	F3	T2	4	404	SI	26/12/2023	viven
PESEBRERA	NINGUNA	POBREZA EXTREMA	5	F	F3	T4	2	201	SI	27/12/2023	viven
PESEBRERA	NINGUNA	DAMNIFICADOS	5	F	F3	T4	4	402	SI	27/12/2023	no viven
PESEBRERA	NINGUNA	POBREZA EXTREMA	5	F	F3	T5	1	102	SI	26/12/2023	viven
PESEBRERA	NINGUNA	POBREZA EXTREMA	5	F	F3	T5	1	103	SI	29/12/2023	viven
PESEBRERA	NINGUNA	POBREZA EXTREMA	5	F	F3	T5	1	104	SI	27/12/2023	viven
PESEBRERA	NINGUNA	POBREZA EXTREMA	5	F	F3	T5	3	302	SI	27/12/2023	viven
PESEBRERA	NINGUNA	DAMNIFICADOS	5	F	F3	T5	4	402	SI	26/06/2023	viven
PESEBRERA	NINGUNA	DAMNIFICADOS	5	F	F3	T5	4	408	SI	26/06/2023	viven
PESEBRERA	NINGUNA	DAMNIFICADOS	5	F	F3	T6	2	204	SI	26/06/2023	viven
PESEBRERA	NINGUNA	DAMNIFICADOS	5	F	F4	T1	2	204	SI	27/12/2023	viven
PESEBRERA	NINGUNA	POBREZA EXTREMA	5	F	F4	T1	3	301	SI	26/12/2023	viven
PESEBRERA	NINGUNA	DAMNIFICADOS	5	F	F4	T2	4	401	SI	27/12/2023	viven
PESEBRERA	NINGUNA	POBREZA EXTREMA	5	F	F4	T4	3	301	SI	26/12/2023	viven
PESEBRERA	NINGUNA	POBREZA EXTREMA	5	F	F4	T4	4	404	SI	27/12/2023	viven
PESEBRERA	NINGUNA	DAMNIFICADOS	5	F	F4	T5	3	302	SI	27/12/2023	viven
PESEBRERA	NINGUNA	POBREZA EXTREMA	5	F	F4	T6	2	201	SI	26/12/2023	viven
PESEBRERA	NINGUNA	POBREZA EXTREMA	5	F	F4	T6	3	301	SI	26/12/2023	viven
PESEBRERA	NINGUNA	DAMNIFICADOS	5	F	F4	T6	4	404	SI	26/12/2023	viven
PESEBRERA	NINGUNA	DAMNIFICADOS	5	F	F5	T2	2	203	SI	27/12/2023	viven
PESEBRERA	NINGUNA	DAMNIFICADOS	5	F	F5	T3	3	304	SI	26/12/2023	no viven apt custodia
PESEBRERA	NINGUNA	POBREZA EXTREMA	5	G	G1	T1	1	103	SI	10/10/2023	viven
PESEBRERA	NINGUNA	POBREZA EXTREMA	5	G	G1	T1	3	303	SI	10/10/2023	viven
PESEBRERA	NINGUNA	POBREZA EXTREMA	5	G	G1	T2	1	104	SI	27/12/2023	viven
PESEBRERA	NINGUNA	DAMNIFICADOS	5	G	G1	T2	2	204	SI	26/12/2023	viven
PESEBRERA	NINGUNA	POBREZA EXTREMA	5	G	G1	T3	1	101	SI	26/12/2023	viven
PESEBRERA	NINGUNA	POBREZA EXTREMA	5	G	G1	T3	1	102	SI	10/10/2023	viven
PESEBRERA	NINGUNA	DAMNIFICADOS	5	G	G1	T3	1	104	SI	27/12/2023	viven
PESEBRERA	NINGUNA	POBREZA EXTREMA	5	G	G1	T3	2	202	SI	27/12/2023	viven

ANEXO 7



	FORMATO INFORME DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	Código:AP-GC-FO-15
		Fecha: 28/11/2022
		Página 9 de 8
		Versión: 1

	FORMATO DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS Y AUTORIZACIÓN DE PAGOS F-SCAP					CODIGO: S-002 Versión: 2.01 Fecha: 05/01/2018		
Dependencia:		DIRECCIÓN TÉCNICA			Fecha:	8/8/2024		
ACTO ADMINISTRATIVO								
DATOS DEL CONTRATO	Valor Contrato:		\$24,000,000.00		Valor a Pagar:		\$4,000,000.00	
	Número:	CPS-CVV-191-2024	Fec. Suscripción:	Mar 22 2024	Fecha de iniciación:	Mar 22 2024		
	N° CDP:	2	Fecha:	Ene 19 2024	Fecha de terminación:	Sep 21 2024		
	N° RP:	243	Fecha:	Mar 22 2024	Duración:	Meses 6	Días 0	
	Rubro Presupuestal:	HONORARIOS			Periodo a pagar:	Jun 22 2024 - Jul 21 2024		
	Requiere Informe:	SI	Entregó Informe:	SI	Suspensión No.:	En tiempo:	Prorroga No.:	En tiempo:
OBJETO DEL CONTRATO:	Prestación de servicios profesionales como arquitecto en la Dirección Técnica del Fondo de Vivienda de Interes Social y Reforma Urbana Distrital - Corvivienda.							
FORMA DE PAGO:	SEIS (06) CUOTAS por valor unitario de CUATRO MILLONES DE PESOS M/CTE (\$4.000.000) cada una, que se tramitaran mes vencido, hasta finalizar en contrato.							
INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATISTA								
Nombre:	ALEXIS ANTONIO MENDOZA DE HOYOS							
Identificación:	Tipo de documento:	Cédula	X	Nit.	Número:	9104850-4	DV.	
Dirección:	BRR LAS GAVIOTAS URB LA HEROICA CA 36							
Número de Teléfono:	3145362485		FAX:	CEL.		3145362485		
Clase y número de cuenta:	Corriente:	Ahorros:	X	Número:	0	Banco:	N.A.	
ASPECTOS TRIBUTARIOS	Marque con "X"	Persona Natural:	x	Persona Jurídica:	Regimen: N.A.			
		Gran Contribuyente:		Autoretenedor:				
	He verificado de esta información frente al RUT:				SI:	x	NO:	
INFORME DEL SUPERVISOR								
AVANCE DEL CONTRATO POR ACTIVIDAD	El contratista presentó el informe correspondiente:		SI:	x	NO:	# de folios:		
	El informe cumple con lo estipulado en el contrato:		SI	Se remitió al Grupo de contratación o Talento Humano:	SI	Fecha:	Ago 8 2024	
	Observaciones del interventor a las actividades ejecutadas: Prestación de servicios profesionales como arquitecto en la Dirección Técnica del Fondo de Vivienda de Interes Social y Reforma Urbana Distrital - Corvivienda.							
APORTES SEGURIDAD SOCIAL	Persona Natural:							
	Aportes a Salud			Aportes a Pensión				
	Valor pagado	\$204,100.00	Periodo	JUNIO	Valor pagado	\$261,200.00	Periodo	JUNIO
	Comprobante de pago Número:			7934885011	Comprobante de pago Número:			7934885011
	Fecha de pago:			Ago 8 2024	Fecha de pago:			Ago 8 2024
	Aportes a ARL			NOTA:				
	Valor pagado	\$39,800.00	Periodo	JUNIO				
	Comprobante de pago Número:			7934885011				
Fecha de pago:			Ago 8 2024					
SOLICITUD DE PAGO	Persona Jurídica:							
	Anexa Certificación del Revisor Fiscal:							SI:
Certifico que las actividades se están ejecutando conforme a lo establecido en le contrato, que el contratista cumplió con lospagos de la seguridad social en salud y pensión conforme a las normas vigentes, los soportes de estos pagos fueron revisados y cotejadoscon los originales y corresponden a este contrato, por lo tanto autorizo el pago.								
APLICACION RETENCION	Manifiesto y declaro bajo gravedad de juramento que: Para efectos de la depuración de la base del cálculo de la retención en la fuente establecida en el artículo 1.2.4.1.6 del Decreto único tributario 1625 de 2016, el cual aplica sobre los pagos o abonos en cuenta por concepto de ingresos provenientes de honorarios y compensaciones por servicios personales bajo ciertas circunstancias, que NO he contratado o vinculado dos (2) o más trabajadores o contratistas asociados a mi actividad económica por un término superior a 90 días continuos o discontinuos.							

Anexos:

Copia de aporte de pensión SI

Copia de aporte de salud SI

Cuenta de Cobro SI

FIRMA CONTRATISTA: BA90C37E-D42A-4AAF-8A82-9A48FDEE51F2

NOMBRE CONTRATISTA: ALEXIS ANTONIO MENDOZA DE HOYOS

C.C.: 9104850-4



FIRMA SUPERVISOR 4DF4947C-59B3-49EE-A4F5-898F2F6AD0AE

NOMBRE SUPERVISOR: JULIO HUMBERTO DEL CASTILLO TAPIA

CARGO: DIRECTOR(A) TÉCNICO(A)



	FORMATO INFORME DE ACTIVIDADES DE CONTRATISTAS	CODIGO: S-003 Versión: 1.01 Fecha: 19/05/2017	
Cartagena de Indias, Ago 8 2024			
DIRECCIÓN TÉCNICA			
INFORME DE ACTIVIDADES			
En cumplimiento del objeto del Contrato referenciado, he desarrollado durante el período comprendido entre Jun 22 2024 - Jul 21 2024, las siguientes actividades relacionadas con el objeto contractual:			
INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATISTA			
Nombre:	ALEXIS ANTONIO MENDOZA DE HOYOS		
Identificación:	9104850-4		
DESCRIPCIÓN CONTRACTUAL			
DATOS DE CONTRATO:	Número: CPS-CVV-191-2024	Fec. Suscripción: Mar 22 2024	Fecha de iniciación: Mar 22 2024
	Duración:	Meses: 6	Días: 0
OBJETO DEL CONTRATO:	Prestación de servicios profesionales como arquitecto en la Dirección Técnica del Fondo de Vivienda de Interes Social y Reforma Urbana Distrital - Corvivienda.		
OBLIGACIONES CONTRACTUALES		ACTIVIDADES EJECUTADAS	
Apoyar la supervisión de los contratos a cargo de la Dirección Técnica en el marco de la ejecución de los programas y funciones misionales de la entidad.		<p>Se realizó un acompañamiento y supervisión integral en el proyecto Ciudadela de la Paz, ubicado en el barrio El Pozón, específicamente en la manzana E, bloque 3, torre 2. En esta ubicación, se detectaron problemas significativos en los bajantes de aguas lluvias que estaban causando filtraciones y otros daños en los apartamentos. Ante esta situación, fue necesario intervenir de manera ágil y eficiente para asegurar que las instalaciones funcionaran adecuadamente y evitar así inconvenientes futuros para los propietarios.</p> <p>-Adicionalmente, se llevó a cabo un acompañamiento en las manzanas D, bloque 4, torre 4, apartamento 403, donde se encontraron filtraciones y humedad debido a problemas en la placa de los pisos de los cuartos y la sala. En este caso, se corrigió la posible entrada de aguas lluvias por la puerta principal del apartamento 103, ubicado en la misma torre.</p> <p>- Asimismo, se realizó una supervisión a los trabajos del consorcio CTG, encargado de la construcción de la vía 92 que conecta con Ciudadela de la Paz, cuya entrada principal se encuentra en el barrio El Pozón de la ciudad de Cartagena, localidad 2. Durante esta supervisión, se monitorearon los movimientos de tierra necesarios para empalmar los tramos y se verificó la continuidad de la vía, pendiente solo de la reubicación de la postería por parte de la empresa Afinia.</p> <p>-Movimientos de tierra por parte del consorcio Ctg para empalmar lo tramos</p> <p>Continuidad de la vía faltando la reubicación de la postería por parte de la empresa afina</p>	
Realizar visitas e inspecciones técnicas que se requieran en el marco de la ejecución de los programas y funciones misionales de la entidad.		Se realizó una visita de acompañamiento técnico en Ciudadela de la Paz, donde se supervisaron los trabajos de la empresa Aguas de Cartagena. Estos trabajos consistían en la reparación de una válvula del macromedidor, donde se había identificado una posible fuga. La supervisión tuvo como objetivo asegurar que se solucionaran los posibles inconvenientes en la red de agua potable, garantizando así la adecuada provisión del servicio a los residentes de la zona.	
Presentar informes y recomendaciones de visitas e inspecciones técnicas realizadas.		Presenté un informe detallado del recorrido asignado por la oficina de Técnica, bajo la supervisión del jefe Julio del Castillo y la arquitecta Elvia Caballero. El informe se centró en la legalización del suministro de agua en el proyecto Ciudadela de la Paz, en el barrio El Pozón, y fue elaborado en colaboración con la empresa Aguas de Cartagena y el inspector Andy Pérez. El documento incluyó recomendaciones específicas para optimizar el funcionamiento de la red de agua potable y garantizar su confiabilidad para los habitantes del área	



FORMATO INFORME DE ACTIVIDADES DE CONTRATISTAS

CODIGO: S-003
Versión: 1.01
Fecha: 19/05/2017

Cartagena de Indias, Ago 8 2024

DIRECCIÓN TÉCNICA

INFORME DE ACTIVIDADES

En cumplimiento del objeto del Contrato referenciado, he desarrollado durante el período comprendido entre Jun 22 2024 - Jul 21 2024, las siguientes actividades relacionadas con el objeto contractual:

INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATISTA

Nombre:	ALEXIS ANTONIO MENDOZA DE HOYOS	
Identificación:	9104850-4	
Realizar revisión, inspección y verificación de viviendas que le sean asignadas, y el cumplimiento de las funciones misionales a cargo de la Dirección Técnica.	Realicé labores de acompañamiento y supervisión en la revisión de los apartamentos destinados para su entrega en las fechas acordadas por la entidad. Estas inspecciones tuvieron como objetivo asegurar que todas las unidades estuvieran listas y con todos sus servicios en orden, cumpliendo con los estándares de calidad y las expectativas de los futuros propietarios. • Además, participé activamente en la entrega de apartamentos en los días programados junto con el equipo técnico, conformado por arquitectos, ingenieros, trabajadoras sociales y la arquitecta Elvia Caballero. Durante estas entregas, se verificó que cada vivienda cumpliera con las especificaciones técnicas y estuviera en condiciones óptimas para ser habitada.	
Las demás que le sean asignadas dentro de la ejecución del objeto contractual y que sean conexos o inherentes al mismo	Doy fe de mi cumplimiento a todas las obligaciones asignadas por la Dirección Técnica, bajo la supervisión de mis jefes, el ingeniero Julio del Castillo y la arquitecta Elvia Caballero. He desempeñado mis funciones con diligencia y compromiso, asegurando que todas las tareas conexas e inherentes a mi rol sean ejecutadas de manera eficiente y efectiva, contribuyendo al éxito de los proyectos y programas misionales de la entidad.	
Final de las obligaciones contractuales.	Final de las actividades ejecutadas.	

4CA6AF0A-57C6-4074-8368-3C11970C879B

FIRMA DEL CONTRATISTA

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ALEXIS ANTONIO MENDOZA DE HOYOS
C. C. : 9104850-4



		Formulario del Registro Único Tributario				001	
2. Concepto 02 Actualización				4. Número de formulario 141067785163			
5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 91048504				6. DV 4		12. Dirección seccional Impuestos de Cartagena	
14. Buzón electrónico 6							
IDENTIFICACIÓN							
24. Tipo de contribuyente Persona natural o sucesión ilíquida		25. Tipo de documento Cédula de Ciudadanía		26. Número de Identificación 9104850		27. Fecha expedición	
Lugar de expedición COLOMBIA		28. País 169		29. Departamento Bolívar		30. Ciudad/Municipio Cartagena	
31. Primer apellido MENDOZA		32. Segundo apellido DE HOYOS		33. Primer nombre ALEXIS		34. Otros nombres ANTONIO	
35. Razón social							
36. Nombre comercial MENDOZA DISTRIBUCIONES FARMACEUTICAS							
37. Sigla							
UBICACIÓN							
38. País COLOMBIA		39. Departamento Bolívar		40. Ciudad/Municipio Cartagena		001	
41. Dirección principal BRR LAS GAVIOTAS URB LA HEROICA CA 36							
42. Correo electrónico arquimendozadehoyos@hotmail.com							
43. Código postal		44. Teléfono 1 6459960		45. Teléfono 2 3145362485			
CLASIFICACIÓN							
Actividad económica				Ocupación			
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		52. Número establecimientos	
46. Código 7111	47. Fecha inicio actividad 20091105	48. Código 4645	49. Fecha inicio actividad 20190715	50. Código 1	2	51. Código 2141	
Responsabilidades, Calidades y Atributos							
53. Código 2249							
22- Obligado a cumplir deberes formales a							
49 - No responsable de IVA							
Usuarios aduaneros				Exportadores			
54. Código				55. Forma 56. Tipo Servicio 1 2 3			
				57. Modo			
				58. CPC			
IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación							
Para uso exclusivo de la DIAN							
59. Anexos SI NO X		60. No. de Folios: 0		61. Fecha 2024 - 07 - 25 / 10 : 37: 48			
La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.				Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.			
Firma del solicitante:				Firma autorizada:			
				984. Nombre MENDOZA DE HOYOS ALEXIS ANTONIO			
				985. Cargo CONTRIBUYENTE			

DATOS GENERALES DEL APORTANTE		
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: 9104850
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:	ALEXIS ANTONIO MENDOZA DE HOYOS	
CIUDAD/MUNICIPIO:	CARTAGENA DEPARTAMENTO:	BOLIVAR
DIRECCIÓN:	SANTA LUCIA	TELÉFONO: 6613783
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE: I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA: Comercio al por mayor de
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO	
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):		NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA		
NÚMERO PLANILLA:	7934885011	TIPO DE PLANILLA: I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN	MES: junio	PERIODO COTIZACIÓN MES: junio
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2024	SALUD: AÑO: 2024
DÍAS DE MORA:	27	
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2024/08/08	NÚMERO AUTORIZACIÓN: 828660717

NOVEDADES																
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP

LIQUIDACIÓN GENERAL						
					TOTALES	
					COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN						
		ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE				
900336004	25-14	25-14 COLPENSIONES			1	\$ 261.200
SUBTOTAL:					1	\$ 261.200
SALUD						
		ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE				
800130907	EPS002	EPS002-SALUD TOTAL			1	\$ 204.100
SUBTOTAL:					1	\$ 204.100
RIESGOS PROFESIONALES						
		ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE				
890903790	14-11	14-11 - ARL SURA			1	\$ 39.800
SUBTOTAL:					1	\$ 39.800

VALOR SIN MORA:	\$ 495.000
VALOR MORA:	\$ 10.100
TOTAL PAGADO:	\$ 505.100

**CONSULTORIO MEDICO
SER - VIR
MEDICINA INTEGRAL FAMILIAR Y LABORAL**

CERTIFICADO DE APTITUD LABORAL

EMPRESA: Particular

INGRESO X

PERIODICO

EGRESO

SERVICIOS EFECTUADOS

Examen Médico	X	Test de Epworth		Perfil Lipídico	
Tamizaje Visual	X	Test de Ruffier		Glicemia	X
Test de Altura		Test de Vertigo		Hemograma	X
Espirometria		Campimetria		Hemoclasificación	
Audiometria Tamiz	X	Cuadro Hepático (Completo)		Sangre Periférica	
Audiometria Clínica		Transaminases TPG y TGO		Coprologico	
Val osteomuscular		Vacuna contra Covid 19		Rcto Plaqueta	
Ex. Dermatológico		Fosfatasa Alcalina		Urianálisis	X
Examen Psiquiátrico		Bilirrubinas		Bun	
Optometria		Gravindex		Creatinina	
Vacunacion		VDRL		Alcoholimetría	
Rx de Tórax		Fortis de Garganta		Colesterol Total	
E.K.G		KOH de Uñas			

Fecha: OCTUBRE 1 - 2022 Cargo a Desempeñar: ARQUITECTURA Edad: 43 años
Nombre del Trabajador Alexis Antonio Mendoza de Hoyos CC 9104850 de Cartagena

CONCEPTO DE EXAMEN MEDICO

1. Apto para Trabajar	X
2. Apto para trabajar en Altura	
3. Apto con patología que no le limitan su capacidad laboral – Corregible	
4. Apto con patología que no le limitan su capacidad laboral en Altura – Corregible	
5. Apto con restricciones para trabajar	
6. No apto temporalmente para trabajar	
7. Tan pronto haya resuelto su limitación temporal puede ingresar	
8. Egreso sin patología que No limitan su Capacidad Laboral	
9. Egreso con patología que No limitan su Capacidad Laboral	
10. Egreso con patología que Si limitan su Capacidad Laboral	

RECOMENDACIONES

1. Dieta	
2. Dieta mas Ejercicio	X
3. Adecuada Higiene Postural	X
4. Pausas Activas	X
5. Usos de los Elementos de Protección Personal	X
6. Seguir las Normas de Higiene y Seguridad Industrial	X
7. Cumplir con los Protocolos de Bioseguridad de la empresa para el Covid 19	X
8. Cita con su E.P.S	

JAIRO OROZCO CABEZA
Médico Especialista en Salud y Gestión del Riego Ocupacional.
T.P. 1336 L.S.O 221

Alexis Mendoza de Hoyos
FIRMA DEL TRABAJADOR

Dir.: Centro Medico Los Ejecutivos Consultorio 105 Tel: 3145674622-3122148892 – 3004917556
e-mail: jhoirka06@hotmail.com

Certificación Bancaria


Bancolombia

Lunes, 29 de abril de 2024

Señores:
A quien pueda interesar

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que **ALEXIS ANTONIO MENDOZA DE HOYOS** identificado(a) con CC. **9104850** a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
Cuenta de ahorro	085-956592-73	2013/04/04	Activa

*Importante: Esta constancia sólo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia a los siguientes números: Medellín - Local: (57- 4) 510 90 00 - Bogotá - Local (57- 1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (57- 5) 361 88 88 - Cali - Local: (57- 2) 554 05 05 - Resto país 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

BANCOLOMBIA S.A. Entidad Financiera

Superintendencia Financiera de Colombia

VIGILADO


Santiago Valencia Calderón
Líder Área de Conocimiento Autoservicios

Fecha de Elaboración: 08 de Agosto de 2024

Informe Parcial: X Informe Final:

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.:					191-2024	VIGENCIA:	2024	
CONTRATISTA:	ALEXIS MENDOZA DE HOYOS				CEDULA:	9104850		
DEPENDENCIA:	DIRECCIÓN TÉCNICA							
PERIODO DEL INFORME:	Desde:	22	06	2024	Hasta:	21	07	2024
		Día	Mes	Año		Día	Mes	Año

1. Información General del Contrato

OBJETO CONTRACTUAL: Prestación de servicios profesionales como arquitecto en la Dirección Técnica del Fondo de Vivienda de Interes Social y Reforma Urbana Distrital - Corvivienda								
Fecha de Inicio:	22	03	2024		Fecha de Terminación:	21	09	2024
	Día	Mes	Año			Día	Mes	Año

2. Detalle de la Ejecución

No.	OBLIGACIÓN CONTRACTUAL	ACTIVIDADES REALIZADAS	AVANCE / ESTADO DE EJECUCIÓN
1	Apoyar la supervisión de los contratos a cargo de la Dirección Técnica en el marco de la ejecución de los programas y funciones misionales de la entidad.	<p>Se realizó un acompañamiento y supervisión integral en el proyecto Ciudadela de la Paz, ubicado en el barrio El Pozón, específicamente en la manzana E, bloque 3, torre 2. En esta ubicación, se detectaron problemas significativos en los bajantes de aguas lluvias que estaban causando filtraciones y otros daños en los apartamentos. Ante esta situación, fue necesario intervenir de manera ágil y eficiente para asegurar que las instalaciones funcionaran adecuadamente y evitar así inconvenientes futuros para los propietarios.</p> <ul style="list-style-type: none">- Adicionalmente, se llevó a cabo un acompañamiento en las manzanas D, bloque 4, torre 4, apartamento 403, donde se encontraron filtraciones y humedad debido a problemas en la placa de los pisos de los cuartos y la sala. En este caso, se corrigió la posible entrada de aguas lluvias por la puerta principal del apartamento 103, ubicado en la misma torre.- Asimismo, se realizó una supervisión a los trabajos del consorcio CTG, encargado de la construcción de la vía 92 que conecta con Ciudadela de la Paz, cuya entrada principal se encuentra en el barrio El Pozón de la ciudad de Cartagena, localidad 2. Durante esta supervisión, se monitorearon los movimientos de tierra necesarios para empalmar los tramos y se verificó la continuidad de la vía, pendiente solo de la reubicación de la postería por parte de la empresa Afina.	

		<div>- Movimientos de tierra por parte del consorcio Ctg para empalmar lo tramos</div> <div>Continuidad de la vía faltando la reubicación de la posteria por parte de la empresa afina</div> <div>Anexo 1</div>	
2	Realizar visitas e inspecciones técnicas que se requieran en el marco de la ejecución de los programas y funciones misionales de la entidad.	<div>Se realizó una visita de acompañamiento técnico en Ciudadela de la Paz, donde se supervisaron los trabajos de la empresa Aguas de Cartagena. Estos trabajos consistían en la reparación de una válvula del macromedidor, donde se había identificado una posible fuga. La supervisión tuvo como objetivo asegurar que se solucionaran los posibles inconvenientes en la red de agua potable, garantizando así la adecuada provisión del servicio a los residentes de la zona.</div> <div>Anexo 2</div>	
5	Presentar informes y recomendaciones de visitas e inspecciones técnicas realizadas.	<div>Presenté un informe detallado del recorrido asignado por la oficina de Técnica, bajo la supervisión del jefe Julio del Castillo y la arquitecta Elvia Caballero. El informe se centró en la legalización del suministro de agua en el proyecto Ciudadela de la Paz, en el barrio El Pozón, y fue elaborado en colaboración con la empresa Aguas de Cartagena y el inspector Andy Pérez. El documento incluyó recomendaciones específicas para optimizar el funcionamiento de la red de agua potable y garantizar su confiabilidad para los habitantes del área.</div> <div>Anexo 3</div>	

7	Realizar revisión, inspección y verificación de viviendas que le sean asignadas, y el cumplimiento de las funciones misionales a cargo de la Dirección Técnica.	<p>Realicé labores de acompañamiento y supervisión en la revisión de los apartamentos destinados para su entrega en las fechas acordadas por la entidad. Estas inspecciones tuvieron como objetivo asegurar que todas las unidades estuvieran listas y con todos sus servicios en orden, cumpliendo con los estándares de calidad y las expectativas de los futuros propietarios.</p> <ul style="list-style-type: none">Además, participé activamente en la entrega de apartamentos en los días programados junto con el equipo técnico, conformado por arquitectos, ingenieros, trabajadoras sociales y la arquitecta Elvia Caballero. Durante estas entregas, se verificó que cada vivienda cumpliera con las especificaciones técnicas y estuviera en condiciones óptimas para ser habitada. <p>Anexo 4</p>	
14	Las demás que le sean asignadas dentro de la ejecución del objeto contractual y que sean conexos o inherentes al mismo	<p>Doy fe de mi cumplimiento a todas las obligaciones asignadas por la Dirección Técnica, bajo la supervisión de mis jefes, el ingeniero Julio del Castillo y la arquitecta Elvia Caballero. He desempeñado mis funciones con diligencia y compromiso, asegurando que todas las tareas conexas e inherentes a mi rol sean ejecutadas de manera eficiente y efectiva, contribuyendo al éxito de los proyectos y programas misionales de la entidad.</p>	

3. Aportes a Seguridad Social realizados por el Contratista


CONCEPTO	FECHA DE PAGO	VALOR
Pago 4 - Planilla de Pago No. 7934885011	08/08/2024	505100

Nota: Para el **INFORME FINAL** se deben anexar las copias de las planillas.
Para el **INFORME PARCIAL** solo se registra el número de la planilla del mes.

4. Productos Entregados (En caso de haber sido pactados)

Descritos en cada actividad y adjuntos al presente informe


En constancia de lo anterior, se firma el presente informe el 08 de agosto de 2024.


FIRMA _____
ALEXIS MENDOZA DE HOYOS

Vo.Bo. Supervisor y/o Interventor
Nombre:

ANEXOS

ANEXOS 1



Anexo 2



Anexo 3



Anexo 4



	FORMATO DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS Y AUTORIZACIÓN DE PAGOS F-SCAP					CODIGO: S-002 Versión: 2.01 Fecha: 05/01/2018		
Dependencia:	DIRECCIÓN TÉCNICA					Fecha:	1/9/2024	
ACTO ADMINISTRATIVO								
DATOS DEL CONTRATO	Valor Contrato:		\$24,000,000.00		Valor a Pagar:		\$4,000,000.00	
	Número:	CPS-CVV-191-2024	Fec. Suscripción:	Mar 22 2024	Fecha de iniciación:	Mar 22 2024		
	N° CDP:	2	Fecha:	Ene 19 2024	Fecha de terminación:	Sep 21 2024		
	N° RP:	243	Fecha:	Mar 22 2024	Duración:	Meses 6	Días 0	
	Rubro Presupuestal:	HONORARIOS			Periodo a pagar:	Jul 22 2024 - Ago 21 2024		
	Requiere Informe:	SI	Entregó Informe:	SI	Suspensión No.:	En tiempo:	Prorroga No.:	En tiempo:
OBJETO DEL CONTRATO:	Prestación de servicios profesionales como arquitecto en la Dirección Técnica del Fondo de Vivienda de Interes Social y Reforma Urbana Distrital - Corvivienda.							
FORMA DE PAGO:	SEIS (06) CUOTAS por valor unitario de CUATRO MILLONES DE PESOS M/CTE (\$4.000.000) cada una, que se tramitaran mes vencido, hasta finalizar en contrato.							
INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATISTA								
Nombre:	ALEXIS ANTONIO MENDOZA DE HOYOS							
Identificación:	Tipo de documento:	Cédula	X	Nit.	Número:	9104850-4	DV.	
Dirección:	BRR LAS GAVIOTAS URB LA HEROICA CA 36							
Número de Teléfono:	3145362485		FAX:	CEL.		3145362485		
Clase y número de cuenta:	Corriente:	Ahorros:	X	Número:	0	Banco:	N.A.	
ASPECTOS TRIBUTARIOS	Marque con "X"	Persona Natural:	X	Persona Jurídica:	Regimen: N.A.			
		Gran Contribuyente:		Autoretenedor:				
	He verificado de esta información frente al RUT:				SI:	x	NO:	
INFORME DEL SUPERVISOR								
AVANCE DEL CONTRATO POR ACTIVIDAD	El contratista presentó el informe correspondiente:				SI:	X	NO:	
	El informe cumple con lo estipulado en el contrato:				SI	Se remitió al Grupo de contratación o Talento Humano:	SI	
	Observaciones del interventor a las actividades ejecutadas: Prestación de servicios profesionales como arquitecto en la Dirección Técnica del Fondo de Vivienda de Interes Social y Reforma Urbana Distrital - Corvivienda.							
APORTES SEGURIDAD SOCIAL	Persona Natural:							
	Aportes a Salud				Aportes a Pensión			
	Valor pagado	\$202,100.00	Periodo	JULIO	Valor pagado	\$258,700.00	Periodo	JULIO
	Comprobante de pago Número:	7937217591			Comprobante de pago Número:	7937217591		
	Fecha de pago:	Ago 28 2024			Fecha de pago:	Ago 28 2024		
	Aportes a ARL				NOTA:			
	Valor pagado	\$39,500.00	Periodo	JULIO				
	Comprobante de pago Número:	7937217591						
Fecha de pago:	Ago 28 2024							
SOLICITUD DE PAGO	Persona Jurídica: Anexa Certificación del Revisor Fiscal: SI: NO:							
APLICACION RETENCION	Certifico que las actividades se están ejecutando conforme a lo establecido en le contrato, que el contratista cumplió con lospagos de la seguridad social en salud y pensión conforme a las normas vigentes, los soportes de estos pagos fueron revisados y cotejadoscon los originales y corresponden a este contrato, por lo tanto autorizo el pago.							
Manifiesto y declaro bajo gravedad de juramento que: Para efectos de la depuración de la base del cálculo de la retención en la fuente establecida en el artículo 1.2.4.1.6 del Decreto único tributario 1625 de 2016, el cual aplica sobre los pagos o abonos en cuenta por concepto de ingresos provenientes de honorarios y compensaciones por servicios personales bajo ciertas circunstancias, que NO he contratado o vinculado dos (2) o más trabajadores o contratistas asociados a mi actividad económica por un término superior a 90 días continuos o discontinuos.								

Anexos: Copia de aporte de pensión SI Copia de aporte de salud SI Cuenta de Cobro SI

FIRMA CONTRATISTA: C594210C-2C63-44D7-989A-66EDDFA05F05

NOMBRE CONTRATISTA: ALEXIS ANTONIO MENDOZA DE HOYOS

C.C.: 9104850-4



FIRMA SUPERVISOR 8E42D5D4-C221-44D6-AB41-2FE69EE62BF4

NOMBRE SUPERVISOR: JULIO HUMBERTO DEL CASTILLO TAPIA

CARGO: DIRECTOR(A) TÉCNICO(A)



	FORMATO INFORME DE ACTIVIDADES DE CONTRATISTAS	CODIGO: S-003 Versión: 1.01 Fecha: 19/05/2017	
Cartagena de Indias, Sep 1 2024			
DIRECCIÓN TÉCNICA			
INFORME DE ACTIVIDADES			
En cumplimiento del objeto del Contrato referenciado, he desarrollado durante el período comprendido entre Jul 22 2024 - Ago 21 2024, las siguientes actividades relacionadas con el objeto contractual:			
INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATISTA			
Nombre:	ALEXIS ANTONIO MENDOZA DE HOYOS		
Identificación:	9104850-4		
DESCRIPCIÓN CONTRACTUAL			
DATOS DE CONTRATO:	Número: CPS-CVV-191-2024	Fec. Suscripción: Mar 22 2024	Fecha de iniciación: Mar 22 2024
	Duración:	Meses: 6	Días: 0
OBJETO DEL CONTRATO:	Prestación de servicios profesionales como arquitecto en la Dirección Técnica del Fondo de Vivienda de Interes Social y Reforma Urbana Distrital - Corvivienda.		
OBLIGACIONES CONTRACTUALES		ACTIVIDADES EJECUTADAS	
Apoyar la supervisión de los contratos a cargo de la Dirección Técnica en el marco de la ejecución de los programas y funciones misionales de la entidad		<p>Supervisión Integral en Manzana E, Bloque 3, Torre 2:**</p> <p>- Se llevó a cabo un acompañamiento y supervisión detallada en la Ciudadela de la Paz, específicamente en la Manzana E, Bloque 3, Torre 2. Durante esta supervisión, se identificaron problemas críticos en los bajantes de aguas lluvias, que estaban generando filtraciones y otros daños en los apartamentos. Ante esta situación, se emitió un informe detallado con el objetivo de agilizar las intervenciones necesarias, asegurando que los trabajos de reparación comiencen en septiembre y se ejecuten de manera adecuada, minimizando futuros inconvenientes para los propietarios.</p> <p>• Adicionalmente, se llevó a cabo un acompañamiento en las manzanas E, bloque 3, torre 4, apartamento 402, donde se encontraron filtraciones y humedad debido a problemas en la placa de los pisos de los cuartos y la sala. En este caso, se corrigió la posible entrada de aguas lluvias por la puerta principal del apartamento 202, ubicado en la misma torre.</p> <p>A partir del mes de agosto de 2024, se continúa con la gestión de cierre del proyecto, atendiendo los temas que se reportan a continuación:</p> <p>INSTALACIÓN DE TOTALIZADOR PARA MZ E BLOQUE 5</p> <p>Lunes 12 de agosto se realizó la instalación del totalizador realizado por el socio constructor de etapa 3,4 y 5</p> <p>Con esta intervención se resolvió la falta de fluido eléctrico en el bloque E 5.</p> <p>• Asimismo, se realizó una supervisión a los trabajos del consorcio CTG, encargado de la construcción de la vía 92 que conecta con Ciudadela de la Paz, cuya entrada principal se encuentra en el barrio El Pozón de la ciudad de Cartagena, localidad 2. Durante esta supervisión, se monitorearon los movimientos de tierra necesarios para empalmar los tramos y se verificó la continuidad de la vía, pendiente solo de la reubicación de la postería por parte de la empresa Afina.</p>	



FORMATO INFORME DE ACTIVIDADES DE CONTRATISTAS

CODIGO: S-003
Versión: 1.01
Fecha: 19/05/2017

Cartagena de Indias, Sep 1 2024

DIRECCIÓN TÉCNICA

INFORME DE ACTIVIDADES

En cumplimiento del objeto del Contrato referenciado, he desarrollado durante el período comprendido entre Jul 22 2024 - Ago 21 2024, las siguientes actividades relacionadas con el objeto contractual:

INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATISTA

Nombre: ALEXIS ANTONIO MENDOZA DE HOYOS

Identificación: 9104850-4

Realizar visitas e inspecciones técnicas que se requieran en el marco de la ejecución de los programas y funciones misionales de la entidad

DOCUMENTO TECNICOS SOPORTES PARA CONTRATACIÓN DE OBRAS REQUERIDAS EN EL PROYECTO CIUDADELA DE LA PAZ
-Se adelanta el proceso jurídico de contratación con los documentos enviados como soportes técnicos para la contratación de obras de red contra incendio de 208 unidades habitacionales, pendientes en manzana I bloques i1 y i2

DISEÑO DE AREA DE CESIÓN DEL PROYECTO CLP

-Se adelantó reunión de consejo comunal del Señor Alcalde y Secretarios de Gobierno, en los cuales se definieron obras para la construcción y desarrollo de las áreas de cesión, quedaron programadas las siguientes, incluidos presupuestado de obras, y diseños de: -Estructural, -Redes de acueducto y alcantarillado, -Red Eléctrica, -Red de gas con sus respectivos presupuestos.

1. Diseño arquitectónico del Centro de vida. (Corvivienda)
 2. Diseño arquitectónico de concentración Educativa (secretaria de educación)
 3. Parque deportivo (Ilder)
 4. Zona comercial comunitaria (Corvivienda) semidura
 5. Zona Comercial en lote 1 (Corvivienda con aliados)
- Mantenimiento y Reparación de la Red de Agua Macromedidor de Aguas de Cartagena:**

- Se realizó un acompañamiento técnico en la supervisión de los trabajos efectuados por Aguas de Cartagena en el proyecto Ciudadela de la Paz, enfocados en la reparación de una válvula del macromedidor que presentaba una posible fuga. Tras la primera intervención, se identificó la necesidad de una segunda visita para solucionar el problema, lo cual se logró mediante una inspección más exhaustiva y pruebas adicionales. Los contratistas colocaron una abrazadera en la válvula, logrando así la solución definitiva

Presentar informes y recomendaciones de visitas e inspecciones técnicas realizadas

GESTIÓN PROYECTO CIUDADELA DE LA PAZ ETAPAS 3, 4 Y 5
En la actualidad el proyecto en sus etapas 3, 4 y 5, cuenta con 1.824 unidades habitacionales terminadas y 1.819 unidades habitacionales certificadas por FINDETER, correspondientes a las manzanas C, D, E, F, G, H, I

Del proceso con Aguas de Cartagena, se adelantaron 7 nuevas revisiones, luego se suspendió dado que las restantes familias que están pendientes por legalizar los contadores no responden. Se dan recomendaciones respecto al uso de los servicios públicos a la comunidad

Realizar revisión, inspección y verificación de viviendas que le sean asignadas, y el cumplimiento de las funciones misionales a cargo de la Dirección Técnica.

Inspección para la Entrega de Apartamentos:

- Se llevaron a cabo labores de supervisión en la revisión de los apartamentos destinados para su entrega, asegurando que todos los servicios estuvieran en orden y que las unidades cumplieran con los estándares de calidad exigidos. Posteriormente, se participó en las entregas de las viviendas junto al equipo técnico, verificando que cada una cumpliera con las especificaciones técnicas y estuviera en condiciones óptimas para su ocupación

C594210C-2C63-44D7-989A-66EDDFA05F05

FIRMA DEL CONTRATISTA

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ALEXIS ANTONIO MENDOZA DE HOYOS

C. C. : 9104850-4





FORMATO INFORME DE ACTIVIDADES DE CONTRATISTAS

CODIGO: S-003
Versión: 1.01
Fecha: 19/05/2017

Cartagena de Indias, Sep 1 2024

DIRECCIÓN TÉCNICA

INFORME DE ACTIVIDADES

En cumplimiento del objeto del Contrato referenciado, he desarrollado durante el período comprendido entre Jul 22 2024 - Ago 21 2024, las siguientes actividades relacionadas con el objeto contractual:

INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATISTA

Nombre: ALEXIS ANTONIO MENDOZA DE HOYOS

Identificación: 9104850-4

Las demás que le sean asignadas dentro de la ejecución del objeto contractual y que sean conexos o inherentes al mismo

Doy fe de mi cumplimiento a todas las obligaciones asignadas por la Dirección Técnica, bajo la supervisión de mis jefes, el ingeniero Julio del Castillo y la arquitecta Elvia Caballero. He desempeñado mis funciones con diligencia y compromiso, asegurando que todas las tareas conexas e inherentes a mi rol sean ejecutadas de manera eficiente y efectiva, contribuyendo al éxito de los proyectos y programas misionales de la entidad.
Este informe refleja el esfuerzo constante por asegurar la calidad en las obras y el bienestar de los residentes de Ciudadela de la Paz, garantizando que todos los proyectos y servicios se lleven a cabo de manera eficiente y cumpliendo con las normativas establecidas

Final de las obligaciones contractuales.

Final de las actividades ejecutadas.

C594210C-2C63-44D7-989A-66EDDFA05F05

FIRMA DEL CONTRATISTA

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ALEXIS ANTONIO MENDOZA DE HOYOS
C. C. : 9104850-4



		Formulario del Registro Único Tributario				001	
2. Concepto 02 Actualización				4. Número de formulario 141067785163			
5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 91048504				6. DV 4		12. Dirección seccional Impuestos de Cartagena	
14. Buzón electrónico 6							
IDENTIFICACIÓN							
24. Tipo de contribuyente Persona natural o sucesión ilíquida		25. Tipo de documento Cédula de Ciudadanía		26. Número de Identificación 9104850		27. Fecha expedición	
28. País COLOMBIA		29. Departamento Bolívar		30. Ciudad/Municipio Cartagena		001	
31. Primer apellido MENDOZA		32. Segundo apellido DE HOYOS		33. Primer nombre ALEXIS		34. Otros nombres ANTONIO	
35. Razón social							
36. Nombre comercial MENDOZA DISTRIBUCIONES FARMACEUTICAS							
37. Sigla							
UBICACIÓN							
38. País COLOMBIA		39. Departamento Bolívar		40. Ciudad/Municipio Cartagena		001	
41. Dirección principal BRR LAS GAVIOTAS URB LA HEROICA CA 36							
42. Correo electrónico arquimendozadehoyos@hotmail.com							
43. Código postal		44. Teléfono 1 6459960		45. Teléfono 2 3145362485			
CLASIFICACIÓN							
Actividad económica				Ocupación			
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		52. Número establecimientos	
46. Código 7111	47. Fecha inicio actividad 20091105	48. Código 4645	49. Fecha inicio actividad 20190715	50. Código 1 2	51. Código 2141		
Responsabilidades, Calidades y Atributos							
53. Código 2249							
22- Obligado a cumplir deberes formales a							
49 - No responsable de IVA							
Usuarios aduaneros				Exportadores			
54. Código				55. Forma 56. Tipo Servicio 1 2 3			
				57. Modo 58. CPC			
IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación							
Para uso exclusivo de la DIAN							
59. Anexos SI NO X		60. No. de Folios: 0		61. Fecha 2024 - 07 - 25 / 10 : 37: 48			
La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.				Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.			
Firma del solicitante:				Firma autorizada:			
				984. Nombre MENDOZA DE HOYOS ALEXIS ANTONIO			
				985. Cargo CONTRIBUYENTE			

DATOS GENERALES DEL APORTANTE		
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: 9104850
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:	ALEXIS ANTONIO MENDOZA DE HOYOS	
CIUDAD/MUNICIPIO:	CARTAGENA DEPARTAMENTO:	BOLIVAR
DIRECCIÓN:	SANTA LUCIA	TELÉFONO: 6613783
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE: I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA: Comercio al por mayor de
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO	
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):		NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA		
NÚMERO PLANILLA:	7937217591	TIPO DE PLANILLA: I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN	MES: julio	PERIODO COTIZACIÓN MES: julio
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2024	SALUD: AÑO: 2024
DÍAS DE MORA:	14	
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2024/08/28	NÚMERO AUTORIZACIÓN: 872545737

NOVEDADES																
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP

LIQUIDACIÓN GENERAL						
				TOTALES		
				COTIZANTES	TOTAL PAGADO	
PENSIÓN						
NIT		CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE			
900336004	25-14		25-14 COLPENSIONES	1	\$ 258.700	
SUBTOTAL:				1	\$ 258.700	
SALUD						
NIT		CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE			
800130907	EPS002		EPS002-SALUD TOTAL	1	\$ 202.100	
SUBTOTAL:				1	\$ 202.100	
RIESGOS PROFESIONALES						
NIT		CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE			
890903790	14-11		14-11 - ARL SURA	1	\$ 39.500	
SUBTOTAL:				1	\$ 39.500	

VALOR SIN MORA:	\$ 495.000
VALOR MORA:	\$ 5.300
TOTAL PAGADO:	\$ 500.300

**CONSULTORIO MEDICO
SER - VIR
MEDICINA INTEGRAL FAMILIAR Y LABORAL**

CERTIFICADO DE APTITUD LABORAL

EMPRESA: Particular

INGRESO X

PERIODICO

EGRESO

SERVICIOS EFECTUADOS

Examen Médico	X	Test de Epworth	Perfil Lipídico	
Tamizaje Visual	X	Test de Ruffier	Glicemia	X
Test de Altura		Test de Vertigo	Hemograma	X
Espirometría		Campimetría	Hemoclasificación	
Audiometría Tamiz	X	Cuadro Hepático (Completo)	Sangre Periférica	
Audiometría Clínica		Transaminases TPG y TGO	Coprologico	
Val osteomuscular		Vacuna contra Covid 19	Rcto Plaqueta	
Ex. Dermatológico		Fosfatasa Alcalina	Urianálisis	X
Examen Psiquiátrico		Bilirrubinas	Bun	
Optometría		Gravindex	Creatinina	
Vacunación		VDRL	Alcoholimetría	
Rx de Tórax		Fortis de Garganta	Colesterol Total	
E.K.G		KOH de Uñas		

Fecha: OCTUBRE 1 - 2022 Cargo a Desempeñar: ARQUITECTURA Edad: 43 años
Nombre del Trabajador Alexis Antonio Mendoza de Hoyos CC 9104850 de Cartagena

CONCEPTO DE EXAMEN MEDICO

1. Apto para Trabajar	X
2. Apto para trabajar en Altura	
3. Apto con patología que no le limitan su capacidad laboral – Corregible	
4. Apto con patología que no le limitan su capacidad laboral en Altura – Corregible	
5. Apto con restricciones para trabajar	
6. No apto temporalmente para trabajar	
7. Tan pronto haya resuelto su limitación temporal puede ingresar	
8. Egreso sin patología que No limitan su Capacidad Laboral	
9. Egreso con patología que No limitan su Capacidad Laboral	
10. Egreso con patología que Si limitan su Capacidad Laboral	

RECOMENDACIONES

1. Dieta	
2. Dieta mas Ejercicio	X
3. Adecuada Higiene Postural	X
4. Pausas Activas	X
5. Usos de los Elementos de Protección Personal	X
6. Seguir las Normas de Higiene y Seguridad Industrial	X
7. Cumplir con los Protocolos de Bioseguridad de la empresa para el Covid 19	X
8. Cita con su E.P.S	

JAIRO OROZCO CABEZA
Médico Especialista en Salud y Gestión del Riesgo Ocupacional.
T.P. 1336 L.S.O 221

Alexis Mendoza de Hoyos
FIRMA DEL TRABAJADOR

Dir.: Centro Medico Los Ejecutivos Consultorio 105 Tel: 3145674622-3122148892 – 3004917556
e-mail: jholrka06@hotmail.com

Certificación Bancaria


Bancolombia

Lunes, 29 de abril de 2024

Señores:

A quien pueda interesar

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que **ALEXIS ANTONIO MENDOZA DE HOYOS** identificado(a) con CC. **9104850** a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
Cuenta de ahorro	085-956592-73	2013/04/04	Activa

*Importante: Esta constancia sólo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia a los siguientes números: Medellín - Local: (57- 4) 510 90 00 - Bogotá - Local (57- 1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (57- 5) 361 88 88 - Cali - Local: (57- 2) 554 05 05 - Resto país 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

BANCOLOMBIA S.A. Entidad Financiera

VIGILADO
SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA



Santiago Valencia Calderón
Líder Área de Conocimiento Autoservicios

	FORMATO INFORME DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	Código: AP-GC-FO-15
		Fecha: 28/11/2022
		Página 1 de 8
		Versión: 1

Fecha de Elaboración: 01 de Septiembre de 2024

Informe Parcial: X

Informe Final:

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.:					191-2024	VIGENCIA:		2024
CONTRATISTA:	ALEXIS MENDOZA DE HOYOS				CEDULA:	9104850		
DEPENDENCIA:	DIRECCIÓN TÉCNICA							
PERIODO DEL INFORME:	Desde:	22	07	2024	Hasta:	21	08	2024
		Día	Mes	Año		Día	Mes	Año

1. Información General del Contrato

OBJETO CONTRACTUAL: Prestación de servicios profesionales como arquitecto en la Dirección Técnica del Fondo de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana Distrital - Corvivienda								
Fecha de Inicio:	22	03	2024		Fecha de Terminación:	21	09	2024
	Día	Mes	Año			Día	Mes	Año

2. Detalle de la Ejecución

No.	OBLIGACIÓN CONTRACTUAL	ACTIVIDADES REALIZADAS	AVANCE / ESTADO DE EJECUCIÓN
1	Apoyar la supervisión de los contratos a cargo de la Dirección Técnica en el marco de la ejecución de los programas y funciones misionales de la entidad.	<p>Supervisión Integral en Manzana E, Bloque 3, Torre 2:**</p> <p>- Se llevó a cabo un acompañamiento y supervisión detallada en la Ciudadela de la Paz, específicamente en la Manzana E, Bloque 3, Torre 2. Durante esta supervisión, se identificaron problemas críticos en los bajantes de aguas lluvias, que estaban generando filtraciones y otros daños en los apartamentos. Ante esta situación, se emitió un informe detallado con el objetivo de agilizar las intervenciones necesarias, asegurando que los trabajos de reparación comiencen en septiembre y se ejecuten de manera adecuada, minimizando futuros inconvenientes para los propietarios.</p> <ul style="list-style-type: none"> Adicionalmente, se llevó a cabo un acompañamiento en las manzanas E, bloque 3, torre 4, apartamento 402, donde se encontraron filtraciones y humedad debido a problemas en la placa de los pisos de los cuartos y la sala. En este caso, se corrigió la posible entrada de aguas lluvias por la puerta principal del apartamento 202, ubicado en la misma torre. <p>A partir del mes de agosto de 2024, se continúa con la gestión de cierre del proyecto, atendiendo los temas que se reportan a continuación:</p> <p>INSTALACIÓN DE TOTALIZADOR PARA MZ E BLOQUE 5</p> <p>Lunes 12 de agosto se realizó la instalación del totalizador realizado por el socio constructor de etapa 3,4 y 5.</p>	

		<p>Con esta intervención se resolvió la falta de fluido eléctrico en el bloque E 5.</p> <ul style="list-style-type: none"> Asimismo, se realizó una supervisión a los trabajos del consorcio CTG, encargado de la construcción de la vía 92 que conecta con Ciudadela de la Paz, cuya entrada principal se encuentra en el barrio El Pozón de la ciudad de Cartagena, localidad 2. Durante esta supervisión, se monitorearon los movimientos de tierra necesarios para empalmar los tramos y se verificó la continuidad de la vía, pendiente solo de la reubicación de la postería por parte de la empresa Afina. <p>Anexo 1</p>	
2	Realizar visitas e inspecciones técnicas que se requieran en el marco de la ejecución de los programas y funciones misionales de la entidad.	<p>DOCUMENTO TECNICOS SOPORTES PARA CONTRATACIÓN DE OBRAS REQUERIDAS EN EL PROYECTO CIUDELA DE LA PAZ</p> <p>-Se adelanta el proceso jurídico de contratación con los documentos enviados como soportes técnicos para la contratación de obras de red contra incendio de 208 unidades habitacionales, pendientes en manzana i bloques i1 y i2</p> <p>DISEÑO DE AREA DE CESIÓN DEL PROYECTO CLP</p> <p>-Se adelantó reunión de consejo comunal del Señor Alcalde y Secretarios de Gobierno, en los cuales se definieron obras para la construcción y desarrollo de las áreas de cesión, quedaron programadas las siguientes, incluidos presupuesto de obras, y diseños de: -Estructural, -Redes de acueducto y alcantarillado, -Red Eléctrica, -Red de gas con sus respectivos presupuestos.</p> <ol style="list-style-type: none"> Diseño arquitectónico del Centro de vida. (Corvivienda) Diseño arquitectónico de concentración Educativa (secretaría de educación) Parque deportivo (Ilder) Zona comercial comunitaria (Corvivienda) semidura Zona Comercial en lote 1 (Corvivienda con aliados) <ul style="list-style-type: none"> Mantenimiento y Reparación de la Red de Agua Macromedidor de Aguas de Cartagena:** <p>- Se realizó un acompañamiento técnico en la supervisión de los trabajos efectuados por Aguas de Cartagena en el proyecto Ciudadela de la Paz, enfocados en la reparación de</p>	

		<p>una válvula del macromedidor que presentaba una posible fuga. Tras la primera intervención, se identificó la necesidad de una segunda visita para solucionar el problema, lo cual se logró mediante una inspección más exhaustiva y pruebas adicionales. Los contratistas colocaron una abrazadera en la válvula, logrando así la solución definitiva</p> <p>Anexo 2</p>	
5	<p>Presentar informes y recomendaciones de visitas e inspecciones técnicas realizadas.</p>	<p>GESTIÓN PROYECTO CIUDADELA DE LA PAZ ETAPAS 3, 4 Y 5</p> <p>En la actualidad el proyecto en sus etapas 3, 4 y 5, cuenta con 1.824 unidades habitacionales terminadas y 1.819 unidades habitacionales certificadas por FINDETER, correspondientes a las manzanas C, D, E, F, G, H, I</p> <p>Del proceso con Aguas de Cartagena, se adelantaron 7 nuevas revisiones, luego se suspendió dado que las restantes familias que están pendientes por legalizar los contadores no responden. Se dan recomendaciones respecto al uso de los servicios públicos a la comunidad</p> <p>Anexo 3</p>	

	FORMATO INFORME DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	Código: AP-GC-FO-15
		Fecha: 28/11/2022
		Página 4 de 8
		Versión: 1

7	Realizar revisión, inspección y verificación de viviendas que le sean asignadas, y el cumplimiento de las funciones misionales a cargo de la Dirección Técnica.	Inspección para la Entrega de Apartamentos: - Se llevaron a cabo labores de supervisión en la revisión de los apartamentos destinados para su entrega, asegurando que todos los servicios estuvieran en orden y que las unidades cumplieran con los estándares de calidad exigidos. Posteriormente, se participó en las entregas de las viviendas junto al equipo técnico, verificando que cada una cumpliera con las especificaciones técnicas y estuviera en condiciones óptimas para su ocupación. Anexo 4	
14	Las demás que le sean asignadas dentro de la ejecución del objeto contractual y que sean conexos o inherentes al mismo	Doy fe de mi cumplimiento a todas las obligaciones asignadas por la Dirección Técnica, bajo la supervisión de mis jefes, el ingeniero Julio del Castillo y la arquitecta Elvia Caballero. He desempeñado mis funciones con diligencia y compromiso, asegurando que todas las tareas conexas e inherentes a mi rol sean ejecutadas de manera eficiente y efectiva, contribuyendo al éxito de los proyectos y programas misionales de la entidad. Este informe refleja el esfuerzo constante por asegurar la calidad en las obras y el bienestar de los residentes de Ciudadela de la Paz, garantizando que todos los proyectos y servicios se lleven a cabo de manera eficiente y cumpliendo con las normativas establecidas	

3. Aportes a Seguridad Social realizados por el Contratista

CONCEPTO	FECHA DE PAGO	VALOR
Pago 5 - Planilla de Pago No. 7937217591	28/08/2024	500300

Nota: Para el **INFORME FINAL** se deben anexar las copias de las planillas.
Para el **INFORME PARCIAL** solo se registra el número de la planilla del mes.

4. Productos Entregados (En caso de haber sido pactados)

	FORMATO INFORME DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	Código: AP-GC-FO-15
		Fecha: 28/11/2022
		Página 5 de 8
		Versión: 1

Descritos en cada actividad y adjuntos al presente informe

En constancia de lo anterior, se firma el presente informe el 08 de agosto de 2024.

Alexis Mendoza de H.



FIRMA_____

ALEXIS MENDOZA DE HOYOS

Vo.Bo. Supervisor y/o Interventor
Nombre:

ANEXOS

ANEXOS 1



Anexo 2



Anexo 3



	FORMATO INFORME DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	Código: AP-GC-FO-15
		Fecha: 28/11/2022
		Página 8 de 8
		Versión: 1

Anexo 4



		FORMATO DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS Y AUTORIZACIÓN DE PAGOS F-SCAP						CODIGO: S-002 Versión: 2.01 Fecha: 05/01/2018	
Dependencia:		DIRECCIÓN TÉCNICA						Fecha:	26/9/2024
ACTO ADMINISTRATIVO									
DATOS DEL CONTRATO	Valor Contrato:		\$24,000,000.00				Valor a Pagar:		\$4,000,000.00
	Número:	CPS-CVV-191-2024	Fec. Suscripción:	Mar 22 2024		Fecha de iniciación:	Mar 22 2024		
	N° CDP:	2	Fecha:	Ene 19 2024		Fecha de terminación:	Sep 21 2024		
	N° RP:	243	Fecha:	Mar 22 2024		Duración:	Meses	6	Días 0
	Rubro Presupuestal:	HONORARIOS				Periodo a pagar:	Ago 22 2024 - Sep 21 2024		
	Requiere Informe:	SI	Entregó Informe:	SI	Suspensión No.:	En tiempo:	Prorroga No.:	En tiempo:	
OBJETO DEL CONTRATO:	Prestación de servicios profesionales como arquitecto en la Dirección Técnica del Fondo de Vivienda de Interes Social y Reforma Urbana Distrital - Corvivienda.								
FORMA DE PAGO:	SEIS (06) CUOTAS por valor unitario de CUATRO MILLONES DE PESOS M/CTE (\$4.000.000) cada una, que se tramitaran mes vencido, hasta finalizar en contrato.								
INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATISTA									
Nombre:	ALEXIS ANTONIO MENDOZA DE HOYOS								
Identificación:	Tipo de documento:	Cédula	X	Nit.		Número:	9104850-4		DV.
Dirección:	BRR LAS GAVIOTAS URB LA HEROICA CA 36								
Número de Teléfono:	3145362485		FAX:			CEL.	3145362485		
Clase y número de cuenta:	Corriente:		Ahorros:	X	Número:	0	Banco:	N.A.	
ASPECTOS TRIBUTARIOS	Marque con "X"	Persona Natural:	X	Persona Jurídica:		Regimen: N.A.			
		Gran Contribuyente:		Autoretenedor:					
	He verificado de esta información frente al RUT:					SI:	x	NO:	
INFORME DEL SUPERVISOR									
AVANCE DEL CONTRATO POR ACTIVIDAD	El contratista presentó el informe correspondiente:					SI:	X	NO:	# de folios:
	El informe cumple con lo estipulado en el contrato:					SI	Se remitió al Grupo de contratación o Talento Humano:	SI	Fecha: Sep 26 2024
	Observaciones del interventor a las actividades ejecutadas: Prestación de servicios profesionales como arquitecto en la Dirección Técnica del Fondo de Vivienda de Interes Social y Reforma Urbana Distrital - Corvivienda.								
APORTES SEGURIDAD SOCIAL	Persona Natural:								
	Aportes a Salud					Aportes a Pensión			
	Valor pagado	\$201,700.00	Periodo	AGOSTO		Valor pagado	\$258,100.00	Periodo	AGOSTO
	Comprobante de pago Número:	7939424797				Comprobante de pago Número:	7939424797		
	Fecha de pago:	Sep 23 2024				Fecha de pago:	Sep 23 2024		
	Aportes a ARL					NOTA:			
	Valor pagado	\$39,400.00	Periodo	AGOSTO					
	Comprobante de pago Número:	7939424797							
Fecha de pago:	Sep 23 2024								
SOLICITUD DE PAGO	Persona Jurídica: Anexa Certificación del Revisor Fiscal: SI: NO:								
APLICACION RETENCION	Certifico que las actividades se están ejecutando conforme a lo establecido en le contrato, que el contratista cumplió con lospagos de la seguridad social en salud y pensión conforme a las normas vigentes, los soportes de estos pagos fueron revisados y cotejadoscon los originales y corresponden a este contrato, por lo tanto autorizo el pago.								
Manifiesto y declaro bajo gravedad de juramento que: Para efectos de la depuración de la base del cálculo de la retención en la fuente establecida en el artículo 1.2.4.1.6 del Decreto único tributario 1625 de 2016, el cual aplica sobre los pagos o abonos en cuenta por concepto de ingresos provenientes de honorarios y compensaciones por servicios personales bajo ciertas circunstancias, que NO he contratado o vinculado dos (2) o más trabajadores o contratistas asociados a mi actividad económica por un término superior a 90 días continuos o discontinuos.									

Anexos: Copia de aporte de pensión SI Copia de aporte de salud SI Cuenta de Cobro SI

FIRMA CONTRATISTA: 405E5581-E47C-4CA5-9DA9-57BAD43E49BE

NOMBRE CONTRATISTA: ALEXIS ANTONIO MENDOZA DE HOYOS

C.C.: 9104850-4



FIRMA SUPERVISOR 337057C8-287E-4BBD-BD67-BFC104931607

NOMBRE SUPERVISOR: JULIO HUMBERTO DEL CASTILLO TAPIA

CARGO: DIRECTOR(A) TÉCNICO(A)



	FORMATO INFORME DE ACTIVIDADES DE CONTRATISTAS	CODIGO: S-003 Versión: 1.01 Fecha: 19/05/2017	
Cartagena de Indias, Sep 26 2024			
DIRECCIÓN TÉCNICA			
INFORME DE ACTIVIDADES			
En cumplimiento del objeto del Contrato referenciado, he desarrollado durante el período comprendido entre Ago 22 2024 - Sep 21 2024, las siguientes actividades relacionadas con el objeto contractual:			
INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATISTA			
Nombre:	ALEXIS ANTONIO MENDOZA DE HOYOS		
Identificación:	9104850-4		
DESCRIPCIÓN CONTRACTUAL			
DATOS DE CONTRATO:	Número: CPS-CVV-191-2024	Fec. Suscripción: Mar 22 2024	Fecha de iniciación: Mar 22 2024
	Duración:	Meses: 6	Días: 0
OBJETO DEL CONTRATO:	Prestación de servicios profesionales como arquitecto en la Dirección Técnica del Fondo de Vivienda de Interes Social y Reforma Urbana Distrital - Corvivienda.		
OBLIGACIONES CONTRACTUALES		ACTIVIDADES EJECUTADAS	
Apoyar la supervisión de los contratos a cargo de la Dirección Técnica en el marco de la ejecución de los programas y funciones misionales de la entidad.		<p>Supervisión y acompañamiento a la Secretaría de Educación En el marco de la ejecución de los programas misionales de la entidad, se ha realizado una supervisión integral y un acompañamiento continuo a la Secretaría de Educación. Este proceso ha sido esencial para la toma de decisiones en la ejecución del proyecto de construcción del colegio en el barrio El Pozón, que beneficiará a los residentes del proyecto Ciudadela de la Paz. El objetivo principal es brindar oportunidades educativas a los niños de la zona, evitando así que tengan que desplazarse a barrios vecinos en busca de formación académica. El colegio ofrecerá educación primaria y secundaria, lo cual es un paso importante para mejorar la calidad de vida de la comunidad.</p> <ul style="list-style-type: none">• Acompañamiento, en soluciones habitacionales <p>Además, se llevó a cabo una inspección técnica en la manzana F, bloque 2, torre 3, apartamento 401, donde se identificaron filtraciones y humedad causadas por problemas estructurales en la placa de los pisos de las habitaciones y la sala. Tras la revisión, se implementaron medidas correctivas para evitar la entrada de aguas lluvias, logrando así solucionar el inconveniente.</p> <ul style="list-style-type: none">• REVICION POR PARTE DE LA EMPRESA AFINIA <p>El 27 de agosto se realizó una revisión técnica por parte de la empresa Afina en relación con posibles problemas en el fluido eléctrico de las etapas 3, 4 y 5. Esta intervención permitió resolver los inconvenientes eléctricos en el bloque E5, mejorando significativamente la calidad del suministro para los habitantes de estas zonas.</p> <ul style="list-style-type: none">• Supervisión de la construcción de la vía 92 <p>Se supervisaron los trabajos del consorcio CTG, encargado de la construcción de la vía 92, que conecta Ciudadela de la Paz con el barrio El Pozón. Durante esta supervisión, se monitorearon los movimientos de tierra necesarios para completar el empalme de los tramos, quedando pendiente solo la reubicación de la postería por parte de Afina. Esta obra es clave para mejorar la accesibilidad y conectividad de los residentes.</p>	



FORMATO INFORME DE ACTIVIDADES DE CONTRATISTAS

CODIGO: S-003
Versión: 1.01
Fecha: 19/05/2017

Cartagena de Indias, Sep 26 2024

DIRECCIÓN TÉCNICA

INFORME DE ACTIVIDADES

En cumplimiento del objeto del Contrato referenciado, he desarrollado durante el período comprendido entre Ago 22 2024 - Sep 21 2024, las siguientes actividades relacionadas con el objeto contractual:

INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATISTA

Nombre: ALEXIS ANTONIO MENDOZA DE HOYOS

Identificación: 9104850-4

Realizar visitas e inspecciones técnicas que se requieran en el marco de la ejecución de los programas y funciones misionales de la entidad.

Soportes técnicos para la contratación de obras:
En el marco del Proyecto Ciudadela de la Paz, se ha avanzado en el proceso jurídico de contratación con los documentos enviados como soportes técnicos para la ejecución de obras de la red contra incendios, afectando a 208 unidades habitacionales de las manzanas I1 e I2. Estas obras son esenciales para garantizar la seguridad de los residentes en caso de emergencias
Diseño de áreas de cesión del proyecto:
Se realizó una reunión de consejo comunal con el Alcalde y Secretarios de Gobierno, donde se definieron las obras para el desarrollo de las áreas de cesión del proyecto. Entre las obras previstas se encuentran:
- Diseño arquitectónico del Centro de Vida (Corvivienda).
- Diseño arquitectónico de una concentración educativa (Secretaría de Educación).
- Parque deportivo (IDER).
- Zona comercial comunitaria y comercial semidura (Corvivienda y aliados).
Los respectivos presupuestos para estas obras fueron presentados, cubriendo aspectos estructurales, redes de acueducto, alcantarillado, electricidad y gas.

- Mantenimiento y Reparación de la Red de Agua
Mantenimiento y reparación de la red de agua
Se realizó una supervisión técnica de los trabajos efectuados por Aguas de Cartagena en la reparación de una válvula del macromedidor que presentaba una fuga. Tras una inspección exhaustiva, se solucionó el problema mediante la colocación de una abrazadera, garantizando la correcta operación de la red de agua en el proyecto.
- Acompañamiento a la Secretaría de Control Urbano: Se acompañó a la Secretaría de Control Urbano en la verificación de las áreas de cesión junto con otras secretarías (EPA, IDER, Infraestructura y Participación Ciudadana), con el fin de realizar la entrega correspondiente a cada entidad

Presentar informes y recomendaciones de visitas e inspecciones técnicas realizadas

Gestión del proyecto Ciudadela de la Paz (Etapas 3, 4 y 5)
Hasta la fecha, el proyecto Ciudadela de la Paz ha alcanzado la finalización de 1.824 unidades habitacionales, de las cuales 1.819 ya están certificadas por FINDETER. Estas unidades corresponden a las manzanas C, D, E, F, G, H e I, y representan un avance significativo en la solución habitacional para los residentes del barrio El Pozón.

- Se elaboró un informe detallado con los presupuestos necesarios para la contratación de elementos hurtados y daños ocurridos en las diferentes manzanas del proyecto. Este informe fue remitido a la oficina jurídica para que se proceda con las acciones necesarias, mejorando así la calidad de vida de los habitantes afectados.
- Se llevaron a cabo cuatro nuevas revisiones de la red de agua en conjunto con Aguas de Cartagena. Sin embargo, el proceso se suspendió temporalmente debido a la falta de respuesta por parte de algunas familias pendientes de legalizar sus contadores poseían fraudes. Se emitieron recomendaciones a la comunidad respecto al uso responsable de los servicios públicos

405E5581-E47C-4CA5-9DA9-57BAD43E49BE

FIRMA DEL CONTRATISTA

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ALEXIS ANTONIO MENDOZA DE HOYOS
C. C. : 9104850-4





FORMATO INFORME DE ACTIVIDADES DE CONTRATISTAS

CODIGO: S-003
Versión: 1.01
Fecha: 19/05/2017

Cartagena de Indias, Sep 26 2024

DIRECCIÓN TÉCNICA

INFORME DE ACTIVIDADES

En cumplimiento del objeto del Contrato referenciado, he desarrollado durante el período comprendido entre Ago 22 2024 - Sep 21 2024, las siguientes actividades relacionadas con el objeto contractual:

INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATISTA

Nombre: ALEXIS ANTONIO MENDOZA DE HOYOS

Identificación: 9104850-4

Realizar revisión, inspección y verificación de viviendas que le sean asignadas, y el cumplimiento de las funciones misionales a cargo de la Dirección Técnica.

Se realizaron inspecciones técnicas para la entrega de apartamentos, asegurando que todas las unidades habitacionales cumplieran con los estándares de calidad exigidos. Se verificó el estado de los servicios y se participó activamente en la entrega formal de las viviendas, asegurando que los nuevos ocupantes recibieran sus propiedades en condiciones óptimas.

Las demás que le sean asignadas dentro de la ejecución del objeto contractual y que sean conexos o inherentes al mismo

Doy fe de mi cumplimiento a todas las obligaciones asignadas por la Dirección Técnica, bajo la supervisión de mis jefes, el ingeniero Julio del Castillo y la arquitecta Elvia Caballero. He desempeñado mis funciones con diligencia y compromiso, asegurando que todas las tareas conexas e inherentes a mi rol sean ejecutadas de manera eficiente y efectiva, contribuyendo al éxito de los proyectos y programas misionales de la entidad.
Este informe refleja el esfuerzo constante por asegurar la calidad en las obras y el bienestar de los residentes de Ciudadela de la Paz, garantizando que todos los proyectos y servicios se lleven a cabo de manera eficiente y cumpliendo con las normativas establecidas

Final de las obligaciones contractuales.

Final de las actividades ejecutadas.

405E5581-E47C-4CA5-9DA9-57BAD43E49BE

FIRMA DEL CONTRATISTA

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ALEXIS ANTONIO MENDOZA DE HOYOS
C. C. : 9104850-4



		Formulario del Registro Único Tributario				001	
2. Concepto 02 Actualización				4. Número de formulario 141067785163			
5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 9104850				6. DV 4		12. Dirección seccional Impuestos de Cartagena	
14. Buzón electrónico 6							
IDENTIFICACIÓN							
24. Tipo de contribuyente Persona natural o sucesión ilíquida		25. Tipo de documento Cédula de Ciudadanía		26. Número de Identificación 9104850		27. Fecha expedición	
28. País COLOMBIA		29. Departamento Bolívar		30. Ciudad/Municipio Cartagena		001	
31. Primer apellido MENDOZA		32. Segundo apellido DE HOYOS		33. Primer nombre ALEXIS		34. Otros nombres ANTONIO	
35. Razón social							
36. Nombre comercial MENDOZA DISTRIBUCIONES FARMACEUTICAS							
37. Sigla							
UBICACIÓN							
38. País COLOMBIA		39. Departamento Bolívar		40. Ciudad/Municipio Cartagena		001	
41. Dirección principal BRR LAS GAVIOTAS URB LA HEROICA CA 36							
42. Correo electrónico arquimendozadehoyos@hotmail.com							
43. Código postal		44. Teléfono 1 6459960		45. Teléfono 2 3145362485			
CLASIFICACIÓN							
Actividad económica				Ocupación			
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		52. Número establecimientos	
46. Código 7111	47. Fecha inicio actividad 20091105	48. Código 4645	49. Fecha inicio actividad 20190715	50. Código 1	2	51. Código 2141	
Responsabilidades, Calidades y Atributos							
53. Código 2249							
22- Obligado a cumplir deberes formales a							
49 - No responsable de IVA							
Usuarios aduaneros				Exportadores			
54. Código				55. Forma 56. Tipo Servicio 1 2 3			
57. Modo				58. CPC			
IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación							
Para uso exclusivo de la DIAN							
59. Anexos SI NO X		60. No. de Folios: 0		61. Fecha 2024 - 07 - 25 / 10 : 37: 48			
La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.				Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.			
Firma del solicitante:				Firma autorizada:			
984. Nombre MENDOZA DE HOYOS ALEXIS ANTONIO				985. Cargo CONTRIBUYENTE			

DATOS GENERALES DEL APORTANTE		
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: 9104850
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:	ALEXIS ANTONIO MENDOZA DE HOYOS	
CIUDAD/MUNICIPIO:	CARTAGENA DEPARTAMENTO:	BOLIVAR
DIRECCIÓN:	SANTA LUCIA	TÉLFONO: 6613783
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE: I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA: Comercio al por mayor de
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO	
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):		NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA		
NÚMERO PLANILLA:	7939424797	TIPO DE PLANILLA: I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN	MES: agosto	PERIODO COTIZACIÓN MES: agosto
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2024	SALUD: AÑO: 2024
DÍAS DE MORA:	11	
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2024/09/23	NÚMERO AUTORIZACIÓN: 931336205

NOVEDADES																	
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	

LIQUIDACIÓN GENERAL				
			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL
PENSIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
900336004	25-14	25-14 COLPENSIONES	1	\$ 258.100
SUBTOTAL:			1	\$ 258.100
SALUD				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800130907	EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	1	\$ 201.700
SUBTOTAL:			1	\$ 201.700
RIESGOS PROFESIONALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
890903790	14-11	14-11 - ARL SURA	1	\$ 39.400
SUBTOTAL:			1	\$ 39.400

VALOR SIN MORA:	\$ 495.000
VALOR MORA:	\$ 4.200
TOTAL PAGADO:	\$ 499.200

**CONSULTORIO MEDICO
SER - VIR
MEDICINA INTEGRAL FAMILIAR Y LABORAL**

CERTIFICADO DE APTITUD LABORAL

EMPRESA: Particular

INGRESO X

PERIODICO

EGRESO

SERVICIOS EFECTUADOS

Examen Médico	X	Test de Epworth		Perfil Lipídico	
Tamizaje Visual	X	Test de Ruffier		Glicemia	X
Test de Altura		Test de Vertigo		Hemograma	X
Espirometria		Campimetria		Hemoclasificación	
Audiometria Tamiz	X	Cuadro Hepático (Completo)		Sangre Periférica	
Audiometria Clínica		Transaminases TPG y TGO		Coprologico	
Val osteomuscular		Vacuna contra Covid 19		Rcto Plaqueta	
Ex. Dermatológico		Fosfatasa Alcalina		Urianálisis	X
Examen Psiquiátrico		Bilirrubinas		Bun	
Optometria		Gravindex		Creatinina	
Vacunacion		VDRL		Alcoholimetría	
Rx de Tórax		Fortis de Garganta		Colesterol Total	
E.K.G		KOH de Uñas			

Fecha: OCTUBRE 1 - 2022 Cargo a Desempeñar: ARQUITECTURA Edad: 43 años
Nombre del Trabajador Alexis Antonio Mendoza de Hoyos CC 9104850 de Cartagena

CONCEPTO DE EXAMEN MEDICO

1. Apto para Trabajar	X
2. Apto para trabajar en Altura	
3. Apto con patología que no le limitan su capacidad laboral – Corregible	
4. Apto con patología que no le limitan su capacidad laboral en Altura – Corregible	
5. Apto con restricciones para trabajar	
6. No apto temporalmente para trabajar	
7. Tan pronto haya resuelto su limitación temporal puede ingresar	
8. Egreso sin patología que No limitan su Capacidad Laboral	
9. Egreso con patología que No limitan su Capacidad Laboral	
10. Egreso con patología que Si limitan su Capacidad Laboral	

RECOMENDACIONES

1. Dieta	
2. Dieta mas Ejercicio	X
3. Adecuada Higiene Postural	X
4. Pausas Activas	X
5. Usos de los Elementos de Protección Personal	X
6. Seguir las Normas de Higiene y Seguridad Industrial	X
7. Cumplir con los Protocolos de Bioseguridad de la empresa para el Covid 19	X
8. Cita con su E.P.S	

JAIRO OROZCO CABEZA
Médico Especialista en Salud y Gestión del Riego Ocupacional.
T.P. 1336 L.S.O 221

Alexis Mendoza de Hoyos
FIRMA DEL TRABAJADOR

Dir.: Centro Medico Los Ejecutivos Consultorio 105 Tel: 3145674622-3122148892 – 3004917556
e-mail: jhoirka06@hotmail.com

Certificación Bancaria


Bancolombia

Lunes, 29 de abril de 2024

Señores:
A quien pueda interesar

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que **ALEXIS ANTONIO MENDOZA DE HOYOS** identificado(a) con CC. **9104850** a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
Cuenta de ahorro	085-956592-73	2013/04/04	Activa

*Importante: Esta constancia sólo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia a los siguientes números: Medellín - Local: (57- 4) 510 90 00 - Bogotá - Local (57- 1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (57- 5) 361 88 88 - Cali - Local: (57- 2) 554 05 05 - Resto país 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

BANCOLOMBIA S.A. Entidad Financiera

Superintendencia Financiera de Colombia

VIGILADO


Santiago Valencia Calderón
Líder Área de Conocimiento Autoservicios

Fecha de Elaboración: 26 de Septiembre de 2024

Informe Parcial: X Informe Final:

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.:					191-2024	VIGENCIA:	2024	
CONTRATISTA:	ALEXIS MENDOZA DE HOYOS				CEDULA:	9104850		
DEPENDENCIA:	DIRECCIÓN TÉCNICA							
PERIODO DEL INFORME:	Desde:	22	08	2024	Hasta:	21	09	2024
		Día	Mes	Año		Día	Mes	Año

1. Información General del Contrato

OBJETO CONTRACTUAL: Prestación de servicios profesionales como arquitecto en la Dirección Técnica del Fondo de Vivienda de Interes Social y Reforma Urbana Distrital - Corvivienda								
Fecha de Inicio:	22	03	2024		Fecha de Terminación:	21	09	2024
	Día	Mes	Año			Día	Mes	Año

2. Detalle de la Ejecución

No.	OBLIGACIÓN CONTRACTUAL	ACTIVIDADES REALIZADAS	AVANCE / ESTADO DE EJECUCIÓN
1	Apoyar la supervisión de los contratos a cargo de la Dirección Técnica en el marco de la ejecución de los programas y funciones misionales de la entidad.	<p>Supervisión y acompañamiento a la Secretaría de Educación</p> <p>En el marco de la ejecución de los programas misionales de la entidad, se ha realizado una supervisión integral y un acompañamiento continuo a la Secretaría de Educación. Este proceso ha sido esencial para la toma de decisiones en la ejecución del proyecto de construcción del colegio en el barrio El Pozón, que beneficiará a los residentes del proyecto Ciudadela de la Paz. El objetivo principal es brindar oportunidades educativas a los niños de la zona, evitando así que tengan que desplazarse a barrios vecinos en busca de formación académica. El colegio ofrecerá educación primaria y secundaria, lo cual es un paso importante para mejorar la calidad de vida de la comunidad.</p> <ul style="list-style-type: none">Acompañamiento, en soluciones habitacionales <p>Además, se llevó a cabo una inspección técnica en la manzana F, bloque 2, torre 3, apartamento 401, donde se identificaron filtraciones y humedad causadas por problemas estructurales en la placa de los pisos de las habitaciones y la sala. Tras la revisión, se implementaron medidas correctivas para evitar la entrada de aguas lluvias, logrando así solucionar el inconveniente.</p> <ul style="list-style-type: none">REVICION POR PARTE DE LA EMPRESA AFINIA <p>El 27 de agosto se realizó una revisión técnica por parte</p>	

		FORMATO INFORME DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS		Código: AP-GC-FO-15
				Fecha: 28/11/2022
				Página 2 de 10
				Versión: 1
		<p>de la empresa Afina en relación con posibles problemas en el fluido eléctrico de las etapas 3, 4 y 5. Esta intervención permitió resolver los inconvenientes eléctricos en el bloque E5, mejorando significativamente la calidad del suministro para los habitantes de estas zonas.</p> <ul style="list-style-type: none">• Supervisión de la construcción de la vía 92 Se supervisaron los trabajos del consorcio CTG, encargado de la construcción de la vía 92, que conecta Ciudadela de la Paz con el barrio El Pozón. Durante esta supervisión, se monitorearon los movimientos de tierra necesarios para completar el empalme de los tramos, quedando pendiente solo la reubicación de la postería por parte de Afina. Esta obra es clave para mejorar la accesibilidad y conectividad de los residentes. <p>Anexo 1</p>		

2	Realizar visitas e inspecciones técnicas que se requieran en el marco de la ejecución de los programas y funciones misionales de la entidad.	<p>Soportes técnicos para la contratación de obras:</p> <p>En el marco del Proyecto Ciudadela de la Paz, se ha avanzado en el proceso jurídico de contratación con los documentos enviados como soportes técnicos para la ejecución de obras de la red contra incendios, afectando a 208 unidades habitacionales de las manzanas I1 e I2. Estas obras son esenciales para garantizar la seguridad de los residentes en caso de emergencias</p> <p>Diseño de áreas de cesión del proyecto:</p> <p>Se realizó una reunión de consejo comunal con el Alcalde y Secretarios de Gobierno, donde se definieron las obras para el desarrollo de las áreas de cesión del proyecto. Entre las obras previstas se encuentran:</p> <ul style="list-style-type: none">- Diseño arquitectónico del Centro de Vida (Corvivienda).- Diseño arquitectónico de una concentración educativa (Secretaría de Educación).-Parque deportivo (IDER).- Zona comercial comunitaria y comercial semidura (Corvivienda y aliados). <p>Los respectivos presupuestos para estas obras fueron presentados, cubriendo aspectos estructurales, redes de acueducto, alcantarillado, electricidad y gas.</p> <ul style="list-style-type: none">• Mantenimiento y Reparación de la Red de Agua <p>Mantenimiento y reparación de la red de agua</p> <p>Se realizó una supervisión técnica de los trabajos efectuados por Aguas de Cartagena en la reparación de una válvula del macromedidor que presentaba una fuga. Tras una inspección exhaustiva, se solucionó el problema mediante la colocación de una abrazadera, garantizando la correcta operación de la red de agua en el proyecto.</p>	

		FORMATO INFORME DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	Código: AP-GC-FO-15
			Fecha: 28/11/2022
			Página 4 de 10
			Versión: 1
		<ul style="list-style-type: none">Acompañamiento a la Secretaría de Control Urbano: Se acompañó a la Secretaría de Control Urbano en la verificación de las áreas de cesión junto con otras secretarías (EPA, IDER, Infraestructura y Participación Ciudadana), con el fin de realizar la entrega correspondiente a cada entidad	
5	Presentar informes y recomendaciones de visitas e inspecciones técnicas realizadas.	<p>Gestión del proyecto Ciudadela de la Paz (Etapas 3, 4 y 5) Hasta la fecha, el proyecto Ciudadela de la Paz ha alcanzado la finalización de 1.824 unidades habitacionales, de las cuales 1.819 ya están certificadas por FINDETER. Estas unidades corresponden a las manzanas C, D, E, F, G, H e I, y representan un avance significativo en la solución habitacional para los residentes del barrio El Pozón.</p> <ul style="list-style-type: none">Se elaboró un informe detallado con los presupuestos necesarios para la contratación de elementos hurtados y daños ocurridos en las diferentes manzanas del proyecto. Este informe fue remitido a la oficina jurídica para que se proceda con las acciones necesarias, mejorando así la calidad de vida de los habitantes afectados.Se llevaron a cabo cuatro nuevas revisiones de la red de agua en conjunto con Aguas de Cartagena. Sin embargo, el proceso se suspendió temporalmente debido a la falta de respuesta por parte de algunas familias pendientes de legalizar sus contadores poseían fraudes. Se emitieron recomendaciones a la comunidad respecto al uso responsable de los servicios públicos. Anexo 2	

7	Realizar revisión, inspección y verificación de viviendas que le sean asignadas, y el cumplimiento de las funciones misionales a cargo de la Dirección Técnica.	<p>Se realizaron inspecciones técnicas para la entrega de apartamentos, asegurando que todas las unidades habitacionales cumplieran con los estándares de calidad exigidos. Se verificó el estado de los servicios y se participó activamente en la entrega formal de las viviendas, asegurando que los nuevos ocupantes recibieran sus propiedades en condiciones óptimas.</p> <p>anexo 3</p>	
14	Las demás que le sean asignadas dentro de la ejecución del objeto contractual y que sean conexos o inherentes al mismo	<p>Doy fe de mi cumplimiento a todas las obligaciones asignadas por la Dirección Técnica, bajo la supervisión de mis jefes, el ingeniero Julio del Castillo y la arquitecta Elvia Caballero. He desempeñado mis funciones con diligencia y compromiso, asegurando que todas las tareas conexas e inherentes a mi rol sean ejecutadas de manera eficiente y efectiva, contribuyendo al éxito de los proyectos y programas misionales de la entidad.</p> <p>Este informe refleja el esfuerzo constante por asegurar la calidad en las obras y el bienestar de los residentes de Ciudadela de la Paz, garantizando que todos los proyectos y servicios se lleven a cabo de manera eficiente y cumpliendo con las normativas establecidas</p>	

3. Aportes a Seguridad Social realizados por el Contratista

CONCEPTO	FECHA DE PAGO	VALOR
Pago 6 - Planilla de Pago No. 7939424797	23/09/2024	499200


Nota: Para el **INFORME FINAL** se deben anexar las copias de las planillas.
Para el **INFORME PARCIAL** solo se registra el número de la planilla del mes.

4. Productos Entregados (En caso de haber sido pactados)

	FORMATO INFORME DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	Código: AP-GC-FO-15
		Fecha: 28/11/2022
		Página 7 de 10
		Versión: 1

Descritos en cada actividad y adjuntos al presente informe

En constancia de lo anterior, se firma el presente informe el 08 de agosto de 2024.



FIRMA

ALEXIS MENDOZA DE HOYOS

Vo.Bo. Supervisor y/o Interventor

Nombre:

ANEXOS

ANEXOS 1



Anexo 2



Anexo 3



	FORMATO DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS Y AUTORIZACIÓN DE PAGOS F-SCAP					CODIGO: S-002 Versión: 2.01 Fecha: 05/01/2018	
Dependencia:		DIRECCIÓN TÉCNICA				Fecha:	6/12/2024
ACTO ADMINISTRATIVO							
DATOS DEL CONTRATO	Valor Contrato:	\$9,867,000.00			Valor a Pagar:	\$4,000,000.00	
	Número:	CPS-CVV-568-2024 CPS-CVV-568-01-2024	Fec. Suscripción:	Oct 7 2024	Fecha de iniciación:	Oct 7 2024	
	N° CDP:	2 - 128	Fecha:	Ene 19 2024 - Nov 13 2024	Fecha de terminación:	Dic 20 2024	
	N° RP:	946 - 1120	Fecha:	Oct 7 2024 - Dic 2 2024	Duración:	Meses 2	Días 14
	Rubro Presupuestal:	HONORARIOS - HONORARIOS			Periodo a pagar:	Nov 7 2024 - Dic 6 2024	
Requiere Informe: SI Entregó Informe: SI Suspensión No.: En tiempo: Prorroga No.: En tiempo:							
OBJETO DEL CONTRATO:	Prestación de servicios profesionales como arquitecto en la Dirección Técnica del Fondo de Vivienda de Interes Social y Reforma Urbana Distrital - CORVIVIENDA.						
FORMA DE PAGO:	DOS (02) CUOTAS por valor unitario de CUATRO MILLONES DE PESOS M/CTE (\$4.000.000) cada una, que se tramitaran mes vencido, hasta finalizar en contrato.						
INFORMACION BASICA DEL CONTRATISTA							
Nombre:	ALEXIS ANTONIO MENDOZA DE HOYOS						
Identificación:	Tipo de documento:	Cédula	X	Nit.	Número:	9104850-4	DV.
Dirección:	BRR LAS GAVIOTAS URB LA HEROICA CA 36						
Número de Teléfono:	3145362485		FAX:	CEL:		3145362485	
Clase y número de cuenta:	Corriente:	Ahorros	X	Número:	0	Banco:	N.A.
ASPECTOS TRIBUTARIOS	Marque con "X"	Persona Natural:	x	Persona Jurídica:		Regimen:	N.A.
		Gran Contribuyente:		Autoretenedor:			
	He verificado de esta información frente al RUT:						SI: x NO:
	INFORME DEL SUPERVISOR						
AVANCE DEL CONTRATO POR ACTIVIDAD	El contratista presentó el informe correspondiente: SI: X NO: # de folios:						
	El informe cumple con lo estipulado en el contrato: SI Se remitió al Grupo de contratación o Talento Humano: SI Fecha: Dic 6 2024						
	Observaciones del interventor a las actividades ejecutadas: Prestación de servicios profesionales como arquitecto en la Dirección Técnica del Fondo de Vivienda de Interes Social y Reforma Urbana Distrital - CORVIVIENDA.						
APORTES SEGURIDAD SOCIAL	Persona Natural:						
	Aportes a Salud			Aportes a Pensión			
	Valor pagado	\$202,700.00	Periodo	OCTUBRE	Valor pagado	\$259,400.00	Periodo
	Comprobante de pago Número:			7947063604	Comprobante de pago Número:		
	Fecha de pago:			Dic 4 2024	Fecha de pago:		
	Aportes a ARL			NOTA:			
	Valor pagado	\$39,600.00	Periodo	OCTUBRE			
	Comprobante de pago Número:			7947063604			
Fecha de pago:			Dic 4 2024				
Persona Jurídica: Anexa Certificación del Revisor Fiscal: SI: NO:							
SOLICITUD DE PAGO	Certifico que las actividades se están ejecutando conforme a lo establecido en le contrato, que el contratista cumplió con lospagos de la seguridad social en salud y pensión conforme a las normas vigentes, los soportes de estos pagos fueron revisados y cotejadoscon los originales y corresponden a este contrato, por lo tanto autorizo el pago.						
APLICACION RETENCION	Manifiesto y declaro bajo gravedad de juramento que: Para efectos de la depuración de la base del cálculo de la retención en la fuente establecida en el artículo 1.2.4.1.6 del Decreto único tributario 1625 de 2016, el cual aplica sobre los pagos o abonos en cuenta por concepto de ingresos provenientes de honorarios y compensaciones por servicios personales bajo ciertas circunstancias, que NO he contratado o vinculado dos (2) o más trabajadores o contratistas asociados a mi actividad económica por un término superior a 90 días continuos o discontinuos.						

Anexos: Copia de aporte de pensión SI Copia de aporte de salud SI Cuenta de Cobro SI

FIRMA CONTRATISTA: C34171F4-C88A-417E-B7DA-88A9CD57EA4F

NOMBRE CONTRATISTA: ALEXIS ANTONIO MENDOZA DE HOYOS

C.C.: 9104850-4



FIRMA SUPERVISOR 4BDEEE8B-AF34-46A5-9E57-90B4A2F9DC06

NOMBRE SUPERVISOR: JAIME DAVID ROA AMADOR

CARGO: DIRECTOR TECNICO





FORMATO INFORME DE ACTIVIDADES DE CONTRATISTAS

CODIGO: S-003
Versión: 1.01
Fecha: 19/05/2017

Cartagena de Indias, Dic 6 2024

DIRECCIÓN TÉCNICA

INFORME DE ACTIVIDADES

En cumplimiento del objeto del Contrato referenciado, he desarrollado durante el período comprendido entre Nov 7 2024 - Dic 6 2024, las siguientes actividades relacionadas con el objeto contractual:

INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATISTA

Nombre: ALEXIS ANTONIO MENDOZA DE HOYOS

Identificación: 9104850-4

DESCRIPCIÓN CONTRACTUAL

DATOS DE CONTRATO:	Número: CPS-CVV-568-2024 CPS-CVV-568-01-2024	Fec. Suscripción: Oct 7 2024		Fecha de iniciación: Oct 7 2024
	Duración:	Meses: 2	Días: 14	Fecha de terminación: Dic 20 2024
OBJETO DEL CONTRATO:	Prestación de servicios profesionales como arquitecto en la Dirección Técnica del Fondo de Vivienda de Interes Social y Reforma Urbana Distrital - CORVIVIENDA.			



FORMATO INFORME DE ACTIVIDADES DE CONTRATISTAS

CODIGO: S-003
Versión: 1.01
Fecha: 19/05/2017

Cartagena de Indias, Dic 6 2024

DIRECCIÓN TÉCNICA

INFORME DE ACTIVIDADES

En cumplimiento del objeto del Contrato referenciado, he desarrollado durante el período comprendido entre Nov 7 2024 - Dic 6 2024, las siguientes actividades relacionadas con el objeto contractual:

INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATISTA

Nombre: ALEXIS ANTONIO MENDOZA DE HOYOS

Identificación: 9104850-4

OBLIGACIONES CONTRACTUALES

1. Apoyar la supervisión de los contratos a cargo de la Dirección Técnica en el marco de la ejecución de los programas y funciones misionales de la entidad

ACTIVIDADES EJECUTADAS

Se realizó supervisión integral en el proyecto Ciudadela de la Paz, ubicado en el barrio El Pozón, específicamente en la manzana F, bloque F5, torre 3. En esta ubicación, se detectaron problemas significativos en los bajantes de aguas lluvias que estaban causando filtraciones y otros daños en los apartamentos. Ante esta situación, fue necesario intervenir de manera ágil y eficiente para asegurar que las instalaciones funcionaran adecuadamente y evitar así inconvenientes futuros para los propietarios.

Adicionalmente, se llevó a cabo un acompañamiento en las manzanas F, bloque F5, torre 1, apartamento 302, donde se encontraron filtraciones y humedad debido a problemas en la placa de los pisos de los cuartos y la sala. En este caso, se corrigió la posible entrada de aguas lluvias por la puerta principal del apartamento 103, ubicado en la misma torre.

SUPERVICION DE LA RUTA 92 REALIZADA POR EL CONSORCIO CTG LA CUAL CONDUCE AL PROYECTO CIUDADELA DE LA PAZ

El Consorcio CTG ha logrado un avance significativo en la ejecución de la vía 92, un tramo esencial para el acceso a la Ciudadela de la Paz, cuyo acceso principal se encuentra en el barrio El Pozón, en la localidad 2 de Cartagena. A la fecha, la obra reporta un progreso del 80%, alcanzado en los últimos meses gracias al arduo trabajo y la dedicación del equipo. Cabe destacar que actualmente las labores se encuentran suspendidas desde hace aproximadamente un mes debido a desacuerdos laborales entre los trabajadores y la empresa contratista. Las visitas efectuadas a la oficina del consorcio CTG en diversas ocasiones han resultado infructuosas, pues se ha encontrado cerrada.

En cuanto a la pavimentación, el proyecto se encuentra prácticamente culminado en esta fase; no obstante, persisten pendientes algunos aspectos de urbanismo y la instalación de infraestructura eléctrica, especialmente el traslado de postes (12). Esta tarea, en proceso de coordinación con la empresa especializada, está en su etapa final, restando el movimiento de algunos postes. El ingeniero responsable de CTG asegura que el equipo se encuentra comprometido en llevar a cabo estos traslados con la mayor eficiencia posible para asegurar una entrega completa y en el plazo previsto.

Adicionalmente, se han realizado avances en la construcción de andenes y bordillos, y se están atendiendo los aspectos relacionados con el despeje de áreas circundantes a la obra. A pesar de los desafíos logísticos propios de esta etapa final, el equipo de trabajo mantiene una comunicación fluida y efectiva con las partes interesadas, lo que ha facilitado el cumplimiento del cronograma previsto. El Consorcio CTG sigue enfocado en resolver los aspectos pendientes del proyecto, con el objetivo de entregar una vía que cumpla con los estándares urbanísticos y de infraestructura eléctrica, contribuyendo al mejoramiento del acceso a la Ciudadela de la Paz y al desarrollo de la zona. Se espera que en consorcio CTG retome sus actividades y la empresa afinia siga moviendo la posteria para poder darle fin de una vez por toda a la terminación de la vía y así poder gozar de ella en su totalidad. La vía se encuentra abierta desde el mes de noviembre al paso de vehículos y transeúntes con acceso al proyecto ciudadela de la paz. La vía fue abierta por el administrador del proyecto quien manifestó que fue abierta debido a los constantes enfrentamientos que se viene presentando con habitantes de otro sector, para dar un poco de tranquilidad a los habitantes y niños.

C34171F4-C88A-417E-B7DA-88A9CD57EA4F

FIRMA DEL CONTRATISTA

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ALEXIS ANTONIO MENDOZA DE HOYOS
C. C. : 9104850-4





FORMATO INFORME DE ACTIVIDADES DE CONTRATISTAS

CODIGO: S-003
Versión: 1.01
Fecha: 19/05/2017

Cartagena de Indias, Dic 6 2024

DIRECCIÓN TÉCNICA

INFORME DE ACTIVIDADES

En cumplimiento del objeto del Contrato referenciado, he desarrollado durante el período comprendido entre Nov 7 2024 - Dic 6 2024, las siguientes actividades relacionadas con el objeto contractual:

INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATISTA

Nombre: ALEXIS ANTONIO MENDOZA DE HOYOS

Identificación: 9104850-4

2 Realizar visitas e inspecciones técnicas que se requieran en el marco de la ejecución de los programas y funciones misionales de la entidad

viviendas entregadas y aquellas en custodia, a fin de evitar posibles ocupaciones ilegales y de asegurar que las unidades habitacionales otorgadas a los beneficiarios del programa sean efectivamente ocupadas. Estas inspecciones también buscan evaluar el estado actual de las viviendas para proceder con su entrega formal, asegurando que cuenten con todos los servicios básicos correspondientes. Se han realizado recorridos con el equipo técnico y administrativo para verificar el estado de las viviendas para proceder con su entrega formal, asegurando que cuenten con todos sus servicios básicos correspondientes.

RECORRIDO CON EL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y JURIDICO Y OFICINA DE TECNICA EN TEMASA DE VERIFICACION DE UNIDADES ENTREGADAS Se recorrido el proyecto teniendo en cuenta las unidades que se encontraban en custodia y las que están por perdida ejecutoria y las entregadas pero que a la fecha no están siendo habitadas por sus propietarios y aquellas viviendas que no han sido entregadas por la entidad para verificar que no sean invadidas por terceros o sin su autorización.

En la inspección estuvieron presentes jefe administrativo de la entidad, jefe de la oficina de técnica y arquitectos correspondientes trabajadoras sociales y personal de la oficina de jurídica y la empresa encargada de la vigilancia.

5. Presentar informes y recomendaciones de visitas e inspecciones técnicas realizadas

Presenté un informe detallado del recorrido asignado por la oficina de Técnica, bajo la supervisión de la arquitecta Elvia Caballero. El informe se centró en la continuación de la legalización del servicio de agua potable de las unidades faltantes al proyecto CIUDADELA DE LA PAZ, ubicado en barrio el pozón de la ciudad de Cartagena.

7. Realizar revisión, inspección y verificación de viviendas que le sean asignadas, y el cumplimiento de las funciones misionales a cargo de la Dirección Técnica.

Realicé labores de acompañamiento y supervisión en la revisión de los apartamentos destinados para su entrega en las fechas acordadas por la entidad. Estas inspecciones tuvieron como objetivo asegurar que todas las unidades estuvieran listas y con todos sus servicios en orden, cumpliendo con los estándares de calidad y las expectativas de los futuros propietarios.

12. Las demás que le sean asignadas dentro de la ejecución del objeto contractual y que sean conexos o inherentes al mismo

Doy fe de mi cumplimiento a todas las obligaciones asignadas por la Dirección Técnica, bajo la supervisión de mis jefes, el ingeniero Julio del Castillo y la arquitecta Elvia Caballero. He desempeñado mis funciones con diligencia y compromiso, asegurando que todas las tareas conexas e inherentes a mi rol sean ejecutadas de manera eficiente y efectiva, contribuyendo al éxito de los proyectos y programas misionales de la entidad.

Final de las obligaciones contractuales.

Final de las actividades ejecutadas.

C34171F4-C88A-417E-B7DA-88A9CD57EA4F

FIRMA DEL CONTRATISTA

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ALEXIS ANTONIO MENDOZA DE HOYOS

C. C. : 9104850-4



		Formulario del Registro Único Tributario				001	
2. Concepto 02 Actualización				4. Número de formulario 141067785163			
5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 91048504				6. DV 4		12. Dirección seccional Impuestos de Cartagena	
14. Buzón electrónico 6							
IDENTIFICACIÓN							
24. Tipo de contribuyente Persona natural o sucesión ilíquida		25. Tipo de documento Cédula de Ciudadanía		26. Número de Identificación 9104850		27. Fecha expedición	
28. País COLOMBIA		29. Departamento Bolívar		30. Ciudad/Municipio Cartagena		001	
31. Primer apellido MENDOZA		32. Segundo apellido DE HOYOS		33. Primer nombre ALEXIS		34. Otros nombres ANTONIO	
35. Razón social							
36. Nombre comercial MENDOZA DISTRIBUCIONES FARMACEUTICAS							
37. Sigla							
UBICACIÓN							
38. País COLOMBIA		39. Departamento Bolívar		40. Ciudad/Municipio Cartagena		001	
41. Dirección principal BRR LAS GAVIOTAS URB LA HEROICA CA 36							
42. Correo electrónico arquimendozadehoyos@hotmail.com							
43. Código postal		44. Teléfono 1 6459960		45. Teléfono 2 3145362485			
CLASIFICACIÓN							
Actividad económica				Ocupación			
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		52. Número establecimientos	
46. Código 7111	47. Fecha inicio actividad 20091105	48. Código 4645	49. Fecha inicio actividad 20190715	50. Código 1	2	51. Código 2141	
Responsabilidades, Calidades y Atributos							
53. Código 2249							
22- Obligado a cumplir deberes formales a							
49 - No responsable de IVA							
Usuarios aduaneros				Exportadores			
54. Código				55. Forma 56. Tipo Servicio 1 2 3			
57. Modo				58. CPC			
IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación							
Para uso exclusivo de la DIAN							
59. Anexos SI NO X		60. No. de Folios: 0		61. Fecha 2024 - 07 - 25 / 10 : 37: 48			
La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.				Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.			
Firma del solicitante:				Firma autorizada:			
984. Nombre MENDOZA DE HOYOS ALEXIS ANTONIO				985. Cargo CONTRIBUYENTE			

DATOS GENERALES DEL APORTANTE		
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: 9104850
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:	ALEXIS ANTONIO MENDOZA DE HOYOS	
CIUDAD/MUNICIPIO:	CARTAGENA DEPARTAMENTO:	BOLIVAR
DIRECCIÓN:	SANTA LUCIA	TELÉFONO: 6613783
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE: I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA: Comercio al por mayor de
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO	
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):		NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA		
NÚMERO PLANILLA:	7947063604	TIPO DE PLANILLA: I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN	MES: octubre	PERIODO COTIZACIÓN MES: octubre
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2024	SALUD: AÑO: 2024
DÍAS DE MORA:	19	
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2024/12/04	NÚMERO AUTORIZACIÓN: 1100536253

NOVEDADES																	
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	

LIQUIDACIÓN GENERAL						
					TOTALES	
					COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN						
NIT		CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE			
900336004		25-14	25-14 COLPENSIONES		1	\$ 259.400
SUBTOTAL:					1	\$ 259.400
SALUD						
NIT		CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE			
800130907		EPS002	EPS002-SALUD TOTAL		1	\$ 202.700
SUBTOTAL:					1	\$ 202.700
RIESGOS PROFESIONALES						
NIT		CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE			
890903790		14-11	14-11 - ARL SURA		1	\$ 39.600
SUBTOTAL:					1	\$ 39.600

VALOR SIN MORA:	\$ 495.000
VALOR MORA:	\$ 6.700
TOTAL PAGADO:	\$ 501.700

**CONSULTORIO MEDICO
SER - VIR
MEDICINA INTEGRAL FAMILIAR Y LABORAL**

CERTIFICADO DE APTITUD LABORAL

EMPRESA: Particular

INGRESO X

PERIODICO

EGRESO

SERVICIOS EFECTUADOS

Examen Médico	X	Test de Epworth		Perfil Lipídico	
Tamizaje Visual	X	Test de Ruffier		Glicemia	X
Test de Altura		Test de Vertigo		Hemograma	X
Espirometria		Campimetria		Hemoclasificación	
Audiometria Tamiz	X	Cuadro Hepático (Completo)		Sangre Periférica	
Audiometria Clínica		Transaminases TPG y TGO		Coprologico	
Val osteomuscular		Vacuna contra Covid 19		Rcto Plaqueta	
Ex. Dermatológico		Fosfatasa Alcalina		Urianálisis	X
Examen Psiquiátrico		Bilirrubinas		Bun	
Optometria		Gravindex		Creatinina	
Vacunacion		VDRL		Alcoholimetría	
Rx de Tórax		Fortis de Garganta		Colesterol Total	
E.K.G		KOH de Uñas			

Fecha: OCTUBRE 1 - 2022 Cargo a Desempeñar: ARQUITECTURA Edad: 43 años
Nombre del Trabajador Alexis Antonio Mendoza de Hoyos CC 9104850 de Cartagena

CONCEPTO DE EXAMEN MEDICO

1. Apto para Trabajar	X
2. Apto para trabajar en Altura	
3. Apto con patología que no le limitan su capacidad laboral – Corregible	
4. Apto con patología que no le limitan su capacidad laboral en Altura – Corregible	
5. Apto con restricciones para trabajar	
6. No apto temporalmente para trabajar	
7. Tan pronto haya resuelto su limitación temporal puede ingresar	
8. Egreso sin patología que No limitan su Capacidad Laboral	
9. Egreso con patología que No limitan su Capacidad Laboral	
10. Egreso con patología que Si limitan su Capacidad Laboral	

RECOMENDACIONES

1. Dieta	
2. Dieta mas Ejercicio	X
3. Adecuada Higiene Postural	X
4. Pausas Activas	X
5. Usos de los Elementos de Protección Personal	X
6. Seguir las Normas de Higiene y Seguridad Industrial	X
7. Cumplir con los Protocolos de Bioseguridad de la empresa para el Covid 19	X
8. Cita con su E.P.S	

JAIRO OROZCO CABEZA
Médico Especialista en Salud y Gestión del Riego Ocupacional.
T.P. 1336 L.S.O 221

Alexis Mendoza de Hoyos
FIRMA DEL TRABAJADOR

Dir.: Centro Medico Los Ejecutivos Consultorio 105 Tel: 3145674622-3122148892 – 3004917556
e-mail: jhoirka06@hotmail.com

Certificación Bancaria


Bancolombia

Lunes, 29 de abril de 2024

Señores:
A quien pueda interesar

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que **ALEXIS ANTONIO MENDOZA DE HOYOS** identificado(a) con CC. **9104850** a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
Cuenta de ahorro	085-956592-73	2013/04/04	Activa

*Importante: Esta constancia sólo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia a los siguientes números: Medellín - Local: (57- 4) 510 90 00 - Bogotá - Local (57- 1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (57- 5) 361 88 88 - Cali - Local: (57- 2) 554 05 05 - Resto país 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

BANCOLOMBIA S.A. Entidad Financiera

Superintendencia Financiera de Colombia

VIGILADO


Santiago Valencia Calderón
Líder Área de Conocimiento Autoservicios

Fecha de Elaboración: 09 de Diciembre de 2024

Informe Parcial: X Informe Final:

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.:					2024	VIGENCIA:	2024	
CONTRATISTA:	ALEXIS MENDOZA DE HOYOS				CEDULA:	9104850		
DEPENDENCIA:	DIRECCIÓN TÉCNICA							
PERIODO DEL INFORME:	Desde:	07	11	2024	Hasta:	06	12	2024
		Día	Mes	Año		Día	Mes	Año

1. Información General del Contrato

OBJETO CONTRACTUAL: Prestación de servicios profesionales como arquitecto en la Dirección Técnica del Fondo de Vivienda de Interes Social y Reforma Urbana Distrital - Corvivienda								
Fecha de Inicio:	07	10	2024		Fecha de Terminación:	06	12	2024
	Día	Mes	Año			Día	Mes	Año

2. Detalle de la Ejecución

No.	OBLIGACIÓN CONTRACTUAL	ACTIVIDADES REALIZADAS	AVANCE / ESTADO DE EJECUCIÓN
1	Apoyar la supervisión de los de la Dirección Técnica en el marco de la ejecución de los programas y funciones misionales de la entidad.	<p>Se realizó supervisión integral en el proyecto Ciudadela de la Paz, ubicado en el barrio El Pozón, específicamente en la manzana F, bloque F5, torre 3. En esta ubicación, se detectaron problemas significativos en los bajantes de aguas lluvias que estaban causando filtraciones y otros daños en los apartamentos. Ante esta situación, fue necesario intervenir de manera ágil y eficiente para asegurar que las instalaciones funcionaran adecuadamente y evitar así inconvenientes futuros para los propietarios.</p> <p>Adicionalmente, se llevó a cabo un acompañamiento en las manzanas F, bloque F5, torre 1, apartamento 302, donde se encontraron filtraciones y humedad debido a problemas en la placa de los pisos de los cuartos y la sala. En este caso, se corrigió la posible entrada de aguas lluvias por la puerta principal del apartamento 103, ubicado en la misma torre</p> <p>SUPERVISON DE LA RUTA 92 REALIZADA POR EL CONSORCIO CTG LA CUAL CONDUCE AL PROYECTO CIUDADELA DE LA PAZ</p> <p>El Consorcio CTG ha logrado un avance significativo en la ejecución de la vía 92, un tramo esencial para el acceso a la Ciudadela de la Paz, cuyo acceso principal se encuentra en el barrio El Pozón, en la localidad 2 de Cartagena. A la fecha, la obra reporta un progreso del 80%, alcanzado en los últimos meses gracias al arduo trabajo y la dedicación del equipo. Cabe destacar que actualmente las labores se encuentran suspendidas desde hace aproximadamente un mes debido a desacuerdos laborales entre los trabajadores y la empresa</p>	

contratista. Las visitas efectuadas a la oficina del consorcio CTG en diversas ocasiones han resultado infructuosas, pues se ha encontrado cerrada.

En cuanto a la pavimentación, el proyecto se encuentra prácticamente culminado en esta fase; no obstante, persisten pendientes algunos aspectos de urbanismo y la instalación de infraestructura eléctrica, especialmente el traslado de postes (12). Esta tarea, en proceso de coordinación con la empresa especializada, está en su etapa final, restando el movimiento de algunos postes. El ingeniero responsable de CTG asegura que el equipo se encuentra comprometido en llevar a cabo estos traslados con la mayor eficiencia posible para asegurar una entrega completa y en el plazo previsto.

Adicionalmente, se han realizado avances en la construcción de andenes y bordillos, y se están atendiendo los aspectos relacionados con el despeje de áreas circundantes a la obra. A pesar de los desafíos logísticos propios de esta etapa final, el equipo de trabajo mantiene

una comunicación fluida y efectiva con las partes interesadas, lo que ha facilitado el cumplimiento del cronograma previsto. El Consorcio CTG sigue enfocado en resolver los aspectos pendientes del proyecto, con el objetivo de entregar una vía que cumpla con los estándares urbanísticos y de infraestructura eléctrica, contribuyendo al mejoramiento del acceso a la Ciudadela de la Paz y al desarrollo de la zona.

Se espera que en consorcio CTG retome sus actividades y la empresa afinia siga moviendo la posteria para poder darle fin de una vez por toda a la terminación de la vía y así poder gozar de ella en su totalidad.

La vía se encuentra abierta desde el mes de noviembre al paso de vehículos y transeúntes con acceso al proyecto ciudadela de la paz. La vía fue abierta por el administrador del proyecto quien manifestó que fue abierta debido a los constantes enfrentamientos que se viene presentando con habitantes de otro sector, para dar un poco de tranquilidad a los habitantes y niños.

2	Realizar visitas e inspecciones técnicas que se requieran en el marco de la ejecución de los programas y funciones misionales de la entidad.	<p>. viviendas entregadas y aquellas en custodia, a fin de evitar posibles ocupaciones ilegales y de asegurar que las unidades habitacionales otorgadas a los beneficiarios del programa sean efectivamente ocupadas. Estas inspecciones también buscan evaluar el estado actual de las viviendas para proceder con su entrega formal, asegurando que cuenten con todos los servicios básicos correspondientes. Se han realizado recorridos con el equipo técnico y administrativo para verificar el estado de las viviendas para proceder con su entrega formal, asegurando que cuenten con todos sus servicios básicos correspondientes.</p> <p>RECORRIDO CON EL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y JURIDICO Y OFICINA DE TECNICA EN TEMASA DE VERIFICACION DE UNIDADES ENTREGADAS</p> <p>Se recorrido el proyecto teniendo en cuenta las unidades que se encontraban en custodia y las que están por perdida ejecutoria y las entregadas pero que a la fecha no están siendo habitadas por sus propietarios y aquellas viviendas que no han sido entregadas por la entidad para verificar que no sean invadidas por terceros o sin su autorización.</p> <p>En la inspección estuvieron presentes jefe administrativo de la entidad, jefe de la oficina de técnica y arquitectos correspondientes trabajadoras sociales y personal de la oficina de jurídica y la empresa encargada de la vigilancia.</p>	
---	--	--	--

5	Presentar informes y recomendaciones de visitas e inspecciones técnicas realizadas.	<p>. Presenté un informe detallado del recorrido asignado por la oficina de Técnica, bajo la supervisión de la arquitecta Elvia Caballero. El informe se centró en la continuación de la legalización del servicio de agua potable de las unidades faltantes al proyecto CIUDADELA DE LA PAZ, ubicado en barrio el pozón de la ciudad de Cartagena.</p>	

7	Realizar revisión, inspección y verificación de viviendas que le sean asignadas, y el cumplimiento de las funciones misionales a cargo de la Dirección Técnica.	Realicé labores de acompañamiento y supervisión en la revisión de los apartamentos destinados para su entrega en las fechas acordadas por la entidad. Estas inspecciones tuvieron como objetivo asegurar que todas las unidades estuvieran listas y con todos sus servicios en orden, cumpliendo con los estándares de calidad y las expectativas de los futuros propietarios.	
14	Las demás que le sean asignadas dentro de la ejecución del objeto contractual y que sean conexos o inherentes al mismo	Doy fe de mi cumplimiento a todas las obligaciones asignadas por la Dirección Técnica, bajo la supervisión de mis jefes, el ingeniero Julio del Castillo y la arquitecta Elvia Caballero. He desempeñado mis funciones con diligencia y compromiso, asegurando que todas las tareas conexas e inherentes a mi rol sean ejecutadas de manera eficiente y efectiva, contribuyendo al éxito de los proyectos y programas misionales de la entidad.	

3. Aportes a Seguridad Social realizados por el Contratista


CONCEPTO	FECHA DE PAGO	VALOR
Pago 1 - Planilla de Pago No. 7942770302	29/10/2024	501500
Pago 2 - Planilla de Pago No. 7947063604	04/12/2024	501700

Nota: Para el **INFORME FINAL** se deben anexar las copias de las planillas.
Para el **INFORME PARCIAL** solo se registra el número de la planilla del mes.

4. Productos Entregados (En caso de haber sido pactados)

Descritos en cada actividad y adjuntos al presente informe

En constancia de lo anterior, se firma el presente informe el 08 de agosto de 2024.



FIRMA_____

ALEXIS MENDOZA DE HOYOS

Vo.Bo. Supervisor y/o Interventor

Nombre:

ANEXOS

ANEXO 1



ANEXOS 2



	FORMATO INFORME DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	Código: AP-GC-FO-15
		Fecha: 28/11/2022
		Página 9 de 13
		Versión: 1



	FORMATO INFORME DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	Código: AP-GC-FO-15
		Fecha: 28/11/2022
		Página 7 de 8
		Versión: 1

Anexo 3



Anexo 4



	FORMATO DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS Y AUTORIZACIÓN DE PAGOS F-SCAP					CODIGO: S-002 Versión: 2.01 Fecha: 05/01/2018	
Dependencia:		DIRECCIÓN TÉCNICA				Fecha:	6/12/2024
ACTO ADMINISTRATIVO							
DATOS DEL CONTRATO	Valor Contrato:	\$9,867,000.00			Valor a Pagar:	\$4,000,000.00	
	Número:	CPS-CVV-568-2024 CPS-CVV-568-01-2024	Fec. Suscripción:	Oct 7 2024	Fecha de iniciación:	Oct 7 2024	
	N° CDP:	2 - 128	Fecha:	Ene 19 2024 - Nov 13 2024	Fecha de terminación:	Dic 20 2024	
	N° RP:	946 - 1120	Fecha:	Oct 7 2024 - Dic 2 2024	Duración:	Meses 2	Días 14
	Rubro Presupuestal:	HONORARIOS - HONORARIOS			Periodo a pagar:	Nov 7 2024 - Dic 6 2024	
Requiere Informe: SI Entregó Informe: SI Suspensión No.: En tiempo: Prorroga No.: En tiempo:							
OBJETO DEL CONTRATO:	Prestación de servicios profesionales como arquitecto en la Dirección Técnica del Fondo de Vivienda de Interes Social y Reforma Urbana Distrital - CORVIVIENDA.						
FORMA DE PAGO:	DOS (02) CUOTAS por valor unitario de CUATRO MILLONES DE PESOS M/CTE (\$4.000.000) cada una, que se tramitaran mes vencido, hasta finalizar en contrato.						
INFORMACION BASICA DEL CONTRATISTA							
Nombre:	ALEXIS ANTONIO MENDOZA DE HOYOS						
Identificación:	Tipo de documento:	Cédula	X	Nit.	Número:	9104850-4	DV.
Dirección:	BRR LAS GAVIOTAS URB LA HEROICA CA 36						
Número de Teléfono:	3145362485		FAX:	CEL:		3145362485	
Clase y número de cuenta:	Corriente:	Ahorros	X	Número:	0	Banco:	N.A.
ASPECTOS TRIBUTARIOS	Marque con "X"	Persona Natural:	x	Persona Jurídica:		Regimen:	N.A.
		Gran Contribuyente:		Autoretenedor:			
	He verificado de esta información frente al RUT:						SI: x NO:
	INFORME DEL SUPERVISOR						
AVANCE DEL CONTRATO POR ACTIVIDAD	El contratista presentó el informe correspondiente: SI: X NO: # de folios:						
	El informe cumple con lo estipulado en el contrato: SI Se remitió al Grupo de contratación o Talento Humano: SI Fecha: Dic 6 2024						
	Observaciones del interventor a las actividades ejecutadas: Prestación de servicios profesionales como arquitecto en la Dirección Técnica del Fondo de Vivienda de Interes Social y Reforma Urbana Distrital - CORVIVIENDA.						
APORTES SEGURIDAD SOCIAL	Persona Natural:						
	Aportes a Salud			Aportes a Pensión			
	Valor pagado	\$202,700.00	Periodo	OCTUBRE	Valor pagado	\$259,400.00	Periodo
	Comprobante de pago Número:			7947063604	Comprobante de pago Número:		
	Fecha de pago:			Dic 4 2024	Fecha de pago:		
	Aportes a ARL			NOTA:			
	Valor pagado	\$39,600.00	Periodo	OCTUBRE			
	Comprobante de pago Número:			7947063604			
Fecha de pago:			Dic 4 2024				
Persona Jurídica: Anexa Certificación del Revisor Fiscal: SI: NO:							
SOLICITUD DE PAGO	Certifico que las actividades se están ejecutando conforme a lo establecido en le contrato, que el contratista cumplió con lospagos de la seguridad social en salud y pensión conforme a las normas vigentes, los soportes de estos pagos fueron revisados y cotejadoscon los originales y corresponden a este contrato, por lo tanto autorizo el pago.						
APLICACION RETENCION	Manifiesto y declaro bajo gravedad de juramento que: Para efectos de la depuración de la base del cálculo de la retención en la fuente establecida en el artículo 1.2.4.1.6 del Decreto único tributario 1625 de 2016, el cual aplica sobre los pagos o abonos en cuenta por concepto de ingresos provenientes de honorarios y compensaciones por servicios personales bajo ciertas circunstancias, que NO he contratado o vinculado dos (2) o más trabajadores o contratistas asociados a mi actividad económica por un término superior a 90 días continuos o discontinuos.						

Anexos: Copia de aporte de pensión SI Copia de aporte de salud SI Cuenta de Cobro SI

FIRMA CONTRATISTA: C34171F4-C88A-417E-B7DA-88A9CD57EA4F

NOMBRE CONTRATISTA: ALEXIS ANTONIO MENDOZA DE HOYOS

C.C.: 9104850-4



FIRMA SUPERVISOR 4BDEEE8B-AF34-46A5-9E57-90B4A2F9DC06

NOMBRE SUPERVISOR: JAIME DAVID ROA AMADOR

CARGO: DIRECTOR TECNICO





FORMATO INFORME DE ACTIVIDADES DE CONTRATISTAS

CODIGO: S-003
Versión: 1.01
Fecha: 19/05/2017

Cartagena de Indias, Dic 6 2024

DIRECCIÓN TÉCNICA

INFORME DE ACTIVIDADES

En cumplimiento del objeto del Contrato referenciado, he desarrollado durante el período comprendido entre Nov 7 2024 - Dic 6 2024, las siguientes actividades relacionadas con el objeto contractual:

INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATISTA

Nombre: ALEXIS ANTONIO MENDOZA DE HOYOS

Identificación: 9104850-4

DESCRIPCIÓN CONTRACTUAL

DATOS DE CONTRATO:	Número: CPS-CVV-568-2024 CPS-CVV-568-01-2024	Fec. Suscripción: Oct 7 2024	Fecha de iniciación: Oct 7 2024
	Duración:	Meses: 2 Días: 14	Fecha de terminación: Dic 20 2024
OBJETO DEL CONTRATO:	Prestación de servicios profesionales como arquitecto en la Dirección Técnica del Fondo de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana Distrital - CORVIVIENDA.		



FORMATO INFORME DE ACTIVIDADES DE CONTRATISTAS

CODIGO: S-003
Versión: 1.01
Fecha: 19/05/2017

Cartagena de Indias, Dic 6 2024

DIRECCIÓN TÉCNICA

INFORME DE ACTIVIDADES

En cumplimiento del objeto del Contrato referenciado, he desarrollado durante el período comprendido entre Nov 7 2024 - Dic 6 2024, las siguientes actividades relacionadas con el objeto contractual:

INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATISTA

Nombre: ALEXIS ANTONIO MENDOZA DE HOYOS

Identificación: 9104850-4

OBLIGACIONES CONTRACTUALES

1. Apoyar la supervisión de los contratos a cargo de la Dirección Técnica en el marco de la ejecución de los programas y funciones misionales de la entidad

ACTIVIDADES EJECUTADAS

Se realizó supervisión integral en el proyecto Ciudadela de la Paz, ubicado en el barrio El Pozón, específicamente en la manzana F, bloque F5, torre 3. En esta ubicación, se detectaron problemas significativos en los bajantes de aguas lluvias que estaban causando filtraciones y otros daños en los apartamentos. Ante esta situación, fue necesario intervenir de manera ágil y eficiente para asegurar que las instalaciones funcionaran adecuadamente y evitar así inconvenientes futuros para los propietarios.

Adicionalmente, se llevó a cabo un acompañamiento en las manzanas F, bloque F5, torre 1, apartamento 302, donde se encontraron filtraciones y humedad debido a problemas en la placa de los pisos de los cuartos y la sala. En este caso, se corrigió la posible entrada de aguas lluvias por la puerta principal del apartamento 103, ubicado en la misma torre.

SUPERVISCION DE LA RUTA 92 REALIZADA POR EL CONSORCIO CTG LA CUAL CONDUCE AL PROYECTO CIUDADELA DE LA PAZ

El Consorcio CTG ha logrado un avance significativo en la ejecución de la vía 92, un tramo esencial para el acceso a la Ciudadela de la Paz, cuyo acceso principal se encuentra en el barrio El Pozón, en la localidad 2 de Cartagena. A la fecha, la obra reporta un progreso del 80%, alcanzado en los últimos meses gracias al arduo trabajo y la dedicación del equipo. Cabe destacar que actualmente las labores se encuentran suspendidas desde hace aproximadamente un mes debido a desacuerdos laborales entre los trabajadores y la empresa contratista. Las visitas efectuadas a la oficina del consorcio CTG en diversas ocasiones han resultado infructuosas, pues se ha encontrado cerrada.

En cuanto a la pavimentación, el proyecto se encuentra prácticamente culminado en esta fase; no obstante, persisten pendientes algunos aspectos de urbanismo y la instalación de infraestructura eléctrica, especialmente el traslado de postes (12). Esta tarea, en proceso de coordinación con la empresa especializada, está en su etapa final, restando el movimiento de algunos postes. El ingeniero responsable de CTG asegura que el equipo se encuentra comprometido en llevar a cabo estos traslados con la mayor eficiencia posible para asegurar una entrega completa y en el plazo previsto.

Adicionalmente, se han realizado avances en la construcción de andenes y bordillos, y se están atendiendo los aspectos relacionados con el despeje de áreas circundantes a la obra. A pesar de los desafíos logísticos propios de esta etapa final, el equipo de trabajo mantiene una comunicación fluida y efectiva con las partes interesadas, lo que ha facilitado el cumplimiento del cronograma previsto. El Consorcio CTG sigue enfocado en resolver los aspectos pendientes del proyecto, con el objetivo de entregar una vía que cumpla con los estándares urbanísticos y de infraestructura eléctrica, contribuyendo al mejoramiento del acceso a la Ciudadela de la Paz y al desarrollo de la zona. Se espera que en consorcio CTG retome sus actividades y la empresa afinia siga moviendo la posteria para poder darle fin de una vez por toda a la terminación de la vía y así poder gozar de ella en su totalidad. La vía se encuentra abierta desde el mes de noviembre al paso de vehículos y transeúntes con acceso al proyecto ciudadela de la paz. La vía fue abierta por el administrador del proyecto quien manifestó que fue abierta debido a los constantes enfrentamientos que se viene presentando con habitantes de otro sector, para dar un poco de tranquilidad a los habitantes y niños.

C34171F4-C88A-417E-B7DA-88A9CD57EA4F

FIRMA DEL CONTRATISTA

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ALEXIS ANTONIO MENDOZA DE HOYOS
C. C. : 9104850-4





FORMATO INFORME DE ACTIVIDADES DE CONTRATISTAS

CODIGO: S-003
Versión: 1.01
Fecha: 19/05/2017

Cartagena de Indias, Dic 6 2024

DIRECCIÓN TÉCNICA

INFORME DE ACTIVIDADES

En cumplimiento del objeto del Contrato referenciado, he desarrollado durante el período comprendido entre Nov 7 2024 - Dic 6 2024, las siguientes actividades relacionadas con el objeto contractual:

INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATISTA

Nombre: ALEXIS ANTONIO MENDOZA DE HOYOS

Identificación: 9104850-4

2 Realizar visitas e inspecciones técnicas que se requieran en el marco de la ejecución de los programas y funciones misionales de la entidad

viviendas entregadas y aquellas en custodia, a fin de evitar posibles ocupaciones ilegales y de asegurar que las unidades habitacionales otorgadas a los beneficiarios del programa sean efectivamente ocupadas. Estas inspecciones también buscan evaluar el estado actual de las viviendas para proceder con su entrega formal, asegurando que cuenten con todos los servicios básicos correspondientes. Se han realizado recorridos con el equipo técnico y administrativo para verificar el estado de las viviendas para proceder con su entrega formal, asegurando que cuenten con todos sus servicios básicos correspondientes.

RECORRIDO CON EL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y JURIDICO Y OFICINA DE TECNICA EN TEMASA DE VERIFICACION DE UNIDADES ENTREGADAS Se recorrido el proyecto teniendo en cuenta las unidades que se encontraban en custodia y las que están por perdida ejecutoria y las entregadas pero que a la fecha no están siendo habitadas por sus propietarios y aquellas viviendas que no han sido entregadas por la entidad para verificar que no sean invadidas por terceros o sin su autorización.

En la inspección estuvieron presentes jefe administrativo de la entidad, jefe de la oficina de técnica y arquitectos correspondientes trabajadoras sociales y personal de la oficina de jurídica y la empresa encargada de la vigilancia.

5. Presentar informes y recomendaciones de visitas e inspecciones técnicas realizadas

Presenté un informe detallado del recorrido asignado por la oficina de Técnica, bajo la supervisión de la arquitecta Elvia Caballero. El informe se centró en la continuación de la legalización del servicio de agua potable de las unidades faltantes al proyecto CIUDADELA DE LA PAZ, ubicado en barrio el pozón de la ciudad de Cartagena.

7. Realizar revisión, inspección y verificación de viviendas que le sean asignadas, y el cumplimiento de las funciones misionales a cargo de la Dirección Técnica.

Realicé labores de acompañamiento y supervisión en la revisión de los apartamentos destinados para su entrega en las fechas acordadas por la entidad. Estas inspecciones tuvieron como objetivo asegurar que todas las unidades estuvieran listas y con todos sus servicios en orden, cumpliendo con los estándares de calidad y las expectativas de los futuros propietarios.

12. Las demás que le sean asignadas dentro de la ejecución del objeto contractual y que sean conexos o inherentes al mismo

Doy fe de mi cumplimiento a todas las obligaciones asignadas por la Dirección Técnica, bajo la supervisión de mis jefes, el ingeniero Julio del Castillo y la arquitecta Elvia Caballero. He desempeñado mis funciones con diligencia y compromiso, asegurando que todas las tareas conexas e inherentes a mi rol sean ejecutadas de manera eficiente y efectiva, contribuyendo al éxito de los proyectos y programas misionales de la entidad.

Final de las obligaciones contractuales.

Final de las actividades ejecutadas.

C34171F4-C88A-417E-B7DA-88A9CD57EA4F

FIRMA DEL CONTRATISTA

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ALEXIS ANTONIO MENDOZA DE HOYOS

C. C. : 9104850-4



		Formulario del Registro Único Tributario				001	
2. Concepto 02 Actualización				4. Número de formulario 141067785163			
5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 91048504				6. DV 4		12. Dirección seccional Impuestos de Cartagena	
14. Buzón electrónico 6							
IDENTIFICACIÓN							
24. Tipo de contribuyente Persona natural o sucesión ilíquida		25. Tipo de documento Cédula de Ciudadanía		26. Número de Identificación 9104850		27. Fecha expedición	
28. País COLOMBIA		29. Departamento Bolívar		30. Ciudad/Municipio Cartagena		001	
31. Primer apellido MENDOZA		32. Segundo apellido DE HOYOS		33. Primer nombre ALEXIS		34. Otros nombres ANTONIO	
35. Razón social							
36. Nombre comercial MENDOZA DISTRIBUCIONES FARMACEUTICAS							
37. Sigla							
UBICACIÓN							
38. País COLOMBIA		39. Departamento Bolívar		40. Ciudad/Municipio Cartagena		001	
41. Dirección principal BRR LAS GAVIOTAS URB LA HEROICA CA 36							
42. Correo electrónico arquimendezadehoyos@hotmail.com							
43. Código postal		44. Teléfono 1 6459960		45. Teléfono 2 3145362485			
CLASIFICACIÓN							
Actividad económica				Ocupación			
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		52. Número establecimientos	
46. Código 7111	47. Fecha inicio actividad 20091105	48. Código 4645	49. Fecha inicio actividad 20190715	50. Código 1	2	51. Código 2141	
Responsabilidades, Calidades y Atributos							
53. Código 2249							
22- Obligado a cumplir deberes formales a							
49 - No responsable de IVA							
Usuarios aduaneros				Exportadores			
54. Código				55. Forma 56. Tipo Servicio 1 2 3			
57. Modo				58. CPC			
IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación							
Para uso exclusivo de la DIAN							
59. Anexos SI NO X		60. No. de Folios: 0		61. Fecha 2024 - 07 - 25 / 10 : 37: 48			
La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.				Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.			
Firma del solicitante:				Firma autorizada:			
984. Nombre MENDOZA DE HOYOS ALEXIS ANTONIO				985. Cargo CONTRIBUYENTE			

DATOS GENERALES DEL APORTANTE		
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: 9104850
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:	ALEXIS ANTONIO MENDOZA DE HOYOS	
CIUDAD/MUNICIPIO:	CARTAGENA DEPARTAMENTO:	BOLIVAR
DIRECCIÓN:	SANTA LUCIA	TELÉFONO: 6613783
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE: I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA: Comercio al por mayor de
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO	
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):		NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA		
NÚMERO PLANILLA:	7947063604	TIPO DE PLANILLA: I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN	MES: octubre	PERIODO COTIZACIÓN MES: octubre
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2024	SALUD: AÑO: 2024
DÍAS DE MORA:	19	
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2024/12/04	NÚMERO AUTORIZACIÓN: 1100536253

NOVEDADES																	
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	

LIQUIDACIÓN GENERAL				
			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
900336004	25-14	25-14 COLPENSIONES	1	\$ 259.400
SUBTOTAL:			1	\$ 259.400
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800130907	EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	1	\$ 202.700
SUBTOTAL:			1	\$ 202.700
RIESGOS PROFESIONALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
890903790	14-11	14-11 - ARL SURA	1	\$ 39.600
SUBTOTAL:			1	\$ 39.600

VALOR SIN MORA:	\$ 495.000
VALOR MORA:	\$ 6.700
TOTAL PAGADO:	\$ 501.700

**CONSULTORIO MEDICO
SER - VIR
MEDICINA INTEGRAL FAMILIAR Y LABORAL**

CERTIFICADO DE APTITUD LABORAL

EMPRESA: Particular

INGRESO X

PERIODICO

EGRESO

SERVICIOS EFECTUADOS

Examen Médico	X	Test de Epworth		Perfil Lipídico	
Tamizaje Visual	X	Test de Ruffier		Glicemia	X
Test de Altura		Test de Vertigo		Hemograma	X
Espirometria		Campimetria		Hemoclasificación	
Audiometria Tamiz	X	Cuadro Hepático (Completo)		Sangre Periférica	
Audiometria Clínica		Transaminases TPG y TGO		Coprologico	
Val osteomuscular		Vacuna contra Covid 19		Rcto Plaqueta	
Ex. Dermatológico		Fosfatasa Alcalina		Urianálisis	X
Examen Psiquiátrico		Bilirrubinas		Bun	
Optometria		Gravindex		Creatinina	
Vacunacion		VDRL		Alcoholimetría	
Rx de Tórax		Fortis de Garganta		Colesterol Total	
E.K.G		KOH de Uñas			

Fecha: OCTUBRE 1 - 2022 Cargo a Desempeñar: ARQUITECTURA Edad: 43 años
Nombre del Trabajador Alexis Antonio Mendoza de Hoyos CC 9104850 de Cartagena

CONCEPTO DE EXAMEN MEDICO

1. Apto para Trabajar	X
2. Apto para trabajar en Altura	
3. Apto con patología que no le limitan su capacidad laboral – Corregible	
4. Apto con patología que no le limitan su capacidad laboral en Altura – Corregible	
5. Apto con restricciones para trabajar	
6. No apto temporalmente para trabajar	
7. Tan pronto haya resuelto su limitación temporal puede ingresar	
8. Egreso sin patología que No limitan su Capacidad Laboral	
9. Egreso con patología que No limitan su Capacidad Laboral	
10. Egreso con patología que Si limitan su Capacidad Laboral	

RECOMENDACIONES

1. Dieta	
2. Dieta mas Ejercicio	X
3. Adecuada Higiene Postural	X
4. Pausas Activas	X
5. Usos de los Elementos de Protección Personal	X
6. Seguir las Normas de Higiene y Seguridad Industrial	X
7. Cumplir con los Protocolos de Bioseguridad de la empresa para el Covid 19	X
8. Cita con su E.P.S	

JAIRO OROZCO CABEZA
Médico Especialista en Salud y Gestión del Riego Ocupacional.
T.P. 1336 L.S.O 221

Alexis Mendoza de Hoyos
FIRMA DEL TRABAJADOR

Dir.: Centro Medico Los Ejecutivos Consultorio 105 Tel: 3145674622-3122148892 – 3004917556
e-mail: jhoirka06@hotmail.com

Certificación Bancaria


Bancolombia

Lunes, 29 de abril de 2024

Señores:
A quien pueda interesar

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que **ALEXIS ANTONIO MENDOZA DE HOYOS** identificado(a) con CC. **9104850** a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
Cuenta de ahorro	085-956592-73	2013/04/04	Activa

*Importante: Esta constancia sólo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia a los siguientes números: Medellín - Local: (57- 4) 510 90 00 - Bogotá - Local (57- 1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (57- 5) 361 88 88 - Cali - Local: (57- 2) 554 05 05 - Resto país 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

BANCOLOMBIA S.A. Entidad Financiera

Superintendencia Financiera de Colombia

VIGILADO


Santiago Valencia Calderón
Líder Área de Conocimiento Autoservicios

Fecha de Elaboración: 09 de Diciembre de 2024

Informe Parcial: X Informe Final:

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.:					2024	VIGENCIA:	2024	
CONTRATISTA:	ALEXIS MENDOZA DE HOYOS				CEDULA:	9104850		
DEPENDENCIA:	DIRECCIÓN TÉCNICA							
PERIODO DEL INFORME:	Desde:	07	11	2024	Hasta:	06	12	2024
		Día	Mes	Año		Día	Mes	Año

1. Información General del Contrato

OBJETO CONTRACTUAL: Prestación de servicios profesionales como arquitecto en la Dirección Técnica del Fondo de Vivienda de Interes Social y Reforma Urbana Distrital - Corvivienda								
Fecha de Inicio:	07	10	2024		Fecha de Terminación:	06	12	2024
	Día	Mes	Año			Día	Mes	Año

2. Detalle de la Ejecución

No.	OBLIGACIÓN CONTRACTUAL	ACTIVIDADES REALIZADAS	AVANCE / ESTADO DE EJECUCIÓN
1	Apoyar la supervisión de los de la Dirección Técnica en el marco de la ejecución de los programas y funciones misionales de la entidad.	<p>Se realizó supervisión integral en el proyecto Ciudadela de la Paz, ubicado en el barrio El Pozón, específicamente en la manzana F, bloque F5, torre 3. En esta ubicación, se detectaron problemas significativos en los bajantes de aguas lluvias que estaban causando filtraciones y otros daños en los apartamentos. Ante esta situación, fue necesario intervenir de manera ágil y eficiente para asegurar que las instalaciones funcionaran adecuadamente y evitar así inconvenientes futuros para los propietarios.</p> <p>Adicionalmente, se llevó a cabo un acompañamiento en las manzanas F, bloque F5, torre 1, apartamento 302, donde se encontraron filtraciones y humedad debido a problemas en la placa de los pisos de los cuartos y la sala. En este caso, se corrigió la posible entrada de aguas lluvias por la puerta principal del apartamento 103, ubicado en la misma torre</p> <p>SUPERVISON DE LA RUTA 92 REALIZADA POR EL CONSORCIO CTG LA CUAL CONDUCE AL PROYECTO CIUDADELA DE LA PAZ</p> <p>El Consorcio CTG ha logrado un avance significativo en la ejecución de la vía 92, un tramo esencial para el acceso a la Ciudadela de la Paz, cuyo acceso principal se encuentra en el barrio El Pozón, en la localidad 2 de Cartagena. A la fecha, la obra reporta un progreso del 80%, alcanzado en los últimos meses gracias al arduo trabajo y la dedicación del equipo. Cabe destacar que actualmente las labores se encuentran suspendidas desde hace aproximadamente un mes debido a desacuerdos laborales entre los trabajadores y la empresa</p>	

contratista. Las visitas efectuadas a la oficina del consorcio CTG en diversas ocasiones han resultado infructuosas, pues se ha encontrado cerrada.

En cuanto a la pavimentación, el proyecto se encuentra prácticamente culminado en esta fase; no obstante, persisten pendientes algunos aspectos de urbanismo y la instalación de infraestructura eléctrica, especialmente el traslado de postes (12). Esta tarea, en proceso de coordinación con la empresa especializada, está en su etapa final, restando el movimiento de algunos postes. El ingeniero responsable de CTG asegura que el equipo se encuentra comprometido en llevar a cabo estos traslados con la mayor eficiencia posible para asegurar una entrega completa y en el plazo previsto.

Adicionalmente, se han realizado avances en la construcción de andenes y bordillos, y se están atendiendo los aspectos relacionados con el despeje de áreas circundantes a la obra. A pesar de los desafíos logísticos propios de esta etapa final, el equipo de trabajo mantiene

una comunicación fluida y efectiva con las partes interesadas, lo que ha facilitado el cumplimiento del cronograma previsto. El Consorcio CTG sigue enfocado en resolver los aspectos pendientes del proyecto, con el objetivo de entregar una vía que cumpla con los estándares urbanísticos y de infraestructura eléctrica, contribuyendo al mejoramiento del acceso a la Ciudadela de la Paz y al desarrollo de la zona.

Se espera que en consorcio CTG retome sus actividades y la empresa afinia siga moviendo la posteria para poder darle fin de una vez por toda a la terminación de la vía y así poder gozar de ella en su totalidad.

La vía se encuentra abierta desde el mes de noviembre al paso de vehículos y transeúntes con acceso al proyecto ciudadela de la paz. La vía fue abierta por el administrador del proyecto quien manifestó que fue abierta debido a los constantes enfrentamientos que se viene presentando con habitantes de otro sector, para dar un poco de tranquilidad a los habitantes y niños.

2	Realizar visitas e inspecciones técnicas que se requieran en el marco de la ejecución de los programas y funciones misionales de la entidad.	<p>. viviendas entregadas y aquellas en custodia, a fin de evitar posibles ocupaciones ilegales y de asegurar que las unidades habitacionales otorgadas a los beneficiarios del programa sean efectivamente ocupadas. Estas inspecciones también buscan evaluar el estado actual de las viviendas para proceder con su entrega formal, asegurando que cuenten con todos los servicios básicos correspondientes. Se han realizado recorridos con el equipo técnico y administrativo para verificar el estado de las viviendas para proceder con su entrega formal, asegurando que cuenten con todos sus servicios básicos correspondientes.</p> <p>RECORRIDO CON EL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y JURIDICO Y OFICINA DE TECNICA EN TEMASA DE VERIFICACION DE UNIDADES ENTREGADAS</p> <p>Se recorrido el proyecto teniendo en cuenta las unidades que se encontraban en custodia y las que están por perdida ejecutoria y las entregadas pero que a la fecha no están siendo habitadas por sus propietarios y aquellas viviendas que no han sido entregadas por la entidad para verificar que no sean invadidas por terceros o sin su autorización.</p> <p>En la inspección estuvieron presentes jefe administrativo de la entidad, jefe de la oficina de técnica y arquitectos correspondientes trabajadoras sociales y personal de la oficina de jurídica y la empresa encargada de la vigilancia.</p>	
---	--	--	--

		FORMATO INFORME DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS		Código: AP-GC-FO-15
				Fecha: 28/11/2022
				Página 4 de 13
				Versión: 1
5	Presentar informes y recomendaciones de visitas e inspecciones técnicas realizadas.	<p>. Presenté un informe detallado del recorrido asignado por la oficina de Técnica, bajo la supervisión de la arquitecta Elvia Caballero. El informe se centró en la continuación de la legalización del servicio de agua potable de las unidades faltantes al proyecto CIUDADELA DE LA PAZ, ubicado en barrio el pozón de la ciudad de Cartagena.</p>		

7	Realizar revisión, inspección y verificación de viviendas que le sean asignadas, y el cumplimiento de las funciones misionales a cargo de la Dirección Técnica.	Realicé labores de acompañamiento y supervisión en la revisión de los apartamentos destinados para su entrega en las fechas acordadas por la entidad. Estas inspecciones tuvieron como objetivo asegurar que todas las unidades estuvieran listas y con todos sus servicios en orden, cumpliendo con los estándares de calidad y las expectativas de los futuros propietarios.	
14	Las demás que le sean asignadas dentro de la ejecución del objeto contractual y que sean conexos o inherentes al mismo	Doy fe de mi cumplimiento a todas las obligaciones asignadas por la Dirección Técnica, bajo la supervisión de mis jefes, el ingeniero Julio del Castillo y la arquitecta Elvia Caballero. He desempeñado mis funciones con diligencia y compromiso, asegurando que todas las tareas conexas e inherentes a mi rol sean ejecutadas de manera eficiente y efectiva, contribuyendo al éxito de los proyectos y programas misionales de la entidad.	

3. Aportes a Seguridad Social realizados por el Contratista


CONCEPTO	FECHA DE PAGO	VALOR
Pago 1 - Planilla de Pago No. 7942770302	29/10/2024	501500
Pago 2 - Planilla de Pago No. 7947063604	04/12/2024	501700

Nota: Para el **INFORME FINAL** se deben anexar las copias de las planillas.
Para el **INFORME PARCIAL** solo se registra el número de la planilla del mes.

4. Productos Entregados (En caso de haber sido pactados)

Descritos en cada actividad y adjuntos al presente informe

En constancia de lo anterior, se firma el presente informe el 08 de agosto de 2024.



FIRMA _____

ALEXIS MENDOZA DE HOYOS

Vo.Bo. Supervisor y/o Interventor

Nombre:

ANEXOS

ANEXO 1



ANEXOS 2



	FORMATO INFORME DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	Código: AP-GC-FO-15
		Fecha: 28/11/2022
		Página 9 de 13
		Versión: 1



	FORMATO INFORME DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	Código: AP-GC-FO-15
		Fecha: 28/11/2022
		Página 7 de 8
		Versión: 1

Anexo 3



Anexo 4



	FORMATO DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS Y AUTORIZACIÓN DE PAGOS F-SCAP					CODIGO: S-002 Versión: 2.01 Fecha: 05/01/2018		
Dependencia:		DIRECCIÓN TÉCNICA				Fecha:	20/12/2024	
ACTO ADMINISTRATIVO								
DATOS DEL CONTRATO	Valor Contrato:	\$9,867,000.00			Valor a Pagar:	\$1,867,000.00		
	Número:	CPS-CVV-568-2024 CPS-CVV-568-01-2024	Fec. Suscripción:	Oct 7 2024	Fecha de iniciación:	Oct 7 2024		
	N° CDP:	2 - 128	Fecha:	Ene 19 2024 - Nov 13 2024	Fecha de terminación:	Dic 20 2024		
	N° RP:	946 - 1120	Fecha:	Oct 7 2024 - Dic 2 2024	Duración:	Meses 2	Días 14	
	Rubro Presupuestal:	HONORARIOS - HONORARIOS			Periodo a pagar:	Dic 7 2024 - Dic 20 2024		
Requiere Informe:		SI	Entregó Informe:	SI	Suspensión No.:	En tiempo:	Prorroga No.:	En tiempo:
OBJETO DEL CONTRATO:	Prestación de servicios profesionales como arquitecto en la Dirección Técnica del Fondo de Vivienda de Interes Social y Reforma Urbana Distrital - CORVIVIENDA.							
FORMA DE PAGO:	DOS (02) CUOTAS por valor unitario de CUATRO MILLONES DE PESOS M/CTE (\$4.000.000) cada una, que se tramitaran mes vencido, hasta finalizar en contrato.							
INFORMACION BASICA DEL CONTRATISTA								
Nombre:	ALEXIS ANTONIO MENDOZA DE HOYOS							
Identificación:	Tipo de documento:	Cédula	X	Nit.	Número:	9104850-4	DV.	
Dirección:	BRR LAS GAVIOTAS URB LA HEROICA CA 36							
Número de Teléfono:	3145362485		FAX:	CEL.		3145362485		
Clase y número de cuenta:	Corriente:	Ahorros	X	Número:	0	Banco:	N.A.	
ASPECTOS TRIBUTARIOS	Marque con "X"	Persona Natural:	X	Persona Jurídica:		Regimen:	N.A.	
		Gran Contribuyente:		Autoretenedor:				
	He verificado de esta información frente al RUT:				SI:	x	NO:	
	INFORME DEL SUPERVISOR							
AVANCE DEL CONTRATO POR ACTIVIDAD	El contratista presentó el informe correspondiente:				SI:	X	NO:	
	El informe cumple con lo estipulado en el contrato:				SI	Se remitió al Grupo de contratación o Talento Humano:	SI	
	Observaciones del interventor a las actividades ejecutadas: Prestación de servicios profesionales como arquitecto en la Dirección Técnica del Fondo de Vivienda de Interes Social y Reforma Urbana Distrital - CORVIVIENDA.							
APORTES SEGURIDAD SOCIAL	Persona Natural:							
	Aportes a Salud			Aportes a Pensión				
	Valor pagado	\$200,000.00	Periodo	NOVIEMBRE	Valor pagado	\$256,000.00	Periodo	NOVIEMBRE
	Comprobante de pago Número:	7951847172			Comprobante de pago Número:	7951847172		
	Fecha de pago:	Dic 10 2024			Fecha de pago:	Dic 10 2024		
	Aportes a ARL			NOTA:				
	Valor pagado	\$39,000.00	Periodo	NOVIEMBRE				
	Comprobante de pago Número:	7951847172						
Fecha de pago:	Dic 10 2024							
SOLICITUD DE PAGO	Persona Jurídica: Anexa Certificación del Revisor Fiscal: SI: NO:							
APLICACION RETENCION	Certifico que las actividades se están ejecutando conforme a lo establecido en le contrato, que el contratista cumplió con lospagos de la seguridad social en salud y pensión conforme a las normas vigentes, los soportes de estos pagos fueron revisados y cotejadoscon los originales y corresponden a este contrato, por lo tanto autorizo el pago.							
Manifiesto y declaro bajo gravedad de juramento que: Para efectos de la depuración de la base del cálculo de la retención en la fuente establecida en el artículo 1.2.4.1.6 del Decreto único tributario 1625 de 2016, el cual aplica sobre los pagos o abonos en cuenta por concepto de ingresos provenientes de honorarios y compensaciones por servicios personales bajo ciertas circunstancias, que NO he contratado o vinculado dos (2) o más trabajadores o contratistas asociados a mi actividad económica por un término superior a 90 días continuos o discontinuos.								

Anexos: Copia de aporte de pensión SI Copia de aporte de salud SI Cuenta de Cobro SI

FIRMA CONTRATISTA: 73302B79-E0A3-458A-AE92-840FBDF9C4B6

NOMBRE CONTRATISTA: ALEXIS ANTONIO MENDOZA DE HOYOS

C.C.: 9104850-4



FIRMA SUPERVISOR 344725F5-824E-4AB5-B31F-5D3A2DDC967D

NOMBRE SUPERVISOR: JAIME DAVID ROA AMADOR

CARGO: DIRECTOR TECNICO



	FORMATO INFORME DE ACTIVIDADES DE CONTRATISTAS	CODIGO: S-003 Versión: 1.01 Fecha: 19/05/2017	
Cartagena de Indias, Dic 20 2024			
DIRECCIÓN TÉCNICA			
INFORME DE ACTIVIDADES			
En cumplimiento del objeto del Contrato referenciado, he desarrollado durante el período comprendido entre Dic 7 2024 - Dic 20 2024, las siguientes actividades relacionadas con el objeto contractual:			
INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATISTA			
Nombre:	ALEXIS ANTONIO MENDOZA DE HOYOS		
Identificación:	9104850-4		
DESCRIPCIÓN CONTRACTUAL			
DATOS DE CONTRATO:	Número: CPS-CVV-568-2024 CPS-CVV-568-01-2024	Fec. Suscripción: Oct 7 2024	Fecha de iniciación: Oct 7 2024
	Duración:	Meses: 2	Días: 14
OBJETO DEL CONTRATO:	Prestación de servicios profesionales como arquitecto en la Dirección Técnica del Fondo de Vivienda de Interes Social y Reforma Urbana Distrital - CORVIVIENDA.		
OBLIGACIONES CONTRACTUALES		ACTIVIDADES EJECUTADAS	
1. Apoyar la supervisión de los contratos a cargo de la Dirección Técnica en el marco de la ejecución de los programas y funciones misionales de la entidad.		<p>En mi rol, he tenido la oportunidad de apoyar de manera integral la supervisión de los contratos relacionados con la Dirección Técnica, lo que incluye una evaluación continua de las actividades programadas en cumplimiento de los objetivos misionales de la entidad. Entre las actividades destacadas, participé en la supervisión del proyecto Ciudadela de la Paz, ubicado en el barrio El Pozón.</p> <p>En el marco del Día del Medio Ambiente, se organizó una jornada de siembra de árboles en las zonas verdes del proyecto, donde contribuyeron los equipos administrativos y sociales de Corvivienda, junto con la participación activa de nuestra gerente y gerente administrativa. Este evento incluyó la participación de niños residentes, de entre 8 y 15 años, quienes sembraron un total de 100 árboles en un esfuerzo colaborativo para promover la sostenibilidad ambiental en la comunidad. La jornada finalizó exitosamente hacia el mediodía, dejando un impacto positivo tanto en el entorno como en los participantes.</p> <ul style="list-style-type: none">• Adicionalmente, el 6 de diciembre se llevó a cabo una entrega urgente de cuatro unidades habitacionales en el sector de La Pesebrera, respondiendo a recomendaciones de la Gerencia que demandaban atención inmediata. Este proceso incluyó la convocatoria de los propietarios afectados y garantizó una solución ágil y eficiente.• El 10 de diciembre participé en una reunión liderada por la arquitecta Elvia Caballero y el jefe de la Oficina Técnica, el ingeniero Jaime Roa. El propósito fue la retroalimentación sobre las entregas de las diferentes etapas (1, 2, 3, 4 y 5) del proyecto Ciudadela de la Paz. Estas discusiones nos permitieron alinear estrategias para la gestión de las unidades entregadas y aquellas aún en proceso de finalización, en aras de garantizar el éxito continuo del proyecto.	



FORMATO INFORME DE ACTIVIDADES DE CONTRATISTAS

CODIGO: S-003
Versión: 1.01
Fecha: 19/05/2017

Cartagena de Indias, Dic 20 2024

DIRECCIÓN TÉCNICA

INFORME DE ACTIVIDADES

En cumplimiento del objeto del Contrato referenciado, he desarrollado durante el período comprendido entre Dic 7 2024 - Dic 20 2024, las siguientes actividades relacionadas con el objeto contractual:

INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATISTA

Nombre: ALEXIS ANTONIO MENDOZA DE HOYOS

Identificación: 9104850-4

2. Realizar visitas e inspecciones técnicas que se requieran en el marco de la ejecución de los programas y funciones misionales de la entidad.

Como parte de mis responsabilidades técnicas, llevé a cabo visitas e inspecciones en las etapas 1 y 2 del proyecto Ciudadela de la Paz, con un enfoque particular en las unidades ubicadas en la Manzana I. Estas actividades incluyeron:

- La revisión detallada de las áreas donde se implementará la red contra incendios, asegurando el cumplimiento de las normativas técnicas y de seguridad.
- Inspecciones a las unidades habitacionales asignadas a las víctimas del conflicto armado, que presentaban daños estructurales. Durante estas visitas, evalué las intervenciones necesarias para dar solución definitiva a las afectaciones reportadas.
- Un análisis técnico del sistema de alumbrado público, en el cual se identificaron puntos sin iluminación debido a la sustracción de cableado eléctrico. Se establecieron lineamientos para la pronta restitución del servicio.

También se reviso el tema de alumbrado publico el cual se encuentra presentando inconvenientes por unos cableados que fueron sustraídos quedando unos puntos sin iluminación.

- Adicionalmente, realicé un recorrido técnico con el personal administrativo, jurídico y de la Oficina Técnica para evaluar unidades habitacionales en diversas situaciones: aquellas bajo custodia, las no habitadas por sus propietarios, y las que aún no han sido entregadas formalmente. Estas inspecciones garantizaron que las viviendas se mantuvieran en buen estado, previniendo invasiones y otros riesgos operativos.

5. Presentar informes y recomendaciones de visitas e inspecciones técnicas realizadas.

Elaboré un informe exhaustivo sobre las inspecciones realizadas en el proyecto Ciudadela de la Paz, con un enfoque particular en la legalización del servicio de agua potable para las unidades habitacionales que aún carecían de este recurso esencial. Este informe fue presentado bajo la supervisión directa de la arquitecta Elvia Caballero y abordó tanto los aspectos técnicos como las recomendaciones necesarias para garantizar la sostenibilidad del proyecto.

7. Realizar revisión, inspección y verificación de viviendas que le sean asignadas, y el cumplimiento de las funciones misionales a cargo de la Dirección Técnica.

En cumplimiento de las funciones misionales asignadas, llevé a cabo una supervisión exhaustiva de las viviendas destinadas para su entrega, asegurándome de que cada unidad cumpliera con los estándares de calidad exigidos. Durante estas inspecciones, verifiqué la operatividad de todos los servicios básicos y el cumplimiento de las especificaciones técnicas. Este proceso incluyó la interacción directa con los beneficiarios, lo que permitió garantizar una experiencia satisfactoria para los nuevos propietarios.

12. Las demás que le sean asignadas dentro de la ejecución del objeto contractual y que sean conexos o inherentes al mismo.

Doy fe de mi cumplimiento a todas las obligaciones asignadas por la Dirección Técnica, bajo la supervisión de mis jefes, el ingeniero Julio del Castillo y la arquitecta Elvia Caballero. He desempeñado mis funciones con diligencia y compromiso, asegurando que todas las tareas conexas e inherentes a mi rol sean ejecutadas de manera eficiente y efectiva, contribuyendo al éxito de los proyectos y programas misionales de la entidad.

Final de las obligaciones contractuales.

Final de las actividades ejecutadas.

73302B79-E0A3-458A-AE92-840FBDF9C4B6

FIRMA DEL CONTRATISTA

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ALEXIS ANTONIO MENDOZA DE HOYOS
C. C. : 9104850-4



		Formulario del Registro Único Tributario				001	
2. Concepto 02 Actualización				4. Número de formulario 141067785163			
5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 9104850				6. DV 4		12. Dirección seccional Impuestos de Cartagena	
14. Buzón electrónico 6							
IDENTIFICACIÓN							
24. Tipo de contribuyente Persona natural o sucesión ilíquida		25. Tipo de documento Cédula de Ciudadanía		26. Número de Identificación 9104850		27. Fecha expedición	
28. País COLOMBIA		29. Departamento Bolívar		30. Ciudad/Municipio Cartagena		001	
31. Primer apellido MENDOZA		32. Segundo apellido DE HOYOS		33. Primer nombre ALEXIS		34. Otros nombres ANTONIO	
35. Razón social							
36. Nombre comercial MENDOZA DISTRIBUCIONES FARMACEUTICAS							
37. Sigla							
UBICACIÓN							
38. País COLOMBIA		39. Departamento Bolívar		40. Ciudad/Municipio Cartagena		001	
41. Dirección principal BRR LAS GAVIOTAS URB LA HEROICA CA 36							
42. Correo electrónico arquimendozadehoyos@hotmail.com							
43. Código postal		44. Teléfono 1 6459960		45. Teléfono 2 3145362485			
CLASIFICACIÓN							
Actividad económica				Ocupación			
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		52. Número establecimientos	
46. Código 7111	47. Fecha inicio actividad 20091105	48. Código 4645	49. Fecha inicio actividad 20190715	50. Código 1	2	51. Código 2141	
Responsabilidades, Calidades y Atributos							
53. Código 2249							
22- Obligado a cumplir deberes formales a							
49 - No responsable de IVA							
Usuarios aduaneros				Exportadores			
54. Código				55. Forma 56. Tipo Servicio 1 2 3			
57. Modo				58. CPC			
IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación							
Para uso exclusivo de la DIAN							
59. Anexos SI NO X		60. No. de Folios: 0		61. Fecha 2024 - 07 - 25 / 10 : 37: 48			
La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.				Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.			
Firma del solicitante:				Firma autorizada:			
984. Nombre MENDOZA DE HOYOS ALEXIS ANTONIO				985. Cargo CONTRIBUYENTE			

DATOS GENERALES DEL APORTANTE		
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: 9104850
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:	ALEXIS ANTONIO MENDOZA DE HOYOS	
CIUDAD/MUNICIPIO:	CARTAGENA DEPARTAMENTO:	BOLIVAR
DIRECCIÓN:	SANTA LUCIA	TELÉFONO: 6613783
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE: I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA: Comercio al por mayor de
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO	
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):		NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA		
NÚMERO PLANILLA:	7951847172	TIPO DE PLANILLA: I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN	MES: noviembre	PERIODO COTIZACIÓN MES: noviembre
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2024	SALUD: AÑO: 2024
DÍAS DE MORA:	0	
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2024/12/10	NÚMERO AUTORIZACIÓN: 1116305500

NOVEDADES																
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP

LIQUIDACIÓN GENERAL						
					TOTALES	
					COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN						
		ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE				
900336004	25-14	25-14 COLPENSIONES			1	\$ 256.000
SUBTOTAL:					1	\$ 256.000
SALUD						
		ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE				
800130907	EPS002	EPS002-SALUD TOTAL			1	\$ 200.000
SUBTOTAL:					1	\$ 200.000
RIESGOS PROFESIONALES						
		ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE				
890903790	14-11	14-11 - ARL SURA			1	\$ 39.000
SUBTOTAL:					1	\$ 39.000

VALOR SIN MORA:	\$ 495.000
VALOR MORA:	\$ 0
TOTAL PAGADO:	\$ 495.000

**CONSULTORIO MEDICO
SER - VIR
MEDICINA INTEGRAL FAMILIAR Y LABORAL**

CERTIFICADO DE APTITUD LABORAL

EMPRESA: Particular

INGRESO X

PERIODICO

EGRESO

SERVICIOS EFECTUADOS

Examen Médico	X	Test de Epworth		Perfil Lipídico	
Tamizaje Visual	X	Test de Ruffier		Glicemia	X
Test de Altura		Test de Vertigo		Hemograma	X
Espirometria		Campimetria		Hemoclasificación	
Audiometria Tamiz	X	Cuadro Hepático (Completo)		Sangre Periférica	
Audiometria Clínica		Transaminases TPG y TGO		Coprologico	
Val osteomuscular		Vacuna contra Covid 19		Rcto Plaqueta	
Ex. Dermatológico		Fosfatasa Alcalina		Urianálisis	X
Examen Psiquiátrico		Bilirrubinas		Bun	
Optometria		Gravindex		Creatinina	
Vacunacion		VDRL		Alcoholimetría	
Rx de Tórax		Fortis de Garganta		Colesterol Total	
E.K.G		KOH de Uñas			

Fecha: OCTUBRE 1 - 2022 Cargo a Desempeñar: ARQUITECTURA Edad: 43 años
Nombre del Trabajador Alexis Antonio Mendoza de Hoyos CC 9104850 de Cartagena

CONCEPTO DE EXAMEN MEDICO

1. Apto para Trabajar	X
2. Apto para trabajar en Altura	
3. Apto con patología que no le limitan su capacidad laboral – Corregible	
4. Apto con patología que no le limitan su capacidad laboral en Altura – Corregible	
5. Apto con restricciones para trabajar	
6. No apto temporalmente para trabajar	
7. Tan pronto haya resuelto su limitación temporal puede ingresar	
8. Egreso sin patología que No limitan su Capacidad Laboral	
9. Egreso con patología que No limitan su Capacidad Laboral	
10. Egreso con patología que Si limitan su Capacidad Laboral	

RECOMENDACIONES

1. Dieta	
2. Dieta mas Ejercicio	X
3. Adecuada Higiene Postural	X
4. Pausas Activas	X
5. Usos de los Elementos de Protección Personal	X
6. Seguir las Normas de Higiene y Seguridad Industrial	X
7. Cumplir con los Protocolos de Bioseguridad de la empresa para el Covid 19	X
8. Cita con su E.P.S	

JAIRO OROZCO CABEZA
Médico Especialista en Salud y Gestión del Riego Ocupacional.
T.P. 1336 L.S.O 221

Alexis Mendoza de Hoyos
FIRMA DEL TRABAJADOR

Dir.: Centro Medico Los Ejecutivos Consultorio 105 Tel: 3145674622-3122148892 – 3004917556
e-mail: jhoirka06@hotmail.com

Certificación Bancaria


Bancolombia

Lunes, 29 de abril de 2024

Señores:
A quien pueda interesar

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que **ALEXIS ANTONIO MENDOZA DE HOYOS** identificado(a) con CC. **9104850** a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
Cuenta de ahorro	085-956592-73	2013/04/04	Activa

*Importante: Esta constancia sólo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia a los siguientes números: Medellín - Local: (57- 4) 510 90 00 - Bogotá - Local (57- 1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (57- 5) 361 88 88 - Cali - Local: (57- 2) 554 05 05 - Resto país 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

BANCOLOMBIA S.A. Entidad Financiera

Superintendencia Financiera de Colombia

VIGILADO



Santiago Valencia Calderón
Líder Área de Conocimiento Autoservicios

	FORMATO INFORME DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	Código: AP-GC-FO-15
		Fecha: 28/11/2022
		Página 1 de 13
		Versión: 1

Fecha de Elaboración: 12 de Diciembre de 2024

Informe Parcial: X Informe Final:

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.:					2024	VIGENCIA:	2024	
CONTRATISTA:	ALEXIS MENDOZA DE HOYOS				CEDULA:	9104850		
DEPENDENCIA:	DIRECCIÓN TÉCNICA							
PERIODO DEL INFORME:	Desde:	07	12	2024	Hasta:	20	12	2024
		Día	Mes	Año		Día	Mes	Año

1. Información General del Contrato

OBJETO CONTRACTUAL: Prestación de servicios profesionales como arquitecto en la Dirección Técnica del Fondo de Vivienda de Interes Social y Reforma Urbana Distrital - Corvivienda								
Fecha de Inicio:	07	10	2024		Fecha de Terminación:	20	12	2024
	Día	Mes	Año			Día	Mes	Año

2. Detalle de la Ejecución

No.	OBLIGACIÓN CONTRACTUAL	ACTIVIDADES REALIZADAS	AVANCE / ESTADO DE EJECUCIÓN
1	Apoyar la supervisión de los de la Dirección Técnica en el marco de la ejecución de los programas y funciones misionales de la entidad.	<p>En mi rol, he tenido la oportunidad de apoyar de manera integral la supervisión de los contratos relacionados con la Dirección Técnica, lo que incluye una evaluación continua de las actividades programadas en cumplimiento de los objetivos misionales de la entidad. Entre las actividades destacadas, participé en la supervisión del proyecto Ciudadela de la Paz, ubicado en el barrio El Pozón.</p> <p>En el marco del Día del Medio Ambiente, se organizó una jornada de siembra de árboles en las zonas verdes del proyecto, donde contribuyeron los equipos administrativos y sociales de Corvivienda, junto con la participación activa de nuestra gerente y gerente administrativa. Este evento incluyó la participación de niños residentes, de entre 8 y 15 años, quienes sembraron un total de 100 árboles en un esfuerzo colaborativo para promover la sostenibilidad ambiental en la comunidad. La jornada finalizó exitosamente hacia el mediodía, dejando un impacto positivo tanto en el entorno como en los participantes.</p>	

		FORMATO INFORME DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	Código: AP-GC-FO-15
			Fecha: 28/11/2022
			Página 2 de 13
			Versión: 1
		<ul style="list-style-type: none">• Adicionalmente, el 6 de diciembre se llevó a cabo una entrega urgente de cuatro unidades habitacionales en el sector de La Pesebrera, respondiendo a recomendaciones de la Gerencia que demandaban atención inmediata. Este proceso incluyó la convocatoria de los propietarios afectados y garantizó una solución ágil y eficiente.• El 10 de diciembre participé en una reunión liderada por la arquitecta Elvia Caballero y el jefe de la Oficina Técnica, el ingeniero Jaime Roa. El propósito fue la retroalimentación sobre las entregas de las diferentes etapas (1, 2, 3, 4 y 5) del proyecto Ciudadela de la Paz. Estas discusiones nos permitieron alinear estrategias para la gestión de las unidades entregadas y aquellas aún en proceso de finalización, en aras de garantizar el éxito continuo del proyecto.	

2	Realizar visitas e inspecciones técnicas que se requieran en el marco de la ejecución de los programas y funciones misionales de la entidad.	<p>Como parte de mis responsabilidades técnicas, llevé a cabo visitas e inspecciones en las etapas 1 y 2 del proyecto Ciudadela de la Paz, con un enfoque particular en las unidades ubicadas en la Manzana I. Estas actividades incluyeron:</p> <ul style="list-style-type: none">• La revisión detallada de las áreas donde se implementará la red contra incendios, asegurando el cumplimiento de las normativas técnicas y de seguridad.• Inspecciones a las unidades habitacionales asignadas a las víctimas del conflicto armado, que presentaban daños estructurales. Durante estas visitas, evalué las intervenciones necesarias para dar solución definitiva a las afectaciones reportadas.• Un análisis técnico del sistema de alumbrado público, en el cual se identificaron puntos sin iluminación debido a la sustracción de cableado eléctrico. Se establecieron lineamientos para la pronta restitución del servicio. <p>También se reviso el tema de alumbrado publico el cual se encuentra presentando inconvenientes por unos cableados que fueron sustraídos quedando unos puntos sin iluminación.</p> <ul style="list-style-type: none">• Adicionalmente, realicé un recorrido técnico con el personal administrativo, jurídico y de la Oficina Técnica para evaluar unidades habitacionales en diversas situaciones: aquellas bajo custodia, las no habitadas por sus propietarios, y las que aún no han sido entregadas formalmente. Estas inspecciones garantizaron que las viviendas se mantuvieran en buen estado, previniendo invasiones y otros riesgos operativos.	
---	--	--	--

5	Presentar informes y recomendaciones de visitas e inspecciones técnicas realizadas.	<p>. Elaboré un informe exhaustivo sobre las inspecciones realizadas en el proyecto Ciudadela de la Paz, con un enfoque particular en la legalización del servicio de agua potable para las unidades habitacionales que aún carecían de este recurso esencial. Este informe fue presentado bajo la supervisión directa de la arquitecta Elvia Caballero y abordó tanto los aspectos técnicos como las recomendaciones necesarias para garantizar la sostenibilidad del proyecto.</p>	

<div></div>		<div>FORMATO INFORME DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS</div>		<div>Código: AP-GC-FO-15</div>
				<div>Fecha: 28/11/2022</div>
				<div>Página 5 de 13</div>
				<div>Versión: 1</div>
7	Realizar revisión, inspección y verificación de viviendas que le sean asignadas, y el cumplimiento de las funciones misionales a cargo de la Dirección Técnica.	En cumplimiento de las funciones misionales asignadas, llevé a cabo una supervisión exhaustiva de las viviendas destinadas para su entrega, asegurándome de que cada unidad cumpliera con los estándares de calidad exigidos. Durante estas inspecciones, verifiqué la operatividad de todos los servicios básicos y el cumplimiento de las especificaciones técnicas. Este proceso incluyó la interacción directa con los beneficiarios, lo que permitió garantizar una experiencia satisfactoria para los nuevos propietarios.		
14	Las demás que le sean asignadas dentro de la ejecución del objeto contractual y que sean conexos o inherentes al mismo	Doy fe de mi cumplimiento a todas las obligaciones asignadas por la Dirección Técnica, bajo la supervisión de mis jefes, el ingeniero Julio del Castillo y la arquitecta Elvia Caballero. He desempeñado mis funciones con diligencia y compromiso, asegurando que todas las tareas conexas e inherentes a mi rol sean ejecutadas de manera eficiente y efectiva, contribuyendo al éxito de los proyectos y programas misionales de la entidad.		

3. Aportes a Seguridad Social realizados por el Contratista


CONCEPTO	FECHA DE PAGO	VALOR
Pago 1 - Planilla de Pago No. 7942770302	29/10/2024	501500
Pago 2 - Planilla de Pago No. 7947063604	04/12/2024	501700
Pago 3 - Planilla de Pago No. 7951847172	10/12/2024	495000

Nota: Para el **INFORME FINAL** se deben anexar las copias de las planillas.
Para el **INFORME PARCIAL** solo se registra el número de la planilla del mes.

4. Productos Entregados (En caso de haber sido pactados)

Descritos en cada actividad y adjuntos al presente informe

En constancia de lo anterior, se firma el presente informe el 08 de agosto de 2024.



FIRMA _____

ALEXIS MENDOZA DE HOYOS

Vo.Bo. Supervisor y/o Interventor

Nombre:

ANEXOS

	FORMATO INFORME DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	Código: AP-GC-FO-15
		Fecha: 28/11/2022
		Página 7 de 13
		Versión: 1

ANEXO 1






	FORMATO INFORME DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	Código: AP-GC-FO-15
		Fecha: 28/11/2022
		Página 9 de 13
		Versión: 1

Anexo 2





Anexo 3



Anexo 4

