

**INFORME DE SUPERVISIÓN  
JUSTIFICACIÓN PRÓRROGA AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO  
No. CI-SEG-03401-2025 DE 07 DE NOVIEMBRE DE 2025**

Página 1 de 4

|                           |                      |
|---------------------------|----------------------|
| <b>FECHA DEL INFORME:</b> | 27 DE AGOSTO DE 2026 |
|---------------------------|----------------------|

**1. GENERALIDADES DEL CONVENIO**

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>CONVENIO No. - FECHA</b>            | CI-SEG-03401-2025 DE 07 DE NOVIEMBRE DE 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>TIPO DE CONVENIO</b>                | INTERADMINISTRATIVO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>ENTIDAD(ES)<br/>SUSCRIBIENTE(S)</b> | CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER<br><br>CONTRATISTA: CORPORACION ZONA FRANCA INDUSTRIAL DE BIENES Y SERVICIOS DE CUCUTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>N.I.T.</b>                          | GOBERNACIÓN NIT. 800.103.927-7<br>CORPORACIÓN NIT. 901.199.390-0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>OBJETO DEL CONVENIO</b>             | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y OPERATIVOS ENTRE LA GOBERNACIÓN DE NORTE DE SANTANDER Y LA CORPORACION ZONA FRANCA INDUSTRIAL DE BIENES Y SERVICIOS DE CUCUTA, CON EL FIN DE EJECUTAR EL PROYECTO DE ADECUACIÓN INTEGRAL DEL PREDIO IDENTIFICADO CON MATRÍCULA INMOBILIARIA NO. 260-99476, PROPIEDAD DE LA GOBERNACIÓN DE NORTE DE SANTANDER, UBICADO EN LA ZONA FRANCA INDUSTRIAL DE BIENES Y SERVICIOS DE CÚCUTA |
| <b>VALOR DEL CONVENIO</b>              | TRES MIL MILLONES DE PESOS M/CTE (\$3.000.000,00)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>PLAZO O DURACIÓN</b>                | NUEVE (09) MESES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>SUPERVISOR</b>                      | LILIANA FUENTES MEDINA<br>DESIGNACIÓN 23 DE DICIEMBRE DE 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

**2. RELACIÓN DE GARANTÍAS**

|                                                   |                                   |                |                |                  |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------|----------------|------------------|
| COMPAÑÍA ASEGURADORA                              | Aseguradora SOLIDARIA DE COLOMBIA |                |                |                  |
| CONTRATO                                          |                                   |                |                |                  |
| AMPARO                                            | PÓLIZA No                         | VIGENCIA DESDE | VIGENCIA HASTA | VALOR ASEGURADO  |
| CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO                         | 475 47<br>994000074<br>721        | 07-11-2025     | 07-02-2027     | \$300.000.000,00 |
| PAGO SALARIOS,<br>PRESTACIONES SOCIALES<br>E IND. | 475 47<br>994000074<br>721        | 07-11-2025     | 07-02-2027     | \$300.000.000,00 |



INFORME DE SUPERVISIÓN  
JUSTIFICACIÓN PRÓRROGA AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO  
No. CI-SEG-03401-2025 DE 07 DE NOVIEMBRE DE 2025

Página 2 de 4

| ACTA INICIO                                       |                            |                |                |                  |
|---------------------------------------------------|----------------------------|----------------|----------------|------------------|
| AMPARO                                            | PÓLIZA No                  | VIGENCIA DESDE | VIGENCIA HASTA | VALOR ASEGURADO  |
| CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO                         | 475 47<br>994000074<br>721 | 02-12-2025     | 02-03-2027     | \$300.000.000,00 |
| PAGO SALARIOS,<br>PRESTACIONES SOCIALES<br>E IND. | 475 47<br>994000074<br>721 | 02-12-2025     | 02-03-2027     | \$300.000.000,00 |

3. ESTADO FINANCIERO

| BALANCE FINANCIERO            |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| 1 VALOR INICIAL               | \$ 3.000.000.000,00 |
| 2 + VALOR ADICIÓN (Si Aplica) | \$ 0,00             |
| 3 = VALOR TOTAL DEL CONTRATO  | \$ 3.000.000.000,00 |
| 4 -TOTAL DE PAGOS REALIZADOS  | \$ 3.000.000.000,00 |
| 5 =SALDOS ACTUALES            | \$ 0,00             |

4. DESARROLLO DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

1. El Departamento de Norte de Santander suscribió Convenio Interadministrativo No. CI-SEG-03401-2025 con la CORPORACIÓN ZONA FRANCA INDUSTRIAL DE BIENES Y SERVICIOS DE CÚCUTA.
2. Se expidió el Registro Presupuestal (RP), que respalda el compromiso para el Convenio Interadministrativo, relacionado a continuación:

| TIPO DE RESPALDO PRESUPUESTAL | No. DE RESPALDO PRESUPUESTAL | CUANTIA DEL RESPALDO PRESUPUESTAL | FECHA      |
|-------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|------------|
| Registro Presupuestal         | No. 00 005681                | \$ 3.000.000.000,00               | 07/11/2025 |

3. Se estimó un plazo de ejecución de NUEVE (09) meses, y el lugar de ejecución es en la Corporación Zona Franca Industrial de Bienes y Servicios de Cúcuta.

**INFORME DE SUPERVISIÓN**  
**JUSTIFICACIÓN PRÓRROGA AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO**  
**No. CI-SEG-03401-2025 DE 07 DE NOVIEMBRE DE 2025**


Página 3 de 4

4. Teniendo en cuenta la forma de pago estipulada, el Departamento de Norte de Santander realizó el desembolso del valor del convenio interadministrativo, en un único pago mediante comprobante de egreso No. CE 000725 de fecha 06 de febrero de 2026.

5. La CORPORACIÓN ZONA FRANCA INDUSTRIAL DE BIENES Y SERVICIOS DE CÚCUTA, realizó los trámites contractuales necesarios para la ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA SEDE ZONA FRANCA DE LA GOBERNACIÓN DE NORTE DE SANTANDER.

| CONTRATOS DERIVADOS                 | CONTRATO No. | VALOR                     |
|-------------------------------------|--------------|---------------------------|
| COMPONENTE ELECTRICO                | CPS-14042026 | \$34.538.560,00           |
| COMPONENTE BÁSCULA                  | CO-20042026  | \$830.693.999,00          |
| COMPONENTE OBRA TRAMO VIAL          | CO-04052026  | \$1.936.179.110,00        |
| COMPONENTE INTERVENTORIA TRAMO VIAL | CI-01062026  | \$198.588.331,00          |
| <b>TOTAL</b>                        |              | <b>\$3.000.000.000,00</b> |

6. De acuerdo a los avances de cada una de las actividades que cubren el alcance del convenio interadministrativo, se tiene el siguiente porcentaje de ejecución:





**INFORME DE SUPERVISIÓN  
JUSTIFICACIÓN PRÓRROGA AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO  
No. CI-SEG-03401-2025 DE 07 DE NOVIEMBRE DE 2025**

Página 4 de 4

**5. CONCLUSIÓN**

Teniendo en cuenta la solicitud presentada por parte de la CORPORACIÓN ZONA FRANCA INDUSTRIAL DE BIENES Y SERVICIOS DE CÚCUTA, mediante radicado No. 2026-08400-036925-2, y una vez revisada la cronología y desarrollo de los componentes se observa que el estado de ejecución demuestra los avances significativos en cumplimiento del objeto contractual. Sin embargo, a la fecha de 1 de septiembre de 2026 los contratos no alcanzarían el 100% de ejecución.

Por tanto, en aras de salvaguardar el interés público y cumplir con el objeto del Convenio Interadministrativo es indispensable ampliar el plazo de ejecución hasta el 31 de marzo de 2026, en aras de continuar con el acompañamiento del convenio hasta la culminación de los contratos derivados.

Es importante aclarar que la ampliación del plazo no implicará un recurso adicional por dicha situación, por lo que el presupuestal aprobado originalmente se mantiene.

Finalmente, se concluye que técnicamente la prórroga requerida es concordante con las necesidades técnicas y jurídicas del Convenio.

El presente informe lo suscribe,

**ING. LILIANA FUENTES MEDINA**  
Profesional Especializado  
Gestión de la Infraestructura Territorial  
Supervisora

