

		HISTORIAL DEL CONTRATO	
Código: FA12-11	Versión: 0	Fecha: 05-09-16	Página 1 de 2

CONVENIO DEL CUAL SE DERIVA EL PRESENTE CONTRATO	No. 4600107552 de 2026
OBJETO DEL CONVENIO	“CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACIÓN PARA REALIZAR LA INTERVENCIÓN EN LA ESCOMBRERA EN CUMPLIMIENTO DE LA MEDIDA CAUTELAR PROFERIDA POR LA JURISDICCIÓN ESPECIAL PARA LA PAZ”.
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONVENIO	31 de agosto de 2026
OBJETO DEL CONTRATO/CONVENIO	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACIÓN PARA REALIZAR LA INTERVENCIÓN EN LA ESCOMBRERA EN CUMPLIMIENTO DE LA MEDIDA CAUTELAR PROFERIDA POR LA JURISDICCIÓN ESPECIAL PARA LA PAZ // “INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA OBRAS PROVISIONALES DE ESTABILIZACIÓN DE TALUD, OBRAS COMPLEMENTARIAS, SISTEMAS DE MONITOREO Y DEMÁS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA CUMPLIR EL FALLO JUDICIAL DE LA JEP EN EL POLÍGONO DE LA ESCOMBRERA COMUNA 13 DEL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN
NÚMERO DEL CONTRATO/CONVENIO	CTO 444 DE 2026
CONTRATANTE	EDU
CONTRATISTA	N/A
SUPERVISOR	URIEL FERNANDO DÁVILA RESTREPO
INTERVENTORIA	AIM INGENIEROS CIVILES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$409.414.913,00 INCLUIDO IVA Y POLIZAS.

ADICIÓN Nro. 1	\$75.205.155
VALOR TOTAL DEL CONTRATO (AU INCLUIDO)	\$ 484,620,068.00INCLUIDO IVA Y POLIZAS.
PLAZO INICIAL	161 días calendario
AMPLIACIÓN Nro. 1	33
PLAZO CON AMPLIACIÓN	194 días
OTRO SI Nro. 1	N/A
FECHA DE INICIO	19 de febrero de 2026
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	31 de agosto de 2026
HISTÓRICO DE SUSPENSIONES	N/A
HISTORICO DE REANUDACIONES N° 1	N/A
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FÍSICA	83.16%
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA	83.16%
FECHA DE ELABORACION	26 de agosto de 2026
NOMBRE Y FIRMA	<div> <div> Laura Vanessa Medina Cordoba LAURA MEDINA CORDOBA. Supervisor Suplente Subgerencia de Ejecución de Proyectos </div> <div> Firmado digitalmente por Laura Vanessa Medina Cordoba </div> </div>