

 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO			
	FORMATO 62 INFORME DE SUPERVISIÓN Y EJECUCIÓN CONTRACTUAL			
Principio de procedencia: xxxx.092	Clave: GCON-1.0-12-046	Versión: 02	Fecha: 04/oct/2019	Página: 1 de 4

CONTENIDO DEL INFORME

1. CONDICIONES DEL CONTRATO	1
2. OBJETO DEL CONTRATO	1
3. ACTIVIDADES EJECUTADAS, OBLIGACIONES CUMPLIDAS, PRODUCTOS ENTREGADOS Y/O BIENES ENTREGADOS.	1
4. OBSERVACIONES A LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS, A LAS OBLIGACIONES CUMPLIDAS, Y A LOS PRODUCTOS Y/O BIENES ENTREGADOS.	3
5. OBSERVACIONES ADICIONALES, SI A ELLO HUBIERE LUGAR.	3
6. PORCENTAJES DE AVANCE PRESUPUESTAL Y EN EJECUCIÓN DEL CONTRATO.	4

1. CONDICIONES DEL CONTRATO

Número de Contrato:	24001025 H2 de 2024
Nombre del Contratista:	UNION TEMPORAL RADAR GEA 2024 NIT 901.898.106-4
Periodo informe:	MES DE FEBRERO 2025
Nombre de Supervisor:	EDWAR GIOVANNI CEPEDA PEREZ JAVIER VARGAS PRADA
Nombre del Interventor:	N.A.
Área perteneciente:	DIRECCION DE TELECOMUNICACIONES Y AYUDAS A LA NAVEGACION AEREA

2. OBJETO DEL CONTRATO

ADQUIRIR, INSTALAR, COMISIONAR Y PONER EN FUNCIONAMIENTO LA RENOVACIÓN DE UN SISTEMA DE VIGILANCIA PSR /MSSR -MODO S ENHANCED Y ADSB INTEGRADO REDUNDANTE DE ÚLTIMA TECNOLOGÍA, UBICADO EN EL SECTOR DE PICACHO

3. ACTIVIDADES EJECUTADAS, OBLIGACIONES CUMPLIDAS, PRODUCTOS ENTREGADOS Y/O BIENES ENTREGADOS.

3.1. ACTIVIDADES EJECUTADAS:

PERÍODO: 01 al 28 de FEBRERO de 2025		
OBLIGACIONES	DESCRIPCIÓN DE AVANCE O CUMPLIMIENTO	UBICACIÓN DE SOPORTES
1. SUSCRIPCION ACTA DE INICIO	Se suscribe el acta de inicio entre el Representante Legal de la UT RADAR GEA 2024 y los Supervisores designados por la Aerocivil con fecha 02 de enero de 2025, una vez cumplida la aprobación de las pólizas y la legalización del contrato en SECOP II	SECOP II
2. DESEMBOLSO ANTICIPO	Una vez constituido el contrato de fiducia, acorde con lo establecido en el contrato, se aprueba el flujo de inversión del	SECOP II

 <p>AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL</p>	FORMATO			
	FORMATO 62 INFORME DE SUPERVISIÓN Y EJECUCIÓN CONTRACTUAL			
Principio de procedencia: xxxx.092	Clave: GCON-1.0-12-046	Versión: 02	Fecha: 04/oct/2019	Página: 2 de 4

	<p>anticipo presentado por la firma Contratista UT RADAR GEA 2024 por parte de la Entidad, se procede a tramitar en la Direccion Financiera la creación de la cuenta de la fiducia en SIIF, a fin de realizar el desembolso del anticipo.</p> <p>El giro del dinero entregado en calidad de anticipo fue realizado el a la cuenta de la fiducia ITAU FIDUCIARIA COLOMBIA.</p>	
3. ENTREGA Y APROBACION CRONOGRAMA DE EJECUCION	De acuerdo con las condiciones del contrato, la firma UT RADAR GEA 2024, hace entrega del cronograma de ejecución, mediante el cual se realizará el control y seguimiento de la ejecución del contrato. Se hace la revisión y se solicitan ajustes por parte de la Supervisoría a los cuales el contratista envía la versión actualizada y esta es aprobada por la Supervisoría	SECOP II
4. APROBACION ESTUDIOS DE PATOLOGIA, VULNERABILIDAD, TOPOGRAFIA Y GEOTGECNICO	La firma contratista presenta las cotizaciones de diferentes empresas para desarrollar los estudios de PATOLOGIA, VULNERABILIDAD, TOPOGRAFIA Y GEOTGECNICO, previstos en el formato No 8 del contrato. Se estudian por parte de los ingenieros de apoyo de obra civil contratados por la DTANA y son aprobados	Expediente del contrato
5. REUNION DE SEGUIMIENTO DE OBRA CIVIL	Se realiza reunión de seguimiento de obra civil con los Ingenieros de apoyo contratados por la DTANA para revisar y aclarar temas de los trabajos a realizar en el marco del contrato	Expediente del contrato
6. ESTUDIOS DE PATOLOGIA, VULNERABILIDAD, TOPOGRAFIA Y GEOTGECNICO	El día 24 de febrero, se inicia la toma de muestras para someterlas a los estudios de laboratorio y determinar el estado y las obras a implementar con resultados de los estudios de PATOLOGIA, VULNERABILIDAD, TOPOGRAFIA Y GEOTGECNICO	Expediente del contrato
7. VISITA SITIO CON PERSONAL DE FABRICA INSTALADORES	<p>Entre el 26 al 27 de febrero de 2025, se programa y se desarrolla la visita al sitio de instalación con personal de fabrica encargados de la instalación y puesta en funcionamiento del sistema RADAR PSR/SSR/ADSB, a fin de evaluar las condiciones del sitio, recomendar obras complementarias y demás trabajos</p> <p>Se lleva a cabo reunión con el comandante de la base del ejercito que opera en el cerro Picacho para realizar el acta de vecindad, presentar el proyecto y solicitar la colaboración con el ingreso del personal que desarrollara la obra</p> <p>Igualmente se establecen las condiciones iniciales de la via a fin de tener evidencias al final de la obra sobre su estado y conservación</p>	Expediente del contrato
8. FABRICACION EQUIPOS RADAR	Se confirma por parte de la fábrica THALES, que los equipos del Sistema de Vigilancia Radar PSR /MSSR -MODO S ENHANCED Y ADSB se encuentran en fabricación, la cual inicio el 03 de enero de 2025, reportando un avance del 37%	Expediente del contrato
9. COMITÉ TECNICO OPERACIONAL # 1	Se llevo a cabo reunión del comité técnico Operacional No1 el 20 de febrero de 2025 con la Secretaria de Servicios a la Navegación Aéreo, Direccion de Telecomunicaciones, Supervisoría, Contratista y personal de apoyo técnico y administrativo en la cual se realizó la presentación, seguimiento y control de la ejecución del contrato	Expediente del contrato

 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO			
	FORMATO 62 INFORME DE SUPERVISIÓN Y EJECUCIÓN CONTRACTUAL			
Principio de procedencia: xxxx.092	Clave: GCON-1.0-12-046	Versión: 02	Fecha: 04/oct/2019	Página: 3 de 4

3.2 OBLIGACIONES CUMPLIDAS:

1. SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO
2. CONSTITUCION DE LA FIDUCIA
3. DESEMBOLSO DEL ANTICIPO
4. VISITA A SITIO DE INSTALACION SITE SURVEY
5. ENTREGA Y APROBACION CRONOGRAMA DE EJECUCION
6. INICIO FABRICACION EQUIPOS RADAR PSR/MSSR y ADS-B
7. ESTUDIOS DE PATOLOGIA Y VULNERABILIDAD, TOPOGRAFICOS Y GEOTECNICOS
- 8.COMITE TECNICO OPERACIONAL #1

3.3 PRODUCTOS ENTREGADOS Y/O BIENES ENTREGADOS:

No se realizaron entregas de productos o bienes durante el presente periodo

4. OBSERVACIONES A LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS, A LAS OBLIGACIONES CUMPLIDAS, Y A LOS PRODUCTOS Y/O BIENES ENTREGADOS.

Se entrego y aprobó el cronograma de ejecución del contrato

Se realizo el desembolso del anticipo en la cuenta de la Fiducia

Se realizo la toma de muestras para los estudios de patología y vulnerabilidad de la torre del Radar y los estudios geotécnicos y topográficos

La fábrica THALES informa que se encuentra en construcción de los equipos

La UT RADAR GEA 2024, se encuentra elaborando el SDD (Documento de Diseño del sistema) y se establece una metodología para entregas parciales y mesas de trabajo para la presentación y discusión técnica de cada capítulo

5. OBSERVACIONES ADICIONALES, SI A ELLO HUBIERE LUGAR.

No hay observaciones adicionales

a. ANÁLISIS MATERIALIZACIÓN Y MITIGACIÓN DEL RIESGO:

1	¿Durante la ejecución se materializó algún riesgo?	NO
2	Tipo de riesgo	N.A.
3	¿Cómo se materializó el riesgo?	N.A.
4	¿Cómo se mitigó el riesgo?	N.A.
5	¿Fue oportuna la mitigación?	N.A.
OBSERVACIONES: No se materializo ningún Riesgo		

b. PUBLICACIÓN DEL INFORME EN LA PLATAFORMA SECOP II

 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO			
	FORMATO 62 INFORME DE SUPERVISIÓN Y EJECUCIÓN CONTRACTUAL			
Principio de procedencia: xxxx.092	Clave: GCON-1.0-12-046	Versión: 02	Fecha: 04/oct/2019	Página: 4 de 4

NÚMERO DE INFORME	PUBLICACIÓN EN SECOP II	
	SI	NO
1	X	
2	X	
3		
4		
5		

6. PORCENTAJES DE AVANCE PRESUPUESTAL Y EN EJECUCIÓN DEL CONTRATO.

c. AVANCE PRESUPUESTAL EN RAZÓN DE LOS PAGOS REALIZADOS:

Se realizó desembolso del anticipo por valor de \$ 4.997'500.000 los cuales fueron girados a la fiducia ITAU FIDUCIARIA COLOMBIA para su manejo

A la fecha no se han tramitado pagos de facturas por concepto de actas parciales establecidas en la forma de pago

d. AVANCE EN EL PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO RESPECTO DE LOS PRODUCTOS Y/O BIENES ENTREGADOS.


Avance del contrato: 15%

En mi calidad de supervisor del contrato me permito avalar el contenido del informe y el avance en la ejecución del mismo de acuerdo a lo descrito.

El contrato no presenta a la fecha dificultades en su ejecución, ni situaciones exógenas que afecten el normal desarrollo del mismo.



EDWAR GIOVANNI CEPEDA PEREZ
 CC. 74243677
 Supervisor contrato 24001025 H2 de 2024



JAVIER VARGAS PRADA
 CC 91255215
 Supervisor contrato 24001025 H2 de 2025

NOTA: SI EL SUPERVISOR DEL CONTRATO REQUIERE AÑADIR CAMPOS PARA RENDIR SU INFORME PUEDE HACERLO.