

**SECRETARÍA
DEL DEPORTE**

SD – 0648 – 2021

Manizales, 12 de agosto de 2021

Doctor

CARLOS ALBERTO ARIAS JIMÉNEZ

Secretario de Despacho

Secretaría del Deporte

Asunto: Informe de supervisión contrato de obra No. 2104080385

CONTRATISTA	MARCO FIDEL SUÉREZ VEGA, CC. No. 73.126.045 de Cartagena, Bolívar
NÚMERO DE CONTRATO	2104080385
OBJETO	"MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES LOCATIVAS PARA EL ESTADIO PALOGRANDE DE LA CIUDAD DE MANIZALES".
VALOR	QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA MIL QUINIENTOS VEINTE PESOS CON CINCUENTA Y DOS CENTAVOS M/CTE (\$574.660.520,52) AIU INCLUIDO.
PLAZO INICIAL	TRES Y MEDIO (3.5) MESES, a partir de la suscripción del Acta de Inicio. Acta de Inicio con fecha de 16 de Abril de 2021.
ADICIONES	N. A.
PRÓRROGA 1	DESDE 30/07/2021 AL 14/09/2021
SUSPENSIÓN 1	15 DE MAYO DEL 2021 AL 28 DE JUNIO DE 2021
REINICIO	29 DE JUNIO DEL 2021
OBSERVACIONES	<p>El contrato de obra pública se ha desarrollado normalmente y de acuerdo a las condiciones establecidas en el mismo, siempre que la existencia de materiales y el correcto funcionamiento del mercado de materiales para la construcción y el de transporte de carga en el país ha estado en correcto orden.</p> <p>Sin embargo, y teniendo en cuenta las determinaciones tomadas en forma</p>



**SECRETARÍA
DEL DEPORTE**

	conjunta, se determinó la mayor eficiencia en la relación costo beneficio para el cambio de la iluminación planteada inicialmente por la iluminación LED de última tecnología para interiores, los cual redunda igualmente en el ahorro de energía, motivo por el cual se debe realizar una inversión inicial, correspondiente a un valor de adición contractual, con un periodo de retorno corto.
--	--

Atentamente,

VALENTINA ESPITIA GALVIS

Profesional Universitaria

Secretaría del Deporte

Supervisora Contrato de Obra No. 2104080385

