


|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                        |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                  |                     |                                                                                                                                 |                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                        | DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE SINCELEJO<br>INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORIA                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                  |                     |                                                                                                                                 |                                                        |
| DATOS DEL INFORME                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                        |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                  |                     |                                                                                                                                 |                                                        |
| Fecha de presentación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                        | Periodo del informe                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Nombre del Contratista           |                     | Nombre del Supervisor                                                                                                           |                                                        |
| 27 de diciembre de 2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                        | 06/09/2022 al 27/12/2022                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | HC CONSTRUCCIONES DEL CARIBE SAS |                     | MARIA VICTORIA PERALTA NOVOA                                                                                                    |                                                        |
| DATOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                        |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                  |                     |                                                                                                                                 |                                                        |
| Contrato No.:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | CO1.PCCNTR.388<br>1122 | Tipo: ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - DESPACHOS JUDICIALES ADECUADOS Y DOTADOS - MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA RAMA JUDICIAL A NIVEL NACIONAL |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Convenio No.:                    |                     | Tipo:                                                                                                                           | Otros servicios profesionales, científicos y tecnicos. |
| Objeto: “INTERVENTORIA AL CONTRATO DE ADECUACIONES Y MODIFICACIONES DE OBRA CIVIL, ELÉCTRICA, HIDRÁULICA Y DE REDES DE VOZ Y DATOS NECESARIAS PARA LA INSTALACION DE UN ASCENSOR EN LA TORRE C DEL PALACIO DE JUSTICIA DE SINCELEJO”                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                        |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                  |                     |                                                                                                                                 |                                                        |
| Rubro o proyecto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                        | Vigencia                                                                                                                                                                            | CDP No.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Fecha de CDP                     |                     | Valor                                                                                                                           |                                                        |
| C-2701-0800-28-0-2701019-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - DESPACHOS JUDICIALES ADECUADOS Y DOTADOS - MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA RAMA JUDICIAL A NIVEL NACIONAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                        | 2022                                                                                                                                                                                | 6322                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2022-04-28                       |                     | \$ 43.381.450,00                                                                                                                |                                                        |
| Valor Contrato Inicial                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                        | Valor Total                                                                                                                                                                         | Fecha del Contrato                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Plazo                            | Fecha de iniciación | Fecha de terminacion                                                                                                            |                                                        |
| \$ 43.381.450                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                        | \$ 43.381.450                                                                                                                                                                       | 6/09/2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 31/12/2022                       | 6/09/2022           | 31/12/2022                                                                                                                      |                                                        |
| Requisitos para el perfeccionamiento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                        |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                  |                     |                                                                                                                                 |                                                        |
| Póliza No.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                        | Fecha de                                                                                                                                                                            | No. De Registro Presupuestal                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Fecha de Registro Presupuestal   |                     | Fecha de suscripción                                                                                                            |                                                        |
| 100009311                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                        | 11/08/2022                                                                                                                                                                          | 15022                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 17/08/2022                       |                     |                                                                                                                                 |                                                        |
| 100009311                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                        | 24/07/2023                                                                                                                                                                          | 15022                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 17/08/2022                       |                     |                                                                                                                                 |                                                        |
| Modificaciones al contrato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                        |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                  |                     |                                                                                                                                 |                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Número                 | Fecha                                                                                                                                                                               | Tiempo                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Valor                            |                     | Tema de aclaración o alcance                                                                                                    |                                                        |
| Reducción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                        |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                  |                     |                                                                                                                                 |                                                        |
| Adición                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1                      | 27/12/2022                                                                                                                                                                          | 3 meses                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                  |                     |                                                                                                                                 |                                                        |
| Prorroga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                        |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                  |                     |                                                                                                                                 |                                                        |
| Otro sí                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                        |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                  |                     |                                                                                                                                 |                                                        |
| Información Financiera                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                        |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                  |                     |                                                                                                                                 |                                                        |
| Valor Total del Contrato y/o Convenio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                        |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | % Anticipo:                      |                     |                                                                                                                                 |                                                        |
| Pagos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                        |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Amortización                     |                     |                                                                                                                                 |                                                        |
| Fecha Op                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Forma de Pago          | % Pagado                                                                                                                                                                            | Valor                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | %                                | Valor               | Valor Neto                                                                                                                      | Soporte                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TRANSFERENCIA          | 100,00%                                                                                                                                                                             | \$ 43.381.450                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                  | \$ 43.381.450       |                                                                                                                                 |                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                        |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                  |                     |                                                                                                                                 |                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                        |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                  |                     |                                                                                                                                 |                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                        |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                  |                     |                                                                                                                                 |                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                        |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                  |                     |                                                                                                                                 |                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                        |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                  |                     |                                                                                                                                 |                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                        | 100%                                                                                                                                                                                | \$ 43.381.450                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                  | \$ 43.381.450       | \$ -                                                                                                                            |                                                        |
| EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DURANTE EL PERIODO REPORTADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                        |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                  |                     |                                                                                                                                 |                                                        |
| Obligaciones Contractuales                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                        |                                                                                                                                                                                     | Actividades Realizadas                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                  |                     | Soportes                                                                                                                        |                                                        |
| 1) Disponer de los medios necesarios para adelantar una excelente gestión sobre las actividades señaladas dentro de las especificaciones del Objeto contractual, para garantizar el cumplimiento del contrato SAMC 01 DE 2022.                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                                                                                     | la interventoria ha estado al tanto de la ejecucion del objeto contractual el cual no se ha ejecutado a cabalidad toda vez que se han presentado problemas en los diseñosVIABILIDAD ACOMETIDA TEMPORAL de con la red electrica, tal como se evidencia en los informes requerimientos realizados al consultor |                                  |                     | ha cumplido parcialmete debido a las actividades iniciales en la ejecucion del contrato la cual depende de los temas electricos |                                                        |
| 2)Una vez firmado el contrato, deberá realizar el pago como mínimo del 50% del valor total de las estampillas departamentales en cumplimiento a la Ordenanza No. 043-2021, lo cual constituye un requisito de ejecución. El porcentaje restante, podrá ser cancelado de conformidad a los pagos que realice la Entidad y deberá presentarlo al supervisor del contrato junto con los documentos para pago, por cuanto constituye un requisito para adelantar dicho trámite. En todos los pagos, la Entidad propondrá a |                        |                                                                                                                                                                                     | no deben pagar estampilla                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                  |                     | N/A                                                                                                                             |                                                        |
| 3)Suscribir con el supervisor designado por la Entidad, el acta de inicio, una vez se cumplan con los requisitos de ejecución, establecidos en el artículo 41 de la ley 80 de 1993, inciso 2 modificado por el artículo 23 de la ley 1150 de 2007 (Registro presupuestal, pólizas aprobadas, pago como mínimo del 50% del valor de las estampillas departamentales de conformidad a la Ordenanza No. 043-2021).                                                                                                        |                        |                                                                                                                                                                                     | se suscribio el acta de inicio con las firmas de las partes                                                                                                                                                                                                                                                  |                                  |                     | cumplio a cabalidad con lo requerido                                                                                            |                                                        |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4) Mantener durante la ejecución del contrato, el equipo de trabajo mínimo ofrecido en su propuesta. Solo en situaciones de fuerza mayor o caso fortuito, este podrá ser reemplazado por uno de igual o mejores condiciones que el anterior y deberá ser justificado y notificado a la interventoría y supervisión para su respectiva aprobación.                                                                                                                                                                                                                                                    | se verifica que el equipo de trabajo minimo ofrecido en su propuesta o deberá estar complementado con personal operativo                                                                                                                                                                                                                   | ha cumplido parcialmente con lo requerido dedido a la ejecucion de los trabajos                                    |
| 5) Verificar que el contratista del contrato objeto de seguimiento haya cumplido en su totalidad con los requisitos de perfeccionamiento y ejecución, antes de la iniciación del contrato. El interventor no puede autorizar el inicio a la ejecución del contrato sin haberse aprobado la garantía única, realizado el Registro Presupuestal, así como los demás requerimientos pactados contractualmente para este fin.                                                                                                                                                                            | la interventoria ha realizado los requisitos de perfeccionamiento y ejecución de las actividades según sus obligaciones contractual                                                                                                                                                                                                        | cumplio a cabalidad con lo requerido                                                                               |
| 6)Exigir al contratista la presentación de los certificados de modificación a las pólizas dentro de los tres (3) días hábiles siguientes, cuando se suscriban prórrogas, adiciones, suspensiones o cualquier documento que modifique el contrato y su cargue en SECOP II, para su correspondiente aprobación por el funcionario competente en la Entidad.                                                                                                                                                                                                                                            | garantías publicadas en secop II presentación de los certificados de modificación a las pólizas                                                                                                                                                                                                                                            | ha cumplido parcialmente con lo requerido                                                                          |
| 7) Velar en conjunto con el Supervisor del contrato, que el Contratista de la SAMC 01 DE 2022 cuente con el equipo de trabajo presentado en su propuesta. En caso de no ser así deberán exigir el cumplimiento de lo establecido en los requisitos técnicos del mismo pliego so pena de adelantar el correspondiente proceso de incumplimiento                                                                                                                                                                                                                                                       | la interventoiria ha revisado las labores del cronogrma en el cronograma se especifica las actividades a desarrollar lo cual debe contemplar trabajos los fines de semanas asi como feriados                                                                                                                                               | cumple parcialmente con lo requerido                                                                               |
| 8) Acatar las órdenes que durante el desarrollo del contrato la Entidad imparta y, de manera general, obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando las dilaciones y entramamiento que pudieran presentarse.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | las recomendaciones dadas las ha acaado                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | cumple con lo requerido en los momentos que se ejecuto actividades en noviembre del 2022 - diciembre 2022,         |
| 9) Velar por el cumplimiento del cronograma definido para la ejecución contractual, efectuando controles periódicos, así como recomendar los ajustes a los que haya lugar a efectos de obtener el cumplimiento del objeto contractual en el plazo señalado. No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la Ley con el fin de obligarlos a hacer u omitir algún acto o hecho.                                                                                                                                                                                                   | el cronograma se especifica las actividades a desarrollar lo cual debe contemplar trabajos los fines de semanas asi como feriados se verifica que el equipo de trabajo minimo ofrecido en su propuesta o deberá estar complementado con personal operativo                                                                                 | cumple con lo requerido                                                                                            |
| 10) Todas las instrucciones y autorizaciones que el interventor imparta al contratista siempre son por escrito, lo mismo que las respuestas, informes o solicitudes del contratista, y de manera adicional deberán anexarse dentro de los informes entregados por la interventoría.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | en el desarrollo de la ejecucion la interventoria revisa y avala los cambios adicionales que se establescan durante la ejecucion                                                                                                                                                                                                           | cumple con lo requerido                                                                                            |
| 11) Elaborar los respectivos informes de ejecución del contrato, que sustenten el debido proceso de seguimiento, reporte y supervisión, en la frecuencia que sea requerida por el ordenador del gasto o supervisor del contrato, atendiendo la caracterización del objeto contractual a desarrollar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | la interventoria ha elaborado los informes esta en la facultad de revisar e inspeccionar cada actividad y accion desarrollada en la ejecucion del contrato                                                                                                                                                                                 | cumple con lo requerido                                                                                            |
| 12) Dar, en su condición de empleador, cumplimiento a las normas laborales en lo referente a la remuneración del personal que utilice en la ejecución del contrato y en especial a las obligaciones de la Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | la interventoria en sus obligaciones esta en el deber de revisar el cronograma de actividades su ejecucion y el desarrollo de la misma teniendo presente sus especificaciones tecnicas.                                                                                                                                                    | cumple a cabalidad                                                                                                 |
| 13) Pagar los salarios y prestaciones sociales en forma oportuna a todo el personal que utilice en la ejecución del contrato, y en general, dar estricto cumplimiento a todas las obligaciones frente a los aportes al Sistema Integral de Salud, riesgos laborales, pensiones y parafiscales, derivadas de la ejecución del contrato, cuando a ello hubiere lugar. El incumplimiento del Contratista, de estas obligaciones con sus empleados, podrá generar imposición de multas sucesivas. La afectación de la Garantía Única en                                                                  | la interventoria esta pentiende oportunamente todo el personal que utilice en la ejecución del contrato, y en general, dar estricto cumplimiento a todas las obligaciones frente a los aportes al Sistema Integral de Salud, riesgos laborales, pensiones y parafiscales, derivadas de la ejecución del contrato                           | cumple a cabalidad al momento en noviembre del 2022 y diciembre del 2022 cuando se ha querido ejecutar actividades |
| 14) Verificar que el objeto inicial del contrato no cambie cuando se presente una modificación del contrato.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | la interventoria vela porque bjeto inicial del contrato no cambie cuando se presente una modificación del contrato                                                                                                                                                                                                                         | cumple parcialmente con lo requerido                                                                               |
| 15)Velar por el buen estado de salud del personal que utilice para la ejecucion del contrato, así como por el cumplimiento de todas las medidas de bioseguridad establecidas en la Resolución 666 de 2020 del Ministerio de Salud, con el fin de mitigar y controlar la propagación y el contagio del virus COVID-19, principalmente el suministro de los elementos de protección como tapabocas, alcohol, caretas, etc. El Contratista deberá mantener informada a la Entidad sobre los contagios presentados en su personal para activar de inmediato los protocolos establecidos. De igual manera | la interventoria esta al tanto de las condiciones fisicas de los empleados                                                                                                                                                                                                                                                                 | cumple parcialmente con lo requerido                                                                               |
| 16) Tomar las previsiones necesarias para garantizar la seguridad industrial y ocupacional del personal a su cargo o servicio, de acuerdo con las reglamentaciones vigentes. Es así como el personal que requiera realizar trabajo en alturas, deberá contar con certificado vigente para trabajo seguro en alturas y con todos los elementos de protección personal (EPP) necesarios.                                                                                                                                                                                                               | durante la ejecucion de las actividades el contratista se obliga a mantener y responder por la seguridad física y material dentro de la obra, para lo cual deberá contar con el personal idóneo legalmente contratado para la ejecución de dicha actividad.                                                                                | cumple parcialmente con lo requerido                                                                               |
| 17) De conformidad a la Directiva Presidencial No. 9 del 17-04-2020, al Decreto 358 del 5-03-2020 y Resolución 0042 del 05-05-2020, si el Contratista está obligado a expedir facturas, deberá entregar a la Entidad dentro de los documentos soportes para el trámite de pago, factura electrónica validada previamente por la DIAN y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público a través del correo siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co.                                                                                                                                             | toda vez que se llegue el momento de presentar cuenta d ecobro el contratista está obligado a expedir facturas, deberá entregar a la Entidad dentro de los documentos soportes para el trámite de pago, factura electrónica validada previamente por la DIAN y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público a través del correo siifnacion. | no cumple a cabalidad, debe culminar el contrato                                                                   |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                      |         |                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------|--------------------------------------|
| 18) Cargar en la plataforma SECOP II toda la información generada durante la ejecución del contrato. Utilizar la sección dispuesta para tal procedimiento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | se establece cumplir con la informacion y seguimiento del contrato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                      |         | cumple parcialmente con lo requerido |
| 19)Responder en los tiempos que corresponda, todo recurso y/o información que soliciten los Entes de Control. Los documentos requeridos deberán ser remitidos al Supervisor dentro de los tiempos exigidos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | cumple parcialmente con lo requerido                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                      |         | cumple parcialmente con lo requerido |
| 20) En cumplimiento al artículo 2.2.1.2.4.2.10 del Decreto 1800 de 2021 y en aras de fomentar la participación en la ejecución de contratos estatales de personas en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegración o reincorporación y sujetos de especial protección constitucional, deberá procurar por disponer para el cumplimiento del objeto contratado con la participación de los sujetos antes mencionados en un porcentaje que no podrá superar ni ser inferior al 10%, de conformidad con lo dispuesto en los estudios previos. Para ello deberá aportar certificación de las estimaciones técnicas y económicas que justifiquen el número de personas destinadas a prestar el servicio y el número correspondiente a este tipo de | el contratista debe responder por los salarios y prestaciones sociales en forma oportuna a todo el personal que utilice en la ejecución del contrato, y en general, dar estricto cumplimiento a todas las obligaciones frente a los aportes al Sistema Integral de Salud, riesgos laborales, pensiones y parafiscales, derivadas de la ejecución del contrato, cuando a ello hubiere lugar. informacion que es verificada por la iterventoria |                      |         | cumple parcialmente con lo requerido |
| Productos a entregar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Productos entregados |         | Fecha                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                      |         | 27/12/2022                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                      |         | 9,34                                 |
| Gestión de avance (diligenciar en el caso de que el informe no esté asociado a un entregable durante el periodo reportado)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                      |         |                                      |
| En lo que corresponde al mes de diciembre del 2022 se ha dado cumplimiento parcialmente al objeto contractual y el contratista no ha presentado cuenta de cobro.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                      |         |                                      |
| Dificultades Técnicas, administrativas y financieras para la ejecución del objeto contractual                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                      |         |                                      |
| Causas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Alternativa de Solución                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Fecha de Solución    | Gestión | Resultados                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                      |         |                                      |
| OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                      |         |                                      |
| desde septiembre que se le dio inicio al contrato se inician la ejecucion de las actividades identificando el tema de la media y baja tension con la finalidad de poder ejecutar las                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                      |         |                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                      |         |                                      |
| SUSCRIPCIÓN DEL INFORME                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                      |         |                                      |
| SUPERVISOR DEL CONTRATO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                      |         |                                      |
| Nombre:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | MARIA VICTORIA PERALTA NOVOA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                      |         | Firmas:                              |
| Cargo:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Profesional Universitario                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                      |         |                                      |
| Nombre:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                      |         |                                      |
| Cargo:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                      |         |                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                      |         |                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                      |         |                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                      |         |                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                      |         |                                      |