



MUNICIPIO DE ANAPOIMA – CUNDINAMARCA
SECRETARIA DE PLANEACIÓN
DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS

ANAPOIMA
Compromiso gente
con nuestra

OFICIO INTERNO
182-102-2023

CÓDIGO: 182

Página 1 de 1

VERSIÓN: 1

FECHA: 22/12/2016

Anapoima, 27 de noviembre de 2023

Doctor

HUGO ALEXANDER BERMÚDEZ RIVEROS

Alcalde Municipal

Anapoima Cundinamarca

REFERENCIA: CONTRATO 176 DE 2023

ASUNTO: SOLICITUD DE PRORROGA EN TIEMPO No. 1

Respetado Alcalde,

Reciba un cordial saludo por parte de esta Secretaría, por medio del presente, solicito a usted autorizar a quien corresponda, realizar el acto administrativo mediante el cual se prorrogue hasta el 20 de diciembre de 2023, el contrato de la referencia.

Lo anterior, a solicitud de la supervisión, considerando que actualmente se está llevando a cabo el proceso de entrega de materiales a las personas beneficiadas. Sin embargo, debido a que el Municipio realiza estas entregas en los predios de los beneficiarios, se han experimentado demoras considerables, debido a que las vías rurales han sido afectadas por las intensas lluvias que han prevalecido en el Municipio. Esto ha obstaculizado el tránsito de vehículos, generando retrasos significativos en las entregas.

La fecha de término original del contrato está estipulada para el 30 de noviembre de 2023 y con el objetivo de garantizar el cumplimiento efectivo del objeto contractual y prevenir retrasos en la ejecución del proyecto, resulta imperativo extender el plazo del contrato.

Atentamente,

HEIDY ROCÍO GARZÓN SOSA

Directora de Obras Públicas

Secretaría De Planeación

Proyectó: Angie Forero/Técnico Administrativo/SP

RdO. Camila
27-NOV-2023
10:54am

www.anapoima-cundinamarca.gov.co
sec.planeacion@anapoima-cundinamarca.gov.co
Calle 2 # 3-36 ☎ 8993436 Ext. 124-125-126-127
Código Postal 252640