

	INSTITUTO PARA LA EDUCACIÓN FÍSICA, LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE - DUITAMA	MACROPROCESO	APOYO
		PROCESO	GESTIÓN JURIDICA Y CONTRACTUAL
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION MECI 2014 – NTCGP 1000:2009	FORMATO	
		F-GJC- 015	Página 1 de 5
		Versión 0	07-01-2016
INFORME DE SUPERVISION Y/O INTERVENTORIA			

1. OBJETIVO

Llevar a cabo las tareas de vigilancia de la ejecución contractual e informar al Instituto para la Educación Física, la recreación y el Deporte del Municipio de Duitama, acerca del desarrollo del mismo verificando el cumplimiento de las obligaciones contractuales a lo largo de su ejecución en desarrollo de las obligaciones legales contenidas en los artículos 83, 84 y siguientes de la ley 1474 de 2011.

2. INFORMACIÓN DEL CONTRATO:

CIUDAD Y FECHA	DUITAMA, 05 DE DICIEMBRE DE 2023
DEPENDENCIA	ALMACEN
RUBRO	2.3.2.02.02.009.43.01.1604.001 Adecuación , mejora y mantenimiento de escenarios deportivos y recreativos SGP
CDP (Certificado de Disponibilidad Presupuestal)	2023000165
CONTRATISTA	CESAR MILTON LEON GONZALEZ
NIT. No.	9.398.606
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	TREINTA Y DOS MILLONES CUATROSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS (\$32.450.000.00) MONEDA CORRIENTE
FECHA SUSCRIPCION CONTRATO	10 DE NOVIEMBRE DE 2023
FECHA DE INICIACIÓN	15 DE NOVIEMBRE DE 2023
FECHA DE TERMINACION	05 DE DICIEMBRE DE 2023
PLAZO DEL CONTRATO	20 DIAS CALENDARIO
REGISTRO PRESUPUESTAL	No. 2023000162
FORMA DE PAGO	Se pagará contraentrega, es decir se pagará el 100% del valor del contrato una vez se haya recibido a entera satisfacción el objeto del contrato.
SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES	APLICA Y CUMPLE
SUPERVISOR	JUAN SEBASTIAN PRIETO CELY
GARANTIA UNICA	APLICA Y CUMPLE

3. GARANTIAS:

COMPañIA DE SEGUROS	NUMERO DE PÓLIZA	AMPARO	VALOR ASEGURADO	DESDE	HASTA
SEGUROS DEL ESTADO SA	51-46-101016375	Cumplimiento	\$ 3.245.000,00	10/11/2023	30/05/2024
SEGUROS DEL ESTADO SA	39-46-101009728	Calidad	\$ 3.245.000,00	10/11/2023	30/05/2024
		Otros riesgos amparados (describirlos)			

	INSTITUTO PARA LA EDUCACIÓN FÍSICA, LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE - DUITAMA	MACROPROCESO	APOYO
		PROCESO	GESTIÓN JURÍDICA Y CONTRACTUAL
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION MECI 2014 – NTCGP 1000:2009	FORMATO	
		F-GJC- 015	Página 2 de 5
		Versión 0	07-01-2016
INFORME DE SUPERVISION Y/O INTERVENTORIA			

*MODIFICACIONES DEL CONTRATO:

DETALLE	FECHA
FECHA DE SUSPENSIÓN 1	
FECHA DE REINICIO 1	
FECHA REAL DE TERMINACIÓN 1	

**Diligenciar si aplica*

4. DESARROLLO DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:

Teniendo en cuenta que mediante Resolución No. 442 del 10 de noviembre de 2023 expedida por la Gerente donde se informó la designación como SUPERVISOR del contrato de la referencia, me permito presentar el informe del desarrollo del objeto contractual correspondiente al periodo entre el 15 de noviembre de 2023 hasta el 05 de diciembre de 2023 de conformidad con lo dispuesto en el Manual de Contratación, Supervisión e Interventoría adoptado mediante Acuerdo No. 008 del 02 de septiembre de 2023.

5. DESCRIBIR LAS ACTIVIDADES REALIZADAS FRENTE A LOS SIGUIENTES ASPECTOS:

El contratista cumplió con las siguientes actividades:

Suministro un parque de calesstenia con las siguientes características:

Area de 4.70x5.00 metros. Con 11 postes verticales de los cuales 8 son de 2.50 metros, 1 de 1.90 metros, 1 de 1.30 metros y 1 de 0.80 metros de altura, tubería de 3" en calibre 0.90 galvanizada, con dos plataformas para abdominales 0.40 metros x 1 metro inclinados x 0.50 metros, tornillería bristol de 3/8, 304, pintura en polvo al horno por proceso en electrostática, con transporte, suministro e instalación.



	INSTITUTO PARA LA EDUCACIÓN FÍSICA, LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE - DUITAMA	MACROPROCESO	APOYO
		PROCESO	GESTIÓN JURÍDICA Y CONTRACTUAL
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION MECI 2014 – NTCGP 1000:2009	FORMATO	
		F-GJC- 015	Página 3 de 5
		Versión 0	07-01-2016
INFORME DE SUPERVISION Y/O INTERVENTORIA			



	INSTITUTO PARA LA EDUCACIÓN FÍSICA, LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE - DUITAMA	MACROPROCESO	APOYO
		PROCESO	GESTIÓN JURÍDICA Y CONTRACTUAL
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION MECI 2014 – NTCGP 1000:2009	FORMATO	
		F-GJC- 015	Página 4 de 5
		Versión 0	07-01-2016
INFORME DE SUPERVISION Y/O INTERVENTORIA			



ASPECTOS FINANCIEROS: Se ejecutó el 100 (%) de los recursos destinados para el suministro de químicos para el mantenimiento de la piscina olímpica.

LIMITES: Teniendo en cuenta el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No 2023000165 y el Registro Presupuestal No. 2023000162, se contó con los recursos asignados el contratista cumplió con el objeto del contrato tanto en cumplimiento de actividades como la ejecución correcta de recursos según la propuesta presentada.

	INSTITUTO PARA LA EDUCACIÓN FÍSICA, LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE - DUITAMA	MACROPROCESO	APOYO
		PROCESO	GESTIÓN JURÍDICA Y CONTRACTUAL
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN MECI 2014 - NTCGP 1500-2009	F. GJC- 013	FORMATO
		Versión 3	Página 3 de 3 07 de 2018
INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORIA			

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

El contratista presentó los papeles exigidos para el proceso de contratación, presentó informe completo de las actividades realizadas con evidencias físicas y fotográficas.

OBSERVACIONES, RECOMENDACIONES Y/O SUGERENCIAS

DOCUMENTOS ANEXOS: Se anexan 7 Folios y evidencias fotográficas impresas de cada una de las actividades realizadas.


JUAN SEBASTIAN PRIETO CELY
 EL SUPERVISOR
 C.C. No. 1.052.408.492 de Duitama