



SAGA CONSTRUCCIONES

Pereira, noviembre 06 de 2024

Señores:

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE PEREIRA – EDUP

Atn: Naida Carolina Pulgarín Santa

Gerente general

REF. CONTRATO DE OBRA N° 048 de 2024

ASUNTO: SOLICITUD DE PRÓRROGA No 2 AL CONTRATO DE OBRA N° 048 DE 2024, CUYO OBJETO ES “CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA PARA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA COMBIA SEDE EL PLACER EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA”.

Cordial saludo,

Por medio del presente oficio solicito la prórroga No 2 del contrato de obra N° 048 de 2024 cuyo objeto es “CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA PARA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA COMBIA SEDE EL PLACER EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA” por un término de 30 días calendario en vista de que actualmente el proyecto se encuentra con un avance del 90%, y para culminar satisfactoriamente la obra se hace necesario realizar nuevamente el cerramiento del frente de la institución, la construcción de cajas de inspección y la instalación de la tubería que recolectará las aguas lluvias para evitar que esta caiga a la cancha, las actividades previamente mencionadas no son complejas desde el punto de vista técnico y de ejecución, pero sí son necesarias para que se cumpla con la principal finalidad de la obra.

Esperamos que tengan en cuenta esta solicitud y poder llevar a feliz término la ejecución del contrato.

Atentamente,

Ing. Ana María García Olaya

Representante Legal

SAGA CONSTRUCCIONES S.A.S.

Correo electrónico: constructora@sagaconstruccionessas.com

Elaboró: ADRH
Aprobó: AMGO