

“Se recomienda leer el instructivo, ubicado al final del documentos antes de diligenciar el presente formato”

TIPO DE INFORME	Parcial		Final	X
-----------------	---------	--	-------	---

1	ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO									
1.1	Informe No.			1						
1.2	Período del informe	Del	6	12	2024	Al	26	12	2024	
1.3	Contrato #	FGN-RCE-MC-0133-2024		Fecha	2	12	2024	Tipo de Contrato	MINIMA CUANTIA INVITACION PUBLICA FGN	
1.4	Objeto									
ADQUISICION, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SISTEMA DE SEGURIDAD ELECTRONICA COMPUESTO POR CIRCUITO CERRADO DE TEELVISION (CCTV), CONTROL DE ACCESO BIOMETRICO Y SISTEMA DE DETECCION DE INCENDIOS PARA LA SALA ZEUS CUNDINAMARCA										
1.5	Nombre del contratista									
LINA NATALIA CORONADO RODRIGUEZ										
1.6	Cédula o NIT				1.7	Correo electrónico				
				1.001.168.968						
				comercial@igotec.co						
1.8	Dirección				1.9	Teléfono				
				CALLE 71 A No.29-23 Oficina 402						
				3112167657						
1.10	Fecha de Inicio			6		12		2024		
1.11	Requisitos de ejecución del contrato (múltiple respuesta si aplica, escoger con "X")									
Acta de Inicio		X			Registro Presupuestal			X		
Aprobación Garantía		X			Suscripción del Contrato			X		
1.12	Fecha terminación (Aplica solo para el informe final)	Aplica	X	No Aplica		Fecha	27	12	2024	

2.	DATOS DEL(LOS) SUPERVISOR(ES) (Delegado, el que quedó registrado en el contrato)									
2.1	Nombre(s) del supervisor(es) o interventor(es) (Agregar las filas que se requieran)									
ELIZABETH MAYORGA MEZA										
2.2	Dependencia				2.3	Número de Extensión o teléfono				
				SALA ZEUS CUNDINAMARCA						
				5803814 EXT 17995						
2.4	Correo electrónico			Elizabeth.mayorga@fiscalia.gov.co						
2.5	Nombre (s) del supervisor (es) o interventor (es) designado (s) (Entiéndase como designado, el que quedó registrado en el contrato si en la cláusula así se dispuso)									
NA										

	Dependencia	2.7	Número de Extensión o teléfono
	NA		NA
2.8	Correo electrónico		NA

3.	RESUMEN FINANCIERO									
3.1	Valor inicial del contrato									
Es hasta por la suma de		\$ 9.997.023.00						Pesos M/CTE		
3.2	Vigencias futuras	SI		NO			x			
Cuadro 1 - Vigencias Futuras										
AÑO		NUMERO				VALOR				
NA		NA				\$				
NA		NA				\$				
TOTAL						\$				
(Agregar tantas filas como se requieran)										
3.3	Número y fecha del certificado de disponibilidad presupuestal									
Cuadro 2 – Certificado de Disponibilidad Presupuestal										
No. De CDP					Fecha de expedición de CDP					
20124					20 de noviembre de 2024					
N.A					N.A					
(Agregar tantas filas como se requieran)										
3.4	Número y fecha de registro presupuestal									
Cuadro 3 – Registro Presupuestal										
No. De Registro Presupuestal					Fecha de expedición de Registro Presupuestal					
558024					03		12		2024	
NA					D		M		A	
(Agregar tantas filas como se requieran)										
3.5	Cesión	SI		NO	X	Fecha	D	M	A	
3.6	Resumen histórico (Favor reportar en el presente cuadro, los datos de todos los informes en forma cronológica y discriminar por vigencia en caso que aplique)									
Cuadro 4. Resumen Histórico										
FECHA DEL ÚLTIMO CORTE (dd/mm/aaaa)	VALOR TOTAL DEL CONTRATO (Incluir el valor de adiciones y/o vigencias futuras en caso de que aplique)	VALOR TOTAL DE LAS CUENTAS ANTERIORES RADICADAS EN FINANCIERA			VALOR REPORTADO MEDIANTE EL PRESENTE INFORME			SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR		
NA	N.A	N.A			N.A			N.A		
N.A	N.A	N.A			N.A			N.A		
N.A	N.A	N.A			N.A			N.A		

(Agregar tantas filas como se requieran)						
3.7	Histórico de Modificaciones Contractuales					
Fecha	Modificatorio Número	Adición Número	Prórroga Número	Suspensión Número	Reanudación Número	Descripción
N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
(Agregar tantas filas como se requieran)						

4.	OTROS ASPECTOS					
4.1	Acta de liquidación:					
(Con el último informe se debe presentar el proyecto de acta de liquidación, si al verificar el clausulado del contrato ésta aplica).						
4.2	Estado de avance presupuestal a la fecha				100%	
(VALOR TOTAL DE LAS CUENTAS ANTERIORES RADICADAS EN FINANCIERA + VALOR REPORTADO MEDIANTE EL PRESENTE INFORME) /(VALOR TOTAL DEL CONTRATO (Incluir el valor de adiciones en caso que aplique) x 100						
4.3	Estado de avance físico a la fecha (%)				100%	
(UNIDADES TOTALES RECIBIDAS A LA FECHA DEL PRESENTE INFORME / UNIDADES CONTRATADAS) X100						
4.4	Persona natural (Si no aplica, colocar N/A)					
Cuadro 5 – Persona Natural						
Obligaciones			Número y fecha de certificación o planilla de pago a la terminación del contrato			
N.A			N.A			
(Si no aplica colocar N/A)						
4.5	Persona jurídica					
Fecha de Certificación			Fecha	20	12	2024
La certificación será expedida por el Revisor Fiscal de acuerdo con los requerimientos de Ley o por el Representante legal a la fecha de terminación del contrato.						

5.	CONCEPTO SUPERVISOR (ES) O INTERVENTOR (ES):			
De acuerdo con lo señalado en los Artículos 82, 83 y 84 de la Ley 1474 del 2011 y la Guía para Supervisión de Contratos de Colombia Compra Eficiente, es deber de los supervisores e interventores de los contratos realizar un seguimiento técnico, administrativo, financiero y jurídico, para efectos de corroborar el cumplimiento a cabalidad del objeto y las obligaciones en el marco del contrato.				
Cuadro 6 – Concepto del Supervisor				
Aspectos a Verificar	SI	NO	Explique	N/A


El bien o servicio cumplió con las especificaciones técnicas mínimas	X			
El bien o servicio cumplió con las cantidades exigidas en el contrato.	X			
El contratista cumplió con las entregas pactadas en el contrato	X			
Fue satisfactoria la calidad del bien o servicio contratado	X			
Los bienes fueron ingresados al almacén	X			
Se dio la transferencia de conocimientos o capacitación indicada en el contrato.	X			
Se llevó a cabo la instalación y puesta en funcionamiento de los bienes a entera satisfacción.	X			
Se llevaron a cabo los mantenimientos preventivos o correctivos de los bienes contratados.				X
Se cumplió con los tiempos establecidos para las entregas según contrato	X			
Se cumplió con el recurso humano requerido en el contrato	X			
Se cumplió con el recurso humano requerido en el contrato				
Nota: Documentación Anexa: El Supervisor <u>deberá acreditar el cumplimiento</u> del objeto y las obligaciones pactadas en el contrato, mediante los siguientes documentos (<u>cuando aplique y solo dejar la relación de los documentos que se anexan</u>):				
<ul style="list-style-type: none">▪ Soporte de recibo de ingreso a almacén.▪ Soporte documental donde se evidencie la prestación del servicio objeto del contrato.▪ Documentos o actas suscritas en virtud del recibo del bien o servicio prestado a entera satisfacción de cada una de las entregas.▪ Listas de asistencia a la trasferencia de conocimientos o capacitación.▪ Certificaciones de aportes al sistema general de seguridad social y aportes parafiscales.				
Informes anexos		SI	NO	N/A X
Tipo y detalle del informe:		NA		
5.1	El contratista “CUMPLIÓ	Si Cumplió	X	No Cumplió
Justifique su respuesta: (Espacio de obligatorio diligenciamiento)				
El contratista cumplió con el objeto contractual con las condiciones técnicas exigidas en el contrato, entregando los bienes e instalando dentro del plazo establecido, quedando en funcionamiento los respectivos bienes (cámaras, biométricos y sensores de humo).				


6.	RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES			
Se recibe a entera satisfacción de la FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, los ítems y cantidades con base en las condiciones establecidas en el Contrato que a continuación se describen:				
Cuadro 7 – Recibo a Satisfacción de Bienes				
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND DE MEDIDA	CANT. CONTRATADA	CANT. EJECUTADA

1	DS-K1T321MFWX TERMINAL FACIAL CONTROL ACCESO / ASISTENCIA 500 ROSTROS HUELLA TARJETA MIFARE LCD 2.4in TCP / IP RS485 HIKVISION SN - AC0155047-AB7910000/ AC0154865	UNIDAD	3	3
2	SAC-M280F ELECTROIMAN 600LBS	UNIDAD	2	2
3	PULSADOR NO-TUCH BOTON DE SALIDA NO TOUCH DC12 VNO COM NC	UNIDAD	2	2
4	DS-7608NI-Q2/8P(D) - NVR 8 CH 2MPX, 80MBPS H.265/H.265+/H.264/H.264+, 2 SATA INTERFACES, 8 PUERTOS POE, CARCAZA 1U, METALICO. DS-7108NI-Q1 P8 SN FE4087815	UNIDAD	1	1
5	IPC-D121H(C) HiLook Series / Domo IP 2 Megapixel / 30 mtsIR / Exterior IP67 / IK10 / dWDR / PoE/ Lente 2.8 mm / DS-2CD3123G0-I SN/E34505089/ E34504565/ E34504972/E34504646/E34505061/E34505013/E34505067/ E34504618	UNIDAD	8	8
6	DISCO DURO WESTERN DIGITAL PURPLE 6TB 3.5 5400RPM SATA 6GB/S 256MB CACHE SEAGATE SN ZVX02499	UNIDAD	1	1
7	CABLE U/UTP CAT 6A PVC	UNIDAD	200	200
8	DETECTOR DE HUMO FOTOELECTRICO DE 4 HILOS CON SENSOR DE CALORSN 30144095228-30144095229-30144095219-30144095214-30144095234	UNIDAD	5	5
9	SIRENA CABLEDA DE 1 TONO, 115 DB, ALIMENTACIÓN 9 15 VDC, CONSUMO DE CORRIENTE 0,2 A SIR 2000	UNIDAD	1	1
10	ACCESORIOS- CHAZOS, TORNILLOS, TUBO PVC Y DEMAS	UNIDAD	1	1
11	PUNTO DE CÁMARA Y BIOMÉTRICOS	UNIDAD	11	11
12	MANO DE OBRA DE 6 PUNTOS DE RED E INSTALACIÓN DE 2 CONTROLES DE ACCESO	UNIDAD	1	1
(*Agregar las casillas que sean requeridas Si no aplica coloca N/A) si el número de bienes recibido es muy amplio, debe venir como documento adjunto)				

7.	RECIBO A SATISFACCIÓN DE SERVICIOS					
Con la firma del presente informe se deja constancia del recibo a satisfacción por parte de la FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, de los servicios prestados pactados en el contrato FGN-RCE-MC-0133-2024, con números de Entrada al Almacén EA 2661 (2024) - Devolutivos Sala Zeus Cundinamarca - EA 2662 (2024) - Consumo Sala Zeus Cundinamarca.						
Nota: En caso de no recibir a satisfacción los bienes o servicios, se deben consignar los motivos y circunstancias en el campo "Observaciones".						
8.	REEVALUACIÓN DE PROVEEDORES: (Si es el informe final escoger entre BUENO, REGULAR O MALO si informe parcial escoger N/A)					
Malo		Regular		Bueno	X	N/A
Justifique la calificación: (Espacio de obligatorio diligenciamiento)						

El contratista cumplió con el objeto del contrato y realizo entrega de los bienes
OBSERVACIONES <i>(Espacio destinado para aclarar o adicionar datos relevantes del contrato que no fueron registrados en el presente informe)</i>
NA

FIRMA RESPONSABLES					
<div> Interventor (es) / Supervisor (es)</div>					
Nombre			Cedula		
ELIZABETH MAYORGA MEZA			37.513.681		
Ciudad		fecha			
	BOGOTA		26	12	2024

	Nombre	Firma	Fecha
Proyectó	ELIZABETH MAYORGA MEZA		26-12-2024
Revisó			