




No 2019-430-013840-2

unto: desembolso cto 2019408
Fecha Radicado: 20/03/2019 10:08:52 - Radicador SNOVOA
Destino Desembolsos: Funcionamiento- Remitente (TER) JAVIER EDUARDO PERE
Bogotá D.C. Calle 26 No 13 -19, Tel. 57(1)5940407
CONSULTE EL ESTADO DE SU RADICADO EN
http://www.fonade.gov.co/ortec/consultaWeb

CÓDIGO: FAP022
VERSIÓN: 06B
VIGENCIA: 2017-01-31



El interve
ha dado c Sistema de Gestión - OrfeoGpt

JAVIER EDUARDO PÉREZ RUEDA

TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD:

NIT ☐ CC ☒ CE ☐ TI ☐

NÚMERO DOCUMENTO:

8,485,179

TELÉFONO:

5940407 Ext. 12046

CORREO ELECTRÓNICO

sperez@fonade.gov.co

No. CONVENIO

216138

No. CONTRATO

2019408

VALOR PRESENTE DESEMBOLSO	
VALOR FIJO \$	8,000,000
VALOR VARIABLE \$ (SI APLICA)	524,208

CONCEPTO PAGO FIJO:	Prestar sus servicios profesionales, por sus propios medios con plena autonomía técnica y administrativa, como profesional técnico para apoyar las actividades que se requieran en el marco del Contrato interadministrativo de Mandato No. 216138.
CONCEPTO PAGO VARIABLE:	Realizar visita de campo al contrato específico No. 033-2171519, cuyo objeto es "CONSTRUCCIÓN SEGUNDA ETAPA DEL PROYECTO AMPLIACIÓN Y ADECUACIÓN DE LA SEDE PRINCIPAL DE LAS UNIDADES TECNOLÓGICAS DE SANTANDER UTS BUCARAMANGA"

FACTURA No.	CUENTA DE COBRO ☒	DOCUMENTO EQUIVALENTE ¿CUÁL?	No.
ANTICIPO:	SI ☐ NO ☒ % ☐	VALOR \$	OTROS DESCUENTOS POR VALOR \$
RETEGARANTIA:	SI ☐ NO ☒ % ☐	VALOR \$	ESPECIFIQUE:
AMORTIZA:	SI ☐ NO ☒ % ☐	VALOR \$	ESPECIFIQUE:

INFORMACIÓN DEL PAGO AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL			
CONCEPTO	FECHA(S) DE PAGO	No. PLANILLA(S) DE PAGO	VALOR(ES) PAGADO(S)
EPS	11/3/2019	8489984270	400,000
AFP Y FSP	11/3/2019	8489984270	512,000
ARL	Lo paga Fonade Riesgo (5)		

2. ACEPTAN Y AUTORIZAN EL PRESENTE PAGO

ACEPTA - BENEFICIARIO	APRUEBA - INTERVENTOR	AVALA - DESIGNADO ENTE TERRITORIAL	VERIFICA Y/O AUTORIZA - SUPERVISOR FONADE
FIRMA: <u>Javier Pérez</u>			☐ Verifica cumplimiento obligaciones contractuales del interventor
NIT / C.C.: 8,485,179			☐ Verifica cumplimiento obligaciones contractuales y autoriza el pago
NOMBRE: JAVIER EDUARDO PÉREZ RUEDA			FLOR MARIA MORALES GUERRA

3. PARA DILIGENCIAR POR FONADE

DOCUMENTOS ANEXOS QUE AMPARAN ÉSTA CERTIFICACIÓN

☒ 1. Planillas de pago seguridad social	☐ 7. Formato FAP028	☐ 13. Acta de comité	☐ 19. Informe final
☐ 2. Certificación de parafiscales	☐ 8. Formato FAP250	☐ 14. Acta de obra	☐ 20. Formulario AFC
☐ 3. Factura	☐ 9. Acta de inicio	☐ 15. Acta y/o recibo a satisfacción	☐ 21. Certificación de impuestos Municipales
☒ 4. Cuenta de cobro/ Documento equivalente	☐ 10. Plan de inversión del anticipo	☐ 16. Acta de liquidación	☐ 22. Otros, indique cuales en la siguiente fila
☐ 5. RUT	☐ 11. Acta de recibo parcial y Balance Presupuestal	☐ 17. Certificación bancaria	
☐ 6. Formato FAP027	☐ 12. Memoria de cantidades de obra	☐ 18. Informe de avance	

PLAZO DEL CONTRATO (FECHAS)							
INICIO	AAAA	MM	DD	FIN	AAAA	MM	DD
				DESEMBOLSO N°	VALOR BRUTO \$		
CONVENIO	REGISTRO PRESUPUESTAL		ORDEN DE PAGO		CONSECUTIVO SISTEMA	VALOR \$	

OBSERVACIONES:

APLICA EN ESTE COBRO LA ESTAMPILLA POUNIVERSIDAD ESTATAL LEY 1697/2013

SI ☐ NO ☐

VR. SOBRE CUAL APLICA EN EL COBRO \$

AUTORIZA - GERENTE DEL CONVENIO (aplica para contratación derivada) o GERENTE DE ÁREA (aplica cuando el Supervisor de FONADE es el Gerente del convenio)

ORDENADOR DEL GASTO

NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS

(NO APLICA PARA CONTRATOS)

NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS

¿RETIRA INFORME SI ☐ NO ☐

REVISÓ Y PROGRAMÓ - PRESUPUESTO

PROCESÓ - CONTABILIDAD

GIRO - PAGADURIA

NOTA: EL PRESENTE FORMATO NO SE ACEPTA CON TACHONES NI ENMENDADURAS

www.fonade.gov.co - NIT 899 999 216-1
PBX: 5940407 FAX: 2826018 RIGHTFAX: 5949925/2927129 - No de Ext. Línea Transparencia 018000914502
Calle 26 No 13-19 Pisos 1, 19 e 22 26 25 28 29 30
Bogotá D.C. - Colombia

20 MAR. 2019
1034

AVISO DE PRIVACIDAD PARA RECOLECCIÓN DE DATOS PERSONALES

En mi calidad de titular de información personal, actuando libre y voluntariamente, al diligenciar los datos aquí solicitados, autorizo al Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo - FONADE, ubicado en la Calle 26 No. 13-19 de la ciudad de Bogotá, teléfono 5940407, correo electrónico info@fonade.gov.co para que de forma directa o a través de terceros realice el tratamiento de mi información personal, el cual consiste en recolectar, almacenar, usar, transferir y administrar mis datos personales, para el certificado de cumplimiento para el pago.

Entiendo que las políticas para el tratamiento de mi información personal, así como el procedimiento para elevar cualquier solicitud, queja o reclamo, podrán ser consultados en el sitio www.fonade.gov.co.

De manera expresa manifiesto que conozco, entiendo y he sido informado de mis derechos como titular de datos personales frente a i) conocer, actualizar y rectificar los datos personales, ii) solicitar prueba de la autorización otorgada para su tratamiento, iii) ser informado por FONADE, previa solicitud, respecto del uso que le ha dado a los datos personales, iv) presentar quejas ante la Superintendencia de Industria y Comercio por infracciones a la ley, v) revocar la autorización y/o solicitar la supresión del(los) dato(s) en los casos en que sea procedente, y vi) acceder en forma gratuita a los mismos. Lo anterior, de conformidad con el Artículo 15 de la Constitución Nacional, la Ley Estatutaria 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013.

 FONADE <small>Proyectos que transforman vidas</small>	MODELO CUENTA DE COBRO	CÓDIGO: FAP030
		VERSIÓN: 03B
	GESTIÓN FINANCIERA	VIGENCIA: 2017-01-31

FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE
NIT 899.999.316-1

DEBE A:

NOMBRE: JAVIER EDUARDO PÉREZ RUEDA

IDENTIFICACIÓN: CC ☒ NIT ☐ NUMERO 8,485,179 DV ☐ DE PUERTO COLOMBIA

LA SUMA DE:

(LETRAS) OCHO MILLONES QUINIENTOS VEINTICUATRO MIL DOSCIENTOS OCHO PESOS MCTE.

(NUMEROS) \$ 8.524.208

POR CONCEPTO DE:

CONTRATO No. 2019408 **DESEMBOLSO No.** 1 **DE** 3

OBJETO: PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES, POR SUS PROPIOS MEDIOS CON PLENA AUTONOMÍA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA, COMO PROFESIONAL TÉCNICO PARA APOYAR LAS ACTIVIDADES QUE SE REQUIERAN EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO No. 216138

PERIODO COMPRENDIDO ENTRE: 6/2/2019 y 6/3/2019

FECHA: 8/3/2019

DIRECCIÓN: Carrera 4 # 52A - 64

CIUDAD BOGOTÁ

TELÉFONO 3124314927


 FIRMA

* Ver aviso de privacidad para recolección de datos al respaldo de este documento

AVISO DE PRIVACIDAD PARA RECOLECCIÓN DE DATOS PERSONALES

En mi calidad de titular de información personal, actuando libre y voluntariamente, al diligenciar los datos aquí solicitados, autorizo al Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo - FONADE, ubicado en la Calle 26 No. 13-19 de la ciudad de Bogotá, teléfono 5940407, correo electrónico info@fonade.gov.co para que de forma directa o a través de terceros realice el tratamiento de mi información personal, el cual consiste en recolectar, almacenar, usar, transferir y administrar mis datos personales, para gestionar los desembolsos necesarios para garantizar la viabilidad financiera del Fondo y la de los proyectos que administra o ejecuta.

Entiendo que las políticas para el tratamiento de mi información personal, así como el procedimiento para elevar cualquier solicitud, queja o reclamo, podrán ser consultados en el sitio www.fonade.gov.co.

De manera expresa manifiesto que conozco, entiendo y he sido informado de mis derechos como titular de datos personales frente a i) conocer, actualizar y rectificar los datos personales, ii) solicitar prueba de la autorización otorgada para su tratamiento, iii) ser informado por FONADE, previa solicitud, respecto del uso que le ha dado a los datos personales, iv) presentar quejas ante la Superintendencia de Industria y Comercio por infracciones a la ley, v) revocar la autorización y/o solicitar la supresión del(los) dato(s) en los casos en que sea procedente, y vi) acceder en forma gratuita a los mismos. Lo anterior, de conformidad con el Artículo 15 de la Constitución Nacional, la Ley Estatutaria 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013.



LISTA DE CHEQUEO PARA RADICACION DE DESEMBOLSOS

GESTIÓN FINANCIERA

CÓDIGO: FAP160

VERSION: 01C

VIGENCIA: 2018-11-21

Para ser diligenciado por Presupuesto o Contabilidad

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS



CONTRATOS DE OBRA



CONTRATOS DE SUMINISTROS



CONTRATOS DE INTERVENTORÍAS Y/O DISEÑOS



OTROS



INDIQUE CUAL?

Origen de Recursos

Convenio FONADE

☒	1	FAP022 Certificado de cumplimiento para el pago
☒	2	Número de convenio y/o número de contrato
☒	3	Firma del beneficiario del pago
☒	4	Firma de aprobación del pago (Supervisor / Interventor / Gerente de convenio / Ordenador del Gasto, según aplique)
☒	5	Factura de venta o documento equivalente (La factura de venta debe cumplir con los requisitos establecidos en el Art. 617 del Estatuto Tributario)
☒	6	Soportes de pago de EPS, AFP, FSP y ARL personas naturales / Certificación de pago parafiscales personas jurídicas
☒	7	Informe de avance o Informe final (Incluye pago de honorarios variables)
☐	8	Acta de obra (Avance o final)
☐	9	Acta y/o recibo a satisfacción
☐	10	Acta de liquidación / Acta de terminación anticipada
☐	11	Carta de autorización de descuento pensiones voluntarias o cuentas de ahorros AFC y formato para consignación de aporte
☐	12	Fechas y/o firmas en actas o anexos
☐	13	Plan de inversión (Aplica para pago de anticipos)
☐	14	Certificación bancaria o certificación de constitución de fiducia (Aplica para pago de anticipos)
☐	15	Otros descuentos para beneficios tributarios (Corrección monetaria, medicina prepagada u otros)
☐	16	Fotocopia del RUT actualizado para personas jurídicas o declaración juramentada de actividad económica principal (Aplica para trámite del primer pago)
☐	17	Formato FAP028 Relación para la legalización y/o reintegro de gastos de caja menor
☐	18	Formato FAP250 Constancia de entrega
☐	19	Otros anexos (Especifique cuáles)
		cto: 2019408

APROBADO



NO APROBADO



FIRMA	NOMBRE COMPLETO

Revisado por :

AÑO	MES	DÍA
2019	03	20

Fecha de revisión:

 FONADE Proyectos que transforman vidas	INFORME DE DESPLAZAMIENTO CONTRATISTAS	CÓDIGO:	FMI069
		VERSIÓN:	05
	GERENCIA DE PROYECTOS	VIGENCIA:	2015-06-12

FECHA:	AÑO	MES	DÍA
	2019	03	4

No. Solicitud aplicativo de tickets:	253328
---	--------

Nombre del contratista:	JAVIER EDUARDO PÉREZ RUEDA					
Lugar del desplazamiento:	Departamento de Santander – Municipio de Bucaramanga					
Fecha del desplazamiento:	Desde			Hasta		
	AAAA	MM	DD	AAAA	MM	DD
	2019	02	27	2019	02	28
Nombre del Supervisor:	Flor Maria Morales Guerra			Rol o cargo	Supervisora	
Objeto de la visita:	Realizar visita de campo al contrato específico No. 033-2171519, cuyo objeto es "CONSTRUCCIÓN SEGUNDA ETAPA DEL PROYECTO AMPLIACIÓN Y ADECUACIÓN DE LA SEDE PRINCIPAL DE LAS UNIDADES TECNOLÓGICAS DE SANTANDER UTS BUCARAMANGA"					

INFORME

1. DESCRIPCIÓN DESPLAZAMIENTOS REALIZADOS

- Miércoles 27 de febrero de 2019: a las 09:45 a.m. se realizó desplazamiento aéreo Bogotá – Bucaramanga, a las 11:00 a.m. desplazamiento terrestre al proyecto y en las horas de la tarde se realizó reunión en la Gobernación de Santander.
- Jueves 28 de febrero de 2019: a las 09:00 a.m. se realizó recorrido por el proyecto "CONSTRUCCIÓN SEGUNDA ETAPA DEL PROYECTO AMPLIACIÓN Y ADECUACIÓN DE LA SEDE PRINCIPAL DE LAS UNIDADES TECNOLÓGICAS DE SANTANDER UTS BUCARAMANGA", a las 2:00 p.m. desplazamiento terrestre a la Gobernación de Santander, para el comité de seguimiento y operativo del contrato No. 033. Finalmente se realizó desplazamiento aéreo Bucaramanga – Bogotá.

2. DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES REALIZADAS

Ciudad de Bucaramanga

- PARTICIPANTES EN VISITA DE CAMPO REALIZADA EL 27 DE FEBRERO DE 2019.....
Ana Lucía Ana Lucía Wandurraga Ballesteros - Profesional Universitario, Secretaría de Infraestructura
 Departamento de Santander
Javier Eduardo Pérez Rueda – Profesional del Fondo Regional para los Contratos Plan – FRCP
- OBSERVACIONES DE LA VISITA DE OBRA

Se realiza un recorrido por el proyecto, en el cual se observan las actividades realizadas para el cumplimiento de las metas establecidas en la cláusula segunda del contrato específico:

- Fachada: Muro antepecho en ladrillo a la vista, acabado en estuco y pintura blanca en vinilo, ventanera en aluminio 520, pérgola en concreto a la vista.
- Sótano (Área: 1850,76 m2): Reforzamiento de columnas, adecuación de 346 m2 para zonas de laboratorios y 1504 m2 para áreas de parqueaderos.
- Primer piso (Área 1426,6 m2): 650 m2 para zona de bienestar universitario y 776,6 m2 de área para 8 salones.
- Segundo piso (área 1437,29 m2): 1385,87 m2 de aérea para 23 salones y 51,42 m2 para una batería de baños.
- Tercer piso (área 1437,29 m2): 1385,87 m2 de aérea para 17 salones y 51,42 para una batería de baños.
- Cuarto piso (área 1442,92 m2): 1391,5 de área para 17 salones y 51,42 m2 para una batería de baños.

	INFORME DE DESPLAZAMIENTO CONTRATISTAS	CÓDIGO:	FMI069
		VERSIÓN:	05
	GERENCIA DE PROYECTOS	VIGENCIA:	2015-06-12

INFORME

- Quinto piso (área 1442,92 m²): 1391,5 m² de área para 17 salones y 51,42 m² para una batería de baños.
- Sexto piso (área 1435 m²): 1435 m² de área para 17 salones y 51,42 m² para una batería de baños.
- 25,22 m² correspondiente a la intervención del cuarto de máquinas en piso séptimo.
- 2 ascensores uno en el punto fijo y otro panorámico.
- Demolición de 4390 metros cuadrados de mampostería existente.
- Cubierta en placa en steelel-deck área 1453 metros cuadrados.
- Un punto fijo para ascensor y otro para escaleras en granito pulido.


Para efectos del informe, se va a realizar la descripción del recorrido.

Fachadas:

Se observó que se realizaron actividades de ventanera y acabados en fachada.




Fachadas



Zona de Sótanos: se observa el reforzamiento en concreto de las columnas, parte de la placa de entrepiso nueva.

	INFORME DE DESPLAZAMIENTO CONTRATISTAS		CÓDIGO:	FMI069
			VERSIÓN:	05
	GERENCIA DE PROYECTOS		VIGENCIA:	2015-06-12

INFORME



Reforzamiento:

Con respecto a la visita, se informó por parte del contratista y la interventoría, que los reforzamientos metálicos van de acuerdo con la programación y que tenían un tiempo aproximadamente estipulado de 3 semanas para terminar.

	INFORME DE DESPLAZAMIENTO CONTRATISTAS	CÓDIGO:	FMI069
		VERSIÓN:	05
	GERENCIA DE PROYECTOS	VIGENCIA:	2015-06-12

INFORME



Resane: se realizó demolición de una parte de la placa para recalce de la columna en concreto.




Nueva escalera metálica.


INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA DE ASCENSORES

Se verifico el armado de la estructura de los dos nuevos ascensores.

2




1



	INFORME DE DESPLAZAMIENTO CONTRATISTAS		CÓDIGO:	FMI069
	GERENCIA DE PROYECTOS		VERSIÓN:	05
			VIGENCIA:	2015-06-12


INFORME

Acabados: se recomendó tener cuidado en las terminaciones y empalmes de materiales.



Detalle de cielo raso en salones de sistemas.


INFORME



Se observo el inicio en el primer salón de la instalación del cielo raso color madera clara, que contrasta con los colores utilizados en las paredes y pisos.

 FONADE <small>Proyectos que transforman vidas</small>	INFORME DE DESPLAZAMIENTO CONTRATISTAS		CÓDIGO:	FMI069
	GERENCIA DE PROYECTOS		VERSIÓN:	05
			VIGENCIA:	2015-06-12

INFORME




Fachada interior: se informo por parte de la interventoría, contratista y supervisión de la Gobernación de Santander que esta semana se iniciaría el reforzamiento en estructura metálica y en la parte posterior a esta la fachada, se explico que el empalme seria similar a los utilizados en la ventanería y cielo raso de las fachadas adyacentes.

	INFORME DE DESPLAZAMIENTO CONTRATISTAS	CÓDIGO:	FMI069
		VERSIÓN:	05
	GERENCIA DE PROYECTOS	VIGENCIA:	2015-06-12

INFORME

PISOS ACABADOS





Cerramiento perimetral



Existen áreas en proceso de acabados y limpieza para entrega, se observan las rejillas en el cielo raso que cubren las canaletas en los pasillos y los rociadores del sistema contraincendio.

 FONADE <small>Proyectos que transforman vidas</small>	INFORME DE DESPLAZAMIENTO CONTRATISTAS	CÓDIGO:	FMI069
		VERSIÓN:	05
	GERENCIA DE PROYECTOS	VIGENCIA:	2015-06-12

INFORME	
CONCLUSIONES	
<p>➤ La interventoría indica que las actividades que están relacionadas con el ascensor y su puesta en funcionamiento no ha sido posible continuarlas hasta que se realice el adicional de recursos dado que de esta depende la subestación eléctrica. Lo anterior, teniendo en cuenta que a pesar de que se está interviniendo el ascensor hace 3 meses, según lo informado en obra por la empresa que instalará los ascensores de indicar que no es posible instalarlos y ponerlos en funcionamiento con la carga eléctrica actual. Así las cosas, precisa que esta actividad se constituye en ruta crítica para la ejecución del proyecto y solamente se continuarán cuando se incorporen los recursos adicionales al proyecto.</p> <p>➤ Hubo un requerimiento realizado por las Unidades Tecnológicas para que se pusieran en funcionamiento algunos salones que ya estaban intervenidos, se dio prioridad a esa actividad. En la visita se observa un avance considerable en los salones del segundo piso y en los salones de sistemas del tercer piso.</p> <p>➤ El contratista manifiesta que el tiempo adicional que se requiere para ejecutar la obra con los recursos disponibles sería de 45 días y la Gobernación indica que se procederán a prorrogar los contratos de obra e interventoría durante ese término. Ahora bien, con relación a la gestión de los recursos la gobernación indica que tiene disponibles los recursos con los que contaba en 2018 y procederá a reiterar la solicitud de recursos que se encuentran como remanentes de los recursos del proyecto y los adicionales que se requieren para dar cumplimiento a las metas del contrato específico.</p>	
ANEXOS	
<ul style="list-style-type: none"> Acta de comité operativo y de seguimiento contrato específico No.033-2171519 	
Firma del contratista:	
Firma del supervisor:	

Ver instrucciones de diligenciamiento al respaldo

INSTRUCCIONES DE DILIGENCIAMIENTO

Fecha: fecha de presentación del FMI069 Informe de Desplazamiento Contratistas.

	INFORME DE DESPLAZAMIENTO CONTRATISTAS	CÓDIGO:	FMI069
		VERSIÓN:	05
	GERENCIA DE PROYECTOS	VIGENCIA:	2015-06-12

No. Solicitud aplicativo de tiquetes: diligencie el número de solicitud del aplicativo de tiquetes.

Nombre del contratista: nombre y apellidos del contratista.

Lugar de desplazamiento: se registran los diferentes lugares visitados según el objeto del desplazamiento. Es preciso que se registren todos los sitios, especificando vereda, barrio, sector corregimiento, municipio y departamento.

Fecha del desplazamiento: se registra la fecha de inicial y la fecha final del desplazamiento.

Nombre del supervisor: se registra los nombres y apellidos del supervisor del contratista que reporta el viaje y su rol o cargo, ejemplo: Gerente de Convenio No. ##### / Gerente de Área XXXX / Subgerente (Técnico, Administrativo, Contratación o Financiero).

Objeto de la visita: descripción clara del objeto de la visita.

Informe:

1. El informe de desplazamiento recogerá los aspectos más relevantes y conclusiones que queden plasmadas en las actas que se suscriban producto de la(s) visita(s).
2. El informe debe relacionar de forma cronológica todas las actividades o visitas realizadas.
3. Transcribir las siglas que se relacionen en el contenido del informe.
4. El informe de desplazamiento debe relacionar los cargos y los nombres de los acompañantes en las actividades de la comisión o desplazamiento.
5. Los registros fotográficos se deben reportar a la par con el contenido del informe y deberán llevar nota al pie con la fecha, lugar y asunto relacionado de la fotografía.
6. Las fotografías no pueden sobrepasar en ninguna de sus dimensiones los 6 cm.
7. El informe de desplazamiento debe radicarse al supervisor del contrato, con máximo tres días hábiles luego de la finalización de la visita, con el fin de reaccionar a tiempo frente a recomendaciones o hallazgos críticos en la(s) visita(s).
8. El informe de desplazamiento se debe transferir al expediente documental del contrato derivado, contrato o convenio interadministrativo objeto de la visita.
9. Cuando se trate de una visita de seguimiento a la ejecución de una obra, los supervisores deben incluir como anexo obligatorio al FMI069 Informe de Desplazamiento Contratistas, el formato FMI020 Acta de Seguimiento de Contrato. Estos formatos harán parte del informe de pago de los supervisores.

Apoyar en la proyección del componente técnico del Informe de Llamado

[illegible]


Javier Píez R.

RODRIGO MANTILLA REY-
C.C. 79.670.418
FIRMA:

1

Calculus





DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Secural Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
CC 8485179		PEREZ RUEDA JAVIER EDUARDO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Carrera 5680-205 apto 3a	BAEBAQUILLA-ATLANTICO	3014532	No	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo	Clave	Planilla	Tipo	Fecha	Pago	Banco	Pago	Valor	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite		Dias Mora		
2019-02	4233333	848994270	1	2019/03/19	2019/03/11	BANCOLOMBIA	0		\$912,000

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$512,000	\$0	\$0	\$512,000	
COL.PENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	\$512,000	\$0	\$0	\$512,000	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$400,000	\$0	\$0	\$400,000	
CDOMEVA	EPS016	805,000,427	1	1	\$400,000	\$0	\$0	\$400,000	
TOTAL				4	\$912,000	\$0	\$0	\$912,000	

Disease	Number of Cases
HIV/AIDS	10
Tuberculosis	10
Malaria	10
Dengue	10
Measles	10
Polio	10
Tetanus	10
Pertussis	10
Diphtheria	10
Typhoid	10

Sucursal Principal	
PRINCIPAL	Ca

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100

Fecha	Pago
2019/03/19	2019/03/11

1. The first group of variables includes the demographic characteristics of the respondents, such as age, gender, and education level. These variables are used to control for potential confounding factors that may influence the relationship between the independent and dependent variables.

PENSION						
vet	int	mp	Código	Días	IBC	
		25-14	30		\$3,200,000	
					\$3,200,000	

	INFORME DE ACTIVIDADES PARA CONTRATISTAS - FONADE	CÓDIGO:	FAP016
		VERSIÓN:	01
	GESTIÓN FINANCIERA	VIGENCIA:	2017-03-03

DATOS GENERALES DEL CONTRATISTA			
Fecha de presentación del informe:	8 de marzo de 2019	Numero de contrato:	2019408
Nombres y apellidos del contratista:	JAVIER EDUARDO PÉREZ RUEDA		
Fecha de inicio contrato:	6 de febrero de 2019	Fecha de finalización contrato:	6 de mayo 2019
Periodo del informe:	2019/02/06 – 2019/03/06	Informe número:	1 de 3
Objeto del contrato:	Prestar sus servicios profesionales, por sus propios medios con plena autonomía técnica y administrativa, como profesional técnico para apoyar las actividades que se requieran en el marco del Contrato Interadministrativo de Mandato N°216138.		

Obligaciones específicas del contrato	Actividades realizadas	Soportes
1 Apoyar las actividades técnicas que se requieran en el marco del contrato interadministrativo de mandato N° 216138.	<p>Al corte del periodo informado, el Gerente de Unidad Grupo de Evaluación y Estructuración de Proyecto de FONADE, designó al profesional que presenta este informe, para que realice el apoyo técnico a la supervisión de los siguientes proyectos:</p> <ul style="list-style-type: none"> Contrato Especifico No.009-2162786 cuyo Objeto es: OPTIMIZACIÓN SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE PUERTO TEJADA, FASE II REDES DE DISTRIBUCIÓN Contrato Especifico No.010-2162787 cuyo Objeto es: CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL A LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO TEJADA, CAUCA CAIF. Contrato Especifico No.022-2162980 cuyo Objeto es: CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA FISICA PARA LA REUBICACIÓN DEL HOSPITAL DE MEDIANA COMPLEJIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER ESE – SANTANDER DE QUILICHAO – DEPARTAMENTO DEL CAUCA Contrato Especifico No.033-2171519 cuyo Objeto es: CONSTRUCCIÓN SEGUNDA ETAPA DEL PROYECTO AMPLIACIÓN Y ADECUACIÓN DE LA SEDE PRINCIPAL DE LAS UNIDADES TECNOLÓGICAS DE SANTANDER UTS BUCARAMANGA. Contrato Especifico No.035-2171610 cuyo Objeto es: CONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPA DE LA CIUDADELA UNIVERSITARIA PARA LA REGIÓN NORTE DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA 	Las Actividades se detallan en el numeral 7 y se referencian los soportes respectivos

	INFORME DE ACTIVIDADES PARA CONTRATISTAS - FONADE	CÓDIGO:	FAP016
		VERSIÓN:	01
	GESTIÓN FINANCIERA	VIGENCIA:	2017-03-03

Obligaciones específicas del contrato		Actividades realizadas	Soportes
2	Brindar apoyo en la revisión y verificación de la viabilidad técnica de los proyectos de inversión que se remitan para su financiación con recursos del Fondo Regional de Contratos Plan.	No se requirió esta actividad durante el periodo	N.A
3	Realizar seguimiento al componente Técnico del Plan Operativo del contrato interadministrativo de mandato suscrito con el DNP y realizar su actualización y/o modificación cuando a ello haya lugar.	Durante el periodo se apoyó en esta obligación a través del seguimiento a la ejecución de los recursos administrados por el FRCP.	Ver numeral 7 de este informe en el que se detallan las actividades
4	Apoyar la actualización del reglamento operativo del Fondo Regional de Contratos Plan, así como la formulación de otros instrumentos técnicos que faciliten y garanticen el cumplimiento del objeto del contrato de mandato suscrito entre FONADE y DNP.	No se requirió la ejecución de actividades referentes a esta Obligación.	N.A
5	Apoyar la revisión del componente técnico de los contratos específicos en los términos descritos en el Decreto N°740 de 2016, el reglamento operativo del contrato de mandato, la normatividad vigente y los demás documentos o actos que se requieran para el desarrollo del contrato de mandato con cargo a los recursos del Fondo.	En lo referente con esta obligación, se apoyo a la coordinación técnica en el seguimiento de la ejecución de los contratos específicos a cargo, y se realizaron las gestiones correspondientes, las cuales se registran en el desarrollo de la actividad 7.	N.A
6	Apoyar en la verificación del cumplimiento de los requisitos técnicos que sean necesarios acreditar como condición previa para efectuar giros, desembolsos, liquidaciones y deducciones a que haya lugar con ocasión de la suscripción de los contratos específicos.	No fue requerido para el periodo en que se presenta el informe.	N.A
7	Apoyar la verificación del avance en el cumplimiento de las metas pactadas en los contratos específicos y realizar las observaciones y recomendaciones a que haya lugar, según la información que reporten las entidades ejecutoras y los demás mecanismos de seguimiento.	<p>Al corte del periodo informado, se realizaron las siguientes actividades dentro del Seguimiento y Control técnico de los siguientes proyectos:</p> <ul style="list-style-type: none"> Contrato Específico No.009-2162786 cuyo Objeto es: OPTIMIZACIÓN SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE PUERTO TEJADA, FASE II. REDES DE DISTRIBUCIÓN. Estado: En ejecución Avance: 91,20% Gestión: El 13 de febrero de 2019, se requiero corrección de los soportes dentro de la solicitud de Prorroga. Se está realizando verificación de informe de noviembre de 2018 y recibido en el mes de febrero, se han generando algunas observaciones que se están validando y serán socializadas en el comité operativo y de seguimiento que se programó para el mes de marzo. 	<p>Contrato Específico No.009-2162786</p> <p>Ver soportes en CD adjunto 009-2162786</p> <p>Mediante correo electrónico del 13 de febrero de 2019.</p>

 FONADE Proyectos que transforman vidas	INFORME DE ACTIVIDADES PARA CONTRATISTAS - FONADE		CÓDIGO:	FAP016
			VERSIÓN:	01
	GESTIÓN FINANCIERA		VIGENCIA:	2017-03-03

Obligaciones específicas del contrato	Actividades realizadas	Soportes
	<p>Se advirtió la necesidad de precisar las metas del proyecto y para tal efecto se solicitó al área jurídica del Fondo, requerir al municipio de Puerto Tejada para la modificación de las metas en su versión definitiva.</p> <ul style="list-style-type: none"> Contrato Específico No.010-2162787 cuyo Objeto es: CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL A LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO TEJADA, CAUCA CAIF. Estado: En proceso de liquidación Avance: 100% Gestión: Se realizo comité operativo y de seguimiento del contrato específico No.010-2162787 el día 8 de febrero de 2019 en las instalaciones del FRCP, y se solicitó los informes de noviembre y diciembre de 2019 y el informe final. El 21 de febrero de 2019, se envió correo electrónico a la entidad ejecutora, solicitando subsanar los informes de noviembre y de diciembre de 2018, y los requerimientos para el informe final de supervisión. Contrato Específico No.022-2162980 cuyo Objeto es: CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA REUBICACIÓN DEL HOSPITAL DE MEDIANA COMPLEJIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER ESE – SANTANDER DE QUILICHAO – DEPARTAMENTO DEL CAUCA Estado: En ejecución Avance: 23,59% a corte 31 de enero 2019 Gestión: Se realizo reunión el 20 de febrero en las instalaciones del Ministerio de Salud sobre los ajustes a los diseños presentados por el Departamento, asimismo se acordó con el departamento oficiar a la procuraduría general de la nación por la escasa ejecución del proyecto para que realice acompañamiento. Se reviso el informe correspondiente al mes de enero de 2019 y se realizó reunión con la jurídica a cargo para definir las observaciones al informe entregado. 	<p>Mediante correo electrónico del 5 de marzo de 2019.</p> <p>Contrato Específico No. 010-2162787</p> <p>Ver soportes en CD adjunto 010-2162787</p> <p>Acta de comité operativo y de seguimiento. No. Consecutivo del acta 12</p> <p>Contrato Específico No. 022-2162980</p> <p>Ver soportes en CD adjunto 022-2162980</p>

 FONADE <small>Proyectos que transforman vidas</small>	INFORME DE ACTIVIDADES PARA CONTRATISTAS - FONADE	CÓDIGO:	FAP016
		VERSIÓN:	01
	GESTIÓN FINANCIERA	VIGENCIA:	2017-03-03

Obligaciones específicas del contrato	Actividades realizadas	Soportes
	<p>Se realizó presentación para el comité operativo y de seguimiento No. 15, el cual se citó para el 4 de marzo.</p> <p>• Contrato Especifico No.033-2171519 CONSTRUCCIÓN SEGUNDA ETAPA DEL PROYECTO AMPLIACIÓN Y ADECUACIÓN DE LA SEDE PRINCIPAL DE LAS UNIDADES TECNOLÓGICAS DE SANTANDER UTS BUCARAMANGA. Estado: En ejecución. Avance: 71,13% a corte enero 31 de 2019.</p> <p>Gestión:</p> <p>Mediante correo electrónico del 18 de febrero de 2019, se solicitó dentro de las obligaciones del ejecutor, a la Gobernación de Santander, el informe mensual de enero de 2019, con el objetivo de verificar el avance de ejecución.</p> <p>Los días 27 y 28 de febrero del 2019 se realizó visita de obra al proyecto con el fin de constatar el avance de las actividades expuestas en el informe mensual de enero.</p> <p>El día 28 de febrero de 2019 se realizó comité operativo y de seguimiento del proyecto en las horas de la tarde, en las instalaciones de la Gobernación de Santander.</p> <p>• Contrato Especifico No.035-2171610 cuyo Objeto es: CONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPA DE LA CIUDADELA UNIVERSITARIA PARA LA REGIÓN NORTE DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA Estado: Suspendido Avance: 56.34% a corte 31 de enero 2019.</p> <p>Gestión:</p> <p>El 18 de febrero de 2019, mediante correo electrónico, se realizaron observaciones al informe mensual del mes de diciembre de 2018, cuyo radicado es No. 2019-430-004651-2 del 4 de febrero de 2019. Se solicitó subsanar las observaciones en el informe del mes de enero de 2019.</p> <p>Se realizó comité operativo y de seguimiento el día 26 de febrero de 2019, donde se acordó allegar por parte de la supervisión un balance consolidado.</p>	<p>Contrato Especifico No. 033-2171519</p> <p>Ver soportes en CD adjunto 033-2171519</p> <p>Control de asistencia visita de obra del 27 de febrero de 2019.</p> <p>Control de asistencia comité operativo y de seguimiento del 28 de febrero de 2019.</p> <p>Contrato Especifico No. 035-2171610</p> <p>Ver soportes en CD adjunto 035-2171610</p> <p>Correo electrónico del 18 de febrero de 2019.</p>


	INFORME DE ACTIVIDADES PARA CONTRATISTAS - FONADE	CÓDIGO:	FAP016
		VERSIÓN:	01
	GESTIÓN FINANCIERA	VIGENCIA:	2017-03-03

Obligaciones específicas del contrato		Actividades realizadas	Soportes
8	Proyectar los conceptos técnicos acerca de las novedades contractuales que soliciten las entidades ejecutoras en virtud de la ejecución de los proyectos financiados por el Fondo Regional de Contratos Plan cuando así se requiera.	Se advirtió la necesidad de precisar las metas del proyecto y para tal efecto se solicitó al área jurídica del Fondo, requerir al municipio de Puerto Tejada para la modificación de las metas en su versión definitiva. Contrato Específico No.009-2162786.	Reportados en el numeral 7 de este informe
9	Apoyar el seguimiento técnico a la ejecución de los recursos que sean administrados en el Fondo Regional de Contratos Plan y aquellos que le sean transferidos para el cumplimiento de los acuerdos, metas y compromisos adquiridos en los Contratos Plan de acuerdo con el mecanismo que se pacte en los contratos específicos y en el reglamento operativo del Fondo.	Se realizó apoyo con el seguimiento de los proyectos a cargo, remisión de correos, revisión de informes mensuales.	Reportados en el numeral 7 de este informe.
10	Proyectar las respuestas a los derechos de petición, consultas y requerimientos que se realicen con ocasión de la administración y operación del Fondo Regional de Contratos Plan, que guardan relación el componente técnico, dando cumplimiento a la normatividad vigente, así como los requerimientos realizados por los entes de control.	Se atendieron vía correo electrónico y/o comunicación escrita en medio físico, las consultas realizadas por las entidades ejecutoras, de acuerdo con lo reportado en el numeral siete (7) de Obligaciones Específicas de este informe.	Reportados en el numeral 7 de este informe.
11	Brindar apoyo para la elaboración y presentación de los informes que sean requeridos con relación a la administración y operación del Fondo Regional de Contratos Plan, que guarden relación con el componente técnico.	Apoyo en la estructuración del componente técnico del Informe de Gestión del Fondo Regional de los Contratos Plan, estableciendo los avances, estado y cronograma previsto.	Reportado en el numeral 7 de este informe.
12	Apoyar en la proyección del componente técnico del Informe de término del Contrato Interadministrativo de mandato para su respectiva liquidación, de conformidad con las directrices y procedimientos establecidos para tal fin, de manera que se prepare un documento que precise el alcance de la gestión y aborde los aspectos técnicos, y realizar la revisión del componente técnico del documento de acuerdo con los lineamientos establecidos por FONADE.	No se requirió en este periodo.	N.A
13	Actualizar el sistema de información que sea dispuesto con la información y documentación técnica que se genere con ocasión de la administración y operación del Fondo Regional de Contratos Plan.	Se diligencia el componente técnico del documento Matriz de Seguimiento, que es una herramienta de manejo interno del FRCP. Se actualiza one drive FONADE. Además, se archivan los documentos recibidos por la entidad ejecutora en ORFEO y se realizaron transferencias.	Matriz de seguimiento e informe de gestión de diciembre de 2018.
14	Mantener la confidencialidad sobre toda la información sometida a reserva debidamente identificada como tal por la parte originadora y que sea conocida en virtud del desarrollo y	Para el presente periodo se mantuvo la confidencialidad sobre toda la información relacionada al Fondo Regional de los Contratos Plan conforme a las condiciones establecidas dentro de la normativa del Sistema de Gestión de Seguridad	N.A

 FONADE <small>Proyectos que transforman vidas</small>	INFORME DE ACTIVIDADES PARA CONTRATISTAS - FONADE	CÓDIGO:	FAP016
		VERSIÓN:	01
	GESTIÓN FINANCIERA	VIGENCIA:	2017-03-03

Obligaciones específicas del contrato	Actividades realizadas	Soportes
ejecución del contrato y realizar el manejo de la información de conformidad con las condiciones establecidas dentro de la normativa del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información, Política PL 03 - Gestión de los activos de información, del DNP y los demás lineamientos que sean definidos por FONADE.	de la Información, Política PL 03 - Gestión de los activos de información, del DNP y los demás lineamientos que sean definidos por FONADE.	
15 Utilizar la imagen institucional del DNP y FONADE de acuerdo con los lineamientos que para el efecto estas entidades establezcan.	Se utilizó la imagen institucional del DNP y FONADE de acuerdo con los lineamientos establecidos.	N.A
16 Cumplir y hacer cumplir las decisiones y normas expedidas por el Gobierno Nacional y el Departamento Nacional de Planeación en temas relacionados con la operación y funcionamiento del Fondo.	Se cumple con las decisiones y normas expedidas por el Gobierno Nacional y el Departamento Nacional de Planeación en temas relacionados con la operación y funcionamiento del Fondo.	N.A
17 Apoyar a la Gerencia del Fondo Regional de Contratos Plan en la supervisión de los contratos específicos que le sean asignados por el supervisor.	Se desarrollaron actividades de apoyo (revisión informes mensuales, comités de seguimiento, comités operativos, visitas de campo) a supervisión de los contratos específicos siguientes: <ul style="list-style-type: none"> No.009-2162786 No.010-2162787 No.022-2162980 No.033-2171519 No.035-2171610 Las cuales se encuentran detalladas en el numeral 7 de este informe y se realizan las actividades 8, 9, 10, 11 y 13.	Los soportes en el numeral 7, 8, 9, 10, 11 y 13.
18 Las demás que resulten necesarias para cumplir con el objeto del contrato de mandato.	Se cumple con las decisiones y normativas dadas para cumplir con el objeto del contrato de mandato	N.A.

De conformidad con lo establecido en el artículo 23 de la Ley 1150 del 2007, se anexan planillas de aporte al Sistema General de Seguridad Social correspondientes al periodo de enero y febrero del 2019.

Elaboró	Aprobó	
		
JAVIER EDUARDO PÉREZ RUEDA Cc 8.485.179	FLOR MARIA MORALES GUERRA Cc 30.351.675	RODRIGO MANTILLA REY Cc 79.870.418

*Soportes Anexos en CD

CERTIFICACION SUPERVISION CONTRATO No 2019408

Rodrigo Mantilla Rey, identificado con cédula de ciudadanía No 79.870.418, certifico que durante el periodo que fungí como Gerente Unidad Grupo Evaluación y Estructuración de Proyectos de FONADE tenía a mi cargo la supervisión del contrato No 2019408, y en mi calidad de supervisor del contrato certifico que:

El señor Javier Eduardo Pérez Rueda, con cédula de Ciudadanía No. 8.485.179, cumplió con las obligaciones contractuales, de acuerdo con el Informe de actividades presentado junto con la cuenta de cobro y requisitos exigidos por FONADE, para el periodo comprendido entre el 6 de febrero al 21 de febrero de 2019, por tanto cumplió a satisfacción el objeto del contrato 2019408 del 6 de febrero de 2019: *"Prestar sus servicios profesionales, por sus propios medios con plena autonomía técnica y administrativa, como profesional técnico para apoyar las actividades que se requieran en el marco del Contrato Interadministrativo de mandato No. 216138."*, por lo cual se puede proceder a realizar el pago por valor de \$8.524.208.

Se expide la presente certificación en Bogotá D.C., el día 21 de febrero de 2019.



RODRIGO MANTILLA REY
Supervisor contrato 2019408



)

2020

)