



SOLICITUD AMPLIACION PLAZO MC-ANT-CTPGA-021-2025

Desde Arquitectos & Ingenieros. <hvconstruccionesyconsultorias@gmail.com>

Fecha Lun 20/10/2025 15:19

Para Alvaro Sanchez Uribe <alsanchezu@sena.edu.co>; Raul Eduardo Vergara Campo <rvergarac@sena.edu.co>; Abel Antonio Tejada Diaz <atejada@sena.edu.co>

Cordial saludo.

En atención al desarrollo del Contrato MC-ANT-CTPGA-021-2025, me permito solicitar, de manera respetuosa, la adición de quince (15) días calendario al plazo de ejecución contractual, con el fin de garantizar la culminación adecuada y a satisfacción de las actividades previstas.

La presente solicitud obedece a que se han presentado demoras en la manufactura de los barandales, derivadas de procesos de producción más extensos de lo inicialmente proyectado por el proveedor. De igual forma, se hace necesario realizar ajustes y correcciones en algunas filtraciones identificadas en las cubiertas instaladas, a fin de asegurar su correcta funcionalidad y cumplimiento con los estándares de calidad exigidos.

--



Cordialmente,
LUIS FERNANDO VALLEJO M.
REPRESENTANTE LEGAL
TEL: - 3128911776
Dirección: Calle 22 N° 11-38
Barrio el Paraiso Segundo Piso
Caucasia - Antioquia.
EMAIL: hvconstruccionesyconsultorias@gmail.com