



FORMATO		CÓDIGO	ES-MC-FR-06
GESTIÓN DE LA MEJORA CONTINUA		VERSIÓN	0
ACTA DE REUNIÓN		FECHA	4/10/2022
FECHA DE REUNIÓN :	01/12/2022	ACTA No.	1
HORA DE INICIO:	11:00 Am	HORA FINALIZACIÓN:	1:30 pm
LUGAR DE REUNIÓN:	Corredor vial objeto contrato ICCU-535-2022		
DEPENDENCIA:			
OBJETO DE LA REUNIÓN			

Recordo previo al inicio de actividades del contrato ICCU-535-2022 en el sector vial que comunica Pili - San Nicolás.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

- ① Se inicia el recorrido en El PR 01000, donde se evidencia la necesidad de colocar filtro en el 100% de la obra.
- ② Se revisa con El contratista la necesidad de iniciar con la Etapa de replanteo de topografía y Revisión de Ensayos de material. Existente de acuerdo a lo Dispuesto en los Estudios y Diseños de la vía.
- ③ El contratista debe presentar Adu no previsto correspondiente al Desmonte de selva requerido para instalación de chapales en el proceso de replanteo.
- ④ El contratista realizará Apique Para determinar la Instalación de Filtros Sobre el Borde de Vía, con el fin de, determinar la funcionalidad y operatividad del mismo cuando o silla y que cambiarlo.
- ⑤ Hay Sectores de la vía donde por Remoción de masa y movimiento de tierras que a cruceado movimiento de cerca de predios aledaños de la vía, en Aproximadamente 1m hacia la Vía, Razón por la cual, se debe un trabajo social con los propietarios. Sin embargo, dependiendo de la Disposición del mismo se requerirá o no intervención del ICCU.

CONCLUSIONES

- ⑥ Se debe realizar visita Entre pros de Especialista Geotécnico con El fin de revisar la Remoción en masa prevista sobre el sector vial para determinar procesos constructivos para la Instalación de Sistema de Contención de acuerdo con lo previsto en los Diseños.
- ⑦ Por Omiso En la tubería del Alveolado se presentó pérdida de banco sobre el sector vial, Razón por la cual, se debe hablar con el profesional de fontanería de la Alcaldía para determinar el tamaño de la tubería y hacer traslado de la misma por fuera de la sección transversal de la vía, además se requiere concepto del Geotécnico para determinar la Razón de fondo de la pérdida de

la Banca y dar la solución optima durante el proceso de obra.

- ⑧ Aproximadamente en el PR 41000 se debe revisar con Especialista de Geotecnia falla del suelo teniendo en cuenta las obras a realizar B el nuevo del contrato LCU-535-2022
- ⑨ el PR 51300 se ubica en la intersección de la vía departamental con la nacional Acceso a la Vereda Gaxayakil



