

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES				MESES								
PROYECTO: MEJORAMIENTOS CASA DE GOBIERNO RESGUARDO INDIGENA LOS ALMENDROS - SAN JUAN DE URABA				Julio				Agosto				
ACTIVIDADES				S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	
1 Jornada de socialización del proyecto			72 personas									
SALON DE REUNION Y OFICINAS												
ITEM	DESCRIPCION		UNIDAD	CANTIDAD								
1	PRELIMINARES											
1.1	Trazado y replanteo		M2	260								
1.2	Demolición de muros, puertas, ventanas y pisos existentes		UND	1								
1.3	Adecuación y nivelación de terreno (incluye material seleccionado de relleno)		M2	260								
1.4	Cerramiento en fique verde de 2mt		M2	180								
2	EXCAVACIONES Y RELLENOS											
2.1	Excavación manual de zapatas(0,80*0,80*0,20) y viga cimiento de (0,20*0,20*0,15)		M3	7,5								
2.2	Relleno con material seleccionado		M3	3,5								
3	CIMIENTOS											
3.1	Zapatas en concreto reforzado de 3000 psi (0,80*0,800,25) ø 3/8"0,10M		M3	1,3								
3.2	Viga cimiento en concreto reforzada de 3000psi de (0,20*0,20*0,15)		M3	7,5								
4	ESTRUCTURAS EN CONCRETO											
4.1	Columnas en concreto reforzado de (0,30*0,30*2,80) 4 Ø 3/8 AROS DE 1/4" @ 0,15 M		M3	2,2								
4.2	Columnetas en concreto reforzado para muros de (0,15*0,10*2,70) 3 Ø 3/8 aros de 1/4" @ 0,15 m		M3	3,2								
4.3	Viga de amarre superior en concreto reforzado de 3000 psi de (0.15*0.15 * 41m) 4 ø 3/8 aros de 1/4" @ 0,15 m		M3	1,1								
5	MAMPOSTERIA											
5.1	Sobrecimiento (2 hiladas) bloque cemento 0,10*0,20*0,40 y pega en concreto 1:4		ML	48								
5.2	Levante de muro en adobe ,10*0,20*0,40 y pega en concreto 1:4		M2	113								
6	PISOS Y ENCHAPES											
6.1	Plantilla de concreto de 3000 psi e:0,10 m incluye ref. malla electrosolda. (con acabado en cemento pulido y polvo mineral).		M2	181								
6.2	Repello corredor alrededor de toda la casa (con acabado en cemento pulido y polvo mineral).		ML	48								
7	PAÑETES Y ACABADOS DE PARED											
7.1	Pañete allanado para muro en mortero 1:4		M2	226								
7.2	Estuco plástico para exteriores		M2	226								
7.3	Pintura en vinilo tipo 1 para exteriores (3 manos)		M2	226								
8	PUERTAS Y VENTANAS											
8.1	Puerta de madera de 2mt * 0.90 (incluye cerradura)		UND	4								
8.2	Ventana en vidrio de 4mm y marco de aluminio de 100 cm * 100 cm		UND	4								
9	CIELO RASO											
9.1	Suministro y colocación de cielo Razo en DRYWALL, incluye estructura de soporte y pintura (3 manos) para oficinas		M2	41								
10	INSTALACIONES ELECTRICAS											
10.1	Suministro e instalación alambre rígido # 12 verde		UND	100								

[illegible]

[illegible]

