Alcaldía Municipal de Turbaco
Nit. 800.093.083-0

CRONOGRAMA DE OBRA "MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL DISTRITO DE POLICIA TURBACO, BOLIVAR."

ALCALDIA MUNICIPAL DE TURBACO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

OBJETO DEL CONTRATO: **"MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL DISTRITO DE POLICIA TURBACO, BOLIVAR."**

CONTRACTUAL				PROGRAMACION DE OBRA															
No. ITEM	**DESCRIPCIÓN**	**UND**	**CANTIDAD**	**MES 1**				**MES 2**				**MES 3**				**MES 4**			
1	**SISTEMA DE REFRIGERACION**			**SEMANA 1**	**SEMANA 2**	**SEMANA 3**	**SEMANA 4**	**SEMANA 5**	**SEMANA 6**	**SEMANA 7**	**SEMANA 8**	**SEMANA 9**	**SEMANA 10**	**SEMANA 11**	**SEMANA 12**	**SEMANA 13**	**SEMANA 14**	**SEMANA 15**	**SEMANA 16**
1.1	DESMONTE DE VAPORIZADORAS DE AIRES ACONDICIONADOS EXISTENTES (INCLUYE DESINTALACION DE PUNTOS ELECTRICOS Y DESAGUES)	UND	66,00																
1.2	SUMINISTRO E INSTALACION AIRES ACONDICIONADOS TIPO MINI SPLIT CONVENCIONAL 12.000 BTU 220 VOLTIOS 60 Hz (INCLUYE INSTALACION ELECTRICA Y DESAGUES)	UND	24,00																
1.3	SUMINISTRO E INSTALACION AIRES ACONDICIONADOS TIPO MINI SPLIT CONVENCIONAL 18.000 BTU 220 VOLTIOS 60 Hz (INCLUYE INSTALACION ELECTRICA Y DESAGUES)	UND	15,00																
1.4	SUMINISTRO E INSTALACION AIRES ACONDICIONADOS TIPO MINI SPLIT CONVENCIONAL 24.000 BTU 220 VOLTIOS 60 Hz (INCLUYE INSTALACION ELECTRICA Y DESAGUES)	UND	14,00																
1.5	SUMINISTRO E INSTALACION AIRES ACONDICIONADOS TIPO PISO TECHO INVERTER 36.000 BTU 220 VOLTIOS 60 Hz (INCLUYE INSTALACION ELECTRICA Y DESAGUES)	UND	1,00																
1.6	SUMINISTRO E INSTALACION AIRES ACONDICIONADOS TIPO TIPO PISO TECHO INVERTER 60.000 BTU 220 VOLTIOS 60 Hz (INCLUYE INSTALACION ELECTRICA Y DESAGUES)	UND	0,00																
2	**CIELO RASO**																		
2.1	DESMONTE CIELO RASO EXISTENTE (INCLUYE RETIRO A BOTADERO CERTIFICADO)	M2	170,00																
2.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO RASO EN PVC	M2	2200,00																
2.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO RASO EN DRYWALL	M2	60,00																
3	**REDES ELECTRICAS, VOZ Y DATOS**																		
3.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLEADO PARA ILUMINACION	ML	300,00																
3.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE PANEL LED INSCRUSTAR 18 W	UND	300,00																
4	**ACABADOS**																		
4.1	SUMINISTRO E INSTALACION REVOQUE 15 mm	M2	45,00																
4.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTUCO PLASTICO	M2	1950,00																
4.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE PINTURA BLANCA TIPO 1 A 3 MANOS , PARA INTERIORES	M2	2241,34																
5	**ASEO GENERAL**																		
5.1	ASEO GENERAL	M2	2000,00																
6	**ITEM NO PREVISTOS**																		
6.1	SUMINISTRO E INSTALACION AIRES ACONDICIONADOS TIPO MINI SPLIT INVERTER 36.000 BTU 220 VOLTIOS 60 Hz (INCLUYE INSTALACION ELECTRICA Y DESAGUES)	UND	2																
6.2	MANTENIMIENTO PUERTAS EN MADERA, INCLUYE PINTURA, CAMBIO DE BISAGRAS Y CERRADURA TIPO POMO.	UND	25																
6.3	SUMINISTRO E INSTALACION IMPERMEABILIZACION CON MANTO EN FRIO (TERRAZA ESTACION)	M2	362																
6.4	SUMINISTRO E INSTALACION DE PINTURA BLANCA TIPO 1 A 3 MANOS , PARA EXTERIORES INCLUYE RASPADO Y LIJADO DE PINTURA EN MAL ESTADO ANDAMIAJE PARA TRABAJO EN ALTURAS	M2	900																
6.5	SUMINISTRO E INSTALACION DE PINTURA GRIS BASALTO TIPO 1 A 3 MANOS , PARA EXTERIORES INCLUYE RASPADO Y LIJADO DE PINTURA EN MAL ESTADO ANDAMIAJE PARA TRABAJO EN ALTURAS	M2	320																