

SOLICITUD DE ELABORACION DE OTROSI**Fecha:** Ene.27/2023**Solicitud N°:** 36985**Dependencia Solicitante:** Subdirección de Gestión Ambiental**Pertenece a Convenio:** No N°**Valor:** 0.00**Cédula**

900963580

Contratista

AMBIENTE SOLAR SAS

Representante Legal8032387 JULIAN ESTEBAN ECHAVARRÍA
ZULUAGA**Interventor:** GONZALO ANTONIO FIGUEREDO RODRIGUEZ C.C:80126424 Profesional Universitario -- Subdirección De Gestión Ambiental**Ejecución:** 2.5 Mensual**Vigencia:****CDP:****Rubro:****Programa:****Proyecto:**

CÓDIGO:202004 Hábitat y hábitos de vida sostenible

CÓDIGO: 20200407 CONSTRUYENDO ESCENARIOS Y HÁBITOS
ECONÓMICOS SOSTENIBLES**Subproyecto:****Recurso:****Lugares de Inversión:** JURISDICCION CORANTIOQUIA**Aportantes:** RECURSOS CORANTIOQUIA \$ 0**Objeto:**


Otrosí N° 2 de prorrogación al contrato 110-CNT2209-140 cuyo objeto es Compra y puesta en operación in situ sistemas de energía solar fotovoltaica sostenible, para la mitigación del cambio climático a través del uso de energías renovables en la jurisdicción de Corantioquia

Obligaciones Contratista:

N/A

Obligaciones Contratante:

N/A

Forma de Pago: N/A**Observaciones:** Cuenta con la aprobación tanto del Comité Directivo de Contratación N. 11 sesión 2 presencial extraordinaria del 26 de enero de 2023, como por el Comité de Dirección de la misma fecha.
Vo. Bo. Gerente del Programa
Vo. Bo. Supervisor

Fecha de presentación: 2023-01-23

1 Información del otrosí

Número:	2
Tipo de Otrosí 2 :	Prórroga

2 Objeto del contrato/convenio

Otrosí N° 2 de prórroga al contrato 110-CNT2209-140 cuyo objeto es Compra y puesta en operación in situ sistemas de energía solar fotovoltaica sostenible, para la mitigación del cambio climático a través del uso de energías renovables en la jurisdicción de Corantioquia

3 Información del contrato

AMBIENTE SOLAR S.A.S con NIT 900.963.580-7, representado legalmente por JULIAN ESTEBAN ECHAVARRIA ZULUAGA, identificado con cedula de ciudadanía Nro. 8.032.387

Fecha de suscripción del contrato/convenio: 2022-09-21

Fecha de aprobación de la garantía: 2022-09-27

Plazo: Cuatro (4) meses sin exceder el 31 de diciembre

Fecha de inicio: 2022-09-30, según acta N° 110-ACT2209-5105 de 2022-09-30

Prórroga No 1 : Modificación “Suprimir la expresión “sin exceder el 31 de diciembre de 2022” y **Adición** de 4 estaciones fotovoltaicas y 9 sistemas de iluminación por valor de \$71.699.666.

Fecha de vencimiento: 2023-01-30

4 Ejecución

Avance físico	33.33 %
Avance financiero	26.5%

Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co Con el suministro de los datos en este formulario, se entiende la autorización de su parte para que Corantioquia pueda usarlos con fines exclusivamente misionales.

- El 33.33% de avance físico indicado en el PGAR corresponde a la entrega del primer informe, planos de diseño de los sistemas y fabricación de las estructuras metálicas e instalación de dos sistemas.
- El 26.5 % de avance financiero, corresponde al valor pagado a ambiente solar, por el envío de las estaciones a los municipios para ser instaladas y procesos de instalación.

5 Dependencia solicitante

[Subdirección de Gestión Ambiental]

Supervisor: **Gonzalo Antonio Figueredo Rodriguez** identificado con cédula de ciudadanía N° **80.126.424**

6 Información plan de acción

<p>Línea estratégica del Plan de Gestión Ambiental Regional 2020-2031</p>	<p>Línea 2: Corresponsabilidad del sistema económico hacia territorios sostenibles</p> <p>Componente 7: Uso energías alternativas</p> <p>Reto17. Aumentar la proporción de uso de energías alternativas en la matriz energética de la jurisdicción</p> <p>Reto 25: Cumplir los objetivos de calidad del agua propuestos</p>
<p>Programa del Plan de Acción 2020-2023</p>	<p>III. Modelo de ocupación sostenible</p> <p>IV. Hábitat y hábitos de vida sostenible</p>
<p>Proyecto del Plan de Acción 2020-2023</p>	<p>6. Construyendo territorios resilientes</p> <p>8. Consolidando hábitat y hábitos sostenibles</p>

Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co Con el suministro de los datos en este formulario, se entiende la autorización de su parte para que Corantioquia pueda usarlos con fines exclusivamente misionales.

<p>Actividad del Plan de Acción 2020-2023</p>	<p>6.5.2 Implementación de las medidas acordadas para la reducción de gases de efecto invernadero</p> <p>6.5.1 Implementación del Plan de Gestión del Cambio Climático en la Jurisdicción de Corantioquia</p> <p>6.3.1 Coordinación con los sectores formuladores de los PIGCCS de la ejecución de medidas de gestión del riesgo, adaptación y mitigación de cambio climático en articulación con entidades territoriales</p> <p>7.1.7 Implementación de estrategias de promoción de uso de energía alternativa</p> <p>8.2.1 Implementación del "Plan + aire puro"</p>
--	--

Aporte adicional a las metas: N/A

Nombre indicador	Cantidad programada Plan de Acción 2020-2023	Cantidad programada Vigencia 2022	Cantidad aportada por la adición
% de avance en la implementación de las medidas acordadas para la reducción de gases de efecto invernadero			
% de implementación del Plan de Gestión del Cambio Climático en la Jurisdicción de Corantioquia			
% de sectores formuladores de los PIGCCS que han ejecutado medidas de gestión del riesgo, adaptación y mitigación de cambio climático en coordinación con entidades territoriales			

Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co Con el suministro de los datos en este formulario, se entiende la autorización de su parte para que Corantioquia pueda usarlos con fines exclusivamente misionales.

% de implementación de estrategias de promoción de uso de energía alternativa			
% de implementación del "Plan + aire puro"			

7 Información general otrosí

7.1 Valor a adicionar

N/A

		Corantioquia		Otros aportantes	
	Total	Dinero	Especie	Dinero	Especie
Valor inicial					
Valor a adicionar					
Total					

7.1.1 Certificado de disponibilidad presupuestal:

N/A.

7.1.2 Rubro presupuestal

N/A

7.2 Modificación: N/A

7.2.1 Modificar	
-----------------	--

7.3 Prorroga:

7.2.1. Plazo inicial	Cuatro (4) mes, sin exceder del 31-diciembre del 2022
7.2.2. Otrosí No. 1: Modificación y adición	Suprime la expresión que reza “sin exceder del 31 de diciembre de 2022”

Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co Con el suministro de los datos en este formulario, se entiende la autorización de su parte para que Corantioquia pueda usarlos con fines exclusivamente misionales.

	y se adicionan recursos para 9 luminarias y 4 estaciones fotovoltaicas
7.2.4. Plazo a Prorrogar	Dos meses y quince días (2.5) meses más
7.2.5. Total Plazo	6.5 meses
7.2.6. Fecha vencimiento	14 de abril de 2023

8 Justificación

El 21 de septiembre de 2022 se suscribió el contrato No. 110-CNT2209-140 entre CORANTIOQUIA y AMBIENTE SOLAR S.A.S, cuyo objeto es la *“Compra y puesta en operación in situ sistemas de energía solar fotovoltaica sostenible, para la mitigación del cambio climático a través del uso de energías renovables en la jurisdicción de Corantioquia” Información del convenio*, con un plazo de ejecución inicial de cuatro (4) meses sin exceder el 31 de 2022, contados a partir del 30 de septiembre de 2022, según acta radicada bajo consecutivo No. 110-ACT2209-5105.

El contrato tiene los siguientes alcances:

Alcance 1. Compra y puesta en operación in situ de estaciones autónomas de iluminación y carga de dispositivos móviles (38 Unidades)

Alcance 2. Compra y puesta en operación in situ de alumbrados Autosuficiente 30W con poste. 5 (unidades).

El 19 de diciembre de 2022, se suscribió el Otrosí No. 1 de Modificación y adición del contrato 110-CNT2209-140, suprimiendo la expresión que reza “sin exceder del 31 de diciembre de 2022” y se adiciona la suma de **\$71.699.666**) IVA y AU y se adicionan un total de 9 luminarias y 4 estaciones fotovoltaicas al contrato para un total de 39 estaciones fotovoltaicas y 14 luminarias APA. de acuerdo con lo contenido en el POI, el cual hace parte integrante del presente Otrosí.

Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co Con el suministro de los datos en este formulario, se entiende la autorización de su parte para que Corantioquia pueda usarlos con fines exclusivamente misionales.

De acuerdo a lo anterior mediante comunicación oficial externa con el radicado N° 180-COE2301-1290 del 16 de enero de 2023, el contratista presentó solicitud de Prorroga al contrato 110-CNT2209-140 actualmente en ejecución, sustentando lo siguiente:

Que la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA - CORANTIOQUIA y **Ambiente Solar SAS**, suscribieron el contrato N° 110-CNT2209-140 de 2022, cuyo objeto es **“Compra y puesta en operación in situ sistemas de energía solar fotovoltaica sostenible, para la mitigación del cambio climático a través del uso de energías renovables en la jurisdicción de Corantioquia”**, por un valor de 444.118.281 IVA incluido, el cual tiene un plazo de ejecución hasta el 30 de enero del 2023.

2. Que el 29 de septiembre de 2022, se suscribió el acta de inicio al Contrato N° 110-CNT2209-140 de 2022

3. Que el 22 de diciembre del 2022 se suscribió el OTRO SI al Contrato N° 110-CNT2209-140 de 2022 donde se modificó las cláusulas tercera en el plazo y suprimir la condición de “(...) sin exceder del 31 de diciembre de 2022”, cláusula cuarta de valor y quinta de la forma de pago. Finalmente se modificó el alcance 1 y 2 del contrato en unas actividades.

4. De la ejecución del contrato del asunto se han efectuado las siguientes actividades:

- Cotización y compra de equipos
- Cronograma de ejecución de obra
- Reuniones de definición del rediseño de la estructura y colores de las estaciones de carga
- Construcción de las estructuras
- Definición de los municipios a instalar
- Reuniones con los municipios donde se realizará instalación de los equipos.

Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co Con el suministro de los datos en este formulario, se entiende la autorización de su parte para que Corantioquia pueda usarlos con fines exclusivamente misionales.

➤ Justificaciones de la solicitud:

- Adición al contrato N° 110-CNT2209-140 de 2022

A finales de diciembre del 2022 se realizó la adición al contrato N° 110-CNT2209-140 de 2022 donde se incorporo 4 estaciones de carga y 5 luminarias por lo cual es necesario agregar mas tiempo para la realización de las respectivas instalaciones de estos equipos.

- Respuesta por parte de los municipios:

Con relación a la respuesta por parte de los municipios priorizados para la instalación de las estaciones de carga, no se ha tenido un tiempo de respuesta ágil por parte de estos, lo cual ha llevado retrasos en la definición o en la creación del listado definitivo y la entrega de las mismas.

- Temporada invernal:

Las afectaciones por las altas lluvias han dejando huella en varios de los municipios de Antioquia , lugares que se han visto perjudicados por los desastres que vienen causando las inundaciones y deslizamientos que dejan. Hay que tener en cuenta que DAGRD afirma que las emergencias por lluvias atendidas representan el 25 % del total de casos de la ciudad, por lo tanto ha impedido que se pueda realizar una logística adecuada para el desarrollo del proyecto en las diferentes sedes propuestas.

Solicitud de Adición De acuerdo con lo anterior, se requiere adicionar a este proyecto en términos de tiempo 2 meses y medio contados a partir del 31 de enero del 2023 y finalizando el 14 de abril del 2023.

En atención a las anteriores consideraciones, y teniendo en cuenta que dentro del enfoque misional e indicadores del Plan de Acción Corporativo está la promoción de energías alternativas, la supervisión considera necesario propiciar la prórroga del contrato 110-CNT2209-140 por un plazo de 2.5 meses, y con fecha de terminación del 14 de abril de 2023, con el objeto que el plazo total del convenio sea de 6.5 meses, el contratista presenta el siguiente cronograma

Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co Con el suministro de los datos en este formulario, se entiende la autorización de su parte para que Corantioquia pueda usarlos con fines exclusivamente misionales.

Nombre	Duración	Entrega
ESTACIONES DE CARGA (CORANTIOQUIA)	151 días	1-mar-23
FASE 1: INGENIERÍA	91 días	30-dic-22
DISEÑO	45 días	15-nov-22
Cotización Materiales	44 días	15-nov-22
Rediseño	7 días	28-oct-22
Reunión Corantioquia (Diseño, colores, detalles de instalación)	1 día	1-nov-22
Finalización de Diseño	16 días	15-nov-22
PLANEACIÓN LOGÍSTICA	61 días	30-dic-22
Construcción de Estructuras	46 días	15-dic-22
Aprobación de compra controladores e inversores	15 días	22-nov-22
Primer pago (31,2%)	1 día	16-dic-22
Pruebas preoperativas	15 días	12-ene-23
Información restante municipios por parte de Corantioquia	11 días	13-ene-23
Adecuaciones adicionales estructura	2 días	14-ene-23
Reunión de diseño Final	3 días	18-ene-23
Logística interna Ambiente Solar - Municipios	18 días	20-ene-23
Ajustes al diseño de la estructura	8 días	28-ene-23
FASE 2: EJECUCIÓN ADICIÓN DE TIEMPO	59 días	1-mar-23
Entrega Estructuras	27 días	25-feb-23
Entrega Zona #1	5 días	3-feb-23
Entrega Zona #2	6 días	4-feb-23
Entrega Zona #3	6 días	11-feb-23
Entrega Zona #4	6 días	11-feb-23
Entrega Zona #5	6 días	18-feb-23
Entrega Zona #6	6 días	18-feb-23
Entrega Zona #7	6 días	25-feb-23
Entrega Zona #8	6 días	25-feb-23
Instalación zona #1	5 días	3-feb-23
Medellín	1 día	30-ene-23
Heliconia	1 día	31-ene-23
Angelópolis	1 día	1-feb-23
Montebello	1 día	2-feb-23
Amagá	1 día	3-feb-23
Instalación zona #2	18 días	23-feb-23
Venecia	1 día	6-feb-23
Fredonia	1 día	7-feb-23
Santa barbara (Escuela) (Estación + 3 luminarias)	3 días	11-feb-23
Tarso (Escuela) (Estación + 3 luminarias)	3 días	16-feb-23
Hispania	1 día	17-feb-23
Tamesis (3 luminarias)	2 días	22-feb-23
Caramanta	1 día	23-feb-23
Instalación Zona #3	7 días	6-mar-23
Anzá	1 día	27-feb-23
Caicedo	1 día	28-feb-23

Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co Con el suministro de los datos en este formulario, se entiende la autorización de su parte para que Corantioquia pueda usarlos con fines exclusivamente misionales.

Betulia	1 días	1-mar-23
Concordia	1 días	2-mar-23
Concordia Vereda El Caunzal (Escuela)		
(Estación + 2 luminarias)	3 días	6-mar-23
Instalación Zona #4	5 días	13-mar-23
Belmira	1 días	8-mar-23
Olaya	1 días	9-mar-23
Liborina	1 días	10-mar-23
Sabanalarga	1 días	11-mar-23
Buritica	1 días	13-mar-23
Instalación Zona #5	8 días	6-mar-23
Yolombo vereda El Hormiguero (Escuela)		
(Estacion + 3 luminarias)	3 días	28-feb-23
Yolombo	1 días	1-mar-23
Yali	1 días	2-mar-23
Maceo	1 días	3-mar-23
Caracoli	1 días	4-mar-23
Puerto Nare	1 días	6-mar-23
Instalación zona #6	4 días	18-mar-23
Valdivia	1 días	15-mar-23
Caceres	1 días	16-mar-23
Nechi	1 días	18-mar-23
Instalación zona #7	8 días	23-mar-23
Gomez Plata	1 días	15-mar-23
Carolina	1 días	16-mar-23
Angostura	1 días	17-mar-23
Campamento	1 días	18-mar-23
Anori	1 días	21-mar-23
Amalfi	1 días	22-mar-23
Segovia	1 días	23-mar-23
Instalación zona #8	3 días	2-mar-23
Don Matias	1 días	10-mar-23
Entrerios	1 días	11-mar-23
Ituango	1 días	13-mar-23
Fase 3: Entrega documental	20 días	31-mar-23
Fichas técnicas	3 días	25-mar-23
Cartas de garantía	4 días	30-mar-23
Manual de mantenimiento	4 días	3-abr-23
Actas de entrega y puesta en marcha	4 días	8-abr-23
Dossier Final	4 días	13-abr-23
Liquidación del Contrato	1 días	14-abr-23

Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co Con el suministro de los datos en este formulario, se entiende la autorización de su parte para que Corantioquia pueda usarlos con fines exclusivamente misionales.

9 Solicitud

9.1 PRORROGA:

Prorrogar el plazo del contrato No. 110-CNT2209-140 de 2022 por el término de un (2.5) meses más al término pactado, para lo cual quedará de la siguiente forma:

CLÁUSULA TERCERA. PLAZO: El término de ejecución del objeto del contrato es de SEIS MESES Y QUINCE DIAS (6) meses Y (15) días, contados a partir de la fecha pactada o acordada en el acta de inicio, previa aprobación de la garantía única por parte de la Secretaría General.

PARÁGRAFO. El término de ejecución podrá ser prorrogado por mutuo acuerdo de las partes en el evento de presentarse una justificación técnica o legal (fuerza mayor o caso fortuito) debidamente acreditada y evaluada por el interventor del contrato.

Las demás cláusulas del contrato, no se modifican y en consecuencia conservan su vigencia.

10 Garantías

El contratista deberá modificar la garantía única en los términos del otrosí.

11 Anexos

Anexo 1. Plan operativo original, Plan operativo modificado y Memoria de cálculo.

		
Diana Patricia Jaramillo Ramírez ORDENADOR DEL GASTO	Gonzalo Antonio Figueredo Rodriguez ADMINISTRADOR DEL PROYECTO	Gonzalo Antonio Figueredo Rodriguez LÍDER DE LA ACTIVIDAD

Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co Con el suministro de los datos en este formulario, se entiende la autorización de su parte para que Corantioquia pueda usarlos con fines exclusivamente misionales.

Miembros Comité Asesor y Evaluador		
		
Santiago Peña Correa ASESOR JURÍDICO	Jorge Hernando Galvis Zea ASESOR FINANCIERO	Gonzalo Antonio Figueredo Rodriguez Asesor técnico

Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co Con el suministro de los datos en este formulario, se entiende la autorización de su parte para que Corantioquia pueda usarlos con fines exclusivamente misionales.

Solicitud de citación a Comité Directivo de Contratación				
Fecha de presentación		Vigencia	Rubro presupuestal	
2023-01-20		2023	N/A	
Objeto a contratar:		Otrosí N°2 de prórroga contrato No. 110-CNT2209-140 de 2022 cuyo objeto es Compra y puesta en operación in situ sistemas de energía solar fotovoltaica sostenible, para la mitigación del cambio climático a través del uso de energías renovables en la jurisdicción de Corantioquia		
Duración (meses o días especificar hábiles o calendario):	6.5 meses	Etapas de ejecución	Precontractual	
			Contractual	
			Otra: Cuál:	Ejecución
			No Aplica:	
Valor total		Aporte Corantioquia		Aporte otras entidades
\$444.118.281		Dinero	\$ 444.118.281	Dinero
		Especie		Especie
No. Certificado Disponibilidad		CDP o SCE N° 151370		
Presupuestal:				
Describa el valor en especie:				

Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co Con el suministro de los datos en este formulario, se entiende la autorización de su parte para que Corantioquia pueda usarlos con fines exclusivamente misionales.

Observaciones:	
Certificado de Banco de Proyectos: No aplica	
Modalidad de selección:	Otro
Si seleccionó otro, ¿cuál?	Contrato menor cuantía
Información posible ejecutor	
Nombre:	Ambiente Solar SAS
Responsable:	JULIAN ESTEBAN ECHAVARRIA ZULUAGA,.
Numero identificación:	8.032.387
Cargo:	Representante legal
Teléfono:	
Información dependencia solicitante:	
Dependencia:	Subdirección de Gestión Ambiental
Responsable:	Diana Patricia Jaramillo Ramírez
Cargo:	Subdirectora de Gestión Ambiental
Extensión:	1800
	

Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co Con el suministro de los datos en este formulario, se entiende la autorización de su parte para que Corantioquia pueda usarlos con fines exclusivamente misionales.

Gerente – Ordenador del gasto

Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co
Con el suministro de los datos en este formulario, se entiende la autorización de su parte para que Corantioquia pueda usarlos con fines exclusivamente misionales.



CORANTIOQUIA

SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL - SGI

COMPONENTE FINANCIERO EP - PLAN DE EJECUCIÓN FÍSICA Y DE INVERSIONES

CÓDIGO: F-PGC-21

VERSIÓN: 02

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN:

Selección abreviada menor cuantía

OBJETO A CONTRATAR:

"Compra y puesta en operación en situ sistemas de energía solar fotovoltaica sostenible, para la mitigación del cambio climático a través del uso de energías renovables en la jurisdicción de Corantioquia."

CONTRATISTA/CONVENIANTE:

NOMBRE SUPERVISOR O INTERVENTOR:

DURACIÓN Y/O PLAZO DEL CONTRATO (MESES):

PERIODO DE PROGRAMACIÓN Y SEGUIMIENTO:

Gonzalo Antonio Figueredo Rodriguez

6.5 meses

mensual

PROGRAMACIÓN FÍSICA												
	Descripción	% de importancia	% de importancia subactividades	Unidad de medida	Cantidad Programada	Distribución física						
						Periodo 1	Periodo 2	Periodo 3	Periodo 4	Periodo 5	Periodo 6	Periodo 7
META/ PRODUCTO A OBTENER:	"Compra y puesta en operación en situ sistemas de energía solar fotovoltaica sostenible, para la mitigación del cambio climático a través del uso de energías renovables en la jurisdicción de Corantioquia."	100%	100%									
Alcance 1	Compra y puesta en operación en situ de estaciones autónomas de iluminación y carga de dispositivos móviles	85%		Unidad	39	0	0	0	10		19	0
Actividad 1.1	Compra y puesta en operación en situ de estaciones autónomas de iluminación y carga de dispositivos móviles	100%		Unidad	39	0	0	0	10		19	0
Subactividad 1.1	Compra y puesta en operación en situ de estaciones autónomas de iluminación y carga de dispositivos móviles	100%	85%		39				10	10	19	
Alcance 2	Compra y puesta en operación en situ de alumbrados Autosuficiente 30W con poste.	15%		Unidad	14	0	0	0	5	4	4	1
Actividad 2.1	Compra y puesta en operación en situ de alumbrados Autosuficiente 30W con poste.	100%		Unidad	14	0	0	0	5	4	4	1
Subactividad 2.1.1	Compra y puesta en operación en situ de alumbrados Autosuficiente 30W con poste.	100%	15,2%	Unidad	14				5	4	4	1
TOTAL						0%	0,0%	0,0%	27,2%	26%	45,65%	1,09%
ACUMULADO						0%	0,0%	0,0%	27,2%	53%	98,91%	100,00%

\$ 71.699.666

\$ 300.718.949

La programación financiera debe ser coherente con la programación física, todo pago que no sea soportado en la ejecución física efectiva y certificada es un anticipo o pago anticipado, de acuerdo al caso; para tener más información sobre anticipos y pagos anticipados remítase a la hoja

PROGRAMACIÓN FINANCIERA INICIAL										
Valor del contrato o convenio	Valor aportado por Corantioquia	Distribución de recursos del valor aportado por Corantioquia								
		Periodo 1	Periodo 2	Periodo 3	Periodo 4	Periodo 5	Periodo 6	Periodo 7		
\$ 372.418.615	\$ 372.418.615	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 101.205.642	\$ 97.154.117	\$ 170.007.331,79	\$ 4.051.524,96		
Porcentaje (%)		0%	0,0%	0,0%	27,2%	26%	45,65%	1,09%		
Porcentaje Acumulado (%)		0,00%	0,0%	0,0%	27,2%	53%	98,91%	100,00%		
Valores ya ejecutados					\$ 117.918.625,00					
Porcentaje (%) PGAR		0%	0%	0%	32%	0%	0%	0%		
Porcentaje Acumulado (%) PGAR		0%	0%	0%	32%	32%	32%	32%		

Disgenciar esta información solo en caso de solicitud de Otrosi de adición de recursos o prórroga, o cuando el Otrosi de modificación implique cambios en el presupuesto.


PROGRAMACIÓN FINANCIERA EN CASO DE ADICIÓN DE RECURSOS O PRÓRROGA											
Valor total del contrato o convenio (incluida la adición)	Valor de la adición aportado por Corantioquia	Valor total aportado por Corantioquia (incluida la adición)	Distribución de recursos del valor aportado por Corantioquia								Total Valores
				Periodo 1	Periodo 2	Periodo 3	Periodo 4	Periodo 5	Periodo 6	Periodo 7	
\$ 372.418.615	\$ 71.699.666	\$ 444.118.281	Valores ya ejecutados	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 117.918.625,00			\$ -	\$ 117.918.625,00
			Porcentaje (%)	0,0%	0,0%	0,0%	26,6%	0,0%	0,0%	0,0%	
			Porcentaje Acumulado (%)	0%	0%	0%	27%			0%	
			Valores por ejecutar					\$ 163.099.828,00	\$ 163.099.828,00		\$ 326.199.656,00
			Porcentaje (%)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	36,00%	37,50%	0,0%	
			Porcentaje Acumulado (%)	0%	0%	0%	26,5%	63%	100%	100%	
PORCENTAJE ACUMULADO (%) TOTAL				0%	0%	0%	53%	63%	100%	100%	100%

\$ 444.118.281,00

\$ 0



GERENTE PROGRAMA



COORDINADOR GIT

Gonzalo Antonio Figueredo Rodriguez

De: Marlen Faizury Ibarra Murillo
Enviado el: jueves, 26 de enero de 2023 8:08 p. m.
Para: Santiago Peña Correa; Jorge Hernando Galvis Zea; Gonzalo Antonio Figueredo Rodriguez; Duvier Antonio Berrio Idarraga; Daniel Alejandro Jaramillo Restrepo; Glenys Danith Oviedo Castro; Juan José Zapata Vélez; Leila Jannett Berrio Cortes; Adolfo Leon Correa Silva; Leidy Tatiana Rengifo Carvajal; Nelly Yuliana Mendoza Marin; Miguel Martinez Florez; Cesar Tulio Valencia Pereira; Juan Camilo Restrepo Llano; Libia del Pilar Ruiz Ruiz; Moises Elias Alexander Taborda
CC: Diana Patricia Jaramillo Ramirez; Karen Johanna Paz Nino; Jose Fredys Rivas Quinto; Lina María Roldán Jaramillo; Lina María Jimenez Londoño; Carlos Alberto Velásquez López; Gabriel Jaime Ayora Hernandez; Bertilda María Gómez Marín; Paula Andrea Herrera Lopez; Diana Maritza Lopez Betancur; María Camila Duque Guarín
Asunto: Aprobación Comité Directivo de Contratación y Comité de Dirección

Atento Saludo

Informo que los asuntos que se relacionan a continuación fueron aprobados así:

Otrosí No 2 prórroga del convenio 040-COV2208-13 cuyo objeto es "Aunar esfuerzos para contribuir al saneamiento hídrico rural del municipio de Betania".	Cuenta con la aprobación tanto del Comité Directivo de Contratación N. 11 sesión 1 presencial ordinaria del 25 de enero de 2023, como por el Comité de Dirección del 26 de enero de 2023.
Otrosí No. 2: de Adición, Modificación Y prórroga al convenio 040- COV2111-179 cuyo objeto es "Aunar esfuerzos técnicos y financieros para la adopción y apropiación de desarrollos tecnológicos generados y/o apropiados para el uso eficiente de los recursos naturales y la agrobiodiversidad, y el fortalecimiento de la agenda cero deforestaciones en la jurisdicción de CORANTIOQUIA"	Cuenta con la aprobación tanto del Comité Directivo de Contratación N. 11 sesión 1 presencial ordinaria del 25 de enero de 2023, como por el Comité de Dirección del 26 de enero de 2023.
Otrosí número 2 de prórroga al convenio 040-COV2208-35 cuyo objeto es "Aunar esfuerzos con el municipio de Barbosa para desarrollar acciones para la creación del Sistema Local de Áreas Protegidas – SILAP".	Cuenta con la aprobación tanto del Comité Directivo de Contratación N. 11 sesión 1 presencial ordinaria del 25 de enero de 2023, como por el Comité de Dirección del 26 de enero de 2023.
Arrendamiento de inmuebles para el bodegaje de productos maderables y otros bienes incautados en el ejercicio de la autoridad ambiental, con herramientas logísticas asociadas	Cuenta con la aprobación tanto del Comité Directivo de Contratación N. 11 sesión 1 presencial ordinaria del 25 de enero de 2023, como por el Comité de Dirección del 26 de enero de 2023.
Otrosí No 3 de prórroga del Convenio No. 040-COV2108-70 que tiene por objeto: "Articular esfuerzos entre CORANTIOQUIA y la UNIVERSIDAD CES para el fortalecimiento de la red de tratamiento de la fauna silvestre recuperada del tráfico ilegal y desarrollar diferentes estrategias de conservación de la biodiversidad".	Cuenta con la aprobación tanto del Comité Directivo de Contratación N. 11 sesión 1 presencial ordinaria del 25 de enero de 2023, como por el Comité de Dirección del 26 de enero de 2023.
Aunar esfuerzos para Implementar acciones y esfuerzos que fortalezcan la administración y protección integral de los recursos naturales renovables por medio de la ejecución del plan de medios y la producción audiovisual, fotográfica y digital con cobertura en los 80 municipios de Corantioquia	Cuenta con la aprobación tanto del Comité Directivo de Contratación N. 11 sesión 1 presencial ordinaria del 25 de enero de 2023, como por el Comité de Dirección del 26 de enero de 2023.
Otrosí N°2 de Prórroga del convenio 040-COV2209-66 cuyo objeto es "Aunar esfuerzos para contribuir al saneamiento hídrico rural en el municipio de Jardín -Antioquia	Cuenta con la aprobación tanto del Comité Directivo de Contratación N. 11 sesión 1 presencial ordinaria del 25 de enero de 2023, como por el Comité de Dirección del 26 de enero de 2023.
Otrosí N°2 de Prórroga del contrato No 120-CNT2111-147 de 2021, cuyo objeto es "Ejecutar acciones de conservación, manejo y control de especies de flora nativa e invasora en la red de viveros Corporativos y de aliados estratégicos en la jurisdicción"	Cuenta con la aprobación tanto del Comité Directivo de Contratación N. 11 sesión 1 presencial ordinaria del 25 de enero de 2023, como por el Comité de Dirección del 26 de enero de 2023.
Prestar los servicios profesionales para apoyar la gestión de los trámites, procesos y procedimientos en materia de contratación y atención de PQRSD y consultas que se presentan en la Secretaría General de Corantioquia	Cuenta con la aprobación tanto del Comité Directivo de Contratación N. 11 sesión 1 presencial ordinaria del 25 de enero de 2023, como por el Comité de Dirección del 26 de enero de 2023.

Otrosí No 2 de prórroga a la Aceptación de oferta No. 190-AO2107-8 cuyo objeto consiste en la "Instalación de máquinas dispensadoras de alimentos y bebidas en la Corporación."	Cuenta con la aprobación tanto del Comité Directivo de Contratación N. 11 sesión 1 presencial ordinaria del 25 de enero de 2023, como por el Comité de Dirección del 26 de enero de 2023.
Otrosí N° 2 de prórroga al contrato 110-CNT2209-140 cuyo objeto es Compra y puesta en operación in situ sistemas de energía solar fotovoltaica sostenible, para la mitigación del cambio climático a través del uso de energías renovables en la jurisdicción de Corantioquia	Cuenta con la aprobación tanto del Comité Directivo de Contratación N. 11 sesión 2 presencial extraordinaria del 26 de enero de 2023, como por el Comité de Dirección de la misma fecha.
Otrosí No. 2 de adición al contrato No.190-CNT2205-103 de 2022 cuyo objeto es: "Servicio de suministro de combustibles y cualquier otro tipo de insumos requeridos para los vehículos y equipos corporativos".	Cuenta con la aprobación tanto del Comité Directivo de Contratación N. 11 sesión 2 presencial extraordinaria del 26 de enero de 2023, como por el Comité de Dirección de la misma fecha.
Arrendamiento de inmueble para continuar con el funcionamiento de la sede de CORANTIOQUIA en el Municipio de Santa Rosa de Osos	Cuenta con la aprobación tanto del Comité Directivo de Contratación N. 11 sesión 2 presencial extraordinaria del 26 de enero de 2023, como por el Comité de Dirección de la misma fecha.
Otrosí de prórroga al convenio n. 040-COV2211-116 cuyo objeto es "Aunar esfuerzos entre EPM, Corantioquia y el Municipio de Santa Fe de Antioquia en el marco del convenio Interadministrativo de Cooperación Interinstitucional 040-COV2012-228 para Corantioquia y CT-2020-000790-A5 para EPM para contribuir al saneamiento hídrico rural del municipio de Santa Fe de Antioquia".	Cuenta con la aprobación tanto del Comité Directivo de Contratación N. 11 sesión 2 presencial extraordinaria del 26 de enero de 2023, como por el Comité de Dirección de la misma fecha.

De acuerdo a lo anterior, se puede continuar con el proceso.

Cordialmente,

Marlen Faizury Ibarra Murillo

Profesional Universitario

Subdirección Administrativa y financiera

marlen_ibarra@corantioquia.gov.co

Tel: 493 8888 ext. 1134

Carrera 65 A No. 44A-32 www.corantioquia.gov.co



“Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co, en donde puede conocer sus derechos constitucionales y legales así como la forma de ejercerlos. Con mucho gusto atenderemos todas sus observaciones, consultas o reclamos en: protecciondedatos@corantioquia.gov.co”