

IP – 00886

Barranquilla, julio 25 de 2025.

Señores
SECRETARIA DISTRITAL DE OBRAS PUBLICAS
 Atn. LUIS FERNANDO GAIBAO
 Supervisor.
 La ciudad

Referencia: Contrato de obra LP – 001 – 2024 LOTE 7. "MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE PARQUES PÚBLICOS, CANCHAS DEPORTIVAS, ZONAS VERDES, MALECONES Y BOULEVARES EN DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA (FASE VII)."

Asunto: Solicitud de Prórroga No.3 y Adición 1

En mi calidad de Representante Legal de EDUBAR S.A., encargada de la interventoría del contrato de la referencia, me permito solicitar una Prórroga hasta el 30 de octubre del 2025 y adición al Contrato de Obra No. LP-001-2024 Lote 7 por valor de DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MILLONES CIENTO CINCO MIL SEISCIENTOS OCHENYA Y DOS PESOS CON CUARENTA Y OCHO CENTAVOS (\$2.272.105.682,48), lo anterior, basado en la inclusión dos nuevos frentes de trabajo: Parque Barranquilla y Parque la 16, los cuales generaron mayores cantidades de obra, obras adicionales y son necesarias para dar cumplimiento al objeto del contrato.

A continuación, se detallan los recursos requeridos para la ejecución de las obras:

PRESUPUESTO INICIAL	VALOR ADICION N°1	PRESUPUESTO TOTAL
\$ 7.197.335.075,23	\$ 2.272.105.682,48	\$9.469.440.757,71

JUSTIFICACIÓN JURIDICA

Por regla general, los contratos estatales pueden ser modificados cuando sea necesario para lograr su finalidad y en aras de la realización de los fines del Estado, a los cuales sirve el contrato. Así lo prevén, por ejemplo, los artículos 14 y 16 de la ley 80 de 1993 (aplicables al contrato en referencia), los cuales facultan a las entidades contratantes a modificar los contratos de común acuerdo o de forma unilateral, para "(...) evitar la paralización o la afectación grave de los servicios públicos a su cargo y asegurar la inmediata, continua y adecuada prestación", entre otros. En el mismo sentido, en la Sentencia C-949 de 2001, la Corte Constitucional señaló que las prórrogas de los contratos –como especie de modificación- pueden ser un instrumento útil para lograr los fines propios de la contratación estatal. 1 Al respecto, vale la pena destacar lo señalado por la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado en concepto del 13 de agosto de 2009:

"La contratación estatal responde de múltiples maneras a ese mandato y, en cuanto al concepto que se emite, se resalta que la posibilidad de modificar los contratos estatales es una especial forma de hacer prevalecer la finalidad del contrato sobre los restantes elementos del mismo. Por mutabilidad del contrato estatal se entiende el derecho que tiene la administración de variar, dadas ciertas condiciones, las obligaciones a cargo del Contratista particular, cuando sea necesario para el cumplimiento del objeto y de los fines generales del Estado." 1 (Negrilla y subrayado propio).


Al amparo de la Ley 80 de 1993, los contratos estatales pueden ser modificados cuando sea necesario para lograr su finalidad y en aras de la realización de los fines del Estado. Al respecto, advierte el Consejo de Estado en su jurisprudencia que:

“La contratación estatal, como actividad administrativa, constituye un instrumento facilitador del cumplimiento de los fines y funciones del Estado y la satisfacción de las necesidades e intereses colectivos, mediante el cual las diversas entidades que lo componen pueden recurrir a los particulares o a otras entidades estatales, que cuenten con los elementos o la idoneidad requerida para el cumplimiento de algunas de sus tareas, cuando éstas no puedan satisfacer tales necesidades de manera directa.

Por ello, la actividad contractual de la Administración debe sujetarse a una serie de directrices que logren mantenerla encausada hacia el cumplimiento de los fines y funciones señalados en la Constitución y en la ley y hacia la satisfacción del interés general, directrices que, por la magnitud y diversidad de las situaciones que han de cobijar, deben estar dotadas de un elevado nivel de abstracción y generalidad, constituyendo así verdaderos principios regentes de la actividad administrativa del Estado en materia contractual.”

Con base a lo anterior, el contratista de la obra ha enviado un oficio EPBAQ-2024-101 el cual se anexa a la presente comunicación, dando como resultado una ampliación del plazo de ejecución hasta el 30 de octubre del 2025 y una adición al contrato por valor de \$2.272.105.682,48 , el cual no supera el 50% del valor del contrato inicial, como interventoría se avala esta solicitud con el fin de dar cumplimiento a las actividades de obra establecidas en el cronograma y balance anexo en el presente comunicado, lo cual es necesario para dar cumplimiento al alcance del contrato en referencia.

Cordialmente,



ANGELLY CRIALES ANIBAL
REPRESENTANTE LEGAL
EDUBAR S.A.

Proyectó: Eileen Torres

Revisó: Lania Lopesierra

Mauricio Valdeblanquez

Diego Rada

Anexo: Oficio EPBAQ-2024-101

Balance de parques a ejecutar LOTE 7

Acta modificativa N°6 de obra LOTE 7