

Reunión de seguimiento Fenoge

Se realizó seguimiento al avance del convenio, revisando el estado de las actas, la consolidación de cotizaciones y la definición de áreas para la implementación del Programa Colombia Solar. Se confirmó la revisión de los borradores de actas y la propuesta de adoptar un formato unificado entre el Ministerio de Minas y Energía (MME) y FENOGE.

Se informó sobre las dificultades generadas por la indisponibilidad de la plataforma ZUI/SUI debido a su migración tecnológica, situación que limita la obtención de información necesaria para la selección muestral y la validación de criterios de prefactibilidad. Ante esta situación, se planteó la búsqueda de fuentes alternativas de información para garantizar la continuidad del proceso.

En relación con las cotizaciones y la caracterización de proyectos, se evidenció un retraso frente al cronograma previsto, reportándose la recepción parcial de propuestas por parte de las empresas interesadas. Se reiteró que el alcance contractual incluirá actividades de caracterización, construcción y socialización, incorporando componentes técnicos, sociales, ambientales, jurídicos y prediales.

Asimismo, se discutieron los criterios para la asignación de áreas de intervención, diferenciando los procesos de focalización y priorización, y se señaló la necesidad de analizar los departamentos que no registran participación de oferentes para definir medidas de mitigación y garantizar la cobertura territorial del programa.

Finalmente, se revisaron aspectos asociados a la transferencia de activos, las responsabilidades de operación y mantenimiento, y la sostenibilidad de las soluciones energéticas implementadas. Se identificó la necesidad de fortalecer los lineamientos institucionales y regulatorios para garantizar claridad en los procesos de recepción, administración y eventual transferencia de los activos. Como compromisos, quedaron pendientes la consolidación de respuestas técnicas, la finalización del análisis de cotizaciones y la convocatoria de una nueva mesa técnica para continuar con la toma de decisiones.

Reunión de Seguimiento MME - FENOG

Ministerio de Minas y Energía JA

32:59

Controlar Separar Chat Gente Participar Reaccionar Vista Notas Read AI Aplicaciones Más Cámara Micrófono Compartir Salir

Participantes

Escribe un nombre

Compartir invitación

HO HECTOR EMILIO SANTODOMINGO OCHOA Organizador

Jeison Alexander Rodríguez Cruz

José Isaac Garzón Osorio

KG KELLY JOHANNA CASTRO GARZON

LARRY PUELLO ORTIZ

LR LUIS CARLOS RAMOS RUIZ

ME MELISA ALEJANDRA MUÑOZ ESPITIA

Paola Bustos

PP PAULA ANDREA MARTINEZ PARRA

RN read.ai meeting notes

Otros invitados (1)

NIXON PABON MEDINA Sin respuesta

Calendario

Reunión de Seguimiento MME - FENOG: Instancia de evento

Cancelar Oculto 32:59 13/05/2026 14:59

Mi 13/05/2026 de 2:30PM a 3:30PM Mostrar todas las instancias Programador

Reunión de Microsoft Teams Agregar una sala o ubicación

Revisión de Teams

Agenda

1. Revisión Compromisos
 - Enviar los actas de las reuniones realizadas (Luis C Ramos)
 - Definición áreas de implementación PCS (PMH)
 - Necesidades de cambios en la Regulación (PMH)
 - Necesidades cambios en la Regulación (Esquema de Liquidación y comercialización) (PMH)
2. Transferencias de activos (Fenog)
3. Avance de los procesos logísticos en la semana anterior (Fenog)
4. Varios

Nota: Los cuatro últimos valores quedan sujetos al oficio recibido en el día de hoy por parte de FENOG.

Saludos

Hector Santodomingo

Reunión de Microsoft Teams

Unirse: <https://teams.microsoft.com/join/285605303725338?e=kiVQC7m5iXl6w78to>

Seguimiento

Organizador

HECTOR EMILIO SANTODOMINGO OCHOA

Asistentes

Sin respuesta (2)

- LARRY PUELLO ORTIZ
- LUIS CARLOS RAMOS RUIZ
- KELLY JOHANNA CASTRO GARZON
- EDUARDO JUAN FERNANDEZ DE LA CRUZ
- rodriguez@fenog.gov.co
- GINA PAOLA BUSTOS MUNOZ
- NIXON PABON MEDINA
- JUAN MANUEL ASANA AGUIR
- MELISA ALEJANDRA MUÑOZ ESPITIA
- PAULA ANDREA MARTINEZ PARRA
- EDWIN ENRIQUE DORIA VILEZ