

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL INFORME MENSUAL SUPERVISOR		CÓDIGO			
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		1	DE 4

ASUNTO:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DE LOS PROYECTOS A CARGO.
PERIODO:	MARZO 2025

PROYECTO:	SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS, DIRECCIÓN TERRITORIAL ANTIOQUIA. SECTOR 6204 PUENTE AURRA - MEDELLÍN, PR16+0000 - PR71+0000.
-----------	--

CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	3752 DE 2024		
CONTRATISTA:	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO TENERIFE GRANDE	NIT:	819.003.525-1
CONFORMACIÓN:	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO TENERIFE GRANDE – 100%		
Objeto:	SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS, DIRECCIÓN TERRITORIAL ANTIOQUIA. SECTOR 6204 PUENTE AURRA - MEDELLÍN, PR16+0000 - PR71+0000.		
Fecha de Inicio:	04/10/2024	No. de Oficio:	2024S-VANT-072483
Valor Inicial:	\$ 2.403.112.073		
Valor Adiciones:	N/A		
Adición 1:	N/A		
Valor Actual:	\$ 2.403.112.073		
Anticipo Entregado:	N/A		
Anticipo Amortizado:	N/A		
Saldo por Amortizar:	N/A		
Plazo Inicial:	23 meses		
Total Prórrogas:	N/A		
Prórroga 1:	N/A		
Fecha de Fin:	31/07/2026		

ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
966224	20	C-2401-0600-103-51102D-2401023-02	\$ 386.720.593,00	\$ 386.720.593,00	\$ 0,00
134025	20	C-2401-0600-103-51102D-2401023-02	\$1.241.461.496,00	\$ 204.017.211,32	\$ 1.037.444.284,68
TOTAL			\$ 1.628.182.089,00	\$ 590.737.804,32	\$ 1.037.444.284,68

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL INFORME MENSUAL SUPERVISOR	CÓDIGO			
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	2	DE	4

ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

Descripción	Valor Básico	IVA	Valor Facturado
Acta de costos No. 1 (Octubre 2024)	\$ 85.534.715,70	\$ 1.477.417,82	\$ 87.012.133,52
Acta de costos No. 2 (Noviembre 2024)	\$ 95.038.573,00	\$ 1.641.575,35	\$ 96.680.148,35
Acta de costos No. 3 (Diciembre 2024)	\$ 95.038.573,00	\$ 1.641.575,35	\$ 96.680.148,35
Acta de costos No. 4 (Enero 2025)	\$ 101.698.514,00	\$ 1.756.610,70	\$ 103.455.124,70
Acta de costos No. 5 (Febrero 2025)	\$ 101.698.514,00	\$ 1.756.610,70	\$ 103.455.124,70
Acta de costos No. 6 (Marzo 2025)	\$ 101.698.514,00	\$ 1.756.610,70	\$ 103.455.124,70

ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO DE APROBACIÓN
N/A	N/A	N/A	N/A

ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

CONTROL DE PÓLIZAS ASEGURADORA: SEGUROS DE ESTADO S.A. Póliza de Cumplimiento 65-44-101233377				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento del contrato	\$ 240.311.207,30		25/09/2024	31/01/2027
Pago de Salarios, Prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	\$ 480.622.414,60		25/09/2024	31/07/2029
Calidad del servicio	\$ 720.933.621,90		31/07/2026	31/01/2027

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL INFORME MENSUAL SUPERVISOR	CÓDIGO			
		VERSIÓN		1	
		PÁGINA		3	DE 4

CONTROL DE PÓLIZAS ASEGURADORA: SEGUROS DE ESTADO S.A. Póliza de Responsabilidad civil extracontractual 65-40-101077587				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, labores y operaciones	\$ 390.000.000,00		25/09/2024	31/07/2026
Contratistas y subcontratistas	\$ 390.000.000,00		25/09/2024	31/07/2026
Vehículos propios y no propios	\$ 390.000.000,00		25/09/2024	31/07/2026
Responsabilidad civil patronal	\$ 390.000.000,00		25/09/2024	31/07/2026
Responsabilidad civil cruzada	\$ 390.000.000,00		25/09/2024	31/07/2026
Gastos médicos	\$ 390.000.000,00		25/09/2024	31/07/2026
Daño emergente y lucro cesante	\$ 390.000.000,00		25/09/2024	31/07/2026
Prejuicios extrapatrimoniales	\$ 390.000.000,00		25/09/2024	31/07/2026

PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
Correos electrónicos			

DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A	N/A	N/A	N/A

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL INFORME MENSUAL SUPERVISOR		CÓDIGO			
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		4	DE 4

INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

ASPECTOS TÉCNICOS.

ASPECTOS JURÍDICOS.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

- Revisión de documentos contractuales, informes, actas de costos y otros documentos

Cordialmente,



MIGUEL EDUARDO GUARIN GONZALEZ

Profesional especializado

Dirección Territorial Antioquia - INVIAS