

ACTA DE INICIO 11 DE JULIO 2025		SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4	SEMANA 5	SEMANA 6	SEMANA 7	SEMANA 8	SEMANA 9	SEMANA 10	SEMANA 11	SEMANA 12	SEMANA 13	SEMANA 14	SEMANA 15	SEMANA 16	SEMANA 17
		14 AL 18 DE JUL	21 AL 25 DE JUL	28 DE JUL AL 01 AGO	4 AL 08 DE AGO	11 AL 15 DE AGO	19 AL 22 DE AGO	25 AL 29 AGO	1 AL 5 DE SEP	8 AL 12 DE SEP	15 AL 19 DE SEP	22 AL 26 DE SEP	29 DE SEP AL 03 DE OCT	06 AL 10 DE OCT	14 AL 17 DE OCT	20 AL 24 DE OCT	27 AL 31 DE OCT	3 AL 6 DE NOV
VOLUMEN 1	LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO	Posicionamiento	Levamiento	Procesamiento de datos	Informe y planos finales							CONTRATO SUSPENDIDO POR REVISIÓN DE ENTREGABLES						
VOLUMEN 2	DIAGNOSTICO Y ALTERNATIVAS	Recolección de información	Informe final															
VOLUMEN 3	ESTUDIO DE GEOLOGIA, GEOMORFOLOGIA Y GEOTECNIA	Plan de exploraciones	Exploraciones de campo	Exploraciones de campo	Clasificaciones de material	Clasificaciones de material	Informe geotecnico y geologico											
VOLUMEN 4	ESTUDO DETALLADO DE RIESGO					Cartografia	Informe											
VOLUMEN 5	ESTUDIO DE TRAZADO, PAVIMENTOS Y PMT				Trazado geometrico	Señalización y PMT	Diseño de estructuras de pavimentos	Informes finales y planos										
VOLUMEN 6	ESTUDIO ESTRUCTURAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS						Diseño de estructuras	Modelos de obras	Informe y planos									
VOLUMEN 7	ESTUDIO HIDRAULICO E HIDROLOGICO			Inventario de redes	Cartografia	Modelos hidraulicos	Informe y planos							Corrección de planos y modelos				
VOLUMEN 8	PLAN DE MANEJO AMBIENTAL					inventario forestal	Informe preliminar	Informe Final							Corrección de informe final			
VOLUMEN 9	PRESUPUESTO, APUS CRONOGRAMA								Apus	Memorias de cantidades	Especificaciones tecnicas cronograma					Ajuste de memorias de cantidades	Ajuste de Cronograma	Entrega proyecto Final



Magdy Guiomar Tello
Representante Legal