

Datos básicos

01 - Datos básicos del proyecto

Nombre

Fortalecimiento y gestión integral de la infraestructura vial del departamento del Valle del Cauca

Tipología

General - MGA esquema SUIFPs

Código BPIN

2024003760010

Sector

Transporte

Es Proyecto Tipo: No

Fecha creación: 28/05/2024 10:46:30

Identificador: 967850

Formulador Ciudadano: ALBERT ADRIAN PEÑA ROA

Formulador Oficial: ALBERT ADRIAN PEÑA ROA

Contribución a la política pública

01 - Contribución al Plan Nacional de Desarrollo

Plan
(2022-2026) Colombia Potencia Mundial de la Vida

Programa

2402 - Infraestructura red vial regional

Transformación	Pilar	Catalizador	Componente
3. Derecho humano a la alimentación	02. Acceso Físico a Alimentos	02. Transporte eficiente a lo largo de la cadena logística agropecuaria	a. Protocolo de atención prioritaria



02 - Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial
Plan de Desarrollo Departamental 2024-2027 "Liderazgo que Transforma"
Estrategia del Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial
Línea Estratégica 1, Valle competitivo e innovador

Programa del Plan Desarrollo Departamental o Sectorial
12 Elevando la competitividad

03 - Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Plan de Desarrollo Distrital o Municipal
Estrategia del Plan de Desarrollo Distrital o Municipal
Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

04 - Instrumentos de planeación de grupos étnicos

Tipo de entidad

Instrumentos de planeación de grupos étnicos

Identificación y descripción del problema

Problema central

Insuficiente infraestructura en la red vial en el departamento del Valle del Cauca.

Descripción de la situación existente con respecto al problema

Con base en la revisión de diferentes fuentes de información, entre ellas el plan de ordenamiento territorial, el plan de desarrollo departamental, y debido al estado actual de las vías del departamento, los caminos ancestrales, los puentes, las vías terciarias, a la inexistencia de un plan maestro de transporte intermodal y de logística se puede establecer que existe una INSUFICIENTE INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA, la cual afecta el desarrollo económico y la competitividad; lo anterior se ha generado a razón de que los procesos de estudios, diseños e intervenciones viales se han realizado en su mayoría a demanda o solicitud de la ciudadanía y de los distintos sectores que se benefician de las vías y modos de transporte convencionales para movilizar sus productos y servicios.

En la actualidad, el actual plan de desarrollo departamental del Valle del Cauca LIDERAZGO QUE TRANSFORMA, ha establecido en su primera Línea estratégica Valle Competitivo e Innovador bajo el Subprograma RED VIAL que se requiere desde el sector de la infraestructura, ejecutar diecisiete directrices para resolver parte de las problemáticas que se han identificado en la materia.

Magnitud actual del problema – indicadores de referencia

El Valle del Cauca cuenta con una red vial de 9.413 km en total, de los cuales 1.543 km son de red vial regional es decir a cargo del Departamento, 540 km de vías nacionales y 7.330 km de vías terciarias, considerando los datos del inventario vial Departamental en el año 2024, solo 356.51 se encuentran en buen estado, 654.07 en regular estado y 303.29 en mal estado de transitabilidad. Se intervinieron 100 km en el cuatrienio anterior, y este cuatrienio se pretende intervenir 29 km de vías secundarias con actividades de mejoramiento, 282 kilómetros de vías secundarias con actividades de mantenimiento periódico, 32 kilómetros de vías terciarias con actividades de mejoramiento, 100 kilómetros de vías terciarias con actividades de mantenimiento, 7 km de vías urbanas con actividades de mejoramiento, 8 kilómetros anuales de caminos ancestrales, además construcción y mejoramiento de puentes en las diferentes vías del departamento.

Para fomentar la operación de la Infraestructura Intermodal se requiere elaborar un plan maestro de transporte intermodal y de logística así como la interventoría del mismo, prestar un servicio de asistencia técnica administrativa, jurídica, financiera, social, predial y ambiental del mismo modo realizar la gestión operativa para la asistencia técnica administrativa, jurídica, financiera, social, predial y ambiental y elaborar 15 estudios y diseños para infraestructura del transporte con sus respectivas interventorías durante el periodo de gobierno 2024-2027.

01 - Causas que generan el problema

Causas directas	Causas indirectas
1. Insuficiente capacidad en las vías secundarias del departamento	1.1 Aumento en el TPD de las vías secundarias del departamento
2. Insuficiente capacidad en las vías terciarias del departamento	2.2 Aumento en el TPD de las vías Terciarias del departamento
3. Inadecuado mantenimiento en las vías a cargo del departamento	3.3 Deterioro leve de las vías secundarias debido a su uso
4. Insuficiente atención de emergencias en vías secundarias	4.4 Deterioro leve de las vías secundarias debido a emergencias
5. Inadecuado mantenimiento en las vías terciarias del departamento	5.5 Deterioro leve de las vías terciarias debido a su uso
6. Insuficiente atención de emergencias en vías terciarias	6.6 Deterioro leve de las vías terciarias debido a emergencias
7. Desconexión de las vías terciarias en el departamento	7.7 Inexistencia de obras de paso que conectan las vías terciarias
8. Deterioro de las condiciones de los puentes construidos en vías secundarias	8.8 Inexistente mantenimiento periódico y/o rutinario a los puentes
9. Insuficiente capacidad en las vías urbanas del departamento	9.9 Aumento en el TPD en las vías urbanas del departamento
10. Desconexión de las vías urbanas para el tránsito de pasajeros y productos	10.10 Ausencia de puentes para conectar vías urbanas
11. Insuficiente capacidad en las vías ancestrales	11.11 Aumento en el TPD de los vías ancestrales
12. Insuficiente mantenimiento en las vías ancestrales	12.12 Deterioro en las vías ancestrales por falta de mantenimiento
13. Desconexión de las vías ancestrales en el departamento	13.13 Inexistencia de obras de paso en las vías ancestrales
14. Deficiente mantenimiento y atención de emergencias	14.14 Ausencia de maquinaria y equipo de transporte para atender las vías del departamento
15. Inexistencia de un plan maestro de transporte intermodal y de logística en el Departamento	15.15 Ausencia del plan maestro de transporte logística de Departamento
16. Baja capacidad técnica institucional para atender la infraestructura en el Departamento	16.16 Aumento de las necesidades técnicas institucionales para fortalecer la infraestructura de departamento
17. Ausencia de estudios y diseños para realizar obras de infraestructura en el Departamento	17.17 Poca inversión en estudios y diseños para realizar obras de infraestructura

02 - Efectos generados por el problema

Efectos directos	Efectos indirectos
1. Aumento en los costos de operación y mantenimiento	1.1 Aumento en los costos de transporte y pasajeros
2. Alta accidentalidad en la vía	2.2 Inoportuno acceso a servicios médicos
3. Baja comercialización de productos	3.3 Incremento de los precios en los alimentos
4. Aumento en los tiempos de viaje	4.4 Incremento de los precios en los alimentos
5. Congestión en las vías por pasos restringidos	5.5 Pérdida de competitividad y aumento en el costo de vida

Identificación / Participantes

Identificación y análisis de participantes

01 - Identificación de los participantes

Participante	Contribución o Gestión
Actor: Departamental	Aporta y gestiona recursos; contrata las obras, interventorías y seguimientos a todas las obras requeridas.
Entidad: Valle del Cauca	
Posición: Cooperante	
Intereses o Expectativas: Mejorar la transitabilidad de las vías del departamento	
Actor: Otro	Vigilan la correcta inversión de los recursos y la conciliación de las obras con la población
Entidad: Habitantes - Veedurías ciudadanas	
Posición: Beneficiario	
Intereses o Expectativas: Transitar por la red vial departamental en mejores condiciones, sin que las obras desmejoran su Calidad de vida.	

02 - Análisis de los participantes

Este análisis ayuda a identificar las dinámicas entre los diferentes participantes y a diseñar estrategias que maximicen los beneficios mientras se mitigan los desafíos posibles impactos negativos.

La Gobernación del valle del Cauca realizará las obras que han sido Priorizadas en el Plan de desarrollo, las cuales serán para beneficio de la comunidad en General ya que mejoran la conectividad, reducen los tiempos, aumentan la seguridad vial y el acceso a servicios básicos. Serán objeto de veedurías ciudadanas en el caso específico de cada vía, en las áreas de influencia respectiva.

Población afectada y objetivo

01 - Población afectada por el problema

Tipo de población

Personas

Número

4.647.367

Fuente de la información

Censo Dane Proyección 2023

Localización

Ubicación general	Localización específica
Región: Pacífico	Todo el departamento del valle del Cauca
Departamento: Valle del Cauca	
Municipio:	
Centro Poblado: Urbano	
Resguardo:	

02 - Población objetivo de la intervención

Tipo de población

Personas

Número

4.647.367

Fuente de la información

Censo Dane Proyección 2023

Localización

Ubicación general	Localización específica	Nombre del consejo comunitario
Región: Pacífico	Todo el departamento del valle del Cauca	
Departamento: Valle del Cauca		
Municipio:		
Centro Poblado: Urbano		
Resguardo:		

03 - Características demográficas de la población objetivo

Características demográficas de la población objetivo

Clasificación	Detalle	Número de personas	Fuente de la información
Población Vulnerable	Victimas de otros hechos diferentes al desplazamiento	308.599	Unidad de víctimas
Grupos étnicos	Comunidades Palenqueras	390	TerriData Dnp 2020
	Pueblos Indígenas	510.167	TerriData Dnp 2020
	Comunidades Afrocolombianas	514.041	TerriData Dnp 2020
Etaria (Edad)	0 a 14 años	1.004.569	PROYECCIÓN CENSO DANE 2023
Género	Masculino	2.205.767	PROYECCIÓN CENSO DANE 2023
	Femenino	2.441.600	PROYECCIÓN CENSO DANE 2023

Objetivos específicos

01 - Objetivo general e indicadores de seguimiento

Problema central

Insuficiente infraestructura en la red vial en el departamento del Valle del Cauca.

Objetivo general -- Propósito

Mejorar la conectividad terrestre en el departamento del Valle del Cauca

Indicadores para medir el objetivo general

Indicador objetivo	Descripción	Fuente de verificación
Vías en buen estado a cargo del departamento	Medido a través de: Porcentaje Meta: 5 Tipo de fuente: Documento oficial	Secretaría de infraestructura, Gobernación del Valle del Cauca

02.- Relaciones entre las causas y objetivos

Causa relacionada	Objetivos específicos
Causa directa 1	MEJORAR LAS VÍAS SECUNDARIAS DEL DEPARTAMENTO
Insuficiente capacidad en las vías secundarias del departamento	
Causa indirecta 1.1	Realizar obras de mejoramiento en las vías secundarias del departamento
Aumento en el TPD de las vías secundarias del departamento	
Causa directa 2	MEJORAR LAS VÍAS Terciarias DEL DEPARTAMENTO
Insuficiente capacidad en las vías terciarias del departamento	

Causa relacionada	Objetivos específicos
Causa indirecta 2.1 Aumento en el TPD de las vías Terciarias del departamento	Realizar obras de mejoramiento en las vías terciarias del departamento
Causa directa 3 Inadecuado mantenimiento en las vías a cargo del departamento	MANTENER LAS VÍAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO
Causa indirecta 3.1 Deterioro leve de las vías secundarias debido a su uso	Realizar obras de mantenimiento en las vías secundarias del departamento
Causa directa 4 Insuficiente atención de emergencias en vías secundarias	ATENDER CON MANTENIMIENTO DE EMERGENCIAS LAS VÍAS SECUNDARIAS
Causa indirecta 4.1 Deterioro leve de las vías secundarias debido a emergencias	Realizar obras de mantenimiento de emergencias en las vías secundarias del departamento
Causa directa 5 Inadecuado mantenimiento en las vías terciarias del departamento	MANTENER LAS VÍAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO
Causa indirecta 5.1 Deterioro leve de las vías terciarias debido a su uso	Realizar obras de mantenimiento en las vías terciarias del departamento
Causa directa 6 Insuficiente atención de emergencias en vías terciarias	ATENDER CON MANTENIMIENTO DE EMERGENCIAS LAS VÍAS TERCIARIAS
Causa indirecta 6.1 Deterioro leve de las vías terciarias debido a emergencias	Realizar obras de mantenimiento de emergencias en las vías terciarias del departamento
Causa directa 7 Desconexión de las vías terciarias en el departamento	CONSTRUIR PUENTES QUE CONECTEN LAS VÍAS TERCIARIAS
Causa indirecta 7.1 Inexistencia de obras de paso que conectan las vías terciarias	Realizar la construcción de puentes en vías terciarias
Causa directa 8 Deterioro de las condiciones de los puentes construidos en vías secundarias	MEJORAR LOS PUENTES CONSTRUIDOS EN VÍAS SECUNDARIAS
Causa indirecta 8.1 Inexistente mantenimiento periódico y/o rutinario a los puentes	Realizar obras de mejoramiento en puentes de las vías secundarias del departamento
Causa directa 9 Insuficiente capacidad en las vías urbanas del departamento	MEJORAR LAS VÍAS URBANAS DEL DEPARTAMENTO
Causa indirecta 9.1 Aumento en el TPD en las vías urbanas del departamento	Realizar obras de mejoramiento en las vías urbanas del departamento
Causa directa 10 Desconexión de las vías urbanas para el tránsito de pasajeros y productos	CONSTRUIR PUENTES QUE CONECTEN LAS VÍAS URBANAS

Causa relacionada	Objetivos específicos
Causa indirecta 10.1 Ausencia de puentes para conectar vías urbanas	Conectar vías urbanas
Causa directa 11 Insuficiente capacidad en las vías ancestrales	MEJORAR LAS VÍAS ANCESTRALES
Causa indirecta 11.1 Aumento en el TPD de los vías ancestrales	Realizar obras de mejoramiento en los caminos ancestrales del departamento
Causa directa 12 Insuficiente mantenimiento en las vías ancestrales	MANTENER LAS VÍAS ANCESTRALES
Causa indirecta 12.1 Deterioro en las vías ancestrales por falta de mantenimiento	Realizar obras de mantenimiento en los caminos ancestrales del departamento
Causa directa 13 Desconexión de las vías ancestrales en el departamento	CONSTRUIR PUENTES QUE CONECTEN VÍAS ANCESTRALES
Causa indirecta 13.1 Inexistencia de obras de paso en las vías ancestrales	Realizar la construcción de puentes en los caminos ancestrales del departamento
Causa directa 14 Deficiente mantenimiento y atención de emergencias	ADQUIRIR MAQUINARIA Y EQUIPOS DE TRANSPORTE
Causa indirecta 14.1 Ausencia de maquinaria y equipo de transporte para atender las vías del departamento	mantener y atender las emergencias con maquinaria y equipos de trasporte
Causa directa 15 Inexistencia de un plan maestro de transporte intermodal y de logística en el Departamento	Implementar el plan maestro del transporte intermodal y de logística en el Departamento
Causa indirecta 15.1 Ausencia del plan maestro de transporte logística de Departamento	Realizar el plan maestro de transporte y logística del departamento.
Causa directa 16 Baja capacidad técnica institucional para atender la infraestructura en el Departamento	Mantener la asistencia técnica en infraestructura del Departamento
Causa indirecta 16.1 Aumento de las necesidades técnicas institucionales para fortalecer la infraestructura de departamento	Mejorar las capacidades técnicas institucionales
Causa directa 17 Ausencia de estudios y diseños para realizar obras de infraestructura en el Departamento	Realizar los estudios de preinversion para la red vial Departamento.

Causa relacionada	Objetivos específicos
Causa indirecta 17.1	Invertir en estudios que subsanen las necesidades de las obras de infraestructura
Poca inversión en estudios y diseños para realizar obras de infraestructura	

Alternativas de la solución

01 - Alternativas de la solución

Nombre de la alternativa	Se evaluará con esta herramienta	Estado
Fortalecer de Manera Integral la infraestructura vial a Cargo del Departamento del Valle del Cauca a través de un proyecto general, que brinde la posibilidad de intervenir cualquier vía de la red departamental.	Si	Completo
Realizar obras específicas para la red vial a cargo del Departamento del Valle del Cauca. Esta alternativa se define como el realizar proyectos individuales, para cada una de las vías a cargo del Departamento del Valle del Cauca	No	Completo

Evaluaciones a realizar

Rentabilidad:

Si

Costo - Eficiencia y Costo mínimo:

Si

Evaluación multicriterio:

No

Alternativa 1. Fortalecer de Manera Integral la infraestructura vial a Cargo del Departamento del Valle del Cauca a través de un proyecto general, que brinde la posibilidad de intervenir cualquier vía de la red departamental.

Estudio de necesidades

01 - Bien o servicio

Bien o servicio

Vías Departamentales en buen estado de transitabilidad

Medido a través de

Kilómetros

Descripción

Este bien de uso público, constituido por la red vial urbana, secundaria y terciaria como también puentes y obras de la infraestructura del transporte que permiten a la población movilizarse en mejores condiciones por el territorio, dinamizando la economía y los indicadores sociales.

Descripción de la Demanda

Es la necesidad histórica en kilómetros, de las vías que necesitan ser intervenidas en el departamento.

Descripción de la Oferta

En una serie de intervenciones que se han realizado por las administraciones anteriores y proyectando 4 años posteriores a las intervenciones realizadas teniendo como fundamento los tiempos que nos da el INVIAS para intervenir nuevamente y mantener sus buenas condiciones de transitabilidad.

Año	Oferta	Demanda	Deficit
2020	280,55	1.313,63	-1.033,08
2021	280,55	1.313,63	-1.033,08
2022	356,51	1.313,63	-957,12
2023	356,51	1.313,63	-957,12
2024	356,51	1.313,63	-957,12
2025	459,00	1.313,63	-854,63
2026	459,00	1.313,63	-854,63
2027	459,00	1.313,63	-854,63
2028	459,00	1.313,63	-854,63

Bien o servicio

Puentes ampliados o rectificados en vías secundarias

Medido a través de

Número

Descripción

Son todos aquellos puentes priorizados en el plan de desarrollo y que serán sujetos a intervenciones por parte de la gobernación.

Descripción de la Demanda

Necesidad histórica que tiene el departamento del Valle del Cauca en mejoramiento de puentes existentes.

Descripción de la Oferta

Número de intervenciones que ofrece la gobernación para mejorar puentes existentes en el departamento del Valle del Cauca.

Año	Oferta	Demanda	Déficit
2021	0,00	5,00	-5,00
2022	1,00	4,00	-3,00
2023	1,00	3,00	-2,00
2024	0,00	3,00	-3,00
2025	0,00	3,00	-3,00
2026	0,00	3,00	-3,00
2027	0,00	3,00	-3,00
2028	0,00	3,00	-3,00
2029	0,00	3,00	-3,00



Bien o servicio

Puentes construidos en vías terciarias

Medido a través de

Número

Descripción

En el departamento del Valle del Cauca, Colombia, los puentes de vías terciarias son infraestructuras viales que permiten la conexión y el tránsito sobre obstáculos naturales, como ríos y quebradas, en caminos rurales o vías terciarias. Estas vías son cruciales para la comunicación y el desarrollo de las zonas rurales, facilitando el acceso a servicios básicos, mercados y centros urbanos

Descripción de la Demanda

El numero histórico de puentes en el departamento que necesitan ser intervenidos.

Descripción de la Oferta

el numero de puentes que la gobernación ofrece mantener, mejorar o construir en el periodo de gobierno

Año	Oferta	Demanda	Déficit
2021	0,00	5,00	-5,00
2022	0,00	5,00	-5,00
2023	1,00	4,00	-3,00
2024	1,00	3,00	-2,00
2025	0,00	3,00	-3,00
2026	0,00	3,00	-3,00
2027	0,00	3,00	-3,00
2028	0,00	3,00	-3,00
2029	0,00	3,00	-3,00

Bien o servicio

Puente construido en vía urbana

Medido a través de

Número

Descripción

Un puente construido en vía urbana en el departamento del Valle del Cauca se refiere a una estructura de ingeniería civil que se erige sobre obstáculos como ríos, valles, carreteras, o vías férreas para permitir el paso seguro de vehículos y peatones dentro de una zona urbana de este departamento en Colombia. Estos puentes son esenciales para mejorar la conectividad y el flujo de tráfico en áreas

Descripción de la Demanda

necesidad histórica de puentes que se necesitan construir en las vías urbanas del departamento del Valle del Cauca

Descripción de la Oferta

Número de puentes a construir por el departamento del Valle del Cauca en las vías urbanas

Año	Oferta	Demanda	Déficit
2021	0,00	5,00	-5,00
2022	0,00	5,00	-5,00
2023	1,00	4,00	-3,00
2024	0,00	4,00	-4,00
2025	0,00	4,00	-4,00
2026	0,00	4,00	-4,00
2027	0,00	4,00	-4,00
2028	0,00	4,00	-4,00
2029	0,00	4,00	-4,00

Bien o servicio

VÍAS SECUNDARIAS CON ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO

Medido a través de

Kilómetros

Descripción

INTERVENIR LAS VÍAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO CON ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO EN EL PERIODO DE GOBIERNO

Descripción de la Demanda

LA NECESIDAD HISTÓRICA EN KILÓMETROS QUE EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA NECESITA EN ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO

Descripción de la Oferta

NUMERO DE KILÓMETROS QUE DESDE LA GOBERNACIÓN SE HAN INTERVENIDO Y SE PRETENDEN INTERVENIR EN EL PERIODO DE GOBIERNO

Año	Oferta	Demanda	Déficit
2021	480,00	480,00	0,00
2022	480,00	480,00	0,00
2023	480,00	480,00	0,00
2024	282,00	480,00	-198,00
2025	282,00	480,00	-198,00
2026	282,00	480,00	-198,00
2027	282,00	480,00	-198,00
2028	282,00	480,00	-198,00
2029	282,00	480,00	-198,00

Bien o servicio

VÍAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO ATENDIDAS POR EMERGENCIA

Medido a través de

Kilómetros

Descripción

SON TODAS LAS VÍAS QUE SE INTERVIENEN DEBIDO A LAS EMERGENCIAS QUE SE PRESENTAN POR DETERIOROS O FACTORES CLIMÁTICOS O ADMSFERICOS

Descripción de la Demanda

ES EL HISTÓRICO EN KILÓMETROS DE LAS INTERVENCIONES REALIZADAS POR FACTORES ADMSFERICOS Y CLIMATOLOGICOS EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA.

Descripción de la Oferta

EL NUMERO DE KILÓMETROS QUE LA GOBERNACIÓN ESPERA INTERVENIR DEBIDO A LAS EMERGENCIAS PRESENTADAS EN EL PERIODO DE GOBIERNO.

Año	Oferta	Demanda	Déficit
2021	0,25	1,50	-1,25
2022	0,25	1,50	-1,25
2023	0,25	1,50	-1,25
2024	0,00	1,50	-1,50
2025	0,00	1,50	-1,50
2026	0,00	1,50	-1,50
2027	0,00	1,50	-1,50
2028	0,00	1,50	-1,50
2029	0,00	1,50	-1,50



Bien o servicio

VÍAS SECUNDARIAS MEJORADAS

Medido a través de

Kilómetros

Descripción

VÍAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO CON ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO

Descripción de la Demanda

NECESIDAD QUE TIENE EL DEPARTAMENTO EN KILÓMETROS DE VÍAS BAJO SU CARGO A INTERVENIR CON ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO

Descripción de la Oferta

EL NÚMERO DE KILÓMETROS QUE LA GOBERNACIÓN DEL VALLE PRETENDE INTERVENIR EN EL PERIODO DE GOBIERNO

Año	Oferta	Demanda	Deficit
2021	10,00	280,00	-270,00
2022	10,00	280,00	-270,00
2023	18,00	280,00	-262,00
2024	0,00	280,00	-280,00
2025	0,00	280,00	-280,00
2026	0,00	280,00	-280,00
2027	0,00	280,00	-280,00
2028	0,00	280,00	-280,00
2029	0,00	280,00	-280,00

Alternativa: Fortalecer de Manera Integral la infraestructura vial a Cargo del Departamento del Valle del Cauca a través de un proyecto general, que brinde la posibilidad de intervenir

Análisis técnico de la alternativa

01 - Análisis técnico de la alternativa

Análisis técnico de la alternativa

Esta alternativa que pasa a preparación, considera el desarrollo de la infraestructura vial modo carretero, incluyendo vías urbanas, secundarias, terciarias y caminos ancestrales, lo que permite atender todo tipo de intervenciones con mayor flexibilidad de la inversión así como un alto grado de eficiencia y celeridad en la administración de los recursos, por lo que pasa a preparación y consiste en la realización de las siguientes actividades:

- Mejoramiento de vías secundarias
- Mejoramiento de vías terciarias
- Mejoramiento en vías urbanas
- Mejoramiento de caminos ancestrales
- Mantenimiento en vías secundarias
- Mantenimiento en vías terciarias
- Mantenimiento de emergencia en vía secundaria
- Mantenimiento de emergencia en vía terciaria
- Mantenimiento de caminos ancestrales
- Mejoramiento de vías urbanas
- Construcción de puentes en vías urbanas
- Construcción de puentes en vías terciarias
- Construcción de puentes en caminos ancestrales
- Ampliación o rectificación de puente en vía secundaria
- Adquisición de Maquinaria y equipos

Alternativa: Fortalecer de Manera Integral la infraestructura vial a Cargo del Departamento del Valle del Cauca a través de un proyecto general, que brinde la posibilidad de intervenir

Localización de la alternativa

01 - Localización de la alternativa

Ubicación general	Ubicación específica
Región: Pacífico	En todas las vías del departamento
Departamento: Valle del Cauca	
Municipio:	
Tipo de Agrupación:	
Agrupación:	
Latitud:	
Longitud:	

02 - Factores analizados

- Aspectos administrativos y políticos,
- Cercanía a la población objetivo,
- Cercanía de fuentes de abastecimiento,
- Comunicaciones,
- Costo y disponibilidad de terrenos,
- Disponibilidad de servicios públicos domiciliarios (Agua, energía y otros),
- Disponibilidad y costo de mano de obra,
- Estructura impositiva y legal,
- Factores ambientales,
- Impacto para la Equidad de Género,
- Medios y costos de transporte,
- Orden público,
- Otros,
- Topografía

Alternativa: Fortalecer de Manera Integral la infraestructura vial a Cargo del Departamento del Valle del Cauca a través de un proyecto general, que brinde la posibilidad de intervenir

Cadena de valor de la alternativa

Costo total de la alternativa: \$ 1.082.987.238.616,00

1 - Objetivo específico 1 Costo: \$ 351.363.654.237,00

MEJORAR LAS VÍAS SECUNDARIAS DEL DEPARTAMENTO

Producto	Actividad:
1.1 Vía secundaria mejorada (Producto principal del proyecto)	1.1.1 Realizar las obras de mejoramiento en vías secundarias
	Costo: \$ 220.718.378.729,00
	Etapas: Inversión
	Ruta Crítica: Si
Medido a través de: Kilómetros de vías secundarias	
Cantidad: 29,0000	
Costo: \$ 351.363.654.237,00	
	1.1.2 Realizar las interventorias a las obras de mejoramiento en vías secundarias
	Costo: \$ 25.884.985.418,00
	Etapas: Inversión
	Ruta Crítica: No
	1.1.3 Adquirir los predios para las obras de mejoramiento en vías del departamento
	Costo: \$ 31.509.845.049,00
	Etapas: Inversión
	Ruta Crítica: No
	1.1.4 Realizar las obras en la vía Simón Bolívar, tramo Pailón Agua Clara
	Costo: \$ 24.250.445.041,00
	Etapas: Inversión
	Ruta Crítica: No
	1.1.5 Realizar las obras de mejoramiento para la terminación del puente de Juanchito
	Costo: \$ 49.000.000.000,00
	Etapas: Inversión
	Ruta Crítica: No

2 - Objetivo específico 2 Costo: \$ 146.395.132.124,00

MEJORAR LAS VÍAS Terciarias DEL DEPARTAMENTO

Producto	Actividad
2.1 Vía terciaria mejorada	2.1.1 Realizar las obras de mejoramiento en vías terciarias
	Costo: \$ 134.700.000.000,00
	Etapas: Inversión
	Ruta Crítica: Si
Medido a través de: Kilómetros de vías terciaria	
Cantidad: 32,0000	
Costo: \$ 146.395.132.124,00	
	2.1.2 Realizar las interventorias a las obras de mejoramiento en vías terciarias
	Costo: \$ 11.150.000.000,00
	Etapas: Inversión
	Ruta Crítica: No
	2.1.3 Adquirir los predios para las obras de mejoramiento en vías terciarias del departamento
	Costo: \$ 545.132.124,00
	Etapas: Inversión
	Ruta Crítica: No

3 - Objetivo específico 3 Costo: \$ 140.162.500.000,00

MANTENER LAS VÍAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO

Producto	Actividad
3.1 Vía secundaria con mantenimiento periódico o rutinario	3.1.1 Realizar las obras de mantenimiento periódico en vías secundarias
	Costo: \$ 117.287.500.000,00
	Etapas: Inversión
	Ruta Crítica: Si
Medido a través de: Kilómetros de vías secundarias	
Cantidad: 282,0000	
Costo: \$ 140.162.500.000,00	
	3.1.2 Realizar las interventorias a las obras de mantenimiento periódico en vías secundarias
	Costo: \$ 12.375.000.000,00
	Etapas: Inversión
	Ruta Crítica: No

Producto	Actividad:
3.1 Vía secundaria con mantenimiento periódico o rutinario	3.1.3 Realizar las obras de mantenimiento rutinario en vías secundarias
	Costo: \$ 10.500.000.000,00
	Etapas: Inversión
	Ruta Crítica: No
Medido a través de: Kilómetros de vías secundarias	
Cantidad: 282,0000	
Costo: \$ 140.162.500.000,00	

4 - Objetivo específico 4 Costo: \$ 57.766.016.812,00

ATENDER CON MANTENIMIENTO DE EMERGENCIAS LAS VÍAS SECUNDARIAS

Producto	Actividad:
4.1 Vía secundaria atendida por emergencia	4.1.1 Realizar las obras de atención de emergencias en vías secundarias
	Costo: \$ 52.416.016.812,00
	Etapas: Inversión
	Ruta Crítica: Si
Medido a través de: Kilómetros de vías secundarias	
Cantidad: 0,2000	
Costo: \$ 57.766.016.812,00	
	4.1.2 Realizar las interventorias a las obras de atención de emergencias en vías secundarias
	Costo: \$ 5.350.000.000,00
	Etapas: Inversión
	Ruta Crítica: No

5 - Objetivo específico 5 Costo: \$ 18.750.000.000,00

MANTENER LAS VÍAS Terciarias del Departamento

Producto	Actividad
5.1 Vía terciaria con mantenimiento periódico o rutinario	5.1.1 Realizar las obras de mantenimiento periódico en vías terciarias
	Costo: \$ 11.925.000.000,00
	Etapas: Inversión
	Ruta Crítica: Si
Medido a través de: Kilómetros de vías terciaria	
Cantidad: 100,0000	
Costo: \$ 18.750.000.000,00	
	5.1.2 Realizar las interventorias a las obras de mantenimiento periódico en vías terciarias
	Costo: \$ 1.325.000.000,00
	Etapas: Inversión
	Ruta Crítica: No
	5.1.3 Realizar las obras de mantenimiento rutinario en vías terciarias
	Costo: \$ 5.500.000.000,00
	Etapas: Inversión
	Ruta Crítica: No

6 - Objetivo específico 6 Costo: \$ 20.000.000.000,00

ATENDER CON MANTENIMIENTO DE EMERGENCIAS LAS VÍAS TERCIARIAS

Producto	Actividad
6.1 Vía terciaria atendida por emergencia	6.1.1 Realizar las obras de atención de emergencias en vías terciarias
	Costo: \$ 18.100.000.000,00
	Etapas: Inversión
	Ruta Crítica: Si
Medido a través de: Kilómetros de vías terciaria	
Cantidad: 0,1000	
Costo: \$ 20.000.000.000,00	
	6.1.2 Realizar las interventorias a las obras de atención de emergencias en vías terciarias
	Costo: \$ 1.900.000.000,00
	Etapas: Inversión
	Ruta Crítica: No

7 - Objetivo específico 7 Costo: \$ 15.400.000.000,00

CONSTRUIR PUENTES QUE CONECTEN LAS VÍAS TERCIARIAS

Producto	Actividad:
7.1 Puente construido en vía terciaria	7.1.1 Realizar las obras en puentes en vías terciarias
	Costo: \$ 13.940.000.000,00
	Etapas: Inversión
	Ruta Crítica: Si
Medido a través de: Número de puentes	
Cantidad: 1,0000	
Costo: \$ 15.400.000.000,00	
	7.1.2 Realizar las interventorias a las obras en puentes en vías terciarias
	Costo: \$ 1.460.000.000,00
	Etapas: Inversión
	Ruta Crítica: No

8 - Objetivo específico 8 Costo: \$ 94.650.000.000,00

MEJORAR LOS PUENTES CONSTRUIDOS EN VÍAS SECUNDARIAS

Producto	Actividad:
8.1 Puente ampliado o rectificado en vía secundaria	8.1.1 Realizar las obras en puentes en vías secundarias
	Costo: \$ 88.800.000.000,00
	Etapas: Inversión
	Ruta Crítica: Si
Medido a través de: Número de puentes	
Cantidad: 3,0000	
Costo: \$ 94.650.000.000,00	
	8.1.2 Realizar las interventorias a las obras en puentes en vías secundarias
	Costo: \$ 5.850.000.000,00
	Etapas: Inversión
	Ruta Crítica: No

9 - Objetivo específico 9 Costo: \$ 65.735.125.443,00

MEJORAR LAS VÍAS URBANAS DEL DEPARTAMENTO



Producto	Actividad
9.1 Vía urbana mejorada	9.1.1 Realizar las obras de mejoramiento en vías urbanas
	Costo: \$ 59.385.125.443,00
Medido a través de: Kilómetros de vías urbanas	Etapas: Inversión
Cantidad: 7,0000	Ruta Crítica: Si
Costo: \$ 65.735.125.443,00	
	9.1.2 Realizar las interventorias a las obras de mejoramiento en vías urbanas
	Costo: \$ 6.350.000.000,00
	Etapas: Inversión
	Ruta Crítica: No

10 - Objetivo específico 10 Costo: \$ 15.050.000.000,00

CONSTRUIR PUENTES QUE CONECTEN LAS VÍAS URBANAS

Producto	Actividad
10.1 Puente construido en vía urbana nueva	10.1.1 Realizar las obras en puentes en vías urbanas
	Costo: \$ 13.555.000.000,00
Medido a través de: Número de puentes	Etapas: Inversión
Cantidad: 3,0000	Ruta Crítica: Si
Costo: \$ 15.050.000.000,00	
	10.1.2 Realizar las interventorias a las obras en puentes en vías urbanas
	Costo: \$ 1.495.000.000,00
	Etapas: Inversión
	Ruta Crítica: No

11 - Objetivo específico 11 Costo: \$ 6.000.000.000,00

MEJORAR LAS VÍAS ANCESTRALES

Producto	Actividad:
11.1 Caminos ancestrales mejorados	11.1.1 Realizar las obras de mejoramiento en caminos ancestrales
	Costo: \$ 5.400.000.000,00
	Etapas: Inversión
	Ruta Crítica: Si
Medido a través de: Kilómetros de caminos ancestrales	
Cantidad: 1,0000	
Costo: \$ 6.000.000.000,00	
	11.1.2 Realizar las interventorias a las obras de mejoramiento en caminos ancestrales
	Costo: \$ 600.000.000,00
	Etapas: Inversión
	Ruta Crítica: No

12 - Objetivo específico 12 Costo: \$ 1.500.000.000,00

MANTENER LAS VÍAS ANCESTRALES

Producto	Actividad:
12.1 Caminos ancestrales con mantenimiento	12.1.1 Realizar las obras de mantenimiento rutinario en caminos ancestrales
	Costo: \$ 1.350.000.000,00
	Etapas: Inversión
	Ruta Crítica: Si
Medido a través de: Kilómetros de caminos ancestrales	
Cantidad: 8,0000	
Costo: \$ 1.500.000.000,00	
	12.1.2 Realizar los seguimientos a las obras de mantenimiento rutinario en caminos ancestrales
	Costo: \$ 150.000.000,00
	Etapas: Inversión
	Ruta Crítica: No

13 - Objetivo específico 13 Costo: \$ 1.500.000.000,00

CONSTRUIR PUENTES QUE CONECTEN VÍAS ANCESTRALES

Producto	Actividad
13.1 Puente en caminos ancestrales	13.1.1 Realizar las obras en puentes en caminos ancestrales
	Costo: \$ 1.350.000.000,00
	Etapas: Inversión
	Ruta Crítica: Si
Medido a través de: Número de puentes	
Cantidad: 2,0000	
Costo: \$ 1.500.000.000,00	
	13.1.2 Realizar las intervectorias a las obras en puentes en caminos ancestrales
	Costo: \$ 150.000.000,00
	Etapas: Inversión
	Ruta Crítica: No

14 - Objetivo específico 14 Costo: \$ 22.000.000.000,00

ADQUIRIR MAQUINARIA Y EQUIPOS DE TRANSPORTE

Producto	Actividad
14.1 Banco de maquinaria dotado	14.1.1 Adquirir maquinaria para intervencion de vias
	Costo: \$ 15.100.000.000,00
	Etapas: Inversión
	Ruta Crítica: Si
Medido a través de: Número de maquinaria y equipos	
Cantidad: 1,0000	
Costo: \$ 22.000.000.000,00	
	14.1.2 Adquirir equipo de transporte de materiales para intervencion de vias
	Costo: \$ 6.900.000.000,00
	Etapas: Inversión
	Ruta Crítica: No

15 - Objetivo específico 15 Costo: \$ 8.500.000.000,00

Implementar el plan maestro del transporte intermodal y de logística en el Departamento

Producto	Actividad:
15.1 Documentos de planeación	15.1.1 Realizar el plan maestro de transporte y logística del Valle del Cauca
	Costo: \$ 7.650.000.000,00
	Etapas: Inversión
	Ruta Crítica: Si
Medido a través de: Número de documentos	
Cantidad: 1,0000	
Costo: \$ 8.500.000.000,00	
	15.1.2 Realizar la interventoría al plan maestro de transporte y logística del Valle del Cauca
	Costo: \$ 850.000.000,00
	Etapas: Inversión
	Ruta Crítica: No

16 - Objetivo específico 16 Costo: \$ 87.250.000.000,00

Mantener la asistencia técnica en infraestructura del Departamento

Producto	Actividad:
16.1 Servicio de asistencia técnica en infraestructura y Servicio de la red vial regional	16.1.1 Realizar la Asistencia técnica, administrativa, jurídica, financiera, social, predial y ambiental en infraestructura en el Departamento del Valle del Cauca
	Costo: \$ 66.500.000.000,00
	Etapas: Inversión
	Ruta Crítica: Si
Medido a través de: Número de entidades	
Cantidad: 1,0000	
Costo: \$ 87.250.000.000,00	
	16.1.2 Realizar la gestión operativa para la Asistencia técnica, administrativa, jurídica, financiera, social, predial y ambiental en infraestructura en el Departamento del Valle del Cauca
	Costo: \$ 20.750.000.000,00
	Etapas: Inversión
	Ruta Crítica: No

17 - Objetivo específico 17 Costo: \$ 30.964.810.000,00

Realizar los estudios de preinversión para la red vial Departamento.

Producto	Actividad
17.1 Estudios de preinversión para la red vial regional	17.1.1 Realizar estudios y diseños para infraestructura en el departamento del Valle del Cauca
	Costo: \$ 27.650.000.000,00
Medido a través de: Número de estudios de preinversión	Etapas: Inversión
Cantidad: 15,0000	Ruta Crítica: Si
Costo: \$ 30.964.810.000,00	
	17.1.2 Realizar el apoyo, seguimiento y monitoreo a los estudios y diseños para infraestructura en el departamento del Valle del Cauca
	Costo: \$ 3.314.810.000,00
	Etapas: Inversión
	Ruta Crítica: No

Alternativa: Fortalecer de Manera Integral la infraestructura vial a Cargo del Departamento del Valle del Cauca a través de un proyecto general, que brinde la posibilidad de intervenir

Actividad 1.1.1 Realizar las obras de mejoramiento en vías secundarias

Periodo	Maquinaria y Equipo
0	\$36.438.378.729,00
1	\$67.140.000.000,00
2	\$67.140.000.000,00
3	\$50.000.000.000,00
Total	\$220.718.378.729,00

Periodo	Total
0	\$36.438.378.729,00
1	\$67.140.000.000,00
2	\$67.140.000.000,00
3	\$50.000.000.000,00
Total	

Actividad 1.1.2 Realizar las interventorias a las obras de mejoramiento en vías secundarias

Periodo	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción
0	\$12.754.985.418,00
1	\$4.065.000.000,00
2	\$4.065.000.000,00
3	\$5.000.000.000,00
Total	\$25.884.985.418,00

Periodo	Total
0	\$12.754.985.418,00
1	\$4.065.000.000,00
2	\$4.065.000.000,00
3	\$5.000.000.000,00
Total	

Actividad 1.1.3 Adquirir los predios para las obras de mejoramiento en vías del departamento

Periodo	Terrenos
0	\$16.509.845.049,00
1	\$10.000.000.000,00
2	\$5.000.000.000,00
Total	\$31.509.845.049,00

Periodo	Total
0	\$16.509.845.049,00
1	\$10.000.000.000,00
2	\$5.000.000.000,00
Total	

Actividad 1.1.4 Realizar las obras en la vía Simón Bolívar, tramo Pailón Agua Clara

Periodo	Maquinaria y Equipo
0	\$24.250.445.041,00
Total	\$24.250.445.041,00

Periodo	Total
0	\$24.250.445.041,00
Total	

Actividad 1.1.5 Realizar las obras de mejoramiento para la terminación del puente de Juanchito

Periodo	Maquinaria y Equipo
0	\$49.000.000.000,00
Total	\$49.000.000.000,00

Periodo	Total
0	\$49.000.000.000,00
Total	

Actividad 10.1.1 Realizar las obras en puentes en vías urbanas

Periodo	Mantenimiento maquinaria y equipo
0	\$5.130.000.000,00
1	\$5.400.000.000,00
2	\$2.025.000.000,00
3	\$1.000.000.000,00
Total	\$13.555.000.000,00

Periodo	Total
0	\$5.130.000.000,00
1	\$5.400.000.000,00
2	\$2.025.000.000,00
3	\$1.000.000.000,00
Total	

Actividad 10.1.2 Realizar las interventorias a las obras en puentes en vías urbanas

Periodo	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción
0	\$570.000.000,00
1	\$600.000.000,00
2	\$225.000.000,00
3	\$100.000.000,00
Total	\$1.495.000.000,00

Periodo	Total
0	\$570.000.000,00
1	\$600.000.000,00
2	\$225.000.000,00
3	\$100.000.000,00
Total	

Actividad 11.1.1 Realizar las obras de mejoramiento en caminos ancestrales

Periodo	Mantenimiento maquinaria y equipo
0	\$1.350.000.000,00
1	\$1.350.000.000,00
2	\$1.350.000.000,00
3	\$1.350.000.000,00
Total	\$5.400.000.000,00

Periodo	Total
0	\$1.350.000.000,00
1	\$1.350.000.000,00
2	\$1.350.000.000,00
3	\$1.350.000.000,00
Total	

Actividad 11.1.2 Realizar las interventorias a las obras de mejoramiento en caminos ancestrales

Periodo	Mano de obra calificada
0	\$150.000.000,00
1	\$150.000.000,00
2	\$150.000.000,00
3	\$150.000.000,00
Total	\$600.000.000,00

Periodo	Total
0	\$150.000.000,00
1	\$150.000.000,00
2	\$150.000.000,00
3	\$150.000.000,00
Total	

Actividad 12.1.1 Realizar las obras de mantenimiento rutinario en caminos ancestrales

Periodo	Mantenimiento maquinaria y equipo
0	\$337.500.000,00
1	\$337.500.000,00
2	\$337.500.000,00
3	\$337.500.000,00
Total	\$1.350.000.000,00

Periodo	Total
0	\$337.500.000,00
1	\$337.500.000,00
2	\$337.500.000,00
3	\$337.500.000,00
Total	

Actividad 12.1.2 Realizar los seguimientos a las obras de mantenimiento rutinario en caminos ancestrales

Periodo	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción
0	\$37.500.000,00
1	\$37.500.000,00
2	\$37.500.000,00
3	\$37.500.000,00
Total	\$150.000.000,00

Periodo	Total
0	\$37.500.000,00
1	\$37.500.000,00
2	\$37.500.000,00
3	\$37.500.000,00
Total	

Actividad 13.1.1 Realizar las obras en puentes en caminos ancestrales

Periodo	Mano de obra calificada
1	\$675.000.000,00
2	\$675.000.000,00
Total	\$1.350.000.000,00

Periodo	Total
1	\$675.000.000,00
2	\$675.000.000,00
Total	

Actividad 13.1.2 Realizar las interventorias a las obras en puentes en caminos ancestrales

Periodo	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción
1	\$75.000.000,00
2	\$75.000.000,00
Total	\$150.000.000,00

Periodo	Total
1	\$75.000.000,00
2	\$75.000.000,00
Total	

Actividad 14.1.1 Adquirir maquinaria para intervencion de vías

Periodo	Maquinaria y Equipo
1	\$7.200.000.000,00
2	\$7.200.000.000,00
3	\$700.000.000,00
Total	\$15.100.000.000,00

Periodo	Total
1	\$7.200.000.000,00
2	\$7.200.000.000,00
3	\$700.000.000,00
Total	

Actividad 14.1.2 Adquirir equipo de transporte de materiales para intervencion de vías

Periodo	Maquinaria y Equipo
1	\$2.800.000.000,00
2	\$2.800.000.000,00
3	\$1.300.000.000,00
Total	\$6.900.000.000,00

Periodo	Total
1	\$2.800.000.000,00
2	\$2.800.000.000,00
3	\$1.300.000.000,00
Total	

Actividad 15.1.1 Realizar el plan maestro de transporte y logística del Valle del Cauca

Periodo	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción
1	\$4.050.000.000,00
2	\$2.700.000.000,00
3	\$900.000.000,00
Total	\$7.650.000.000,00

Periodo	Total
1	\$4.050.000.000,00
2	\$2.700.000.000,00
3	\$900.000.000,00
Total	

Actividad 15.1.2 Realizar la interventoría al plan maestro de transporte y logística del Valle del Cauca

Periodo	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción
1	\$450.000.000,00
2	\$300.000.000,00
3	\$100.000.000,00
Total	\$850.000.000,00

Periodo	Total
1	\$450.000.000,00
2	\$300.000.000,00
3	\$100.000.000,00
Total	

Actividad 16.1.1 Realizar la Asistencia técnica, administrativa, jurídica, financiera, social, predial y ambiental en infraestructura en el Departamento del Valle del Cauca

Periodo	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción
0	\$18.500.000.000,00
1	\$16.000.000.000,00
2	\$16.000.000.000,00
3	\$16.000.000.000,00
Total	\$66.500.000.000,00

Periodo	Total
0	\$18.500.000.000,00
1	\$16.000.000.000,00
2	\$16.000.000.000,00
3	\$16.000.000.000,00
Total	

Actividad 16.1.2 Realizar la gestión operativa para la Asistencia técnica, administrativa, jurídica, financiera, social, predial y ambiental en infraestructura en el Departamento del Valle del Cauca

Periodo	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción
0	\$5.750.000.000,00
1	\$5.000.000.000,00
2	\$5.000.000.000,00
3	\$5.000.000.000,00
Total	\$20.750.000.000,00

Periodo	Total
0	\$5.750.000.000,00
1	\$5.000.000.000,00
2	\$5.000.000.000,00
3	\$5.000.000.000,00
Total	

Actividad 17.1.1 Realizar estudios y diseños para infraestructura en el departamento del Valle del Cauca

Periodo	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción
0	\$21.800.000.000,00
1	\$4.050.000.000,00
2	\$900.000.000,00
3	\$900.000.000,00
Total	\$27.650.000.000,00

Periodo	Total
0	\$21.800.000.000,00
1	\$4.050.000.000,00
2	\$900.000.000,00
3	\$900.000.000,00
Total	

Actividad 17.1.2 Realizar el apoyo, seguimiento y monitoreo a los estudios y diseños para infraestructura en el departamento del Valle del Cauca

Periodo	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción
0	\$2.664.810.000,00
1	\$450.000.000,00
2	\$100.000.000,00
3	\$100.000.000,00
Total	\$3.314.810.000,00

Periodo	Total
0	\$2.664.810.000,00
1	\$450.000.000,00
2	\$100.000.000,00
3	\$100.000.000,00
Total	\$3.314.810.000,00

Actividad 2.1.1 Realizar las obras de mejoramiento en vías terciarias

Periodo	Materiales
0	\$42.300.000.000,00
1	\$30.200.000.000,00
2	\$30.200.000.000,00
3	\$32.000.000.000,00
Total	\$134.700.000.000,00

Periodo	Total
0	\$42.300.000.000,00
1	\$30.200.000.000,00
2	\$30.200.000.000,00
3	\$32.000.000.000,00
Total	\$134.700.000.000,00

Actividad 2.1.2 Realizar las interventorias a las obras de mejoramiento en vías terciarias

Periodo	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción
0	\$2.550.000.000,00
1	\$2.700.000.000,00
2	\$2.700.000.000,00
3	\$3.200.000.000,00
Total	\$11.150.000.000,00

Periodo	Total
0	\$2.550.000.000,00
1	\$2.700.000.000,00
2	\$2.700.000.000,00
3	\$3.200.000.000,00
Total	

Actividad 2.1.3 Adquirir los predios para las obras de mejoramiento en vías terciarias del departamento

Periodo	Terrenos
0	\$545.132.124,00
Total	\$545.132.124,00

Periodo	Total
0	\$545.132.124,00
Total	

Actividad 3.1.1 Realizar las obras de mantenimiento periodico en vias secundarias

Periodo	Materiales
0	\$35.275.000.000,00
1	\$27.337.500.000,00
2	\$27.337.500.000,00
3	\$27.337.500.000,00
Total	\$117.287.500.000,00

Periodo	Total
0	\$35.275.000.000,00
1	\$27.337.500.000,00
2	\$27.337.500.000,00
3	\$27.337.500.000,00
Total	

Actividad 3.1.2 Realizar las interventoria a las obras de mantenimiento periódico en vías secundarias

Periodo	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción
0	\$3.262.500.000,00
1	\$3.037.500.000,00
2	\$3.037.500.000,00
3	\$3.037.500.000,00
Total	\$12.375.000.000,00

Periodo	Total
0	\$3.262.500.000,00
1	\$3.037.500.000,00
2	\$3.037.500.000,00
3	\$3.037.500.000,00
Total	

Actividad 3.1.3 Realizar las obras de mantenimiento rutinario en vías secundarias

Periodo	Mano de obra no calificada
0	\$2.625.000.000,00
1	\$2.625.000.000,00
2	\$2.625.000.000,00
3	\$2.625.000.000,00
Total	\$10.500.000.000,00

Periodo	Total
0	\$2.625.000.000,00
1	\$2.625.000.000,00
2	\$2.625.000.000,00
3	\$2.625.000.000,00
Total	\$10.500.000.000,00

Actividad 4.1.1 Realizar las obras de atención de emergencias en vías secundarias

Periodo	Mantenimiento maquinaria y equipo
0	\$8.366.016.812,00
1	\$4.050.000.000,00
2	\$20.000.000.000,00
3	\$20.000.000.000,00
Total	\$52.416.016.812,00

Periodo	Total
0	\$8.366.016.812,00
1	\$4.050.000.000,00
2	\$20.000.000.000,00
3	\$20.000.000.000,00
Total	\$52.416.016.812,00

Actividad 4.1.2 Realizar las interventorias a las obras de atención de emergencias en vías secundarias

Periodo	Mano de obra calificada
0	\$900.000.000,00
1	\$450.000.000,00
2	\$2.000.000.000,00
3	\$2.000.000.000,00
Total	\$5.350.000.000,00

Periodo	Total
0	\$900.000.000,00
1	\$450.000.000,00
2	\$2.000.000.000,00
3	\$2.000.000.000,00
Total	

Actividad 5.1.1 Realizar las obras de mantenimiento periódico en vías terciarias

Periodo	Materiales
0	\$4.725.000.000,00
1	\$2.700.000.000,00
2	\$2.700.000.000,00
3	\$1.800.000.000,00
Total	\$11.925.000.000,00

Periodo	Total
0	\$4.725.000.000,00
1	\$2.700.000.000,00
2	\$2.700.000.000,00
3	\$1.800.000.000,00
Total	

Actividad 5.1.2 Realizar las interventoria a las obras de mantenimiento periódico en vías terciarias

Periodo	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción
0	\$525.000.000,00
1	\$300.000.000,00
2	\$300.000.000,00
3	\$200.000.000,00
Total	\$1.325.000.000,00

Periodo	Total
0	\$525.000.000,00
1	\$300.000.000,00
2	\$300.000.000,00
3	\$200.000.000,00
Total	

Actividad 5.1.3 Realizar las obras de mantenimiento rutinario en vías terciarias

Periodo	Mano de obra no calificada
0	\$1.500.000.000,00
1	\$1.500.000.000,00
2	\$1.500.000.000,00
3	\$1.000.000.000,00
Total	\$5.500.000.000,00

Periodo	Total
0	\$1.500.000.000,00
1	\$1.500.000.000,00
2	\$1.500.000.000,00
3	\$1.000.000.000,00
Total	

13



Actividad 6.1.1 Realizar las obras de atención de emergencias en vías terciarias

Periodo	Maquinaria y Equipo
0	\$5.400.000.000,00
1	\$2.700.000.000,00
2	\$5.000.000.000,00
3	\$5.000.000.000,00
Total	\$18.100.000.000,00

Periodo	Total
0	\$5.400.000.000,00
1	\$2.700.000.000,00
2	\$5.000.000.000,00
3	\$5.000.000.000,00
Total	

Actividad 6.1.2 Realizar las interventorias a las obras de atención de emergencias en vías terciarias

Periodo	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción
0	\$600.000.000,00
1	\$300.000.000,00
2	\$500.000.000,00
3	\$500.000.000,00
Total	\$1.900.000.000,00

Periodo	Total
0	\$600.000.000,00
1	\$300.000.000,00
2	\$500.000.000,00
3	\$500.000.000,00
Total	

Actividad 7.1.1 Realizar las obras en puentes en vías terciarias

Periodo	Maquinaria y Equipo
0	\$2.000.000.000,00
1	\$5.940.000.000,00
2	\$5.000.000.000,00
3	\$1.000.000.000,00
Total	\$13.940.000.000,00

Periodo	Total
0	\$2.000.000.000,00
1	\$5.940.000.000,00
2	\$5.000.000.000,00
3	\$1.000.000.000,00
Total	

Actividad 7.1.2 Realizar las interventorias a las obras en puentes en vías terciarias

Periodo	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción
0	\$200.000.000,00
1	\$660.000.000,00
2	\$500.000.000,00
3	\$100.000.000,00
Total	\$1.460.000.000,00

Periodo	Total
0	\$200.000.000,00
1	\$660.000.000,00
2	\$500.000.000,00
3	\$100.000.000,00
Total	



Actividad 8.1.1 Realizar las obras en puentes en vías secundarias

Periodo	Materiales
0	\$65.700.000.000,00
1	\$8.100.000.000,00
2	\$10.000.000.000,00
3	\$5.000.000.000,00
Total	\$88.800.000.000,00

Periodo	Total
0	\$65.700.000.000,00
1	\$8.100.000.000,00
2	\$10.000.000.000,00
3	\$5.000.000.000,00
Total	

Actividad 8.1.2 Realizar las interventorias a las obras en puentes en vías secundarias

Periodo	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción
0	\$3.450.000.000,00
1	\$900.000.000,00
2	\$1.000.000.000,00
3	\$500.000.000,00
Total	\$5.350.000.000,00

Periodo	Total
0	\$3.450.000.000,00
1	\$900.000.000,00
2	\$1.000.000.000,00
3	\$500.000.000,00
Total	

Actividad 9.1.1 Realizar las obras de mejoramiento en vías urbanas

Periodo	Mantenimiento maquinaria y equipo
0	\$24.385.125.443,00
1	\$13.500.000.000,00
2	\$13.500.000.000,00
3	\$8.000.000.000,00
Total	\$69.385.125.443,00

Periodo	Total
0	\$24.385.125.443,00
1	\$13.500.000.000,00
2	\$13.500.000.000,00
3	\$8.000.000.000,00
Total	

Actividad 9.1.2 Realizar las interventorias a las obras de mejoramiento en vías urbanas

Periodo	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción
0	\$2.550.000.000,00
1	\$1.500.000.000,00
2	\$1.500.000.000,00
3	\$800.000.000,00
Total	\$6.350.000.000,00

Periodo	Total
0	\$2.550.000.000,00
1	\$1.500.000.000,00
2	\$1.500.000.000,00
3	\$800.000.000,00
Total	

Alternativa: Fortalecer de Manera Integral la infraestructura vial a Cargo del Departamento del Valle del Cauca a través de un proyecto general, que brinde la posibilidad de intervenir

Análisis de riesgos alternativa

01 - Análisis de riesgo

	Tipo de riesgo	Descripción del riesgo	Probabilidad e impacto	Efectos	Medidas de mitigación
1-Propósito (Objetivo general)	Asociados a fenómenos de origen natural: atmosféricos, hidrológicos, geológicos, otros	La construcción se ve afectada por eventos extraordinarios y condiciones climáticas adversas.	Probabilidad: 4. Probable Impacto: 4. Mayor	La construcción de las vías se pospondrían y se mantendría la problemática en cuanto a competitividad regional.	Asegurar la asignación de recursos, ya sea desde el inicio de la vigencia o con la transferencia en su gran totalidad de los mismos
	Asociados a fenómenos de origen natural: atmosféricos, hidrológicos, geológicos, otros	El avance de la construcción se ve afectada por condiciones de bioseguridad presentes en épocas de pandemias.	Probabilidad: 4. Probable Impacto: 4. Mayor	RETRASO EN LA EJECUCIÓN DEL PROBLEMA	Contar con todos los protocolos de bioseguridad establecidos y aprobados para trabajar en condiciones de pandemia
	Asociados a fenómenos de origen humano no intencionales: aglomeración de público	Imposibilidad de ejecución del proyecto por orden público	Probabilidad: 1. Raro Impacto: 5. Catastrófico	No se ejecutará el proyecto	Trabajar con la comunidad y la fuerza pública
	Administrativos	Cambio de prioridades económicas o políticas que afecten la construcción de las vías.	Probabilidad: 4. Probable Impacto: 4. Mayor	La construcción de las vías se pospondrían y se mantendría la problemática en cuanto a competitividad regional.	Asegurar la asignación de recursos, ya sea desde el inicio de la vigencia o con la transferencia en su gran totalidad de los mismos
2-Componente (Productos)	Operacionales	Incumplimiento por parte del contratista	Probabilidad: 2. Improbable Impacto: 5. Catastrófico	Retraso en la ejecución de la obra	Seguimiento permanente por parte de la interventoría
	Administrativos	Declaratoria de proceso contractual desierto.	Probabilidad: 3. Moderado Impacto: 4. Mayor	Incumplimiento en el cronograma. Que no se lleve a cabo la obra.	Dar debido trámite a la etapa contractual, atendiendo las observaciones de los interesados y utilizando los mecanismos de publicidad del proceso que permitan publicar ampliamente la convocatoria.
	Administrativos	Probabilidad que no se cumplan las condiciones y alternativas propuestas por la Entidad Territorial	Probabilidad: 4. Probable Impacto: 4. Mayor	No entrega la obra	Contar con una interventoría que vele porque se cumplan las condiciones y alternativas propuestas por la Entidad Territorial
3-Actividad y/o Entregable	Asociados a fenómenos de origen humano no intencionales: aglomeración de público	Lesiones o muerte de los trabajadores de la obra	Probabilidad: 1. Raro Impacto: 4. Mayor	Posibles demandas hacia el ente territorial	Verificación y aseguramiento por parte de la interventoría del diseño e implementación de las medidas generales preventivas de autoinspección del contratista y de los protocolos de obra
	De mercado	Baja calidad de los materiales de la obra.	Probabilidad: 1. Raro Impacto: 4. Mayor	Inestabilidad de la obra. Inseguridad de los beneficiarios	El contratista deberá constituir una póliza de todo riesgo Obras Civiles para proteger los bienes, equipos y en general la infraestructura que tenga relación directa con la obra

Impreso el 31/07/2024 5:25:23 p. m.

				civil en ejecución, de cualquier evento, es decir contra todo riesgo, que deberá estar vigente durante el plazo de ejecución del contrato. Verificación de la interventoría
Asociados a fenómenos de origen natural: atmosféricos, hidrológicos, geológicos, otros	Condiciones climáticas impiden la ejecución de las actividades	Probabilidad: 4. Probable Impacto: 4. Mayor	Retraso en la ejecución y entrega de la obra.	Pactar el inicio de la obra en época de clima favorable

Alternativa: Fortalecer de Manera Integral la infraestructura vial a Cargo del Departamento del Valle del Cauca a través de un proyecto general, que brinde la posibilidad de intervenir

Ingresos y beneficios alternativa

01 - Ingresos y beneficios

beneficios al reducir los costos de mantenimiento por el desgaste de los vehículos al transitar por carreteras en buen estado.

Tipo: Beneficios

Medido a través de: Pesos

Bien producido: Obra Física

Razón Precio Cuenta (RPC): 0.80

Descripción Cantidad: Para este proyecto se hace un cálculo de beneficios de acuerdo al MANUAL DE VALORACIÓN Y CUANTIFICACIÓN DE BENEFICIOS, elaborado por el DNP, cuantificando la reducción en los costos de desgaste de los vehículos, al transitar por buenas carreteras.

Descripción Valor Unitario: valor en pesos de los beneficios calculados por cada vehículo en el departamento del valle del cauca, al rodar por una vía en buen estado de transitabilidad.

Periodo	Cantidad	Valor unitario	Valor total
0	2.057.892,00	\$112.455,00	\$231.420.244.860,00
1	2.057.892,00	\$112.455,00	\$231.420.244.860,00
2	2.057.892,00	\$112.455,00	\$231.420.244.860,00
3	2.057.892,00	\$112.455,00	\$231.420.244.860,00
4	2.057.892,00	\$112.455,00	\$231.420.244.860,00

02 - Totales

Periodo	Total beneficios	Total
0	\$231.420.244.860,00	\$231.420.244.860,00
1	\$231.420.244.860,00	\$231.420.244.860,00
2	\$231.420.244.860,00	\$231.420.244.860,00
3	\$231.420.244.860,00	\$231.420.244.860,00
4	\$231.420.244.860,00	\$231.420.244.860,00

Alternativa 1

Flujo

01 - Flujo Económico

P	Beneficios e ingresos (+)	Créditos(+)	Costos de preinversión (-)	Costos de inversión (-)	Costos de operación (-)	Amortización (-)	Intereses de los créditos (-)	Valor de salvamento (+)	Flujo Neto
0	\$185.136.195.888,0	\$0,0	\$0,0	\$315.923.943.811,4	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$-130.787.747.923,4
1	\$185.136.195.888,0	\$0,0	\$0,0	\$186.619.850.000,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$-1.483.654.112,0
2	\$185.136.195.888,0	\$0,0	\$0,0	\$190.458.300.000,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$-5.322.104.112,0
3	\$185.136.195.888,0	\$0,0	\$0,0	\$152.201.750.000,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$32.934.445.888,0
4	\$185.136.195.888,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$185.136.195.888,0

Indicadores y decisión

01 - Evaluación económica

Indicadores de rentabilidad			Indicadores de costo-eficiencia	Indicadores de costo mínimo	
Valor Presente Neto (VPN)	Tasa Interna de Retorno (TIR)	Relación Costo Beneficio (RCB)	Costo por beneficiario	Valor presente de los costos	Costo Anual Equivalente (CAE)
Alternativa: Fortalecer de Manera Integral la infraestructura vial a Cargo del Departamento del Valle del Cauca a través de un proyecto general, que brinde la posibilidad de intervenir cualquier vía de la red departamental.					
\$19.958.176.649,47	13,02 %	\$1,03	\$164.602,33	\$764.967.433.018,93	\$5.131.096.671,19

Costo por capacidad

Producto	Costo unitario (valor presente)
Vía secundaria mejorada (Producto principal del proyecto)	\$8.759.915.356,08
Vía secundaria atendida por emergencia	\$180.176.888.178,10
Vía urbana mejorada	\$6.172.236.114,11
Puente construido en vía urbana nueva	\$3.342.583.641,16
Caminos ancestrales mejorados	\$3.914.440.137,25
Caminos ancestrales con mantenimiento	\$119.015.665,54
Puente en caminos ancestrales	\$646.473.360,83
Estudios de preinversión para la red vial regional	\$1.611.046.071,48
Vía terciaria mejorada	\$3.227.133.595,14
Vía secundaria con mantenimiento periódico o rutinario	\$343.466.336,18
Vía terciaria con mantenimiento periódico o rutinario	\$124.952.252,65
Vía terciaria atendida por emergencia	\$136.244.426.974,22
Puente construido en vía terciaria	\$10.614.046.388,15
Puente ampliado o rectificado en vía secundaria	\$23.958.602.246,75
Banco de maquinaria dotado	\$14.734.318.690,93
Documentos de planeación	\$5.940.531.061,47
Servicio de asistencia técnica en infraestructura y Servicio de la red vial regional	\$61.925.750.388,60

Indicadores de producto

01 - Objetivo 1

1. MEJORAR LAS VÍAS SECUNDARIAS DEL DEPARTAMENTO

Producto

1.1. Vía secundaria mejorada (Producto principal del proyecto)

Indicador

1.1.1 Vía secundaria mejorada

Medido a través de: Kilómetros de vías secundarias

Meta total: 29,0000

Fórmula:

Es acumulativo: Si

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	9,0000	1	10,0000
2	10,0000	Total:	29,0000

02 - Objetivo 2

2. MEJORAR LAS VÍAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO

Producto

2.1. Vía terciaria mejorada

Indicador

2.1.1 Vía terciaria mejorada

Medido a través de: Kilómetros de vías terciaria

Meta total: 32,0000

Fórmula:

Es acumulativo: Si

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	8,0000	1	12,0000
2	12,0000	Total:	32,0000

03 - Objetivo 3

3. MANTENER LAS VÍAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO

Producto

3.1. Vía secundaria con mantenimiento periódico o rutinario

Indicador

3.1.1 Vía secundaria con mantenimiento

Medido a través de: Kilómetros de vías secundarias

Meta total: 282,0000

Fórmula:

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	282,0000	1	282,0000
2	282,0000	3	282,0000

04 - Objetivo 4

4. ATENDER CON MANTENIMIENTO DE EMERGENCIAS LAS VÍAS SECUNDARIAS

Producto

4.1. Vía secundaria atendida por emergencia

Indicador

4.1.1 Vía secundaria con mantenimiento de emergencia

Medido a través de: Kilómetros de vías secundarias

Meta total: 0,2000

Fórmula:

Es acumulativo: Si

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	0,1000	1	0,1000
		Total:	0,2000

05 - Objetivo 5

5. MANTENER LAS VÍAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO

Producto

5.1. Vía terciaria con mantenimiento periódico o rutinario

Indicador

5.1.1 Vía terciaria con mantenimiento

Medido a través de: Kilómetros de vías terciaria

Meta total: 100,0000

Fórmula:

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	100,0000	1	100,0000
2	100,0000	3	100,0000

06 - Objetivo 6**6. ATENDER CON MANTENIMIENTO DE EMERGENCIAS LAS VÍAS Terciarias****Producto****6.1. Vía terciaria atendida por emergencia****Indicador****6.1.1 Vía terciaria con mantenimiento de emergencia****Medido a través de:** Kilómetros de vías terciaria**Meta total:** 0,1000**Fórmula:****Es acumulativo:** Si**Es Principal:** Si**Programación de indicadores**

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	0,0250	1	0,0250
2	0,0250	3	0,0250
Total:		0,1000	

07 - Objetivo 7

7. CONSTRUIR PUENTES QUE CONECTEN LAS VÍAS TERCIARIAS

Producto

7.1. Puente construido en vía terciaria

Indicador

7.1.1 Puente construido en vía terciaria existente

Medido a través de: Número de puentes

Meta total: 1,0000

Fórmula:

Es acumulativo: Si

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
1	1,0000	Total:	1,0000

08 - Objetivo 8

8. MEJORAR LOS PUENTES CONSTRUIDOS EN VÍAS SECUNDARIAS

Producto

8.1. Puente ampliado o rectificado en vía secundaria

Indicador

8.1.1 Puente ampliado o rectificado en vía secundaria existente

Medido a través de: Número de puentes

Meta total: 3,0000

Fórmula:

Es acumulativo: Si

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	2,0000	1	1,0000
		Total:	3,0000

09 - Objetivo 9

9. MEJORAR LAS VÍAS URBANAS DEL DEPARTAMENTO

Producto

9.1. Vía urbana mejorada

Indicador

9.1.1 Vía urbana mejorada

Medido a través de: Kilómetros de vías urbanas

Meta total: 7,0000

Fórmula:

Es acumulativo: Si

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	3,0000	1	2,0000
2	2,0000	Total:	7,0000

52

010 - Objetivo 10

10. CONSTRUIR PUENTES QUE CONECTEN LAS VÍAS URBANAS

Producto

10.1. Puente construido en vía urbana nueva

Indicador

10.1.1 Puente construido en vía urbana nueva

Medido a través de: Número de puentes

Meta total: 3,0000

Fórmula:

Es acumulativo: Si

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	1,0000	1	1,0000
2	1,0000	Total:	3,0000

011 - Objetivo 11

11. MEJORAR LAS VÍAS ANCESTRALES

Producto

11.1. Caminos ancestrales mejorados

Indicador

11.1.1 Caminos ancestrales mejorados

Medido a través de: Kilómetros de caminos ancestrales

Meta total: 1,0000

Fórmula:

Es acumulativo: Si

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Período	Meta por período	Período	Meta por período
0	0,2500	1	0,2500
2	0,2500	3	0,2500
		Total:	1,0000

012.- Objetivo 12

12. MANTENER LAS VÍAS ANCESTRALES

Producto

12.1. Caminos ancestrales con mantenimiento

Indicador

12.1.1 Caminos ancestrales con mantenimiento

Medido a través de: Kilómetros de caminos ancestrales

Meta total: 8,0000

Fórmula:

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Período	Meta por periodo	Período	Meta por periodo
0	8,0000	1	8,0000
2	8,0000	3	8,0000

013 - Objetivo 13

13. CONSTRUIR PUENTES QUE CONECTEN VÍAS ANCESTRALES

Producto

13.1. Puente en caminos ancestrales

Indicador

13.1.1 Puente construido en caminos ancestrales

Medido a través de: Número de puentes

Meta total: 2,0000

Fórmula:

Es acumulativo: Si

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
1	1,0000	2	1,0000
		Total:	2,0000

014 - Objetivo 14

14. ADQUIRIR MAQUINARIA Y EQUIPOS DE TRANSPORTE

Producto

14.1. Banco de maquinaria dotado

Indicador

14.1.1 Maquinaria y equipos adquiridos

Medido a través de: Número de maquinaria y equipos

Meta total: 1,0000

Fórmula:

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Período	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
1	1,0000		

015 - Objetivo 15

15. Implementar el plan maestro del transporte intermodal y de logística en el Departamento

Producto

15.1. Documentos de planeación

Indicador

15.1.1 Documentos de planeación realizados

Medido a través de: Número de documentos

Meta total: 1,0000

Fórmula:

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
1	1,0000	2	1,0000
3	1,0000		

016 - Objetivo 16

16. Mantener la asistencia técnica en infraestructura del Departamento

Producto

16.1. Servicio de asistencia técnica en infraestructura y Servicio de la red vial regional

Indicador

16.1.1 Entidades asistidas técnicamente

Medido a través de: Número de entidades

Meta total: 1,0000

Fórmula:

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	1,0000	1	1,0000
2	1,0000	3	1,0000

017 - Objetivo 17

17. Realizar los estudios de preinversión para la red vial Departamento.

Producto

17.1. Estudios de preinversión para la red vial regional

Indicador

17.1.1 Estudios de preinversión realizados

Medido a través de: Número de estudios de preinversión

Meta total: 15,0000

Fórmula:

Es acumulativo: Si

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Período	Meta por período	Período	Meta por período
0	4,0000	1	4,0000
2	4,0000	3	3,0000
		Total:	15,0000

56

Indicadores de gestión

01 - Indicador por proyecto

Indicador

Informes De Supervisión Realizados

Medido a través de: Número

Código: 9900G050

Fórmula:

Tipo de Fuente: Documento oficial

Fuente de Verificación: Secretaría de infraestructura, Gobernación del valle

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Valor
0	1	1	4
2	4	3	4
Total:			13

Esquema financiero

01 - Clasificación presupuestal

Programa presupuestal

2402 - Infraestructura red vial regional

Subprograma presupuestal

0600 INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE

57

02 - Resumen fuentes de financiación

Etapa	Entidad	Tipo Entidad	Tipo de Recurso	Periodo	Valor
Inversión	Recursos de Gestión	Privadas	Propios	0	\$246.432.500.000,00
				1	\$238.330.000.000,00
				2	\$245.480.000.000,00
				3	\$197.075.000.000,00
				Total	\$927.317.500.000,00
	Valle del Cauca	Departamentos	Propios	0	\$155.669.738.616,00
				Total	\$155.669.738.616,00
	Total Inversión				\$1.082.987.238.616,00
Total					\$1.082.987.238.616,00

Resumen del proyecto

Resumen del proyecto

Resumen narrativo	Descripción	Indicadores	Fuente	Supuestos
Objetivo General	Mejorar la conectividad terrestre en el departamento del Valle del Cauca	Vías en buen estado a cargo del departamento	Tipo de fuente: Documento oficial Fuente: Secretaría de infraestructura, Gobernación del Valle del Cauca	las prioridades económicas o políticas no cambian
	1.1 Vía secundaria mejorada (Producto principal del proyecto)	Vía secundaria mejorada	Tipo de fuente: Documento oficial Fuente: Secretaría de infraestructura, Gobernación del valle	El contratista cumple con a cabalidad con el proyecto
Componentes (Productos)	10.1 Puente construido en vía urbana nueva	Puente construido en vía urbana nueva	Tipo de fuente: Documento oficial Fuente: Secretaría de infraestructura, Gobernación del valle	
	11.1 Caminos ancestrales mejorados	Caminos ancestrales mejorados	Tipo de fuente: Documento oficial Fuente: Secretaría de infraestructura, Gobernación del valle	
	12.1 Caminos ancestrales con mantenimiento	Caminos ancestrales con mantenimiento	Tipo de fuente: Documento oficial Fuente: Secretaría de infraestructura, Gobernación del valle	
	13.1 Puente en caminos ancestrales	Puente construido en caminos ancestrales	Tipo de fuente: Documento oficial Fuente: Secretaría de infraestructura, Gobernación del valle	
	14.1 Banco de maquinaria dotado	Maquinaria y equipos adquiridos	Tipo de fuente: Documento oficial Fuente: secretaria de infraestructura	
	15.1 Documentos de planeación	Documentos de planeación realizados	Tipo de fuente: Documento oficial Fuente: secretaria de infraestructura	
	16.1 Servicio de asistencia técnica en infraestructura y Servicio de la red vial regional	Entidades asistidas técnicamente	Tipo de fuente: Documento oficial Fuente: secretaria de infraestructura	
	17.1 Estudios de preinversión para la red vial regional	Estudios de preinversión realizados	Tipo de fuente: Documento oficial Fuente: Seretaria de infraestructura, Gobernación del Valle del Cauca	

Resumen narrativo	Descripción	Indicadores	Fuente	Supuestos
Componentes (Productos)	2.1 Vía terciaria mejorada	Vía terciaria mejorada	Tipo de fuente: Documento oficial Fuente: INFORMES DE INTERVENTORÍA QUE REPOSAN EN ARCHIVO DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	
	3.1 Vía secundaria con mantenimiento periódico o rutinario	Vía secundaria con mantenimiento	Tipo de fuente: Documento oficial Fuente: INFORME DE INTERVENTORÍA QUE REPOSA EN ARCHIVO DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	
	4.1 Vía secundaria atendida por emergencia	Vía secundaria con mantenimiento de emergencia	Tipo de fuente: Documento oficial Fuente: Secretaría de infraestructura, Gobernación del valle	
	5.1 Vía terciaria con mantenimiento periódico o rutinario	Vía terciaria con mantenimiento	Tipo de fuente: Documento oficial Fuente: INFORME DE INTERVENTORÍA QUE REPOSA EN ARCHIVO DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	
	6.1 Vía terciaria atendida por emergencia	Vía terciaria con mantenimiento de emergencia	Tipo de fuente: Documento oficial Fuente: INFORME DE INTERVENTORÍA QUE REPOSA EN ARCHIVO DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	
	7.1 Puente construido en vía terciaria	Puente construido en vía terciaria existente	Tipo de fuente: Documento oficial Fuente: INFORME DE INTERVENTORÍA QUE REPOSA EN ARCHIVO DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	
	8.1 Puente ampliado o rectificado en vía secundaria	Puente ampliado o rectificado en vía secundaria existente	Tipo de fuente: Documento oficial Fuente: INFORME DE INTERVENTORÍA QUE REPOSA EN ARCHIVO DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	
	9.1 Vía urbana mejorada	Vía urbana mejorada	Tipo de fuente: Documento oficial Fuente: Secretaría de infraestructura, Gobernación del valle	

Resumen narrativo	Descripción	Indicadores	Fuente	Supuestos
Actividades	1.1.1 - Realizar las obras de mejoramiento en vías secundarias(*) 1.1.2 - Realizar las interventorias a las obras de mejoramiento en vías secundarias 1.1.3 - Adquirir los predios para las obras de mejoramiento en vías del departamento 1.1.4 - Realizar las obras en la vía Simón Bolívar, tramo Pailón Agua Clara 1.1.5 - Realizar las obras de mejoramiento para la terminación del puente de Juanchito	Nombre: Informes De Supervisión Realizados Unidad de Medida: Número Meta: 13.0000	Tipo de fuente: Fuente:	Las condiciones climáticas son las adecuadas para la ejecución del proyecto
	10.1.1 - Realizar las obras en puentes en vías urbanas(*) 10.1.2 - Realizar las interventorias a las obras en puentes en vías urbanas		Tipo de fuente: Fuente:	
	11.1.1 - Realizar las obras de mejoramiento en caminos ancestrales(*) 11.1.2 - Realizar las interventorias a las obras de mejoramiento en caminos ancestrales		Tipo de fuente: Fuente:	
	12.1.1 - Realizar las obras de mantenimiento rutinario en caminos ancestrales(*) 12.1.2 - Realizar los seguimientos a las obras de mantenimiento rutinario en caminos ancestrales		Tipo de fuente: Fuente:	
	13.1.1 - Realizar las obras en puentes en caminos ancestrales(*) 13.1.2 - Realizar las interventorias a las obras en puentes en caminos ancestrales		Tipo de fuente: Fuente:	
	14.1.1 - Adquirir maquinaria para intervencion de vías(*) 14.1.2 - Adquirir equipo de transporte de materiales para intervencion de vías		Tipo de fuente: Fuente:	
	15.1.1 - Realizar el plan maestro de transporte y logística del Valle del Cauca(*) 15.1.2 - Realizar la interventoría al plan maestro de transporte y logística del Valle del Cauca		Tipo de fuente: Fuente:	
	16.1.1 - Realizar la Asistencia técnica, administrativa, jurídica, financiera, social, predial y ambiental en infraestructura en el Departamento del Valle del Cauca(*) 16.1.2 - Realizar la gestión operativa para la Asistencia técnica, administrativa, jurídica, financiera, social, predial y ambiental en infraestructura en el Departamento del Valle del Cauca		Tipo de fuente: Fuente:	
	17.1.1 - Realizar estudios y diseños para infraestructura en el departamento del Valle del Cauca(*) 17.1.2 - Realizar el apoyo, seguimiento y monitoreo a los estudios y diseños para infraestructura en el departamento del Valle del Cauca		Tipo de fuente: Fuente:	

Resumen narrativo	Descripción	Indicadores	Fuente	Supuestos
Actividades	2.1.1 - Realizar las obras de mejoramiento en vías terciarias(*) 2.1.2 - Realizar las interventorias a las obras de mejoramiento en vías terciarias 2.1.3 - Adquirir los predios para las obras de mejoramiento en vías terciarias del departamento		Tipo de fuente: Fuente:	
	3.1.1 - Realizar las obras de mantenimiento periódico en vías secundarias(*) 3.1.2 - Realizar las interventoria a las obras de mantenimiento periódico en vías secundarias 3.1.3 - Realizar las obras de mantenimiento rutinario en vías secundarias		Tipo de fuente: Fuente:	
	4.1.1 - Realizar las obras de atención de emergencias en vías secundarias(*) 4.1.2 - Realizar las interventorias a las obras de atención de emergencias en vías secundarias		Tipo de fuente: Fuente:	
	5.1.1 - Realizar las obras de mantenimiento periódico en vías terciarias(*) 5.1.2 - Realizar las interventoria a las obras de mantenimiento periódico en vías terciarias 5.1.3 - Realizar las obras de mantenimiento rutinario en vías terciarias		Tipo de fuente: Fuente:	
	6.1.1 - Realizar las obras de atención de emergencias en vías terciarias(*) 6.1.2 - Realizar las interventorias a las obras de atención de emergencias en vías terciarias		Tipo de fuente: Fuente:	
	7.1.1 - Realizar las obras en puentes en vías terciarias(*) 7.1.2 - Realizar las interventorias a las obras en puentes en vías terciarias		Tipo de fuente: Fuente:	
	8.1.1 - Realizar las obras en puentes en vías secundarias(*) 8.1.2 - Realizar las interventorias a las obras en puentes en vías secundarias		Tipo de fuente: Fuente:	
	9.1.1 - Realizar las obras de mejoramiento en vías urbanas(*) 9.1.2 - Realizar las interventorias a las obras de mejoramiento en vías urbanas		Tipo de fuente: Fuente:	

(*) Actividades con ruta crítica